Заказчик: "Кокшу ауданының білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Типовая международная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомитета РК от 16.11.94 г № 72

Подрядчик: ТОО "Строитель"
Договор: № 12 от 25.04.2011г.
Наименование объекта и его адрес: "Капитальный ремонт и сейсмоусиление здания детского сада "Жулдыз" в п. Балпык би Коксуйского района Алматинской области"

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 года

№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	локсмета 2-4-3.									
	1.20. Ограждение входа в подвал									
189	E7-60-4	Установка металлических ограждений	5,75	3803,18	5,89	21868	34	537	0,415	2
		м ограждений		71,78	2,23	413	13	126	0,0109	0
190	E69-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм и глубине сверления 200 мм	12	77,2	0,5	926	6	829	0,4594	6
		отверстие		76,7	0,09	920	1	90	0,0005	0

2р

191	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,03646	18837,97	11119,34	687	405	408	42,5	2
		т		—	—	—	—	—	—	—
				7560	4200,75	276	153	95	20,52	1
192	8-6-78	Трубы стальные 100 мм	4,32	540		2333				
		м								
193	Е6-1-1	Замоноличивание труб в фундаменте	0,12	7940,17	66,01	953	8	25	1,35	0
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				195,75	24,93	23	3	95	0,1218	0
194	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток ограждения входа в подвал	8,625	159,71	0,07	1377	1	885	0,646	6
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				108	0,02	932	0	95	0,0001	0
195	Е34-60-1	Облицовка каркасов листами полигаля	9	127,06	0,76	1144	7	1024	0,744	7
		м2 поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				124,65	0,29	1122	3	91	0,0014	0
196	99-4-9	Полигаль 8 мм	9	857		7713				
		м2								
		лок.смета 2-7-2.								
	Раздел 2. Оборудование общего назначения									
	2.0. Подраздел без наименования									
75	80-11-5СН РК8.02 13-2004	Шкаф комбинированный	3	19565		58695				
		шт								
76	80-11-6СН РК8.02 13-2004	Шкаф для сейфа	1	24725		24725				
		шт								
		лок.смета 2-5-5.								
	Раздел 1. Вентиляция В-9, ВЕ-11,ВЕ-12									

1	Е20-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т т.ч.п.1.20: ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кзкс1=1,05; кзпм1=1,05;	2	981,9	55,8	1964	112	2179	5,208	10
		вентилятор								
				926,1	21,26	1852	43	115	0,105	0
2	99-2-3	Вентилятор осевой канальный POLO 6S	2	1287		2574				
		шт								
		лок.смета 2-6-4.								
	Раздел 3. Строительные работы									
18	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	58	159,71	0,07	9263	4	5952	0,646	37
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	6264	1	95	0,0001	0
19	Е26-23-6	Покрытие поверхности трубопроводов изолом, за 2 раза, прим.	80	136,52	9,01	10922	721	3321	0,27	22
		м трубопровода								
				42,75	3,38	3420	270	90	0,016	1
20	1-1-169	Изол	14,5	126		1827				
		м2								
21	Е26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	68	171,92	5,31	11691	361	6817	0,6	41
		м трубопровода								
				109,35	2,03	7436	138	90	0,01	1

22	Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	12	202,65	5,31	2432	64	1427	0,71	9
		м трубопровода								
				130,05	2,03	1561	24	90	0,01	0
23	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-89 мм	0,9	17600		15840				
		м3								
24	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	80	114,31	6,39	9145	511	2333	0,192	15
		м трубопровода								
				29,93	2,48	2394	198	90	0,012	1
25	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	30,5	89		2715				
		м2								
отсек № 6	**лок.смета 2-6-7.**	**Внутренние сети канализации**								
	Раздел 3. Санитарно-технические приборы									
6	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	8	5930,28	21,53	47442	172	3271	1,95	16
		комплект								
				346,5	9	2772	72	115	0,04	0

7	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	8	9126,62	39,24	73013	314	3705	2,22	18
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				387	15,75	3096	126	115	0,07	1
8	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	4	5607,4	13,9	22430	56	1304	1,56	6
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				279	4,5	1116	18	115	0,03	0
9	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	12410,08	54,7	12410	55	215	0,99	1
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				166,5	20,25	167	20	115	0,1	0
10	Е17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	1	12495,38	47,75	12495	48	319	1,55	2
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				258,75	18	259	18	115	0,09	0
11	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	2	1530		3060				
		комплект								
12	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	8	1750		14000				
		комплект								
13	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	2	1412,7	6,95	2825	14	192	0,46	1
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				81	2,25	162	5	115	0,01	0
14	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3235	7,87	16
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				1370,25	36	2741	72	115	0,18	0
15	80-10-3	Водонагреватель Ariston 100 л.	2	23180		46360				

		шт								
	лок.смета 2-9-9.	**Пожарная сигнализация**								
1	80-9-1прайс-лист	Прибор контрольно-приемный на 24 зон защиты "Гранит 24"	1	7942		7942				
		шт								
2	Ц10-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные	1	3100,6	1,6	3101	2	2406	16	16
		шт								
				2970	0	2970	0	81	0	0
3	Ц8-121-1	Аккумулятор	2	307,7	0	615	0	476	2	4
		шт								
				277	0	554	0	86	0	0
4	99-8-2	Аккумулятор 7А-4	2	847		1694				
		шт								
5	Ц10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	2	3220	0	6440	0	3208	25	50
		шт								
				1980	0	3960	0	81	0	0
6	80-8-3Прайс-лист	Сирена со строб.вспышкой - "Маяк"	2	785		1570				
		шт								
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	144	369,9	1,6	53266	230	40474	2	288
		шт								
				347	0	49968	0	81	0	0
8	80-8-4Прайс лист	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	144	445		64080				
		шт								
9	Ц10-683-7	Извещатель пожарный ручной ИПР	17	2405	0	40885	0	30680	14	238
		шт								
				2228	0	37876	0	81	0	0
10	80-8-4прайс лист	Извещатель пожарный ручной ИПР	17	476		8092				

		шт								
11	Ц10-698-1	Прочее оборудование : коробка ответвительная на стене	100	92,4	0	9240	0	7290	0,5	50
		шт								
				90	0	9000	0	81	0	0
12	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	100	59		5900				
		шт								
13	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	90	147,3	73	13257	6570	5248	0,29	26
		м								
				49,5	18,3	4455	1647	86	0,107	10
14	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	8	777		6216				
		10м								
15	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	1	1420		1420				
		10м								
16	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный	1010	170,1	15,3	171801	15453	16503	0,09	91
		м								
				15,8	3,2	15958	3232	86	0,019	19
17	99-8-5	Кабельный канал шир.10мм. (2м)	710	17		12070				
		м								
18	99-8-6	Кабельный канал шир.20мм.	100	20		2000				
		м								
19	99-8-7	Кабельный канал шир.40мм.	200	55		11000				
		м								
20	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1010	27,7	2,1	27977	2121	17546	0,1	101
		м кабеля								

				19,7	0,5	19897	505	86	0,003	3
21	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	80	14,6	0,2	1168	16	819	0,07	6
		м								
				11,8	0,1	944	8	86	0	0
22	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	30	61,1	0,8	1833	24	1188	0,28	8
		м								
				48,8	0,1	1464	3	81	0,001	0
23	16-6-10	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ 2х0,4мм2К=1,020;	0,8262	77200		63783				
		1000м								
24	16-6-12	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ число четверок и диаметр жилы 4х0,4 ммК=1,020;	0,306	71600		21910				
		1000м								
25	16-6-11	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ 2х0,75мм2К=1,020;	0,0204	126500		2581				
		1000м								
26	Ц10-361-18	Станционное оборудование: блок резервного питания	1	13016,4	67,4	13016	67	10680	59	59

		1000м								
	Раздел 5. Сопутствующие работы									
30	Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	-24	-195,71	-137,68	-4697	-3304	-2399	-0,3731	-9
		гнездо		—	—	—	—	—	—	—
				-58,03	-53,01	-1393	-1272	-90	-0,291	-7
31	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	-20	-341,53	-229,14	-6831	-4583	-3613	-0,7339	-15
		отверстие		—	—	—	—	—	—	—
				-112,39	-88,29	-2248	-1766	-90	-0,484	-10
	л.см 2-6-6.									
	Раздел 3. Водомерный узел									
16	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр ,водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1732	8,5	9
		узел		—	—	—	—	—	—	—
				1453,5	51,75	1454	52	115	0,25	0
17	11-2-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400		14400				
		шт								
18	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм	2,2	389		856				
		м								
19	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 76 мм	3	5190		15570				
		шт								

20	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 76 мм	6	377		2262				
		шт								
		лок.смета 2-4-3								
	1.15. Ограждение лестничных маршей									
151	E7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	8,06	4271,31	7,69	34427	62	3273	1,74	14
		м ограждений								
				319,5	2,9	2575	23	126	0,0142	0
152	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,06	31,5	0,02	254	0	28	0,0213	0
		м2								
				4,16	0	34	0	81	0	0
153	E15-176-10	Покрытие поручней лаком за 2 раза, прим.	2,43	293,99	0	714	0	89	0,209	1
		м2 покрытия								
				38,7	0	94	0	95	0	0
		лок.см.2-3-2.								
7	E46-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами В15	-20,58	-18029,12	-496,82	-371039	-10225	-64762	-21,56	-444
		м3								
				-3309,75	-186,75	-68115	-3843	-90	-0,92	-19
		лок.смета 2-4-2								
7	E46-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами В15	-37,08	-18029,12	-496,82	-668520	-18422	-116686	-21,56	-799
		м3								
				-3309,75	-186,75	-122726	-6925	-90	-0,92	-34
	смета 6-1-1.	**Сети теплоснабжения**								
	Раздел 1. Прокладка трубопровода									

1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3	1007,7	46,51	44,35	46868	44691	16824	0,015	15
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				2,16	17,03	2177	17161	87	0,0688	69
2	Е1-18-6	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	248,6	78,34	72,92	19475	18128	7005	0,0376	9
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				5,42	26,97	1347	6705	87	0,1078	27
3	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы (доработка вручную) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	40,1	577,8	0	23170	0	23633	3,336	134
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				577,8	0	23170	0	102	0	0
4	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1047,8	7,57	7,57	7932	7932	2243	0	0
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				0	2,46	0	2578	87	0,00942	10
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1047,8	25,65	5,38	26876	5637	18478	0,129	135
		м3 уплотненного грунта		—	—	—	—	—	—	—
				20,27	0	21239	0	87	0	0
6	Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150°С	0,891	171009,73	52482,23	152370	46762	112754	494	440

		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				91125	17035,5	81192	15179	117	88,49	79
7	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108 мм	891	540		481140				
		м								
8	Е24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	8	11235,31	670,31	89882	5362	6921	3,11	25
		компенсатор		—	—	—	—	—	—	—
				580,5	158,85	4644	1271	117	0,66	5
9	2-1-262	Опоры скользящие	0,2849	107900		30741				
		т								
10	2-1-263	Опоры неподвижные	0,00236	107900		255				
		т								
11	Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	4	1317,43	664,93	5270	2660	3344	3,05	12
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				558	156,6	2232	626	117	0,65	3
12	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	4	11800		47200				
		шт								
13	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	482,28	40,42	965	81	639	1,5141	3
		шт		—	—	—	—	—	—	—
				261,88	16,22	524	32	115	0,0721	0
14	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
		шт								

15	Е13-26-1	Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП-96(3 раза)К=3,000;	1353,6	81,41	0,05	110197	68	3059	0,0138	19
		м2								
				2,77	0,02	3749	27	81	0,0001	0
16	Е26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	891	129,21	12,02	115126	10710	63150	0,436	388
		м трубопровода								
				74,25	4,5	66157	4010	90	0,022	20
17	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв= 114-219 мм	17,5	12800		224000				
		м3								
18	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	891	150,76	9,01	134327	8028	36992	0,27	241
		м трубопровода								
				42,75	3,38	38090	3012	90	0,016	14
19	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,5555	179500		99712				
		1000м2								
20	Ц39-27-4	Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через две стенки, диаметр трубопровода, мм, до: 108, толщина стенки, мм, до: 5	157	274	0	43018	0	28868	0,9	141
		снимок								

				227	0	35639	0	81	0	0
	Раздел 2. Железобетонные конструкции		**смета 6-1-1.**							
21	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	72,196	1187,57	564,43	85738	40750	69362	3,33	240
		м3 сборных конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				567	195,49	40935	14114	126	0,7533	54
22	30-14-3	Опорные подушки	1,295	18200		23569				
		м3								
23	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	47,97	18200		873054				
		м3								
24	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	22,931	18900		433396				
		м3								
25	Е7-57-15	Устройство деформационных швов	36	55,34	0,07	1992	3	2410	0,298	11
		м шва		—	—	—	—	—	—	—
				53,1	0,02	1912	1	126	0,0001	0
26	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы(под канал)	46,7	1813,2	152,52	84676	7123	11520	1,02	48
		м3 основания		—	—	—	—	—	—	—
				153,68	57,15	7177	2669	117	0,279	13
	Раздел 3. Угол поворота УПК 60 х 45 (6шт.)		**смета 6-1-1.**							
27	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	6,24	1986,57	564,43	12396	3522	5995	3,33	21

		м3 сборных конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				567	195,49	3538	1220	126	0,7533	5
28	30-18-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,92	18200		34944				
		м3								
29	30-18-143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	4,32	17200		74304				
		м3								
	Раздел 4. Тепловая камера К-1		**смета 6-1-1.**							
30	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона В 20	3,6	12621,65	1327,03	45438	4777	8870	12,49	45
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				2137,5	456,24	7695	1642	95	1,7166	6
31	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0569	62000		3528				
		т								
32	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0716	65000		4654				
		т								
33	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d=12 мм	0,0739	65900		4870				
		т								
34	Е45-66-2	Установка ходовых скоб	0,046	34695,88	7958	1596	366	1327	138	6
		т деталей		—	—	—	—	—	—	—
				24750	2981,25	1139	137	104	14,55	1

35	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,046	48300		2222				
		т								
36	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из В 10	0,7	8378,77	66,01	5865	46	146	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	137	17	95	0,1218	0
37	Е7-13-1	Укладка плит перекрытия камеры, прим.	1	1465,77	387,22	1466	387	578	2,06	2
		шт сборных конструкций								
				344,25	115,02	344	115	126	0,4606	0
38	30-17-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 15 см	5,29	1950		10316				
		м2								
39	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	2805,26	1856,11	112	74	72	4,933	0
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				812,93	597,97	33	24	126	2,3715	0
40	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-7-1-1	2	784		1568				
		шт								
41	Е23-24-1	Установка люка	2	282,59	35,42	565	71	522	1,31	3
		шт								
				209,25	13,5	419	27	117	0,07	0
42	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	13400		26800				
	Раздел 5. Монолитный участок УМ-1 (10шт.)		**смета 6-1-1.**							
43	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2,7	12032,58	954,98	32488	2578	3606	6,51	18
		м3								
				1075,5	330,44	2904	892	95	1,337	4

44	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,019	50800		965				
		т								
45	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,188	147100		27655				
		т								
46	Е7-13-1	Укладка плит покрытий УМ прим.	10	1465,77	387,22	14658	3872	5787	2,06	21
		шт сборных конструкций		344,25	115,02	3443	1150	126	0,4606	5
47	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,7	18900		13230				
	Раздел 6. Ниша компенсаторная НК 120х45 (4шт.)		**смета 6-1-1.**							
48	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	23,12	1986,57	564,43	45929	13050	22213	3,33	77
		м3 сборных конструкций		567	195,49	13109	4520	126	0,7533	17
49	30-18-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	10,32	18200		187824				
		м3								

50	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	12,8	18200		232960				
		м3								
	лок.смета 7-1-2	**Благоустр-во тер-рии- демонтажные работы**								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	80	48,37	4,36	3870	349	3825	0,2875	23
		м2 кровли								
				44,01	0,68	3521	54	107	0,005	0
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	80	24,15	2,64	1932	211	1880	0,1516	12
		м2 кровли								
				21,51	0,45	1721	36	107	0,0046	0
3	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	80	36,77	1,67	2942	134	3029	0,2268	18
		м2 кровли								
				35,1	0,29	2808	23	107	0,0029	0
4	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	80	43,95	2,35	3516	188	3596	0,2708	22
		м2 кровли								
				41,6	0,41	3328	33	107	0,0042	0
5	Е46-59-2	Разборка надземной части кирпичных зданий 1 этажных	240	350	148,4	84000	35616	55463	1,277	306
		м3 строительного объема								
				201,6	55,17	48384	13241	90	0,264	63
6	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	8,9891	3714,23	2438,48	33388	21920	18009	7,78	70
		м3								
				1275,75	950,21	11468	8542	90	5,22	47

лок.смета 7-1-3. Покрытия и проезды

	Раздел 1. Покрытие тип1									
1	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (10см)	567	272,55	34,3	154536	19448	10078	0,0398	23
		м2 основания								
				6,01	8,8	3408	4990	120	0,03015	17
2	Е27-26-3	При изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, добавлять или исключать на каждый 1 см (поправка до 10см)К=2,000;	-1134	20,52	1,37	-23270	-1554	-694	0,00062	-1
		м2 основания								
				0,1	0,41	-113	-465	120	0,00133	-2

лок.смета 7-1-3.

	Раздел 2. Покрытие тип2									
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ (5см) по существующему покрытию	879	498,83	15,35	438472	13493	11603	0,0336	30
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	5221	4448	120	0,01766	16
4	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1 (поправка до 3см.)К=-2,000;	-1758	59,43	0	-104478	0	-22	0,00009	0
		м2 покрытия								
				0,01	0	-18	0	120	0	0
см. 7-1-3.	**Раздел 3. Покрытие тип3**									

5	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	50	272,55	34,3	13628	1715	889	0,0398	2
		м2 основания								
				6,01	8,8	301	440	120	0,03015	2
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	50	601,22	15,35	30061	768	660	0,0336	2
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	297	253	120	0,01766	1
7	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-2,000;	-100	59,43	0	-5943	0	-1	0,00009	0
		м2 покрытия								
				0,01	0	-1	0	120	0	0
см. 7-1-3.	**Раздел 4. Покрытие тип4**									
8	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ по существующему покрытию	172	498,83	15,35	85799	2640	2270	0,0336	6
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	1022	870	120	0,01766	3
9	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-2,000;	-344	59,43	0	-20444	0	-4	0,00009	0
		м2 покрытия								
				0,01	0	-3	0	120	0	0
см. 7-1-3.	**Раздел 5. Покрытие тип 5**									

10	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (8 см)	1470	272,55	34,3	400649	50421	26125	0,0398	59
		м2 основания								
				6,01	8,8	8835	12936	120	0,03015	44
11	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (8 см)К=-4,000;	-5880	20,52	1,37	-120658	-8056	-3599	0,00062	-4
		м2 основания								
				0,1	0,41	-588	-2411	120	0,00133	-8
12	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	88,2	1596,76	68,13	140834	6009	3613	0,144	13
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	1886	1125	120	0,0438	4
см. 7-1-3.	**Раздел 6. Покрытие тип 6**									
13	Е47-30-1	Одерновка в ленту цветников, дорожек и площадок (шириной ленты 7 м)К=35,000;	805	45,21	0	36394	0	34121	0,2598	209
		м								
				36,54	0	29415	0	116	0	0
14	30-12-4	Дерн	161	943		151823				
		м2								
7-1-4.	**Раздел 1. Озеленение**									
1	Е47-6-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м в естественном грунте	14	125,1	0	1751	0	2031	0,968	14
		яма								
				125,1	0	1751	0	116	0	0

2	Е47-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	14	134,79	25,57	1887	358	1861	0,616	9
		шт								
				108,68	5,85	1522	82	116	0,026	0
3	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой от 1,5 до 2 м	14	972		13608				
		шт								
4	Е47-36-2	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,3 м	14	149,6	28,52	2094	399	2050	0,732	10
		шт								
				119,7	6,53	1676	91	116	0,029	0
5	Е47-19-11	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте	302	65,25	0	19706	0	22859	0,454	137
		м траншеи								
				65,25	0	19706	0	116	0	0
6	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	302	66,92	0	20210	0	23331	0,404	122
		м изгороди								
				66,6	0	20113	0	116	0	0
7	30-12-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома	755	56		42280				
		шт								

8	Е47-38-1	Уход за саженцами вьющихся растений и кустарников живой однорядной изгороди с оголенной корневой системой	302	79,72	19,67	24075	5940	22466	0,401	121
		м		—	—	—	—	—	—	—
				59,63	4,5	18008	1359	116	0,02	6
	7-1-5.	**Малые архитектурные формы**								
1	Т1-28-3	Беседка, тип I – строительные работы прим.	9	15514,69	745,39	139632	6709	17052	11	99
		навес		—	—	—	—	—	—	—
				1749	245,34	15741	2208	95	1,2	11
2	Т1-7-4	Балансир, тип II – строительные работы	9	5161,95	118,62	46458	1068	11706	8,1	73
		балансир		—	—	—	—	—	—	—
				1338,15	31,02	12043	279	95	0,152	1
3	Т1-9-18	Лиана, тип I – строительные работы	1	5223,11	495,71	5223	496	397	1,5	2
		лиана		—	—	—	—	—	—	—
				254,1	163,56	254	164	95	0,799	1
4	Т1-9-19	Лиана, тип I – монтаж металлоконструкций	1	14263,64	22,48	14264	22	1891	14	14
		лиана		—	—	—	—	—	—	—
				2327,16	7,48	2327	7	81	0,028	0
5	Т1-18-3	Карусель, тип I – строительные работы	1	6192,28	153,46	6192	153	1964	12	12
		карусель		—	—	—	—	—	—	—
				2029,5	36,66	2030	37	95	0,179	0
6	Т1-18-4	Карусель, тип I – монтаж металлоконструкций	1	20626,85	15,61	20627	16	1547	11	11
		карусель		—	—	—	—	—	—	—
				1904,04	5,61	1904	6	81	0,021	0
7	Т1-19-4	Качалка, тип IV – строительные работы	7	9577,87	217,33	67045	1521	12586	9,7	68
		качалка		—	—	—	—	—	—	—
				1597,2	67,68	11180	474	108	0,331	2
8	Т1-21-8	Качели, тип II – строительные работы	3	7012,24	197,59	21037	593	3330	6,8	20

		качели		—	—	—	—	—	—	—
				1120,35	47,94	3361	144	95	0,234	1
9	Т1-21-9	Качели, тип II – монтаж металлоконструкций	3	7684,52	6,87	23054	21	2658	6,3	19
		качели		—	—	—	—	—	—	—
				1091,65	1,87	3275	6	81	0,007	0
10	Т1-38-10	Песочный столик – строительные работы	7	20230,23	253,83	141612	1777	31503	28	196
		столик		—	—	—	—	—	—	—
				4669,5	67,68	32687	474	95	0,331	2
11	Т1-39-6	Площадка для мусоросборников, тип 1 – строительные работы	1	100135,76	1983,2	100136	1983	7940	37	37
		площадка		—	—	—	—	—	—	—
				6138	479,4	6138	479	120	2,3	2
12	2-2-17	Мусорный контейнер	2	10300		20600				
		шт								
13	Т1-43-4	Скамья, типы II – строительные работы	10	5717,3	152,63	57173	1526	8825	5,4	54
		скамья		—	—	—	—	—	—	—
				889,35	39,48	8894	395	95	0,193	2
14	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	10	5447,64	27,54	54476	275	5884	3,7	37
		урна		—	—	—	—	—	—	—
				613,8	5,64	6138	56	95	0,028	0
15	Т1-8-7	Горка-скат, тип IV – строительные работы	1	21325,95	651,99	21326	652	2305	12	12
		горка		—	—	—	—	—	—	—
				1930,5	203,04	1931	203	108	0,992	1
16	Т1-8-8	Горка-скат, тип IV – монтаж металлоконструкций	1	18104,73	27,48	18105	27	1528	11	11
		горка		—	—	—	—	—	—	—
				1878,65	7,48	1879	7	81	0,028	0

лок.смета 7-2-1.

	Раздел 2. Ограждение сетчатое									
1	Е7-24-8	Установка сетчатого ограждения, прим.	194	567,3	214,15	110056	41545	98439	2,01	390

		м оград								
				344,25	58,46	66785	11341	126	0,2111	41
2	8-6-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 50 мм	152,1	190		28899				
		м								
3	4-1-41	Проволока арматурная d=5 мм	0,04836	29400		1422				
		т								
4	1-1-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	291	65		18915				
		м2								
5	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	6,24	6760		42182				
		м3								
6	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	582	31,5	0,02	18333	12	1961	0,0213	12
		м2								
				4,16	0	2421	0	81	0	0
7	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	1826	7,85	8
		шт								
				1435,5	12,65	1436	13	126	0,0617	0
8	8-6-219	Труба -стойка диаметром 100 мм	3,8	605		2299				
		м								
9	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,16	7520		1203				
		м3								
10	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01412	93997,62	304,24	1327	4	446	198	3
		т								
				33075	114,75	467	2	95	0,56	0

11	2-1-268	Сварная решетка калитки	0,09222	134000		12357				
		т								
12	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	4676,39	1172,83	9353	2346	8952	17,8	36
		шт								
				3217,5	334,76	6435	670	126	1,276	3
13	8-6-219	Труба -стойка диаметром 100 мм	7,6	605		4598				
		м								
14	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,32	7520		2406				
		м3								
15	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01412	93997,62	304,24	1327	4	446	198	3
		т								
				33075	114,75	467	2	95	0,56	0
16	2-1-268	Сварная решетка ворот	0,1773	134000		23758				
		т								
17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,500;	69,65	31,5	0,02	2194	1	235	0,0213	1
		м2								
				4,16	0	290	0	81	0	0
18	Е53-15-1	Заделка отверстий в ограде бетонной	0,56	29176,8	769,82	16339	431	8000	95,84	54
		м3 заделки								
				15752,25	121,5	8821	68	90	0,73	0
19	Е62-19-1	Окраска известковыми составами пром.ограды	432	46,56	0,05	20114	22	11599	0,1846	80
		м2								
				28,24	0,02	12200	9	95	0,0001	0
	Итого					**6367518**				
	накладные расходы и ненормируемые и непредвиденные затраты					**-10112,6**				
	всего					**6357405,4**				

	коэфициент индексации с 2001 на 2010г.			1,951		12403298
	дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			1,0135		12570742
	налоги сборы,обязательные платежи			1,02		12822157
	выслуга лет			1,01		12950379
	затраты на дополнительные отпуска			1,004		13002180
	НДС			12%		1560262
	Всего					**14562442**

Сдал:
Подрядчик: _____

Принял:
Заказчик _____

Принял :
Технадзор _____