«БЕКІТІЛДІ»
Исатай ауданы әкімінің № 4 шешімімен
«14» 01 20 11 ж.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының жаңадан салынған
құрылыс нысанын пайдалануға қабылдау туралы
АКТІСІ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы Исатай ауданы әкімінің шешімімен мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда тағайындалды:

Комиссия төрағасы **Сұлтанбеков Тұрарбек Ғайнеденұлы** – Исатай ауданы әкімінің орынбасары;

Комиссия төрағаның орынбасары **Есімов Мақсот Бағытжанұлы** - Облыстық мемлекеттік сәулет-құрылысы басқармасы бастығының орынбасары;
Комиссия мүшелері:

1. **Әбілхасымов Еркебұлан Нұрланұлы** – аудандық құрылыс бөлімінің меңгерушісі;
2. **Әбілов Өмірбек Шапағатұлы** – аудандық сәулет және қалақұрылысы бөлімінің меңгерушісі;
3. **Габдуллин Айболат Ғизатұлы** – «Ембімұнайгаз» ӨФ директорының өндіріс жөніндегі орынбасары;
4. **Әбілғазиев Талап Малашұлы** - «Ембімұнайгаз» ӨФ күрделі құрылыс бөлімінің бастығы;
5. **Науанов Қажығали Бақтығалиұлы** – «Жайық-Каспий» экология департаментінің Исатай ауданы бойынша мемлекеттік инспекторы;
6. **Қыстаубаев Қабылбек** – Облыстық төтенше жағдайлар департамент бастығының орынбасары;
7. **Төреғалиев Дәрмен Тілеубердіұлы** – «Жайықмұнайгаз» МГӨБ бастығы;
8. **Шакесова Өзихан Ғаббасқызы** – аудандық санитарлық – эпидемиялогиялық қадағалау бөлімінің бастығы;
9. **Съезғалиев Сейлбек** – «Фирма АТК» ЖШС-нің бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары;

Комиссия АНЫҚТАДЫ:
1.Тапсырысшы (тапсырысшымен бірге бас мердігер): «ЕмбіМұнайГаз» ӨФ, Қазмұнайгаз Барлау,Өндіру АҚ мына мекен жайы бойынша: Исатай ауданы, «Гран кен орнында сораптық және операторлық орындар құрылысын жүргізу»- нысанын – (жаңадан салынған) пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Исатай ауданы әкімшілігінің 2010 жылдың «28» желтоқсанындағы №64 қаулысы негізінде жүзеге асты;

Құрылыс –монтаждау жұмыстары Атырау облыстық « Мемелекеттік сәулет – құрылыс бақылау Департаментінен _____ рұқсатымен салынған.

3. Құрылысты орындаған бас мәдігер: **ЖШС «АТК Фирмасы»**

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер: **«Ембімұнайгаз» ӨФ.**

5. Жобалауға арналған бастапқы деректкрді берген: **«Жайықмұнайгаз» МГӨБ**

6. Жобалау-смета құжаттамасын: Казмунайгаз ӨБ АҚ бас директорының орынбасары бұйрығымен бекіткен.

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталған уақыты 01.06.2010ж

жұмыстың аяқталған уақыты 31.12.2010ж

Құрылыстың ұзақтығы: норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 7 ай, іс жүзінде- 7 айда (жеті) аяқталды.

8. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

- орындаушы құжаттар;
- сертификаттар, материалдарға паспорттар;
- жұмыс өндірістігінің журналы;
- дәнекерлегіш жұмыстардың журналы;

9.Пайдалануға беруге ұсынылған нысанның қуаттылығы, өнімділігі, өндірістік алаңы, мерзімі, сыйымдылығы, көлемі, өткізу қабілеті, алып жүру қабілеті, жұмыс орындарының саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар «мақсаты өнімдерге немесе негізгі қызметкердің түрлеріне сәйкес барлық нысан (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылды):

Сораптар ғимараты – 50,46м2; Операторлар ғимараты (сыртқы инженерлік жүйесімен, сыртқы телефон жүйесімен, жарықтандыру жүйесімен) – 94,48м2; Жайғастыру жұмыстары (кіреберіс автожолы, жаяу адам жолы) – 456м2; Сыртқы газ жүйесі – 0,1км; Технологиялық құбырлар (ф159-219мм) – 0,69км; ЕП-40 дренаж құдығы – 1 дана; PBC қазандарын автоматтандыру жүйесі.

Бастапқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету):

/көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

10.Нысан бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: жоспарлау: **аралас**

11.Нысанда жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді сынап байқалғаннан кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актіге қосымшада берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған:

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі іс шаралар және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жузеге асты:

13. Жұмыс комиссиясы анықтаған кемшіліктерді қалпына келтірдік.

Құрылыс-монтаж жұмыстарының (нысанның) негізгі қорларының құны (ҚҚС қоспағанда) - **56 212 072** теңге құрайды.

14.Нысанды тексеру және тиісті құжаттамамен танысу негізінде: технологиялық, сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлау және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімінің қорытындысына **қанағаттанарлық** деген баға берілді:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясынң шешімі:

Пайдалануға қабылдауға ұсынған **Исатай ауданы Өндірістік аумағы** мекен жайы бойынша **«Гран кен орнында сораптық және операторлық орындар құрылысын жүргізу»** нысанын – (жаңадан салынған) пайдалануға қабылдансын.

(объектінің атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: _____ **Т. Сұлтанбеков**

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары: _____ **М. Есімов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: _____ **Е. Әбілхасымов**

_____ **Ө. Әбілов**

_____ **А. Габдуллин**

_____ **Т. Әбілғазиев**

_____ **Қ. Науанов**

_____ **Қ. Қыстаубаев**

_____ **Д. Төреғалиев**

_____ **Ө. Шакесова**

_____ **С. Съезғалиев**

ЗАКАЗЧИК: ПФ "Эмбамунайгаз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма АТК"
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство насосной и операторной на м.р. "Гран

Типовая межведомственная форма КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2010 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код докум.	код заказчика		код подрядчика		номер договора	дата договора	КС
	код учрежд. банка	№ счета	код учрежд. банка	№ счета			
					1119-36	26.05.2010г	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов	№п.п.	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ (тенге)					объем работ зачитываемый в выполнения работ			КС
			сумма по лоту	на 1кв., 1п/г., 9 мес., в т.ч. год	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР в ценах 2001 г.	из них экономия от совершенствования проектной	из гр. 4 работы по монтажу оборудования	стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап.ремонт и другие подрядные работы		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по НГДУ "�жайыкМунайГаз"			61 399 195,20		17 638 950,56							11 364 460,80	
в т.ч. Без НДС по объекту													
"Строительство насосной и операторной на м.р. "Гран			54 820 710		15 749 063,00							10 146 840,00	
НДС 12% объектов НГДУ "ЖМГ"			6 578 485,20		1 889 887,56							1 217 620,80	

Итого к оплате: 11 364 460,80 (одиннадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысяч четыреста шестьдесят тенге 80 тиын)

ЗАКАЗЧИК:

Директор ПФ "Эмбамунайгаз" _____ А.У.Баймуханов

Нач. ОКСа ПФ "Эмабамунайгаз" _____ Муканов М.Б.

Ст.инж. ОКС ПФ "Эмбамунайга3" _____ Мусина Г.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Фирма АТК" _____ Л.Б. Багитов

Начальник НГДУ "Жайкмунайгаз" _____ Турегалиев Д.Т.

Зам.начальника по строительству _____ Абилгазиев Т.

приложение 1-б

Заказчик: ПФ "ЭмбаМунайГаз"

Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Акт
приемки выполненных работ за август 2010 г.

Мы, нижеподписавшиеся директор ПФ "Эмбамунайгаз" Баймуханов И.У. с одной стороны и ген. директор ТОО "Фирма АТК" Багитов Л.Б. с другой стороны составили акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договора № 1119-36 от 26.05.2010 г. по объекту: "Строительство насосной и операторной на м.р. "Гран""

№ п.п.	код затрат	месторождения (№ скв.)	СПП, ВЗ, МВЗ	наименование работ	ед. изм.	кол-во	ст-ть ед.	сумма	примеч.
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	9809-22	м.р. "Гран"	108-2057	строительство здание операторной (общестроительные работы)				2 423 222	
2				Наружная канализация операторной				1 132 118	
2				Насосная. Внутриплощадочные сети				6 591 500	
	ИТОГО							**10 146 840**	
	НДС 12%							1 217 620,80	
	ВСЕГО:							**11 364 460,80**	

Общая сумма по акту составила: **11 364 460,80** (одиннадцать миллионов тристо шестьдесят четыре тысяч четыресто шестьдесят) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Директор ПФ "ЭмбаМунайГаз"

_____ Баймуханов И.У.

ПОДРЯДЧИК:
Ген. директор ТОО "Фирма АТК"

_____ Багитов Л.Б.

Начальник ОКСа

_____ Муканов М. Б.

ЗАКАЗЧИК: ПФ "Эмбамунайгаз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма АТК"
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство насосной и операторной на м.р. "Гран

Типовая межведомственная форма КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2010 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код докум.	код заказчика		код подрядчика		номер договора	дата договора	КС
	код учрежд. банка	№ счета	код учрежд. банка	№ счета			
					1119-36	26.05.2010г	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов	№п.п.	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ (тенге)					объем работ зачитываемый в выполнения работ			КС
			сумма по лоту	на 1кв., 1п/г., 9 мес., в т.ч. год	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР в ценах 2001 г.	из них экономия от совершенствования проектной решени	из гр. 4 работы по монтажу оборудования	стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап.ремонт и другие подрядные работы		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по НГДУ "ЖайыкМунайГаз"			61 399 195,20		61 399 195,20							12 808 803,84	
в т.ч. Без НДС по объекту													
"Строительство насосной и операторной на м.р. "Гран			54 820 710		54 820 710,00							11 436 432,00	
НДС 12% объектов НГДУ "ЖМГ"			6 578 485,20		6 578 485,20							1 372 371,84	

Итого к оплате: 12 808 803,84 (двенадцать миллионов восемсоть восемь тысяча восемсоть три) тенге 84 тиын с НДС.

ЗАКАЗЧИК:

Директор ПФ "Эмбамунайгаз" _____ Жамауов Ж.К.

Нач. ОКСа ПФ "Эмбамунайгаз" _____ Абилгазиев Т.М.

Ст.инж. ОКС ПФ "Эмбамунайга3" _____ Мусина Г.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Фирма АТК" _____ Л.Б. Багитов

Начальник НГДУ "Жайкмунайгаз" _____ Турегалиев Д.Т.

Руководитель службы по строительству _____ Муканов М.

Заказчик: ПФ "Эмбамунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Наименование стройки: "Реконструкция и модернизация объектов нефтедобычи м.р. "Гран" " НГДУ "ЖаикМунайГаз""
Наименование объекта: "Строительство насосной и операторной на м.р. "Гран" "

Акт выполненных работ за декабрь 2010 г.
на строительство здание насосной

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	Е0108-15-10	Кладка стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 520мм при высоте этажа свыше 4м	м3	23,07	9503,67	922,5	222,62	83,25	219250	21282	5136	1921	27380	118	5,37	124	0,41	9
		ИТОГО							**219 250**	21 282	5 136	1 921	27 380			124		9
		Накладные расходы							27 380									
		ИТОГО							**246 630**									
		ИТОГО с непредвиденными затратами 6 %							261 428									
		Временные здания и сооружения 4,1 %							272146									
		Удорожание работ в зимнее время 3,024 %							280376									
		ИТОГО в текущих ценах 2009 г. с К=1,643							**460 658**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							9213									
		ИТОГО							469 871									
		понижающий коэфф. К=0,934596							**439 140**									
		НДС 12%							52697									
		Всего к оплате							**491 836**									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель СС — Муканов М.

Технадзор — Наурзалиев Б.

Нач. цеха ЦДНГ №3 — Кадралиев А.

ПОДРЯДЧИК:

Нач. ПТО ТОО "Фирма АТК" — Кдырбаева У.

Нач. стр. участка — Калимов Е.

Заказчик: ПФ "Эмбамунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Наименование стройки: "Реконструкция и модернизация объектов нефтедобычи м.р. "Гран" " НГДУ "ЖаикМунайГаз""
Наименование объекта: "Строительство насосной и операторной на м.р. "Гран" "

Акт выполненных работ за декабрь 2010 г.
на Насосная внутриплощадочные сети.

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
15	Е0125-121-3	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПА/100кгс/см2/ трубопровода диаметром 150мм	км	0,36	143141,64	17775	103102,89	20616,05	51531	6399	37117	7422	16585	120	91	33	82,9	30
16	Е0125-121-1	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПА/100кгс/см2/ трубопровода диаметром 100мм	км	0,265	109961,5	13275	74899,75	14976,48	29140	3518	19848	3969	8984	120	70	19	60,3	16
17	Е0125-121-4	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПА/100кгс/см2/ трубопровода диаметром 200мм	км	0,33	160770,13	19125	117155	23430,1	53054	6311	38661	7732	16852	120	102	34	94,2	31
30	Спрайс-лист	Задвижка клиновая ЗКЛ2-150-16(30с41нж)	шт	2	45435,38				90871									
31	Спрайс-лист	Задвижка клиновая ЗКЛ2-80-16(30с41нж)	шт	2	25505,43				51011									
		ИТОГО							275 607	16 228	95 626	19 123	42 421			86		77
		Накладные расходы							42 421									
		ИТОГО							318 028									
		ИТОГО с непредвиденными затратами 6 %							337 109									
		Временные здания и сооружения 4,1 %							350 931									
		Удорожание работ в зимнее время 3,024 %							361 543									
		ИТОГО в текущих ценах 2009 г. с К=1,643							**594 015**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							11 880									
		ИТОГО							605 896									
		понижающии коэфф. К=0,934596							**566 268**									
		НДС 12%							67 952									
		Всего к оплате							**634 220**									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель СС — Муканов М.

Технадзор — Наурзалиев Б.

Нач. цеха ЦДНГ №3 — Кадыралиев А.

ПОДРЯДЧИК:

Нач. ПТО ТОО "Фирма АТК" — Кдырбаева У.

Нач. стр. участка — Калимов Е.

Заказчик: ПФ "Эмбамунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Наименование стройки: "Реконструкция и модернизация объектов нефтедобычи м.р. "Гран" " НГДУ "ЖаикМунайГаз""
Наименование объекта: "Строительство насосной и операторной на м.р. "Гран" "

Акт выполненных работ за декабрь 2010 г.
на Вентиляция Насосной

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	E0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500мм	шт	1	5282,16	724,5	21,53	9	5282	725	22	9	939	128	4,45	4	0,04	
		ИТОГО							5 282	725	22	9	939			4		0
		Накладные расходы							939									
		ИТОГО							**6 221**									
		ИТОГО с непредвиденными затратами 6 %							6 594									
		Временные здания и сооружения 4,1 %							6 865									
		Удорожание работ в зимнее время 3,024 %							7 072									
		ИТОГО в текущих ценах 2009 г. с К=1,643							**11 620**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							232									
		ИТОГО							11 852									
		понижающии коэфф. К=0,934596							**11 077**									
		НДС 12%							1 329									
		Всего к оплате							**12 406**									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель СС — Муканов М.

Технадзор — Наурзалиев Б.

Нач. цеха ЦДНГ №3 — Кадралиев А.

ПОДРЯДЧИК:

Нач. ПТО ТОО "Фирма АТК" — Кдырбаева У.

Нач. стр. участка — Калимов Е.

Заказчик: ПФ "Эмбамунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Наименование стройки: "Реконструкция и модернизация объектов нефтедобычи м.р. "Гран" " НГДУ "ЖаикМунайГаз""
Наименование объекта: "Строительство насосной и операторной на м.р. "Гран" "

Акт выполненных работ за декабрь 2010 г.
на Монтаж электроосвещения операторной

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
41	Ц0110-898-1-2	**Телефонизация.** Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	короб	1	742	398	305	72	742	398	305	72	517	110	2	2	0,42	
42	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	6	978,9	947			5873	5682			5114	90	7	42		
43	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1м до 1кг	м	100	72,9	53,3			7290	5330			4797	90	0,33	33		
44	Ц0110-51-7	Разделка и включение кабелей и проводов, ка-бель в штифтовые рамки пайкой емкостью: 10х2	конец	6	161,2	152			967	912			821	90	0,9	5		
45	Спрайс-лист	Провод связи ТПП с сеч. 10х2,0мм2	м	100	224,01				22401									
46	Спрайс-лист	Коробка распределительная телефонная КРТ-10х2	шт	1	2700,43				2700									
47	Спрайс-лист	Телефонный аппарат Panasonic KXS2362	шт	6	4296,14				25777									
48	Спрайс-лист	Коробка телефонная	шт	6	122,75				736									
		ИТОГО							66 486	12 322	305	72	11 249			82		0
		Накладные расходы							11 249									
		ИТОГО							**77 735**									
		ИТОГО с непредвиденными затратами 6 %							82 400									
		Временные здания и сооружения 4,1 %							85 778									
		Удорожание работ в зимнее время 3,024 %							88 372									
		ИТОГО в текущих ценах 2009 г. с К=1,643							**145 195**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							2 904									
		ИТОГО							148 099									
		понижающий коэфф. К=0,934596							**138 413**									
		НДС 12%							16 610									
		Всего к оплате							**155 022**									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель СС — Муканов М.

Технадзор — Наурзалиев Б.

Нач. цеха ЦДНГ №3 — Кадралиев А.

ПОДРЯДЧИК:

Нач. ПТО ТОО "Фирма АТК" — Кдырбаева У.

Нач. стр. участка — Калимов Е.

Заказчик: ПФ "Эмбамунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Наименование стройки: "Реконструкция и модернизация объектов нефтедобычи м.р. "Гран" " НГДУ "ЖаикМунайГаз""
Наименование объекта: "Строительство насосной и операторной на м.р. "Гран" "

Акт выполненных работ за декабрь 2010 г.
на Мебель и оборудование

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Спрайс-лист	Стеллаж для инструмента 4000x600x1800	шт	2	36640,82				73282									
2	Спрайс-лист	Стол письменный однотумбовый 1100x700x850	шт	2	15048,91				30098									
3	Спрайс-лист	Холодильник	шт	1	49072,53				49073									
4	Спрайс-лист	Шкаф для документов	шт	2	9814,51				19629									
5	Спрайс-лист	Кресло	шт	2	17847,19				35694									
6	Спрайс-лист	Шкафы металлические 350x500x1800h	шт	9	8432,49				75892									
7	Спрайс-лист	Компьютер	шт	2	100750,26				201501									
8	Спрайс-лист	Стул	шт	12	6908,59				82903									
		ИТОГО							568 072	0	0	0	0			0		0
		Стоимость оборудования							568 072									
		Транспортные расходы							56 807									
		Итого							624 879									
		ИТОГО в текущих ценах 2009 г. с К=1,643							**1 026 676**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							20 534									
		ИТОГО							1 047 210									
		понижающий коэфф. К=0,934596							**978 718**									
		НДС 12%							117 446									
		Всего к оплате							**1 096 164**									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель СС — Муканов М.

Технадзор — Наурзалиев Б.

Нач. цеха ЦДНГ №3 — Кадралиев А.

ПОДРЯДЧИК:

Нач. ПТО ТОО "Фирма АТК" — Кдырбаева У.

Нач. стр. участка — Калимов Е.

Заказчик: ПФ "Эмбамунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Наименование стройки: "Реконструкция и модернизация объектов нефтедобычи м.р. "Гран" " НГДУ "ЖаикМунайГаз""
Наименование объекта: "Строительство насосной и операторной на м.р. "Гран" "

Акт выполненных работ за декабрь 2010 г.
на монтаж Электрооборудование. Электроосвещение. Подключение электротали насосной

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2	3089	2273	497	110	6178	4546	994	220	4528	95	13	26	0,64	1
4	Спрайс-лист	Шкаф электроприводов "Рескод" с частотным преобразователем "Мицубиси" мощ. 75 квт	шт	2	975838,25				1951676									
39	Ц0108-146-5	Подключение электротали. Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1м до 6кг	м	10	113,2	40,5	42,7	9,3	1132	405	427	93	473	95	0,25	3	0,05	1
40	Спрайс-лист	Кабели гибкий сечением КГ 3х4+1х2,5мм2	м	10	280,4				2804									
41	С12041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-1 Д-8мм	т	0,008	61600				493									
42	Ц0108-532-5	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 6 элементов поста	шт	1	672,2	344	13,2	2,3	672	344	13	2	329	95	2	2	0,01	
43	Спрайс-лист	Стоимость кнопки управления КУ-123	шт	1	4209,69				4210									
44	Ц0108-593-1-8	Кронштейны со светильниками по стенам и потлкам	шт	4	298,6	157	101	27,9	1194	628	404	112	703	95	0,98	4	0,16	1
45	С151803-7	Конструкция для крепления кронштейнов настенных, К986У3	шт	2	584				1168									
		ИТОГО							13 641	5 923	1 838	427	6 033			35		3
		Накладные расходы							6 033									
		ИТОГО							**19 674**									
		Стоимость оборудования							1 955 886									
		Транспортные расходы							195 589									
		Непредвиденные затраты 6%							1 180									
		ИТОГО СМР							20 854									
		Временные здания и сооружения 4,1 %							21 709									
		Удорожание работ в зимнее время 3,024 %							22 365									
		Итого							2 173 840									
		ИТОГО в текущих ценах 2009 г. с К=1,643							**3 571 619**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							71 432									
		ИТОГО							3 643 052									
		понижающий коэфф. К=0,934596							**3 404 782**									

		НДС 12%							408 574									
		Всего к оплате							**3 813 355**									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель СС — Муканов М.

Технадзор — Наурзалиев Б.

Нач. цеха ЦДНГ №3 — Кадралиев А.

ПОДРЯДЧИК:

Нач. ПТО ТОО "Фирма АТК" — Кдырбаева У.

Нач. стр. участка — Калимов Е.

Заказчик: ПФ "Эмбамунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Наименование стройки: "Реконструкция и модернизация объектов нефтедобычи м.р. "Гран" " НГДУ "�жаикМунайГаз""
Наименование объекта: "Строительство насосной и операторной на м.р. "Гран" "

Акт выполненных работ за декабрь 2010 г.
на Телефонизация

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Е0110-53-3	Прокладка кабелей и проводов на провододержателях, кабель или провод питания сечением 25мм2	м	215	30,88	30,48			6639	6553			5898	90	0,18	39		
2	Ц0110-51-17	Разделка и включение кабелей и проводов, один кабель в штеккеры пайкой емкостью 20х2	конец	1	182,8	148,8			183	149			134	90	0,91	1		
3	Спрайс-лист	Кабель связи 20х2мм2 ТПП	м	215	141,94				30518									
4	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2мм	м	20	98				1960									
		ИТОГО							39 300	6 702	0	0	6 032			40		0
		Накладные расходы							6 032									
		ИТОГО							**45 332**									
		Непредвиденные затраты 6%							2 720									
		ИТОГО с непредвиденными затратами 6 %							48 052									
		Временные здания и сооружения 4,1 %							50 022									
		Удорожание работ в зимнее время 3,024 %							51 534									
		ИТОГО в текущих ценах 2009 г. с К=1,643							**84 671**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							1 693									
		ИТОГО							86 365									
		понижающий коэфф. К=0,934596							**80 716**									
		НДС 12%							9 686									
		Всего к оплате							**90 402**									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель СС — Муканов М.

Технадзор — Наурзалиев Б.

Нач. цеха ЦДНГ №3 — Кадралиев А.

ПОДРЯДЧИК:

Нач. ПТО ТОО "Фирма АТК" — Кдырбаева У.

Нач. стр. участка — Калимов Е.

Заказчик: ПФ "Эмбамунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Наименование стройки: "Реконструкция и модернизация объектов нефтедобычи м.р. "Гран" " НГДУ "ЖаикМунайГаз""
Наименование объекта: "Строительство насосной и операторной на м.р. "Гран" "

Акт выполненных работ за декабрь 2010 г.
на Подключение Автоматики резервуаров

№ п/п	Обоснование единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда чел.ч. Рабоч.строит./рабоч. обслуж.маш.			
					Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	Всего	Осн.з/п	Экс.маш	З/пл	тенге	%	на един	всего	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Ц0111-1-5	Автоматика. Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 10кг	шт	3	640,51	209,25	49,72	2,25	1922	628	149	7	571	90	1	3	0,01	
2	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	шт	3	311,79	308,25			935	925			832	90	2	6		
3	Ц0111-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для наземных резервуаров	к-т	3	2992	1768,5	52,88	2,25	8976	5306	159	7	4781	90	10	30	0,01	
4	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечников	конец	3	23,79	20,34			71	61			55	90	0,11			
5	Спрайс-лист	Радарный уравномер Sitrans LR-400 7ML5420	шт	1	476810,95				476811									
6	Спрайс-лист	Радарный уравномер Sitrans LR-500 7ML5513	шт	2	78443,09				156886									
7	Ц0111-31-2	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 10кг	шт	2	156,99	144			314	288			259	90	1	2		
8	Спрайс-лист	Сигнализатор POINTEK CLS 200 7ML5506	шт	1	84766,39				84766									
9	Спрайс-лист	Сигнализатор загазованности Rikken Keiki	шт	1	1220714,15				1220714									
10	Ц0108-573-2	Пульт управления напольный, высота до 1200мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000мм	шт	1	948	428	337	72	948	428	337	72	475	95				
11	Спрайс-лист	Шкаф RITTAL AK 800x400 с аксессуарами	шт	1	610357,08				610357									
12	Спрайс-лист	Контроллер Simatik S-7-300 SPU 313 C ES7313-5BFO3-OABO	шт	1	132789,29				132789									
13	Спрайс-лист	Модуль Simatik S-7-300, SPU 313 C 6ES7313-5BFO3-OABO	шт	1	64429,29				64429									
14	Ц0111-96-2	Монтаж коммуникационного процессора	шт	1	299,22	290,25	5,43	2,25	299	290	5	2	263	90	2	2	0,01	
15	Спрайс-лист	Коммуникационный модуль CP-340 6ES7340-1AH02-OAEO	шт	1	62549,39				62549									
16	Ц0111-94-1	Пульт, рабочее место, массой до 0.3т	шт	1	5255,12	2970	855,81	213,75	5255	2970	856	214	2865	90	18	18	1,24	1

17	Ц0111-106-1	Разъем штепсельный с раздельной и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1мм2, количество подключаемых жил до 14	шт	1	389,76	355,5			390	356			320	90	2	2		
18	Спрайс-лист	Процессор SIMATIC RASK 840 с LSD монитором 19 6 ES 7643	шт	1	379739,76				379740									
19	Ц0111-96-2	Монтаж блок питания	шт	1	299,22	290,25	5,43	2,25	299	290	5	2	263	90	2	2	0,01	
20	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил провоодв или кабелей, сечение до 2,5мм2	шт	1	20,7	20,5			21	20			19	95	0,12			
21	Спрайс-лист	Стабилизированный блок питания SITOR POWER 3,5	шт	1	28198,5				28198									
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	м	1500	27,7	19,7	2,1	0,5	41550	29550	3150	750	28785	95	0,1	150		4
23	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5мм2, до 7 жил	шт	300	137,9	76,5			41370	22950			21803	95				
24	Спрайс-лист	Кабель КВВГ 7х1,0	м	1500	103,65				155468									
25	Спрайс-лист	Калибровка резервуара с изготовлением градуировочных таблиц	шт	1	69888,59				69889									
		ИТОГО							327 705	64 062	4 661	1 054	61 291			215		5
		Накладные расходы							61 291									
		ИТОГО							**388 996**									
		Стоимость оборудования							3 217 241									
		Непредвиденные затраты 6%							23 340									
		ИТОГО с непредвиденными затратами 6 %							412 336									
		Временные здания и сооружения 4,1 %							429 242									
		Удорожание работ в зимнее время 3,024 %							442 222									
		Итого с оборудованием							3 659 463									
		ИТОГО в текущих ценах 2009 г. с К=1,643							**6 012 498**									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							120 250									
		ИТОГО							6 132 748									
		понижающий коэфф. К=0,934596							**5 817 318**									
		НДС 12%							698 078									
		Всего к оплате							**6 515 396**									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель СС — Муканов М.

Технадзор — Наурзалиев Б.

Нач. цеха ЦДНГ №3 — Кадралиев А.

ПОДРЯДЧИК:

Нач. ПТО ТОО "Фирма АТК" — Кдырбаева У.

Нач. стр. участка — Калимов Е.