Наименование объекта: **«Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2- очередь). Корректировка»** Форма 3КС

Программа 254 "Эфективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ **5 191 263 732,00 тенге, в.т.ч. НДС**

Лимит финансирования на 2018 год **2 547 600 000,00 тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ2084905KZ002127176, Кбе 16
БИН: 110740000364
БИК: NURSKZKX
АО «НУРБАНК»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **2 279 716 062,00 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **500 596 062,00 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		20	05.06.2018г	20-д/2	26.10.2018г				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2-очередь). Корректировка»	тенге	**2 547 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 779 120 000,00**	**2 279 716 062,00**		**500 596 062,00**	**2 279 716 062,00**
	ИТОГО :		**2 547 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 779 120 000,00**	**2 279 716 062,00**		**500 596 062,00**	**2 279 716 062,00**

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **С.Сарсекеев**

Руководитель управления развития групповых

водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **А.Жаканбаев**

Подрядчик:
И.о. Генеральный директор

РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ **А.Иманбердиев**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Басколь-Саты)

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г (локальная смета 6-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	100687	139,18	132,44	14013266	13334644	–	2655886	18002684
					6,74	29,9	678622	3010108	–	1333532	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 -мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1	м3 грунта	45236	153,1	145,68	6925436	6589992	–	1312590	8897068
					7,42	32,89	335444	1487598	–	659042	

3 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка грунта НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3136	3111,55	–	9757821	–	–	7025635	18126132
				3111,55	–	9757827	–	–	1342676	
4 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1426	3578,28	–	5102627	–	–	3673896	9478645
				3578,28	–	5102634	–	–	702122	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - засыпка труб НР = 72 %	м3 грунта	17283	640,74	–	11073909	–	–	7973214	20570893
				640,74	–	11073909	–	–	1523770	
6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	134038	26,23	26,23	3515865	3515865	–	864258	4730533
				–	8,96	–	1200359	–	350410	
	Итого по разделу 1					**79 805 955**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 948 436				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 440 501				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 698 065				
	Накладные расходы, тенге					23 505 479				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 911 552				

Раздел 2 Водопроводная сеть

7	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,83	542314,62 310284,07	214078,59 59210,44	2077065 1188388	819921 226776	68756 –	1401012 278246	3756323
8	2301-0805-0205	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 315, толщина стенки 6,2 мм, PN 12,5 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	3867,959	13110 –		50708942 –		50708942 –	– 4056715	54765657
9	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	6,948	468294,47 290004,03	170034,4 46287,71	3253710 2014948	1181399 321607	57363 –	2313189 445352	6012251
10	2301-0805-0204	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 225, толщина стенки 4,4 мм, PN 12,5 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	4646	6706 –		31156076 –		31156076 –	– 2492486	33648562
11	2301-0805-0104	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 225, толщина стенки 3,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	2371,483	5650 –		13398879 –		13398879 –	– 1071910	14470789

12 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,063	294619,05	92492,06	18561	5827	121	14034	35203
				200206,35	24809,52	12613	1563	–	2608	
13 2301-0805-0102	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 110, толщина стенки 1,8 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016 К=1,010·	м	63,63	1364		86791		86791	–	93734
				–		–		–	6943	

Итого по разделу 2	**112 782 519**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 215 949
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 007 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	549 946
- материалы, изделия и конструкции, тенге	95 476 928
Накладные расходы, тенге	3 728 235
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 354 260
Итого по смете	**192 588 474**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 164 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 447 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 248 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге	95 476 928
Накладные расходы, тенге	27 233 714
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 265 812
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08% 4005840
Итого с временными	196 594 314
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63% 7136374
Итого в текущих ценах 2018 года:	203 730 688

НДС 12% 12% 24447683
Итого с НДС 228 178 370

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Елжасов**

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

_____ **К.Т. Исаев**

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: РГП на ПВХ " Казводхоз"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Контрольно-пропускной пункт (с. Басколь)
(наименование)

Акт №2/1
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г
(локальная смета 3-1-1)
Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	78,6	110,32	104,99	8671	8252	0	1643	11139
					5,33	23,7	419	1863	0	825	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,4	1240,71	0	1737	0	0	1251	3227
					1240,71	0	1737	0	0	239	
3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки НР = 72 %	м3 грунта	59,6	28,31	28,31	1687	1687	0	453	2311
					0	10,55	0	629	0	171	

4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	53,7	15,79	15,79	848	848	0	228	1162
				0	5,88	0	316	0	86	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	53,7	131,32	62,74	7052	3369	0	3752	11668
				68,58	28,45	3683	1528	0	864	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,9	640,68	0	3780	0	0	2722	7022
				640,68	0	3780	0	0	520	
Раздел 2 Фундаменты										
8 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,6	3524,38	861,25	5639	1378	3223	1458	7665
				648,75	331,25	1038	530	0	568	
9 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1927,13	1134,25	15417	9074	0	11024	28556
				792,88	374,88	6343	2999	0	2115	
10 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,68	34762		127924		127924		138158
11 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17	2085,82	1041	35459	17697	7053	19866	59751
				629,94	360,41	10709	6127	0	4426	
12 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	3159	1647	9477	4941	1784	5286	15944

				917,33	576	2752	1728	0	1181	
13	1107-0501-0104									
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	4467,63	2463,13	35741	19705	6794	19267	59409
				1155,25	885,75	9242	7086	0	4401	
14	2104-1201-9903									
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,023	20437		41344		41344		44652
15	2104-1201-9907									
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,98	17378		69164		69164		74697
16	1107-0501-0104									
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8,149	4467,42	2463	36405	20071	6920	19626	60513
				1155,23	885,75	9414	7218	0	4482	
17	1108-0201-0701									
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,03954	56272,13	2073,85	2225	82	0	2014	4578
				54198,28	581,69	2143	23	0	339	
18	2105-0309-0302									
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03954	215524		8522		8522		9204
19	1106-0101-0119									
	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство -заделка фундаментов. В15 НР = 91 %	м3	0,92	24732,61	1275	22754	1173	19181	2391	27157
				2608,7	246,74	2400	227	0	2012	
21	1108-0101-0307									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	63,9	818,89	18,48	52327	1181	36678	13585	71185
				226,42	2,18	14468	139	0	5273	

22 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	17,4	2089,83	40,92	36363	712	32479	3073	42591
				182,3	7,59	3172	132	0	3155	
Раздел 3 Стены.										
23 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	423,36	240,73	9314	5296	948	4833	15279
				139,55	46,64	3070	1026	0	1132	
24 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,932	55544		51767		51767		55908
25 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,198	439601,01	5979,8	87041	1184	75982	11913	106870
				49873,74	1116,16	9875	221	0	7916	
26 1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	26,95	28424,12	1835,51	766030	49467	587715	128522	966116
				4781	346,86	128848	9348	0	71564	
27 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,21	26808,26	2294,21	32438	2776	25094	4736	40148
				3775,21	433,88	4568	525	0	2974	

Итого	**1 864 910**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	217 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	148 893
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 665
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 102 572
Накладные расходы, тенге	257 643
Сметная прибыль (8 %), тенге	138 141
Всего	**1 864 910**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	38 790
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	69 104

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 456**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**2 012 260**
НДС (12 %)	241 471
Итого	**2 253 731**

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ **А. Елжасов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____ **А.А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Nur-kurak"

_____ **Исаев К.К.**

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: РГП на ПВХ " Казводхоз"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Станция очистки воды (с. Басколь)
(наименование)

Исключить по акту №1/1
приемки выполненных работ за август 2018г
(локальная смета 2-6-1)
Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307										
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-1459,1	110,32	104,99	-160974	-153189	0	-30503	-206795
					5,34	23,7	-7785	-34580	0	-15318	
2	1101-0205-0301										
		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	-26	1240,42	0	-32251	0	0	-23221	-59910
					1240,42	0	-32251	0	0	-4438	

3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	-105	640,74	0	-67278	0	0	-48440	-124975
				640,74	0	-67278	0	0	-9257	

Итого	**-391 680**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-107 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-153 189
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-34 580
Накладные расходы, тенге	-102 164
Сметная прибыль (8 %), тенге	-29 013
Всего	**-391 680**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	-8 147
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**-399 827**
НДС (12 %)	-47 979
Итого по стройке	**-447 806**

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

А. Ежасов

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

А.А. Байбориев

Технический надзор ТОО "Nur-kurak"

Исаев К.К.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: РГП на ПВХ " Казводхоз"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Станция очистки воды (с. Басколь)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № _____ от _____ 2018г

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2018г
(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1459,1	110,32	104,99	160974	153189	0	30503	206795
					5,34	23,7	7785	34580	0	15318	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	26	1240,42	0	32251	0	0	23221	59910
					1240,42	0	32251	0	0	4438	
3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки НР = 72 %	м3 грунта	2101,4	28,3	28,3	59475	59475	0	15960	81470

4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2101,4	0	10,55	0	22167	0	6035	
				17,86	15,25	37535	32041	199	12404	53934
				2,52	5,68	5295	11933	0	3995	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1891,4	15,79	15,79	29871	29871	0	8016	40918
				0	5,89	0	11133	0	3031	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1891,4	131,32	62,74	248373	118661	0	132143	410957
				68,58	28,46	129712	53820	0	30441	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	105	640,74	0	67278	0	0	48440	124975
				640,74	0	67278	0	0	9257	
Раздел 2 Фундаменты										
2.1 Фундаменты										
9 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	71,4	207,97	27,73	14849	1980	8610	4644	21052
				59,65	9,54	4259	681	0	1559	
10 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1927	1134	3854	2268	0	2756	7139
				793	375	1586	750	0	529	
11 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	2781,86	1576,68	61201	34687	0	45117	114823
				1205,18	532,77	26514	11721	0	8505	

12 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	14,92	34762		518649		518649		560141
13 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	2085,8	1041	20858	10410	4149	11686	35148
14 1107-0501-0103				629,9	360,4	6299	3604	0	2604	
15 1107-0101-0115	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	63	3159,02	1646,86	199018	103752	37475	111025	334846
				917,32	576,16	57791	36298	0	24803	
16 2104-1201-9903	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	5867,17	1176,78	105609	21182	13552	92237	213674
				3937,5	405,11	70875	7292	0	15828	
17 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,758	20437		35928		35928		38802
18 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	17378		27666		27666		29879
20 1108-0101-0303	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	51,345	16137		828554		828554		894838
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя АС1.2 прим. п10 НР = 93 %	м2 поверхности	38,4	2089,87	40,94	80251	1572	71678	6782	93996
2.3 Фундаменты ФМ1, ФМ2, ФМ3, ФМ4.				182,32	7,58	7001	291	0	6963	

28 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В10 АС- 13,15,17,19 НР = 91 %	м3	7,8	22189,1	1042,82	173075	8134	156949	8668	196282
29 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В15 W4 с/с НР = 91 %	м3	62,25	1024,62 27576,29	196,54 1091,28	7992 1716624	1533 67932	0 1372034	14539 264051	2139129
30 1106-0701-0201	Подливка . Устройство В25 АС13,15,17,19. НР = 91 %	м3	13,17151	4444,31 36382,77	217 4446,64	276658 479216	13508 58569	0 314264	158454 106251	632304
31 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6062	8076,75 207252	787,76	106383 125636	10376	0 125636	46837	135687
32 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31876	194468		61989		61989		66948
33 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2628	195527		51384		51384		55495
34 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47056	192200		90442		90442		97677
35 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,68312	361828,08 197208,4	1165,24 461,12	247172 134717	796 315	111659 0	122879 29604	399655
36 1106-0301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м НР = 91 %	т	0,58676	389941,37 198926,31	1808,24 714,09	228802 116722	1061 419	111019 0	106598 26832	362232

Итого **7 408 706**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 059 118
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 705 580
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 220 421

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 941 836
Накладные расходы, тенге	1 153 381
Сметная прибыль (8 %), тенге	548 791
Всего	**7 408 706**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	154 101
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	274 530
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**156 747**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**7 994 084**
НДС (12 %)	959 290
Итого	**8 953 374**

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ **А. Елжасов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____ **А.А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Nur-kurak"

_____ **Исаев К.К.**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Насосная станция 2 подъема (с. Басколь)

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

Локальная смета № 2-2-4 Технологическое оборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Хоз.питьевое водоснабжение										
1	5800-0000-0001 (пл) (об)ТОО "WILO Central Asia"	Насосная установка повышения давления системы хоз. пит. водопровода COR-4MVI7005/2/CC, с частотным регулятором, со шкафом управления (3 рабочих насоса, 1 резервный) (ц.о 61552*401,34/1,12)	комплект	1	22056500	–	22056500	–	–	–	22056500
					–		–		22056500	–	
2	5800-0001-0001 (пл) (об)ТОО "WILO Central Asia"	Мембранный напорный бак на 500 л, DT5 DUO 500L PN10 DN80 (ц.о 801*401,34/1,12)	шт	1	287030	–	287030	–	–	–	287030
					–		–		287030	–	

3	5800-0002-0001 (пл) (об)ТОО "WILO Central Asia"	Резиновые компенсаторы, COMPENSATOR PN16 DN200 KTW RUBBER (ц.о 158*401,34/1,12)	шт	2	56618 –	113236 –	– 113236	– –	113236
		Итого по разделу 1 в том числе - оборудование, тенге				**22 456 766** 22 456 766			
	Раздел 3 Система промывки резервуаров								
4	5800-0000-0003 (пл) (об)ТОО "WILO Central Asia"	Консольный насос для промывки резервуаров MHIL904-E-3-400-50-2/IE3 (ц.о 423х401,34/1,12)	шт	2	151578 –	303156 –	– 303156	– –	303156
		Итого по разделу 3 в том числе - оборудование, тенге				**303 156** 303 156			
	Раздел 4 Дренаж								
5	5800-0000-0004 (пл) (об)ТОО "WILO Central Asia"	Дренажный насос (поплавковый) TS 40/14A Q=2,5 л/с, H=10,0м, P=2x1,3 кВт, U=220В (1 раб, 1 рез) (ц.о 292*401.34/1.12)	шт	2	104635 –	209270 –	– 209270	– –	209270
		Итого по разделу 4 в том числе - оборудование, тенге				**209 270** 209 270			
		Итого по смете в том числе - оборудование, тенге				**22 969 192** 22 969 192			

Итого без оборудования		0
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	0
Итого с временными		0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	0
Оборудование		22969192
Итого в текущих ценах 2018 года:		22 969 192
НДС 12%	12%	2756303
Итого с НДС		**25 725 495**

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Елжасов**

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

_____ **К.Т. Исаев**

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Саты-Б.Акжар)

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г Локальная смета № 6-1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	188477	139,18	132,44	26231573	24961253	–	4971580	33699405
					6,74	29,9	1270320	5634652	–	2496252	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1	м3 грунта	5973	153,1	145,68	914440	870148	–	173316	1174776
					7,42	32,89	44292	196424	–	87020	

3	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5848	3111,55 3111,55	– –	18196344 18196356	– –	– –	13101376 2503818	33801538
4	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	185	3578,28 3578,29	– –	661982 661983	– –	– –	476628 91089	1229699
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - засыпка труб НР = 72 %	м3 грунта	17815	640,74 640,74	– –	11414783 11414783	– –	– –	8218644 1570674	21204101
6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	179929	26,23 –	26,23 8,96	4719602 –	4719602 1611329	– –	1160157 470381	6350140
		Итого по разделу 1 в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге Накладные расходы, тенге Сметная прибыль (8 %), тенге					**97 459 659** 31 587 734 30 551 003 7 442 405 28 101 701 7 219 234				
Раздел 2 Водопроводная сеть											
7	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	20,04	468294,61	170034,58	9384624	3407493	165451	6671892	17341037

				290003,99	46287,67	5811680	927605	–	1284521	
8	2301-0805-0104	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 225, толщина стенки 3,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	13820,518	5650	78085927	78085927	–	–	84332801
					–	–	–	6246874		
		Итого по разделу 2				**101 673 838**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 811 680				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 407 493				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				927 605				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				78 251 378				
		Накладные расходы, тенге				6 671 892				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				7 531 395				
		Итого по смете				**199 133 497**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				37 399 414				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				33 958 496				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 370 010				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				78 251 378				
		Накладные расходы, тенге				34 773 593				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				14 750 629				
		Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8			2,08%	4 141 977				
		Итого с временными				203 275 474				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			3,63%	7 378 900				
		Итого в текущих ценах 2018 года:				210 654 373				
		НДС 12%			12%	25 278 525				
		Итого с НДС				**235 932 898**				

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____А. Елжасов

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____А. Байбориев

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

_____К.Т. Исаев