Заказчик: Жамбылский ТУМС ЮРДТ -филиал АО"Казахтелеком" ф-3КС

Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"

Договор №608-22-ДР от 27.12.2017г. доп.согл №01 от 06.04.2018

Наименование объекта -"Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап. Город Тараз, 3 очередь"

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 г.

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 3 квартала 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап. Город Тараз, 3 очередь"	3 900 372,34	3 900 372,34	3 900 372,34	3 900 372,34	-	-	-	-	417 897,04	417 897,04
Материал Заказчика с НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
Услуги Подрядчика	**3 900 372,34**	**3 900 372,34**	**3 900 372,34**	**3 900 372,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**417 897,04**	**417 897,04**
Резерв оплаты 10%	390 037,23	390 037,23	390 037,23	390 037,23						
Итого к оплате	3 510 335,10	3 510 335,10	3 510 335,10	3 510 335,10					417 897,04	417 897,04

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС ЮРДТ М.Дузенов

Зам.главного бухгалтера Жамбылского ТУМС Ж.Туйгинбекова

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис" К.Сансызбаев

Заказчик: Жамбылский ТУМС ЮРДТ -филиал АО"Казахтелеком" ф-2КС

Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"

Договор №608-22-ДР от 27.12.2017г. доп.согл №01 от 06.04.2018

Наименование объекта -"Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап. Город Тараз, 3 очередь"

АК Т

Стоимости выполненных работ за апрель 2018г.

Составлен(а) Составлен(а)в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**0,24**	**2285,98**	**958,24**	**548,64**	**229,98**	**278,91**	**1,86**	**0,45**
		м3 конструкции		**1327,74**	**390,18**	**318,66**	**93,64**	**60,3**	**0,47**	**0,11**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,86	0,4464	713,840	318,66
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,47	0,1119		
1.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02	0,0039		24,11
1.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,45	0,1080		202,23
1.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,90	0,2160		3,63
		Накладные расходы -		***1162,14***		***279,00***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1035,91***			***249,00***
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***126,23***			***30,00***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***275,85***		***66,00***	
		Сметная стоимость				***894,00***	

2	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонного Устройства**	**0,24**	**1557,18**	**652,68**	**373,72**	**156,64**	**141,60**	**1,35**	**0,32**
		м3		**904,50**	**149,91**	**217,08**	**35,98**	**48,5**	**0,18**	**0,04**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	0,3240	670,000	217,08
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,0435		
2.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1152		1,42
2.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0432		154,67
2.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0003		0,55
		Накладные расходы -		***589,99***		***142,00***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***511,39***			***123,00***
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***78,61***			***19,00***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***171,77***		***41,00***	
		Сметная стоимость				***557,00***	

3		**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**0,2448**	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	счф №18 от 16.02.2018 г	**Цемент**	**42,84**	**23,21**	--	**994,50**	--	**37,79**	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,88*		*38,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,88*				*38,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,93*		*83,00*				
		Сметная стоимость				*1115,00*				
5	счф №18 от 16.02.2018 г	**Щебень**	**0,19584**	**2857,14**	**--**	**559,54**	**--**	**21,26**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*108,57*		*21,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*108,57*				*21,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,26*		*46,00*				
		Сметная стоимость				*627,00*				
6	счф №18 от 16.02.2018 г	**Песок**	**0,154224**	**4464,29**	**--**	**688,50**	**--**	**26,16**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*169,64*		*26,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*26,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*57,00*				
		Сметная стоимость				*772,00*				
7	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную**	**1,2**	**1108,83**	**--**	**1330,60**	**--**	**866,83**	**1,54**	**1,85**
		м3		**1108,83**	**--**	**1330,60**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	1,8500	720,020	1330,60			
		Накладные расходы -		*722,36*		*867,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*655,32*				*786,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*67,04*				*80,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,49*		*176,00*				
		Сметная стоимость				*2373,00*				
8	**Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**0,008**	**96583,27**	**--**	**772,67**	**--**	**527,42**	**133,00**	**1,06**
		канало-километр трубопровода		**96583,27**	**--**	**772,67**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	133,00	1,0600	726,190	772,67			
		Накладные расходы -		*65927,55*		*527,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*59978,21*				*480,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5949,34*				*48,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13000,87*		*104,00*				
		Сметная стоимость				*1404,00*				
9	счф №18 от 16.02.2018 г	**Труба П/Э д-110мм**	**8**	**1205,36**	**--**	**9642,86**	**--**	**366,43**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*45,80*		*366,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*45,80*				*366,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,09*		*801,00*				
		Сметная стоимость				*10810,00*				
10	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**1,2**	**579,29**	**--**	**695,14**	**--**	**452,86**	**0,89**	**1,06**
		м3 грунта		**579,29**	**--**	**695,14**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,89	1,0600	654,560	695,14			
		Накладные расходы -		*377,38*		*453,00*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,36*				*411,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,02*				*42,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,53*		*92,00*				
		Сметная стоимость				*1240,00*				
11	**Е11-010203-0504 11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**2**	**642,85**	**555,08**	**1285,70**	**1110,16**	**351,12**	**0,13**	**0,26**
		яма		**87,77**	**158,59**	**175,54**	**317,19**	**59,1**	**0,14**	**0,29**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	0,2620	670,000	175,54
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	0,2860		
11.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,14	0,2860		1110,16

		Накладные расходы -		*175,56*		*351,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*145,60*				*291,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*29,96*				*60,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,47*		*131,00*				
		Сметная стоимость				*1768,00*				
12	**Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**2,3**	**1031,80**	**--**	**2373,14**	**--**	**1546,00**	**1,54**	**3,54**
		м3 грунта		**1031,80**	**--**	**2373,14**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	3,5400	670,000	2373,14

		Накладные расходы -		*672,17*		*1546,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*609,79*				*1403,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*62,38*				*143,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,32*		*314,00*				
		Сметная стоимость				*4233,00*				
13	**Е11-340203-0106 11-340203-0106 РСНБ РК 2015**	**Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной**	**2**	**2522,34**	**1120,87**	**5044,68**	**2241,73**	**2435,86**	**1,82**	**3,64**
		опора		**1401,47**	**339,27**	**2802,95**	**678,55**	**62,1**	**0,38**	**0,76**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,82	3,6400	770,040	2802,95
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,7600		
13.3	1068 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,20	0,4000		1351,79
13.4	1827 С	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	0,3600		889,94

		Накладные расходы -		*1217,93*		*2436,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1081,00*				*2162,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*136,93*				*274,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,22*		*598,00*				
		Сметная стоимость				*8079,00*				
14	**Е11-340203-0501 11-340203-0501 РСНБ РК 2015**	**Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры**	**2**	**3124,71**	**444,97**	**6249,42**	**889,94**	**3884,06**	**3,48**	**6,96**
		подпора		**2679,74**	**148,83**	**5359,48**	**297,67**	**62,1**	**0,18**	**0,36**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,48	6,9600	770,040	5359,48
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,3600		

14.3	1827 С	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	0,3600		889,94			
		Накладные расходы -		*1942,03*		*3884,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1756,54*				*3513,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*185,49*				*371,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,34*		*811,00*				
		Сметная стоимость				*10944,00*				
15	счф №18 от 16.02.2018 г	**Опора деревянная**	**4**	**11160,71**	--	**44642,86**	--	**1696,43**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,11*		*1696,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*424,11*				*1696,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*926,79*		*3707,00*				
		Сметная стоимость				*50046,00*				
16	счф №18 от 16.02.2018 г	**болт подпорный**	**2**	**714,29**	--	**1428,57**	--	**54,29**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*54,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*54,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*119,00*				
		Сметная стоимость				*1601,00*				
17	**Е11-340203-0401 11-340203-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных**	**3**	**1820,23**	**444,97**	**5460,70**	**1334,91**	**3154,80**	**1,83**	**5,49**
		приставка		**1375,26**	**148,83**	**4125,79**	**446,50**	**62,1**	**0,18**	**0,54**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,83	5,4900	751,510	4125,79			
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,5400					
17.3	1827 С	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	0,5400		1334,91			
		Накладные расходы -		*1051,60*		*3155,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*946,46*				*2839,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*105,13*				*315,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,75*		*689,00*				
		Сметная стоимость				*9305,00*				
18	**Е11-340203-0402 11-340203-0402 РСНБ РК 2015**	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных двойных**	**1**	**3182,05**	**889,94**	**3182,05**	**889,94**	**1790,28**	**3,05**	**3,05**
		приставка		**2292,11**	**297,67**	**2292,11**	**297,67**	**62,1**	**0,36**	**0,36**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,05	3,0500	751,510	2292,11			
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,3600					
18.3	1827 С	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,36	0,3600		889,94			
		Накладные расходы -		*1790,28*		*1790,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1608,25*				*1608,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*182,03*				*182,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,79*		*398,00*				
		Сметная стоимость				*5370,00*				
19	**С121-040406-0103 21-040406-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013**	**5**	**8556,82**	--	**42784,10**	--	**1625,80**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*325,16*		*1626,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*325,16*				*1626,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*710,56*		*3553,00*				

		Сметная стоимость				*47963,00*				
20	С121-050307-1013 21-050307-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Проволока горячекатаная обычной точности в м[illegible]х из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98**	14,7	66,30	--	974,61	--	37,04	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,52*		*37,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,52*				*37,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,51*		*81,00*				
		Сметная стоимость				*1093,00*				
		Прокладка кабеля								
21	Ц13-100904-0202 13-100904-0202 РСНБ РК 2015	**Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода**	3405,1	255,60	86,53	870335,81	294636,92	329737,14	0,19	646,97
		м кабеля		169,07	27,04	575698,90	92067,08	42,8	0,03	111,35

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,19	646,9700	889,840	575698,90
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	111,3500		
21.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,03	111,3500		294636,92

		Накладные расходы -		*96,84*		*329737,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*83,93*				*285804,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12,90*				*43933,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,19*		*96006,00*				
		Сметная стоимость				*1296079,00*				
22	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-36**	909,5	350,31	--	318606,95	--	12107,06	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,31*		*12107,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13,31*				*12107,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,09*		*26457,00*				
		Сметная стоимость				*357171,00*				
23	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-24**	1728,7	280,25	--	484468,17	--	18409,79	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,65*		*18410,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,65*				*18410,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,27*		*40230,00*				
		Сметная стоимость				*543108,00*				
24	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-12**	541,2	205,03	--	110962,24	--	4216,56	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,79*		*4217,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,79*				*4217,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,03*		*9214,00*				
		Сметная стоимость				*124393,00*				
25	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-8**	39,1	184,75	--	7223,73	--	274,50	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,02*		*275,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,02*				*275,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,34*		*600,00*				
		Сметная стоимость				*8098,00*				
26	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-2**	186,6	171,38	--	31979,51	--	1215,22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,51*		*1215,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,51*				*1215,00*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,23*		*2656,00*					
		Сметная стоимость				*35850,00*					
27	счф №18 от 16.02.2018 г	**бирки свинцовые**	52	75,89	--	3946,43	--	149,96	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,88*		*150,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,88*				*150,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,30*		*328,00*				
		Сметная стоимость				*4424,00*				
28	счф №18 от 16.02.2018 г	**проволока д-3мм**	24,956	214,29	--	5347,71	--	203,21	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,14*		*203,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,14*				*203,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,79*		*444,00*				
		Сметная стоимость				*5995,00*				
29	счф №18 от 16.02.2018 г	**краска желтая**	1	647,32	--	647,32	--	24,60	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,60*		*25,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,60*				*25,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,75*		*54,00*				
		Сметная стоимость				*726,00*				
30	**Ц13-100904-0201 13-100904-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	9	188,35	63,77	1695,14	573,94	642,20	0,14	1,26
		м кабеля		124,58	19,93	1121,20	179,34	42,8	0,02	0,22

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	1,2600	889,840	1121,20
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,2169		
30.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,02	0,2169		573,94

		Накладные расходы -		*71,36*		*642,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*61,85*				*557,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9,51*				*86,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,78*		*187,00*				
		Сметная стоимость				*2524,00*				
31	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКТ-4**	9	140,51	--	1264,59	--	48,05	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,34*		*48,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,34*				*48,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,67*		*105,00*				
		Сметная стоимость				*1418,00*				
32	**Ц13-100902-1106 13-100902-1106 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, диаметр до 40 мм. Монтаж с креплением накладными скобами**	3	428,40	22,59	1285,20	67,76	592,46	0,54	1,62
		м		405,82	2,07	1217,45	6,20	42,8	0,00	0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,54	1,6200	751,510	1217,45
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0075		
32.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0021		0,08
32.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,10	0,2862		50,69
32.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0075		16,99

		Накладные расходы -		*197,49*		*592,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*174,57*				*524,00*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*22,91*				*69,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,07*		*150,00*				
		Сметная стоимость				*2028,00*				
33	**С123-010101-0204 23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**3**	**694,57**	**--**	**2083,71**	**--**	**79,18**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*26,39*		*79,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*26,39*				*79,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,68*		*173,00*				
		Сметная стоимость				*2336,00*				
34	счф №18 от 16.02.2018 г	**болт анкерный**	**6**	**107,14**	**--**	**642,86**	**--**	**24,43**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4,07*		*24,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,07*				*24,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*53,00*				
		Сметная стоимость				*721,00*				
35	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Затягивание кабеля по мет.трубе**	**9**	**172,13**	**89,45**	**1549,21**	**805,05**	**507,51**	**0,10**	**0,90**
		м		**82,69**	**29,52**	**744,16**	**265,69**	**42,8**	**0,04**	**0,34**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	0,9000	826,850	744,16
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,3402		
35.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0351		115,71
35.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,2700		606,85
35.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,2700		2,96
35.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0351		79,53

		Накладные расходы -		*56,39*		*508,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*				*432,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*				*75,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,28*		*165,00*				
		Сметная стоимость				*2221,00*				
36	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-2**	**9**	**171,38**	**--**	**1542,42**	**--**	**58,61**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,51*		*59,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,51*				*59,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,23*		*128,00*				
		Сметная стоимость				*1729,00*				
37	**Е11-460301-0203 11-460301-0203 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**3**	**658,73**	**284,17**	**1976,20**	**852,51**	**978,93**	**0,45**	**1,36**
		отверстие		**374,56**	**196,79**	**1123,69**	**590,37**	**50,8**	**0,24**	**0,71**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,45	1,3600	826,850	1123,69
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,7140		
37.3	1732 С	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	0,6600		757,15

37.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0540		95,36			
		Накладные расходы -		*326,31*		*979,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*290,25*				*871,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*36,06*				*108,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*78,80*		*236,00*				
		Сметная стоимость				*3192,00*				
38	**Е11-460301-0219 11-460301-0219 РСНБ РК 2015 К=20**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0203 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	**3**	**245,84**	**98,66**	**737,52**	**295,98**	**373,34**	**0,18**	**0,53**
		отверстие		**147,18**	**71,11**	**441,54**	**213,33**	**50,8**	**0,09**	**0,26**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,18	0,5340	826,850	441,54			
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,2580					
38.3	1732 С	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,09	0,2580		295,98			
		Накладные расходы -		*124,45*		*373,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*110,89*				*333,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13,56*				*41,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*29,62*		*89,00*				
		Сметная стоимость				*1200,00*				
39	**Е11-460301-0202 11-460301-0202 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	**1**	**658,73**	**284,17**	**658,73**	**284,17**	**326,31**	**0,45**	**0,45**
		отверстие		**374,56**	**196,79**	**374,56**	**196,79**	**50,8**	**0,24**	**0,24**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,45	0,4530	826,850	374,56			
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,2380					
39.3	1732 С	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	0,2200		252,38			
39.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0180		31,79			
		Накладные расходы -		*326,31*		*326,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*290,25*				*290,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*36,06*				*36,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*78,80*		*79,00*				
		Сметная стоимость				*1064,00*				
40	**Е11-460301-0103 11-460301-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**6**	**521,81**	**229,11**	**3130,86**	**1374,63**	**1542,08**	**0,35**	**2,12**
		отверстие		**292,70**	**157,10**	**1756,23**	**942,61**	**50,8**	**0,19**	**1,14**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,35	2,1200	826,850	1756,23			
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	1,1400					
40.3	1732 С	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,17	1,0300		1183,91			
40.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1080		190,72			
		Накладные расходы -		*257,01*		*1542,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*228,50*				*1371,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28,51*				*171,00*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,31*		*374,00*				
		Сметная стоимость				*5047,00*				
41	**Ц13-100902-1106 13-100902-1106 РСНБ РК 2015**	**Прокладка металлического уголка по стене бетонной**	42	**428,40**	**22,59**	**17992,86**	**948,61**	**8294,44**	**0,54**	**22,68**
		м		**405,82**	**2,07**	**17044,25**	**86,82**	**42,8**	**0,00**	**0,11**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,54	22,6800	751,510	17044,25			
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1050					
41.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0294		1,07			
41.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,10	4,0100		709,64			
41.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,1050		237,90			
		Накладные расходы -		*197,49*		*8294,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*174,57*				*7332,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*22,91*				*962,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,07*		*2103,00*				
		Сметная стоимость				*28390,00*				
42	счф №18 от 16.02.2018 г	**уголок металлический 32х32мм**	42	**375,00**	--	**15750,00**	--	**598,50**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,25*		*599,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14,25*				*599,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,14*		*1308,00*				
		Сметная стоимость				*17656,00*				
43	счф №18 от 16.02.2018 г	**хомут оцинкованный**	98	**8,93**	--	**875,00**	--	**33,25**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,34*		*33,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,34*				*33,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,74*		*73,00*				
		Сметная стоимость				*981,00*				
44	счф №18 от 16.02.2018 г	**шуруп с чопиком**	98	**7,14**	--	**700,00**	--	**26,60**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,27*		*27,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,27*				*27,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,59*		*58,00*				
		Сметная стоимость				*785,00*				
45	**Ц13-100105-0401 13-100105-0401 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля по металлическому уголку**	81	**62,38**	**11,12**	**5053,02**	**900,48**	**2035,15**	**0,07**	**5,67**
		м кабеля		**51,27**	**2,73**	**4152,54**	**221,02**	**40,6**	**0,00**	**0,27**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	5,6700	732,370	4152,54			
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,2673					
45.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,2673		900,48			
		Накладные расходы -		*25,13*		*2035,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*21,92*				*1776,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,20*				*259,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,00*		*567,00*				
		Сметная стоимость				*7655,00*				
46	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-2**	81	**171,38**	--	**13881,78**	--	**527,51**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,51*		*528,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,51*				*528,00*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,23*		*1153,00*				
		Сметная стоимость				*15562,00*				
47	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Прокладка п/э d=32мм трубку по стене**	**30**	**258,40**	**24,16**	**7751,87**	**724,79**	**3501,59**	**0,29**	**8,70**
		м		**234,24**	**6,39**	**7027,08**	**191,65**	**42,8**	**0,01**	**0,20**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	8,7000	807,710	7027,08
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1980		
47.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0990		326,37
47.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	0,8100		143,46
47.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0990		224,31
47.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07	2,0900		30,65

		Накладные расходы -		*116,72*		*3502,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*102,99*				*3090,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13,73*				*412,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,01*		*900,00*				
		Сметная стоимость				*12154,00*				
48	счф №18 от 16.02.2018 г	**п/э d-32мм трубка**	**30**	**149,11**	**--**	**4473,21**	**--**	**169,98**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,67*		*170,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,67*				*170,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,38*		*371,00*				
		Сметная стоимость				*5015,00*				
49	счф №18 от 16.02.2018 г	**хомут д-32мм**	**84**	**53,57**	**--**	**4500,00**	**--**	**171,00**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2,04*		*171,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,04*				*171,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*374,00*				
		Сметная стоимость				*5045,00*				
50	счф №18 от 16.02.2018 г	**шуруп с чопиком**	**168**	**7,14**	**--**	**1200,00**	**--**	**45,60**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*0,27*		*46,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,27*				*46,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,59*		*100,00*				
		Сметная стоимость				*1345,00*				
51	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Затягивание кабеля по п/э.трубе**	**21**	**172,13**	**89,45**	**3614,83**	**1878,45**	**1184,20**	**0,10**	**2,10**
		м		**82,69**	**29,52**	**1736,39**	**619,94**	**42,8**	**0,04**	**0,79**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	2,1000	826,850	1736,39
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,7938		
51.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0819		270,00
51.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,6300		1415,98
51.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,6300		6,90
51.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0819		185,57

		Накладные расходы -		*56,39*		*1184,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*				*1009,00*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,28*		*384,00*		*176,00*		
		Сметная стоимость				*5183,00*				
52	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-2**	21	**171,38**	--	**3598,98**	--	**136,76**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,51*		*137,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,51*				*137,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,23*		*299,00*				
		Сметная стоимость				*4035,00*				
53	Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабельного канала 25ммх10мм**	90	**135,30**	**2,12**	**12177,42**	**190,73**	**5790,92**	**0,16**	**14,66**
		м		**133,19**	**0,07**	**11986,69**	**6,59**	**42,8**	**0,00**	**0,01**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,16	14,6600	817,590	11986,69
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0090		
53.3	1208 С	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,00	0,0090		8,40
53.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	5,4700		102,00
53.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06	5,4700		80,33

		Накладные расходы -		*64,34*		*5791,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,03*				*5133,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,31*				*658,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,97*		*1437,00*				
		Сметная стоимость				*19406,00*				
54	счф №18 от 16.02.2018 г	**кабельный канал 25х10мм**	90	**75,00**	--	**6750,00**	--	**256,50**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,85*		*257,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,85*				*257,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,23*		*561,00*				
		Сметная стоимость				*7567,00*				
55	счф №18 от 16.02.2018 г	**шуруп с чопиком**	270	**7,14**	--	**1928,57**	--	**73,29**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,27*		*73,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,27*				*73,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,59*		*160,00*				
		Сметная стоимость				*2162,00*				
56	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в кабельном канале**	85	**172,13**	**89,45**	**14631,46**	**7603,23**	**4793,17**	**0,10**	**8,50**
		м		**82,69**	**29,52**	**7028,23**	**2509,29**	**42,8**	**0,04**	**3,21**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	8,5000	826,850	7028,23
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	3,2100		
56.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,3315		1092,86
56.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	2,5500		5731,35
56.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	2,5500		27,92
56.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,3315		751,10

		Накладные расходы -		*56,39*		*4793,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*				*4082,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*				*711,00*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,28*		*1554,00*				
		Сметная стоимость				*20979,00*				
57	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-8**	61	**184,75**	--	**11269,75**	--	**428,25**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,02*		*428,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,02*				*428,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,34*		*936,00*				
		Сметная стоимость				*12634,00*				
58	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-4**	4	**191,23**	--	**764,92**	--	**29,07**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,27*		*29,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,27*				*29,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,88*		*64,00*				
		Сметная стоимость				*858,00*				
59	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-2**	16	**171,38**	--	**2742,08**	--	**104,20**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,51*		*104,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,51*				*104,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,23*		*228,00*				
		Сметная стоимость				*3074,00*				
60	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКТ-4**	4	**140,51**	--	**562,04**	--	**21,36**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,34*		*21,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,34*				*21,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,67*		*47,00*				
		Сметная стоимость				*630,00*				
61	**Ц13-100105-0503 13-100105-0503 РСНБ РК 2015**	**Прокладка оптического кабеля по стене**	23,4	**354,99**	**58,62**	**8306,69**	**1371,64**	**3380,16**	**0,38**	**8,89**
		м кабеля		**296,37**	**14,39**	**6935,05**	**336,66**	**40,6**	**0,02**	**0,41**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,38	8,8900	779,920	6935,05
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,4072		
61.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	0,4072		1371,64

		Накладные расходы -		*144,45*		*3380,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*126,17*				*2952,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*18,28*				*428,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,96*		*935,00*				
		Сметная стоимость				*12622,00*				
62	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-8**	10,9	**184,75**	--	**2013,78**	--	**76,52**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,02*		*77,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,02*				*77,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,34*		*167,00*				
		Сметная стоимость				*2258,00*				
63	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-4**	8	**191,23**	--	**1529,84**	--	**58,13**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,27*		*58,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,27*				*58,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,88*		*127,00*				
		Сметная стоимость				*1715,00*				
64	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-2**	4,5	**171,38**	--	**771,21**	--	**29,31**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,51*		*29,00*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,51*				*29,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,23*		*64,00*				
		Сметная стоимость				*865,00*				
65	счф №18 от 16.02.2018 г	**пояски оцинкованные**	**66**	**8,93**	**--**	**589,29**	**--**	**22,39**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*0,34*		*22,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,34*				*22,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,74*		*49,00*				
		Сметная стоимость				*661,00*				
66	счф №18 от 16.02.2018 г	**шуруп с чопиком**	**66**	**7,14**	**--**	**471,43**	**--**	**17,91**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*0,27*		*18,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,27*				*18,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,59*		*39,00*				
		Сметная стоимость				*528,00*				
67	**Ц13-100105-0501 13-100105-0501 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля по опоре деревянной**	**7**	**231,70**	**36,72**	**1621,90**	**257,04**	**663,41**	**0,25**	**1,75**
		м кабеля		**194,98**	**9,01**	**1364,86**	**63,09**	**40,6**	**0,01**	**0,08**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,25	1,7500	779,920	1364,86			
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0763					
67.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0763		257,04			

		Накладные расходы -		*94,77*		*663,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*82,82*				*580,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,95*				*84,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,12*		*183,00*				
		Сметная стоимость				*2468,00*				
68	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКТ-4**	**7**	**140,51**	**--**	**983,57**	**--**	**37,38**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,34*		*37,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,34*				*37,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,67*		*82,00*				
		Сметная стоимость				*1103,00*				
69	счф №18 от 16.02.2018 г	**скобы**	**20**	**18,75**	**--**	**375,00**	**--**	**14,25**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*0,71*		*14,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,71*				*14,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,56*		*31,00*				
		Сметная стоимость				*420,00*				
70	**Ц13-100902-1001 13-100902-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии**	**126**	**171,27**	**57,16**	**21580,42**	**7201,68**	**8207,77**	**0,15**	**18,90**
		м кабеля		**114,12**	**17,86**	**14378,74**	**2250,36**	**42,8**	**0,02**	**2,72**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	18,9000	760,780	14378,74			
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2,7200					
70.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,02	2,7200		7201,68			

		Накладные расходы -		*65,14*		*8208,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,49*				*7117,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,65*				*1091,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,91*		*2383,00*				

		Сметная стоимость				*32171,00*				
71	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКТ-4**	126	140,51		17704,26	--	672,76	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,34*		*673,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,34*				*673,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,67*		*1470,00*				
		Сметная стоимость				*19847,00*				
72	**Ц13-100904-1106 13-100904-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Сварка в сущ. ОРШ-43/14 (сварка волокон 24шт)**	1	51162,89	27973,71	51162,89	27973,71	16496,43	22,50	22,50
		УССЛК		23189,18	9566,65	23189,18	9566,65	42,8	11,57	11,57

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	22,50	22,5000	1030,630	23189,18
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,57	11,5700		
72.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	11,57	11,5700		27973,71

		Накладные расходы -		*16496,43*		*16496,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14019,50*				*14019,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2476,93*				*2477,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5412,75*		*5413,00*				
		Сметная стоимость				*73072,00*				
73	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-24**	2	280,25	--	560,50	--	21,30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,65*		*21,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,65*				*21,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,27*		*47,00*				
		Сметная стоимость				*628,00*				
74	**Ц13-100904-1108 13-100904-1108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=0,25**	**Сварка в сущ. ОРШ-43/14 (сварка волокон 12шт)**	1	23697,57	12953,26	23697,57	12953,26	7641,84	10,43	10,43
		УССЛК		10744,32	4429,85	10744,32	4429,85	42,8	5,36	5,36

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10,43	10,4300	1030,630	10744,32
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,36	5,3600		
74.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	5,36	5,3600		12953,26

		Накладные расходы -		*7641,84*		*7642,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*6494,54*				*6495,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1147,30*				*1147,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2507,15*		*2507,00*				
		Сметная стоимость				*33847,00*				
75	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-36**	2	350,31	--	700,62	--	26,62	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,31*		*27,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13,31*				*27,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,09*		*58,00*				
		Сметная стоимость				*785,00*				

76	Ц13-100904-0508 13-100904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1К=0,25	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом изме[illegible]чий рефлектометром в процессе монтажа на кабеле [illegible] числом волокон 36. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.(сварка волокон 12шт)**	1	**48289,60**	**37675,99**	**48289,60**	**37675,99**	**11998,17**	**9,57**	**9,57**
		муфта		**10613,61**	**12262,81**	**10613,61**	**12262,81**	**42,8**	**14,83**	**14,83**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,57	9,5700	1109,050	10613,61			
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,83	14,8300					
76.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	7,96	7,9600		21073,70			
76.4	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	6,87	6,8700		16602,29			
		Накладные расходы -		*11998,17*		*11998,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*9791,11*				*9791,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2207,07*				*2207,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4823,02*		*4823,00*				
		Сметная стоимость				*65111,00*				
77	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптическая муфта на ОКЛ-36**	1	**38710,50**	--	**38710,50**	--	**1471,00**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1471,00*		*1471,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1471,00*				*1471,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3214,52*		*3215,00*				
		Сметная стоимость				*43396,00*				
78	Ц13-100904-0506 13-100904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,333	**Монтаж опт.развет.муфты 43/14/2 в колодце №43/469 на ОКЛ-24 (сварка волокон 8шт)**	1	**35682,79**	**27395,39**	**35682,79**	**27395,39**	**8999,08**	**7,47**	**7,47**
		муфта		**8287,40**	**8916,64**	**8287,40**	**8916,64**	**42,8**	**10,78**	**10,78**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7,47	7,4700	1109,050	8287,40			
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,78	10,7800					
78.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5,79	5,7900		15324,22			
78.4	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	4,99	4,9900		12071,18			
		Накладные расходы -		*8999,08*		*8999,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*7363,33*				*7363,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1635,75*				*1636,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,55*		*3575,00*				
		Сметная стоимость				*48256,00*				
79	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптическая муфта на ОКЛ-24**	1	**35223,21**	--	**35223,21**	--	**1338,48**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1338,48*		*1338,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1338,48*				*1338,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2924,94*		*2925,00*				
		Сметная стоимость				*39487,00*				

80	Ц13-100904-0503 13-100904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,333	**Монтаж опт.развет.муфты 43/14/1 в проект.колод а ОКЛ-12 (сварка волокон 4шт)**								
		муфта	1	21358,47	15996,03	21358,47	15996,03	5506,98	4,84	4,84
				5362,43	5206,42	5362,43	5206,42	42,8	6,30	6,30

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,84	4,8400	1109,050	5362,43			
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,30	6,3000					
80.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	3,38	3,3800		8946,40			
80.4	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	2,92	2,9200		7049,64			
		Накладные расходы -		*5506,98*		*5507,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4523,47*				*4523,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*983,51*				*984,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2149,24*		*2149,00*				
		Сметная стоимость				*29015,00*				

81	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптическая муфта на ОКЛ-12**	1	30669,64	--	30669,64	--	1165,45	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1165,45*		*1165,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1165,45*				*1165,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2546,81*		*2547,00*				
		Сметная стоимость				*34382,00*				
82	Ц13-100904-0502 13-100904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1К=0,25	**Сварка волокон в сущ.опт.развет.муфты 43/17-4-9 в колодце №43/2284 на ОКЛ-8 (сварка волокон 2шт)**								
		муфта	1	12438,72	9144,84	12438,72	9144,84	3258,35	2,97	2,97
				3293,88	2976,45	3293,88	2976,45	42,8	3,60	3,60

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,97	2,9700	1109,050	3293,88			
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,60	3,6000					
82.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,93	1,9300		5115,61			
82.4	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	1,67	1,6700		4029,23			
		Накладные расходы -		*3258,35*		*3258,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2683,70*				*2684,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*574,65*				*575,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255,77*		*1256,00*				
		Сметная стоимость				*16953,00*				

83	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-36**	23	350,31	--	8057,13	--	306,17	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,31*		*306,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13,31*				*306,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,09*		*669,00*				
		Сметная стоимость				*9032,00*				

84	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-24**	7	**280,25**	--	**1961,75**	--	**74,55**	--	--
		м		--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,65*		*75,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,65*				*75,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,27*		*163,00*				
		Сметная стоимость				*2199,00*				
85	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-12**	14	**205,03**	--	**2870,42**	--	**109,08**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,79*		*109,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,79*				*109,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,03*		*238,00*				
		Сметная стоимость				*3218,00*				
86	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-8**	7	**184,75**	--	**1293,25**	--	**49,14**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,02*		*49,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,02*				*49,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,34*		*107,00*				
		Сметная стоимость				*1450,00*				
87	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКТ-4**	7	**140,51**	--	**983,57**	--	**37,38**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,34*		*37,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,34*				*37,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,67*		*82,00*				
		Сметная стоимость				*1103,00*				
88	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-2**	28	**171,38**	--	**4798,64**	--	**182,35**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,51*		*182,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,51*				*182,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,23*		*398,00*				
		Сметная стоимость				*5379,00*				
89	счф №18 от 16.02.2018 г	**газовый баллончик**	2	**491,07**	--	**982,14**	--	**37,32**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,66*		*37,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*18,66*				*37,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,78*		*82,00*				
		Сметная стоимость				*1101,00*				
90	счф №18 от 16.02.2018 г	**изолента**	2	**196,43**	--	**392,86**	--	**14,93**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,46*		*15,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,46*				*15,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,31*		*33,00*				
		Сметная стоимость				*440,00*				
91	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	**Коробка промежуточная разветвительная**	9	**738,17**	**5,80**	**6643,50**	**52,17**	**3180,74**	**1,00**	**9,00**
		шт		**732,37**	--	**6591,33**	--	**42,8**	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,00	9,0000	732,370	6591,33
91.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	1,4400		52,17

		Накладные расходы -		*353,42*		*3181,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*313,45*				*2821,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39,96*				*360,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,33*		*786,00*				

		Сметная стоимость				*10610,00*				
92	счф №9 от 10.01.2018 г	**Коробка протяжная РПК**	9	**2623,21**		**23608,93**	--	**897,14**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,68*		*897,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*99,68*				*897,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,83*		*1960,00*				
		Сметная стоимость				*26467,00*				
93	счф №18 от 16.02.2018 г	**шуруп с чопиком**	36	**7,14**	--	**257,14**	--	**9,77**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,27*		*10,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,27*				*10,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,59*		*21,00*				
		Сметная стоимость				*288,00*				
94	**Ц13-100902-1209 13-100902-1209 РСНБ РК 2015**	**Коробка протяжная, подвальная**	1	**1500,80**	**36,06**	**1500,80**	**36,06**	**711,44**	**2,00**	**2,00**
		шт.		**1464,74**	**8,27**	**1464,74**	**8,27**	**42,8**	**0,01**	**0,01**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,00	2,0000	732,370	1464,74			
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0100					
94.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,37	0,3700		13,41			
94.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,0100		22,66			
		Накладные расходы -		*711,44*		*711,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*630,45*				*630,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*80,99*				*81,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,98*		*177,00*				
		Сметная стоимость				*2389,00*				
95	счф №9 от 10.01.2018 г	**Коробка протяжная, подвальная**	1	**5210,71**	--	**5210,71**	--	**198,01**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*198,01*		*198,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*198,01*				*198,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*432,70*		*433,00*				
		Сметная стоимость				*5841,00*				
96	счф №18 от 16.02.2018 г	**шуруп с чопиком**	4	**7,14**	--	**28,57**	--	**1,09**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,27*		*1,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,27*				*1,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,59*		*2,00*				
		Сметная стоимость				*32,00*				
97	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка абонентская оптическая (ОРА)**	2	**307,52**	**0,74**	**615,05**	**1,49**	**295,96**	**0,36**	**0,72**
		шт.		**306,78**	--	**613,56**	--	**42,8**	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	0,7200	852,170	613,56			
97.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,1280		1,49			
		Накладные расходы -		*147,98*		*296,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*131,30*				*263,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16,68*				*33,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,44*		*73,00*				
		Сметная стоимость				*984,00*				

98	счф №9 от 10.01.2018 г	**Розетка абонентская оптическая (ОРА)**	**2**	**1417,86**		**2835,71**	--	**107,76**	--	--
		шт		--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,88*		*108,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*53,88*				*108,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,74*		*235,00*				
		Сметная стоимость				*3179,00*				
99	счф №18 от 16.02.2018 г	**шуруп с чопиком**	**4**	**7,14**	--	**28,57**	--	**1,09**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,27*		*1,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,27*				*1,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,59*		*2,00*				
		Сметная стоимость				*32,00*				
100	**Ц13-100904-1101 13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Установка монтаж и измерния затухания в процессе монтажа ОРК-8 на кабеле ОКЛ-8 (сварка волокон 4)**	**3**	**14568,35**	**8075,39**	**43705,06**	**24226,16**	**13995,31**	**6,30**	**18,90**
		УССЛК		**6492,97**	**2761,68**	**19478,91**	**8285,04**	**42,8**	**3,34**	**10,02**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,30	18,9000	1030,630	19478,91			
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,34	10,0200					
100.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	3,34	10,0200		24226,16			
		Накладные расходы -		*4665,10*		*13995,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3960,99*				*11883,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*704,12*				*2112,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1538,68*		*4616,00*				
		Сметная стоимость				*62316,00*				

101	**Ц13-100904-1101 13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5**	**Установка монтаж и измерния затухания в процессе монтажа ОРК-8 на кабеле ОКЛ-2 (сварка волокон 2)**	**4**	**7284,18**	**4037,69**	**29136,71**	**16150,77**	**9330,21**	**3,15**	**12,60**
		УССЛК		**3246,48**	**1380,84**	**12985,94**	**5523,36**	**42,8**	**1,67**	**6,68**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,15	12,6000	1030,630	12985,94			
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	6,6800					
101.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	1,67	6,6800		16150,77			
		Накладные расходы -		*2332,55*		*9330,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1980,49*				*7922,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*352,06*				*1408,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*769,34*		*3077,00*				
		Сметная стоимость				*41544,00*				

102	счф №9 от 10.01.2018 г	**ОРК-08**	**7**	**16696,43**	--	**116875,00**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-8**	**2**	**184,75**	--	**369,50**	--	**14,04**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,02*		*14,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,02*				*14,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,34*		*31,00*				
		Сметная стоимость				*414,00*				

104	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-4** м	4	191,23		764,92	--	29,07	--	--
				--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,27*		*29,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,27*				*29,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,88*		*64,00*				
		Сметная стоимость				*858,00*				
105	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКТ-4** м	2	140,51	--	281,02	--	10,68	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,34*		*11,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,34*				*11,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,67*		*23,00*				
		Сметная стоимость				*315,00*				
106	счф №9 от 10.01.2018 г	**оптический кабель ОКЛ-2** м	2	171,38	--	342,76	--	13,02	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,51*		*13,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,51*				*13,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,23*		*28,00*				
		Сметная стоимость				*384,00*				
107	**Ц13-100904-0401 13-100904-0401 РСНБ РК 2015**	**Прокладка Альфа шнура волоконно-оптического патчкорда длиной 30 м (комплект) в сущ. ПВХ-трубе и в кабельном канале** м шнура	15,5	33,07	--	512,65	--	247,23	0,04	0,62
				33,07	--	512,65	--	42,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	0,6200	826,850	512,65

		Накладные расходы -		*15,95*		*247,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14,16*				*219,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,79*				*28,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,92*		*61,00*				
		Сметная стоимость				*821,00*				
108	счф №9 от 10.01.2018 г	**Альфа шнур волоконно-оптического патчкорда длиной 30 м (комплект)** шт	1	4475,42	--	4475,42	--	170,07	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*170,07*		*170,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*170,07*				*170,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,64*		*372,00*				
		Сметная стоимость				*5017,00*				
109	**Е11-340205-0104 11-340205-0104 РСНБ РК 2015**	**Подвеска патчкорда до дома** км провода	0,066	14132,39	--	932,74	--	636,68	17,70	1,17
				14132,39	--	932,74	--	62,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	17,70	1,1700	798,440	932,74

		Накладные расходы -		*9646,74*		*637,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8776,21*				*579,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*870,53*				*57,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1902,33*		*126,00*				
		Сметная стоимость				*1695,00*				
110	счф №9 от 10.01.2018 г	**Патчкорд внешний навивной SC/APC-100м** шт	1	12251,25	--	12251,25	--	465,55	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*465,55*		*466,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*465,55*				*466,00*		

		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1017,34*		*1017,00*					
		Сметная стоимость				*13734,00*					
111	счф №9 от 10.01.2018 г	**трос диэлектрический**	**40**	**433,93**	--	**17357,14**	--	**659,57**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,49*		*660,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16,49*				*660,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*36,03*		*1441,00*				
		Сметная стоимость				*19458,00*				
112	счф №9 от 10.01.2018 г	**клиновидный зажим для троса**	**2**	**3214,29**	--	**6428,57**	--	**244,29**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,14*		*244,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*122,14*				*244,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*266,91*		*534,00*				
		Сметная стоимость				*7207,00*				
113	счф №9 от 10.01.2018 г	**клиновидный зажим для патчкорда**	**2**	**562,50**	--	**1125,00**	--	**42,75**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,38*		*43,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*21,38*				*43,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*46,71*		*93,00*				
		Сметная стоимость				*1261,00*				
114	счф №18 от 16.02.2018 г	**Консоль КСПШ-2**	**4**	**741,07**	--	**2964,29**	--	**112,64**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,16*		*113,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28,16*				*113,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*61,54*		*246,00*				
		Сметная стоимость				*3323,00*				
115	**Ц13-100904-0708 13-100904-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=0,75**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 36. Измерение затухания на кабельной площадке**	**1**	**36429,88**	**19710,95**	**36429,88**	**19710,95**	**11806,69**	**15,08**	**15,08**
		кабель		**16718,93**	**6740,89**	**16718,93**	**6740,89**	**42,8**	**8,15**	**8,15**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	15,08	15,0800	1109,050	16718,93
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,15	8,1500		
115.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	8,15	8,1500		19710,95

		Накладные расходы -		*11806,69*		*11807,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*10040,80*				*10041,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1765,89*				*1766,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3858,93*		*3859,00*				
		Сметная стоимость				*52095,00*				
116	**Ц13-100904-0706 13-100904-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке**	**1**	**24803,52**	**13491,21**	**24803,52**	**13491,21**	**8017,94**	**10,20**	**10,20**
		кабель		**11312,31**	**4613,82**	**11312,31**	**4613,82**	**42,8**	**5,58**	**5,58**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10,20	10,2000	1109,050	11312,31
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,58	5,5800		

116.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	5,58	5,5800		13491,21			
		Накладные расходы -		*8017,94*		*8018,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*6816,38*				*6816,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1201,56*				*1202,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2625,72*		*2626,00*				
		Сметная стоимость				*35447,00*				
117	**Ц13-100904-0703 13-100904-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке**	**1**	**13405,68**	**7084,10**	**13405,68**	**7084,10**	**4394,17**	**5,70**	**5,70**
		кабель		**6321,59**	**2422,67**	**6321,59**	**2422,67**	**42,8**	**2,93**	**2,93**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,70	5,7000	1109,050	6321,59
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,93	2,9300		
117.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	2,93	2,9300		7084,10

		Накладные расходы -		*4394,17*		*4394,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3742,54*				*3743,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*651,63*				*652,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,99*		*1424,00*				
		Сметная стоимость				*19224,00*				
118	**Ц13-100904-0702 13-100904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке**	**1**	**9281,74**	**4956,45**	**9281,74**	**4956,45**	**3027,33**	**3,90**	**3,90**
		кабель		**4325,29**	**1695,04**	**4325,29**	**1695,04**	**42,8**	**2,05**	**2,05**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,90	3,9000	1109,050	4325,29
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,05	2,0500		
118.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	2,05	2,0500		4956,45

		Накладные расходы -		*3027,33*		*3027,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2576,70*				*2577,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*450,62*				*451,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*984,73*		*985,00*				
		Сметная стоимость				*13294,00*				
119	**Ц13-100904-0701 13-100904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке**	**2**	**5157,81**	**2828,80**	**10315,62**	**5657,61**	**3320,95**	**2,10**	**4,20**
		кабель		**2329,01**	**967,41**	**4658,01**	**1934,83**	**42,8**	**1,17**	**2,34**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,10	4,2000	1109,050	4658,01
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,17	2,3400		
119.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	1,17	2,3400		5657,61

		Накладные расходы -		*1660,48*		*3321,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1410,87*				*2822,00*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*249,61*				*499,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,46*		*1091,00*				
		Сметная стоимость				*14727,00*				
120	**Ц13-100904-0701 13-100904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке**	**1**	**2578,90**	**1414,40**	**2578,90**	**1414,40**	**830,24**	**1,05**	**1,05**
		кабель		**1164,50**	**483,71**	**1164,50**	**483,71**	**42,8**	**0,59**	**0,59**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,05	1,0500	1109,050	1164,50
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	0,5850		
120.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	0,59	0,5850		1414,40

		830,24		*830,00*						
		Накладные расходы -		*705,43*				*705,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*124,80*				*125,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*272,73*		*273,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*3682,00*				
		Сметная стоимость								
121	**Ц13-100904-0908 13-100904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=0,25**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 36. Измерение на смонтированном участке в одном направлении(сварка волокон 12шт)**	**1**	**8465,47**	**4472,89**	**8465,47**	**4472,89**	**2775,03**	**3,60**	**3,60**
		участок		**3992,58**	**1529,67**	**3992,58**	**1529,67**	**42,8**	**1,85**	**1,85**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,60	3,6000	1109,050	3992,58
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,85	1,8500		
121.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	1,85	1,8500		4472,89

		2775,03		*2775,00*						
		Накладные расходы -		*2363,52*				*2364,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*411,50*				*412,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*899,24*		*899,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*12140,00*				
		Сметная стоимость								
122	**Ц13-100904-0906 13-100904-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,333**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении(сварка волокон 8шт)**	**1**	**5726,57**	**3067,51**	**5726,57**	**3067,51**	**1864,99**	**2,40**	**2,40**
		участок		**2659,06**	**1049,05**	**2659,06**	**1049,05**	**42,8**	**1,27**	**1,27**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,40	2,4000	1109,050	2659,06
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,27	1,2700		
122.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	1,27	1,2700		3067,51

		1864,99		*1865,00*						
		Накладные расходы -		*1587,07*				*1587,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*277,92*				*278,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*607,32*		*607,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*8199,00*				
		Сметная стоимость								

123	Ц13-100904-0901 13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом вол[illegible] 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлени[illegible] арка волокон 2шт)** **участок**	4	1823,08 831,79	991,29 339,01	7292,31 3327,15	3965,16 1356,03	2357,68 42,8	0,75 0,41	3,00 1,64
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,75	3,0000	1109,050	3327,15			
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	1,6400					
123.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	0,41	1,6400		3965,16			
		Накладные расходы -		*589,42*		*2358,00*		*2004,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*501,10*				*353,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*88,32*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,00*		*772,00*				
		Сметная стоимость				*10422,00*				
124	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из уголка 32х32. Монтаж оборудования** **шт.**	2	688,26 565,40	122,86 27,10	1376,51 1130,79	245,72 54,21	578,76 42,8	0,70 0,03	1,40 0,06
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	1,4000	807,710	1130,79			
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0560					
124.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0280		92,31			
124.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	0,5080		89,97			
124.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,0280		63,44			
		Накладные расходы -		*289,38*		*579,00*		*507,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*253,59*				*72,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,79*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,21*		*156,00*				
		Сметная стоимость				*2112,00*				
125	счф №18 от 16.02.2018 г	**уголок металлический 32х32мм** **м**	4	375,00 --	-- --	1500,00 --	-- --	57,00 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*14,25*		*57,00*		*57,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14,25*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,14*		*125,00*				
		Сметная стоимость				*1682,00*				
126	Ц13-080201-0601 13-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Заземление проводом ПВ-3 1х6мм2,Прокладка по дну канала без креплений** **м кабеля**	5	109,93 49,61	60,31 20,07	549,63 248,06	301,57 100,37	175,68 42,8	0,06 0,02	0,30 0,12
				Количество		Стоимость				
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	0,3000	826,850	248,06			
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1245					
126.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0195		64,29			

126.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,02	0,0855		192,17			
126.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,02	0,08		0,94			
126.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0195		44,18			
		Накладные расходы -		*35,14*		*176,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*29,82*				*149,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,31*				*27,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,60*		*58,00*				
		Сметная стоимость				*783,00*				
127	**С123-060902-0311 23-060902-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**0,005**	**133959,42**	**--**	**669,80**	**--**	**25,45**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5090,46*		*25,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5090,46*				*25,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11123,99*		*56,00*				
		Сметная стоимость				*751,00*				
128	**Ц13-100902-0208 13-100902-0208 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная**	**7**	**219,68**	**79,38**	**1537,77**	**555,69**	**571,88**	**0,20**	**1,40**
		шт		**140,30**	**24,81**	**982,09**	**173,64**	**42,8**	**0,03**	**0,21**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	1,4000	701,490	982,09			
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,2100					
128.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,03	0,2100		555,69			
		Накладные расходы -		*81,70*		*572,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*70,66*				*495,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,03*				*77,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,11*		*169,00*				
		Сметная стоимость				*2278,00*				
129	счф №18 от 16.02.2018 г	**Консоль ККЧ-1**	**7**	**401,79**	**--**	**2812,50**	**--**	**106,88**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,27*		*107,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,27*				*107,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,36*		*234,00*				
		Сметная стоимость				*3153,00*				
130	счф №18 от 16.02.2018 г	**Болт консольный**	**7**	**111,61**	**--**	**781,25**	**--**	**29,69**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4,24*		*30,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,24*				*30,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,27*		*65,00*				
		Сметная стоимость				*876,00*				
131	счф №18 от 16.02.2018 г	**краска**	**0,07**	**647,32**	**--**	**45,31**	**--**	**1,72**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,60*		*2,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,60*				*2,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,75*		*4,00*				
		Сметная стоимость				*51,00*				
132	счф №18 от 16.02.2018 г	**олифа**	**0,14**	**401,79**	**--**	**56,25**	**--**	**2,14**	**--**	**--**

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,27*		*2,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,27*				*2,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,36*		*5,00*				
		Сметная стоимость				*63,00*				
133	**Е11-460302-0402 11-460302-0402 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	**1**	**391,78**	**171,36**	**391,78**	**171,36**	**170,31**	**0,27**	**0,27**
		отверстие		**220,42**	**74,33**	**220,42**	**74,33**	**50,8**	**0,09**	**0,09**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,27	0,2696	817,590	220,42			
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,0899					
133.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09	0,0899		168,34			
133.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,18	0,1798		3,02			

		Накладные расходы -		*170,31*		*170,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*149,74*				*150,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*20,58*				*21,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*45,00*				
		Сметная стоимость				*607,00*				
134	**Е11-340201-1201 11-340201-1201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ввода труб в колодцы**	**1**	**610,68**	**--**	**610,68**	**--**	**416,85**	**0,78**	**0,78**
		канал		**610,68**	**--**	**610,68**	**--**	**62,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,78	0,7830	779,920	610,68			

		Накладные расходы -		*416,85*		*417,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*379,23*				*379,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*37,62*				*38,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,20*		*82,00*				
		Сметная стоимость				*1110,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2891998,00**	**563521,42**			**930,82**
			Тенге			**836336,81**	**182317,78**			**220,54**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**116875,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**116875,00**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2692855,77**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**988546,97**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1328752,51**				
		Накладные расходы -	Тенге			**541205,81**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**422810,49**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**118395,32**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**258724,93**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3492786,51**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1112,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**988546,97**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**82267,19**				

		Всего заработная плата -	Тенге				30107,62			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46512,22				
		Накладные расходы -	Тенге			21641,70				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17837,72		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3803,98		
		Сметная прибыль -	Тенге			8312,71				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112221,60				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				30107,62			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3721883,11				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1151,36
		Сметная заработная плата -	Тенге				1018654,59			
		Всего по акту	Тенге			3 721 883,11				
		НДС-12%	Тенге			446 625,97				
		Всего по акту с НДС	Тенге			4 168 509,08				
		Всего по договору без НДС	Тенге			3 482 475,30				
		НДС-12%	Тенге			417 897,04				
		К оплате с НДС:	Тенге			3 900 372,34				

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС ЮРДТ — М.Дузенов

Замиститель директора по эксплуатации СТ — Ж.Сулейманов

Начальник ЦТО МС Жамбылкого ТУМС — Б.Абишев

Ведущий инженер КЦ ЦТО МС — С.Мубареков

Ведущий инженер СКРиС — С.Оспанов

Ведущий инженер СКРиС — Д.Ахаева

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис" — Сансызбаев К.Т.