Наименование объекта: «Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2- очередь)»

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ 8 197 880 612.32 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2018 год 790 686 619.36 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г.Астана, район "Алматы", ул. Иманова , 50
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 790 686 619,36 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 129 350 784,32 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		20	04.06.2018г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2- очередь)»	тенге	**790 686 619.36**	**38 805 235,00**	**38 805 235,00**	**0,00**	**661 335 835,04**	**790 686 619,36**		**90 545 549,32**	**790 686 619,36**
	ИТОГО :		**790 686 619.36**	**38 805 235,00**	**38 805 235,00**	**0,00**	**661 335 835,04**	**790 686 619,36**		**90 545 549,32**	**790 686 619,36**

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК_____С.Сарсекеев

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК_____/А.Жаканбаев

Подрядчик:
И.о. Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК_____А.Иманбердиев

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Басколь-Саты)

Акт

приемки выполненных работ за август 2018г

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г. (локальная смета 6-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %									
			га	0,0157	20573,25	20573,25	323	323	–	79	434
					–	7006,37	–	110	–	32	

2	1101-0207-1703	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР = 72 %	га	0,0157	7643,31	7643,31	120	120	–	27	159
					–	2420,38	–	38	–	12	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9420,763	139,18	132,44	1311149	1247654	–	248497	1684418
					6,74	29,9	63495	281640	–	124772	
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	4232,493	153,1	145,68	647977	616591	–	122813	832453
					7,42	32,89	31386	139187	–	61663	
5	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м -доработка грунта НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	293,463	3111,55	–	913125	–	–	657450	1696221
					3111,55	–	913125	–	–	125646	

6 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м -доработка, мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;									
		м3 грунта	133,426	3578,28	–	477436	–	–	343754	886885
				3578,28	–	477436	–	–	65695	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - засыпка труб НР = 72 %									
		м3 грунта	1617,055	640,74	–	1036112	–	–	746001	1924682
				640,74	–	1036112	–	–	142569	
8 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
		м3 грунта	12541,278	26,23	26,23	328962	328962	–	80865	442613
				–	8,96	–	112312	–	32786	
Раздел 2 Водопроводная сеть										
9 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,014	542314,6	214078,9	549907	217076	18203	370922	994495
				310284,02	59212,03	314628	60041	–	73666	

10	2301-0805-0205	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 315, толщина стенки 6,2 мм, PN 12,5 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	1024,481	13110	13430946	13430946	–	14505422
					–	–	–	1074476	
11	2301-0805-0104	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 225, толщина стенки 3,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	850,749	5650	4806732	4806732	–	5191271
					–	–	–	384539	

Итого	**28 159 388**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 836 517
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 410 726
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	593 328
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 255 881
Накладные расходы, тенге	2 570 408
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 085 856
Всего	**28 159 388**

Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	585715
Итого с временными		28 745 103
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	1043447
Итого в текущих ценах 2018 года:		**29 788 550,94**
НДС 12%	12%	3 574 626,11
Итого с НДС		**33 363 177,05**

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Елжасов**

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

_____ **Т. К. Исаев**

Зам. директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Байбориев**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Басколь-Саты)

Акт

приемки выполненных работ за август 2018г

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г. (локальная смета 6-1-2)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	0,034	20588,24	20588,24	700	700	–	172	942
					–	7029,41	–	239	–	70	

2	1101-0207-1703	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР = 72 %								
			га	0,034	7647,06	7647,06	260	260	–	60	346
					–	2441,18	–	83	–	26	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %								
			м3 грунта	68076,62719	139,18	132,44	9474668	9015837	–	1795701	12171999
					6,74	29,9	458831	2035198	–	901630	
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;								
			м3 грунта	2157,548	153,1	145,68	330311	314312	–	62605	424349
					7,42	32,89	15999	70952	–	31433	
5	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
			м3 грунта	2112,268	3111,55	–	6572432	–	–	4732151	12208950
					3111,55	–	6572432	–	–	904367	

6 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м -доработка, мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;									
		м3 грунта	66,934	3578,29	–	239509	–	–	172446	444911
				3578,29	–	239509	–	–	32956	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - засыпка труб НР = 72 %									
		м3 грунта	6434,773	640,74	–	4123016	–	–	2968572	7658915
				640,74	–	4123016	–	–	567327	
8 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
		м3 грунта	64989,07607	26,23	26,23	1704687	1704687	–	419041	2293626
				–	8,96	–	582001	–	169898	
Раздел 2 Водопроводная сеть										
9 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5,655	468294,61	170034,66	2648206	961546	46687	1882712	4893391
				290004,07	46287,53	1639973	261756	–	362473	

10	2301-0805-0104	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 225, толщина стенки 3,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	5711,784	5650		32271580		32271580	–	34853306
					–		–		–	2581726	
11	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,583	386356,92	130950,73	611603	207295	7833	448131	1144513
					250457,99	35491,47	396475	56183	–	84779	
12	2301-0805-0103	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 160, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	1599,215	2850		4557763		4557763	–	4922384
					–		–		–	364621	

Итого	**81 016 035**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 444 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 204 637
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 006 412
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 883 863
Накладные расходы, тенге	12 481 591
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 001 306
Всего	**81 016 035**

Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	1 685 134
Итого с временными		82 701 169
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	3002052
Итого в текущих ценах 2018 года:		85 703 220,78
НДС 12%	12%	10 284 386,49
Итого с НДС		**95 987 607,27**

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____**А. Елжасов**

Зам. директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

_____**Т.К. Исаев**