Наименование объекта: **«Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2- очередь). Корректировка»** Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ **5 191 263 732,00 тенге, в.т.ч. НДС**

Лимит финансирования на 2018 год **2 547 600 000,00 тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ2084905KZ002127176, Кбе 16
БИН: 110740000364
БИК: NURSKZKX
АО «НУРБАНК»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **2 279 716 062,00 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **500 596 062,00 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		20	05.06.2018г	20-д/2	26.10.2018г				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2-очередь). Корректировка»	тенге	**2 547 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 779 120 000,00**	**2 279 716 062,00**		**500 596 062,00**	**2 279 716 062,00**
	ИТОГО :		**2 547 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 779 120 000,00**	**2 279 716 062,00**		**500 596 062,00**	**2 279 716 062,00**

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **С.Сарсекеев**

Руководитель управления развития групповых

водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **А.Жаканбаев**

Подрядчик:
И.о. Генеральный директор

РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ **А.Иманбердиев**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Басколь-Саты)

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г (локальная смета 6-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	100687	139,18	132,44	14013266	13334644	–	2655886	18002684
					6,74	29,9	678622	3010108	–	1333532	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 -мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1	м3 грунта	45236	153,1	145,68	6925436	6589992	–	1312590	8897068
					7,42	32,89	335444	1487598	–	659042	

3 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка грунта НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3136	3111,55	–	9757821	–	–	7025635	18126132
				3111,55	–	9757827	–	–	1342676	
4 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1426	3578,28	–	5102627	–	–	3673896	9478645
				3578,28	–	5102634	–	–	702122	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - засыпка труб НР = 72 %	м3 грунта	17283	640,74	–	11073909	–	–	7973214	20570893
				640,74	–	11073909	–	–	1523770	
6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	134038	26,23	26,23	3515865	3515865	–	864258	4730533
				–	8,96	–	1200359	–	350410	

Итого по разделу 1 **79 805 955**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 26 948 436
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 23 440 501
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 698 065

Накладные расходы, тенге 23 505 479

Сметная прибыль (8 %), тенге 5 911 552

Раздел 2 Водопроводная сеть

7 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,83	542314,62	214078,59	2077065	819921	68756	1401012	3756323
				310284,07	59210,44	1188388	226776	–	278246	
8 2301-0805-0205	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 315, толщина стенки 6,2 мм, PN 12,5 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	3867,959	13110		50708942		50708942	–	54765657
				–		–		–	4056715	
9 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	6,948	468294,47	170034,4	3253710	1181399	57363	2313189	6012251
				290004,03	46287,71	2014948	321607	–	445352	
10 2301-0805-0204	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 225, толщина стенки 4,4 мм, PN 12,5 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	4646	6706		31156076		31156076	–	33648562
				–		–		–	2492486	
11 2301-0805-0104	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 225, толщина стенки 3,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	2371,483	5650		13398879		13398879	–	14470789
				–		–		–	1071910	

12 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,063	294619,05	92492,06	18561	5827	121	14034	35203
				200206,35	24809,52	12613	1563	–	2608	
13 2301-0805-0102	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 110, толщина стенки 1,8 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016 К=1,010	м	63,63	1364		86791		86791	–	93734
				–		–		–	6943	
	Итого по разделу 2					**112 782 519**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 215 949				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 007 147				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					549 946				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					95 476 928				
	Накладные расходы, тенге					3 728 235				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					8 354 260				
	Итого по смете					**192 588 474**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 164 385				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 447 648				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 248 011				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					95 476 928				
	Накладные расходы, тенге					27 233 714				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 265 812				
	Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8			2,08%		4005840				
	Итого с временными					196 594 314				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			3,63%		7136374				
	Итого в текущих ценах 2018 года:					203 730 688				

НДС 12% 12% 24447683
Итого с НДС 228 178 370

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Елжасов**

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

_____ **К.Т. Исаев**

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: РГП на ПВХ " Казводхоз"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Контрольно-пропускной пункт (с. Басколь)
(наименование)

Акт №2/1
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г
(локальная смета 3-1-1)
Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	78,6	110,32	104,99	8671	8252	0	1643	11139
					5,33	23,7	419	1863	0	825	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,4	1240,71	0	1737	0	0	1251	3227
					1240,71	0	1737	0	0	239	
3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки НР = 72 %	м3 грунта	59,6	28,31	28,31	1687	1687	0	453	2311
					0	10,55	0	629	0	171	

4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	53,7	15,79	15,79	848	848	0	228	1162
				0	5,88	0	316	0	86	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	53,7	131,32	62,74	7052	3369	0	3752	11668
				68,58	28,45	3683	1528	0	864	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,9	640,68	0	3780	0	0	2722	7022
				640,68	0	3780	0	0	520	
Раздел 2 Фундаменты										
8 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,6	3524,38	861,25	5639	1378	3223	1458	7665
				648,75	331,25	1038	530	0	568	
9 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1927,13	1134,25	15417	9074	0	11024	28556
				792,88	374,88	6343	2999	0	2115	
10 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,68	34762		127924		127924		138158
11 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17	2085,82	1041	35459	17697	7053	19866	59751
				629,94	360,41	10709	6127	0	4426	
12 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	3159	1647	9477	4941	1784	5286	15944

				917,33	576	2752	1728	0	1181	
13 1107-0501-0104										
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	4467,63	2463,13	35741	19705	6794	19267	59409
				1155,25	885,75	9242	7086	0	4401	
14 2104-1201-9903										
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,023	20437		41344		41344		44652
15 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,98	17378		69164		69164		74697
16 1107-0501-0104										
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8,149	4467,42	2463	36405	20071	6920	19626	60513
				1155,23	885,75	9414	7218	0	4482	
17 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,03954	56272,13	2073,85	2225	82	0	2014	4578
				54198,28	581,69	2143	23	0	339	
18 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03954	215524		8522		8522		9204
19 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство -заделка фундаментов. В15 НР = 91 %	м3	0,92	24732,61	1275	22754	1173	19181	2391	27157
				2608,7	246,74	2400	227	0	2012	
21 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	63,9	818,89	18,48	52327	1181	36678	13585	71185
				226,42	2,18	14468	139	0	5273	

22 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	17,4	2089,83	40,92	36363	712	32479	3073	42591
				182,3	7,59	3172	132	0	3155	
Раздел 3 Стены.										
23 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	423,36	240,73	9314	5296	948	4833	15279
				139,55	46,64	3070	1026	0	1132	
24 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,932	55544		51767		51767		55908
25 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,198	439601,01	5979,8	87041	1184	75982	11913	106870
				49873,74	1116,16	9875	221	0	7916	
26 1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	26,95	28424,12	1835,51	766030	49467	587715	128522	966116
				4781	346,86	128848	9348	0	71564	
27 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,21	26808,26	2294,21	32438	2776	25094	4736	40148
				3775,21	433,88	4568	525	0	2974	

Итого	**1 864 910**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	217 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	148 893
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 665
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 102 572
Накладные расходы, тенге	257 643
Сметная прибыль (8 %), тенге	138 141
Всего	**1 864 910**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	38 790
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	69 104

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 456**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**2 012 260**
НДС (12 %)	241 471
Итого	**2 253 731**

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ **А. Елжасов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____ **А.А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Nur-kurak"

_____ **Исаев К.К.**

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: РГП на ПВХ " Казводхоз"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Станция очистки воды (с. Басколь)
(наименование)

Исключить по акту №1/1
приемки выполненных работ за август 2018г
(локальная смета 2-6-1)
Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307										
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-1459,1	110,32	104,99	-160974	-153189	0	-30503	-206795
					5,34	23,7	-7785	-34580	0	-15318	
2	1101-0205-0301										
		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	-26	1240,42	0	-32251	0	0	-23221	-59910
					1240,42	0	-32251	0	0	-4438	

3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	-105	640,74	0	-67278	0	0	-48440	-124975
				640,74	0	-67278	0	0	-9257	

Итого	**-391 680**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-107 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-153 189
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-34 580
Накладные расходы, тенге	-102 164
Сметная прибыль (8 %), тенге	-29 013
Всего	**-391 680**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	-8 147
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**-399 827**
НДС (12 %)	-47 979
Итого по стройке	**-447 806**

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

А. Елжасов

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

А.А. Байбориев

Технический надзор ТОО "Nur-kurak"

Исаев К.К.

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: РГП на ПВХ " Казводхоз"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Станция очистки воды (с. Басколь)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № _____ от _____ 2018г

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2018г
(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1459,1	110,32 / 5,34	104,99 / 23,7	160974 / 7785	153189 / 34580	0 / 0	30503 / 15318	206795
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	26	1240,42 / 1240,42	0 / 0	32251 / 32251	0 / 0	0 / 0	23221 / 4438	59910
3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки НР = 72 %	м3 грунта	2101,4	28,3	28,3	59475	59475	0	15960	81470

4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %			0	10,55	0	22167	0	6035	
		м3 грунта	2101,4	17,86	15,25	37535	32041	199	12404	53934
5 1101-0104-0405				2,52	5,68	5295	11933	0	3995	
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1891,4	15,79	15,79	29871	29871	0	8016	40918
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			0	5,89	0	11133	0	3031	
		м3 уплотненного грунта	1891,4	131,32	62,74	248373	118661	0	132143	410957
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %			68,58	28,46	129712	53820	0	30441	
		м3 грунта	105	640,74	0	67278	0	0	48440	124975
				640,74	0	67278	0	0	9257	
Раздел 2 Фундаменты										
2.1 Фундаменты										
9 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	71,4	207,97	27,73	14849	1980	8610	4644	21052
10 1107-0101-0102				59,65	9,54	4259	681	0	1559	
	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1927	1134	3854	2268	0	2756	7139
11 1107-0101-0103				793	375	1586	750	0	529	
	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	2781,86	1576,68	61201	34687	0	45117	114823
				1205,18	532,77	26514	11721	0	8505	

12 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	14,92	34762		518649		518649		560141
13 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	2085,8	1041	20858	10410	4149	11686	35148
				629,9	360,4	6299	3604	0	2604	
14 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	63	3159,02	1646,86	199018	103752	37475	111025	334846
				917,32	576,16	57791	36298	0	24803	
15 1107-0101-0115	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	5867,17	1176,78	105609	21182	13552	92237	213674
				3937,5	405,11	70875	7292	0	15828	
16 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,758	20437		35928		35928		38802
17 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	17378		27666		27666		29879
18 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	51,345	16137		828554		828554		894838
20 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя АС1.2 прим. п10 НР = 93 %	м2 поверхности	38,4	2089,87	40,94	80251	1572	71678	6782	93996
				182,32	7,58	7001	291	0	6963	

2.3 Фундаменты ФМ1, ФМ2, ФМ3, ФМ4.

28 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В10 АС- 13,15,17,19 НР = 91 %	м3	7,8	22189,1	1042,82	173075	8134	156949	8668	196282
				1024,62	196,54	7992	1533	0	14539	
29 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В15 W4 с/с НР = 91 %	м3	62,25	27576,29	1091,28	1716624	67932	1372034	264051	2139129
				4444,31	217	276658	13508	0	158454	
30 1106-0701-0201	Подливка . Устройство В25 АС13,15,17,19. НР = 91 %	м3	13,17151	36382,77	4446,64	479216	58569	314264	106251	632304
				8076,75	787,76	106383	10376	0	46837	
31 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6062	207252		125636		125636		135687
32 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31876	194468		61989		61989		66948
33 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2628	195527		51384		51384		55495
34 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47056	192200		90442		90442		97677
35 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,68312	361828,08	1165,24	247172	796	111659	122879	399655
				197208,4	461,12	134717	315	0	29604	
36 1106-0301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м НР = 91 %	т	0,58676	389941,37	1808,24	228802	1061	111019	106598	362232
				198926,31	714,09	116722	419	0	26832	

Итого **7 408 706**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 059 118
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 705 580
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 220 421

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 941 836
Накладные расходы, тенге	1 153 381
Сметная прибыль (8 %), тенге	548 791
Всего	**7 408 706**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	154 101
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	274 530
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**156 747**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**7 994 084**
НДС (12 %)	959 290
Итого	**8 953 374**

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ **А. Елжасов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____ **А.А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Nur-kurak"

_____ **Исаев К.К.**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Насосная станция 2 подъема (с. Басколь)

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

Локальная смета № 2-2-4 Технологическое оборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Хоз.питьевое водоснабжение									
1	5800-0000-0001 (пл) (об)ТОО "WILO Central Asia"	Насосная установка повышения давления системы хоз. пит. водопровода COR-4MVI7005/2/CC, с частотным регулятором, со шкафом управления (3 рабочих насоса, 1 резервный) (ц.о 61552*401,34/1,12)	комплект	1	22056500 / –		22056500 / –		– / 22056500	– / –	22056500
2	5800-0001-0001 (пл) (об)ТОО "WILO Central Asia"	Мембранный напорный бак на 500 л, DT5 DUO 500L PN10 DN80 (ц.о 801*401,34/1,12)	шт	1	287030 / –		287030 / –		– / 287030	– / –	287030

3	5800-0002-0001 (пл) (об)ТОО "WILO Central Asia"	Резиновые компенсаторы, COMPENSATOR PN16 DN200 KTW RUBBER (ц.о 158*401,34/1,12)	шт	2	56618	113236	–	–	113236
					–	–	113236	–	
	Итого по разделу 1					**22 456 766**			
	в том числе								
	- оборудование, тенге					22 456 766			
	Раздел 3 Система промывки резервуаров								
4	5800-0000-0003 (пл) (об)ТОО "WILO Central Asia"	Консольный насос для промывки резервуаров MHIL904-E-3-400-50-2/IE3 (ц.о 423x401,34/1,12)	шт	2	151578	303156	–	–	303156
					–	–	303156	–	
	Итого по разделу 3					**303 156**			
	в том числе								
	- оборудование, тенге					303 156			
	Раздел 4 Дренаж								
5	5800-0000-0004 (пл) (об)ТОО "WILO Central Asia"	Дренажный насос (поплавковый) TS 40/14A Q=2,5 л/с, H=10,0м, P=2x1,3 кВт, U=220В (1 раб, 1 рез) (ц.о 292*401.34/1.12)	шт	2	104635	209270	–	–	209270
					–	–	209270	–	
	Итого по разделу 4					**209 270**			
	в том числе								
	- оборудование, тенге					209 270			
	Итого по смете					**22 969 192**			
	в том числе								
	- оборудование, тенге					22 969 192			

Итого без оборудования		0
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	0
Итого с временными		0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	0
Оборудование		22969192
Итого в текущих ценах 2018 года:		22 969 192
НДС 12%	12%	2756303
Итого с НДС		**25 725 495**

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Елжасов**

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

_____ **К.Т. Исаев**

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Саты-Б.Акжар)

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2018г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г Локальная смета № 6-1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	188477	139,18	132,44	26231573	24961253	–	4971580	33699405
					6,74	29,9	1270320	5634652	–	2496252	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1	м3 грунта	5973	153,1	145,68	914440	870148	–	173316	1174776
					7,42	32,89	44292	196424	–	87020	

3	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5848	3111,55	–	18196344	–	–	13101376	33801538
					3111,55	–	18196356	–	–	2503818	
4	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	185	3578,28	–	661982	–	–	476628	1229699
					3578,29	–	661983	–	–	91089	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - засыпка труб НР = 72 %	м3 грунта	17815	640,74	–	11414783	–	–	8218644	21204101
					640,74	–	11414783	–	–	1570674	
6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	179929	26,23	26,23	4719602	4719602	–	1160157	6350140
					–	8,96	–	1611329	–	470381	
		Итого по разделу 1					**97 459 659**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					31 587 734				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 551 003				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 442 405				
		Накладные расходы, тенге					28 101 701				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 219 234				
	Раздел 2 Водопроводная сеть										
7	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	20,04	468294,61	170034,58	9384624	3407493	165451	6671892	17341037

				290003,99	46287,67	5811680	927605	–	1284521	
8 2301-0805-0104	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 225, толщина стенки 3,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	13820,518	5650		78085927		78085927	–	84332801
				–		–		–	6246874	
	Итого по разделу 2					**101 673 838**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 811 680				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 407 493				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					927 605				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					78 251 378				
	Накладные расходы, тенге					6 671 892				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 531 395				
	Итого по смете					**199 133 497**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 399 414				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 958 496				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 370 010				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					78 251 378				
	Накладные расходы, тенге					34 773 593				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 750 629				
	Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8			2,08%		4 141 977				
	Итого с временными					203 275 474				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			3,63%		7 378 900				
	Итого в текущих ценах 2018 года:					210 654 373				
	НДС 12%			12%		25 278 525				
	Итого с НДС					**235 932 898**				

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____**А. Ежжасов**

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

_____**К.Т. Исаев**

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____**А. Байбориев**