Заказчик: Южная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Ком- Сервис"
Дополнительное соглашение №01 к договору №609-22-ДР от 27.12.2017г.
Наименование объекта - "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. Город Тараз. 4 очередь"

Ф-3кс

СПРАВКА №1
Стоимости выполненных работ за апрель 2018г.

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 4 квартала 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 2 этап. Город Тараз. 4 очередь"	5 584 769,44	5 584 769,44	5 584 769,44	5 584 769,44	-	-	-	-	598 368,15	598 368,15
Материал Заказчика с НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
Услуги Подрядчика	**5 584 769,44**	**5 584 769,44**	**5 584 769,44**	**5 584 769,44**	-	-	-	-	**598 368,15**	**598 368,15**
Резерв оплаты 10%	558 476,94	558 476,94	558 476,94	558 476,94						
Итого к оплате	5 026 292,50	5 026 292,50	5 026 292,50	5 026 292,50					598 368,15	598 368,15

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС ЮРДТ М.Дузенов

Зам.главного бухгалтера Жамбылского ТУМС ЮРДТ Ж.Туйгинбекова

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис" К.Сансызбаев

Заказчик: Южная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Ком- Сервис"

Ф-2кс

Дополнительное соглашение №01 к договору №609-22-ДР от 27.12.2017г.

Наименование объекта - "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. Город Тараз, 4 очередь"

АКТ №1

Стоимости выполненных работ за апрель 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную**								
			7,7	1785,65	--	13749,50	--	8957,22	2,48	19,10
		м3		1785,65	--	13749,50	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,48	19,1000	720,020	13749,50			
		Накладные расходы -		*1163,28*		*8957,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1055,32*				*8126,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*107,96*				*831,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*235,91*		*1817,00*				
		Сметная стоимость				*24523,00*				
2	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**								
			7,7	636,23	--	4898,99	--	3191,49	0,97	7,48
		м3 грунта		636,23	--	4898,99	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	7,4800	654,560	4898,99			
		Накладные расходы -		*414,48*		*3191,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,01*				*2895,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*38,47*				*296,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*84,06*		*647,00*				
		Сметная стоимость				*8738,00*				
3	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**								
			0,0275	96583,27	--	2656,04	--	1813,01	133,00	3,66
		канало-километр трубопровода		96583,27	--	2656,04	--	62,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	133,00	3,6600	726,190	2656,04			
		Накладные расходы -		*65927,55*		*1813,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*59978,21*				*1649,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5949,34*				*164,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13000,87*		*358,00*				
		Сметная стоимость				*4827,00*				
4	Прайс-лист	Труба ПЭ 3 63мм	27,5	1212,50	--	33343,75	--	1267,06	--	--

			м		--		--		--		--	
		Накладные расходы -			*46,08*		*1267,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*46,08*				*1267,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*100,69*		*2769,00*					
		Сметная стоимость					*37380,00*					
5	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84	**Установка одностоечных железобетонных опор СВ-95-2. Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84**	опора	2	4906,76 1931,68	2975,08 911,26	9813,52 3863,36	5950,16 1822,51	4014,41 61,7	2,57 0,87	5,14 1,74
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость						
				на единицу	всего	на единицу	всего					
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,57	5,1400	751,510	3863,36					
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	1,7400							
5.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	1,3600		5279,10					
5.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,3800		671,06					
		Накладные расходы -		*2007,20*		*4014,00*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1754,09*				*3508,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*253,11*				*506,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*553,12*		*1106,00*						
		Сметная стоимость				*14934,00*						
6	Прайс лист	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий связи, длина 9,5 м, марка СВ 95-2**	шт	2	32142,86 --	-- --	64285,71 --	-- --	2442,86 --	-- --	-- --	
		Накладные расходы -		*1221,43*		*2443,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1221,43*				*2443,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2669,14*		*5338,00*						
		Сметная стоимость				*72067,00*						
7	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.22 Кзтр=0,92	**Установка одностоечных железобетонных опор СВ-95-2 с одним подкосом СВ-95-2. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,92**	опора	4	11051,59 4134,51	6917,08 2105,22	44206,35 16538,03	27668,32 8420,88	17664,68 61,7	5,50 2,00	22,01 8,00
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость						
				на единицу	всего	на единицу	всего					
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,50	22,0100	751,510	16538,03					
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,00	8,0000							
7.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,60	6,4000		24842,82					
7.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,40	1,6000		2825,50					
		Накладные расходы -		*4416,17*		*17665,00*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*3849,91*				*13400,06*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*566,26*				*2265,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1237,42*		*4950,00*						
		Сметная стоимость				*66821,00*						
8	Прайс лист	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий связи, длина 9,5 м, марка СВ 95-2**	шт	8	32142,86 --	-- --	257142,86 --	-- --	9771,43 --	-- --	-- --	
		Накладные расходы -		*1221,43*		*9771,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1221,43*				*9771,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2669,14*		*21353,00*						

		Сметная стоимость				*288267,00*					
9	Прайс лист	**Узел крепления ж/б подпор**									
			4	213,39	--	853,57	--	32,44	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8,11*		*32,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,11*				*32,00*			
		СП от НЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,72*		*71,00*					
		Сметная стоимость				*957,00*					
10	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция ж/б опор**									
			16,3	186,89	13,56	3046,28	221,01	1619,75	0,21	3,46	
		м2		173,33	1,65	2825,26	26,96	50,8	0,00	0,03	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	3,4600	817,590	2825,26				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0326						
10.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,3179		163,44				
10.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0326		57,57				
		Накладные расходы -		*99,37*		*1620,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,89*				*1449,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,48*				*171,00*			
		СП от НЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22,90*		*373,00*					
		Сметная стоимость				*5039,00*					
11	Прайс лист	**Битум**									
			39,12	133,93	--	5239,29	--	199,09	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5,09*		*199,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,09*				*199,00*			
		СП от НЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11,12*		*435,00*					
		Сметная стоимость				*5873,00*					
		Прокладка кабеля									
12	Ц13-100904-0703 13-100904-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке**									
			1	13405,68	7084,10	13405,68	7084,10	4394,17	5,70	5,70	
		кабель		6321,59	2422,67	6321,59	2422,67	42,8	2,93	2,93	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,70	5,7000	1109,050	6321,59				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,93	2,9300						
12.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	2,93	2,9300		7084,10				
		Накладные расходы -		*4394,17*		*4394,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3742,54*				*3743,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*651,63*				*652,00*			
		СП от НЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1423,99*		*1424,00*					
		Сметная стоимость				*19224,00*					
13	Ц13-100904-0702 13-100904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке**									
			1	9281,74	4956,45	9281,74	4956,45	3027,33	3,90	3,90	
		кабель		4325,30	1695,04	4325,30	1695,04	42,8	2,05	2,05	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,90	3,9000	1109,050	4325,30				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,05	2,0500						

13.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	2,05	2,0[illegible]		4956,45				
		Накладные расходы -		*3027,33*		*3027,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2576,70*				*2577,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*450,62*				*451,00*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*984,73*		*985,00*					
		Сметная стоимость				*13294,00*					
14	**ЦПЗ-100904-0701 ПЗ-100904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке**									
		кабель	1	**5157,81**	**2828,80**	**5157,81**	**2828,80**	**1660,48**	**2,10**		**2,10**
				2329,01	**967,41**	**2329,01**	**967,41**	**42,8**	**1,17**		**1,17**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,10	2,1000	1109,050	2329,01				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,17	1,1700						
14.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	1,17	1,1700		2828,80				
		Накладные расходы -		*1660,48*		*1660,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1410,87*				*1411,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*249,61*				*250,00*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*545,46*		*545,00*					
		Сметная стоимость				*7364,00*					
15	**ЦПЗ-100904-0701 ПЗ-100904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке**									
		кабель	2	**2578,90**	**1414,40**	**5157,81**	**2828,80**	**1660,48**	**1,05**		**2,10**
				1164,50	**483,71**	**2329,01**	**967,41**	**42,8**	**0,59**		**1,17**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,05	2,1000	1109,050	2329,01				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,59	1,1700						
15.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	0,59	1,1700		2828,80				
		Накладные расходы -		*830,24*		*1660,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*705,43*				*1411,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*124,80*				*250,00*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*272,73*		*545,00*					
		Сметная стоимость				*7364,00*					
16	**ЦПЗ-100904-0202 ПЗ-100904-0202 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода**									
		м кабеля	3322	**255,60**	**86,53**	**849095,64**	**287446,43**	**321690,05**	**0,19**		**631,18**
				169,07	**27,04**	**561649,21**	**89820,22**	**42,8**	**0,03**		**108,63**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,19	631,1800	889,840	561649,21				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	108,6300						
16.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,03	108,6300		287446,43				
		Накладные расходы -		*96,84*		*321690,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*83,93*				*278829,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12,90*				*42861,00*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28,19*		*93663,00*					
		Сметная стоимость				*1264449,00*					
17	**Прайс лист**	**Оптический кабель ОКЛ-12**									
		м	949	173,21	--	164380,36	--	6246,45	--		--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--		--
				6,58		*6246,00*					

		в т.ч. накладные второго уровня - 3			*6,58*					*6246,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*14,38*		*13650,00*					
		Сметная стоимость					*184277,00*					
18	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-8**	809	168,75	--	136518,75	--	5187,71	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*6,41*		*5188,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,41*				*5188,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14,01*		*11337,00*						
		Сметная стоимость				*153043,00*						
19	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-4**	538	156,25	--	84062,50	--	3194,38	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*5,94*		*3194,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,94*				*3194,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12,97*		*6981,00*						
		Сметная стоимость				*94237,00*						
20	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-2**	997	133,04	--	132636,61	--	5040,19	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*5,06*		*5040,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,06*				*5040,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11,05*		*11014,00*						
		Сметная стоимость				*148691,00*						
21	Прайс лист	**Оптический кабель ОК-2 самонесущ.**	29	155,36	--	4505,36	--	171,20	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*5,90*		*171,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,90*				*171,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12,90*		*374,00*						
		Сметная стоимость				*5051,00*						
22	Прайс лист	**Проволока ОЦ-3мм**	33,22	312,50	--	10381,25	--	394,49	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*11,88*		*394,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,88*				*394,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*25,95*		*862,00*						
		Сметная стоимость				*11638,00*						
23	ЦІЗ-100902-0923 І3-100902-0923 РСНБ РК 2015	**Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену**	3	4134,25	--	12402,75	--	5981,40	5,00	15,00		
		шт.		4134,25	--	12402,75	--	42,8	--	--		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,00	15,0000	826,850	12402,75			
		Накладные расходы -		*1993,80*		*5981,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1769,46*				*5308,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*224,34*				*673,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*490,24*		*1471,00*				
		Сметная стоимость				*19855,00*				
24	ЦІЗ-100902-0923 І3-100902-0923 РСНБ РК 2015	**Устройство для вывода кабеля из канализации на опору**	6	4134,25	--	24805,50	--	11962,80	5,00	30,00
		шт.		4134,25	--	24805,50	--	42,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,00	30,0000	826,850	24805,50				
		Накладные расходы -		*1993,80*		*11963,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1769,46*				*10617,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*224,34*				*1346,00*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*490,24*		*2941,00*					
		Сметная стоимость				*39710,00*					
25	Ц13-100902-0208 13-100902-0208 РСНБ РК 2015	**Консоль одноместная. Установка в коллекторе**									
			14	**219,68**	79,38	**3075,54**	**1111,37**	**1143,76**	**0,20**		**2,80**
		шт.		**140,30**	**24,81**	**1964,17**	**347,28**	**42,8**	**0,03**		**0,42**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	2,8000	701,490	1964,17				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,4200						
25.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,03	0,4200		1111,37				
		Накладные расходы -		*81,70*		*1144,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*70,66*				*989,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,03*				*154,00*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*24,11*		*338,00*					
		Сметная стоимость				*4557,00*					
26	Прайс лист	**Консоль ККЧ-1**									
			14	**482,14**	--	**6750,00**	--	**256,50**	--		--
		шт		--	--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -		*18,32*		*256,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*18,32*				*256,00*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*40,04*		*561,00*					
		Сметная стоимость				*7567,00*					
27	Прайс лист	**Болт консольный**									
			14	**116,07**	--	**1625,00**	--	**61,75**	--		--
		шт		--	--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -		*4,41*		*62,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,41*				*62,00*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*9,64*		*135,00*					
		Сметная стоимость				*1822,00*					
28	Ц13-100902-0914 13-100902-0914 РСНБ РК 2015	**Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной**									
			5	**312,56**	158,77	**1562,82**	793,84	511,22	0,21		1,05
		м ограждения		**153,80**	49,61	**768,99**	248,06	42,8	0,06		0,30
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	1,0500	732,370	768,99				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,3000						
28.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,06	0,3000		793,84				
		Накладные расходы -		*102,24*		*511,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*87,06*				*435,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,19*				*76,00*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*33,18*		*166,00*					
		Сметная стоимость				*2240,00*					
29	Прайс лист	**Желоб металлический**									
			5	**392,86**	--	**1964,29**	--	**74,64**	--		--
		м		--	--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -		*14,93*		*75,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14,93*				*75,00*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32,62*		*163,00*					
		Сметная стоимость				*2202,00*					

30	Прайс лист	**Гвозди**	кг	0,5	312,50	--	156,25	--	5,94	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -			*11,88*		*6,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*11,88*				*6,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*25,95*		*13,00*					
		Сметная стоимость					*175,00*					
31	ЦЗ-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Прокладка п/э трубы d=40мм по стене**	м	7	258,40	24,16	1808,77	169,12	817,04	0,29	2,03	
					234,24	6,39	1639,65	44,72	42,8	0,01	0,05	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	2,0300	807,710	1639,65
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0462		
31.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0231		76,15
31.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	0,1890		33,47
31.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0231		52,34
31.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07	0,4872		7,15

		Накладные расходы -			*116,72*		*817,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*102,99*				*721,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*13,73*				*96,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*30,01*		*210,00*					
		Сметная стоимость					*2836,00*					
32	Прайс лист	**Труба п/э д 40мм**	м	7	190,18	--	1331,25	--	50,59	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -			*7,23*		*51,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*7,23*				*51,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*15,79*		*111,00*					
		Сметная стоимость					*1492,00*					
33	Прайс лист	**Скоба д-40мм**	шт	20	61,61	--	1232,14	--	46,82	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -			*2,34*		*47,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*2,34*				*47,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5,12*		*102,00*					
		Сметная стоимость					*1381,00*					
34	Прайс лист	**Дюбель 6х40мм**	шт	40	5,36	--	214,29	--	8,14	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -			*0,20*		*8,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*0,20*				*8,00*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*0,44*		*18,00*					
		Сметная стоимость					*240,00*					
35	ЦЗ-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Прокладка п/э трубы d=32мм по стене	м	6	258,40	24,16	1550,37	144,96	700,32	0,29	1,74	
					234,24	6,39	1405,42	38,33	42,8	0,01	0,04	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	1,7400	807,710	1405,42
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0396		
35.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0198		65,27
35.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	0,1620		28,69

35.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0198		44,86					
35.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07	0,4176		6,13					
		Накладные расходы -		*116,72*		*700,00*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*102,99*				*618,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13,73*				*82,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*30,01*		*180,00*						
		Сметная стоимость				*2431,00*						
36	**Прайс лист**	**Труба п/э д 32мм**	**6**	**156,25**	**--**	**937,50**	**--**	**35,63**	**--**	**--**		
			м	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		Накладные расходы -		*5,94*		*36,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,94*				*36,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,97*		*78,00*						
		Сметная стоимость				*1051,00*						
37	**Прайс лист**	**Скоба д-32мм**	**17**	**54,46**	**--**	**925,89**	**--**	**35,18**	**--**	**--**		
			шт	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		Накладные расходы -		*2,07*		*35,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,07*				*35,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4,52*		*77,00*						
		Сметная стоимость				*1038,00*						
38	**Прайс лист**	**Дюбель 6х40мм**	**34**	**5,36**	**--**	**182,14**	**--**	**6,92**	**--**	**--**		
			шт	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		Накладные расходы -		*0,20*		*7,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,20*				*7,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*0,44*		*15,00*						
		Сметная стоимость				*204,00*						
39	**Ц13-080206-0101** **13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабельного канала**	**33,5**	**135,30**	**2,12**	**4532,70**	**70,99**	**2155,51**	**0,16**	**5,46**		
			м	**133,19**	**0,07**	**4461,71**	**2,45**	**42,8**	**0,00**	**0,00**		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость						
				на единицу	всего	на единицу	всего					
39.1	1	Затраты труда рабочих строителей	чел.-ч	0,16	5,4600	817,590	4461,71					
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00	0,0034							
39.3	1208 С	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,00	0,0034		3,13					
39.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	2,0400		37,97					
39.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06	2,0400		29,90					
		Накладные расходы -		*64,34*		*2156,00*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,03*				*1911,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,31*				*245,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15,97*		*535,00*						
		Сметная стоимость				*7223,00*						
40	Прайс лист	Кабельный канал 25х16мм	22,5	93,75	--	2109,38	--	80,16	--	--		
			м	--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*3,56*		*80,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,56*				*80,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7,79*		*175,00*						
		Сметная стоимость				*2365,00*						
41	Прайс лист	Кабельный канал 20х10мм	11	58,93	--	648,21	--	24,63	--	--		
			м	--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*2,24*		*25,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,24*				*25,00*				

		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*4,89*		*54,00*				
		Сметная стоимость					*727,00*				
42	Прайс лист	Дюбель 6х40мм	84		5,36	--	450,00	--	17,10	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*0,20*		*17,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*0,20*				*17,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*0,44*		*37,00*				
		Сметная стоимость					*504,00*				
43	Е11-460301-0203 11-460301-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	10		658,73	284,17	6587,34	2841,71	3263,09	0,45	4,53
		отверстие			374,56	196,79	3745,63	1967,90	50,8	0,24	2,38

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,45	4,5300	826,850	3745,63
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	2,3800		
43.3	1732 С	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	2,2000		2523,84
43.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1800		317,87

		Накладные расходы -			*326,31*		*3263,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*290,25*				*2902,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*36,06*				*361,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*78,80*		*788,00*				
		Сметная стоимость					*10638,00*				
44	Прайс лист	Сверло д-32мм	0,252		4464,29	--	1125,00	--	42,75	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*169,64*		*43,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*169,64*				*43,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*370,71*		*93,00*				
		Сметная стоимость					*1261,00*				
45	Е11-460301-0219 11-460301-0219 РСНБ РК 2015 К=30	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0203 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм	10		155,35	147,99	1553,48	1479,89	660,28	0,01	0,09
		отверстие			7,36	106,66	73,59	1066,64	50,8	0,13	1,29

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	0,0890	826,850	73,59
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,13	1,2900		
45.3	1732 С	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,13	1,2900		1479,89

		Накладные расходы -			*66,03*		*660,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*57,92*				*579,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*8,10*				*81,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*17,71*		*177,00*				
		Сметная стоимость					*2391,00*				
46	Прайс лист	Сверло д-32мм	0,378		4464,29	--	1687,50	--	64,13	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы			*169,64*		*64,00*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*64,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*370,71*		*140,00*				
		Сметная стоимость				*1892,00*				
47	Е11-460301-0103 11-460301-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**								
		отверстие	2	**521,81**	**229,11**	**1043,62**	**458,21**	**514,03**	**0,35**	**0,71**
				292,70	**157,10**	**585,41**	**314,20**	**50,8**	**0,19**	**0,38**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,35	0,7080	826,850	585,41			
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	0,3800					
47.3	1732 С	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,17	0,3440		394,64			
47.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0360		63,57			
		Накладные расходы -		*257,01*		*514,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*228,50*				*457,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28,51*				*57,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*62,31*		*125,00*				
		Сметная стоимость				*1682,00*				
48	Прайс лист	**Сверло д-32мм**								
		шт	0,0504	**4464,29**	**--**	**225,00**	**--**	**8,55**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*169,64*		*9,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*9,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*370,71*		*19,00*				
		Сметная стоимость				*252,00*				
49	Е11-460303-0103 11-460303-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**								
		м3 заделки	0,0024	**53273,11**	**767,69**	**127,86**	**1,84**	**71,76**	**75,58**	**0,18**
				52505,43	**355,55**	**126,01**	**0,85**	**50,8**	**0,43**	**0,00**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	75,58	0,1814	694,700	126,01			
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,0010					
49.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,0006		0,02			
49.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,0010		1,82			
		Накладные расходы -		*29898,18*		*72,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*26853,37*				*64,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3044,81*				*7,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6653,70*		*16,00*				
		Сметная стоимость				*216,00*				
50	С121-020401-2802 21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50**								
		м3	0,002496	**13527,46**	**--**	**33,76**	**--**	**1,28**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*514,04*		*1,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*514,04*				*1,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1123,32*		*3,00*				
		Сметная стоимость				*38,00*				
51	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	**Коробка промежуточная разветвительная**								
			3	738,17	5,80	2214,50	17,39	1060,25	1,00	3,00

			шт		732,37	--	2197,11	--	42,8	--	--	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость						
				на единицу	всего	на единицу	всего					
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,00	3,0000	732,370	2197,11					
51.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	0,4800		17,39					
		Накладные расходы -		*353,42*		*1060,00*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*313,45*				*940,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39,96*				*120,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*87,33*		*262,00*						
		Сметная стоимость				*3537,00*						
52	Прайс лист	**Коробка протяжная РПК**										
			3	2623,21	--	7869,64	--	299,05	--	--		
			шт	--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*99,68*		*299,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*99,68*				*299,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*217,83*		*653,00*						
		Сметная стоимость				*8822,00*						
53	Ц13-080206-1901 I3-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**										
			270	189,31	11,61	51112,99	3135,02	23512,62	0,22	59,40		
			м	177,70	2,13	47977,97	574,96	42,8	0,00	0,59		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость						
				на единицу	всего	на единицу	всего					
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,22	59,4000	807,710	47977,97					
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,5940							
53.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,2970		979,12					
53.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	7,2900		1291,13					
53.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,2970		672,93					
53.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05	13,0700		191,84					
		Накладные расходы -		*87,08*		*23513,00*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*76,97*				*20781,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,12*				*2732,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*22,11*		*5970,00*						
		Сметная стоимость				*80596,00*						
54	Прайс лист	**Труба гофра д 20мм**										
			270	44,64	--	12053,57	--	458,04	--	--		
			м	--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*1,70*		*458,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,70*				*458,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,71*		*1001,00*						
		Сметная стоимость				*13513,00*						
55	Прайс лист	**Накладные скобы для крепления кабеля по стене**										
			771	11,61	--	8949,11	--	340,07	--	--		
			шт	--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*0,44*		*340,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,44*				*340,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*0,96*		*743,00*						
		Сметная стоимость				*10032,00*						
56	Прайс лист	**Дюбель 6х40мм**										
			771	5,36	--	4130,36	--	156,95	--	--		
			шт	--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*0,20*		*157,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,20*				*157,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*0,44*		*343,00*						

		Сметная стоимость					*4630,00*					
57	ЦТЗ-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабелей в гофра трубке**	м	161	172,13 82,69	89,45 29,52	27713,70 13312,28	14401,42 4752,90	9078,83 42,8	0,10 0,04	16,10 6,09
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,10	16,1000	826,850	13312,28			
57.2	3	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,04	6,0900					
57.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т		маш.-ч	0,00	0,6279		2070,00			
57.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)		маш.-ч	0,03	4,8300		10855,86			
57.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т		маш.-ч	0,03	4,8300		52,89			
57.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т		маш.-ч	0,00	0,6279		1422,67			
		Накладные расходы -			*56,39*		*9079,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*48,02*				*7732,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*8,37*				*1347,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*18,28*		*2943,00*				
		Сметная стоимость					*39736,00*				
58	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-4**	м	7,5	156,25 --	-- --	1171,88 --	-- --	44,53 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -			*5,94*		*45,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*5,94*				*45,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*12,97*		*97,00*				
		Сметная стоимость					*1314,00*				
59	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-2**	м	90,5	133,04 --	-- --	12039,73 --	-- --	457,51 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -			*5,06*		*458,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*5,06*				*458,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*11,05*		*1000,00*				
		Сметная стоимость					*13497,00*				
60	Прайс лист	**Оптический кабель ОК-2 самонесущ.**	м	63	155,36 --	-- --	9787,50 --	-- --	371,93 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -			*5,90*		*372,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*5,90*				*372,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*12,90*		*813,00*				
		Сметная стоимость					*10972,00*				
61	ЦТЗ-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в кабельном канале**	м	21	172,13 82,69	89,45 29,52	3614,83 1736,38	1878,45 619,94	1184,20 42,8	0,10 0,04	2,10 0,79
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,10	4,1000	826,850	1390,36			
61.2	3	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,04	0,7938					
61.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т		маш.-ч	0,00	0,0819		270,00			
61.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)		маш.-ч	0,03	0,6300		1415,98			
61.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т		маш.-ч	0,03	0,6300		6,90			
61.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т		маш.-ч	0,00	0,0819		185,57			
		Накладные расходы -			*56,39*		*1184,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*48,02*				*1009,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*8,37*				*176,00*		

		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%			*18,28*		*384,00*					
		Сметная стоимость					*5183,00*					
62	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-4**		12	156,25	--	1875,00	--	71,25	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -			*5,94*		*71,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*5,94*				*71,00*			
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%			*12,97*		*156,00*					
		Сметная стоимость					*2102,00*					
63	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-2**		9	133,04	--	1197,32	--	45,50	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -			*5,06*		*45,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*5,06*				*45,00*			
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%			*11,05*		*99,00*					
		Сметная стоимость					*1342,00*					
64	ЦЦ3-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в п/э трубе по опоре**		49	172,13	89,45	8434,60	4383,04	2763,12	0,10	4,90	
			м		82,69	29,52	4051,57	1446,53	42,8	0,04	1,85	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	4,9000	826,850	4051,57			
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	1,8500					
64.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1911		630,00			
64.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	1,4700		3303,96			
64.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	1,4700		16,10			
64.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,1911		432,99			
		Накладные расходы -		*56,39*		*2763,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*				*2353,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*				*410,00*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*18,28*		*896,00*				
		Сметная стоимость				*12094,00*				
65	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-12**		14	173,21	--	2425,00	--	92,15	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -			*6,58*		*92,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*6,58*				*92,00*			
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%			*14,38*		*201,00*					
		Сметная стоимость					*2719,00*					
66	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-4**		7	156,25	--	1093,75	--	41,56	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -			*5,94*		*42,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*5,94*				*42,00*			
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%			*12,97*		*91,00*					
		Сметная стоимость					*1226,00*					
67	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-2**		21	133,04	--	2793,75	--	106,16	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -			*5,06*		*106,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*5,06*				*106,00*			
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%			*11,05*		*232,00*					
		Сметная стоимость					*3132,00*					
68	Прайс лист	Оптический кабель ОК-2 самонесущ		7	155,36	--	1087,50	--	41,33	--	--	

			м		--		--		--		--	
		Накладные расходы -			*5,90*		*41,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*5,90*				*41,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*12,90*		*90,00*					
		Сметная стоимость					*1219,00*					
69	Е11-340205-0104 11-340205-0104 РСНБ РК 2015	**Подвеска кабеля по опоре**										
				0,127	14132,39	--	1794,81	--	1225,14	17,70		2,25
			км провода		14132,39	--	1794,81	--	62,1	--		--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
					на единицу	всего	на единицу	всего				
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	17,70	2,2500	798,440	1794,81				
		Накладные расходы -			*9646,74*		*1225,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*8776,21*				*1115,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*870,53*				*111,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*1902,33*		*242,00*					
		Сметная стоимость					*3262,00*					
70	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-12**										
				67	173,21	--	11605,36	--	441,00	--		--
			м		--	--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -			*6,58*		*441,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*6,58*				*441,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*14,38*		*964,00*					
		Сметная стоимость					*13010,00*					
71	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-4**										
				60	156,25	--	9375,00	--	356,25	--		--
			м		--	--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -			*5,94*		*356,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*5,94*				*356,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*12,97*		*779,00*					
		Сметная стоимость					*10510,00*					
72	Е11-340205-0104 11-340205-0104 РСНБ РК 2015	**Подвеска кабеля по опоре**										
				0,293	14132,39	--	4140,79	--	2826,49	17,70		5,19
			км провода		14132,39	--	4140,79	--	62,1	--		--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
					на единицу	всего	на единицу	всего				
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей		чел-ч	17,70	5,1900	798,440	4140,79				
		Накладные расходы -			*9646,74*		*2826,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*8776,21*				*2571,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*870,53*				*255,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*1902,33*		*557,00*					
		Сметная стоимость					*7525,00*					
73	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-2**										
				108	133,04	--	14367,86	--	545,98	--		--
			м		--	--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -			*5,06*		*546,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*5,06*				*546,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*11,05*		*1193,00*					
		Сметная стоимость					*16107,00*					
74	Прайс лист	**Оптический кабель ОК-2 самонесущ.**										
				185	155,36	--	28741,07	--	1092,16	--		--
			м		--	--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -			*5,90*		*1092,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*5,90*				*1092,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*12,90*		*2387,00*					
		Сметная стоимость					*32220,00*					

75	Прайс лист	Оптический кабель ОКЛ-12 (запас к[illegible]ля для монтажа ОРК, муфт)	16	173,21	--	2771,43	--	105,31	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,58*		*105,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,58*				*105,00*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*14,38*		*230,00*				
		Сметная стоимость				*3107,00*				
76	Прайс лист	Оптический кабель ОКЛ-8 (запас кабеля для монтажа ОРК, муфт)	16	168,75	--	2700,00	--	102,60	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,41*		*103,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,41*				*103,00*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*14,01*		*224,00*				
		Сметная стоимость				*3027,00*				
77	Прайс лист	Оптический кабель ОКЛ-4 (запас кабеля для монтажа ОРК, муфт)	8	156,25	--	1250,00	--	47,50	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,94*		*48,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,94*				*48,00*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*12,97*		*104,00*				
		Сметная стоимость				*1401,00*				
78	Прайс лист	Оптический кабель ОКЛ-2 (запас кабеля для монтажа ОРК, муфт)	60	133,04	--	7982,14	--	303,32	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,06*		*303,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,06*				*303,00*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*11,05*		*663,00*				
		Сметная стоимость				*8948,00*				
79	Прайс лист	Оптический кабель ОК-2 самонесущ. (запас кабеля для монтажа ОРК, муфт)	26	155,36	--	4039,29	--	153,49	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,90*		*153,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,90*				*153,00*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*12,90*		*335,00*				
		Сметная стоимость				*4528,00*				
80	1[illegible]3-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда в кабельном канале	23	172,13	89,45	3959,10	2057,35	1296,98	0,10	2,30
		м		82,69	29,52	1901,76	678,99	42,8	0,04	0,87

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,10	2,3000	826,85	1901,76
80.2	5	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,8694		
80.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0897		295,71
80.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,6900		1550,84
80.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,6900		7,56
80.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0897		203,24
		Накладные расходы -		*56,39*		*1297,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*			*1105,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*			*192,00*
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*18,28*		*420,00*	

		Сметная стоимость					*5677,00*				
81	Е11-340205-0104 11-340205-0104 РСНБ РК 2015	**Подвеска патчкорда**	0,037	14132,39	--	522,90	--	356,93	17,70	0,65
		км провода		14132,39	--	522,90	--	62,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	17,70	0,6549	798,440	522,90			
		Накладные расходы -		***9646,74***		***357,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8776,21*				*325,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*870,53*				*32,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1902,33*		*70,00*				
		Сметная стоимость				*950,00*				
82	ЦП3-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка патчкорда в гофра трубке**	109	172,13	89,45	18762,69	9750,03	6146,54	0,10	10,90
		м		82,69	29,52	9012,67	3217,80	42,8	0,04	4,12

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,10	10,9000	826,850	9012,67			
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	4,1200					
82.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,4251		1401,43			
82.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3,2700		7349,62			
82.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	3,2700		35,81			
82.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,4251		963,17			
		Накладные расходы -		***56,39***		***6147,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*				*5235,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*				*912,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18,28*		*1993,00*				
		Сметная стоимость				*26902,00*				
83	ЦП3-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка патчкорда в трубке**	6	172,13	89,45	1032,81	536,70	338,34	0,10	0,60
		м		82,69	29,52	496,11	177,13	42,8	0,04	0,23

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,10	0,6000	826,850	496,11			
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,2268					
83.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0234		77,14			
83.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,1800		404,57			
83.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,1800		1,97			
83.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0234		53,02			
		Накладные расходы -		*56,39*		*338,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*				*288,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*				*50,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18,28*		*110,00*				
		Сметная стоимость				*1481,00*				
84	Прайс лист	**Патчкорд внешний накивной SC/APC-100м**	2	13750,00	--	27500,00	--	1045,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*522,50*		*1045,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*522,50*				*1045,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1141,80*		*2283,00*				
		Сметная стоимость				*30829,00*				

85	Прайс лист	**Патчкорд внешний навивной SC/APC-40м**	1	7678,57	--	7678,57	--	291,79	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,79*		*292,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*291,79*				*292,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*637,63*		*638,00*				
		Сметная стоимость				*8608,00*				
86	Прайс лист	**Альфа шнуры ВО патчкорд, длина 30м**	1	4464,29	--	4464,29	--	169,64	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*170,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*170,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*370,71*		*371,00*				
		Сметная стоимость				*5005,00*				
87	Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка абонентская оптическая (ОРА)**	4	307,52	0,74	1230,10	2,97	591,91	0,36	1,44
		шт.		306,78	--	1227,12	--	42,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	1,4400	852,170	1227,12			
87.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,2560		2,97			
		Накладные расходы -		*147,98*		*592,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*131,30*				*525,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*16,68*				*67,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36,44*		*146,00*				
		Сметная стоимость				*1968,00*				
88	Прайс лист	**Розетка абонентская оптическая (ОРА)**	4	1417,86	--	5671,43	--	215,51	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,88*		*216,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*53,88*				*216,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*117,74*		*471,00*				
		Сметная стоимость				*6358,00*				
89	Ц13-100904-0503 13-100904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,666	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12 (сварка 8 волокон). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.**	1	42716,94	31992,07	42716,94	31992,07	11013,97	9,67	9,67
		муфта		10724,87	10412,85	10724,87	10412,85	42,8	12,59	12,59

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,67	9,6700	1109,050	10724,87			
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,59	12,5900					
89.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	6,76	6,7600		17893,79			
89.4	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	5,83	5,8300		14099,27			
		Накладные расходы -		*11013,97*		*11014,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*9046,94*				*9047,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1967,03*				*1967,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4298,47*		*4298,00*				
		Сметная стоимость				*58029,00*				
90	Прайс лист	**Оптическая муфта на ОКЛ-12**	1	44750,50	--	44750,50	--	1700,52	--	--

		шт		--		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1700,52*		*1701,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1700,52*				*1701,00*			
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*3716,08*		*3716,00*					
		Сметная стоимость				*50167,00*					
91	**Ц13-100904-0502 13-100904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1 К=0,75**	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 6. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.**									
			1	**37316,16**	**27434,53**	**37316,16**	**27434,53**	**9775,06**	**8,91**		**8,91**
		муфта		**9881,64**	**8929,36**	**9881,64**	**8929,36**	**42,8**	**10,80**		**10,80**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,91	8,9100	1109,050	9881,64			
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,80	10,8000					
91.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5,80	5,8000		15346,83			
91.4	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	5,00	5,0000		12087,69			
		Накладные расходы -		*9775,06*		*9775,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*8051,11*				*8051,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1723,96*				*1724,00*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*3767,30*		*3767,00*				
		Сметная стоимость				*50859,00*				
92	**Прайс лист**	**Оптическая муфта на ОКЛ-6**								
			1	**24000,00**	--	**24000,00**	--	**912,00**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*912,00*		*912,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*912,00*				*912,00*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*1992,96*		*1993,00*				
		Сметная стоимость				*26905,00*				
93	**Прайс лист**	**Пигтейл 1,5м**								
			5	**625,00**	--	**3125,00**	--	**118,75**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,75*		*119,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*23,75*				*119,00*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*51,90*		*260,00*				
		Сметная стоимость				*3503,00*				
94	**Прайс лист**	**Клиновидный зажим для троса**								
			10	**3214,29**	--	**32142,86**	--	**1221,43**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,14*		*1221,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*122,14*				*1221,00*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*266,91*		*2669,00*				
		Сметная стоимость				*36033,00*				
95	Прайс лист	Кронштейн для подвесов на столб абонентский								
			14	2089,29	--	29250,00	--	1111,50	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,39*		*1111,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*79,39*				*1111,00*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*173,49*		*2429,00*				
		Сметная стоимость				*32790,00*				
96	**Прайс лист**	**Клиновидный зажим для патчкорда**								
			8	**562,50**	--	**4500,00**	--	**171,00**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,38*		*171,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*21,38*				*171,00*		

		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*46,71*		*374,00*						
		Сметная стоимость					*5045,00*						
97	Прайс лист	**Клиновидный зажим**											
			шт	2	1261,61	--	2523,21	--	95,88	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*47,94*		*96,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*47,94*				*96,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*104,76*		*210,00*						
		Сметная стоимость					*2829,00*						
98	Прайс лист	**Кронштейн для подвесов настенный**											
			шт	6	741,07	--	4446,43	--	168,96	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*28,16*		*169,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*28,16*				*169,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*61,54*		*369,00*						
		Сметная стоимость					*4985,00*						
99	Прайс лист	**Лента бандажная 50м**											
			шт	0,288	14732,14	--	4242,86	--	161,23	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*559,82*		*161,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*559,82*				*161,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*1223,36*		*352,00*						
		Сметная стоимость					*4756,00*						
100	Прайс лист	**Скрепа**											
			шт	12	89,29	--	1071,43	--	40,71	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*3,39*		*41,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*3,39*				*41,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*7,41*		*89,00*						
		Сметная стоимость					*1201,00*						
101	Прайс лист	**Трос диэлектрический**											
			м	37	223,21	--	8258,93	--	313,84	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*8,48*		*314,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*8,48*				*314,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*18,54*		*686,00*						
		Сметная стоимость					*9259,00*						
102	Прайс лист	**Трос д-4мм**											
			м	127	133,93	--	17008,93	--	646,34	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*5,09*		*646,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*5,09*				*646,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*11,12*		*1412,00*						
		Сметная стоимость					*19068,00*						
103	Прайс лист	**Поддерживающий зажим**											
			шт	10	2114,29	--	21142,86	--	803,43	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*80,34*		*803,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*80,34*				*803,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*175,57*		*1756,00*						
		Сметная стоимость					*23702,00*						
104	Прайс лист	**Подвес П-10**											
			кг	7,52	838,39	--	6304,71	--	239,58	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*31,86*		*240,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*31,86*				*240,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*69,62*		*524,00*						

111	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых [illegible] Устройство. До 2-х отверстий	0,025	96583,27	--	2414,58	--	1648,19	133,00	3,33
		канало-километр трубопровода		96583,27	--	2414,58	--	62,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	133,00	3,3300	726,190	2414,58			
		Накладные расходы -		*65927,55*		*1648,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*59978,21*				*1499,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5949,34*				*149,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13000,87*		*325,00*				
		Сметная стоимость				*4388,00*				
112	Прайс лист	Труба П/Э д 40мм	5	190,18	--	950,89	--	36,13	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,23*		*36,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,23*				*36,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15,79*		*79,00*				
		Сметная стоимость				*1066,00*				
113	Прайс лист	Труба П/Э д 110мм	20	1212,50	--	24250,00	--	921,50	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,08*		*922,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*46,08*				*922,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*100,69*		*2014,00*				
		Сметная стоимость				*27185,00*				

Прокладка кабеля

114	ЦЗ-100904-0703 13-100904-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	1	13405,68	7084,10	13405,68	7084,10	4394,17	5,70	5,70
		кабель		6321,59	2422,67	6321,59	2422,67	42,8	2,93	2,93

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,70	5,7000	1109,050	6321,59			
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,93	2,9300					
114.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	2,93	2,9300		7084,10			
		Накладные расходы -		*4394,17*		*4394,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3742,54*				*3743,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*651,63*				*652,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1423,99*		*1424,00*				
		Сметная стоимость				*19224,00*				
115	ЦЗ-100904-0701 13-100904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	2	5157,81	2828,80	10315,62	5657,61	3320,95	2,10	4,20
		кабель		2329,01	967,41	4658,01	1934,83	42,8	1,17	2,34

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,10	4,2000	1109,050	4658,01			
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,17	2,3400					
115.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	1,17	2,3400		5657,61			

		Накладные расходы -		*1660,48*		*3321,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1410,87*				*2822,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*249,61*				*499,00*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*545,46*		*1091,00*					
		Сметная стоимость				*14727,00*					
116	**Ц13-080201-0801 13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля ОКЛ-12 по мет.конструкциями в шахте**									
			9	**156,48**	**73,79**	**1408,28**	**664,12**	**480,90**	**0,10**		**0,90**
		м кабеля		**82,69**	**24,21**	**744,16**	**217,85**	**42,8**	**0,03**		**0,29**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	0,9000	826,850	744,16				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,2853						
116.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0189		62,31				
116.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,2475		556,28				
116.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,2475		2,71				
116.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0189		42,82				
		Накладные расходы -		*53,43*		*481,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*45,75*				*412,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,68*				*69,00*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,79*		*151,00*					
		Сметная стоимость				*2040,00*					
117	**Ц13-080201-0801 13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля ОКЛ-4 по мет.конструкциями в шахте**									
			18	**156,48**	**73,79**	**2816,57**	**1328,24**	**961,81**	**0,10**		**1,80**
		м кабеля		**82,69**	**24,21**	**1488,33**	**435,70**	**42,8**	**0,03**		**0,57**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	1,8000	826,850	1488,33				
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,5706						
117.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0378		124,62				
117.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,4950		1112,56				
117.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,4950		5,42				
117.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0378		85,65				
		Накладные расходы -		*53,43*		*962,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*45,75*				*823,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,68*				*138,00*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,79*		*302,00*					
		Сметная стоимость				*4081,00*					
118	**Прайс лист**	**Оптический кабель ОКЛ-12**									
			9	**173,21**	**--**	**1558,93**	**--**	**59,24**	**--**		**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		**--**
		Накладные расходы -		*6,58*		*59,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,58*				*59,00*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,38*		*129,00*					
		Сметная стоимость				*1748,00*					
119	Прайс лист	Оптический кабель ОКЛ-4									
			18	156,25	--	2812,50	--	106,88	--		--

		м		--		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,94*		*107,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,94*				*107,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,98*		*234,00*					
		Сметная стоимость				*3153,00*					
120	Ц13-100904-0202 13-100904-0202 РСНБ РК 2015	**Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода**									
			1402,5	255,60	86,53	358475,81	121355,69	135812,85	0,19	266,48	
		м кабеля		169,07	27,04	237120,11	37920,79	42,8	0,03	45,86	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,19	266,4800	889,840	237120,11			
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	45,8600					
120.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,03	45,8600		121355,69			
		Накладные расходы -		*96,84*		*135813,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*83,93*				*117718,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12,90*				*18095,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*28,19*		*39543,00*				
		Сметная стоимость				*533832,00*				
121	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-12**								
			689	173,21	--	119344,64	--	4535,10	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,58*		*4535,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,58*				*4535,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,38*		*9910,00*				
		Сметная стоимость				*133790,00*				
122	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-4**								
			272,5	156,25	--	42578,13	--	1617,97	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,94*		*1618,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,94*				*1618,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,97*		*3536,00*				
		Сметная стоимость				*47732,00*				
123	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-4**								
			441	168,75	--	74418,75	--	2827,91	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,41*		*2828,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,41*				*2828,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,01*		*6180,00*				
		Сметная стоимость				*83426,00*				
124	Прайс лист	**Бирки свинцовый**								
			35	89,29	--	3125,00	--	118,75	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,39*		*119,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,39*				*119,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7,41*		*259,00*				
		Сметная стоимость				*3503,00*				
125	Прайс лист	**Проволока ОЦ-3мм**								
			14,025	312,50	--	4382,81	--	166,55	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,88*		*167,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11,88*				*167,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*25,95*		*364,00*				
		Сметная стоимость				*4913,00*				

126	Ц13-100902-0914 13-100902-0914 РСНБ РК 2015	**Кабель. Защита металлическими ж[illegible]ами на стене деревянной или кирпичной**	35	312,56	158,77	10939,77	5556,85	3578,56	0,21	7,35
		м ограждения		153,80	49,61	5382,92	1736,38	42,8	0,06	2,10

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	7,3500	732,370	5382,92			
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	2,1000					
126.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,06	2,1000		5556,85			
		Накладные расходы -		*102,24*		*3579,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*87,06*				*3047,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,19*				*531,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*33,18*		*1161,00*				
		Сметная стоимость				*15680,00*				

127	Прайс лист	**Желоба металлические L-700**	35	392,86	--	13750,00	--	522,50	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,93*		*523,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14,93*				*523,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32,62*		*1142,00*				
		Сметная стоимость				*15414,00*				

128	С121-130209-0401 21-130209-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гвозди строительные с плоской головкой**	0,2485	196,54	--	48,84	--	1,86	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,47*		*2,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,47*				*2,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16,32*		*4,00*				
		Сметная стоимость				*55,00*				

129	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Прокладка п/э трубы d=32мм по стене**	8	258,40	24,16	2067,17	193,28	933,76	0,29	2,32
		м		234,24	6,39	1873,89	51,11	42,8	0,01	0,05

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	2,3200	807,710	1873,89			
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0528					
129.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0264		87,03			
129.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	0,2160		38,26			
129.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0264		59,82			
129.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07	0,5568		8,17			
		Накладные расходы -		*116,72*		*934,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*102,99*				*824,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13,73*				*110,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*30,01*		*240,00*				
		Сметная стоимость				*3241,00*				

130	Прайс лист	**Труба п/э д 32 мм**	8	156,25	--	1250,00	--	47,50	--	--

		м		--		--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5,94*		*48,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,94*				*48,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,97*		*104,00*					
		Сметная стоимость				*1401,00*					
131	Прайс лист	**Скоба д-32мм**									
			20	59,82	--	1196,43	--	45,46	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2,27*		*45,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2,27*				*45,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4,97*		*99,00*					
		Сметная стоимость				*1341,00*					
132	Прайс лист	**Дюбель 6х40мм**									
			40	5,36	--	214,29	--	8,14	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*0,20*		*8,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,20*				*8,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*0,44*		*18,00*					
		Сметная стоимость				*240,00*					
133	ЦІЗ-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабельного канала**									
			1,5	135,30	2,12	202,96	3,18	96,52	0,16	0,24	
		м		133,19	0,07	199,78	0,11	42,8	0,00	0,00	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,16	0,2443	817,590	199,78
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0001		
133.3	1208 С	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,00	0,0001		0,14
133.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	0,0912		1,70
133.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06	0,0912		1,34

		Накладные расходы -		*64,34*		*97,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,03*				*86,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*7,31*				*11,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15,97*		*24,00*					
		Сметная стоимость				*323,00*					
134	Прайс лист	**Кабельный канал 25х10мм**									
			1,5	111,61	--	167,41	--	6,36	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4,24*		*6,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,24*				*6,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9,27*		*14,00*					
		Сметная стоимость				*188,00*					
135	Е11-460301-0203 11-460301-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**									
			4	658,73	284,17	2634,94	1136,68	1305,24	0,45	1,81	
		отверстие		374,56	196,79	1498,25	787,16	50,8	0,24	0,95	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,45	1,8100	826,850	1498,25
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,9500		

135.3	1732 С	Установка для сверления отверстий ди[illegible]ром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	0,[illegible]		1009,54				
135.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0720		127,15				
		Накладные расходы -		*326,31*		*1305,00*		*1161,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*290,25*							
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*36,06*				*144,00*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78,80*		*315,00*					
		Сметная стоимость				*4255,00*					
136	**Прайс лист**	**Сверло д-32мм**									
		шт	**0,1008**	**4464,29**	**--**	**450,00**	**--**	**17,10**	**--**	**--**	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*169,64*		*17,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*17,00*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*370,71*		*37,00*					
		Сметная стоимость				*504,00*					
137	**Е11-460301-0219** **11-460301-0219 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0203 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**									
		отверстие	**4**	**155,35**	**147,99**	**621,39**	**591,96**	**264,11**	**0,01**	**0,04**	
				7,36	**106,66**	**29,44**	**426,65**	**50,8**	**0,13**	**0,52**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	0,0356	826,850	29,44			
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,13	0,5160					
137.3	1732 С	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,13	0,5160		591,96			
		Накладные расходы -		*66,03*		*264,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*57,92*				*232,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,10*				*32,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,71*		*71,00*				
		Сметная стоимость				*956,00*				
138	**Прайс лист**	**Сверло д-32мм**								
		шт	**0,1512**	**4464,29**	**--**	**675,00**	**--**	**25,65**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*26,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*26,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*370,71*		*56,00*				
		Сметная стоимость				*757,00*				
139	**Е11-460303-0103** **11-460303-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**								
		м3 заделки	**0,0008**	**53273,11**	**767,69**	**42,62**	**0,61**	**23,92**	**75,58**	**0,06**
				52505,43	355,55	42,00	0,28	50,8	0,43	0,00

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	75,58	0,0605	694,700	42,00			
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,0003					
139.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,0002		0,01			
139.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,0003		0,61			
		Накладные расходы -		*29898,18*		*21,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*26853,37*				*21,00*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3044,81*				*2,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6653,70*		*5,00*					
		Сметная стоимость				*72,00*					
140	**С121-020401-2802** **21-020401-2802 РСНБ РК 2015** **в ценах IV квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50**									
		м3	0,000832	13527,46 --	-- --	11,25 --	-- --	0,43 --	-- --	-- --	
		Накладные расходы -		*514,04*		*0,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*514,04*				*0,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1123,32*		*1,00*					
		Сметная стоимость				*13,00*					
141	**Ц13-080206-1901** **13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**									
		м	37	189,31 177,70	11,61 2,13	7004,37 6574,76	429,61 78,79	3222,10 42,8	0,22 0,00	8,14 0,08	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,22	8,1400	807,710	6574,76				
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0814						
141.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0407		134,18				
141.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	0,9990		176,93				
141.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0407		92,22				
141.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05	1,7900		26,29				
		Накладные расходы -		*87,08*		*3222,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*76,97*				*2848,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,12*				*374,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*22,11*		*818,00*					
		Сметная стоимость				*11045,00*					
142	**Прайс лист**	**Труба гофра д 20мм**									
		м	37	44,64 --	-- --	1651,79 --	-- --	62,77 --	-- --	-- --	
		Накладные расходы -		*1,70*		*63,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,70*				*63,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,71*		*137,00*					
		Сметная стоимость				*1852,00*					
143	**Прайс лист**	**Накладные скобы для крепления кабеля по стене**									
		шт	106	11,61 --	-- --	1230,36 --	-- --	46,75 --	-- --	-- --	
		Накладные расходы -		*0,44*		*47,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,44*				*47,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*0,96*		*102,00*					
		Сметная стоимость				*1379,00*					
144	**Прайс лист**	**Дюбель 6х40мм**									
		шт	106	5,36 --	-- --	567,86 --	-- --	21,58 --	-- --	-- --	
		Накладные расходы -		*0,20*		*22,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,20*				*22,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*0,44*		*47,00*					
		Сметная стоимость				*637,00*					

145	ЦІЗ-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до [illegible]м. Прокладка по деревянной балке**	м	20	189,31 177,70	11,61 2,13	3786,15 3553,92	232,22 42,59	1741,68 42,8	0,22 0,00	4,40 0,04
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,22	4,4000	807,710	3553,92			
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0440					
145.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0220		72,53			
145.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	0,5400		95,64			
145.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0220		49,85			
145.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05	0,9680		14,21			
		Накладные расходы -		*87,08*		*1742,00*		*1539,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*76,97*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,12*				*202,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22,11*		*442,00*				
		Сметная стоимость				*5970,00*				
146	**Прайс лист**	**Труба гофра д 20мм**	м	20 44,64 --	-- --	892,86 --	-- --	33,93 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*1,70*		*34,00*		*34,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,70*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3,71*		*74,00*				
		Сметная стоимость				*1001,00*				
147	**Прайс лист**	**Накладные скобы для крепления кабеля по стене**	шт	57 11,61 --	-- --	661,61 --	-- --	25,14 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*0,44*		*25,00*		*25,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,44*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*0,96*		*55,00*				
		Сметная стоимость				*742,00*				
148	**Прайс лист**	**Дюбель 6х40мм**	шт	57 5,36 --	-- --	305,36 --	-- --	11,60 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*0,20*		*12,00*		*12,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,20*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*0,44*		*25,00*				
		Сметная стоимость				*342,00*				
149	ЦІЗ-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабелей в гофра трубке**	м	59 172,13 82,69	89,45 29,52	10155,95 4878,41	5277,54 1741,75	3327,03 42,8	0,10 0,04	5,90 2,23
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	5,9000	826,850	4878,41			
149.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	2,2300					
149.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,2301		758,57			
149.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	1,7700		3978,23			
149.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	1,7700		19,33			

149.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00			521,35					
		Накладные расходы -		*56,39*		*3327,00*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*				*2833,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*				*494,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18,28*		*1079,00*						
		Сметная стоимость				*14562,00*						
150	**Прайс лист**	**Оптический кабель ОКЛ-4**										
			6	156,25	--	937,50	--	35,63	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*5,94*		*36,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,94*				*36,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,97*		*78,00*						
		Сметная стоимость				*1051,00*						
151	**Прайс лист**	**Оптический кабель ОК/Д-4**										
			53	168,75	--	8943,75	--	339,86	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*6,41*		*340,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,41*				*340,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,01*		*743,00*						
		Сметная стоимость				*10026,00*						
152	**ЦТЗ-080201-0901** **13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в кабельном канале**										
			27	172,13	89,45	4647,64	2415,14	1522,54	0,10	2,70		
		м		82,69	29,52	2232,49	797,07	42,8	0,04	1,02		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
152.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,10	2,7000	826,850	2232,49
152.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	1,0200		
152.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1053		347,14
152.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,8100		1820,55
152.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,8100		8,87
152.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,1053		238,58

		Накладные расходы -		*56,39*		*1523,00*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*				*1297,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*				*226,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18,28*		*494,00*						
		Сметная стоимость				*6664,00*						
153	**Прайс лист**	**Оптический кабель ОК/Д-4**										
			4	168,75	--	675,00	--	25,65	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*6,41*		*26,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,41*				*26,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,01*		*56,00*						
		Сметная стоимость				*757,00*						
154	**Прайс лист**	**Оптический кабель ОКЛ-4**										
			23	156,25	--	3593,75	--	136,56	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*5,94*		*137,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,94*				*137,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,97*		*298,00*						
		Сметная стоимость				*4029,00*						

155	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в п/э трубе по оп**	м	49	172,13 82,69	89,45 29,52	8434,60 4051,57	4383,04 1446,53	2763,12 42,8	0,10 0,04	4,90 1,85
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	4,9000	826,850	4051,57			
155.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	1,8500					
155.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1911		630,00			
155.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	1,4700		3303,96			
155.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	1,4700		16,10			
155.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,1911		432,99			
		Накладные расходы -		*56,39*		*2763,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,02*				*2353,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,37*				*410,00*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*18,28*		*896,00*				
		Сметная стоимость				*12094,00*				
156	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-4**	м	35 156,25 --	-- --	5468,75 --	-- --	207,81 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*5,94*		*208,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,94*				*208,00*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*12,97*		*454,00*				
		Сметная стоимость				*6131,00*				
157	Прайс лист	**Оптический кабель ОК/Д-4**	м	14 168,75 --	-- --	2362,50 --	-- --	89,78 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*6,41*		*90,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,41*				*90,00*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*14,01*		*196,00*				
		Сметная стоимость				*2648,00*				
158	Е11-340205-0104 11-340205-0104 РСНБ РК 2015	**Подвеска кабеля по опоре**	км провода	0,285 14132,39 14132,39	-- --	4027,73 4027,73	-- --	2749,32 62,1	17,70 --	5,04 --
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
158.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	17,70	5,0400	798,440	4027,73			
		Накладные расходы -		*9646,74*		*2749,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8776,21*				*2501,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*870,53*				*248,00*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*1902,33*		*542,00*				
		Сметная стоимость				*7319,00*				
159	Прайс лист	**Оптический кабель ОКЛ-4**	м	133 156,25 --	-- --	20781,25 --	-- --	789,69 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*5,94*		*790,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,94*				*790,00*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*12,97*		*1726,00*				
		Сметная стоимость				*23297,00*				
160	Прайс лист	Оптический кабель ОК/Д-4		152 168,75	--	25650,00	--	974,70	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,41*		*975,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,41*				*975,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,01*		*2130,00*					
		Сметная стоимость				*28755,00*					
161	Прайс лист	Оптический кабель ОКЛ-12 (запас кабеля для монтажа ОРК, муфт)	28	173,21	--	4850,00	--	184,30	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,58*		*184,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,58*				*184,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,38*		*403,00*					
		Сметная стоимость				*5437,00*					
162	Прайс лист	Оптический кабель ОКЛ-4 (запас кабеля для монтажа ОРК, муфт)	36	156,25	--	5625,00	--	213,75	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,94*		*214,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,94*				*214,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,98*		*467,00*					
		Сметная стоимость				*6306,00*					
163	Прайс лист	Оптический кабель ОК/Д-4 (запас кабеля для монтажа ОРК, муфт)	28	168,75	--	4725,00	--	179,55	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,41*		*180,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,41*				*180,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,01*		*392,00*					
		Сметная стоимость				*5297,00*					
164	Прайс лист	Узел крепления натяжной УКН-01 (крюк)	12	500,00	--	6000,00	--	228,00	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,00*		*228,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,00*				*228,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*41,52*		*498,00*					
		Сметная стоимость				*6726,00*					
165	Прайс лист	Анкер большой с кольцом (для кабеля)	6	178,57	--	1071,43	--	40,71	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,79*		*41,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,79*				*41,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,83*		*89,00*					
		Сметная стоимость				*1201,00*					
166	Прайс лист	Кронштейн РА 1500 (зажим для кабеля)	21	1607,14	--	33750,00	--	1282,50	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,07*		*1282,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*61,07*				*1282,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*133,46*		*2803,00*					
		Сметная стоимость				*37835,00*					
167	Прайс лист	Лента бандажная 50м	0,44	14732,14	--	6482,14	--	246,32	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*559,82*		*246,00*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*559,82*				*246,00*			
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1223,36*		*538,00*					
		Сметная стоимость				*7267,00*					

168	Прайс лист	Скрепа	22	89,29	--	1964,29	--	74,64	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,39*		*75,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,39*				*75,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7,41*		*163,00*				
		Сметная стоимость				*2202,00*				
169	ЦІЗ-100904-0503 13-100904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,333	**Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12 (сварка 4 волокон). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.**	1	21358,47	15996,03	21358,47	15996,03	5506,98	4,84	4,84
		муфта		5362,43	5206,42	5362,43	5206,42	42,8	6,30	6,30

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,84	4,8400	1109,050	5362,43			
169.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,30	6,3000					
169.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	3,38	3,3800		8946,40			
169.4	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	2,92	2,9200		7049,64			
		Накладные расходы -		*5506,98*		*5507,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4523,47*				*4523,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*983,51*				*984,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2149,24*		*2149,00*				
		Сметная стоимость				*29015,00*				
170	ЦІЗ-100904-0503 13-100904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,666	**Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12 (сварка 8 волокон). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.**	1	42716,94	31992,07	42716,94	31992,07	11013,97	9,67	9,67
		муфта		10724,87	10412,85	10724,87	10412,85	42,8	12,59	12,59

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
170.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,67	9,6700	1109,050	10724,87			
170.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,59	12,5900					
170.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	6,76	6,7600		17892,79			
170.4	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	5,83	5,8300		14099,27			
		Накладные расходы -		*11013,97*		*11014,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*9046,94*				*9047,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1967,03*				*1967,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4298,47*		*4298,00*				
		Сметная стоимость				*58029,00*				
171	ЦІЗ-100904-0501 13-100904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4 (сварка 4 волокон).**	1	32205,38	22889,36	32205,38	22889,36	8672,31	8,40	8,40
		муфта		9316,02	7449,92	9316,02	7449,92	42,8	9,01	9,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

				на единицу	всего	на единицу	всего			
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,40	8,4000	1109,050	9316,02			
171.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,01	9,0100					
171.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,84	4,8400		12807,22			
171.4	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	4,17	4,1700		10082,14			
		Накладные расходы -		*8672,31*		*8672,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*7175,82*				*7176,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1496,49*				*1496,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3270,22*		*3270,00*				
		Сметная стоимость				*44148,00*				
172	**Ц13-100904-0508 13-100904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,25**	**Сварка волокон в сущ.опт.муфту в шахте на ВОК-144 (сварка волокон 12шт)**								
			1	43899,64	34250,90	43899,64	34250,90	10907,43	8,70	8,70
		муфта		9648,74	11148,01	9648,74	11148,01	42,8	13,48	13,48

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,70	8,7000	1109,050	9648,74			
172.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,48	13,4800					
172.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	7,24	7,2400		19157,91			
172.4	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	6,24	6,2400		15092,99			
		Накладные расходы -		*10907,43*		*10907,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*8901,00*				*8901,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2006,42*				*2006,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4384,57*		*4385,00*				
		Сметная стоимость				*59192,00*				
173	**Ц13-100904-0508 13-100904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,083**	**Сварка волокон в сущ.опт.муфту в шахте на ВОК-144 (сварка волокон 4шт)**								
			2	14574,68	11371,30	29149,36	22742,60	7242,53	2,89	5,78
		муфта		3203,38	3701,14	6406,76	7402,28	42,8	4,48	8,95

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
173.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,89	5,7800	1109,050	6406,76			
173.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,48	8,9500					
173.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2,40	4,8100		12720,85			
173.4	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	2,07	4,1500		10021,75			
		Накладные расходы -		*3621,27*		*7243,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2955,13*				*5910,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*666,13*				*1332,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1455,68*		*2911,00*				
		Сметная стоимость				*39303,00*				
174	**Прайс лист**	**Оптическая муфта на ОКЛ-12**								
			2	44750,50	--	89501,00	--	3401,04	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1700,52*		*3401,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1700,52*				*3401,00*		

		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*3716,08*		*7432,00*				
		Сметная стоимость				*100334,00*				
175	Прайс лист	Оптическая муфта на ОКЛ-4	1	29465,00	--	29465,00	--	1119,67	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1119,67*		*1120,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1119,67*				*1120,00*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*2446,77*		*2447,00*				
		Сметная стоимость				*33031,00*				
176	ЦИЗ-100904-1103 13-100904-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 12	2	29325,01	16029,88	58650,02	32059,76	18912,72	12,90	25,80
		УССЛК		13295,13	5482,02	26590,25	10964,03	42,8	6,63	13,26

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,90	25,8000	1030,630	26590,25
176.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,63	13,2600		
176.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	6,63	13,2600		32059,76

		Накладные расходы -		*9456,36*		*18913,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*8036,62*				*16073,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1419,74*				*2839,00*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*3102,51*		*6205,00*				
		Сметная стоимость				*83768,00*				
177	Прайс лист	Полка оптическая на 24 волокон	2	12053,57	--	24107,14	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	ЦИЗ-100904-1101 13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сварка волокон в сущ.ODF сварка 4 волокон	1	14568,35	8075,39	14568,35	8075,39	4665,10	6,30	6,30
		УССЛК		6492,97	2761,68	6492,97	2761,68	42,8	3,34	3,34

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
178.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,30	6,3000	1030,630	6492,97
178.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,34	3,3400		
178.3	952 С	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	3,34	3,3400		8075,39

		Накладные расходы -		*4665,10*		*4665,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3960,99*				*3961,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*704,12*				*704,00*		
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*1538,68*		*1539,00*				
		Сметная стоимость				*20772,00*				
179	ЦИЗ-100902-0208 13-100902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	14	219,68	79,38	3075,54	1111,37	1143,76	0,20	2,80
		шт.		140,30	24,81	1964,17	347,28	42,8	0,03	0,42

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
179.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	2,8000	701,490	1964,17
179.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,4200		
179.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,03	0,4200		1111,37

		Накладные расходы -			*81,70*		*1144,00*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*70,66*				*989,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%			*11,03*				*154,00*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*24,11*		*338,00*					
		Сметная стоимость					*4557,00*					
180	**Прайс лист**	**Консоль ККЧ-1**										
			14	**482,14**	**--**	**6750,00**	**--**	**256,50**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,32*		*256,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*18,32*				*256,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*40,04*		*561,00*						
		Сметная стоимость				*7567,00*						
181	**Прайс лист**	**Болт консольный**										
			14	**116,07**	**--**	**1625,00**	**--**	**61,75**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4,41*		*62,00*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,41*				*62,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9,64*		*135,00*						
		Сметная стоимость				*1822,00*						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1286801,89**	**325427,36**			**421,75**
			Тенге			**380551,34**	**105732,73**			**128,19**
		Стоимость оборудования -	Тенге			24107,14				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			24107,14				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1235940,22				
		Всего заработная плата -	Тенге				460104,79			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			556655,96				
		Накладные расходы -	Тенге			251373,72				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					196924,85		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					54448,87		
		Сметная прибыль -	Тенге			118985,12				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1606299,06				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							514,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				460104,79			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26754,53				
		Всего заработная плата -	Тенге				26179,28			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60,09				
		Накладные расходы -	Тенге			17037,34				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15434,17		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1603,17		
		Сметная прибыль -	Тенге			3503,35				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47295,21				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35,91
		Сметная заработная плата -	Тенге				26179,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1677701,41				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							549,95
		Сметная заработная плата -	Тенге				486284,07			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3831581,93**	**767072,30**			**1318,57**
			Тенге			**1162993,44**	**246716,73**			**296,71**
		Стоимость оборудования -	Тенге			24107,14				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			24107,14				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3686545,00				
		Всего заработная плата -	Тенге				1314390,61			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1877315,19				
		Накладные расходы -	Тенге			724025,14				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					562559,18			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					161465,96			
		Сметная прибыль -	Тенге			352845,61					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4763415,78					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1491,11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1314390,61				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120929,76					
	Всего заработная плата -		Тенге				95319,55				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93,86					
		Накладные расходы -	Тенге			63216,88					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					56475,48			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6741,40			
		Сметная прибыль -	Тенге			14731,73					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198878,37					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								124,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				95319,55				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4986401,29					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1615,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				1409710,16				
		Итого:	Тенге			4 986 401,29					
		Итого услуга подрядчика без НДС	Тенге			4 986 401,29					
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			598 368,15					
		Всего по акту с учетом НДС, к оплате Подрядчику	Тенге			5 584 769,44					

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС ЮРДТ М.Дузенов

Зам. директора по экспл. СТ Ж. Сулейменов

Начальник ЦТО МС Жамбылкого ТУМС Б.Абишев

Ведущий инженер КЦ ЦТО МС С.Мубареков

Ведущий инженер СКРиС С.Оспанов

Ведущий инженер СКРиС Д.Ахаева

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис" Сансызбаев К.Т.