Наименование объекта: **«Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2- очередь). Корректировка»** **Форма 3КС**

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ **5 191 263 732,00 тенге, в.т.ч. НДС**

Лимит финансирования на 2019 год **2 667 163 732,00 тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ2084905KZ002127176, Кбе 16
БИН: 110740000364
БИК: NURSKZKX
АО «НУРБАНК»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **731 394 580,00 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **731 394 580,00 тенге, в.т.ч. НДС**

К оплате 115 777 232 тенге 00 тиын

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма
		№	дата	№	дата	наименование	код	
		20	05.06.2018г	20-д/3	30.11.2018г			

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2-очередь). Корректировка»	тенге	**2 667 163 732,00**	**520 000 000,00**	**219 418 374,00**	**300 581 626,00**	**0,00**	**731 394 580,00**		**511 976 206,00**	**731 394 580,00**
	ИТОГО :		**2 667 163 732,00**	**520 000 000,00**	**219 418 374,00**	**300 581 626,00**	**0,00**	**731 394 580,00**		**511 976 206,00**	**731 394 580,00**

Заказчик:

И.о. Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **С. Бекетаев**

Технический надзор:
Директор ТОО "Аймерекe" _____ **А. Байканже**

Авторский надзор:
Директор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" _____ **Г. Шевченко**

Подрядчик:
И.о. Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ **М. Егенов**

Наименование объекта: **«Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2- очередь). Корректировка»**

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ **5 191 263 732,00 тенге, в.т.ч. НДС**

Лимит финансирования на 2019 год **2 667 163 732,00 тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ2084905KZ002127176, Кбе 16
БИН: 110740000364
БИК: NURSKZKX
АО «НУРБАНК»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **731 394 580,00 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **731 394 580,00 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		20	05.06.2018г	20-д/3	30.11.2018г				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2-очередь). Корректировка»	тенге	**2 667 163 732,00**	**520 000 000,00**	**219 418 374,00**	**300 581 626,00**	**0,00**	**731 394 580,00**		**511 976 206,00**	**731 394 580,00**
	ИТОГО :		**2 667 163 732,00**	**520 000 000,00**	**219 418 374,00**	**300 581 626,00**	**0,00**	**731 394 580,00**		**511 976 206,00**	**731 394 580,00**

Заказчик:

И.о. Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **С. Бекетаев**

Технический надзор:
Директор ТОО "Аймереке"
_____ **А. Байкенже**

Авторский надзор:
Директор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
_____ **Т. Шевченко**

Подрядчик:
И.о. Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ **М. Егенов**

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик: РГП на ПВХ " Казводхоз"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Станция очистки воды (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2019г

Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г Локальная смета № 2-3-5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Технологическое оборудование										
1	5800-0000-0001 (пл) (об)ТОО "КомпанияЗенгир НС"	Станция очистки воды	комплект	0,5	986372000		493186000		–	–	493186000
					–		–		493186000	–	
	Итого по разделу 1						**493 186 000**				
	в том числе										
	- оборудование, тенге						493 186 000				

Итого по смете	**493 186 000**
в том числе	
- оборудование, тенге	493 186 000
НДС (12 %)	59 182 320
Итого	**552 368 320**

И.о. заместителя Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист Департамента ГВ РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор:

Директор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Т. Шевченко**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Басколь-Сатыы)

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2019г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г Локальная смета № 6-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Колодцы									
		3.1 Колодцы круглые									
1	2900-0000-0001 (пл)ТОО "Компания "Хозу-Авто"	Колодец пластиковый армированный стекловолокном DN2000 мм	шт	12	1000000		12000000		12000000	–	12960000
					–		–		–	960000	
		Итого по разделу 3					**12 960 000**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 000 000				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					960 000				

Итого по смете		**12 960 000**
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		12 000 000
Сметная прибыль (8 %), тенге		960 000
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	269 568
Итого с временными		13 229 568
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	480 233
Итого в текущих ценах 2018 года:		13 709 801
НДС 12%	12%	1 645 176
Итого с НДС		**15 354 977**

И.о. заместителя Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист Департамента ГВ РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А.А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Мустимов**

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Саты-Б.Акжар)

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2019г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г Локальная смета № 6-1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Колодцы										
	3.1 Колодцы круглые										
1	2900-0000-0001 (пл)ТОО "Компания "Хозу-Авто"	Колодец пластиковый армированный стекловолокном DN2000 мм	шт	13	1000000 / –		13000000 / –		13000000 / –	– / 1040000	14040000
2	2900-0000-0002 (пл)ТОО "Компания "Хозу-Авто"	Колодец пластиковый армированный стекловолокном DN1600мм	шт	33	647321 / –		21361593 / –		21361593 / –	– / 1708927	23070520
		Итого по разделу 3					**37 110 520**				
		в том числе									

- материалы, изделия и конструкции, тенге		34 361 593
Сметная прибыль (8 %), тенге		2 748 927
Итого по смете		**37 110 520**
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		34 361 593
Сметная прибыль (8 %), тенге		2 748 927
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	771 899
Итого с временными		37 882 419
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	1 375 132
Итого в текущих ценах 2018 года:		39 257 551
НДС 12%	12%	4 710 906
Итого с НДС		**43 968 457**

И.о. заместителя Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист Департамента ГВ РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А.А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Мустимов**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Саты-Б.Акжар)

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2019г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г Локальная смета № 6-1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Колодцы										
	3.2 Прямоугольный колодец										
1	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,09	23546,07	2479,14	308218	32452	163785	125756	468692
					8554,7	1149,35	111981	15045	–	34718	
2	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 - днище	м3	1,05	51639		54221		54221	–	58559
					–		–		–	4338	
3	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (рабочая часть колодца)	м3	10,08	21604		217768		217768	–	235189

				–		–		–	17421		
4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 - бетон на упоры	м3	0,34	17710		6021		6021	–	6503
				–		–		–	482		
5	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,06	51639		54737		54737	–	59116
				–		–		–	4379		
6	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6840		13680		13680	–	14774
				–		–		–	1094		
7	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8373		16746		16746	–	18086
				–		–		–	1340		
8	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118		4236		4236	–	4575
				–		–		–	339		
9	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5247		10494		10494	–	11334
				–		–		–	840		
10	2106-0208-0501	Лестницы - стремянки (С- = 26,74 кг) ГОСТ 25772-83	т	0,05348	521272		27878		27878	–	30108
				–		–		–	2230		
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,6	75	1,88	120	3	59	40	173
				36,25		–	58	–	–	13	

12 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,2	68,44	1,56	219	5	146	47	287
				21,25	–	68	–	–	21	

Итого по смете		**907 396**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		112 107
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		32 460
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		15 045
- материалы, изделия и конструкции, тенге		569 771
Накладные расходы, тенге		125 843
Сметная прибыль (8 %), тенге		67 215
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	18874
Итого с временными		926 270
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	33624
Итого в текущих ценах 2018 года:		959 893
НДС 12%	12%	115187
Итого с НДС		**1 075 081**

И.о. заместителя Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ **Е. Беркинбаев**

Главный специалист Департамента ГВ РГП "Казводхоз"

_____ **К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____ **А.А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____ **А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____ **Н. Мустимов**

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Басколь-Саты)

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2019г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г Локальная смета № 6-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Колодцы										
	3.2 Прямоугольный колодец										
1	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (раб. ч.+плита днища+плиты перекрытия+КС7.9+К06+бетон на упоры, 8,05+2,02+(0,37x2+0,17+0,5x2)+0,15x2 +0,02x2+0,45=12,77 м3) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,77	23545,97	2479,17	300682	31659	159780	122680	457231
					8554,66	1149,26	109243	14676	–	33869	
2	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 - днище	м3	2,02	51639		104311		104311	–	112656
					–		–		–	8345	

3	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (рабочая часть колодца, согласно проекта)	м3	8,05	21604		173912		173912	–	187825
					–		–		–	13913	
4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 - бетон на упоры	м3	0,45	17710		7970		7970	–	8608
					–		–		–	638	
5	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,91	51639		98630		98630	–	106520
					–		–		–	7890	
6	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7416		14832		14832	–	16019
					–		–		–	1187	
7	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118		4236		4236	–	4575
					–		–		–	339	
8	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,098	33867,35	2061,22	3319	202	2614	503	4128
					5132,65	387,76	503	38	–	306	
9	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5247		10494		10494	–	11334
					–		–		–	840	
10	2106-0208-0501	Лестницы - стремянки (С-3 = 20,3 кг) ГОСТ 25772-83	т	0,0406	521272		21164		21164	–	22857
					–		–		–	1693	
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,22	74,59	2,46	91	3	44	30	131
					36,07	–	44	–	–	10	
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	2,44	68,44	1,64	167	4	111	36	219

	21,31	–	52	–	–	16
Итого по смете			**932 103**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			109 842			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			31 868			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			14 714			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			598 098			
Накладные расходы, тенге			123 249			
Сметная прибыль (8 %), тенге			69 046			
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%		19388			
Итого с временными			951 491			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%		34539			
Итого в текущих ценах 2018 года:			986 030			
НДС 12%	12%		118324			
Итого с НДС			**1 104 353**			

И.о. заместителя Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист Департамента ГВ РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А.А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Мустимов**

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: РГП на ПВХ " Казводхоз"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2 подъема (с. Басколь)
(наименование)

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2019г
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	177,7	110,32	104,99	19604	18656	0	3714	25183
					5,33	23,7	948	4211	0	1865	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	261,1	149,65	143,5	39073	37469	19	7897	50728

				6,07	35,94	1585	9383	0	3758	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	7,8	1240,38	0	9675	0	0	6966	17972
				1240,38	0	9675	0	0	1331	
4 1101-0104-0106	рунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки НР = 72 %	м3 грунта	185,5	28,3	28,3	5250	5250	0	1409	7192
				0	10,55	0	1957	0	533	
5 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	185,5	19,78	19,78	3670	3670	0	985	5027
				0	7,37	0	1368	0	372	
6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	185,5	15,8	15,8	2930	2930	0	786	4013
				0	5,89	0	1092	0	297	
7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	371	15,79	15,79	5859	5859	0	1572	8025
				0	5,89	0	2184	0	594	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	185,5	131,32	62,74	24360	11638	0	12960	40306
				68,58	28,45	12722	5278	0	2986	

9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	18,6	640,75	0	11918	0	0	8581	22139
				640,75	0	11918	0	0	1640	
10 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	430,815	219		94348		0		101896
11 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	261,1	17,86	15,25	4664	3981	25	1542	6702
				2,52	5,68	658	1483	0	496	

Итого	**289 183**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 506
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 453
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 956
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44
- перевозка грузов, тенге	94 348
Накладные расходы, тенге	46 412
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 420
Всего	**289 183**

Добавить по нулевой (дополнительной) смете 2-2-1

2.2 Фундаменты, стены и днище подвала

137 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	69,84	207,96	27,72	14524	1936	8422	4542	20591
				59,65	9,54	4166	666	0	1525	
138 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	19	2781,84	1576,68	52855	29957	0	38966	99167

				1205,16	532,84	22898	10124	0	7346	
139	2104-9999-9917									
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	17,29	34762		601035		601035		649118
140	1107-0501-0102									
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	2085,82	1041	79261	39558	15766	44407	133561
				629,92	360,42	23937	13696	0	9893	
141	1107-0501-0104									
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	86	4467,47	2463	384202	211818	73035	207118	638626
				1155,22	885,76	99349	76175	0	47306	
142	2104-1201-9903									
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,62	20437		155730		155730		168188
143	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,78	17378		83067		83067		89712
144	2104-1201-9911									
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	70,09	16137		1131042		1131042		1221525
145	1106-0101-0119	Монолитные заделки из бетона кл. В15. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	24729,57	1272,61	56878	2927	47951	5977	67883
				2608,7	246,96	6000	568	0	5028	

146	1108-0101-0301									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором состава 1:2 НР = 93 %	м2 поверхности	23,28	1100,95	9,84	25630	229	17335	7595	35883
				346,48	4,34	8066	101	0	2658	
147	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл. В15 НР = 91 %	м3	4,46	25495,96	901,35	113712	4020	94035	15445	139490
				3510,54	295,07	15657	1316	0	10333	
148	1108-0101-0307									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	306,06	818,88	18,47	250626	5654	175675	65064	340945
				226,42	2,17	69297	664	0	25255	
149	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,136	56279,41	2080,88	7654	283	0	6929	15750
				54198,53	588,24	7371	80	0	1167	
150	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,136	207252		28186		28186		30441
151	1107-0503-0110									
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	423,25	240,75	1693	963	172	879	2778
				139,5	46,75	558	187	0	206	
152	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,136	55544		7554		7554		8158
153	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,72	207,56	27,33	357	47	207	113	508

				59,88	9,88	103	17	0	38	
154 1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство - В12,5 НР = 91 %	м3	1,7	38916,47	4961,18	66158	8434	35429	22779	96052
				13114,71	1610	22295	2737	0	7115	
155 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,37	819,29	18,69	2761	63	1935	716	3755
				226,41	2,08	763	7	0	278	
2.3 Стены										
160 1108-0201-0101	Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	58,03	31663,14	2294,4	1837412	133144	1477169	234603	2237776
				3913,48	433,6	227099	25162	0	165761	
161 1108-0401-0305										
	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,04	4568,45	235,76	105257	5432	74539	24470	140105
				1097,48	44,53	25286	1026	0	10378	
162 1107-0503-0110										
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	423,41	240,75	13549	7704	1379	7029	22224
				139,56	46,59	4466	1491	0	1646	
163 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,712	55544		39547		39547		42711
								0	3164	
2.4 Перекрытие										

164	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	9639,08	1491,25	115669	17895	73316	34650	162345
					2038,17	408,83	24458	4906	0	12026	
165	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	12,945	51639		668467		668467		721944
166	1107-0503-0106	Прогоны, масса до 2 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	4827,67	1875	14483	5625	616	10932	27448
					2747,33	340,67	8242	1022	0	2033	
167	2104-0106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	1,8	83524		150343		150343		162370
168	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (стакан, подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1649,75	55	6599	220	2275	4892	12410
					1026	10,5	4104	42	0	919	
169	2104-0102-0103	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	2	3591		7182		7182		7757
170	2104-9999-9917	Стакан СБ7А-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,24	34762		8343		8343		9010

171 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0745	62402,68	23382,55	4649	1742	646	1911	7085
				30348,99	6818,79	2261	508	0	525	
172 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0745	521272		38835		38835		41942
173 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,89	75,32	2,31	293	9	143	97	421
				36,25	0	141	0	0	31	
174 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	3,89	137,02	3,08	533	12	356	115	700
				42,42	0,51	165	2	0	52	
175 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,31536	26147,89	9313,17	8246	2937	1116	3418	12597
				13295,92	2413,12	4193	761	0	933	
176 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,31536	432599		136424		136424		147338
177 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - поз.3, 4 НР = 118 %	т стальных элементов	0,03246	679205,18	5976,59	22047	194	20234	1953	25920
				49876,77	1109,06	1619	36	0	1920	
178 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	32590	2500	3259	250	2250	732	4310

				7590	450	759	45	0	319	
179 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0696	207252		14425		14425		15579
180 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00288	420138,89	11111,11	1210	32	606	679	2040
				198611,11	1041,67	572	3	0	151	
181 1107-0112-0201	Заполнение монолитного участка легким бетоном НР = 118 %	м3 бетона в деле	0,36	25380,56	686,11	9137	247	8406	671	10593
				1344,44	236,11	484	85	0	785	
182 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,54604	26153,76	9319,83	14281	5089	1932	5919	21816
				13295,73	2413,74	7260	1318	0	1616	
183 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,54604	432599		236216		236216		255113
184 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - поз.3, 4 НР = 118 %	т стальных элементов	0,06266	679205,23	5984,68	42559	375	39059	3770	50035
				49872,33	1117,14	3125	70	0	3706	
185 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	32608,33	2502,78	11739	901	8104	2637	15526
				7594,44	455,56	2734	164	0	1150	
186 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0716	207252		14839		14839		16026

187 1107-0112-0201	Заполнение монолитного участка легким бетоном НР = 118 %	м3 бетона в деле	1,11	25377,48	682,88	28169	758	25919	2071	32659
				1344,14	236,94	1492	263	0	2419	
188 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	28,7	75,23	2,2	2159	63	1054	723	3113
				36,31	0,21	1042	6	0	231	
189 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	28,7	136,97	3,1	3931	89	2624	849	5162
				42,44	0,42	1218	12	0	382	
190 1106-0401-0101	Стены бетонные. Устройство - В15 НР = 91 %	м3	0,45	25060	1217,78	11277	548	9430	1287	13569
				2886,67	255,56	1299	115	0	1005	
191 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,09	10733,33	788,89	966	71	0	703	1803
				9944,44	333,33	895	30	0	134	
192 2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,0918	23740		2179		2179		2353
193 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами НР = 99 %	м2 щитов	2,16	5018,98	55,56	10841	120	10046	715	12480
				312,5	21,76	675	47	0	924	
194 1110-0116-0103	Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2	2,16	57,87	1,85	125	4	39	76	217
				37,96	0,93	82	2	0	16	
195 1110-0107-0612	Щиты. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	2,16	2736,57	6,02	5911	13	4583	1188	7667

				608,8	2,31	1315	5	0	568	
196 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0072	670833,33	5972,22	4830	43	4428	433	5684
				49861,11	1111,11	359	8	0	421	
197 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00132	404706		534		534		577
198 2113-0211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	12	2		24		24		26
199 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами НР = 99 %	м2 щитов	3,6	5020	56,11	18072	202	16744	1194	20807
				312,78	22,22	1126	80	0	1541	
200 1110-0116-0103	Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2	3,6	58,06	1,94	209	7	65	126	362
				38,06	0,83	137	3	0	27	
201 1110-0107-0612	Щиты. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	3,6	2736,67	5,83	9852	21	7639	1980	12779
				608,89	2,22	2192	8	0	947	
202 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0072	670833,33	5972,22	4830	43	4428	433	5684
				49861,11	1111,11	359	8	0	421	
203 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00132	404706		534		534		577
204 2113-0211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	12	2		24		24		26
205 1115-0403-1004	Уголок. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,58	722,41	0	419	0	59	288	764

				620,69	0	360	0	0	57	
2.5 Кровля										
206 1112-0101-1501										
	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	15	678,47	24,4	10177	366	7370	2292	13467
				162,73	3,33	2441	50	0	998	
207 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	15	797,47	48,4	11962	726	4780	6077	19482
				430,4	9,93	6456	149	0	1443	
208 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,3905	32356		44991		44991		48590
209 1112-0101-1701										
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М50 толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	15	593,73	96,13	8906	1442	4697	2836	12681
				184,47	21,07	2767	316	0	939	
210 1112-0101-1702										
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, на среднюю толщину 30мм НР = 92 %	м2 стяжки	15	280,53	21,33	4208	320	3734	209	4770
				10,27	4,87	154	73	0	353	
214 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	57,2	601,08	96,12	34382	5498	18334	10813	48811
				184,44	21,03	10550	1203	0	3616	

215	1112-0101-1702									
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, на среднюю толщину 20мм НР = 92 %	м2 стяжки	57,2	95,96	7,12	5489	407	4887	265	6214
				3,41	1,63	195	93	0	460	
216	1112-0101-1501									
	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	57,2	678,43	24,39	38806	1395	28102	8741	51351
				162,74	3,36	9309	192	0	3804	
217	1112-0101-1303									
	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	57,2	797,4	48,39	45611	2768	18224	23172	74286
				430,4	9,93	24619	568	0	5503	
218	2111-0101-0107									
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	5,30244	32356		171566		171566		185291
219	1112-0101-1701									
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М50 толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	57,2	593,71	96,12	33960	5498	17912	10813	48355
				184,44	21,03	10550	1203	0	3582	
220	1112-0101-1702									
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, на среднюю толщину 30мм НР = 92 %	м2 стяжки	57,2	280,52	21,33	16046	1220	14240	796	18189
				10,24	4,88	586	279	0	1347	

2.11 Крыльцо №1

284 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,58	207,92	27,7	1576	210	914	493	2235
				59,63	9,5	452	72	0	166	
285 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2086	1041	4172	2082	830	2338	7031
				630	360,5	1260	721	0	521	
286 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3159	1646,75	12636	6587	2380	7048	21259
				917,25	576	3669	2304	0	1575	
287 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,53	20437		10832		10832		11699
288 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	16137		35050		35050		37854
289 1106-0101-0119	Монолитные заделки, подбетонка из бетона кл. В15. Устройство НР = 91 %	м3	2,5	24729,6	1272,4	61824	3181	52122	6496	73786
				2608,4	246,8	6521	617	0	5466	
290 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,00924	12337,66	1190,48	114	11	0	97	228
				11147,19	432,9	103	4	0	17	
291 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00924	212078		1960		1960		2117

292 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	6,6	753,79	63,48	4975	419	20	4405	10130
				687,27	22,73	4536	150	0	750	
293 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11,68	818,84	18,41	9564	215	6704	2483	13011
				226,46	2,14	2645	25	0	964	

Итого	**8 772 418**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	696 792
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	522 024
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	151 585
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 043 345
Накладные расходы, тенге	860 448
Сметная прибыль (8 %), тенге	649 809
Всего	**8 772 418**

Итого по акту	**9 061 601**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	734 298
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	611 477
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	178 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 043 389
- перевозка грузов, тенге	94 348
Накладные расходы, тенге	906 860
Сметная прибыль (8 %), тенге	671 229
Всего	**9 061 601**

Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	188 481
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	335 778
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**9 585 860**
НДС (12 %)	1 150 303
Итого	**10 736 164**

И.о. заместителя Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ **Е. Беркинбаев**

Главный специалист Департамента ГВ РГП "Казводхоз"

_____ **К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____ **А.А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____ **А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____ **Н. Мустимов**

Заказчик: РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: РГП на ПВХ " Казводхоз"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Станция очистки воды (с. Басколь)
(наименование)

Акт №3/1
приемки выполненных работ за июнь 2019г
(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундаменты										
19	2104-1201-1803	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В22,5	м3	8,22	55556		456670		456670		493204
21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	32,9	766,84	25,17	25229	828	15160	9043	37014
					280,88	11,52	9241	379	0	2742	
22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	65,8	122,69	4,29	8073	282	7563	332	9077

				3,47	1,9	228	125	0	672	
23	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В15 F200 W6 АС22 стлолики для опирания фундаментных балок. НР = 91 %	м3	17,45	28000,57	1091,23	488610	19042	392015	74018	607638
					4444,3	216,96	77553	3786	0	45010	
24	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство ЮЖ4 прим. п1. НР = 94 %	м3 изоляции	13,2	15195,61	1483,64	200582	19584	139813	44371	264549
					3120,08	455,91	41185	6018	0	19596	
	Раздел 5 Бассейн БА1										
50	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	43,4	7665,78	1468,71	332695	63742	151960	134296	504350
					2695,69	596,2	116993	25875	0	37359	
51	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25 F200 W6 НР = 91 %	м3	57,7	33399,31	2822,25	1927140	162844	1369888	406094	2519893
					6835,49	898,6	394408	51849	0	186659	
52	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	88,519	207252		18345740		18345740		19813399
53	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37376	215524		80554		80554		86998
54	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02	361800	1150	7236	23	3269	3598	11701
					197200	500	3944	10	0	867	
55	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	105,08	818,87	18,47	86047	1941	60314	22339	117057

				226,42	2,17	23792	228	0	8671	

Раздел 6 Стены, перегородки, перемычки.

6.1 В осях 1-3, А-Ж

68 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - кирпич СУРПоМ150 на растворе М75 НР = 93 %	м3 кладки	43,98	26946,88	2294,41	1185124	100908	912101	177802	1471960
				3913,48	433,61	172115	19070	0	109034	
69 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	14,99	60181,19	2225,62	902116	33362	543121	256002	1250767
				21723,35	747,97	325633	11212	0	92649	
70 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - облицовка стен НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	107,09	3980,15	235,75	426234	25246	283460	113738	583170
				1097,47	44,55	117528	4771	0	43198	
71 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,06986	56269,68	2075,58	3931	145	0	3558	8088
				54194,1	572,57	3786	40	0	599	
72 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,041	212078		8695		8695		9391
73 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0288	215524		6207		6207		6704
								0	497	

Итого **27 794 960**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 286 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 427 947

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 776 530
Накладные расходы, тенге	1 245 191
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 058 886
Всего	**27 794 960**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	578 135
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 029 943
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**29 403 038**
НДС (12 %)	3 528 365
Итого	**32 931 403**

И.о. заместителя Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А.А. Байбориев**

Главный специалист Департамента ГВ РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Мустимов**