Наименование объекта: **«Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2- очередь)»**

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ **8 197 880 612.32 тенге, в.т.ч. НДС**

Лимит финансирования на 2018 год **790 686 619.36 тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г.Астана, район "Алматы", ул. Иманова , 50
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **661 335 835,04 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **661 335 835,04 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		20	04.06.2018г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2- очередь)»	тенге	**790 686 619.36**	**237 205 985,81**	**198 400 750,81**	**38 805 235,00**	**0,00**	**661 335 835,04**		**462 935 084,23**	**661 335 835,04**
	ИТОГО :		**790 686 619.36**	**237 205 985,81**	**198 400 750,81**	**38 805 235,00**	**0,00**	**661 335 835,04**		**462 935 084,23**	**661 335 835,04**

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **С.Сарсекеев**

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **А.Жаканбаев**

Подрядчик:
И.о. Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ **А.Иманбердиев**

Генеральный подрядчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Субподрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Договор № 20 от 06.04.2018 года

Форма № 2в

АКТ выполненных работ № 1 за АВГУСТ месяц 2018г.

по объекту:"Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)."

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-2-1 Водовод(с.Басколь)-НВ.									
3	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12176,8	176,62	168,12	2150658	2047146	0	407251	2762542
					8,5	37,95	103512	462115	0	204633	
4	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2094,5	194,28	184,93	406923	387338	0	77055	522696
					9,35	41,75	19585	87436	0	38718	

5	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6429,3	110,32	104,99	709308	675003	0	134407	911212
					5,34	23,7	34305	152372	0	67497	
6	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м-доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	198,99	2344,18	0	466468	0	0	335857	866511
					2344,18	0	466468	0	0	64186	
7	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м-доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	379,46	4457,09	0	1691287	0	0	1217727	3141735
					4457,09	0	1691287	0	0	232721	
8	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м-доработка, мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	65,14	5348,51	0	348402	0	0	250849	647191
					5348,51	0	348402	0	0	47940	
9	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-пересечения с ЛЭП НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	200,78	211,94	201,74	42554	40506	0	8058	54661

11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-засыпка труб НР = 72 %			10,2	45,54	2048	9144	0	4049	
			м3 грунта	571,28	640,74	0	366042	0	0	263550	679959
					640,74	0	366042	0	0	50367	
12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	2366,39	703,73	0	1665300	0	0	1199012	3093457
					703,73	0	1665295	0	0	229145	
13	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	6057,01	26,23	26,23	158878	158878	0	39055	213768
					0	8,96	0	54243	0	15835	
14	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	6057,01	14,69	14,69	88981	88981	0	21873	119722
					0	5,02	0	30379	0	8868	
15	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	14339,4	30,6	30,6	438724	438724	0	107846	590296
					0	10,45	0	149786	0	43726	
16	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	14339,4	15,11	15,11	216641	216641	0	53254	291487
					0	5,16	0	73964	0	21592	
17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %									
			ɜнного грунта	20396,4	131,32	62,74	2678404	1279619	0	1424999	4431675

				68,58	28,46	1398785	580380	0	328272	
18	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-излишки грунта НР = 72 %	м3 грунта	586,22	51,63	51,63	30264	30264	0	7439	40719
					0	17,62	0	10332	0	3016	
19	1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	586,22	39,1	39,1	22920	22920	0	5634	30838
					0	13,35	0	7825	0	2284	
32	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	трубопровода	2,3	542314,78	214078,7	1247324	492381	41290	841338	2255755
					310283,91	59210	713653	136183	0	167093	
33	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3383,5	15799		53455917		53455917	0	57732390
					0		0		0	4276473	
35	2301-0501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	303	12528		3795984		3795984	0	4099663
					0		0		0	303679	
37	2301-0501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	303	8117		2459451		2459451	0	2656207
					0		0		0	196756	

Итого по смете **85 142 484**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 809 382

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 878 401
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 754 159
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 752 642
Накладные расходы, тенге	6 395 204
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 306 850
Временные здания и сооружения (2 ,6%) к=0,8	1 770 964
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	0
Непредвиденные расходы 2%	1738269
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г. 2018 г.	88 651 717
Итого по акту в текущих ценах и прогнозных ценах с 22.05.18 г.	88 651 717
НДС (12 %)	10 638 206,04
Всего по акту с учетом НДС	99 289 923,04

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Елжасов**

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объемом выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора
_____ **Т.К. Исаев**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район
(наименование, адрес)

Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Саты-Б.Аюкар)
(наименование)

Договор № 20 от 06.04.2018 года

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2018г

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г. Локальная смета № 6-1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	0,103	20582,52	20582,52	2120	2120	–	522	2853

				–	7038,83	–	725	–	211	
2 1101-0207-1703	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР = 72 %									
		га	0,103	7650,49	7650,49	788	788	–	181	1047
				–	2446,6	–	252	–	78	
3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %									
		м3 грунта	204493,7	139,18	132,44	28460721	27082450	–	5394062	36563166
				6,74	29,9	1378271	6113482	–	2708383	
4 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
		м3 грунта	6481,01	153,1	145,68	992214	944155	–	188056	1274692
				7,42	32,89	48059	213130	–	94422	
5 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
		м3 грунта	6344,98	3111,55	–	19742735	–	–	14214769	36674104
				3111,55	–	19742735	–	–	2716600	

6 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	201,06	3578,29	–	719450	–	–	518004	1336450
				3578,29	–	719450	–	–	98996	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - засыпка труб НР = 72 %	м3 грунта	19329,25	640,74	–	12385024	–	–	8917217	23006420
				640,74	–	12385024	–	–	1704179	
8 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	198191,5	26,23	26,23	5198634	5198634	–	1277911	6994669
				–	8,96	–	1774876	–	518124	
	Итого по разделу 1					**105 853 401**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 273 539				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 228 147				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 102 465				
	Накладные расходы, тенге					30 510 722				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 840 993				

Раздел 2 Водопроводная сеть

9 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	13,091	468294,71	170034,68	6130446	2225924	108080	4358369	11327920
				290003,97	46287,6	3796442	605951	–	839105	

10 2301-0805-0104	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 225, толщина стенки 3,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016 К=1,010;	м	13221,91	5650		74703792		74703792	–	80680095
				–		–		–	5976303	
11 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	8,652	386357,03	130950,65	3342761	1132985	42813	2449295	6255420
				250458,04	35491,45	2166963	307072	–	463364	
12 2301-0805-0103	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 160, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016 К=1,010;	м	8738,52	2850		24904782		24904782	–	26897165
				–		–		–	1992383	
	Итого по разделу 2					**125 160 600**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 963 405				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 358 909				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					913 023				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					99 759 467				
	Накладные расходы, тенге					6 807 664				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 271 155				

Итого по смете		**231 014 001**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		40 236 944
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		36 587 056
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		9 015 488
- материалы, изделия и конструкции, тенге		99 759 467
Накладные расходы, тенге		37 318 386
Сметная прибыль (8 %), тенге		17 112 148
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	4805091
Итого с временными		235 819 092
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	8560233
Итого в текущих ценах 2018 года:		244 379 325
НДС 12%	12%	29325519
Итого с НДС		273 704 844

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Ержасов**

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Байбориев**

Технический надзор

ТОО "nur-kurak"

С объёмом выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора

_____ **Т.К. Ибаев**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Басколь-Саты) КВР 1
(наименование)

Договор № 20 от 06.04.2018 года

Акт

приемки выполненных работ за август 2018г

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г. (локальная смета 6-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	0,208	20581,73	20581,73	4281	4281	–	1054	5762
					–	7038,46	–	1464	–	427	

2	1101-0207-1703	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР = 72 %								
			га	0,208	7658,65	7658,65	1593	1593	–	366	2116
					–	2447,12	–	509	–	157	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	134103,6	139,18	132,44	18664073	17760225	–	3537338	23977524
					6,74	29,9	903848	4009121	–	1776113	
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 -мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;								
			м3 грунта	60249,11	153,1	145,68	9223879	8777106	–	1748218	11849865
					7,42	32,89	446773	1981308	–	877768	
5	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка грунта НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
			м3 грунта	4177,43	3111,55	–	12998291	–	–	9358770	24145626
					3111,55	–	12998291	–	–	1788565	

6	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;								
			м3 грунта	1899,31	3578,28	–	6796272	–	–	4893316	12624755
					3578,28	–	6796272	–	–	935167	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - засыпка труб НР = 72 %								
			м3 грунта	23018,62	640,74	–	14748951	–	–	10619245	27397652
					640,74	–	14748951	–	–	2029456	
8	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
			м3 грунта	177410,9	26,23	26,23	4653552	4653552	–	1143920	6261270
					–	8,96	–	1588778	–	463798	

Итого по разделу 1	**106 264 570**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 894 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 196 757
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 581 180
Накладные расходы, тенге	31 302 227
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 871 451

Раздел 2 Водопроводная сеть

9	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	6,014	542314,77	214078,82	3261481	1287470	107963	2199919	5898312
					310284	59210,51	1866048	356092	–	436912	
10	2301-0805-0205	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 315, толщина стенки 6,2 мм, PN 12,5 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016 К=1,010;	м	6074,14	13110		79631975		79631975	–	86002533
					–		–		–	6370558	
11	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,325	468294,74	170034,89	1557080	565366	27451	1106987	2877192
					290003,91	46287,52	964263	153906	–	213125	
12	2301-0805-0104	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 225, толщина стенки 3,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016 К=1,010;	м	3,35825	5650		18974		18974	–	20492
					–		–		–	1518	
13	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5,1	294624,51	92498,04	1502585	471740	9784	1136052	2849728

				200208,04	24797,25	1021061	126466	–	211091	
14	2301-0805-0102	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 110, толщина стенки 1,8 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016 К=1,010;	м	5151	1364		7025964		7025964	–	7588041
					–		–		–	562077

Итого по разделу 2	**105 236 298**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 851 372
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 324 576
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	636 464
- материалы, изделия и конструкции, тенге	86 822 111
Накладные расходы, тенге	4 442 958
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 795 281

Итого по смете		**211 500 868**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		39 745 507
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		33 521 333
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		8 217 644
- материалы, изделия и конструкции, тенге		86 822 111
Накладные расходы, тенге		35 745 185
Сметная прибыль (8 %), тенге		15 666 732
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	4399218
Итого с временными		215 900 086

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	7837173
Итого в текущих ценах 2018 года:		223 737 259
НДС 12%	12%	26848471
Итого с НДС		250 585 730

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Елжасов**

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

_____ **Т.К. Исаев**

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Байбориев**

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к
Заказ 102исп

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2 подъема (с. Басколь)
(наименование)

Договор № 20 от 06.04.2018 года

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2018г
(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1367,1	110,32	104,99	150825	143530	0	28580	193757
					5,34	23,7	7295	32400	0	14352	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	24,3	1240,41	0	30142	0	0	21702	55992

				1240,41	0	30142	0	0	4148	
3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	87,1	640,73	0	55808	0	0	40182	103669
				640,73	0	55808	0	0	7679	
Раздел 2 Фундаменты										
4 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем - АС-4, АС-5 (18+6,62)х2х1,6(ширина подушек)=78,78м2 НР = 94 %	м2 площади уплотнения	78,8	202,4	27,73	15949	2185	9063	5126	22761
				59,66	9,54	4701	752	0	1686	
5 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1927,5	1134,75	7710	4539	0	5512	14280
				792,75	375	3171	1500	0	1058	
6 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	2781,85	1576,7	55637	31534	0	41017	104386
				1205,15	532,85	24103	10657	0	7732	
7 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, 24476-80) - 20х0,86 (ФЛ16.24)+ 4х0,26 (ФЛ16.8) =18,24м3 АС14, АС15	м3	18,24	36191		660124		660124		712934
8 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	75	1472,92	741,87	110469	55640	21164	62374	186670
				448,87	255,92	33665	19194	0	13827	

9 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	101	2085,81	1041	210667	105141	41904	118032	354995
				629,92	360,45	63622	36405	0	26296	
10 1107-0501-0104										
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	97	4467,47	2463,02	433345	238913	82376	233609	720310
				1155,22	885,75	112056	85918	0	53356	
11 2104-1201-9903										
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	20,26	21650		438629		438629		473719
12 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	28,547	17912		511334		511334		552241
13 2104-1201-9911										
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	74,703	16532		1234990		1234990		1333789
14 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - монолитные заделки В15 НР = 91 %	м3	2,6	24730,38	1273,08	64299	3310	54207	6756	76739
				2608,46	246,92	6782	642	0	5684	
15 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	231,2	818,62	18,47	189265	4271	132647	49149	257487
				226,41	2,17	52347	501	0	19073	

16 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	24	835,04	9,83	20041	236	11490	7830	30101
				346,46	4,33	8315	104	0	2230	
17 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство ФОМ1, ФОМ2, ФОМ3. - В15 - Это столбчатые фундаменты под оборудование см. АС14 специф. и АС15 раз-з , ФОМ1-2,5м3+ФОМ2 0,96м3+ФОМ3- 1м3.=4,46м3 НР = 91 %	м3	4,46	26921,75	1091,48	120071	4868	95381	18918	150108
				4444,39	216,82	19822	967	0	11119	
18 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1,С2 - 6А3 НР = 93 %	т металлических изделий	0,20167	56285,02	2082,61	11351	420	0	10276	23357
				54202,41	585,11	10931	118	0	1730	
19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,20167	195527		39432		39432		42587
								0	3155	

Итого	**5 409 882**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	432 760
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	594 587
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	189 158
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 332 741
Накладные расходы, тенге	649 063
Сметная прибыль (8 %), тенге	400 731
Всего	**5 409 882**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	112 526
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**5 522 408**
НДС (12 %)	662 689

Всего по акту с учетом НДС 6 185 097

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ А. Елжасов

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ А. Байбориев

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора
_____ Т.К. Исаев

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к
Заказ 102исп

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2 подъема (с. Басколь)
(наименование)

Договор № 20 от 06.04.2018 года

Акт №1/1
приемки выполненных работ за август 2018г
(локальная смета 2-6-1)
Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1459,1	110,32	104,99	160974	153189	0	30503	206795
					5,34	23,7	7785	34580	0	15318	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	26	1240,42	0	32251	0	0	23221	59910

				1240,42	0	32251	0	0	4438	
3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	105	640,74	0	67278	0	0	48440	124975
				640,74	0	67278	0	0	9257	

Итого	**391 680**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	107 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 189
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 580
Накладные расходы, тенге	102 164
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 013
Всего	**391 680**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	8 147
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**399 827**
НДС (12 %)	47 979
Всего по акту с учетом НДС	**447 806**

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

А. Елжасов

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

А. Байбориев

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

Т.К. Исаев

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к
Заказ 102исп

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2 подъема (с. Басколь)
(наименование)

Договор № 20 от 06.04.2018 года

Акт №1/2

приемки выполненных работ за август 2018г

(локальная смета 6-6-1)

Общестроительные работы (Резервуар №1)

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1743,5	155,85	148,93	271716	259661	0	49491	346904
					6,91	32,51	12055	56682	0	25697	

2 1101-0205-0302										
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	32	1349,03	0	43169	0	0	31082	80191
				1349,03	0	43169	0	0	5940	
3 1101-0203-0105										
	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	684,52	111,56	0	76365	0	0	54984	141857
				111,56	0	76366	0	0	10508	
Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции										
4 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	590,5	202,4	27,73	119519	16373	67919	38407	170560
				59,66	9,54	35227	5632	0	12634	
5 1106-0101-0101										
	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 АР1.15 НР = 91 %	м3	59,05	20351,33	1042,88	1201746	61582	1079658	65621	1368756
				1024,66	196,53	60506	11605	0	101389	

Итого	**2 108 268**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	227 323
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	337 616
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 919
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 147 577
Накладные расходы, тенге	239 585
Сметная прибыль (8 %), тенге	156 168
Всего	**2 108 268**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	43 852

Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**2 152 120**
НДС (12 %)	258 254
Всего по акту с учетом НДС	**2 410 374**

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Елжасов**

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

_____ **Т.К. Исаев**

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к
Заказ 102исп

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2 подъема (с. Басколь)
(наименование)

Договор № 20 от 06.04.2018 года

Акт №1/3
приемки выполненных работ за август 2018г
(локальная смета 6-6-2)
Общестроительные работы (Резервуар №2)

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1743,5	155,85	148,93	271716	259661	0	49491	346904
					6,91	32,51	12055	56682	0	25697	

2 1101-0205-0302										
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	32	1349,03	0	43169	0	0	31082	80191
				1349,03	0	43169	0	0	5940	
3 1101-0203-0105										
	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	684,52	111,56	0	76365	0	0	54984	141857
				111,56	0	76366	0	0	10508	
Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции										
4 1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	590,5	202,4	27,73	119519	16373	67919	38407	170560
				59,66	9,54	35227	5632	0	12634	
5 1106-0101-0101										
	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 АР1.15 НР = 91 %	м3	59,05	20351,33	1042,88	1201746	61582	1079658	65621	1368756
				1024,66	196,53	60506	11605	0	101389	

Итого	**2 108 268**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	227 323
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	337 616
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 919
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 147 577
Накладные расходы, тенге	239 585
Сметная прибыль (8 %), тенге	156 168
Всего	**2 108 268**

Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	43 852
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**2 152 120**
НДС (12 %)	258 254
Всего по акту с учетом НДС	**2 410 374**

Генеральный подрядчик
РГП "КАЗВОДХОЗ"
Начальник отдела групповых водопроводов РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____**Беркинбаев Е.Б.**

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора
_____**Т.К. Исаев**

Подрядчик:
Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"
Заместитель директора

_____**Байбориев А.А.**

зам. генерального директора
РГП „Казводхоз" А. Елтасов

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к
Заказ 102исп

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2 подъема (с. Басколь)
(наименование)

Договор № 20 от 06.04.2018 года

Акт №1/4
приемки выполненных работ за август 2018г
(локальная смета 6-8-1)
Общестроительные работы. (Резервуар №1)

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1310	155,85	148,93	204157	195099	0	37186	260650
					6,91	32,51	9058	42589	0	19307	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	23,3	1349,06	0	31433	0	0	22632	58390

			1349,06	0	31433	0	0	4325	
3 1101-0203-0105									
Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	684,52	111,56	0	76365	0	0	54984	141857
			111,56	0	76366	0	0	10508	

Итого	**460 897**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	116 857
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	195 099
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 589
Накладные расходы, тенге	114 802
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 140
Всего	**460 897**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	9 587
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**470 484**
НДС (12 %)	56 458
Итого по стройке	**526 942**

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

А. Ержасов

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

А. Байбориев

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

Т.К. Исаев

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к
Заказ 102исп

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2 подъема (с. Басколь)
(наименование)

Договор № 20 от 06.04.2018 года

Акт №1/5
приемки выполненных работ за август 2018г
(локальная смета 6-8-2)
Общестроительные работы. (Резервуар №2)

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313										
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1310	155,85	148,93	204157	195099	0	37186	260650
					6,91	32,51	9058	42589	0	19307	
2	1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	23,3	1349,06	0	31433	0	0	22632	58390

				1349,06	0	31433	0	0	4325	
3 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	684,52	111,56	0	76365	0	0	54984	141857
				111,56	0	76366	0	0	10508	

Итого	**460 897**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	116 857
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	195 099
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 589
Накладные расходы, тенге	114 802
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 140
Всего	**460 897**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	9 587
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**470 484**
НДС (12 %)	56 458
Всего по акту с учетом НДС	**526 942**

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

А. Ержасов

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

А. Байбориев

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

Т.К. Исаев

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к

Заказ 102исп

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2 подъема (с. Басколь)
(наименование)

Договор № 20 от 06.04.2018 года

Акт №1/6
приемки выполненных работ за август 2018г
(локальная смета 6-10-1)
Пруд-испаритель (с. Басколь) - НВК

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0103-0103	Грунты 1 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м (см. лист 12 РП 24/17-НВК) НР = 72 %	м3 грунта	15408	142,5	138,23	2195620	2129779	0	513133	2925453
					4,27	41,98	65841	646844	0	216700	

2 1101-0103-0103										
	Грунты 1 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м (в бурты для устройства дамб) НР = 72 %	м3 грунта	12029	142,5	138,23	1714117	1662715	0	400603	2283898
				4,27	41,98	51402	504991	0	169178	
3 1101-0103-0103										
	Грунты 1 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м (для устройства съездов к картам пруда-испарителя) НР = 72 %	м3 грунта	543	142,5	138,22	77376	75056	0	18084	103097
				4,27	41,98	2320	22796	0	7637	
4 1101-0103-0103										
	Грунты 1 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м (для устройства подъезных дорог к пруду-испарителю площадке второго подъема) НР = 72 %	м3 грунта	15478	142,5	138,23	2205595	2139455	0	515465	2938745
				4,27	41,98	66140	649783	0	217685	
5 1101-0103-0115										
	Грунты 1 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	139302	7,25	7,02	1010342	977566	0	234889	1344849
				0,24	2,11	32776	293459	0	99618	

6 1101-0201-0102										
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12029	58,77	58,77	706974	706974	0	184946	963274
				0	21,35	0	256870	0	71354	
7 1101-0201-0108										
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24058	5,82	5,82	140137	140137	0	28061	181654
				0	1,62	0	38974	0	13456	
8 1101-0201-0601										
	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12029	76,79	66,04	923654	794378	36087	181634	1193711
				7,75	13,22	93189	159081	0	88423	
9 1101-0201-0102										
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	543	58,77	58,77	31913	31913	0	8349	43483
				0	21,36	0	11596	0	3221	
10 1101-0201-0108										
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1086	5,82	5,82	6325	6325	0	1266	8198
				0	1,62	0	1759	0	607	
11 1101-0201-0601										
	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	543	76,79	66,04	41695	35859	1629	8199	53886
				7,75	13,22	4207	7181	0	3992	

12 1101-0203-0111	Откосы и полотно насыпей. Планировка дна пруда-спарителя механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	57389	37,78	17,9	2168381	1027189	0	965669	3384774
				19,89	3,49	1141192	200015	0	250724	
13 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	10500	37,35	37,35	392203	392203	0	96410	527702
				0	12,75	0	133903	0	39089	
14 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10500	65,81	65,81	691057	691057	0	180882	941694
				0	23,93	0	251225	0	69755	
15 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	21000	6,38	6,38	134068	134068	0	26846	173787
				0	1,78	0	37286	0	12873	
16 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 3 прохода) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	935	65,81	65,81	61537	61537	0	16107	83856
				0	23,93	0	22371	0	6212	
17 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1870	6,38	6,38	11938	11938	0	2390	15474

	0	1,78	0	3320	0	1146

Итого	**17 167 535**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 457 067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 018 149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 241 454
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 716
Накладные расходы, тенге	3 382 933
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 271 670
Всего	**17 167 535**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	357 085
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**17 524 620**
НДС (12 %)	2 102 954
Итого по стройке	**19 627 574**

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Елжасов**

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

_____ **Т.К. Исаев**

"SANA-2015". Версия 18.1.2 от 06.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к
Заказ 102исп

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2 подъема (с. Басколь)
(наименование)

Договор № 20 от 06.04.2018 года

Акт №1/7
приемки выполненных работ за август 2018г
(локальная смета 7-2-2)
Ограждение

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ограждение										
1	1108-0101-0202										
		Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	123,1	4931,95	1452,2	607123	178766	341301	149918	817604
					707,2	602,32	87056	74146	0	60563	

2 1107-0101-0102										
	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м - ФО1 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	84	1927,13	1134,31	161879	95282	0	115750	299839
				792,82	374,95	66597	31496	0	22210	
3 2104-9999-9917										
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	38,23	36191		1383582		1383582		1494269
4 1107-0111-0101										
	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	232	2536,01	1412,28	588354	327650	4309	441542	1112288
				1105,15	507,73	256395	117793	0	82392	
5 2102-0101-0601										
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,22	19370		4261		4261		4602
6 2104-1202-9901										
	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	31,32	35098		1099269		1099269		1187211
								0	87942	

Итого	**4 915 813**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	410 048
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	601 698
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	223 435
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 832 722
Накладные расходы, тенге	707 210
Сметная прибыль (8 %), тенге	364 135

Всего	**4 915 813**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	102 249
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**5 018 062**
НДС (12 %)	602 167
Итого по стройке	**5 620 229**

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

А. Елжасов

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

А. Байбориев

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

Т.К. Исаев

562 045 912