Счет-фактура № 105 от 28 августа 2015 г.

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № 84 от 08.04.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

олучатель: Акционерное общество "Центрказэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Главный корпус.Реконструкция теплофикационного и регенерационного оборудования и трубопроводов.Трубопроводы обвязки ПЭН-3,5	тг.	1	589 269,64	589 269,64	12%	70 712,36	659 982,00		
Всего по счету:					**589 269,64**		**70 712,36**	**659 982,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Иванова Я.Э.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказзэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Главный корпус. Реконструкция теплофикационного и регенерационного оборудования и трубопроводов. Трубопроводы обвязки ПЭН-3,5.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата			
		1-1/III-11	10.01.2011г.			
		Доп. согл. №84	08.04.2015г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**659 982**								
в том числе август:		**659 982**							**70 712**

Генподрядчик

Субподрядчик:

Расчет текущей стоимости работ

Реконструкция ТЭЦ-1 в г. Астане (корректировка). Главный корпус. Реконструкция теплофикационного и регенерационного оборудования и трубопроводов. Трубопроводы обвязки ПЭН -3,5 .

за ~~май~~ июнь месяц 2015 года.

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Поставка ТОО "Жылу - XXI"		Поставка АО "Центрказзэнергомонтаж"		Общая сметная стоимость
				Стоимость прочих материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 2. Основные объекты строительства						
1	л.с. 126-09-1-СМ.ТМ355	Трубопроводы обвязки ПЭН -3,5 .	206,779	17,054	2,293	5,349		231,475
	Итого по главам 1-7		**206,779**	**17,054**	**2,293**	**5,349**	**0**	**231,475**
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Итого по главам 1-8		**206,779**	**17,054**	**2,293**	**5,349**	**0,000**	**231,475**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимнее время - 4,515%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		**206,779**	**17,054**	**2,293**	**5,349**	**0,000**	**231,475**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	206,779	17,054	2,293	5,349	0,000	231,475
	СН РК 8.02-02-2002, К=~~2,5574~~ 2,554837	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014года (МРП =1982 тг)	~~528,817~~	~~43,614~~	~~5,864~~	0,000	~~0,000~~	~~578,295~~
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	10,576	0,872	0,117	0,000	0,000	11,566
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	539,393	44,486	5,981	0,000	0,000	589,861
	Решение Правительства	НДС 12%	64,727	5,338	0,718	0,000	0,000	**70,783**
		Стоимость строительства	~~**604,120**~~ 603,515	~~**49,825**~~ 56,463	~~**6,699**~~	**0,000**	**0,000**	~~**660,644**~~ 659,982

Генподрядчик:

Субподрядчик:

И.о. директора АО ТЭЦ-1
К. Б. Ахмеров

Генподрядчик: АО «Центрказэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. №84 от 08.04.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 В ГОРОДЕ АСТАНЕ (КОРРЕКТИРОВКА). II ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО И РЕГЕНЕРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-09-1-СМ.ТМ355

Акт выполненных объемов работ №41/15-5
за ~~май~~ август месяц 2015 года

НА ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ ПЭН - 3,5

ОСНОВАНИЕ: 126-09-1-ТМ37.ТР

Сметная стоимость 231,475 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 505 чел.-ч
Сметная заработная плата 96,833 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Всасывающий трубопровод питательной воды ПЭН ст. №3,5										
		Монтаж трубы для подгонки										
1	Ц0112-2-12	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,06302	25376,78	2572,68	1599	162	1245	125,4	8		
				21595,2	356,39	1361	22	90	2,03	-		
		т										
2	С130801-84	-Узлы технологических трубопроводов из эл.сварных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х6,0 мм (изготовление)	0,06302	34320	-	2163	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
3	С130801-84	-Эл.сварные трубы, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х6,0 мм	0,06302	80080	-	5047	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
		Демонтаж и монтаж существующей арматуры и трубопроводов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0112-790-5-	Демонтаж задвижки 30с41нж, Ду 150 мм, Ру 1,6 МПа	2	382,32	51,12	765	102	618	2,16	4
				331,2	12,17	662	24	90	0,07	-
		шт								
5	Ц0112-790-5-	Монтаж задвижки 30с41нж, Ду 150 мм, Ру 1,6 МПа	2	1283,9	170,4	2568	341	2060	7,2	14
				1104	40,56	2208	81	90	0,23	-
		шт								
6	Ц0112-2-12 -	Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,49347	7250,36	771,8	3578	381	2925	37,62	19
				6478,56	106,92	3197	53	90	0,61	-
		т								
7	Ц0112-2-12 -	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,49347	25376,78	2572,68	12523	1270	9749	125,4	62
				21595,2	356,39	10657	176	90	2,03	1
		т								
8	Ц0112-2-11 -	Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,0051	8692,99	737,35	44	4	37	46,73	-
				7955,64	98,21	41	1	90	0,56	-
		т								
9	Ц0112-2-11 -	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,0051	30328,54	2457,84	155	13	123	155,76	1
				26518,8	327,36	135	2	90	1,87	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28441	2272			108
			Тенге			18261	359			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			28441	-	-		-
		Материалы -	Тенге			699	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18619	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7209	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2514	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2712	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			47910	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21133	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21133	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Напорный трубопровод питательной воды ПЭН ст.№3,5								
		Монтаж трубы для подгонки								
10	Прайс-лист ЗАО "Энергомаш -Белгород"	-Трубопроводы высокого давления из стали Ст20	0,07126	-	-	-	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0112-319-4	-Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 159 мм	0,07126	44386,6	10455,6	3163	745	2096	164,4	12
		т		31320	1363,2	2232	97	90	7,77	1
		Демонтаж и монтаж существующей арматуры и трубопроводов								
12	Ц0112-906-1	-Демонтаж задвижки 2с-Э-1, Ду 150 мм, Ру 10 МПа	2	7614,36	2930,76	15229	5862	8690	25,2	50
		шт		4683,6	144,37	9367	289	90	0,82	2
13	Ц0112-906-1	-Монтаж задвижки 2с-Э-1, Ду 150 мм, Ру 10 МПа	2	32291,2	9769,2	64582	19538	28968	84	168
		шт		15612	481,23	31224	962	90	2,74	5
14	Ц0112-319-4	-Демонтаж трубопроводов из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 159 мм	0,53013	12532,68	3136,68	6644	1663	4678	49,32	26
		т		9396	408,96	4981	217	90	2,33	1
15	Ц0112-319-4	-Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 159 мм	0,53013	44386,6	10455,6	23531	5543	15594	164,4	87
		т		31320	1363,2	16604	723	90	7,77	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			113149	33351			343
			----			---	---			---
			Тенге			64408	2288			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			113149	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66696	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9004	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10390	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			183565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		386
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75700	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			183565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		386
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75700	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			141589	35623			452
			----			---	---			---
			Тенге			82669	2647			15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			141589	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16089	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85315	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7209	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11518	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			231475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96833	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			231475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96833	-		-

Генподрядчик:

И.о.директора
АСТАЛ-1

К.Б. Н[illegible]

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Централказэнергомонтаж АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Субподрядчик:

КАЗАКСТАН АСТАНА КАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Г. АСТАНА ТОВ-ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * КАЗАХСТАН "Жылу-XXI"