Заказчик: ГУ "Көксу ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі"

Типовая международная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомитета РК от 16.11.94 г № 72

Подрядчик: ТОО "Строитель"
Договор: № 1 от 02.02.2011г.

Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция здания интерната под жилой дом и сельский акимат в с.Амангельды Коксуйского района "

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2011 года

№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы,тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		машинистов	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7. Двери									
76	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	37,8	330,85	32,08	12506	1213	11610	1,49	56
					272,25	12,13	10291	459	108	0,06	2
77	C12022-1	Двери металлические	шт	17	25100	-	426700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
78	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	109,24	398,48	102,53	43530	11200	22100	0,9	98
					151,65	35,67	16566	3897	108	0,14	15
79	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ21-8П внутренние	м2	23,52	4250	-	99960	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ21-10П внутренние	м2	52,96	4010	-	212370	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

81	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	м2	32,76	3540	-		115970	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-	-
82	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	44	1380	-		60720	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-	-
83	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	13	1500	-		19500	-	-	-	-
					-	-	-		-	-	-	-
		Отопление и вентиляция. Раздел 2. Вентиляция жилая часть										
24	20-12-10.	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	14	311,15	16,15	4356	226	2976	1,07	15	
					177,75	6,75	2489	95	115,2	0,03	-	
25	20-12-11.	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	11	346,15	16,15	3808	178	2338	1,07	12	
					177,75	6,75	1955	74	115,2	0,03	-	
26	20-3-4.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	40	1657,88	13,16	66315	526	11632	1,54	62	
					247,5	4,93	9900	197	115,2	0,02	1	
27	20-21-1.	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	3	1144,7	6,95	3434	21	288	0,49	1	
					81	2,25	243	7	115,2	0,01	-	
28	20-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2200 мм	шт	6	3198,29	30,04	19190	180	2037	1,73	10	
					283,5	11,25	1701	68	115,2	0,06	-	
29	26-12-1.	Изоляция плоских поверхностей воздуховодов минватой на металлической сетке	м2	36,09	240,26	92,82	8671	3350	4407	0,59	21	
					100,8	34,88	3638	1259	90	0,17	6	
30	1-3-25.	Вата минеральная	м3	1,4	2530	-	3542	-	-	-	-	

					-	-	-	-	-	-	-
31	15-70-1	Оштукатуривание воздуховодов	м2	36,09	370,49	4,92	13371	178	6648	1,15	42
					193,05	1,87	6967	67	94,5	0,01	-
		Раздел 4. Вентиляция встроенная часть									
43	20-12-10.	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	3	311,15	16,15	933	48	638	1,07	3
					177,75	6,75	533	20	115,2	0,03	-
44	20-12-11.	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	2	346,15	16,15	692	32	425	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	115,2	0,03	-
45	20-3-4.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	16,1	1657,88	13,16	26692	212	4682	1,54	25
					247,5	4,93	3985	79	115,2	0,02	-
46	20-21-1.	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1	1144,7	6,95	1145	7	96	0,49	-
					81	2,25	81	2	115,2	0,01	-
		Раздел 2. Канализация жилая часть									
24	17-3-1.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	12	9126,62	39,24	109519	471	5568	2,22	27
					387	15,75	4644	189	115,2	0,07	1
25	17-1-6.	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной горячей воды	комплект	12	5930,28	21,53	71163	258	4914	1,95	23
					346,5	9	4158	108	115,2	0,04	-
26	11-1-99.	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешени, центральные, с аэратором	комплект	12	1430	-	17160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	17-1-1.	Установка купальных чугунных ванн	комплект	12	15266,57	93,94	183199	1127	7247	2,9	35
					488,25	36	5859	432	115,2	0,17	2

28	11-1-103	Смесители набортные для ванн См-В-ШлБ-ШнР с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой	компл	12	3560	-	42720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	17-5-1.	Установка моек на 1 отделение	компл	12	387,4	13,9	4649	167	3919	1,56	19
					279	4,5	3348	54	115,2	0,03	-
30	11-1-27.	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-ЦЩнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном	шт	12	5220	-	62640	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	11-1-99.	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешени, центральные, с аэратором	комплект	12	1430	-	17160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	35-6-5.	Водонагреватель электрический пропиточный	шт	12	1058,92	40,91	12707	491	9273	5	60
					949,5	4,5	11394	54	81	0,03	-
33	Прайс лист	Водонагреватель "Аристон", 100 л	шт	12	12028,73	-	144345	-	-	-	-
		Усиление			-	-	-	-	-	-	-
17	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устрйства каркаса улучшенное стен	м2	647,67	0	0	282216	3187	119244	0	0
						0	0	0	0	0	0
18	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	647,67	0	0	156260	0	66927	0	0
		Котельная внутреннее освещение (лок.см 6-2-3)									
1	E0121-17-2.	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	2	246,62	79,51	493	159	376	0,83	2
					143,1	50,54	286	101	97,2	0,22	-
2	E0121-17-18.	монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	шт	1	119,6	2,58	120	3	99	0,61	1
					100,8	1,02	101	1	97,2	0,01	-
3	С 151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020х100/Р20-01УХЛ4	шт	2	214	-	428	-	-	-	-

					-	-	-	-	-	-	-
4	С 151701-88	Светильники тип ПСХ -60 МУЗ	шт	1	157	-	157	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	С 151706- 6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-25, прим.	шт	1	34	-	34	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	С 151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60, прим.	шт	1	33	-	33	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	С 151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240- 100	шт	5	49	-	245	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Е0121-22-2	Установка 1- клавишных выключаптелей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	35,4	-	71	-	57	0,19	-
					29,48	-	59	-	97,2	-	-
9	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	3	82,17	-	247	-	156	0,34	1
					53,55	-	161	-	97,2	-	-
10	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	34,7	-	104	-	86	0,19	1
					29,48	-	88	-	97,2	-	-
11	С 151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	2	156	-	312	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С 151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6А, тип 1-1-Б -17-6, 3/220, прим.	шт	3	215	-	645	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С 151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	2	46	-	92	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

14	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С- 25/220,прим.	шт	1	237	-	237	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000 шт	0,008	16300	-	130	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С151803 -54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995	шт	5	381	-	1905	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Е0121-17-2.	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	4	246,62	79,51	986	318	753	0,83	3
					143,1	50,54	572	202	97,2	0,22	1
18	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	4	240	-	960	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Е0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1	314,3	20,67	314	21	222	1,26	1
					220,5	8,19	221	8	97,2	0,04	-
20	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25	шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200 х 1000 мм	шт	1	2849	178	2849	178	450	3	3
					486	40,5	486	41	85,5	0,23	-
22	75-6-60.	Пункт / шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1056- 21у3, габаритные размеры 800 х650 х250 мм	комплект	1	52000	-	52000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-80-1	Устройство защитного отключения	шт	1	108,5	1,6	109	2	86	1	1
					101	-	101	-	85,5	-	-
24	С Прайс лист	Устройство защитного отключения УЗО Д40 АС2 16А	шт	1	1214,08	-	1214	-	-	-	-

					-	-	-	-	-	-	-
25	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. До 25 мм по основанию пола	м	26	28,1	-	731	-	455	0,11	3
					18,02	-	469	-	97,2	-	-
26	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN 20 , d-20 x 3,4 мм	м	26,52	93	-	2466	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	26	11,04	1,09	287	28	250	0,06	2
					9,23	0,66	240	17	97,2	-	-
28	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	84	26,92	-	2261	-	2021	0,15	13
					24,75	-	2079	-	97,2	-	-
29	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000 м	0,1122	4150	-	466	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40А	шт	2	892,9	17,9	1786	36	678	2	4
					394	2,3	788	5	85,5	0,01	-
31	С Прайс лист	Пускатель магнитный ПМЛ-121002	шт	2	2519,31	-	5039	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловойц, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	70	94,79	10,91	6635	764	5798	0,48	34
					78,3	6,91	5481	484	97,2	0,03	2
33	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВГ, число жил и сечение 3 х2,5 мм2	1000 м	0,0714	30200	-	2156	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

34	Ц0108 -603-1	Ящик автоматического включения резерва	шт	1	228,8	13,2	229	13	177	1	1
					205	2,3	205	2	85,5	0,01	-
35	С Прайс лист	ЯАВРЗ- 25-1	шт	1	8465,36	-	8465	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20	88,9	3,1	1778	62	482	0,16	3
					27,9	0,3	558	6	85,5	-	-
37	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основангиям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	10	84,6	2,8	846	28	279	0,17	2
					32,4	0,2	324	2	85,5	-	-
		итого									
		накладные расходы и ненормируемые и непредвиденные затраты							2336166		
		всего									
		коэфициент индексации с 2001 на 2010г.							**2336166**		
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время					1,82323		4259368		
		налоги сборы,обязательные платежи					1,0135		4316869		
		выслуга лет					1,02		4403207		
		затраты на дополнительные отпуска					1,01		4447239		
		НДС					1,004		4465028		
							12%		535803		
		Всего							**5000831**		

Сдал
Подрядчик

Принял
Заказчик

Технадзор

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі"

Типовая международная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомитета РК от 16.11.94 г № 72

Подрядчик: ТОО "Строитель"
Договор: № 1 от 02.02.2011г.
Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция здания интерната под жилой дом и сельский акимат в с.Амангельды Коксуйского района "

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2011 года

№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы,тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		машинистов	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8. Полы									
89	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	— 288,91	170,58	4,9	49282	1416	19301	0,38	110
					58,5	1,85	16901	534	110,7	0,01	3
90	С11011-350	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6 мм	м2	309,13	749	-	231541	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
91	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	309,13	109,84	0,46	33955	142	4182	0,08	24
					12,04	0,18	3722	56	110,7	-	-
92	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	30,91	179,43	1,88	5546	58	2308	0,47	14
					78,3	0,72	2420	22	94,5	-	-
97	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	113,95	1430,38	11,72	162992	1335	22210	1,06	121
					171,68	4,39	19563	500	110,7	0,02	2
98	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	121,93	254,56	0,32	31038	39	5634	0,24	29
					41,63	0,11	5076	13	110,7	-	-

109	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	286,07	170,58	4,9	48798	1402	19112	0,38	109
					58,5	1,85	16735	529	110,7	0,01	3
110	C11011-350	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6 мм	м2	306,09	749	-	229265	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
111	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	306,09	109,84	0,46	33621	141	4141	0,08	23
					12,04	0,18	3685	55	110,7	-	-
112	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	30,61	179,43	1,88	5492	58	2286	0,47	14
					78,3	0,72	2397	22	94,5	-	-
114	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	127,9	323,65	18,42	41395	2356	13148	0,42	53
					8595	6,91	10993	884	110,7	0,03	4
115	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	127,9	215,39	9,05	27548	1157	7681	0,25	32
					50,85	3,4	6504	435	110,7	0,02	2
118	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	127,9	1430,38	11,72	182946	1499	24929	1,06	136
					171,68	4,39	21958	561	110,7	0,02	3
119	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	136,85	254,56	0,32	34838	44	6323	0,24	32
					41,63	0,11	5697	15	110,7	-	-

.		**Водопровод канализации внутренние сети**									
		Раздел 1.Водопровод жилая часть									
1	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1 счетчик	12	75,82	1,57	910	19	933	0,41	5
					67,5	-	810	-	115,2	-	-
2	11-2-15.	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ5/20Ч	шт	12	8320	-	99840	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

3	18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1 фильтр	12	4867,02	50,89	58404	611	2053	0,75	9
					130,5	18	1566	216	115,2	0,09	1
12	17-2-1.	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	12	135,2	6,95	1622	83	1431	0,61	7
					101,25	2,25	1215	27	115,2	0,01	-
13	11-1-45.	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d -32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	шт	12	551	-	6612	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	18	159,68	0,07	2874	1	1837	0,65	12
					108	0,02	1944	-	94,5	-	-
		Раздел2 -Жилье (2-1-4)									
50	E0121-9-1	скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	2100	26,92	-	56532	-	50520	0,15	319
					24,75	-	51975	-	97,2	-	-
51	C151607-174	провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,663	24900	-	16509	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	C151607-176	провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х 2,5 мм2	1000м	1,22	39800	-	48715	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	C151607-126	провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ1, сечение 16 мм2	1000 м	0,25	82200	-	20550	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	E0121-3-3	прокладка полиэтиленовых труб диам. До 40 мм в готовые борозды	м	40	54,48	-	2179	-	1129	0,18	7
					29,03	-	1161	-	97,2	-	-

55	С130806-10 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	40	232	-	9280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

итого							**1441736**
накладные расходы и ненормируемые и непредвиденные затраты							872016
всего							**2313752**
коэфициент индексации с 2001 на 2010г.					1,82323		4218502
дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время					1,0135		4275452
налоги сборы,обязательные платежи					1,02		4360961
выслуга лет					1,01		4404570
затраты на дополнительные отпуска					1,004		4422189
НДС					12%		530663
Всего							**4952852**

Сдал
Подрядчик

Принял
Заказчик

Технадзор

Заказчик: ГУ "Коксу ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі"

Типовая международная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомитета РК от 16.11.94 г № 72

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Договор: № 1 от 02.02.2011г.

Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция здания интерната под жилой дом и сельский акимат в с.Амангельды Коксуйского района "

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель2011 года

№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы,тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		машинистов	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 12. Наружная отделка									
164	E0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	133,2	553,96	2,56	73787	341	53084	2,55	340
					420,75	0,97	56044	129	94,5	-	1
165	C11011-541	Плитки керамические фасадные гладкие, глазурованные многоцветные, толщиной 9 мм	м2	133,2	1050	-	139860	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
171	E0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	372,024	0	0	0	0	0	0	0
							174343	0	0	0	0
		итого									
		Раздел 13. Устройство пандуса									
172	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	6,3	33,67	32,1	212	202	76	0,01	-

					1,57	12,33	10	78	87,3	0,05	-
173	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,2	389,25	-	78	-	79	2,48	-
					389,25	-	78	-	101,7	-	-
174	E0106-13-3	Устройство подпорных стен	м3	7,19	11335,19	360,48	81511	2592	10711	8,99	65
					1440	136,17	10355	979	94,5	0,67	5
175	С12041-72 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,2352	67700	-	15920	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
176	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,0006	143778,76	587,63	85	-	11	118	-
					19800	222,75	12	-	94,5	1,08	-
177	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	м2	25,9	245,44	3,82	6357	99	1067	0,21	5
					37,35	1,44	967	37	106,2	0,01	-
178	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт /л.с./, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	2,89	5,55	5,55	16	16	5	-	-
					-	1,8	-	5	87,3	0,01	-
179	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,9	134,1	-	121	-	123	0,97	1
					134,1	-	121	-	101,7	-	-
180	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт /л.с./, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	3,9	9,24	9,24	36	36	10	-	-
					-	3	-	12	87,3	0,01	-

181	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,6	134,1	-	885	-	900	0,97	6
					134,1	-	885	-	101,7	-	-
182	E0106-1-15	Устройство покрытия пандуса	м3	2,7	8010,62	100,65	21629	272	470	0,97	3
					146,25	38,03	395	103	94,5	0,19	1
183	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	27	95,48	5,89	2578	159	2518	0,42	11
					71,78	2,23	1938	60	126	0,01	-
184	С130806-11 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы никелированные 50х3 мм, прим.	м	38,56	295	-	11375	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
185	С130806-10 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы никелированные 38х3 мм, прим.	м	23,1	232	-	5359	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
186	С130806-8 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы никелированные 28х2,8 мм, прим.	м	100,2	148	-	14830	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
187	С11011-880 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм немерной длины нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0075	59000	-	444	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

188	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0081	40200	-	327	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 14. Вывоз мусора									
189	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	137,9	27,1	-	3737	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
190	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	137,9	76,6	-	10563	-	1901	0,32	44
					15,32	-	2113	-	90	-	-
		Внутренние электрические сети									
		Раздел 1.Электроосвещение- Акимат									
24	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	690	26,92	-	18575	0	16599	0,15	105
					24,75	-	17078	0	97,2	-	-
25	С151803-49	коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У 194 УХЛ2	1000 шт	0,04	16100	-	644	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Е0121-3-1	прокладка полиэтиленовых труб диам. До 25 мм в готовые борозды	м	4	36,51	-	146	-	102	0,16	1
					26,33	-	105	-	97,2	-	-
27	С130806-7 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	4	104	-	416	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	Е0121-4-2	затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода	м	4	11,04	1,09	44	4	38	0,06	-
					9,23	0,66	37	3	97,2	-	-

29	С151607-174	провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,459	24900	-	11429	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	С151607-176	провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х 2,5 мм2	1000м	0,204	39800	-	8119	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С151607-121	провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ1, сечение 4 мм2	1000 м	0,0406	19900	-	812	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Наружное освещение (лок.см.4-1-1)									
19	С151601-185	кабели силовые, марка АПвГ, число жил и сечение 4 х 4 мм2	1000 м	0,1224	67700	-	8286	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	ЦО108- 165 - 1	муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	8	2021,1	1245	16169	9960	7052	4	32
					756	275	6048	2200	85,5	1,59	13
21	С151610-7	муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцие в алюминиевой , свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	комплект	4	3590	-	14360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

22	С151610-5	муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцие в алюминиевой , свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп- 3-1-1У3	комплект	4	3160	-	12640	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	С151803-201	наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	шт	32	84	-	2688	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	Е0169-1-4	пробивка отверстий в фундаменте для кабельного ввода	отверст	5	1553,21	1088,65	7766	5443	3969	3,07	15
					464,56	417,36	2323	2087	90	2,29	11
25	Е0106 -13- 1	устройство кабельного ввода в здание	м3	0,15	8968,87	86,6	1345	13	74	3,06	-
					490,5	32,72	74	5	94,5	0,16	-
26	Е0134-101-1	монтаж асбестоцементных труб	кан-км	0,004	229872,38	-	919	-	109	175	1
					27450	-	110	-	99	-	-
27	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения / ШАОН/	т	0,004	736700	-	2947	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С 143008-111	Глина	м3	0,5	1310	-	655	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Раздел 1 Установка консольных светильников										
29	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтаз 3 группы	м3	0,88	663,75	-	584	-	594	4,11	4
					663,75	-	584	-	101,7	-	-
30	Е0101-166-2	засыпка вручную в грунтах 2 группы	м3	0,88	134,1	-	118	-	120	0,97	1
					134,1	-	118	-	101,7	-	-
31	Е0133-204-1	Установка стальных опор	опора	11	4796,83	1831,4	52765	20145	27056	12	132

					1977,75	625,01	21755	6875	94,5	2,34	26
32	С130806-13 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные,легкие 80х 3,5 мм	м	33	509	-	16797	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
33	С130806-12 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2006	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные,легкие 70х 3,2 мм	м	33	400	-	13200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	С130806-7 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	1,1	104	-	114	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	С130806-8 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	11	148	-	1628	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	Е0106-1-13	заливка стоек бетонов	м3	0,88	9488,15	95,97	8350	84	972	4,9	4
					771,75	36,25	679	32	94,5	0,18	-
37	Е0133-115-2	установка светильников с лампами люминесцентными	шт	11	1745,38	1411,25	19199	15524	5955	2,01	22
					333	239,85	3663	2638	94,5	0,81	9
38	С151703-4	Светильники тип РКУ 07-125-001-У1	шт	11	4460	-	49060	-	-	-	-

								-	-	-	-
39	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6	шт	11	496	-	5456	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Раздел 2.Установка светильников "Шар"										
40	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтаз 3 группы	м3	2,7	663,75	-	1792	-	1823	4,11	11
					663,75	-	1792	-	101,7	-	-
41	Е0101-166-2	засыпка вручную в грунтах 2 группы	м3	2,7	134,1	-	362	-	368	0,97	3
					134,1	-	362	-	101,7	-	-
42	Е0133-204-1	Установка стальных опор	опора	6	4796,83	1831,4	28781	10988	14758	12	72
					1977,75	625,01	11867	3750	94,5	2,34	14
43	С130806-13 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные,легкие 80х 3,5 мм	м	21,6	509	-	10994	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	С130806-11 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные,легкие 50х 3 мм	м	0,6	295	-	177	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	Е0122-8-1	Укладка стальных труб диам. 25	км	0,0048	62546,88	6788,5	300	33	271	253	1
					45675	2565	219	12	117	12,52	-

46	С130806-8 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	4,8	148	-	710	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	Е0106-1-13	Заливка стоек бетоном В12	м3	2,7	9804,35	95,97	26472	259	2062	4,9	13
					771,75	36,25	2084	98	94,5	0,18	-
48	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	6	1745,38	1411,25	10472	8468	3248	2,01	12
					333	239,85	1998	1439	94,5	0,81	5
49	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125 /С53-01У1/ /Маяк-1 /	шт	6	4950	-	29700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	6	49	-	294	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200 х 200 мм	шт	17	254,8	12,5	4332	213	3938	1	17
					234	-	3978	-	99	-	-
52	С 151803-55	Коробка клеммная У409,прим.	шт	17	505	-	8585	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу ,на ток до 40А	шт	1	892,9	17,9	893	18	339	2	2
					394	2,3	394	2	85,5	0,01	-
54	С Прайс лист	пускатель магнитный ПМЛ1210	шт	1	2519,31	-	2519	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	165	8,5	0,1	1403	17	1030	0,05	8

					7,3	-	1205	-	85,5	-	-
56	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000 м	0,1683	4150	-	698	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
57	С151601-163-	Кабели силовые на напряжение 1000 В , марка АВВГ,число жил и сечение 3 х 2,5 мм2	1000 м	0,021	30200	-	647	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	0,6107	2775,85	2005,12	1695	1224	394	2,14	1
					360	322,92	220	197	94,5	1,04	1
		Раздел 3 .Прокладка кабеля									
59	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	42	56,25	52,36	2363	2199	853	0,03	1
					3,89	19,37	163	813	87,3	0,08	3
60	С 010333- А5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	71,4	45	-	3213	-	578	0,19	13
					9	-	643	-	90	-	-
61	Е 0101-13- 5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	55,3	33,67	32,1	1862	1775	671	0,01	1
					1,57	12,33	87	682	87,3	0,05	3

62	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,7	467,1	-	794	-	808	2,98	5
					467,1	-	794	-	101,7	-	-
63	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	42,8	2,8	2,8	120	120	36	-	-
					-	0,97	-	42	87,3	-	-
64	Е0101-166-2	засыпка вручную в грунтах 2 группы	м3	14,2	134,1	-	1904	-	1937	0,97	14
					134,1	-	1904	-	101,7	-	-
65	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	42,8	21,55	4,52	922	193	636	0,11	5
					17,03	-	729	-	87,3	-	-
66	Е0101-16-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	42	21,98	21,35	923	897	232	-	-
					0,6	5,73	25	241	87,3	0,02	1
67	С 010333- А5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	67,2	45	-	3024	-	54	0,19	13
					9	-	605	-	90	-	-
68	ЦО108-142- 1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	275	36,7	27,8	10093	7645	3691	0,06	17
					8,8	6,9	2420	1897	85,5	0,04	11
69	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	275	27,5	4	7563	1100	4703	0,12	33
					19,3	0,7	5308	193	85,5	-	1

70	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В,марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000 м	0,357	47500	-	16958	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	275	32,4	23,7	8910	6518	3409	0,06	17
					8,6	5,9	2365	1623	85,5	0,03	9
72	С143006-6 изм. и доп. вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кирпичи и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250 Х120 Х 65 ММ, М-75	1000 шт	2,2	12200	-	26840	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 5.Дренажный колодец									
51	23-1-1.	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,3	1813,2	152,52	544	46	74	1,02	-
					153,68	57,15	46	17	117	0,28	-
52	6-1-1.	Устройство бетонной подготовки	м3	0,25	8817,37	66,01	2204	17	52	1,35	-
					195,75	24,93	49	6	94,5	0,12	-
53	23-13-5.	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,92	17806,09	1538,85	34188	2955	4925	9,66	19
					1615,95	576,23	3103	1106	117	2,81	5
54	11-4-8 изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060	-	8060	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	6-11-7.	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0,0188	93997,62	304,24	1771	6	591	198	4
					33075	114,75	623	2	94,5	0,56	-

56	2-1-267.	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0223	133700	-	2979	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
57	23-2-1.	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,003	115031,02	1733,92	345	5	216	361	1
					60966	650,25	183	2	117	3,17	-
58	8-2-25.	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/,Dy 100 мм,Dв 100 мм	м	3	193	-	579	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Благоустройство (лок.смета 7-1-1)									
					Покрытия проездов и тротуаров из асфальтобетона						
1	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1236	19,95	15,58	24658	19257	9661	0,01	11
					1,03	5,5	1273	6798	119,7	0,03	33
2	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано- гравийной смеси, дресвы	м3	185,4	1803,48	73,75	334366	13674	7334	0,14	27
					21,38	11,67	3964	2163	119,7	0,04	8

итого							**2393146**
накладные расходы и ненормируемые и непредвиденные затраты							0
всего							**2393146**
коэффициент индексации с 2001 на 2010г.					1,82323		4363256
дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время					1,0135		4422160
налоги сборы,обязательные платежи					1,02		4510603

выслуга лет					1,01		4555709
затраты на дополнительные отпуска					1,004		4573932
НДС					12%		548872
Всего							**5122804**

Сдал
Подрядчик

Принял
Заказчик

Технадзор

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі"

Типовая международная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомитета РК от 16.11.94 г. № 72

Подрядчик: ТОО "Строитель"
Договор: № 1 от 02.02.2011г.

Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция здания интерната под жилой дом и сельский акимат в с.Амангельды Коксуйского района "

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 года

№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы,тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		машинистов	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пожарная сигнализация (2-1-5)									
1	ЦО110-667-1	приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
					4275	-	4275	-	81	-	-
2	С Прайс лист	панель "Гранит -8"	шт	1	8499,97	-	8500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3	ЦО110-668-2	извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	30	369,9	1,6	11097	48	8432	2	60
					347	-	10410	-	81	-	-
4	С Прайс лист	извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	шт	30	915,39	-	27462	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

5	ЦО110-668-4	извещатели ОС автоматические: контактный,магнитно-контактный на открывание окон , дверей	шт	2	195,7	-	391	-	288	1	2
					178	-	356	-	81	-	-
6	С Прайс лист	извещатель пожарный контактный ИПР	шт	2	762,82	-	1526	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	ЦО108-121-1	аккумулятор. типы: С-1,СК-1	шт	1	307,7	-	308	-	237	2	2
					277	-	277	-	85,5	-	-
8	С Прайс лист	батарея аккумуляторная	шт	1	2344,65	-	2345	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	ЦО110-669-3	приборы и устройства сигнализирующие объектовые;устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	шт	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
					936	-	936	-	81	-	-
10	С Прайс лист	блок питания	шт	1	3155,68	-	3156	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	ЦО110-683-1	сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	1	3220	-	3220	-	1604	25	25
					1980	-	1980	-	81	-	-
12	С Прайс лист	устройство сигнальное "Маяк"	шт	1	1231,98	-	1232	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	ЦО108-148-1	кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	200	27,7	2,1	5540	420	3454	0,1	20
					19,7	0,5	3940	100	85,5	-	1
14	ЦО108-397-1	прокладка кабельного канала,прим.	м	200	170,1	15,3	34020	3060	3249	0,09	18
					15,8	3,2	3160	640	85,5	0,02	4
15	С Прайс лист	кабельный канал 12х12 мм	м	180	20,1	-	3619	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С Прайс лист	кабельный канал 30х10 мм	м	20	52,77	-	1055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
17	С Прайс лист	кабель 2х0,4 мм2	м	193,8	7,7	-	1492	-	-	-	-

					-	-	-	-	-	-	-
18	С Прайс лист	кабель 2х 0,75 мм2	м	15,3	12,23	-	187	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	С151802-21	коробка универсальная УК-П, прим.	шт	12	59	-	708	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Внутренняя телефонизация (2-1-6)									
1	Е0121-3-1	прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	10	36,51	-	365	-	256	0,16	2
					26,33	-	263	-	97,2	-	-
2	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10 м	1	777	-	777	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3	Е0121-4- 1	затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	160	9,33	0,82	1492	131	1321	0,05	8
					7,99	0,5	1278	80	97,2	-	-
4	ЦО108-397-1	прокладка кабельного канала,прим.	м	150	170,1	15,3	25515	2295	2437	0,09	14
					15,8	3,2	2370	480	85,5	0,02	3
5	С Прайс лист	кабельный канал 12х12 мм	м	80	20,1	-	1608	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	С Прайс лист	кабельный канал 20х10 мм	м	40	26,14	-	1045	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	С Прайс лист	кабельный канал 25х16 мм	м	30	41,21	-	1236	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	С151604-83	кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диам. Жилы 0,4 мм, число пар 10	1000 м	0,04	40600	-	1624	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

9	С151607-291	Провода телефонные распределительные одноларные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х 0,4 мм2	1000 м	0,1	2980	-	298	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С151604-83	кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диам. жилы 0,4 мм, число пар 5,прим.	1000 м	0,03	40600	-	1218	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	ЦО110-901 -8	коробка распределительная	шт	4	254,8	12,5	1019	50	927	1	4
					234	-	936	-	99	-	-
12	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ -10	шт	4	463	-	1852	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0121-22- 7	установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	8	29,13	-	233	-	210	0,17	1
					27	-	216	-	97,2	-	-
14	С151802-22	розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК- 4	шт	8	222	-	17776	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	ЦО110- 898- 2	разные работы:шкаф телефонный распределительный, емкость до 600 х 2, при установке в готовой нише	шкаф	1	3955	810	3955	810	2201	12	12
					2032	191	2032	191	99	1,11	1
16	75-6-56	Шкаф ЩЭСУ- 4,прим.Шкаф ЩЭСУ -4	шт	1	53000	-	53000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 1.Наружные сети телефонизации (лок.см 5-1-5)									

1	Е0101-13 -5, в т.ч п-3,37 к= 1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	53,74	40,41	38,52	2171	2070	782	0,01	1
					1,88	14,79	101	795	87,3	0,06	3
2	Е0101-164-3, в т.ч п-3,82 к= 1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	1,66	447,64	-	744	-	757	2,85	5
					447,64	-	744	-	101,7	-	-
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (80) кВт (л.с), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	41,55	5,55	5,55	231	231	65	-	-
					-	1,8	-	75	87,3	0,01	-
4	Е0101-166-2	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,85	134,1	-	1857	-	1889	0,97	13
					134,1	-	1857	-	101,7	-	-
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	41,55	21,55	4,52	895	188	618	0,11	4
					17,03	-	708	-	87,3	-	-
6	Е0134-103-1	устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,055	621603,38	-	34188	-	1132	133	7
					20790	-	1143	-	99	-	-
7	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола,диаметр до 50 мм	м	12	39	1,5	468	18	268	0,16	2
					25,9	0,2	311	2	85,5	-	-

8	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dи 40 мм	10 м	1,2	1420	-	1704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0110-890-1	П рокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,118	38387	11520	4530	1359	2389	114	13
					18090	2362,98	2135	279	99	13,71	2
10	С151604-85	Кабели связи низкочастотные, марки ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 30	1000 м	0,1887	83900	-	15832	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0110-898-1- 4	Разные работы:защита кабеля металлическим уголком по стене кирпичной	м	3	129	52,7	387	158	140	0,21	1
					33,8	13,5	101	41	99	0,08	-
12	Ц0110-898-2 - 3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	шт	1	970,2	-	970	-	875	5	5
					884	-	884	-	99	-	-
13	Е0169-1-4	Пробивка отверстий для ввода в здание кабеля связи	отверст	1	1553,21	1088,65	1553	1089	794	3,07	3
					464,56	417,36	465	417	90	2,29	2
14	Е0169-7-1	Заделка отверстия в кирпичной стене	отверст	1	207,9	2,32	208	2	147	1,09	1
					163,35	0,36	163	-	90	-	-
15	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	1	15550,55	575,55	15551	576	1327	6,91	7
					1194,75	146,03	1195	146	99	0,59	1
16	С143018 -26 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы ККС-2	м3	0,646	16800	-	10853	-	-	-	-

					-	-	-	-	-	-	-
17	E0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	канал	2	161,67	-	323	-	260	0,78	2
					131,18	-	262	-	99	-	-
		Благоустройство (лок.смета 7-1-1)									
3	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1236	590,6	15,35	729978	18974	16274	0,03	42
					5,94	5,06	7342	6254	119,7	0,02	22
4	E0127-54-1	Вычитается позиция:Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/ м3	м2	1236	-141,85	-	-175329	-	-20	-	-
					-0,02	-	-25	-	119,7	-	-
5	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	191	19,95	15,58	3810	2976	1493	0,01	2
					1,03	5,5	197	1051	119,7	0,03	5
6	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	19,1	2013,65	-	38461	-	10086	2,99	57
					477	-	9111	-	110,7	-	-
7	E0111-25 -1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	191	183,96	21,26	35137	4061	34701	0,95	181

					156,15	7,97	29825	1522	110,7	0,04	7
8	С Прайс лист	Брусчатка	м2	191	770,08	-	147086	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150 х 300 мм при других видах покрытий	м	684	592,92	6,63	405560	4535	90420	0,7	477
					109,68	1,76	74337	1202	119,7	0,01	4
10	С1430003 -9 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	м3	3,06	25300	-	77418	-	-	-	-
11	С1430003 -10 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2006	Камни бетонные бортовые М-400	м3	22,19	26000	-	576940	-	-	-	-
		итого							**2139879**		
		накладные расходы и непормируемые и непредвиденные затраты							240360		
		всего							**2380239**		
		коэфициент индексации с 2001 на 2010г.					1,82323		4339723		
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время					1,0135		4398309		
		налоги сборы,обязательные платежи					1,02		4486276		
		выслуга лет					1,01		4531138		
		затраты на дополнительные отпуска					1,004		4549263		
		НДС					12%		545911		
		Всего							**5095174**		

Сдал
Подрядчик

Принял
Заказчик

Технадзор

Заказчик: ГУ "Көксу ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі"

Типовая международная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомитета РК от 16.11.94 г № 72

Подрядчик: ТОО "Строитель"
Договор: № 1 от 02.02.2011г.

Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция здания интерната под жилой дом и сельский акимат в с.Амангельды Коксуйского района "

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 года

№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы,тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		машинистов	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	УІ-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1,типа I, строительные работы	скамья	4	9155,54	432,17	36622	1729	5440	7,9	32
					1295,25	143,82	5181	575	94,5	0,7	3
13	УІ-49-8	Урна типа II, строительные работы	урна	4	1343,73	16,59	5375	66	657	1	4
					168,3	5,64	673	23	94,5	0,03	-
14	УІ-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	4	1471,62	2,5	5886	10	1152	2,1	8
			-		355,42	-	1422	-	81	-	-
15	УІ-4-1	Беседка тип I, строительные работы	беседка	1	37206,96	957,42	37207	957	11718	64	64
					10593	256,62	10593	257	108	1,3	1
16	УІ- 19 -4	качалка тип.IУ, строительные работы	качалка	1	9577,87	217,33	9578	217	1798	9,7	10
					1597,2	67,68	1597	68	108	0,33	-
17	УІ- 21 - 8	качели тип II, строительные работы	качели	1	7012,24	197,59	7012	198	1104	6,8	7
					1120,35	47,94	1120	48	94,5	0,23	-
18	УІ- 21 - 9	качели тип II, монтаж металлоконструкций	ка чели	1	7684,52	6,89	7685	7	886	6,3	6

					1091,65	1,87	1092	2	81	0,01	-
19	С Прайс лист	мусорный бак	шт	3	13904,08	-	41712	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						озеленение					
20	Е0147-7-2	подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,5 х 0,5 х 0,4 м	яма	18	732,93	-	13193	-	9616	3,19	57
					460,13	-	8282	-	116,1	-	-
21	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5 х 0,4 м	шт	18	424,69	163,33	7644	2940	5447	1,25	23
					220,5	40,14	3969	723	116,1	0,17	3
22	Е0147-36-3	уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5 х 0,4 м	шт	18	204,83	37,37	3687	673	3597	1,04	19
					163,58	8,55	2944	154	116,1	0,04	1
23	С143012-55	сосна обыкновенная, с комом размером 0,5 х0,4 м, с высотой до 1,5 м	шт	10	2840	-	28400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастующих пород / береза, плодовые/, без кома, высотой 1,5 м	шт	8	649	-	5192	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	Е0147-6-7	подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,3 х 0,3 м	яма	2	286,94	-	574	-	338	1,01	2
					145,58	-	291	-	116,1	-	-
26	Е0147-9-2	посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3 х 0,3 м	шт	2	134,78	25,57	270	51	266	0,62	1

					108,68	5,85	217	12	116,1	0,03	-
27	E0147-36-2	уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3 х 0,3 м	шт	2	149,6	28,52	299	57	293	0,73	1
					119,7	6,53	239	13	116,1	0,03	-
28	C143012-45	кустарники лиственных пород (сирень), с комом размером 0,3 х 0,3 м	шт	2	649	-	1298	-	-	-	-
29	E0147-25-1	подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	м2	3170,5	6,1	0,34	19353	1091	21683	0,04	129
					5,76	0,13	18262	414	116,1	-	2
30	E0147-26-1	посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	0,3171	104327,81	1224,31	33077	388	216	0,59	-
					103,5	482,13	33	153	116,1	1,99	1
31	E0147-40-1	уход за газонами луговыми	га	0,3171	5350,44	5350,44	1696	1696	768	-	-
					-	2086,29	-	661	116,1	8,84	3
32	E0147-28-1	подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	45	316,04	-	14222	-	3555	0,47	21
					68,04	-	3062	-	116,1	-	-
33	E0147-29-1	посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	45	212,95	-	9583	-	10952	1,35	61
					209,63	-	9433	-	116,1	-	-
34	E0147-39-1	уход за цветниками из многолетников	м2	45	170,44	53,1	7670	2390	6706	0,8	36
					116,21	12,15	5229	547	116,1	0,05	2
35	C143012- 77	розы	шт	180	81	-	14580	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	E0127-14-2	устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	18,64	1803,48	73,75	33617	1375	737	0,14	3
					21,38	11,67	399	218	119,7	0,04	1

37	E0127-55-1	устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	186,4	473,16	-	88198	-	5522	0,14	27
					24,75	-	4613	-	119,7	-	-
38	E0127-14-2	устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	3,6	1803,48	73,75	6493	266	142	0,14	1
					21,38	11,67	77	42	119,7	0,04	-
		итого									
		накладные расходы и ненормируемые и непредвиденные затраты							440123		
		всего							7992,22		
		коэффициент индексации с 2001 на 2010г.					1,82323		448115,22		
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время					1,0135		817017,1		
		налоги, сборы,обязательные платежи					1,02		828046,8		
		выслуга лет					1,01		844607,8		
		затраты на дополнительные отпуска					1,004		853053,9		
		НДС					12%		856466,1		
		Всего							102775,9		
									959242,0		

Сдал

Подрядчик

Принял

Заказчик

Технадзор