Наименование объекта: «Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2- очередь). Корректировка.»

Форма 3КС

Программа 254 " Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ 5 191 263 732,00 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2018 год 1 779 120 000,00 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г.Астана, район "Алматы", ул. Иманова , 50
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 077 640 683,36 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 286 954 064,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		20	04.06.2018г.	20-д/1	13.09.2018г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2- очередь). Корректировка.»	тенге	1 779 120 000,00	0,00	0,00	0,00	790 686 619,36	1 077 640 683,36		286 954 064,00	1 077 640 683,36
	ИТОГО:		1 779 120 000,00	0,00	0,00	0,00	790 686 619,36	1 077 640 683,36		286 954 064,00	1 077 640 683,36

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **С.Сарсекеев**

Руководитель Управления развития групповых

водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **Ж.Жаканбаев**

Подрядчик:
И.о. Генеральный директор

РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ **А.Иманбердиев**

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Саты-Б.Акжар)

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

Локальная смета № 6-1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 % К=-1,000;	га	-0,137	20576,64 –	20576,64 7036,5	-2819 –	-2819 -964	– –	-694 -281	-3794

2 1101-0207-1703	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР = 72 % К=1,000;	га	-0,137	7656,93	7656,93	-1049	-1049	–	-242	-1394
				–	2452,55	–	-336	–	-103	
3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	116678,88	139,18	132,44	16238960	15452554	–	3077714	20862008
				6,74	29,9	786406	3488197	–	1545334	
4 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3697,89	153,1	145,68	566131	538710	–	107299	727304
				7,42	32,89	27421	121606	–	53874	
5 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3620,28	3111,55	–	11264689	–	–	8110576	20925286
				3111,55	–	11264689	–	–	1550021	

6 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176: ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ktpp2=1,2;	м3 грунта	114,72	3578,29	–	410501	–	–	295561	762547
				3578,29	–	410501	–	–	56485	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - засыпка труб НР = 72 %	м3 грунта	11028,77	640,74	–	7066574	–	–	5087933	13126868
				640,74	–	7066574	–	–	972361	
8 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	111387,02	26,23	26,23	2921722	2921722	–	718208	3931124
				–	8,96	–	997511	–	291194	
	Итого по разделу 1					**60 329 949**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 555 591				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 909 118				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 606 014				
	Накладные расходы, тенге					17 396 355				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 468 885				
Раздел 2 Водопроводная сеть										
9 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	6,489	468294,65	170034,52	3038764	1103354	53574	2160375	5615070
				290004,01	46287,72	1881836	300361	–	415931	

10	2301-0805-0104	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 225, толщина стенки 3,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	6553,89	5650 –		37029479 –		37029479 –	– 2962358	39991837
11	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5,917	386357,11 250458	130950,65 35491,3	2286075 1481960	774835 210002	29280 –	1675042 316889	4278006
12	2301-0805-0103	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 160, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	5976,17	2850 –		17032085 –		17032085 –	– 1362567	18394652
		Итого по разделу 2					**68 279 565**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 363 796				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 878 189				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					510 363				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					54 144 418				
		Накладные расходы, тенге					3 835 417				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 057 745				
		Итого по смете					**128 609 514**				

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		22 919 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		20 787 307
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5 116 377
- материалы, изделия и конструкции, тенге		54 144 418
Накладные расходы, тенге		21 231 772
Сметная прибыль (8 %), тенге		9 526 630
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	2675078
Итого с временными		131 284 592
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	4765631
Итого в текущих ценах 2018 года:		136 050 223
НДС 12%	12%	16326027
Итого с НДС		**152 376 249**

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

А. Елжасов

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

А. Байбориев

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

К.Т. Исаев

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район
Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Басколь-Саты)

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г. (локальная смета 6-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 % К=-1,000;	га	-0,2237	20581,14	20581,14	-4604	-4604	–	-1133	-6196
					–	7036,21	–	-1574	–	-459	
2	1101-0207-1703	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР = 72 % К=-1,000;	га	-0,2237	7662,05	7662,05	-1714	-1714	–	-395	-2278
					–	2449,71	–	-548	–	-169	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	40326,753	139,18	132,44	5612537	5340738	–	1063725	7210363

4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 -мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;			6,74	29,9	271799	1205597	–	534101	
			м3 грунта	18117,712	153,1	145,68	2773744	2639393	–	525713	3563414
5	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка грунта НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;			7,42	32,89	134351	595806	–	263957	
			м3 грунта	1256,21	3111,55	–	3908763	–	–	2814309	7260918
6	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;			3111,55	–	3908763	–	–	537846	
			м3 грунта	571,148	3578,28	–	2043730	–	–	1471486	3796433
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - засыпка труб НР = 72 %			3578,28	–	2043730	–	–	281217	
			м3 грунта	6922,006	640,74	–	4435206	–	–	3193348	8238838
8	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %			640,74	–	4435206	–	–	610284	
			м3 грунта	53684,496	26,23	26,23	1408164	1408164	–	346150	1894659
					–	8,96	–	480764	–	140345	
		Итого по разделу 1						**31 956 151**			

	в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге Накладные расходы, тенге Сметная прибыль (8 %), тенге					10 793 849 9 381 977 2 280 045 9 413 203 2 367 122				
	Раздел 2 Водопроводная сеть									
9	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,342	542314,83	214078,77	2354731	929530	77948	1588302	4258476
					310283,97	59210,5	1347253	257092	–	315443	
10	2301-0805-0205	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 315, толщина стенки 6,2 мм, PN 12,5 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	4385,42	13110		57492856	57492856	–	–	62092284
					–		–	–	4599428		
11	2301-0805-0104	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 225, толщина стенки 3,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	2504,14	5650		14148391	14148391	–	–	15280262
					–		–	–	1131871		
	Итого по разделу 2						**81 631 022**				
	в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге - материалы, изделия и конструкции, тенге Накладные расходы, тенге						1 347 253 929 530 257 092 71 719 195 1 588 302				

Сметная прибыль (8 %), тенге		6 046 742
Итого по смете		**113 587 173**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		12 141 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		10 311 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 537 137
- материалы, изделия и конструкции, тенге		71 719 195
Накладные расходы, тенге		11 001 505
Сметная прибыль (8 %), тенге		8 413 864
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	2362613
Итого с временными		115 949 786
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	4208977
Итого в текущих ценах 2018 года:		120 158 763
НДС 12%	12%	14419052
Итого с НДС		134 577 815

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

А. Елжасов

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

А. Байбориев

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

К.Т. Исаев