Наименование объекта: «Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2- очередь). Корректировка» Форма 3КС

Программа 254 "Эфективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ **5 191 263 732,00 тенге, в.т.ч. НДС**

Лимит финансирования на 2018 год **1 779 120 000,00 тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г.Астана, район "Алматы", ул. Иманова , 50
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **1 779 120 000,00 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **701 479 316,64 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		20	05.06.2018г.	20-д/1	13.09.2018г				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция Майского группового водопровода, Майский район Павлодарской области (2-очередь). Корректировка»	тенге	**1 779 120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 077 640 683,36**	**1 779 120 000,00**		**701 479 316,64**	**1 779 120 000,00**
	ИТОГО :		**1 779 120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 077 640 683,36**	**1 779 120 000,00**		**701 479 316,64**	**1 779 120 000,00**

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК **С.Сарсекеев**

Руководитель управления развития групповых

водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК **А.Жаканбаев**

Подрядчик:
И.о. Генеральный директор

РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК **А.Иманбердиев**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Саты-Б.Акжар)

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г Локальная смета № 6-1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	249149	139,18	132,44	34675690	32996446	–	6571964	44547466
					6,74	29,9	1679244	7448484	–	3299812	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	7896	153,1	145,68	1208843	1150291	–	229114	1552994

				7,42	32,89	58552	259662	–	115037	
3	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7731	3111,55	–	24055393	–	–	17319894	44685310
					3111,55	–	24055409	–	–	3310023	
4	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	245	3578,28	–	876679	–	–	631210	1628520
					3578,29	–	876680	–	–	120631	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - засыпка труб НР = 72 %	м3 грунта	23550	640,74	–	15089427	–	–	10864387	28030119
					640,74	–	15089427	–	–	2076305	
6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	237849	26,23	26,23	6238865	6238865	–	1533617	8394281
					–	8,96	–	2130023	–	621799	

Итого по разделу 1	**128 838 690**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 759 312
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 385 602
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 838 169
Накладные расходы, тенге	37 150 186

	Сметная прибыль (8 %), тенге				9 543 607				
Раздел 2 Водопроводная сеть										
7	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	19,1	468294,66	170034,66	8944428	3247662	157690	6358938	16527635
					290003,98	46287,64	5539076	884094	–	1224269	
8	2301-0805-0104	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 225, толщина стенки 3,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	25710,648	5650		145265161		145265161	–	156886374
					–		–		–	11621213	
9	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	7,391	386357,06	130950,75	2855565	967857	36573	2092316	5343711
					250457,99	35491,27	1851135	262316	–	395830	
10	2301-0805-0103	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 160, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	7464,525	2850		21273896		21273896	–	22975808
					–		–		–	1701912	
	Итого по разделу 2						**201 733 528**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						7 390 211				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 215 519
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 146 410
- материалы, изделия и конструкции, тенге		166 733 320
Накладные расходы, тенге		8 451 254
Сметная прибыль (8 %), тенге		14 943 224
Итого по смете		**330 572 218**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		49 149 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		44 601 121
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		10 984 579
- материалы, изделия и конструкции, тенге		166 733 320
Накладные расходы, тенге		45 601 440
Сметная прибыль (8 %), тенге		24 486 831
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	6875902
Итого с временными		337 448 120
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	12249366,15
Итого в текущих ценах 2018 года:		349 697 486
НДС 12%	12%	41963698,35
Итого с НДС		**391661184,64**

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Елжасов**

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

_____ **К.Т. Исаев**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ" КВР МСХ РК
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район
Объект : Водопроводная сеть - НВ1 (Басколь-Саты)

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г (локальная смета 6-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	130955	139,18	132,44	18225861	17343235	–	3454284	23414557
					6,74	29,9	882626	3914991	–	1734412	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 -мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
			м3 грунта	58835	153,1	145,68	9007385	8571098	–	1707186	11571737
					7,42	32,89	436287	1934805	–	857166	

3 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка грунта НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
		м3 грунта	4079	3111,55	–	12692012	–	–	9138255	23576688
				3111,55	–	12692021	–	–	1746421	
4 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - доработка, мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;									
		м3 грунта	1855	3578,28	–	6637709	–	–	4779157	12330215
				3578,28	–	6637718	–	–	913349	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - засыпка труб НР = 72 %	м3 грунта	22478	640,74	–	14402554	–	–	10369839	26754184
				640,74	–	14402554	–	–	1981791	
6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
		м3 грунта	174332	26,23	26,23	4572791	4572791	–	1124068	6152608
				–	8,96	–	1561206	–	455749	
	Итого по разделу 1					**103 799 989**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 051 206				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 487 124				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 411 002				
	Накладные расходы, тенге					30 572 789				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 688 888				

Раздел 2 Водопроводная сеть

7 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	7,1	542314,79	214078,87	3850435	1519960	127459	2597177	6963421
				310283,94	59210,56	2203016	420395	–	515809	
8 2301-0805-0205	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 315, толщина стенки 6,2 мм, PN 12,5 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016									
		м	7171	13110		94011810		94011810	–	101532755
				–		–		–	7520945	
9 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	7	468294,57	170034,57	3278062	1190242	57792	2330502	6057249
				290004	46287,71	2030028	324014	–	448685	
10 2301-0805-0104	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 225, толщина стенки 3,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016									
		м	7070	5650		39945500		39945500	–	43141140
				–		–		–	3195640	
	Итого по разделу 2					**157 694 565**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 233 044				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 710 202				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					744 409				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					134 142 561				
	Накладные расходы, тенге					4 927 679				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 681 079				
	Итого по смете					**261 494 554**				

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		39 284 250
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		33 197 326
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		8 155 411
- материалы, изделия и конструкции, тенге		134 142 561
Накладные расходы, тенге		35 500 468
Сметная прибыль (8 %), тенге		19 369 967
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	5439087
Итого с временными		266 933 641
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	9689691
Итого в текущих ценах 2018 года:		276 623 332
НДС 12%	12%	33194800
Итого с НДС		309 818 132

Зам. Генерального директора РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Елжасов**

Зам. Директора Филиал "Канал им. К. Сатпаева" РГП "КАЗВОДХОЗ"

_____ **А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "nur-kurak"
С объёмом выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора

_____ **К.Т. Исаев**