"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 6-3-2

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г Общестроительные работы (Резервуар №2)

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции										
59	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,8	11970	6677,5	9576	5342	370	6590	17459
					4830	2151,25	3864	1721	0	1293	
61	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т - плиты горловины лаза НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	6860	1167,5	13720	2335	8337	4335	19499

				1524	313	3048	626	0	1444	
62	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13917		27834		27834	30061
	Раздел 3 Изоляционные работы.									
89	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	2000	176,07	2,22	352131	4430	218948	118941	508758
					64,38	0,98	128753	1951	0	37686	
90	1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	2000	342,94	0,74	685883	1477	414466	246237	1006690
					134,97	0,33	269940	650	0	74570	

Итого	**1 582 467**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	405 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 584
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 948
- материалы, изделия и конструкции, тенге	669 955
Накладные расходы, тенге	376 103
Сметная прибыль (8 %), тенге	117 220
Всего	**1 582 467**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	32 915
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	58 638
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 480**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 707 500**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**1 792 875**
НДС (12 %)	215 145

Итого	2 008 020

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____Е. Беркинбаев

Главный специалист департамента ГТС
РГП "Казводхоз"

_____К. Туреханов

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____А. Байбориев

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____А. Байкенже

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____Н. Качалаба

"SANA-2015", Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Резервуар исходной воды емкостью 1000м3 (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

Локальная смета № 6-4-2
Общестроительные работы. (Резервуар №2)

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции										
50	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	железобетонных	0,48	11968,75	6677,08	5745	3205	222	3954	10475
					4829,17	2152,08	2318	1033	0	776	
52	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т - плиты горловины лаза НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	6861	1168	6861	1168	4169	2168	9751
					1524	313	1524	313	0	722	
	Раздел 3 Изоляционные работы.										
83	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	1000	176,07	2,22	176066	2215	109474	59471	254380
					64,38	0,98	64377	976	0	18843	
84	1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	1000	342,94	0,74	342941	738	207233	123118	503344
					134,97	0,33	134970	325	0	37285	

Итого	**777 950**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	203 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 326
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 647
- материалы, изделия и конструкции, тенге	321 098
Накладные расходы, тенге	188 711
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 626
Всего	**777 950**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	16 181
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	28 827
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 459**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**839 417**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**881 388**
НДС (12 %)	105 767
Итого	**987 155**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС
РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Резервуар исходной воды емкостью 1000м3 (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 6-4-1
Общестроительные работы. (Резервуар №1)

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции										
50	11 07-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	железобетонных	0,48	11968,75 / 4829,17	6677,08 / 2152,08	5745 / 2318	3205 / 1033	222 / 0	3954 / 776	10475
52	11 07-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т - плиты горловины лаза НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	6861 / 1524	1168 / 313	6861 / 1524	1168 / 313	4169 / 0	2168 / 722	9751
	Раздел 3 Изоляционные работы.										
83	1 106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	1000	176,07 / 64,38	2,22 / 0,98	176066 / 64377	2215 / 976	109474 / 0	59471 / 18843	254380
84	1 106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	1000	342,94 / 134,97	0,74 / 0,33	342941 / 134970	738 / 325	207233 / 0	123118 / 37285	503344

Итого	**777 950**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	203 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 326
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 647
- материалы, изделия и конструкции, тенге	321 098
Накладные расходы, тенге	188 711
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 626
Всего	**777 950**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	16 181
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	28 827
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 459**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**839 417**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**881 388**
НДС (12 %)	105 767
Итого	**987 155**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

Форма 2В

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 6-3-1
Общестроительные работы (Резервуар №1)

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции									
59	11О7-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,8	11970 / 4830	6677,5 / 2151,25	9576 / 3864	5342 / 1721	370 / 0	6590 / 1293	17459
61	11О7-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т - плиты горловины лаза НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	6860	1167,5	13720	2335	8337	4335	19499

				1524	313	3048	626	0	1444	
62 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13917		27834		27834		30061
				74463,48	1550,56	26509	552	0	3785	
Раздел 3 Изоляционные работы.										
89 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	2000	176,07	2,22	352131	4430	218948	118941	508758
				64,38	0,98	128753	1951	0	37686	
90 1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	2000	342,94	0,74	685883	1477	414466	246237	1006690
				134,97	0,33	269940	650	0	74570	

Итого	**1 582 467**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	405 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 584
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 948
- материалы, изделия и конструкции, тенге	669 955
Накладные расходы, тенге	376 103
Сметная прибыль (8 %), тенге	117 220
Всего	**1 582 467**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	32 915
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	58 638
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 480**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 707 500**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**1 792 875**

НДС (12 %)	215 145
Итого	**2 008 020**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС
РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Насосная станция 2 подъема (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 2-2-7
Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Пожарная сигнализация и оповещение										
1	1310-0701-0109	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	21585 / 21402	2 / –	21585 / 21402	2 / –	181 / –	13055 / 2771	37411
2	2308-0303-0301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2А	шт.	1	9369 / –		9369 / –		9369 / –	– / 750	10119
3	1310-0203-0104	Оповещатели звуковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	3621 / 2276,5	– / –	7242 / 4553	– / –	2689 / –	2777 / 802	10821
4	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1387 / –		1387 / –		1387 / –	– / 111	1498

5	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2395 / –		2395 / –		2395 / –	– / 192	2587
6	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6037 / 5840	2 / –	6037 / 5840	2 / –	195 / –	3562 / 768	10367
7	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 04	шт.	1	20808 / –		20808 / –		20808 / –	– / 1665	22473
8	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2464,5 / 2168	– / –	4929 / 4336	– / –	593 / –	3122 / 644	8695
9	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2133 / –		4266 / –		4266 / –	– / 341	4607
10	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1133 / 923	130 / 29	1133 / 923	130 / 29	80 / –	685 / 145	1963
11	2308-0304-0110	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	866 / –		866 / –		866 / –	– / 69	935
12	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	2273,83 / 2168	2 / –	13643 / 13008	12 / –	623 / –	7935 / 1726	23304
13	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-63М	шт.	6	765 /		4590 /		4590 /	– /	4957

				–		–		–	367	
14 1308-0305-0103	Извещатель ручной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	918	16	918	16	136	554	1590
				766	3	766	3	–	118	
15 2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	1	1625		1625		1625	–	1755
				–		–		–	130	
16 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	5	556,8	–	2784	–	21	1685	4827
				552,6	–	2763	–	–	358	
17 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5	135		675		675	–	729
				–		–		–	54	
18 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	58,7	702,73	326,42	41250	19161	14453	9641	54962
				130,09	98,02	7636	5754	–	4071	
19 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	0,3	76,67	–	23	–	4	14	40
				63,33	–	19	–	–	3	
20 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВнг 2х0,5	км	0,04	18675		747		747	–	807
				–		–		–	60	
21 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	311544		1558		1558	–	1683

				–		–		–	125	
22 2306-0145-0404	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,006	231430		1389		1389	–	1500
				–		–		–	111	
23 2306-0206-0102	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,008	200225		1602		1602	–	1730
				–		–		–	128	
24 1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	0,3	293,33	10	88	3	31	40	138
				180	3,33	54	1	–	10	
25 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	0,3	44		13		13	–	14
				–		–		–	1	

Итого по смете		**209 512**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		61 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		19 326
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5 787
- материалы, изделия и конструкции, тенге		70 296
Накладные расходы, тенге		43 070
Сметная прибыль (8 %), тенге		15 520
Итого по смете		**209 512**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	4 358
Итого:		**213 870**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	7 763
Итого:		**221 633**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**4 433**
Итого в текущих ценах 2018 года:		**226 066**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05	**237 369**
НДС 12%	12%	28 484
Итого с НДС		**265 854**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС
РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Станция очистки воды (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 2-3-6
Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Пожарная сигнализация											
1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	44403 / 43586	2 / –	44403 / 43586	2 / –	815 / –	26587 / 5679	76669
2	2308-0303-0307	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16А	шт.	1	13875 / –		13875 / –		13875 / –	– / 1110	14985

3	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
					3378	26	3378	26	–	534	
4	2307-0201-0209	Щиток на один автомат 16А Viko (примен)	шт.	1	12236		12236		12236	–	13215
					–		–		–	979	
5	1310-0203-0104	Оповещатели звуковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	3620	–	3620	–	1344	1388	5409
					2276	–	2276	–	–	401	
6	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1387		1387		1387	–	1498
					–		–		–	111	
7	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6037	2	6037	2	195	3562	10367
					5840	–	5840	–	–	768	
8	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 04	шт.	1	20808		20808		20808	–	22473
					–		–		–	1665	
9	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2464,5	–	4929	–	593	3122	8695
					2168	–	4336	–	–	644	
10	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2133		4266		4266	–	4607
					–		–		–	341	

11	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	33	2273,7	1,91	75032	63	3425	43642	128168
					2168	–	71544	–	–	9494	
12	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-63М	шт.	36	765		27540		27540	–	29743
					–		–		–	2203	
13	1308-0305-0103	Извещатель ручной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	918	15,5	11016	186	1642	6638	19066
					765,67	2,67	9188	32	–	1412	
14	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	13	1625		21125		21125	–	22815
					–		–		–	1690	
15	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	18	1135,72	0,72	20443	13	918	11902	34933
					1084	–	19512	–	–	2588	
16	2308-0302-0208	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А	шт.	20	870		17400		17400	–	18792
					–		–		–	1392	
17	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	328	702,71	326,41	230489	107064	80759	53867	307104
					130,08	98,02	42666	32149	–	22748	
18	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2	83,5	1,5	167	3	38	91	279

				63	0,5	126	1	–	21	
19	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВнг 2х0,5	км	0,3	18675		5603		5603	–	6051
				–		–		–	448	
20	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	311544		6231		6231	–	6729
				–		–		–	498	
21	2306-0145-0404	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	231430		2314		2314	–	2499
				–		–		–	185	
22	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	25	556,68	–	13917	–	104	8426	24130
					552,52	–	13813	–	–	1787	
23	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	25	135		3375		3375	–	3645
				–		–		–	270	
24	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	2	293,5	9	587	18	212	261	916
					178,5	2,5	357	5	–	68	
25	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2	44		88		88	–	95
				–		–		–	7	
	Итого по разделу 1					**770 095**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	216 622
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	107 440
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 213
- материалы, изделия и конструкции, тенге	227 053
Накладные расходы, тенге	161 937
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 043

Раздел 2 Оповещение

26	1308-0304-0501	Прибор управления оповещением. Установка НР = 72 %	шт.	1	1134	–	1134	–	8	811	2101
					1126	–	1126	–	–	156	
27	2308-0303-0902	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	13342		13342		13342	–	14409
					–		–		–	1067	
28	1310-0203-0104	Оповещатель пожарный звуковой. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	5	3621,2	–	18106	–	6724	6943	27053
					2276,4	–	11382	–	–	2004	
29	2308-0304-0505	Оповещатели пожарно-звуковые модели АС2-2 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	624		3120		3120	–	3370
					–		–		–	250	
30	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1134,5	131,1	11345	1311	801	6859	19660
					923,3	29,4	9233	294	–	1456	
31	2308-0304-0110	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	866		8660		8660	–	9353
					–		–		–	693	
32	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6037	2	6037	2	195	3562	10367
					5840	–	5840	–	–	768	

33	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 04	шт.	1	20808		20808		20808	–	22473
					–		–		–	1665	
34	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2464,5	–	4929	–	593	3122	8695
					2168	–	4336	–	–	644	
35	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2133		4266		4266	–	4607
					–		–		–	341	
36	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	188	702,71	326,41	132109	61365	46289	30875	176023
					130,08	98,02	24455	18427	–	13039	
37	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2	83,5	1,5	167	3	38	91	279
					63	0,5	126	1	–	21	
38	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВнг 2х0,5	км	0,065	18675		1214		1214	–	1311
					–		–		–	97	
39	2306-0206-0102	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,125	200225		25028		25028	–	27030
					–		–		–	2002	
40	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	20	556,65	–	11133	–	83	6741	19304

				552,5	–	11050	–	–	1430	
41	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	135		2700	2700	–	2916
					–		–	–	216	
42	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	2	293,5	9	587	18 212	261	916
					178,5	2,5	357	5 –	68	
43	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2	44		88	88	–	95
					–		–	–	7	

Итого по разделу 2		**349 962**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		67 905
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		62 699
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		18 727
- материалы, изделия и конструкции, тенге		134 169
Накладные расходы, тенге		59 265
Сметная прибыль (8 %), тенге		25 924
Итого по смете		**1 120 057**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		284 527
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		170 139
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		50 940
- материалы, изделия и конструкции, тенге		361 222
Накладные расходы, тенге		221 202
Сметная прибыль (8 %), тенге		82 967
Итого по смете		**1 120 057**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	23 297
Итого:		**1 143 354**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	41 504
Итого:		**1 184 858**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**23 697**
Итого в текущих ценах 2018 года:		**1 208 555**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05	**1 268 983**
НДС 12%	12%	152 278
Итого с НДС		**1 421 261**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____Е. Беркинбаев

Главный специалист департамента ГТС

РГП "Казводхоз"

_____К. Туреханов

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____А. Байбориев

Технический надзор

ТОО "Аймереке"

_____А. Байкенже

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____Н. Качалаба

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Контрольно-пропускной пункт (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 3-1-4
Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г
Пожарная сигнализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Пожарная сигнализация и оповещение									
1	1310-0701-0109	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	21585	2	21585	2	181	13055	37411
					21402	–	21402	–	–	2771	
2	2308-0303-0301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2А	шт.	1	9369		9369		9369	–	10119
					–		–		–	750	
3	1310-0203-0104	Оповещатели звуковые. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	3621	–	7242	–	2689	2777	10821

				2276,5	–	4553	–	–	802	
4	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1387		1387		1387	–	1498
					–		–		–	111	
5	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2395		2395		2395	–	2587
					–		–		–	192	
6	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6037	2	6037	2	195	3562	10367
					5840	–	5840	–	–	768	
7	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 04	шт.	1	20808		20808		20808	–	22473
					–		–		–	1665	
8	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2464,5	–	4929	–	593	3122	8695
					2168	–	4336	–	–	644	
9	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2133		4266		4266	–	4607
					–		–		–	341	
10	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1133	130	1133	130	80	685	1963
					923	29	923	29	–	145	
11	2308-0304-0110	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	866		866		866	–	935
					–		–		–	69	
12	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	2273,75	2	9095	8	415	5290	15536

				2168	–	8672	–	–	1151	
13	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-63М	шт.	4	765		3060		3060	–	3305
					–		–		–	245	
14	1308-0305-0103	Извещатель ручной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	918	16	918	16	136	554	1590
					766	3	766	3	–	118	
15	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	1	1625		1625		1625	–	1755
					–		–		–	130	
16	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	4	556,75	–	2227	–	17	1348	3861
					552,5	–	2210	–	–	286	
17	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	4	135		540		540	–	583
					–		–		–	43	
18	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	40,7	702,75	326,44	28602	13286	10022	6684	38109
					130,07	98,01	5294	3989	–	2823	
19	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	0,3	76,67	–	23	–	4	14	40
					63,33	–	19	–	–	3	
20	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВнг 2х0,5	км	0,025	18675		467		467	–	504
					–		–		–	37	

21	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	311544		935		935	–	1010
					–		–		–	75	
22	2306-0145-0404	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	231430		1157		1157	–	1250
					–		–		–	93	
23	2306-0206-0102	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,008	200225		1602		1602	–	1730
					–		–		–	128	
24	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	0,3	293,33	10	88	3	31	40	138
					180	3,33	54	1	–	10	
25	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	0,3	44		13		13	–	14
					–		–		–	1	

Итого по разделу 1	**180 901**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	54 069
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 853
Накладные расходы, тенге	37 131
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 401

Итого по смете		**180 901**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		54 069
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		13 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		4 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге		62 853
Накладные расходы, тенге		37 131
Сметная прибыль (8 %), тенге		13 401

Итого по смете		**180 901**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	3 763
Итого:		**184 664**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	6 703
Итого:		**191 367**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**3 827**
Итого в текущих ценах 2018 года:		**195 194**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05	**204 954**
НДС 12%	12%	24 594
Итого с НДС		**229 549**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Главный специалист департамента ГТС РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Станция очистки воды (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 2-3-7

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

Слаботочные сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Видеонаблюдение										
1	1310-0904-1302	Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке НР = 61 %	камера	5	21268,4	5716,4	106342	28582	–	53252	172362
					15552	1907,8	77760	9539	–	12768	
2	2308-0501-2151	Антивандальная видеокамера для уличной установки модели DH-IPC-HDW1220SP-S3, типа Hikvision	шт.	4	26835		107340		107340	–	115927
					–		–		–	8587	
3	2308-0501-2002	Видеокамера купольная IP Dahua PC-HDW1220SP, типа Hikvision	шт.	1	22295		22295		22295	–	24079

				–		–		–	1784	
4 1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	2	8146,5	–	16293	–	357	9721	28095
				7968	–	15936	–	–	2081	
5 2308-0502-0418	IP видеорегистратор 4-канальный модели DS-7104-NI-SL, типа Hikvision	шт.	2	31971		63942		63942	–	69057
				–		–		–	5115	
6 2308-0505-0703	Жесткий диск SATA 2 Тб	шт.	2	23693		47386		47386	–	51177
				–		–		–	3791	
7 1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	5553,5	1,5	22214	6	528	13225	38274
				5420	–	21680	–	–	2835	
8 2308-0505-0509	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели ББП-20М	шт.	4	7646		30584		30584	–	33031
				–		–		–	2447	
9 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в кабельном канале НР = 72 %	м	60	41,7	0,8	2502	48	564	1372	4184
				31,5	0,27	1890	16	–	310	
10 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	120	291,18	136,39	34942	16367	5567	12604	51350
				108,4	37,48	13008	4497	–	3804	
11 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2x0,52AWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,18	74032		13326		13326	–	14392

12 2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP			–		–		–	1066	
		шт.	10	30		300		300	–	324
13 2307-0202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм			–		–		–	24	
		шт.	5	335		1675		1675	–	1809
14 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %			–		–		–	134	
		м	110	366,83	14,05	40351	1545	13396	18524	63585
15 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм			231	2,89	25410	318	–	4710	
		м	110	24		2640		2640	–	2851
16 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %			–		–		–	211	
		м	40	195,33	2,2	7813	88	766	5013	13852
17 2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм x 20 мм			173,98	0,1	6959	4	–	1026	
		м	40	100		4000		4000	–	4320
				–		–		–	320	

Итого по смете	**688 669**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	162 643
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 636
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 374
- материалы, изделия и конструкции, тенге	314 666
Накладные расходы, тенге	113 711
Сметная прибыль (8 %), тенге	51 013

Итого по смете		**688 669**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	14 324
Итого:		**702 993**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	25 519
Итого:		**728 512**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**14 570**
Итого в текущих ценах 2018 года:		**743 082**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05	**780 236**
НДС 12%	12%	93 628
Итого с НДС		**873 865**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС
РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Пруд-испаритель (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 6-5-2
Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г
Трубопровод НК (с. Басколь) - НВК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	5301	139,18	132,44	737774	702046	–	139828	947810
					6,74	29,9	35728	158477	–	70208	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	164	1618,85	–	265491	–	–	191154	493177

				1618,85	–	265491	–	–	36532	
3 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	65	3006,92	148,57	195450	9657	130631	57052	272702
				848,65	37,94	55162	2466	–	20200	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - засыпка труб НР = 72 %	м3 грунта	366	640,74	–	234511	–	–	168848	435628
				640,74	–	234511	–	–	32269	
5 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5029	26,23	26,23	131912	131912	–	32427	177486
				–	8,96	–	45037	–	13147	
6 1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5029	14,69	14,69	73879	73879	–	18161	99403
				–	5,02	–	25223	–	7363	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5029	131,32	62,74	660396	315507	–	351352	1092688
				68,58	28,45	344889	143100	–	80940	
8 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание грунта НР = 72 %	м3 грунта	70	37,36	37,36	2615	2615	–	643	3519
				–	12,76	–	893	–	261	

	Итого по разделу 1					**3 522 413**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					935 781				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 235 616				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					375 196				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					130 631				
	Накладные расходы, тенге					959 465				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					260 920				
	Раздел 2 Трубопровод									
9	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1749	74	1749	74	330	1364	3362
					1345	33	1345	33	–	249	
10	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42487		42487		42487	–	45886
					–		–		–	3399	
11	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,549	294624,77	92499,09	161749	50782	1053	122292	306764
					200207,65	24795,99	109914	13613	–	22723	
12	2301-0501-0904	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 110x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	554,49	1054		584432		584432	–	631187
					–		–		–	46755	
	Итого по разделу 2					**987 199**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					111 259				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					50 856				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 646				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					628 302				
	Накладные расходы, тенге					123 656				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					73 126				
Раздел 3 Колодцы круглые										
13 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,79	32234,08	8101,68	57699	14502	28242	20221	84154
				8354,75	3055,87	14955	5470	–	6234	
14 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069		15069		15069	–	16275
				–		–		–	1206	
15 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373		8373		8373	–	9043
				–		–		–	670	
16 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13917		13917		13917	–	15030
				–		–		–	1113	
17 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15107		15107		15107	–	16316
				–		–		–	1209	

18	21О4-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	15107		15107		15107	–	16316
					–		–		–	1209	
19	21О4-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	9595		9595		9595	–	10363
					–		–		–	768	
20	21О6-0208-0501	Лестницы-стремянки С-2 ГОСТ 25772-83	т	0,03416	521272		17807		17807	–	19232
					–		–		–	1425	
21	1113-0301-0411	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010 НР = 69 %	м2	1,02	176,47	1,96	180	2	144	23	219
					33,33	–	34	–	–	16	
22	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,02	67,65	0,98	69	1	46	15	91
					21,57	–	22	–	–	7	

Итого по разделу 3	**187 039**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 011
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 505
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 470
- материалы, изделия и конструкции, тенге	123 407
Накладные расходы, тенге	20 259
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 857
Итого по смете	**4 696 651**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 062 051
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 300 977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		394 312
- материалы, изделия и конструкции, тенге		882 340
Накладные расходы, тенге		1 103 380
Сметная прибыль (8 %), тенге		347 903
Итого по смете		**4 696 651**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	97 690
Итого:		**4 794 341**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	174 035
Итого:		**4 968 376**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**99 368**
Итого в текущих ценах 2018 года:		**5 067 743**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05	**5 321 131**
НДС 12%	12%	638 536
Итого с НДС		**5 959 666**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Площадка водонапорных сооружений (с. Басколь) - НВ, НВК

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 6-1-1

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г Водопроводная сеть - НВ1 (Басколь-Саты)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Водопроводная сеть										
1	1122-0701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	26,3	115891,25	–	3047940	–	1328059	1702682	5130672
					65394,71	–	1719881	–	–	380050	
2	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	23,273	78384,87	–	1824251	–	519739	1291467	3364975
					56052,59	–	1304512	–	–	249257	

3	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	5,163	52281,62	–	269930	–	28764	238754	549379
					46710,44	–	241166	–	–	40695	
		Итого по разделу 2					**9 045 026**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 265 559				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 876 562				
		Накладные расходы, тенге					3 232 903				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					670 002				

Раздел 3 Колодцы

4	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство (0,2 м3 на один люк) НР = 93 %	м3 основания	8	5013,63	1452,13	40109	11617	22834	9743	53840
					707,25	602,25	5658	4818	–	3988	
		Итого по разделу 3					**53 840**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 658				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 617				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 818				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 834				
		Накладные расходы, тенге					9 743				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 988				
		Итого по смете					**9 098 866**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 271 217				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 617				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 818				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 899 396				

Накладные расходы, тенге		3 242 646
Сметная прибыль (8 %), тенге		673 990
Итого по смете		**9 098 866**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	189 256
Итого:		**9 288 122**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	337 159
Итого:		**9 625 281**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**192 506**
Итого в текущих ценах 2018 года:		**9 817 787**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05	**10 308 676**
НДС 12%	12%	1 237 041
Итого с НДС		**11 545 717**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС
РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Площадка водонапорных сооружений (с. Басколь) - НВ, НВК

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 6-1-2

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г Водопроводная сеть - НВ1 (Саты-Б.Акжар)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Водопроводная сеть										
1	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 225 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	64,375	78384,87	–	5046026	–	1437640	3572302	9307794
					56052,6	–	3608386	–	–	689466	
2	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	23,543	68854,52	–	1621042	–	301396	1306450	3161691
					56052,58	–	1319646	–	–	234199	

3 1122-1401-0303	Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	194	1414,57	8,04	274426	1560	84020	187395	498767
				973,43	2,28	188846	442	–	36946	
	Итого по разделу 2					**12 968 252**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 116 878				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 560				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					442				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 823 056				
	Накладные расходы, тенге					5 066 147				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					960 611				

Раздел 3 Колодцы

4 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство (0,2 м3 на один люк) НР = 93 %	м3 основания	10,6	5013,68	1452,26	53145	15394	30255	12909	71338
				707,17	602,36	7496	6385	–	5284	
	Итого по разделу 3					**71 338**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 496				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 394				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 385				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 255				
	Накладные расходы, тенге					12 909				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 284				
	Итого по смете					**13 039 590**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 124 374				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		16 954
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		6 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 853 311
Накладные расходы, тенге		5 079 056
Сметная прибыль (8 %), тенге		965 895
Итого по смете		**13 039 590**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	271 223
Итого:		**13 310 813**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	483 183
Итого:		**13 793 996**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**275 880**
Итого в текущих ценах 2018 года:		**14 069 876**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05	**14 773 370**
НДС 12%	12%	1 772 804
Итого с НДС		**16 546 174**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Наружные сети электроснабжения (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 4-1-1
Электроснабжение

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электрооборудование										
4	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	1	167503	13941	167503	13941	18442	83879	271493
					135120	2386	135120	2386	0	20111	
5	5800-0000-0001 (пл)(об)	Дизель-генераторная станция АД-250 мощностью 250кВт контейнерного типа напряжением 400 В (ц.о. 7 295 000/1,12)	комплект	1	6513393		6513393		0		6513393
6	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3058	620	3058	620	270	1701	5140

				2168	194	2168	194	0	381	
7 5108-0301-1102(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ	шт.	1	69162		69162		0		69162
8 1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	19695	12692	19695	12692	499	7652	29535
				6504	4124	6504	4124	0	2188	
9 2900-0000-0026(пл)	Муфта концевая rek-1КнТ 3-16//25 СЛ-М (ц.о. 17 330/1,12)	шт	1	15473		15473		15473		16711
10 1308-0201-2407	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	25384	16125	25384	16125	587	10015	38231
				8672	5238	8672	5238	0	2832	
11 2900-0000-0027(пл)	Муфта концевая rek-10КнТ 3-35/50 СЛ (ц.о. 21 509/1,12)	шт	1	19204		19204		19204		20740
12 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	1	4408	879	4408	879	277	2550	7515
				3252	289	3252	289	0	557	
13 5108-0401-1303(об)	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	6380		6380		0		6380
14 1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	1	37785	17334	37785	17334	7443	13912	55833
				13008	6314	13008	6314	0	4136	
15 2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения ОПН-П1-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28959		86877		86877		93827
								0	6950	

Раздел 2 Провода и кабели

23	1101-0101-0308									
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	108,88	139,18	132,44	15154	14420	0	2872	19468
				6,74	29,9	734	3255	0	1442	
24	1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,4	1618,82	0	5504	0	0	3963	10224
				1618,82	0	5504	0	0	757	
25	1101-0104-0402									
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	71,47	30,6	30,6	2187	2187	0	538	2943
				0	10,45	0	747	0	218	
26	1101-0205-0502									
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,9	703,67	0	5559	0	0	4002	10326
				703,67	0	5559	0	0	765	
27	1101-0201-0501									
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	71,47	131,31	62,74	9385	4484	0	4993	15528
				68,57	28,46	4901	2034	0	1150	
28	1101-0107-1302									
	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	32,91	59,37	59,37	1954	1954	0	412	2555
				0	17,38	0	572	0	189	
29	1308-0201-0301									
	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	470	464,04	399	218099	187530	0	66471	307336
				65,04	131,39	30569	61752	0	22766	

30 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	466	136,02	114,34	63387	53284	0	19907	89958
				21,68	37,65	10103	17546	0	6664	
31 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32,91	1827		60127		60127		64937
32 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	87	291,18	136,39	25333	11866	4036	9138	37229
				108,4	37,48	9431	3261	0	2758	
33 1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	24	532,38	280	12777	6720	1114	4923	19116
				205,96	78,96	4943	1895	0	1416	
34 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	12	662	355,5	7944	4266	556	3122	11951
				260,17	101,17	3122	1214	0	885	
35 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	55	397,71	166,56	21874	9161	3770	8201	32481
				162,6	44,49	8943	2447	0	2406	
36 1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	52	566,33	262,6	29449	13655	3393	11598	44331
				238,48	71,29	12401	3707	0	3284	

37 1308-0201-0813										
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	15	802,67	401,4	12040	6021	978	4827	18216
				336,07	110,87	5041	1663	0	1349	
38 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	132	304,61	144,11	40209	19022	5447	15084	59716
				119,24	39,47	15740	5210	0	4423	
39 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	449	377,83	206,48	169647	92709	18532	61453	249588
				130,08	60,01	58406	26945	0	18488	
40 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	93	542,28	305,88	50432	28447	3839	18986	74971
				195,12	88,43	18146	8224	0	5553	
41 2306-0611-1403	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ААШВу 3х50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,038	3376484		128306		128306		138570
42 2306-0133-0865	Кабели силовые ВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,055	17381143		955963		955963		1032440
43 2306-0137-0663	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,382	1988617		759652		759652		820424
44 2306-0133-0855	Кабели силовые ВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,065	8051166		523326		523326		565192
45 2306-0133-0404	Кабели силовые ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,315	990196		311912		311912		336865
46 2306-0133-0505	Кабели силовые ВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	1944766		83625		83625		90315

47 2306-0137-0312	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021	647499		13597		13597		14685
								0	1088	
Раздел 6 Заземление										
86 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	185	209,14	46,21	38690	8549	471	25340	69152
				160,38	10,84	29670	2005	0	5122	
87 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166	189401		31441		31441		33956
88 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,101	194468		19641		19641		21212
								0	1571	

Итого	**11 321 645**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	391 937
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	525 866
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	161 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 078 798
- оборудование, тенге	6 588 935
Накладные расходы, тенге	385 539
Сметная прибыль (8 %), тенге	350 570
Всего	**11 321 645**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	98 440
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	175 371
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**100 130**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**11 695 586**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**12 280 365**
НДС (12 %)	1 473 644
Итого	**13 754 009**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС
РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Площадка водонапорных сооружений (с. Басколь) - НВ, НВК

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 6-1-5
Водопроводная сеть (с. Басколь) - НВК

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Колодцы круглые										
1	21О4-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-11	2118		-23298		-23298	–	-25162
					–		–		–	-1864	
		Итого по смете					**-25 162**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-23 298				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-1 864				

Итого по смете			**-25 162**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	-	523
Итого:			**-25 685**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	-	932
Итого:			**-26 618**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%		**-532**
Итого в текущих ценах 2018 года:			**-27 150**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05		**-28 508**
НДС 12%	12%	-	3 421
Итого с НДС			**-31 929**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС
РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Площадка водонапорных сооружений (с. Басколь) - НВ, НВК

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 6-1-6

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

Канализационная сеть (с. Басколь) - НВК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Круглые канализиционные колодцы									
1	21О4-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-21	2118		-44478		-44478	–	-48036
					–		–		–	-3558	
		Итого по смете					**-48 036**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-44 478				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-3 558				

Итого по смете			**-48 036**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	-	999
Итого:			**-49 035**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	-	1 780
Итого:			**-50 815**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%		**-1 016**
Итого в текущих ценах 2018 года:			**-51 831**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05		**-54 423**
НДС 12%	12%	-	6 531
Итого с НДС			**-60 954**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС
РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Станция очистки воды (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 2-3-3
Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Вентиляция										
1	1120-2501-0102	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	68687	4763	68687	4763	7343	56881	135613
					56581	1461	56581	1461	–	10045	
2	2900-0000-0010 (пл)VTS Kazahstan	Приточная вентиляция VS-55-R-H (ц.о. 2 247 308/1,12)	шт	1	2006525		2006525		2006525	–	2167047
					–		–		–	160522	

3	1120-1601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	6	8141,67	950,67	48850	5704	10431	34146	89636
					5452,5	354,67	32715	2128	–	6640	
4	2900-0000-0005 (пл)ТОО "Промсервис Плюс"	Вентиляторы крышные DHS 310ES (ц.о. 287 000/1,12)	шт	1	256250		256250		256250	–	276750
					–		–		–	20500	
5	2305-0411-0110	Вентиляторы крышные ВКМ3,1-4Е	комплект	1	88156		88156		88156	–	95208
					–		–		–	7052	
6	2305-0411-0104	Вентиляторы крышные ВКМ2,8-2Е	комплект	1	70903		70903		70903	–	76575
					–		–		–	5672	
7	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	2	6330,5	144	12661	288	1489	10718	25249
					5442	26,5	10884	53	–	1870	
8	2900-0000-0004 (пл)ТОО "Промсервис Плюс"	Вентилятор канальный RS30-15 (ц.о. 167 000/1,12)	шт	1	149107		149107		149107	–	161036
					–		–		–	11929	
9	2305-0401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКК-160, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	24239		24239		24239	–	26178
					–		–		–	1939	
10	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	3	2595,67	58,33	7787	175	401	7099	16077

				2403,67	11	7211	33	–	1191	
11	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	3	10579	65	31737	195	22998	8405	43353
					2848	11	8544	33	–	3211	
12	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	3	3294,67	18,33	9884	55	741	8922	20310
					3029,33	5,33	9088	16	–	1504	
13	2305-0310-0104	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	3	43058		129174		129174	–	139508
					–		–		–	10334	
14	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	3	2746,33	7,67	8239	23	543	7526	17026
					2557,67	2,33	7673	7	–	1261	
15	2305-0310-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	3	25670		77010		77010	–	83171
					–		–		–	6161	
16	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,06	4476,14	33,33	13697	102	10946	2632	17635
					865,69	12,09	2649	37	–	1306	
17	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	38,3	4533,39	35,61	173629	1364	121340	50393	241944
					1329,63	12,95	50925	496	–	17922	

18	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	48,86	4665,27	44,82	227945	2190	154800	70327	322134
					1452,21	16,52	70955	807	–	23862	
19	1120-0101-0306	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	11,304	4151,45	33,26	46928	376	33547	12879	64592
					1150,48	12,12	13005	137	–	4785	
20	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,478	4336,28	36,68	36763	311	25179	11158	51755
					1329,68	13,33	11273	113	–	3834	
21	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,396	4373,29	44,81	19225	197	12644	6327	27596
					1452,23	16,38	6384	72	–	2044	
22	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	6	4412,5	40,5	26475	243	23251	2985	31817
					496,83	10,83	2981	65	–	2357	
23	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	22	1471,91	27,82	32382	612	8724	22818	59616
					1047,55	10,82	23046	238	–	4416	

24	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	20	1394,65	27,85	27893	557	6385	20745	52529
					1047,55	10,85	20951	217	–	3891	
25	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	21	1377	27,86	28917	585	6334	21781	54754
					1047,52	10,86	21998	228	–	4056	
26	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка (РНВ-700х640мм) НР = 98 %	решетка	1	6004	47	6004	47	4909	1038	7605
					1048	11	1048	11	–	563	
27	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80								
			м2	6	2378		14268		14268	–	15409
					–		–		–	1141	

Итого по разделу 3	**4 320 123**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	357 911
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 787
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 152
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 267 637
Накладные расходы, тенге	356 780
Сметная прибыль (8 %), тенге	320 008

Итого по смете	**4 320 123**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	357 911
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 787
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 152
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 267 637

Накладные расходы, тенге		356 780
Сметная прибыль (8 %), тенге		320 008
Итого по смете		**4 320 123**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	89 859
Итого:		**4 409 982**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	160 082
Итого:		**4 570 064**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**91 401**
Итого в текущих ценах 2018 года:		**4 661 465**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05	**4 894 538**
НДС 12%	12%	587 345
Итого с НДС		**5 481 883**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Насосная станция 2 подъема (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г Локальная смета № 2-2-1 Общестроительные работы.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Добавить (включаемые работы)										
	2.2 Фундаменты, стены и днище подвала										
156	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы, щиты из рифленой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06469	48137,27	2334,21	3114	151	229	1904	5419
					42263,1	386,46	2734	25	0	401	
157	2106-0405-1601	Стальные настилы и щиты для зданий производственного назначения	т	0,06469	420162		27180		27180		29354
158	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,59	75,29	2,32	195	6	95	65	281
					36,29	0	94	0	0	21	
159	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	2,59	136,68	3,09	354	8	236	77	465
					42,47	0,77	110	2	0	34	
	2.14 Отмостка										
302	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство - В7,5 НР = 91 %	м3	0,51	22321,57	1045,1	11384	533	10328	568	12908

	1025,49	198,04	523	101	0	956

Итого		**48 427**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		698
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		128
- материалы, изделия и конструкции, тенге		38 068
Накладные расходы, тенге		2 614
Сметная прибыль (8 %), тенге		3 586
Итого по смете		**48 427**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	1 007
Итого:		**49 434**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	1 794
Итого:		**51 229**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**1 025**
Итого в текущих ценах 2018 года:		**52 253**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05	**54 866**
НДС 12%	12%	6 584
Итого с НДС		**61 450**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Главный специалист департамента ГТС РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Станция очистки воды (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 2-3-5

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

Технологическое оборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Лабораторные приборы и оборудование									
1	1110-0111-0301	Холодильные шкафы. Установка НР = 90 %	изделие	1	1046	93	1046	93	409	528	1700
					544	43	544	43	–	126	
2	1308-0304-0501	Компьютера, принтера. Установка НР = 72 %	шт.	2	1134	–	2268	–	16	1621	4200
					1126	–	2252	–	–	311	
3	1308-0305-1202	Электропечи, муфельные печи и т.п. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2334,75	82,75	9339	331	–	6561	17172

				2252	26,25	9008	105	–	1272	
4	1334-0116-0206	Микроколориметр фотоэлектрический. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	8673,5	–	17347	–	3	10580	30161
					8672	–	17344	–	–	2234	
5	1334-0116-0302	Термостат водяной 1ТЖ-0-03. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14112	–	14112	–	228	8469	24387
					13884	–	13884	–	–	1806	
6	1334-0116-0301	Термобаня ТБ-110. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	3	14328,33	–	42985	–	217	26088	74599
					14256	–	42768	–	–	5526	
7	1334-0116-0501	Шкаф сушильный вакуумный и сушильно-стерилизационный, тип ШСВ-45К, ШСС-80П, ШСС-250П, масса до 0,35 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	23397,5	–	46795	–	151	28453	81268
					23322	–	46644	–	–	6020	
8	1334-0106-0404	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10840	–	10840	–	–	6612	18848
					10840	–	10840	–	–	1396	
9	580О-0000-0018 (пл) (об)ТОО "Elementum"	Весы аналитические, класс точности 1, COUX 220D	шт	2	451754		903508		–	–	903508
					–		–		903508	–	
10	580О-0000-0019 (пл) (об)ТОО "Лабтайм"	Колориметр фотоэлектрический, спектральный диапазон 315-990 мм, КФК-3-01-"30М3"	шт	2	600000		1200000		–	–	1200000
					–		–		1200000	–	
11	580О-0000-0020 (пл) (об)ТОО "Лабтайм"	Кюветы для КВК раб. длина 50 мм	шт	6	4036		24216		–	–	24216

				–	–	24216	–	
12	5800-0000-0021 (пл) (об)ТОО "Лабтайм"	Кюветы для КВК раб. длина 100 мм	шт	6	10638	63828	–	–	63828
					–	–	63828	–	
13	5800-0000-0022 (пл) (об)ТОО "Elementum"	Нагревательная плита LOIP LH-403	шт	1	255000	255000	–	–	255000
					–	–	255000	–	
14	5800-0000-0023 (пл) (об)ТОО "Лабтайм"	Устройство для сушки лабораторной посуды ПЭ-0165, 500x250x500, N=0.57кВт	шт	2	235330	470660	–	–	470660
					–	–	470660	–	
15	5800-0000-0024 (пл) (об)ТОО "Лабтайм"	Иономер И-160МИ, диапозон измерений 1,0-14,0	шт	2	151786	303572	–	–	303572
					–	–	303572	–	
16	5800-0000-0025 (пл) (об)ТОО "Лабтайм"	Элетропечь муфельная лабораторная СНОЛ 3/10, 425x530x520 мм	шт	2	342143	684286	–	–	684286
					–	–	684286	–	
17	5800-0000-0026 (пл) (об)ТОО "Лабтайм"	Электрошкаф сушильный СНОЛ-3,5/3,5-И2, 520x630x670 мм	шт	1	397554	397554	–	–	397554
					–	–	397554	–	

18	5800-0000-0027 (пл) (об)ТОО "Elementum"	Сушильный шкаф/Стерилизатор FED							
			шт	1	2867777	2867777	–	–	2867777
					–	–	2867777	–	
19	5800-0000-0028 (пл) (об)ТОО "Лабтайм"	Термостат ТС-1/20 объём раб камеры-20 л, 368x550x375мм, N=0,25кВт							
			шт	1	125000	125000	–	–	125000
					–	–	125000	–	
20	5800-0000-0029 (пл) (об)ТОО "Elementum"	Автоклав вертикальный MLS-3751(L)							
			шт	1	5812555	5812555	–	–	5812555
					–	–	5812555	–	
21	5800-0000-0030 (пл) (об)ТОО "Лабтайм"	Шейкер LOIP LS-221, 300x320 мм							
			шт	1	551460	551460	–	–	551460
					–	–	551460	–	
22	5800-0000-0031 (пл) (об)ТОО "Лабтайм"	Баня водяная LOIP LB-160, количество раб. мест-6 чел. 530x300x140 мм							
			шт	2	259813	519626	–	–	519626
					–	–	519626	–	
23	5800-0000-0032 (пл) (об)ТОО "Лабтайм"	Колбонагревать LOIP LH-253 , 500x230x170 мм							
			шт	2	323214	646428	–	–	646428
					–	–	646428	–	
24	5800-0000-0033 (пл) (об)ООО "МИУС"	Муфельная плитка МИМП 0,1401, 440x180x410 мм							
			шт	1	124890	124890	–	–	124890

				–	–	124890	–	
25	580О-0000-0034 (пл) (об)ООО "МИУС"	Баня печная МИМП-ПБ,620х270х200 мм						
		шт	1	157470	157470	–	–	157470
				–	–	157470	–	
26	580О-0000-0035 (пл) (об)АО "Technodom Operator"	Холодильник двухкамерный, 600х600х1850мм, мощность-0,30 кВт						
		шт	1	156241	156241	–	–	156241
				–	–	156241	–	
27	580О-0000-0036 (пл) (об)ТОО "Экспериментральный завод №1"	Шкаф вытяжной стальной стандартный со сливной кюветкой ШВ-2, 2 розетки, 1000х730х2000мм, мощность - 4,0 кВт, U=220В						
		шт	1	142857	142857	–	–	142857
				–	–	142857	–	
28	580О-0000-0037 (пл) (об)АО "Technodom Operator"	Компьютер персональный INTEL (R) CORE (TM)i3-2120						
		шт	1	133920	133920	–	–	133920
				–	–	133920	–	
29	580О-0000-0038 (пл) (об)АО "Technodom Operator"	Принтер Canon I-SEMSYS MF4450NE						
		шт	1	48205	48205	–	–	48205
				–	–	48205	–	
	Итого по разделу 2				**15 841 388**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				143 284			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				424			

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					148				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 024				
	- оборудование, тенге					15 589 053				
	Накладные расходы, тенге					88 912				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 691				
Раздел 3 Мебель										
30 1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2335	83	7005	249	–	4921	12880
				2252	26,33	6756	79	–	954	
31 1110-0111-0301	Столы, шкафы и др. Установка НР = 90 %	изделие	36	1046,42	93,22	37671	3356	14744	18990	61194
				543,64	42,47	19571	1529	–	4533	
32 2900-0000-0001 (пл)ТОО "Экспериментральный завод №1"	Стол лабораторный СЛ-1: рабочая поверхность-пластик, блок розеток, 2 ящика, полка -мет, 1200x600x900 мм	шт	2	71429		142858		142858	–	154287
				–		–		–	11429	
33 2900-0000-0002 (пл)ТОО "Экспериментральный завод №1"	Стол лабораторный СЛ-3: рабочая поверхность-пластик, блок розеток, 2 ящика, полка -мет, 1500x600x850 мм	шт	4	58036		232144		232144	–	250716
				–		–		–	18572	
34 2900-0000-0003 (пл)ТОО "Экспериментральный завод №1"	Стол лабораторный СЛ-5: рабочая поверхность-пластик, блок розеток, 2 ящика, полка -мет, 2700x600x850 мм	шт	2	151786		303572		303572	–	327858
				–		–		–	24286	

35	2900-0000-0004 (пл)ТОО "Экспериментральный завод №1"	Стол лабораторный СТМ-2 с двойной мойкой 1200x600x850 мм	шт	3	89286	267858	267858	–	289287
					–	–	–	21429	
36	2900-0000-0005 (пл)ТОО "Экспериментральный завод №1"	Стол лабораторный СЛОН-1 островной 1500x1200x1500 мм	шт	1	151786	151786	151786	–	163929
					–	–	–	12143	
37	2900-0000-0006 (пл)ТОО "Лабтайм"	Стол титровальный ЛАБ-1200ТЛ: рабочая поверхность - пластик, 5 штанг, 2 ящика, включатель, подсветка 1200x800x800(1500) мм	шт	2	176375	352750	352750	–	380970
					–	–	–	28220	
38	2900-0000-0007 (пл)ТОО "Лабтайм"	Специализированный стол для весов ЛАБ-600ВГ	шт	2	112036	224072	224072	–	241998
					–	–	–	17926	
39	2900-0000-0008 (пл)ТОО "Лабтайм"	Стол для микроскопирования, укомплектован стеллажом для чашек Петри ЛАБ-1200СМ	шт	1	92143	92143	92143	–	99514
					–	–	–	7371	
40	2900-0000-0009 (пл)ТОО "Elementum"	Стол письменный ЛАБ-1200СП, 1200x700x760 мм	шт	3	44678	134034	134034	–	144757
					–	–	–	10723	
41	2900-0000-0010 (пл)ТОО "Elementum"	Стол для компьютера ЛАБ-1200СК, 1200x500x760мм	шт	1	55099	55099	55099	–	59507
					–	–	–	4408	

42	2900-0000-0011 (пл)ТОО "Экспериментральный завод №1"	Шкаф для химических реактивов ЛАБ-800 ШР, 800x500x1800мм	шт	7	57143	400001	400001	–	432001
					–	–	–	32000	
43	2900-0000-0012 (пл)ТОО "Экспериментральный завод №1"	Шкаф для посуды (стекло) ЛАБ-800 ШП, 800x500x1800мм	шт	2	66071	132142	132142	–	142713
					–	–	–	10571	
44	2900-0000-0013 (пл)ТОО "Экспериментральный завод №1"	Стол С-92-14, 1300x630x750 мм	шт	1	9812	9812	9812	–	10597
					–	–	–	785	
45	2900-0000-0014 (пл)ТОО "Экспериментральный завод №1"	Шкаф для одежды мод. 432, 800x732x1900мм	шт	4	28571	114284	114284	–	123427
					–	–	–	9143	
46	2900-0000-0015 (пл)ТОО "Экспериментральный завод №1"	Шкаф для документов, 800x732x1900мм	шт	1	27679	27679	27679	–	29893
					–	–	–	2214	
47	2900-0000-0016 (пл)АО "Technodom Operator"	Плитка электрическая 4-х конфорочная Мечта, мощность-5,8 кВт	шт	3	37491	112473	112473	–	121471
					–	–	–	8998	

48	2900-0000-0017 (пл)ТОО "Экспериментральный завод №1"	Стул полумягкий, 450х450мм						
		шт	20	5268	105360	105360	–	113789
				–	–	–	8429	
	Итого по разделу 3				**3 160 788**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				26 327			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 605			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 608			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 872 811			
	Накладные расходы, тенге				23 911			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				234 134			
	Итого по смете				**19 002 176**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				169 611			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 029			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 756			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 873 835			
	- оборудование, тенге				15 589 053			
	Накладные расходы, тенге				112 823			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				252 825			
	Итого без оборудования				**3 413 123**			
	Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8			2,08%	70 993			
	Итого:				**3 484 116**			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			3,63%	126 473			
	Итого:				3 610 589			
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)			2%	72 212			
	Оборудование				15 589 053			
	Итого:				**19 271 854**			
	Итого в текущих ценах 2018 года:				**19 271 854**			
	Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)			1,05	**20 235 447**			
	НДС 12%			12%	2 428 254			

Итого с НДС	**22 663 700**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС
РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Станция очистки воды (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 2-3-5

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

Технологическое оборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Технологическое оборудование									
1	5800-0000-0001 (пл) (об)ТОО "КомпанияЗенгир НС"	Станция очистки воды									
			комплект	0,1	986372000		98637200		–	–	98637200
					–		–		98637200	–	
		Итого по разделу 1					**98 637 200**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					98 637 200				

Итого по смете	**98 637 200**
в том числе	
- оборудование, тенге	98 637 200
НДС (12 %)	11 836 464
Итого	**110 473 664**

И.о. заместителя Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор: ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Станция очистки воды (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 2-3-1
Общестроительные работы.

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 ПриямокПр1											
40	1134-0107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство НР = 76 %	м2 настила	1	20848	1044	20848	1044	14778	4158	27006
					5026	445	5026	445	0	2000	
41	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0128	361796,88	1171,88	4631	15	2092	2302	7488
					197187,5	468,75	2524	6	0	555	
42	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,001	679000	6000	679	6	623	60	798
					50000	1000	50	1	0	59	

Раздел 4 Лоток Л1

46	11З4-0107-0101	Настил из стали для подпольных каналов. Устройство НР = 76 %	м2 настила	8,96	6532,7	1044,2	58533	9356	4145	37251	103447
					5025,89	444,42	45032	3982	0	7663	
47	21О5-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,63011	221887		139813		139813		150998
48	11О7-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,17946	439602,14	5979,05	78891	1073	68868	10797	96863
					49871,84	1114,45	8950	200	0	7175	
49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 %	м2	28,8	68,51	1,56	1973	45	1317	426	2591
					21,22	0,21	611	6	0	192	
	Раздел 5 Бассейн БА1										
58	11О6-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	159	176,07	2,21	27995	352	17407	9456	40447
					64,38	0,97	10236	155	0	2996	
	Раздел 11 Проемы										
	11.0 Подраздел без наименования										
170	11З4-0108-0703	Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - АС5 прим.п4 - наруж. откосы. НР = 76 %	м2 поверхности	3,81	3712,34	8,4	14144	32	11187	2230	17684
					767,72	2,36	2925	9	0	1310	

Итого **447 322**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 75 354
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 923

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		4 804
- материалы, изделия и конструкции, тенге		260 230
Накладные расходы, тенге		66 680
Сметная прибыль (8 %), тенге		33 135
Итого по смете		**447 322**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	2,08%	9 304
Итого:		**456 626**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3,63%	16 576
Итого:		**473 202**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**9 464**
Итого в текущих ценах 2018 года:		**482 666**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05	**506 799**
НДС 12%	12%	60 816
Итого с НДС		**567 615**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Главный специалист департамента ГТС РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Станция очистки воды (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

Локальная смета № 2-3-3
Отопление и вентиляция

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Добавить (включаемые работы)										
2	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	1,05	963,81	136,19	1012	143	168	751	1904
					667,62	61,9	701	65	0	141	
3	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1,05	18927		19873		19873		21463
									0	1590	
		Итого					**23 367**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					701				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 041
Накладные расходы, тенге	751
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 731
Всего	**23 367**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	486
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	866
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**494**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**25 213**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**26 474**
НДС (12 %)	3 177
Итого	**29 651**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС
РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МЭГиПР
Подрядчик: РГП "КАЗВОДХОЗ"
Стройка : Реконструкция Майского группового водопровода Майский район Павлодарской области (2-очередь)
Объект : Станция очистки воды (с. Басколь)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г

Локальная смета № 2-3-2

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г Водопровод и канализация

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Система Т3, Т4										
44	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	1	8715	401	8715	401	50	8264	18337
					8264	169	8264	169	0	1358	
45	5104-0106-0106(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	31218		31218		0		31218
									31218	0	
		Итого					**49 555**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 264				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	401
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50
- оборудование, тенге	31 218
Накладные расходы, тенге	8 264
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 358
Всего	**49 555**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	381
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	679
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**388**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**51 003**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**53 553**
НДС (12 %)	6 426
Итого	**59 979**

Заместитель Генерального директора РГП "Казводхоз"

_____**Е. Беркинбаев**

Главный специалист департамента ГТС РГП "Казводхоз"

_____**К. Туреханов**

Заместитель директора филиал Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз"

_____**А. Байбориев**

Технический надзор ТОО "Аймереке"

_____**А. Байкенже**

Авторский надзор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

_____**Н. Качалаба**