Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«6 октября 2017 г.

Заказчик **КОФ АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», Республика Казахстан город Караганда ул. Ерубаева 50А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

рабочей комиссии от «29» сентября 2017 года ТОО «ДИЛА КОМПАНИ», Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ленина д.4 кв 1 директор ТОО «ДИЛА КОМПАНИ» Капанов Д.Б.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **участок среднего ремонта а/д республиканского «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 322-349 устройство ШПО и ремонт железобетонной прямоугольной двухочковой трубы d=2.5*2 км 251**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область Улытауский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных **ордера на производство работ № от « » 2017 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **объект построен в соответствии с технической спецификацией согласно конкурсной документаций**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **Заключением ведомственной экспертизы № от**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2017 года;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2017 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пяти) месяцев ;**
фактически, месяц: **5 (пяти) ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		III		III	
Тип дорожной одежды		средний		средний	
Протяженность автодороги	км	27		27	

Ликвидация пучин	м2	26		26	
Устройство выравнивающего слоя	тн	8235		8235	
Устройство ШПО	м2	175500		175500	
Укрепление обочин	м2	135000		135000	
Разметка проезжей части	км	27		27	
Труба км 251					
Устройство объездной дороги	км	0,8		0,8	
Ремонт ж/бетонной прямоугольной трубы на монолитном фундаменте	м	2,5х2х2		2,5х2х2	
Блок № БЛ ЗП13.100, бетон В30, F300, W6,V=1,77м3	шт.	30		30	
Блок БЛ ЗП36	шт.	4		4	
Блок СТ-2(откосные крылья), V=2,59м3	шт.	4		4	
Блок СТ-3 (откосные крылья), V=1,13м3	шт.	4		4	
Устройство основания Н=15см из щебня фракционного	м2	144,50		144,50	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 269 468,485 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 232 622,558 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря, прочие тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 229 040,000 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 229040,000 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт а/д республиканского «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 322-349 устройство ШПО и ремонт железобетонной прямоугольной двухочковой трубы d=2.5*2 км 251** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Шаймин Канат Акижанович — Директор КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Бидайбеков Айбол Жасимович — Заместитель директора КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК:

Ахметкалиев Марат Нурсоветович — Руководитель РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК

Эксплуатационная организация:

Казенов Толеутай Келькенович — Начальник ДЭУ-44 КОФ РГП «Казахавтодор»

Подрядчик:

Капанов Досымбек Балтабекович — Директор ТОО «ДИЛА КОМПАНИ»

Субподрядчик:

Уабов Жандос Бурабаевич — директор ТОО «Трансепт-Сервис»