Министр финансов Республики Казахстан
_____М. Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2000 г.

приложение № 1
к приказу Министра государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА №24 от 31 декабря 2010г. (1)

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОРСТЭК"** (2)
РНН, БИН и адрес поставщика: **430100211287, 011140001868 г. Жанаозен, пос. Тенге, Желтоксан 37** (2а)
Свидетельство о постановке на учет по НДС **серия 43001 №0001075 выдано 25.11.09г.**
Расчетный счет поставщика: **№KZ7284903KZ002476052 АО "Нурбанк" в г.Жанаозен БИК NURSKZKX** (2б)
Договор (контракт) на поставку товара (работ, услуг): **Договор №20 от 04.10.2010г.** (3)
Условия оплаты по договору (контракту): **Договор №20 от 04.10.2010г.** (3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): **город Актау** (4)
(государство, регион, область, район, город)
Поставка товаров осуществляется по доверенности: (5)
Способ отправления: **самовывоз** (6)
Товарно-транспортная накладная: (7)
Грузополучатель: **600300000073, Акционерное общество «ДАСУ», г.Алматы, ул.Утеген Батыра, 76 д.**
(РНН , наименование и адрес)
Покупатель: **Акционерное общество «ДАСУ»** (8)
РНН, БИН и адрес покупателя: **600300000073, 940940000285, г.Алматы, ул.Утеген Батыра, 76 д.** (9)
Расчетный счет покупателя: **№KZ1294806KZT22030994 в Филиале АО "Евразийский Банк" г.Алматы , БИК EURIKZKA** (10) (10а)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализац.	Акциз	
						Ставка %	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы									
	по пожарно-насосной станции	комп	1	8 041 089,66	8 041 089,66	12	964 930,76	9 006 020,42		
2	Строительно-монтажные работы									
	по электроснабжению и ВЛ-6кВ	комп	1	9 057 471,58	9 057 471,58	12	1 086 896,59	10 144 368,17		
3	Строительно-монтажные работы									
	по генплану	комп	1	3 961 029,04	3 961 029,04	12	475 323,49	4 436 352,53		
Всего на счету: Двадцать три миллиона пятьсот восемьдесят шест[illegible] семьсот сорок один тенге, 12 тиынов					**21 059 590,29**	**12**	**2 527 150,83**	**23 586 741,12**		

Руководитель организации
Табылдиев Д.А. _____
(Ф.И.О., подпись)

Выдал ответственное лицо поставщика
Табылдиев Д.А. _____
(Ф. И. О., подпись)

Главный бухгалтер организации

мп

____ ***не предусмотрен***
(Ф. И. О., подпись)

ПРИМЕЧАНИЕ: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

ик: **АО "ДАСУ"**
дчик: **ТОО "ОРСТЭК"**
овор: **№ 20 от 4 октября 2010г.**
Наименование строительства и его адрес: **"КУУН" в пос.. Жетыбай**
2. Наименование объекта и его основная техническая характеристика:
Коммерческий узел учёта нефти
3. Сметная стоимость строительно-монтажных работот объекта - **160 000 000,00 тенге**
4. Сметная стоимость строительно-монтажных работ, выполненных с начала строительства, в сметных ценах без включения работ по настоящему акту _____ тенге

Промежуточный акт № 1

приёмки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2010 года.

пос. Жетыбай 31 декабря 2010г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор ТОО "ОРСТЭК" Табылдиев Д. А., и Мененджер по строительству АО "ДАСУ" Койшыбаев А. Р. составили настоящий акт о том, что согласно Договора № 20 от 4.10.2010г. ТОО "ОРСТЭК" произвёл строительно-ионтажные работы по строительству Коммерческого узла учёта нефти в пос. Жетыбай.

№ п/п	Наименование работ	общая стоимость тенге	стоимость материалов тенге	Стоимость работы (тенге)	Стоимость всего (тенге)
1	Пожарно-насосная станция	48 000 054,00	5 981 776,40	3 394 244,02	9 376 020,42
2	Электроснабжение и ВЛ-6кВ	15 014 815,00	152 900,00	9 531 468,17	9 684 368,17
3	Генплан	26 698 000,00	628 407,60	3 897 944,93	4 526 352,53
	Итого, включая НДС-12%		**6 763 084,00**	**16 823 657,12**	**23 586 741,12**

"Заказчик":

Мененджер по строительству
АО "ДАСУ" Койшыбаев А. Р.

"Подрядчик":

Директор ТОО "ОРСТЭК" Табылдиев Д. А.

Таблица стоимости материалов
для производства стороительно-монтажных работ коммерческого узла учета нефти
на месторождении Жетыбай

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Стоимость ед. матер. тенге	Стоимость всего тенге
	Подпорно-насосная станция				
1	Двутавр 30 Б1	т	1,181	203 000,00	239 743,00
2	Ж/Б подушки р-р 2.2х1.6х1,2	шт	12	190 000,00	2 280 000,00
3	Ж/Б стаканы р-р 0,5х0,95	шт	14	26 400,00	369 600,00
4	Стойка вибрационная СВ 105х3,5	шт	33	42 300,00	1 395 900,00
5	Швеллер №20	т	1,554	191 000,00	296 814,00
6	Швеллер №18	т	0,59	172 900,00	102 011,00
7	Швеллер №16	т	0,511	172 900,00	88 351,90
8	Швеллер №10	т	0,315	172 900,00	54 463,50
9	Уголок 63х63х5х6	т	0,505	189 000,00	95 445,00
10	Уголок 63х63х6мм	т	0,068	171 500,00	11 662,00
11	Уголок 100х100х7мм	т	0,127	171 500,00	21 780,50
12	Уголок 125х125х8мм	т	1,115	171 500,00	191 222,50
13	Уголок 75х75х6,0 L=11,7	т	0,323	173 000,00	55 879,00
14	Сталь листовая 2мм (1*2)	т	0,034	158 200,00	5 378,80
15	Сталь листовая 16мм (1,5*6)	т	1,131	165 900,00	187 632,90
16	Сталь листовая 8мм (1,5*6)	т	0,565	154 700,00	87 405,50
17	Арматура А3 Ду-32 мм	т	0,148	156 100,00	23 102,80
18	Труба ст. профильная ГОСТ 8639-82Г/К 80х80х3,0	т	2,612	182 000,00	475 384,00
	Итого:				**5 981 776,40**
	Электроснабжение и ВЛ-6кВ				
19	Провод АС 50/8	км	1,1	139 000,00	152 900,00
	Итого:				**152 900,00**
	Генплан				
21	Уголок 45х45х4мм	т	2,397	170 800,00	409 407,60
22	Сетка рабица 50*50 2м (2)	рул	15	14 600,00	219 000,00
	Итого:				**628 407,60**
	Итого общая стоимость материалов				**6 763 084,00**

Директор **Табылдиев Д.А.**