# Счет фактура №20 от 29.10.2010г

**Поставщик:** ТОО «СтройЦентр-21»
**РНН и его адрес:** 430 200 212 432
**ИИК:** KZ379650000156532606 Филиал АО «Альянс Банк» в г .Актау **БИК** IRTYKZKA **КБЕ** 17
**Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг ):** Договор №2 от 10.08.2010 г
**Условия оплаты по договору (контракту):** за перечисление
**Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):** ст.Бейнеу
*(государство, регион, область, район)*
**Поставка товаров (работ, услуг) осуществлен по доверенности**:
**Способ отправления** :
**Товарно-транспортная накладная:**
**Грузоотправитель:** ТОО «СтройЦентр-21» РНН: 430 200 212 432 с.Бейнеу ул. Бейбарыса № 2
*(РНН, наименование и адрес)*
**Грузополучатель**: ТОО«Темиржолсу-Мангистау» РНН: 430100226447 ст. Бейнеу
*(РНН, наименование и адрес)*

**Получатель**: ТОО «Темиржолсу-Мангистау»
**РНН**: 430100226447 БИК: HSBKKZKX КБЕ 17
**ИИК** : KZ146010231000019574 МОФ АО « Народный Банк, Казахстана»

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм | Кол-во (объем) | Цена без НДС | Стоимость товаров в том числе НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «По капитальному ремонту здания водокачка и мастерских водоснабжения по ст.Бейнеу » | | | | **2857142,86** | x | 0,00 | **2857142,86** | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Всего по счету:** | | | | **2857142,86** | x | 0,00 | **2857142,86** | | |

Руководитель организации Алимбаев Б
*(Ф.И.О. подпись)*

М.П

Выдал (ответственное лицо поставщика)
*(должность)*

Гл.бухгалтер организации
Непредусмотрено

получил

Приложение 1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Заказчик: **ТОО "Темиржолсу-Мангистау"**
Подрядчик: **ТОО "Стройцентр-21"**
Наименование строительства и его адрес:
**Капитальный ремонт здания ВНС и гаража мастерских водоснабжения по ст.Бейнеу**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат **за ОКТЯБРЬ месяц 2010 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование |
| | | 2 | 10.08.2010г. | | | |
| | | | | | | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном периоде за **октябрь** 2010г. | из графы 1 | | | | дополнительные затраты | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.) | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном периоде **октябрь 2010г.** | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по объекту: | 2 857 142,86 | 2 857 142,86 | 1 536 354,1 | 1 536 354 | | | | | | 2 857 142,86 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| - СМР в ценах 2001г. | 1 536 354,1 | 1 536 354,1 | | | | | | | | |
| - прочие работы | 1 320 788,76 | 1 320 788,76 | | | | | | | | |

Заказчик _____

Подрядчик _____

**ЗАКАЗЧИК:** ТОО «ТЖС-Мангистау»

Форма 2В

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «Стройцентр-21»

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА И ЕГО АДРЕС:**
Капитальный ремонт здания ВНС и гаража мастерских водоснабжения по ст.Бейнеу

**Договор №2 от 10.08.2010г.**

**А К Т №1**
**выполненных работ за ОКТЯБРЬ м-ц 2010 года**
от 29.10.2010г.

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом в уровень цен 2010г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ***Локальная смета №2-1. На капитальный ремонт*** | | | | | | | | |
| | | ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | | | | | | | | |
| 1 | Е0118-2-6 | -Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/ котел | 1 | 18107,49 | 2560,03 | 18107 | 2560 | 15383 | 51,75 | 52 |
| | | | | 12186,58 | 1167,07 | 12187 | 1167 | 115,2 | 4,08 | 4 |
| 2 | Сцена закупа | -Стоимость отопительного котла марки АОГВК-35 комплект | 1 | 63162,33 | - | 63162 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Е0116-10-1 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м | 85 | 219,31 | 24,35 | 18641 | 2070 | 19568 | 0,76 | 65 |
| | | | | 188,72 | 11,11 | 16041 | 944 | 115,2 | 0,04 | 3 |
| 4 | С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм м | 85 | 149 | - | 12665 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Е0162-29-11 | -Окраска масляными составами за два раза металлических | 8,54 | 248,83 | 0,09 | 2125 | 1 | 1577 | 0,89 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поверхностей стальных труб диам.32 мм | | 195,34 | 0,03 | 1668 | - | 94,5 | - | - |
| 6 | E0116-29-1 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. 32 мм<br>м2 | 85 | 20,4 | - | 1734 | - | 1969 | 0,07 | 6 |
| | | | | 20,1 | - | 1709 | - | 115,2 | - | - |
| 7 | E0118-6-1 | -Установка чугунных радиаторов 7-ми секционных (5 шт.)<br>м | 6,24 | 297,82 | 59,9 | 1860 | 374 | 1664 | 0,94 | 6 |
| | | | | 203,96 | 27,32 | 1274 | 171 | 115,2 | 0,1 | 1 |
| 8 | C131204-14 | -Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм<br>1кВт | 12,24 | 1530 | - | 18733 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | E0162-29-13 | -Окраска масляными составами за два раза поверхностей чугунных радиаторов<br>экм | 1,3 | 241,74 | 0,09 | 314 | - | 205 | 0,76 | 1 |
| | | | | 167,05 | 0,03 | 217 | - | 94,5 | - | - |
| 10 | E0118-9-7 | -Изготовление и установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 89х4 мм<br>м2 | 36 | 740,2 | 13,54 | 26647 | 488 | 3188 | 0,33 | 12 |
| | | | | 70,67 | 6,19 | 2544 | 223 | 115,2 | 0,02 | 1 |
| 11 | E0162-29-11 | -Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей регистров из стальных труб диам.89х4 мм<br>м | 10,07 | 248,83 | 0,09 | 2506 | 1 | 1859 | 0,89 | 9 |
| | | | | 195,34 | 0,03 | 1967 | - | 94,5 | - | - |
| | | ПРИСТРОЙКА К ЗДАНИЮ ГАРАЖА КОТЕЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| 12 | E0111-13-3 | -Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с пропиткой битумом толщ.100 мм<br>м2 | 4,5 | 808,88 | 28,23 | 3640 | 127 | 372 | 0,26 | 1 |
| | | | | 54,28 | 12,88 | 244 | 58 | 123 | 0,04 | - |
| 13 | E0106-1-20 | -Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В15 на с/с цементе W4<br>м3 | 1,2 | 17110,73 | 358,36 | 20533 | 430 | 965 | 2,82 | 3 |
| | | | | 600,99 | 164,65 | 721 | 198 | 105 | 0,57 | 1 |
| 14 | C143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент<br>м3 | 1,22 | 183 | - | 223 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | C143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 1,22 | 519 | - | 632 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | E0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов<br>м2 | 4,5 | 259,57 | 4,4 | 1168 | 20 | 281 | 0,21 | 1 |
| | | | | 50,9 | 2,02 | 229 | 9 | 118 | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0108-4-1 | -Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2 | 4,8 | 332,24 | 4,82 | 1595 | 23 | 461 | 0,38 | 2 |
| | | | | 79,11 | 2,21 | 380 | 11 | 118 | 0,01 | - |
| 18 | Е0108-23-3 | -Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте до 4 м м3 | 6,5 | 2209,02 | 368,96 | 14359 | 2398 | 7583 | 4,1 | 27 |
| | | | | 821,76 | 166,95 | 5341 | 1085 | 118 | 0,59 | 4 |
| 19 | Спрайс-лист | -Стоимость камня-раушечника м3 | 6,37 | 3500 | - | 22295 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Е0111-15-1 | -Устройство бетонных покрытий полов толщиной 30 мм из бетона кл.В15 м2 | 9 | 617,93 | 16,98 | 5561 | 153 | 877 | 0,36 | 3 |
| | | | | 71,45 | 7,76 | 643 | 70 | 123 | 0,03 | - |
| 21 | Е0111-15-2 К=4 | -Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий полов до толщ.50 мм м2 | 9 | 324,41 | 3,08 | 2920 | 28 | 117 | 0,04 | - |
| | | | | 9,21 | 1,4 | 83 | 13 | 123 | - | - |
| 22 | Е0109-25-1 | -Монтаж прогонов перекрытия из труб т | 0,0751 | 6033,13 | 2198,21 | 453 | 165 | 257 | 14,1 | 1 |
| | | | | 3096,93 | 700,12 | 233 | 53 | 90 | 1,79 | - |
| 23 | С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 примен. | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 65х3,5 мм м | 12 | 436 | - | 5232 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Е0115-172-3 | -Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм, количество окрасок 2 м2 | 2,46 | 139,34 | 0,08 | 343 | - | 212 | 0,37 | 1 |
| | | | | 82,18 | 0,03 | 202 | - | 105 | - | - |
| 25 | Е0112-7-1 | -Устройство кровель из шифера по деревянной обрешетке с ее устройством м2 | 9 | 614,41 | 9,43 | 5530 | 85 | 1035 | 0,42 | 4 |
| | | | | 92,3 | 4,31 | 831 | 39 | 119 | 0,02 | - |
| 26 | Е0110-52-1 | -Огнезащита обрешетки под кровлю м2 | 9 | 22,32 | 1,05 | 201 | 9 | 74 | 0,03 | - |
| | | | | 6,38 | 0,48 | 57 | 4 | 120 | - | - |
| 27 | Е0110-53-3 | -Антисептирование водными растворами обрешетки под кровлю м2 | 9 | 134,41 | 0,63 | 1210 | 6 | 98 | 0,04 | - |
| | | | | 8,83 | 0,28 | 79 | 3 | 120 | - | - |
| 28 | Е0115-61-3 | -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню внутренних стен м2 | 16,2 | 407,16 | 2,95 | 6596 | 48 | 3168 | 0,74 | 12 |
| | | | | 184,9 | 1,36 | 2995 | 22 | 105 | 0,05 | 1 |
| 29 | Е0110-16-1 | -Установка блоков оконных с переплетами спаренными в | 0,2 | 893,29 | 37,18 | 179 | 7 | 93 | 1,64 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стенах каменных, площадь проема до 2 м2 | | 371,02 | 17,09 | 74 | 3 | 120 | 0,1 | - |
| 30 | С12061-2 примен. | -Блоки оконные одностворные со спаренными створками разм.0,4х0,5 м, окрашенные м2 | 0,2 | 6860 | - | 1372 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | С11011-794 | -Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ комплект | 1 | 1560 | - | 1560 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Е0115-201-4 | -Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом м2 | 0,2 | 1552,48 | 3,5 | 310 | 1 | 20 | 0,45 | - |
| | | | | 95,37 | 1,61 | 19 | - | 105 | 0,01 | - |
| 33 | Е0110-22-1 | -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м м2 | 0,2 | 513,82 | 11,99 | 103 | 2 | 59 | 1,11 | - |
| | | | | 241,62 | 5,52 | 48 | 1 | 120 | 0,02 | - |
| 34 | С12069-6 примен. | -Доски подоконные толщина 50 мм, ширина 250 мм, окрашенные м | 0,7 | 839 | - | 587 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Е0110-23-1 | -Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2 | 1,89 | 389,2 | 36,11 | 736 | 68 | 506 | 0,9 | 2 |
| | | | | 206,67 | 16,6 | 391 | 31 | 120 | 0,14 | - |
| 36 | С12063-17 | -Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, окрашенные м2 | 1,89 | 5610 | - | 10603 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | С11011-790 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект | 1 | 1960 | - | 1960 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | С11011-815 | -Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт | 1 | 844 | - | 844 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Ц0112-2-9 | -Монтаж дымохода из стальных труб, диаметр наружный 108 мм т | 0,0544 | 44986,44 | 2404 | 2447 | 131 | 2045 | 183 | 10 |
| | | | | 41401,44 | 378,01 | 2252 | 21 | 90 | 1,57 | - |
| 40 | С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм м | 7 | 540 | - | 3780 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Е0115-172-3 | -Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм, | 2,39 | 139,34 | 0,08 | 333 | - | 206 | 0,37 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | количество окрасок 2 | | 82,18 | 0,03 | 196 | - | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ГАРАЖ МАСТЕРСКИХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ХЛОРАТОРНАЯ | | | | | | | | |
| 42 | Е0146-24-2 | -Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 436 | 53,75 | - | 23437 | - | 23437 | 0,27 | 119 |
| | | м2 | | 53,75 | - | 23437 | - | 100 | - | - |
| 43 | Е0115-61-1 | -Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону внутренних стен | 216 | 414,02 | 3,25 | 89429 | 702 | 45222 | 0,9 | 194 |
| | | м2 | | 220,04 | 1,51 | 47528 | 327 | 94,5 | 0,08 | 16 |
| 44 | Е0167-11-2 | -Прокладка скрытой проводки в бороздах | 60 | 40,62 | - | 2437 | - | 2369 | 0,18 | 11 |
| | | м | | 40,62 | - | 2437 | - | 97,2 | - | - |
| 45 | С151607-152 | -Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 | 0,0618 | 9140 | - | 565 | - | - | - | - |
| | | 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Е0167-15-1 | -Монтаж патрона стенного | 16 | 84,65 | 0,02 | 1354 | - | 1316 | 0,39 | 6 |
| | | шт | | 84,63 | - | 1354 | - | 97,2 | - | - |
| 47 | Сторговая сеть | -Стоимость патрона стенного (закрытого типа) | 16 | 60,24 | - | 964 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | С151706-57 | -Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100 | 16 | 19 | - | 304 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Е0162-1-1 | -Внутренняя побелка стен | 213 | 39,3 | 0,07 | 8370 | 15 | 7265 | 0,17 | 37 |
| | | м2 | | 36,06 | 0,03 | 7681 | 7 | 94,5 | - | - |
| 50 | Е0156-1-1 | -Демонтаж оконных коробок в стенах | 4 | 344,87 | 27,08 | 1379 | 108 | 1397 | 1,54 | 6 |
| | | шт | | 317,8 | 5,56 | 1271 | 22 | 108 | 0,03 | - |
| 51 | Е0156-2-2 | -Снятие оконных переплетов остекленных | 9,6 | 120,04 | 8,69 | 1152 | 83 | 1173 | 0,55 | 5 |
| | | м2 | | 111,35 | 1,81 | 1069 | 17 | 108 | 0,01 | - |
| 52 | Е0111-15-1 | -Устройство бетонных покрытий полов толщиной 30 мм из бетона кл.В15 | 150 | 653,57 | 25,46 | 98035 | 3820 | 18305 | 0,5 | 75 |
| | | м2 | | 98,6 | 11,63 | 14790 | 1745 | 110,7 | 0,04 | 6 |
| 53 | Е0111-15-2 К=14 | -Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий полов до толщ.100 мм | 150 | 1153,09 | 16,17 | 172963 | 2425 | 8609 | 0,2 | 30 |
| | | м2 | | 44,5 | 7,35 | 6674 | 1102 | 110,7 | - | - |
| 54 | Е0115-17-1 | -Гладкая облицовка стен смотровой ямы кафелем | 8 | 2525,14 | 3,62 | 20201 | 29 | 4747 | 2,76 | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 626,25 | 1,66 | 5010 | 13 | 94,5 | 0,01 | - |
| 55 | Е0167-11-2 | -Прокладка проводки смотровой ямы | 12 | 40,62 | - | 487 | - | 474 | 0,18 | 2 |
| | | м | | 40,62 | - | 487 | - | 97,2 | - | - |
| 56 | С151607-152 | -Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 | 0,0124 | 9140 | - | 113 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 57 | Е0121-23-1 | -Монтаж распределительного щита гаража | 1 | 3139,98 | - | 3140 | - | 2221 | 9,63 | 10 |
| | | шкаф | | 2284,98 | - | 2285 | - | 97,2 | - | - |
| 58 | Сторговая сеть | -Стоимость распределительного щита РУ-10 | 1 | 5435,29 | - | 5435 | - | - | - | - |
| | | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Е0161-32-3 | -Устройство деревянного каркаса под облицовку потолков хлораторного помещения | 10,08 | 74,55 | 0,32 | 751 | 3 | 332 | 0,17 | 2 |
| | | | | 34,82 | 0,08 | 351 | 1 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 60 | Е0110-12-3 | -Подшивка потолков хлораторного помещения плитами древесно-волокнистыми (ДВП) | 10,08 | 481,31 | 7,73 | 4852 | 78 | 2222 | 0,93 | 9 |
| | | | | 200,57 | 3,55 | 2022 | 36 | 108 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 61 | Е0115-17-1 | -Гладкая облицовка стен схлораторной кафелем | 20,8 | 2525,14 | 3,62 | 52523 | 75 | 12342 | 2,76 | 57 |
| | | м2 | | 626,25 | 1,66 | 13026 | 35 | 94,5 | 0,01 | - |
| 62 | Е0162-1-1 | -Внутренняя побелка стен хлораторной | 53 | 39,3 | 0,07 | 2083 | 4 | 1808 | 0,17 | 9 |
| | | м2 | | 36,06 | 0,03 | 1911 | 2 | 94,5 | - | - |
| 63 | Е0156-11-1 | -Демонтаж дверных коробок в стенах | 1 | 512,97 | 37,57 | 513 | 38 | 519 | 2,35 | 2 |
| | | шт | | 475,39 | 4,87 | 475 | 5 | 108 | 0,22 | - |
| 64 | Е0156-12-1 | -Снятие дверных полотен | 1,89 | 95,57 | 8,36 | 181 | 16 | 182 | 0,44 | 1 |
| | | м2 | | 87,21 | 1,75 | 165 | 3 | 108 | 0,01 | - |
| 65 | Е0115-165-4 | -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных и оконных | 15 | 350,86 | 0,31 | 5263 | 5 | 3811 | 1,16 | 17 |
| | | | | 268,71 | 0,15 | 4031 | 2 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 66 | Е0157-20-2 | -Устройство покрытий пола смотровой ямы гаража из керамических плиток на растворе | 4 | 2069,05 | 18,93 | 8276 | 76 | 1784 | 1,84 | 7 |
| | | | | 398,94 | 3,9 | 1596 | 16 | 110,7 | 0,03 | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 67 | Е0157-20-2 | -Устройство покрытий пола хлораторного помещения из керамических плиток на растворе | 11 | 2069,05 | 18,93 | 22760 | 208 | 4905 | 1,84 | 20 |
| | | | | 398,94 | 3,9 | 4388 | 43 | 110,7 | 0,03 | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Е0110-23-1 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в стенах, площадь проема до 3 м2 | 1,89 | 485,79 | 54,17 | 918 | 102 | 633 | 1,24 | 2 |
| | | | | 285,2 | 24,91 | 539 | 47 | 108 | 0,21 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 69 | С12062-3 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, окрашенные | 1,89 | 4010 | - | 7579 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 70 | С11011-791 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 1 | 1380 | - | 1380 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 71 | Е0110-16-2 | -Установка блоков оконных с переплетами спаренными в стенах гаража, площадь проема более 2 м2 | 9,6 | 763,48 | 54,17 | 7329 | 520 | 4128 | 1,63 | 16 |
| | | | | 373,21 | 24,9 | 3583 | 239 | 108 | 0,13 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 72 | Сцена закупа | -Стоимость оконных блоков разм.1,5х1,6 м, окрашенных | 9,6 | 8620 | - | 82752 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 73 | С11011-794 | -Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ | 4 | 1560 | - | 6240 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 74 | Е0115-201-4 | -Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом | 9,6 | 1590,47 | 5,25 | 15269 | 50 | 1216 | 0,62 | 6 |
| | | | | 131,61 | 2,41 | 1263 | 23 | 94,5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 75 | Е0156-10-1 | -Установка деревянных подоконных досок в стенах | 6,8 | 89,11 | 0,61 | 606 | 4 | 302 | 0,19 | 1 |
| | | | | 41,03 | 0,15 | 279 | 1 | 108 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 76 | С12069-6 примен. | -Доски подоконные толщина 50 мм, ширина 250 мм, окрашенные | 6,8 | 839 | - | 5705 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 77 | Е0115-51-1 | -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен наружных гаража | 223 | 426,1 | 2,05 | 95020 | 458 | 43358 | 0,84 | 188 |
| | | | | 204,8 | 0,94 | 45671 | 211 | 94,5 | 0,04 | 9 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 78 | Е0115-157-1 | -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая стен гаража | 223 | 17,33 | 1,55 | 3865 | 347 | 2810 | 0,06 | 12 |
| | | | | 12,62 | 0,71 | 2814 | 159 | 94,5 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 79 | Е0108-35-2 | -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ | 223 | 212,17 | 1,07 | 47315 | 238 | 30882 | 0,6 | 134 |
| | | | | 129,91 | 0,48 | 28971 | 108 | 106,2 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 80 | Е0162-29-3 | -Окраска масляными составами за два раза хлораторной установки ЦТвод. | 3,4 | 136,25 | 0,09 | 463 | - | 259 | 0,37 | 1 |
| | | | | 80,44 | 0,03 | 274 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 81 | С01031-А26 | --Погрузка мусора строительного | 0,882 | 27,1 | - | 24 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | С010333-А15-1 | Вывоз мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км | 0,882 | 146,34 | - | 129 | - | 37 | 0,65 | 1 |
| | | т | | 42,47 | - | 37 | - | 100 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | 1085360 | 18601 | | | 1231 |
| | | | Тенге | | | 278047 | 8290 | | | 51 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 5435 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 5435 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 11812 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 919 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 8836 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1946 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8425 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1264 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1214 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 21451 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 43 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 10100 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 902329 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 127858 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 240956 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 148109 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 378190 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 129 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 241455 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 121 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 36218 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 68627,49 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1212411,49 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1214 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 277174 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 453 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 55 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 285 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 257 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 39 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 43 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 753 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 324 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 165331 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 27739 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 36260 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 98341 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 41771 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6266 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12426 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 219528 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 170 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 42525 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 1459578,49 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1428 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 330123 | - | | - |
| | | ИТОГО по акту | Тенге | | | 1 459 578,49 | | | | |
| | | ИТОГО по акту в базовых ценах 2001 г. | Тенге | | | 1 536 354,1 | | | | |
| | | ИТОГО по акту в текущих ценах 2010 г. К-1,82323 | Тенге | | | 2 801 120,45 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | | | 56 022,41 | | | | |
| | | Стоимость выполненных работ в текущем уровне цен | Тенге | | | 2 857 142,86 | | | | |
| | | ИТОГО выполнено работ за ОКТЯБРЬ м-ц 2010 г. | Тенге | | | 2 857 142,86 | | | | |
| | | Сумма работ по Договору | Тенге | | | 2 857 142,86 | | | | |

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____