Заказчик : **Региональная дирекция телекоммуникаций "Астанателеком" - Филиал Акционерного общества "Казахтелеком"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ком-Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сети широкополосного доступа в Акмолинской ОДТ.**

Строительство сетей оптического доступа в г.Степногорск ОРШ-2/11

Форма КС-3 Утверждена

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года № 170

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1201-06-ЗР	11.11.2016г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 3 квартала 2016 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	5 328 264,97	5 328 264,97	5 328 264,97	5 328 264,97	-	-	-	-	570 885,54	570 885,54
Материал Заказчика	1 186 369,67	1 186 369,67	1 186 369,67	1 186 369,67	-	-	-	-	127 111,04	127 111,04
Услуги Подрядчика	4 141 895,30	4 141 895,30	4 141 895,30	4 141 895,30	-	-	-	-	443 774,50	443 774,50
Резерв оплаты 10%	414 189,53	414 189,53								
Итого к оплате Подрядчику	3 727 705,77	3 727 705,77								

МП

Заказчик:

Генеральный директор РДТ "Астанателеком"

_____ Э. Д. Еспенбетов

Главный бухгалтер РДТ "Астанателеком"

_____ В.В.Шатохина

МП

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис"

_____ Е.М.Копжасаров

Заказчик : Региональная дирекция телекоммуникации "Астанателеком" - филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик : Товарищество с органиченной ответственностью "Ком-Сервис"
Договор №1201-06-ЗР от 11.11.2016г.
Объект: Развитие сети широкополосного доступа в Акмолинской ОДТ. Строительство сетей оптического доступа в г.Степногорск ОРШ-2/11 (Магистральная сеть)

Акт №1
выполненных работ за декабрь месяц 2016 года.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительство телефонной канализации								
1	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,2	1798,35	--	2158,02	--	1275,39	2,48	2,98
		м3 грунта		1798,35	--	2158,02	--	59,1	--	--
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,1	640,75	--	704,83	--	416,55	0,97	1,07
		м3 грунта		640,75	--	704,83	--	59,1	--	--
3	11-340201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. более 2-х отверстий	0,0054	90687,40	--	489,71	--	304,11	124,00	0,67
		канало-километр трубопровода		90687,40	--	489,71	--	62,1	--	--
4	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 100 до 150 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,375 и к времени эксплуатации машин - 1,375	2	376,74	154,75	753,48	309,50	301,60	0,27	0,54
		отверстие		221,99	74,86	443,98	149,72	50,8	0,09	0,18
5	11-340201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	2	615,02	--	1230,03	--	763,85	0,78	1,57
		канал		615,02	--	1230,03	--	62,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5336,06**	**309,50**			**6,82**
			Тенге			**5026,56**	**149,72**			**0,18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Материалы Подрядчика в ценах 3 квартал 2016 года								
6	СФ№86 от 11.11.2016г.	Трубы полиэтиленовые 110 мм	5,4	982,63	--	5306,20	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	СФ№7151 от 25.11.2016г.	Раствор	0,0036	12437,11	--	44,77	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	СФ№7151 от 25.11.2016г.	Кирпич	0,0034	31379,80	--	106,69	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5457,66**	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3. Магистральная сеть								
9	13-100904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка ОК-120 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	450	224,55	54,28	101048,58	24426,90	32794,08	0,19	85,50
		м кабеля		170,27	--	76621,68	--	42,8	0,03	14,72
10	13-100904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка ОК-120 в канализации в трубопроводе по свободному каналу	2,7	165,47	40,01	446,76	108,02	144,98	0,14	0,38
		м кабеля		125,46	--	338,75	--	42,8	0,02	0,07
11	13-100105-0401 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1001 гр.13-100105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км с вязкой пакетами. Прокладка до 10 км, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	7	68,63	11,84	480,44	82,89	170,00	0,08	0,54
		м кабеля		56,79	3,02	397,55	21,16	40,6	0,00	0,02
12	13-100904-0708 РСНБ РК 2015 к=3	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 144.Измерение затухания на кабельной площадке	1	237342,04	169991,16	237342,04	169991,16	28826,18	60,30	60,30
		кабель (строительная длина)		67350,88	--	67350,88	--	42,8	108,69	108,69
13	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,54	1798,35	--	971,11	--	573,92	2,48	1,34
		м3 грунта		1798,35	--	971,11	--	59,1	--	--
14	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,254	3455,00	573,48	877,57	145,66	381,89	3,94	1,00
		м3		2881,52	218,51	731,91	55,50	48,5	0,23	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3	187,88	13,32	563,63	39,95	268,57	0,21	0,64
		м2 поверхности		174,56	1,67	523,68	5,00	50,8	0,00	0,01
16	13-100902-0903 РСНБ РК 2015	Оптический распределительный шкаф. Монтаж при установке на фундаменте	1	8554,30	1178,60	8554,30	1178,60	3156,80	10,00	10,00
		шкаф		7375,70	--	7375,70	--	42,8	0,71	0,71
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**350284,43**	**195973,18**			**159,69**
			Тенге			**154311,25**	**81,66**			**124,27**
		РАЗДЕЛ 4. Материалы Подрядчика в ценах 3 квартал 2016 года								
17	СФ№42 от 20.10.2016г.	Проволока ПСО-3	4,527	79,56	--	360,17	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	СФ№51 от 02.12.2016г.	Изолента	0,40743	150,00	--	61,11	--	--	--	--
		рул		--	--	--	--	--	--	--
19	СФ№51 от 02.12.2016г.	Штрабсы (хомут ленточный)	0,2	446,40	--	89,28	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СФ№7151 от 25.11.2016г.	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,25908	14011,73	--	3630,16	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	СФ№42 от 20.10.2016г.	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,1016	66,30	--	6,74	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	СФ№557 от 23.11.2016г.	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0002032	22619,82	--	4,60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	СФ№557 от 23.11.2016г.	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,000508	26522,34	--	13,47	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	СФ№557 от 23.11.2016г.	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0017526	27889,14	--	48,88	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	СФ№51 от 02.12.2016г.	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,09398	196,63	--	18,48	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	СФ№557 от 23.11.2016г.	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	0,0017526	14242,60	--	24,96	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	СФ№557 от 23.11.2016г.	Щиты из досок, толщина 25 мм	0,12573	659,53	--	82,92	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	СФ№51 от 02.12.2016г.	Мастика битумная	5	212,16	--	1060,80	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	СФ№42 от 20.10.2016г.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0062	139343,84	--	863,93	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
30	СФ№42 от 20.10.2016г.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 5 мм СТ РК 2591-2014	0,0014	138096,60	--	193,34	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**6458,84**	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 5. Пассивное оборудование Подрядчика								
31	СФ№497 от 22.11.2016г.	Шкаф ШРМ-03	1	196177,12	--	196177,12	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**196177,12**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ БЕЗ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА	**Тенге**			**563714,11**	**196282,68**	**69377,92**		**166,51**
			Тенге			**159338**	**231**			**124**
		Накладные расходы -	Тенге			**85527,86**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**69377,92**		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	Тенге					**16149,94**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль - 8%	Тенге			35291,87				
		ИТОГО без материалов и оборудования Заказчика	Тенге			684533,84				
		РАЗДЕЛ 6. Материалы Заказчика по накладной								
32	201203144	Кабель опт.брон.гофр. 144 одномод.волокон	459,7	1095,76	--	503721,46	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**503721,46**				
		РАЗДЕЛ 7. Оборудование Заказчика по накладной								
33	202103500	Сплиттер PLC 1:4	30	6824,91	--	204747,42	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**204747,42**				
		Итого с материалами и оборудованием заказчика без НДС	Тенге			**1393002,72**				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			**167160,33**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге			**1560163,05**				
		в том числе:								
		Материалы и оборудование Заказчика с НДС	Тенге			**793 485,15**				
		Стоимость работ Подрядчика с НДС	Тенге			**766 677,90**				

Заказчик:

Технический директор РДТ "Астанателеком" _____ А.В. Герасько

Зам.тех. директора _____ Г.М.Суймбаев

Начальник ЦПиС _____ Р.Н. Утенова

Начальник ОКС ЦПиС _____ А.Ш.Шуншалин

Инженер ЦПиС _____ Е.В.Голубович

Подрядчик:

Директор
ТОО "Ком-Сервис" _____ Е.М.Конжасаров

180040

Заказчик : Региональная дирекция телекоммуникации "Астанателеком" - филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик : Товарищество с органиченной ответственностью "Ком-Сервис"
Договор №1201-06-ЗР от 11.11.2016г.
Объект: Развитие сети широкополосного доступа в Акмолинской ОДТ. Строительство сетей оптического доступа в г.Степногорск ОРШ-2/11 (Распределительная сеть)

Акт №2
выполненных работ за декабрь месяц 2016 года.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Распределительная сеть								
1	13-100904-0801 РСНБ РК 2015 прим. к=0,5	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке	1	9985,98	3284,40	9985,98	3284,40	2868,28	6,00	6,00
		кабель (строительная длина)		6701,58	--	6701,58	--	42,8	2,10	2,10
2	13-100904-0802 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	1	38561,11	12871,72	38561,11	12871,72	10995,06	23,00	23,00
		кабель (строительная длина)		25689,39	--	25689,39	--	42,8	8,23	8,23
3	13-100904-0803 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	1	57134,62	19159,00	57134,62	19159,00	16253,57	34,00	34,00
		кабель (строительная длина)		37975,62	--	37975,62	--	42,8	12,25	12,25
4	13-100904-0804 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение затухания на кабельной площадке	1	75723,77	25461,92	75723,77	25461,92	21512,07	45,00	45,00
		кабель (строительная длина)		50261,85	--	50261,85	--	42,8	16,28	16,28
5	13-100904-0808 РСНБ РК 2015 к=2	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96. Измерение затухания на кабельной площадке	1	450982,68	151645,44	450982,68	151645,44	128116,34	268,00	268,00
		кабель (строительная длина)		299337,24	--	299337,24	--	42,8	96,96	96,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	13-100904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка ОК в канализации в трубопроводе по занятому каналу	491,5	224,55	54,28	110367,50	26679,60	35818,42	0,19	93,39
		м кабеля		170,27	--	83687,90	--	42,8	0,03	16,07
7	11-460301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	60	524,53	229,74	31471,63	13784,66	13807,43	0,35	21,24
		отверстие		294,78	158,22	17686,97	9493,01	50,8	0,19	11,40
8	11-460301-0119 РСНБ РК 2015 к=5	добавлять к норме 11-460301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм	300	9,95	4,04	2984,81	1211,11	1345,21	0,01	2,13
		отверстие		5,91	2,91	1773,69	874,36	50,8	0,00	1,05
9	11-460301-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	26	585,39	253,97	15220,12	6603,13	6698,13	0,40	10,35
		отверстие		331,42	175,70	8616,99	4568,30	50,8	0,21	5,49
10	11-460301-0120 РСНБ РК 2015 к=5	добавлять к норме 11-460301-0104 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 40 мм	130	14,91	6,00	1938,04	779,73	874,39	0,01	1,39
		отверстие		8,91	4,33	1158,31	562,92	50,8	0,01	0,68
11	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,9	53330,53	703,61	47997,48	633,25	24213,32	75,22	67,70
		м3 заделки		52626,92	333,09	47364,23	299,78	50,8	0,40	0,36
12	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	587	258,38	22,48	151668,54	13194,95	60883,11	0,29	170,23
		м		235,90	6,43	138473,59	3776,67	42,8	0,01	3,87
13	13-100902-0915 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка кабельного канала по стене бетонной	175,9	331,94	132,80	58388,93	23359,52	14992,59	0,27	47,49
		м ограждения		199,14	--	35029,41	--	42,8	0,08	14,07
14	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	184	742,82	5,25	136678,81	965,93	58085,11	1,00	184,00
		шт.		737,57	--	135712,88	--	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	13-100902-1210 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной, размер до 1000х800 мм. Монтаж оборудования	4	1488,92	13,78	5955,68	55,12	2525,44	2,00	8,00
		шт.		1475,14	--	5900,56	--	42,8	--	--
16	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	90	484,82	40,25	43633,54	3622,21	23501,33	0,57	50,94
		м2 оштукатуриваемой поверхности		444,57	31,94	40011,33	2874,31	54,8	0,04	3,90
17	13-100904-1201 РСНБ РК 2015 к=0,5	УССЛК. Установка ОРКСп 16, монтаж ОК-2, факт.свариваемых волокон 2	12	21937,92	10001,50	263255,10	120018,00	61305,48	11,50	138,00
		УССЛК		11936,43	--	143237,10	--	42,8	6,03	72,30
18	13-100904-0401 РСНБ РК 2015	Оптический сплиттер 1х8. Установка	12	33,31	--	399,71	--	171,07	0,04	0,48
		шт		33,31	--	399,71	--	42,8	--	--
		Монтаж стержневого заземления								
19	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,4	1798,35	--	4316,03	--	2550,78	2,48	5,95
		м3 грунта		1798,35	--	4316,03	--	59,1	--	--
20	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,4	640,75	--	1537,81	--	908,84	0,97	2,33
		м3 грунта		640,75	--	1537,81	--	59,1	--	--
21	11-340201-0604 РСНБ РК 2015	Устройство смотрого колодца. Устройство	2	4116,43	1667,95	8232,86	3335,90	3859,48	3,01	6,02
		колодец		2448,48	658,99	4896,97	1317,98	62,1	0,59	1,18
22	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	2	683,32	113,91	1366,64	227,81	510,78	0,70	1,40
		шт.		569,41	27,30	1138,83	54,59	42,8	0,03	0,06
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1517801,39**	**426893,39**	**491796,23**		**1187,04**
			Тенге			**1090908,00**	**23821,91**			**266,24**

РАЗДЕЛ 2.Материалы Подрядчика в ценах 3 квартал 2016 года

23	СФ№42 от 20.10.2016г.	Проволока ПСО-3	4,915	79,56	--	391,04	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	СФ№51 от 02.12.2016г.	Изолента	145,9755	133,93	--	19550,50	--	--	--	--
		рул		--	--	--	--	--	--	--
25	СФ№557 от 23.11.2016г.	Коронка алмазная д-32мм	1,89	414,12	--	782,69	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	СФ№2 от 11.05.2016г.	Коронка алмазная д-40мм	0,676	552,84	--	373,72	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	СФ№1781 от 24.11.2016г.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	186,5	209,36	--	39045,64	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	СФ№1781 от 24.11.2016г.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	400,5	114,56	--	45881,28	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	СФ№42 от 20.10.2016г.	Скобы БСМД д-40 мм	466	61,61	--	28710,26	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СФ№42 от 20.10.2016г.	Скобы БСМД д-32 мм	1040	54,46	--	56638,40	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СФ№51 от 02.12.2016г.	Дюбель с шурупом 6x40	3370	5,01	--	16883,70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СФ№33033 от 25.11.2016г.	Канал кабельный размерами 40 мм x 25 мм	175,9	135,80	--	23887,22	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	СФ№2103 от 22.11.2016г.	Коробка распред.240x190x70 мм	76	1785,71	--	135713,96	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	СФ№2103 от 22.11.2016г.	Коробка распред.190x140x55 мм	108	1094,37	--	118191,96	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	СФ№497 от 22.11.2016г.	Шкаф под муфту 800x650x250 мм	4	29737,63	--	118950,52	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	СФ№7151 от 25.11.2016г.	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	1,296	16714,18	--	21661,58	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	СФ№2183 от 06.12.2016г.	Комплект стержневого глубинного заземления	2	66570,00	--	133140,00	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	СФ№51 от 02.12.2016г.	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	0,24	3938,22	--	945,17	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**760747,64**				
			Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ БЕЗ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА	**Тенге**			**2278549,03**	**426893,39**	**491796,23**		**1187,04**
			Тенге			**1090908**	**23822**			**266**
		Накладные расходы -	Тенге			568160,94				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					491796,23		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%	Тенге					76364,71		
		Сметная прибыль - 8%	Тенге			166876,99				
		ИТОГО без материалов и оборудования Заказчика	Тенге			3013586,96				
		РАЗДЕЛ 3. Материалы Заказчика по накладной								
41	201202396	Кабель опт.брон.гофр.16 одномод.волокон	241,5	189,73	--	45818,68	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	201203087	Кабель опт.брон.гофр. 48 одномод.волокон	250	330,09	--	82523,19	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**128341,87**	--			--
		РАЗДЕЛ 4. Пассивное оборудование Заказчика по накладной								
43	201400496	Коробка оптич. распред. до 16 портов	12	10872,52	--	130470,26	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	202103501	Сплиттер PLC 1x8	12	7664,80	--	91977,62	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**222447,88**	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с материалами и оборудованием заказчика без НДС	Тенге			3364376,71				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			403725,21				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге			3768101,92				
		в том числе:								
		Материалы и оборудование Заказчика с НДС	Тенге			**392 884,52**				
		Стоимость работ Подрядчика с НДС	Тенге			**3 375 217,40**				

Заказчик:

Технический директор РДТ "Астанателеком" _____ А.В. Герасько

Зам.тех. директора _____ Г.М.Суймбаев

Начальник ЦПиС _____ Р.Н. Утенова

Начальник ОКС ЦПиС _____ А.Ш.Шуншалин

Инженер ЦПиС _____ Е.В.Голубович

Подрядчик:

Директор

ТОО "Ком-Сервис" _____ Е.М.Копжасаров