Наименование объекта: Строительство группового водовода «Жайрем - Каражал» (Тузкольский водозабор) 2 очередь Карагандинской области

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 3 648 929 278,00 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год 1 892 140 000,00 тенге, в.т.ч. НДС

Субподрядчик: филиал "Канал им.К. Сатпаева" РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
РНН 620200375578
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: SENIKZKA
АО "QazagBanki"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 411 970 257,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 411 970 257,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство группового водовода «Жайрем - Каражал» (Тузкольский водозабор) 2 очередь Карагандинской области	тенге	**1 892 140 000,00**	**300 000 000,00**	**123 591 077,10**	**176 408 922,90**	**0,00**	**411 970 257,00**		**288 379 179,90**	**411 970 257,00**
	ИТОГО :		**1 892 140 000,00**	**300 000 000,00**	**123 591 077,10**	**176 408 922,90**	**0,00**	**411 970 257,00**		**288 379 179,90**	**411 970 257,00**

Генподрядчик:
Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"КВР МСХ РК _____ **А.Елжасов**

Субподрядчик:
Заместитель директора филиала "Канал им.К.Сатпаева" РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ **Г.Амангельдин**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №1 за октябрь 2017 года

НА ВОДОВОД от нас. ст. 2-го до нас. ст. 3-го подъема до п. Жайрем

ОСНОВАНИЕ: 384-00-НВ листы 76-86

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-25-1	-Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	3912	9,85	9,85	38522	38522	10218	-	-	-	-		
		м3		-	2,69	-	10534	97	0,01	34				
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	3912	7,04	7,04	27535	27535	7304	-	-	-	-		
		м3		-	1,92	-	7530	97	0,01	25				
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	140216,422	28,03	26,5	3930412	3715040	1116108	0,01	1494				
		м3		1,54	6,67	215372	935255	97	0,02	3247				
4	Е0101-12-10	-Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	15115,8495	38,59	36,49	583375	551632	165497	0,01	221				
				2,1	9,19	31743	138872	97	0,03	482				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3								
5	E0101-12-12	-Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ранее разрыхленного	-	65,7	62,12	-	-	-	0,02	-
			-	3,58	15,64	-	-	-	0,05	-
		м3								
6	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4336,59038	262,72	-	1139292	-	1287400	1,85	8014
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	1139292	-	113	-	-
		м3								
7	E0101-164-4	-Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	467,5005	791,1	-	369840	-	417919	4,27	1997
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			791,1	-	369840	-	113	-	-
		м3								
8	E0101-170-5	-Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками (добор скального грунта)	-	2648,7	1217,7	-	-	-	8,55	-
			-	1431	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5067,6355	122,18	-	619164	-	699655	0,89	4485
				122,18	-	619164	-	113	-	-
		м3								
10	E0101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	139485,377	6,01	6,01	838172	838172	222329	-	-
				-	1,64	-	229205	97	0,01	749
		м3								
11	E0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м и разравнивание вытесненного грунта с засыпкой неровностей	15583,35	7,51	7,51	117007	117007	31037	-	-
				-	2,05	-	31997	97	0,01	105
		м3								
12	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	83691,2263	21,55	4,52	1803215	377954	1382504	0,11	9039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками								
				17,03	-	1425262	-	97	-	-
13	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	9350,01	25,65	5,38	239793	50268	183839	0,13	1206
				20,27	-	189525	-	97	-	-
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	20,68	1114,7	152,52	23052	3154	5668	1,02	21
				153,68	57,15	3178	1182	130	0,28	6
15	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	14,911	155788,86	103471,23	2322968	1542860	1443662	306	4563
				51300	23175,85	764934	345575	130	98,72	1472
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,032	58881,69	25695,31	1884	822	1659	194	6
				33075	6813,45	1058	218	130	26,38	1
17	С130804-101-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15060,11	5581	-	84050474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	32,32	468	-	15126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,048	204666,79	85907,16	9824	4124	8006	504	24
				95850	32451,75	4601	1558	130	158,5	8
20	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	48,192	3560	-	171564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-8-11	Устройство футляра из стальных труб диам 500мм	0,015	309142,18	115368,43	4637	1731	4242	857	13
				162000	55530	2430	833	130	271,21	4
22	С130806-129	Трубы стальные электросварные	15,06	7392	-	111324	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	15	439,99	0,69	6600	10	3112	0,91	14
				159,3	0,27	2390	4	130	-	-
		м								
24	Е0122-48-1	-Заделка футляра диам. 500мм битумом и прядью	1	2886,68	349,88	2887	350	1081	4,99	5
				825,47	5,81	825	6	130	0,02	-
		футляр								
25	Е0122-27-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,015	1646296,96	145128,46	24694	2177	1481	120	2
				21105	54823,5	317	822	130	267,76	4
		км								
26	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	40,85	8095,22	1879,87	330690	76793	104826	8,86	362
				1435,5	538,43	58640	21995	130	2,06	84
		м3								
27	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	40,85	78	-	3186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	15,26	22900	-	349454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	С143018-32К-1,25	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 580мм и высотой до 0,3м	1,54	3050	-	4697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	С143018-33К-1,25	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 700мм и высотой до 0,3м	6,38	3425	-	21852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
31	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	14,24	3580	-	50979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	С143018-36К=1,1	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1000мм и высотой до 0,6м	9,44	3938	-	37175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	10,68	5700	-	60876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
34	С143018-37К=1,1	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1500мм и высотой до 0,6м	3,54	6270	-	22196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
35	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	15,13	7120	-	107726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
36	С143018-38К=1,1	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 2000мм и высотой до 0,6м	4,13	7832	-	32346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	Е0106-1-13	-Упоры из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	0,8	6990,17	95,97	5592	77	679	4,9	4
				771,75	36,25	617	29	105	0,18	-
		м3								
38	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8	78	-	62	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	Е0122-33-5	-Футляры из стальных трубдля колодцев в сухих грунтах для продода пластмассовых труб	0,35244	247994,13	49389,75	87403	17407	37310	312,7	110
				62775	18657	22124	6575	130	91,12	32
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12021-267	-Стремянки в колодцах	0,33458	133700	-	44733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	9,70282	40,72	0,04	395	-	73	0,04	-
				8,32	-	81	-	90	-	-
		м2								
42	Е0108-6-9	-Кирпичная кладка в колодцах	0,884	7258,05	296,6	6416	262	1070	5,95	5
				915,75	110,25	810	97	118	0,54	-
		м3								
43	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам. 50мм	4	13378,84	17,71	53515	71	1451	1,62	6
				272,25	6,75	1089	27	130	0,03	-
		шт								
44	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	17	2707,16	1459,53	46022	24812	32122	5,29	90
				902,25	551,25	15338	9371	130	2,69	46
		шт								
45	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,4	14
				231,75	6,75	2318	68	130	0,03	-
		шт								
46	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
				144	2,25	576	9	130	0,01	-
		шт								
47	С130902-82 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	17	99663	-	1694271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
48	С130902-77 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	10	15504	-	155040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
49	С130902-74 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	7386	-	29544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,7798	204796,82	39324,82	159701	30665	45851	147,7	115
				30375	14854,5	23686	11584	130	72,55	57
		т								
51	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,08748	247994,13	49389,75	21695	4321	9261	312,7	27
				62775	18657	5492	1632	130	91,12	8
		т								
52	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	54,13314	32,52	0,05	1760	3	284	0,03	2
				5,81	0,02	315	1	90	-	-
		м2								
53	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
				524,25	4,5	1049	9	130	0,02	-
		фланец								
54	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	12	74,06	9,93	889	119	983	0,32	4
				63	-	756	-	130	-	-
		фланец								
55	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	2137	-	4274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
56	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	305	-	3660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
57	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 300мм	23	2137	-	49151	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
58	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 100мм	6	552	-	3312	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	34	300,57	225,64	10219	7672	5680	0,41	14
				69,53	58,98	2364	2005	130	0,23	8
		шт								
60	С130804-341 8 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	6143	-	141289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Итого с НДС 12%	366583942
Стоимость материалов поставки генподрядчика (приложение№1)	265991307
Итого по акту с НДС без материалов поставки в текущих ценах	100592636

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

РАСЧЕТ РАСХОДА МАТЕРИАЛА ГЕНПОДРЯДЧИКА

Приложение №1 к акту №1 за октябрь 2017 г.

ВОДОВОД от нас. ст. 2-го до нас. ст. 3-го подъема до п. Жайрем

№ позиции ресурсной сметы	Обоснование	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Сметная цена на единицу, тенге 2001г	Общая стоимость, тенге 2001г.
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 02-29				
29	С130902-74	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	7386	29544
30	С130902-77	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	10	15504	155040
31	С130902-82	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	17	99663	1694271
44	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	305	3660
45	С130809-41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2137	4274
46	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	32,32	468	15126
47	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	компл	4	13000	52000
48	С130804-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	15060,11	5581	84050474
49	С130804-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	613	3678
50	С130804-3418	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	6143	141289
51	С130804-3703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	15453	77265
58	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	шт.	6	552	3312
59	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 300мм	шт.	23	2137	49151
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**86279084**
		ИТОГО С НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,752605 с НДС 12%	Тенге			**265991307**

Начальник ПТО Шапатов А.Ш.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
61	С130804-340- 9 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	613 - -	- - -	3678 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		шт.								
62	С130804-370- 3 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	15453 - -	- - -	77265 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		шт.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			100078922	7433968			31866

			Тенге			4905184	1756993			6372
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100034189	-	-		-
	Материалы -		Тенге			417900	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6662177	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86628236	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			648901	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7237544	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3619
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1085632	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6436304	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113708037	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		41857
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7747809	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44733	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44733	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2684	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47417	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			113755455	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		41857
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7747809	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	2821135
Итого с временными зданиями и сооружениями		116576590
Итого в базовых ценах 2001 года:		116576590
Итого по сметному расчету к=2,752605		320889305
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		6417786
Итого		327307091
НДС 12%		39276851

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №2 за октябрь 2017 года

НА ВОДОВОД от нас. ст. 3-го подъема п. Жайрем до узла водопроводных сооружений нас. ст. подкачки

ОСНОВАНИЕ: 384-00-НВ листы 96-111

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1	-Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	25694	9,85	9,85	253014	253014	67113	-	-
				-	2,69	-	69189	97	0,01	226
		м3								
2	Е0101-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	25694	7,04	7,04	180847	180847	47971	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85			-	1,92	-	49454	97	0,01	162
		м3								
3	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	151298,199	28,03	26,5	4241046	4008652	1204318	0,01	1612
	т.ч. п-3.37 К=1,2			1,54	6,67	232394	1009171	97	0,02	3504
		м3								
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	2203,452	30,83	29,14	67942	64219	19293	0,01	26
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья		1,69	7,34	3723	16167	97	0,03	56
5	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	40903,0549 м3	29,64	28,03	1212285	1146431	343832	0,01	458
				1,61	7,06	65854	288612	97	0,02	1002
6	Е0101-12-10	-Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10765,2055 м3	38,59	36,49	415468	392861	117864	0,01	157
				2,1	9,19	22607	98902	97	0,03	343
7	Е0101-12-11	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4603,62 м3	52,4	49,54	241208	228041	68458	0,02	92
				2,86	12,47	13166	57409	97	0,04	199
8	Е0101-12-12	-Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ранее разрыхленного	- м3 -	65,7	62,12	-	-	-	0,02	-
				3,58	15,64	-	-	-	0,05	-
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4679,32575 м3	262,72	-	1229334	-	1389147	1,85	8647
				262,72	-	1229334	-	113	-	-
10	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	68,148 м3	302,12	-	20589	-	23266	2,13	145
				302,12	-	20589	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15									
11	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1265,04294	467,1	-	590902	-	667719	2,98	3765
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			467,1	-	590902	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	332,9445	791,1	-	263392	-	297633	4,27	1422
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			791,1	-	263392	-	113	-	-
		м3								
13	Е0101-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками (добор грунта)	142,38	1143,45	479,7	162804	68300	106790	4,12	587
				663,75	-	94505	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-170-5	Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками (добор скального грунта и уширение под колодцы)	32,1	2648,7	1217,7	85023	39088	51907	8,55	274
				1431	-	45935	-	113	-	-
		м3								
15	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2271,6	289,15	289,15	656824	656824	411197	-	-
				-	186,62	-	423915	97	0,86	1949
		м3								
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10901,6765	122,18	-	1331967	-	1505123	0,89	9648
				122,18	-	1331967	-	113	-	-
		м3								
17	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	147347,448	6,83	6,83	1005779	1005779	266788	-	-
				-	1,87	-	275039	97	0,01	899
		м3								
18	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м и разравнивание вытесненного грунта с засыпкой неровностей	58044,3479	7,51	7,51	435825	435825	115605	-	-
				-	2,05	-	119180	97	0,01	389
		м3								
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	88408,4691	21,55	4,52	1904853	399257	1460428	0,11	9548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17,03	-	1505596	-	97	-	-
20	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками, м3	34826,6087	25,65	5,38	893172	187237	684757	0,13	4493
				20,27	-	705935	-	97	-	-
21	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы, м3	107,14	1114,7	152,52	119429	16341	29365	1,02	109
				153,68	57,15	16465	6123	130	0,28	30
22	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм, км	32,15	155788,86	103471,23	5008612	3326600	3112718	306	9838
				51300	23175,85	1649295	745104	130	98,72	3174
23	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм, км	0,048	58881,69	25695,31	2826	1233	2489	194	9
				33075	6813,45	1588	327	130	26,38	1
24	С130804-101-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004, м	32471,5	5581	-	181223442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004, м	48,48	468	-	22689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием, км	0,04	204666,79	85907,16	8187	3436	6672	504	20
				95850	32451,75	3834	1298	130	158,5	6
27	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм, м	40,16	3560	-	142970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-8-11	Устройство футляра из стальных труб диам 500мм, км	0,02	309142,18	115368,43	6183	2307	5656	857	17
				162000	55530	3240	1111	130	271,21	5
29	С130806-129 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	20,08	7392	-	148431	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	20	439,99	0,69	8800	14	4149	0,91	18
				159,3	0,27	3186	5	130	-	-
		м								
31	Е0122-48-1	-Заделка футляра диам. 500мм битумом и прядью	1	2886,68	349,88	2887	350	1081	4,99	5
				825,47	5,81	825	6	130	0,02	-
		футляр								
32	Е0122-27-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,02	1646296,96	145128,46	32926	2903	1974	120	2
				21105	54823,5	422	1096	130	267,76	5
		км								
33	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	46,47	8095,22	1879,87	376185	87358	119247	8,86	412
				1435,5	538,43	66708	25021	130	2,06	96
		м3								
34	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	22,62	15844,49	2104,76	358402	47610	87806	13,9	314
				2362,5	623,48	53440	14103	130	2,48	56
		м3								
35	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	69,09	78	-	5389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	25,98	22900	-	594942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
37	С143018-32К=1,25	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 580мм и высотой до 0,3м М	2,59	3050 -	- -	7900 -	- -	- -	- -	- -
38	С143018-33К=1,25	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 700мм и высотой до 0,3м М	14,21	3425 -	- -	48669 -	- -	- -	- -	- -
39	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	29,37	3580 -	- -	105145 -	- -	- -	- -	- -
40	С143018-36К=1,1	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1000мм и высотой до 0,6м М	3,54	3938 -	- -	13941 -	- -	- -	- -	- -
41	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	21,36	5700 -	- -	121752 -	- -	- -	- -	- -
42	С143018-37К=1,1	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1500мм и высотой до 0,6м М	7,08	6270 -	- -	44392 -	- -	- -	- -	- -
43	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	24,92	7120 -	- -	177430 -	- -	- -	- -	- -
44	С143018-38К=1,1	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 2000мм и высотой до 0,6м М	6,49	7832 -	- -	50830 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0106-1-13	-Упоры из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	2,56	6990,17 771,75	95,97 36,25	17895 1976	246 93	2172 105	4,9 0,18	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
46	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,56	78	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	Е0122-33-5	-Футляры из стальных трубдля колодцев в сухих грунтах для продода пластмассовых труб	0,41184	247994,13	49389,75	102134	20341	43598	312,7	129
				62775	18657	25853	7684	130	91,12	38
		т								
48	С12021-267	-Стремянки в колодцах	0,59812	133700	-	79969	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	17,34548	40,72	0,04	706	1	130	0,04	1
				8,32	-	144	-	90	-	-
		м2								
50	Е0108-6-9	-Кирпичная кладка в колодцах	1,389	7258,05	296,6	10081	412	1682	5,95	8
		м3		915,75	110,25	1272	153	118	0,54	1
51	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам. 50мм	12	13378,84	17,71	160546	213	4352	1,62	19
				272,25	6,75	3267	81	130	0,03	-
		шт								
52	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	21	2707,16	1459,53	56850	30650	39681	5,29	111
				902,25	551,25	18947	11576	130	2,69	56
		шт								
53	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	18	411,46	17,71	7406	319	5581	1,4	25
				231,75	6,75	4172	122	130	0,03	1
		шт								
54	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	12	242,08	6,95	2905	83	2282	0,88	11
				144	2,25	1728	27	130	0,01	-
		шт								
55	С130902-82 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	21	99663	-	2092923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
56	С130902-77 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN	18	15504	-	279072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
57	С130902-74 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	12	7386 -	- -	88632 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0122-35-8	шт. -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16 902,25	1459,53 551,25	5414 1805	2919 1103	3779 130	5,29 2,69	11 5
59	С130903-65 Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	29697 -	- -	59394 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0122-33-6	шт. -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1,28918	204796,82 30375	39324,82 14854,5	264020 39159	50697 19150	75802 130	147,7 72,55	190 94
61	Е0122-33-5	т -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,20724	247994,13 62775	49389,75 18657	51394 13009	10236 3866	21939 130	312,7 91,12	65 19
62	Е0113-16-4	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	103,26436	32,52 5,81	0,05 0,02	3358 600	5 2	542 90	0,03 -	3 -
63	Е0122-40-8	м2 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82 524,25	102,44 4,5	1418 1049	205 9	1375 130	2,45 0,02	5 -
64	Е0122-40-1	фланец -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	36	74,06 63	9,93 -	2666 2268	358 -	2948 130	0,32 -	12 -
65	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	фланец -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	2137 -	- -	4274 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79969	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79969	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4798	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			84767	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			233471412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70808
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13161006	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	5790091
Итого с временными зданиями и сооружениями		239261503
Итого в базовых ценах 2001 года:		239261503
Итого по сметному расчету к=2,752605		658592410
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		13171848
Итого		671764258
НДС 12%		80611711
Итого с НДС 12%		752375969
Стоимость материалов поставки генподрядчика (приложение№1)		569120012
Итого по акту с НДС без материалов поставки в текущих ценах		183255957

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

РАСЧЕТ РАСХОДА МАТЕРИАЛА ГЕНПОДРЯДЧИКА

Приложение № 1 к акту №2 за октябрь 2017 г.

на ВОДОВОД от нас. ст. 3-го подъема п. Жайрем до узла водопроводных сооружений нас. ст. подкачки

№ позиции ресурсной сметы	Обоснование	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Сметная цена на единицу, тенге 2001г	Общая стоимость, тенге 2001г
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 02-32				
33	С130902-74	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	12	7386	88632
34	С130902-77	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	18	15504	279072
35	С130902-82	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	21	99663	2092923
37	С130903-65	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	29697	59394
49	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	36	305	10980
50	С130809-41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2137	4274
51	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	48,48	468	22689
52	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	компл	12	13000	156000
53	С130804-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	32471,5	5581	181223442
54	С130804-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	613	7356
55	С130804-3418	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49	6143	301007
56	С130804-3703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	15453	247248
63	Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	шт.	12	552	6624
64	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 300мм	шт.	49	2137	104713
		ИТОГО	**Тенге**			**184604354**
		ИТОГО С НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,752605 с НДС 12%				**569120012**

Начальник ПТО Шапатов А.Ш.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №3 за октябрь 2017 года

НА РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 47рэ (47э) (ЮЖНЫЙ УЧАСТОК)

ОСНОВАНИЕ: 384-00-СВ лист 17

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	2,5	1810,94	1435,64	4527	3589	1749	1,92	5
				343,49	329,03	859	823	104	1,01	3
2	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм м	5,9	3264,71	2611,47	19262	15408	7320	3,35	20
				600,75	592,13	3544	3494	104	1,79	11
3	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм м	3,6	1601,63	1266,75	5766	4560	2222	1,7	6
				303,08	290,32	1091	1045	104	0,89	3
4	СПРАЙС-ЛИСТ-Стоимость долотьев Д-426 ООО НПФ РОСТ 2014г	м	0,0038	241016,93	-	916	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СПРАЙС-ЛИСТ-Стоимость долотьев Д-390 ООО НПФ РОСТ 2014г	ШТ	0,012552	148765,62 -	- -	1867 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/ м	3,5	1196,9 219,42	977,48 232,59	4189 768	3421 814	1645 104	1,25 0,76	4 3
7	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91 м	3,605	10023 -	- -	36133 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/ м	3,5	210,54 39,77	170,78 49,88	737 139	598 175	326 104	0,25 0,2	1 1
9	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	9,5	780,59 143,1	637,49 151,69	7416 1359	6056 1441	2913 104	0,82 0,49	8 5
10	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91 м	14,3	6372 -	- -	91120 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	13	818,36 296,1	522,26 123,41	10639 3849	6789 1604	5672 104	1,67 0,4	22 5
12	Е0104-57-3	-Установка фильтра на колонне	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
		м								
13	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	9,315	3460	-	32230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0109-62-6	-Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,1928	15520,74	4123,67	2992	795	1985	54,9	11
				9882	1557	1905	300	90	7,62	1
		т								
15	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4	3000	-	12000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0115-71-1	-Устройство карваса из прута диам. 10мм	3,2	133,23	1,19	426	4	129	0,22	1
				37,8	0,45	121	1	105	-	-
		м2								
17	Е0161-28-1	-Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,2	863,01	0,85	2762	3	356	0,82	3
				117,5	0,13	376	-	94,5	-	-
		м2								
18	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,4	46
				2011,5	52,2	8046	209	104	0,26	1
		м3								
19	Е0109-35-1	-Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,5	-
				14197,5	101,25	71	1	90	0,49	-
		т								
20	С12021-250	-Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200	-	771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0104-60-9	-Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,3	287
				11272,5	14507,34	56363	72537	104	48,14	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки сутки	10	185,1	4,7	1851	47	1602	1	10
23	С130804-910	Стоимость водомерной трубки м	10	178 36	- -	1780 360	- -	90 -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.19	м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения м	12	3469,63 454,5	3015,13 686,39	41636 5454	36182 8237	14238 104	2,88 2,09	35 25

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		619301	350708		461
	Тенге		86597	91623		301
Стоимость монтажных работ -	Тенге		2211	-	-	-
Материалы -	Тенге		24	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1780	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		360	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		1602	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	240	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		229	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		4042	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	11
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2020	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		613237	-	-	-
Материалы -	Тенге		3188	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	174163	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		174266	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		3079	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		181095	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	91
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	27164	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		47660	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		841993	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	830
Сметная заработная плата -	Тенге		-	201328	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		3853	-	-	-
Материалы -	Тенге		308	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2277	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		771	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		2049	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	307	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		354	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		6256	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2584	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			852291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		855
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205932	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	21137
Итого с временными зданиями и сооружениями		873428
Итого в базовых ценах 2001 года:		873428
Итого по сметному расчету к=2,752605		2404202
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		48084
Итого		2452286
НДС 12%		294274
Итого по акту с НДС		2746560

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амантельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

«АЙМЕРЕКЕ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №4 за октябрь 2017 года

НА РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 48рэ (48э) (ЮЖНЫЙ УЧАСТОК)

ОСНОВАНИЕ: 384-00-СВ лист 18

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм м	2,5	1810,94 343,49	1435,64 329,03	4527 859	3589 823	1749 104	1,92 1,01	5 3
2	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм м	6,6	3264,71 600,75	2611,47 592,13	21547 3965	17236 3908	8188 104	3,35 1,79	22 12
3	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм м	2,9	1601,63 303,08	1266,75 290,32	4645 879	3674 842	1790 104	1,7 0,89	5 3
4	СПРАЙС-ЛИСТ-Стоимость долотьев Д-426 ООО ПКФ РОСТ 2014г	 ШТ	0,0038	241016,93 -	- -	916 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СПРАЙС-ЛИСТ-ООО ПКФ РОСТ 2014г	-Стоимость долотьев Д-390 ШТ	0,012328	148679,19 -	- -	1833 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/ м	3,5	1196,9 219,42	977,48 232,59	4189 768	3421 814	1645 104	1,25 0,76	4 3
7	С130806-132-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91 м	3,605	10023 -	- -	36133 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/ м	3,5	210,54 39,77	170,78 49,88	737 139	598 175	326 104	0,25 0,2	1 1
9	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	9,5	780,59 143,1	637,49 151,69	7416 1359	6056 1441	2913 104	0,82 0,49	8 5
10	С130806-126-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91 м	14,3	6372 -	- -	91120 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	13	818,36 296,1	522,26 123,41	10639 3849	6789 1604	5672 104	1,67 0,4	22 5
12	Е0104-57-3	-Установка фильтра на колонне	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
		м								
13	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	8,28	3460	-	28649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0109-62-6	-Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,241	15520,74	4123,67	3740	994	2481	54,9	13
				9882	1557	2382	375	90	7,62	2
		т								
15	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	5	3000	-	15000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0115-71-1	-Устройство карваса из прута диам. 10мм	4	133,23	1,19	533	5	161	0,22	1
				37,8	0,45	151	2	105	-	-
		м2								
17	Е0161-28-1	-Обмотка фильтра сеткой фильтровой	4	863,01	0,85	3452	3	445	0,82	3
				117,5	0,13	470	1	94,5	-	-
		м2								
18	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,4	46
				2011,5	52,2	8046	209	104	0,26	1
		м3								
19	Е0109-35-1	-Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,5	-
		т		14197,5	101,25	71	1	90	0,49	-
20	С12021-250	-Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200	-	771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0104-60-9	-Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,3	287
				11272,5	14507,34	56363	72537	104	48,14	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки сутки	10	185,1	4,7	1851	47	1602	1	10
23	С130804-910	Стоимость водомерной трубки м	10	178 36	- -	1780 360	- -	90 -	- -	- -
		Изм. и доп.вып.19 м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения м	12	3469,63 454,5	3015,13 686,39	41636 5454	36182 8237	14238 104	2,88 2,09	35 25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			621395	351850			466
			Тенге			87406	91910			302
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2211	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1780	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			360	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	240	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2020	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			614583	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3874	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	174708	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			173650	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3079	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			181653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27248	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47774	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			844010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		833
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201956	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4601	-	-		-
		Материалы -	Тенге			381	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2828	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			771	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	382	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3210	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			855627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		861
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	207186	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	21220
Итого с временными зданиями и сооружениями		876847
Итого в базовых ценах 2001 года:		876847
Итого по сметному расчету к=2,752605		2413612
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		48272
Итого		2461884
НДС 12%		295426
Итого по акту с НДС		2757311

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

«АЙМЕРЕКЕ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №5 за октябрь 2017 года

НА РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 49рэ (49э) (ЮЖНЫЙ УЧАСТОК)

ОСНОВАНИЕ: 384-00-СВ лист 19

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	3	1810,94	1435,64	5433	4307	2098	1,92	6
				343,49	329,03	1030	987	104	1,01	3
		м								
2	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	5,2	3264,71	2611,47	16976	13580	6451	3,35	17
				600,75	592,13	3124	3079	104	1,79	9
		м								
3	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3,8	1601,63	1266,75	6086	4814	2345	1,7	6
				303,08	290,32	1152	1103	104	0,89	3
		м								
4	СПРАЙС-ЛИСТ-Стоимость долотьев Д-426 ООО ПКФ РОСТ 2014г		0,00456	241016,93	-	1099	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СПРАЙС-ЛИСТ-ООО ПКФ РОСТ 2014г	-Стоимость долотьев Д-390 ШТ	0,012016	148765,62 -	- -	1788 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/ м	4	1196,9 219,42	977,48 232,59	4788 878	3910 930	1880 104	1,25 0,76	5 3
7	С130806-132-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91 м	4,12	10023 -	- -	41295 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/ м	4	210,54 39,77	170,78 49,88	842 159	683 200	373 104	0,25 0,2	1 1
9	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	9	780,59 143,1	637,49 151,69	7025 1288	5737 1365	2759 104	0,82 0,49	7 4
10	С130806-126-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91 м	14,3	6372 -	- -	91120 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	13	818,36 296,1	522,26 123,41	10639 3849	6789 1604	5672 104	1,67 0,4	22 5
12	Е0104-57-3	-Установка фильтра на колонне	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
		м								
13	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	9,315	3460	-	32230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0109-62-6	-Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,1928	15520,74	4123,67	2992	795	1985	54,9	11
				9882	1557	1905	300	90	7,62	1
		т								
15	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4	3000	-	12000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0115-71-1	-Устройство карваса из прута диам. 10мм	3,2	133,23	1,19	426	4	129	0,22	1
				37,8	0,45	121	1	105	-	-
		м2								
17	Е0161-28-1	-Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,2	863,01	0,85	2762	3	356	0,82	3
				117,5	0,13	376	-	94,5	-	-
		м2								
18	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,4	46
				2011,5	52,2	8046	209	104	0,26	1
		м3								
19	Е0109-35-1	-Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,5	-
				14197,5	101,25	71	1	90	0,49	-
		т								
20	С12021-250	-Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200	-	771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0104-60-9	-Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,3	287
				11272,5	14507,34	56363	72537	104	48,14	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки сутки	10	185,1	4,7	1851	47	1602	1	10
				178	-	1780	-	90	-	-
23	С130804-910	Стоимость водомерной трубки м	10	36	-	360	-	-	-	-
		Изм. и доп.вып.19		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения м	12	3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
				454,5	686,39	5454	8237	104	2,09	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			623821	350107			461
			Тенге			86467	91496			301
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2211	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1780	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			360	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	240	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2020	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			617757	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	173907	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			179531	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3079	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			180829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47915	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			846500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		829
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201031	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3853	-	-		-
		Материалы -	Тенге			308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2277	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			771	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	307	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2584	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			856798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		854
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205636	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	21249
Итого с временными зданиями и сооружениями		878047
Итого в базовых ценах 2001 года:		878047
Итого по сметному расчету к=2,752605		2416915
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		48338
Итого		2465254
НДС 12%		295830
Итого по акту с НДС		2761084

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Аманпельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №6 за октябрь 2017 года

НА РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 50рэ (50э) (ЮЖНЫЙ УЧАСТОК)

ОСНОВАНИЕ: 384-00-СВ лист 20.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	2	1810,94	1435,64	3622	2871	1399	1,92	4
				343,49	329,03	687	658	104	1,01	2
		м								
2	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	5,7	3264,71	2611,47	18609	14885	7071	3,35	19
				600,75	592,13	3424	3375	104	1,79	10
		м								
3	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3,3	1601,63	1266,75	5285	4180	2037	1,7	6
				303,08	290,32	1000	958	104	0,89	3
		м								
4	СПРАЙС-ЛИСТ-ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00304	241016,93	-	733	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СПРАЙС-ЛИСТ-Стоимость долотьев Д-390 ООО ПКФ РОСТ 2014г	ШТ	0,011856	148765,62	-	1764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	3	1196,9	977,48	3591	2932	1410	1,25	4
				219,42	232,59	658	698	104	0,76	2
7	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91 м	3,09	10023	-	30971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/ м	3	210,54	170,78	632	512	280	0,25	1
				39,77	49,88	119	150	104	0,2	1
9	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	9	780,59	637,49	7025	5737	2759	0,82	7
				143,1	151,69	1288	1365	104	0,49	4
10	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91 м	13,2	6372	-	84110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	12	818,36	522,26	9820	6267	5235	1,67	20
				296,1	123,41	3553	1481	104	0,4	5
12	Е0104-57-3	-Установка фильтра на колонне	12	362,66	295,61	4352	3547	1742	0,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм		67,05	72,52	805	870	104	0,24	3
		м								
13	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	7,245	3460	-	25068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0109-62-6	-Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,241	15520,74	4123,67	3740	994	2481	54,9	13
				9882	1557	2382	375	90	7,62	2
		т								
15	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	5	3000	-	15000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0115-71-1	-Устройство карваса из прута диам. 10мм	4	133,23	1,19	533	5	161	0,22	1
				37,8	0,45	151	2	105	-	-
		м2								
17	Е0161-28-1	-Обмотка фильтра сеткой фильтровой	4	863,01	0,85	3452	3	445	0,82	3
				117,5	0,13	470	1	94,5	-	-
		м2								
18	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,4	46
				2011,5	52,2	8046	209	104	0,26	1
		м3								
19	Е0109-35-1	-Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,5	-
		т		14197,5	101,25	71	1	90	0,49	-
20	С12021-250	-Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200	-	771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0104-60-9	-Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,3	287
				11272,5	14507,34	56363	72537	104	48,14	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сутки								
22	Ц0112-121-1	-Монтаж водомерной трубки	10	185,1	4,7	1851	47	1602	1	10
		м		178	-	1780	-	90	-	-
23	С130804-910	-Стоимость водомерной трубки	10	36	-	360	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0104-66-6	-Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	11	3469,63	3015,13	38166	33166	13052	2,88	32
		м		454,5	686,39	5000	7550	104	2,09	23
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			596443	344563			457
			Тенге			85796	90229			297
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2211	-	-		-
	Материалы -		Тенге			24	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1780	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1602	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	240	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			229	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			4042	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2020	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			589631	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3823	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	171417	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			157646	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3079	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			178231	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		89
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	26735	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			46072	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			813933	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		817
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	198152	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4601	-	-		-
	Материалы -		Тенге			381	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2828	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2545	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	382	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			429	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7575	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3210	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			825550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		845
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203382	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	20474
Итого с временными зданиями и сооружениями		846024
Итого в базовых ценах 2001 года:		846024
Итого по сметному расчету к=2,752605		2328769
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		46575
Итого		2375344
НДС 12%		285041
Итого по акту с НДС		2660386

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Аманжельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №7 за октябрь 2017 года

НА РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 46рэ (46э) (ЮЖНЫЙ УЧАСТОК)

ОСНОВАНИЕ: 384-00-СВ лист 16

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	3	1810,94	1435,64	5433	4307	2098	1,92	6
				343,49	329,03	1030	987	104	1,01	3
		м								
2	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	4,9	3264,71	2611,47	15997	12796	6079	3,35	16
				600,75	592,13	2944	2901	104	1,79	9
		м								
3	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3,1	1601,63	1266,75	4965	3927	1913	1,7	5
				303,08	290,32	940	900	104	0,89	3
		м								
4	СПРАЙС-ЛИСТ-Стоимость долотьев Д-426 ООО ПКФ РОСТ 2014г		0,00456	241016,93	-	1099	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	-Стоимость долотьев Д-390 ШТ	0,010592	148765,62 -	- -	1576 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/ м	4	1196,9 219,42	977,48 232,59	4788 878	3910 930	1880 104	1,25 0,76	5 3
7	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91 м	4,12	10023 -	- -	41295 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/ м	4	210,54 39,77	170,78 49,88	842 159	683 200	373 104	0,25 0,2	1 1
9	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	8	780,59 143,1	637,49 151,69	6245 1145	5100 1214	2453 104	0,82 0,49	7 4
10	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91 м	13,2	6372 -	- -	84110 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	12	818,36 296,1	522,26 123,41	9820 3553	6267 1481	5235 104	1,67 0,4	20 5
12	Е0104-57-3	-Установка фильтра на колонне	12	362,66	295,61	4352	3547	1742	0,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм		67,05	72,52	805	870	104	0,24	3
		м								
13	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	8,487	3460	-	29365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0109-62-6	-Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,18316	15520,74	4123,67	2843	755	1886	54,9	10
				9882	1557	1810	285	90	7,62	1
		т								
15	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	3,8	3000	-	11400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0115-71-1	-Устройство карваса из прута диам. 10мм	3,04	133,23	1,19	405	4	122	0,22	1
				37,8	0,45	115	1	105	-	-
		м2								
17	Е0161-28-1	-Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,04	863,01	0,85	2624	3	338	0,82	2
				117,5	0,13	357	-	94,5	-	-
		м2								
18	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,4	46
				2011,5	52,2	8046	209	104	0,26	1
		м3								
19	Е0109-35-1	-Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,5	-
		т		14197,5	101,25	71	1	90	0,49	-
20	С12021-250	-Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200	-	771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0104-60-9	-Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,3	287
				11272,5	14507,34	56363	72537	104	48,14	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сутки								
22	Ц0112-121-1-Монтаж водомерной трубки		10	185,1	4,7	1851	47	1602	1	10
		м		178	-	1780	-	90	-	-
23	С130804-910-Стоимость водомерной трубки		10	36	-	360	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0104-66-6 -Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения		11	3469,63	3015,13	38166	33166	13052	2,88	32
		м		454,5	686,39	5000	7550	104	2,09	23
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				605294	343926			452
		Тенге				84994	90066			296
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				2211	-	-		-
	Материалы -	Тенге				24	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1780	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				360	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1602	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	240	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				229	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				4042	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		11
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2020	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				599379	-	-		-
	Материалы -	Тенге				3001	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	171114	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				168845	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				3079	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				177926	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		89
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	26689	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				46638	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				823943	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		815
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	197803	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3703	-	-		-
	Материалы -	Тенге				293	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2167	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				771	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1950	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	292	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				339	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5993	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2459	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			833978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		839
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202282	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	20683
Итого с временными зданиями и сооружениями		854661
Итого в базовых ценах 2001 года:		854661
Итого по сметному расчету к=2,752605		2352543
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		47051
Итого		2399594
НДС 12%		287951
Итого по акту с НДС		2687545

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

«АЙМЕРЕКЕ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №8 за октябрь 2017 года

НА РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 45рэ (45э) (ЮЖНЫЙ УЧАСТОК)

ОСНОВАНИЕ: 384-00-СВ лист 15

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм м	3	1810,94 343,49	1435,64 329,03	5433 1030	4307 987	2098 104	1,92 1,01	6 3
2	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм м	4,9	3264,71 600,75	2611,47 592,13	15997 2944	12796 2901	6079 104	3,35 1,79	16 9
3	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм м	3,1	1601,63 303,08	1266,75 290,32	4965 940	3927 900	1913 104	1,7 0,89	5 3
4	СПРАЙС-ЛИСТ-Стоимость долотьев Д-426 ООО ПКФ РОСТ 2014г	м ШТ	0,00456	241016,93 -	- -	1099 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СПРАЙС-ЛИСТ-ООО ПКФ РОСТ 2014г	-Стоимость долотьев Д-390 ШТ	0,010592	148765,62 -	- -	1576 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/ м	4	1196,9 219,42	977,48 232,59	4788 878	3910 930	1880 104	1,25 0,76	5 3
7	С130806-132-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91 м	4,12	10023 -	- -	41295 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/ м	4	210,54 39,77	170,78 49,88	842 159	683 200	373 104	0,25 0,2	1 1
9	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	8	780,59 143,1	637,49 151,69	6245 1145	5100 1214	2453 104	0,82 0,49	7 4
10	С130806-126-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91 м	13,2	6372 -	- -	84110 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	12	818,36 296,1	522,26 123,41	9820 3553	6267 1481	5235 104	1,67 0,4	20 5
12	Е0104-57-3	-Установка фильтра на колонне	12	362,66	295,61	4352	3547	1742	0,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм		67,05	72,52	805	870	104	0,24	3
		м								
13	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	8,487	3460	-	29365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0109-62-6	-Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,18316	15520,74	4123,67	2843	755	1886	54,9	10
				9882	1557	1810	285	90	7,62	1
		т								
15	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	3,8	3000	-	11400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0115-71-1	-Устройство карваса из прута диам. 10мм	3,04	133,23	1,19	405	4	122	0,22	1
				37,8	0,45	115	1	105	-	-
		м2								
17	Е0161-28-1	-Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,04	863,01	0,85	2624	3	338	0,82	2
				117,5	0,13	357	-	94,5	-	-
		м2								
18	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,4	46
				2011,5	52,2	8046	209	104	0,26	1
		м3								
19	Е0109-35-1	-Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,5	-
				14197,5	101,25	71	1	90	0,49	-
		т								
20	С12021-250	-Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200	-	771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0104-60-9	-Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,3	287
				11272,5	14507,34	56363	72537	104	48,14	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	8	185,1	4,7	1481	38	1282	1	8
		сутки								
				178	-	1424	-	90	-	-
				36	-	288	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	С130804-910	Стоимость водомерной трубки Изм. и доп.вып.19	8							
				3469,63	3015,13	38166	33166	13052	2,88	32
24	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	11	454,5	686,39	5000	7550	104	2,09	23
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			604852	343917			450

			Тенге			84638	90066			296
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1769	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1424	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			288	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	192	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1616	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			599379	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3001	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	171114	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			168845	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3079	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26689	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46638	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			823943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		815
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	197803	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3703	-	-		-
		Материалы -	Тенге			293	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2167	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			771	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	292	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2459	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			833169	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		837
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201878	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	20663
Итого с временными зданиями и сооружениями		853832
Итого в базовых ценах 2001 года:		853832
Итого по сметному расчету к=2,752605		2350261
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		47005
Итого		2397266
НДС 12%		287672
Итого по акту с НДС		2684938

Ген. подрядчик:
РГП «Казводхоз»
КВР МСХ РК
Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:
Филиал «Канал имени К.Сатпаева»
РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК
Заместитель директора Амантельдин Г.А.

Тех. надзор:
ТОО «Аймереке» Байкенже А.

«АЙМЕРЕКЕ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №9 за октябрь 2017 года

НА РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 44рэ (44э) (ЮЖНЫЙ УЧАСТОК)

ОСНОВАНИЕ: 384-00-СВ лист 14.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	3	1810,94	1435,64	5433	4307	2098	1,92	6
				343,49	329,03	1030	987	104	1,01	3
2	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм м	5,2	3264,71	2611,47	16976	13580	6451	3,35	17
				600,75	592,13	3124	3079	104	1,79	9
3	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм м	3,8	1601,63	1266,75	6086	4814	2345	1,7	6
				303,08	290,32	1152	1103	104	0,89	3
4	СПРАЙС-ЛИСТ-Стоимость долотьев Д-426 ООО НПФ РОСТ 2014г	м	0,00456	241016,93	-	1099	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СПРАЙС-ЛИСТ-Стоимость долотьев Д-390 ООО НПФ РОСТ 2014г	ШТ	0,012016	148765,62 -	- -	1788 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/ м	4	1196,9 219,42	977,48 232,59	4788 878	3910 930	1880 104	1,25 0,76	5 3
7	С130806-132-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91 м	4,12	10023 -	- -	41295 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/ м	4	210,54 39,77	170,78 49,88	842 159	683 200	373 104	0,25 0,2	1 1
9	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	9	780,59 143,1	637,49 151,69	7025 1288	5737 1365	2759 104	0,82 0,49	7 4
10	С130806-126-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91 м	14,3	6372 -	- -	91120 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	13	818,36 296,1	522,26 123,41	10639 3849	6789 1604	5672 104	1,67 0,4	22 5
12	Е0104-57-3	-Установка фильтра на колонне	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
13	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	9,315	3460 -	- -	32230 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0109-62-6	-Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,1928	15520,74 9882	4123,67 1557	2992 1905	795 300	1985 90	54,9 7,62	11 1
15	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4	3000 -	- -	12000 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0115-71-1	-Устройство карваса из прута диам. 10мм	3,2	133,23 37,8	1,19 0,45	426 121	4 1	129 105	0,22 -	1 -
17	Е0161-28-1	-Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,2	863,01 117,5	0,85 0,13	2762 376	3 -	356 94,5	0,82 -	3 -
18	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44 2011,5	137,08 52,2	11674 8046	548 209	8585 104	11,4 0,26	46 1
19	Е0109-35-1	-Крышка из листовой стали	0,005	17937,36 14197,5	627,68 101,25	90 71	3 1	64 90	86,5 0,49	- -
20	С12021-250	-Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200 -	- -	771 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0104-60-9	-Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94 11272,5	53772,44 14507,34	325225 56363	268862 72537	134055 104	57,3 48,14	287 241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0112-121-1-Монтаж водомерной трубки	сутки	10	185,1	4,7	1851	47	1602	1	10
		м		178	-	1780	-	90	-	-
23	С130804-910-Стоимость водомерной трубки Изм. и доп.вып.19		10	36	-	360	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0104-66-6 -Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения		12	3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
		м		454,5	686,39	5454	8237	104	2,09	25
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				623821	350107			461
		Тенге				86467	91496			301
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				2211	-	-		-
	Материалы -	Тенге				24	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1780	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				360	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1602	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	240	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				229	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				4042	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		11
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2020	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				617757	-	-		-
	Материалы -	Тенге				3174	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	173907	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				179531	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				3079	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				180829	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		90
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	27124	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				47915	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				846500	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		829
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	201031	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3853	-	-		-
	Материалы -	Тенге				308	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2277	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				771	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2049	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	307	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				354	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				6256	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2584	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			856798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		854
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205636	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	21249
Итого с временными зданиями и сооружениями		878047
Итого в базовых ценах 2001 года:		878047
Итого по сметному расчету к=2,752605		2416915
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		48338
Итого		2465254
НДС 12%		295830
Итого по акту с НДС		2761084

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

«АЙМЕРЕКЕ»

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3) . 36540

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №10 за октябрь 2017 года

НА РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 43рэ (43э) (ЮЖНЫЙ УЧАСТОК)

ОСНОВАНИЕ: 384-00-СВ лист 13

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм м	3	1810,94	1435,64	5433	4307	2098	1,92	6
				343,49	329,03	1030	987	104	1,01	3
2	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм м	5,2	3264,71	2611,47	16976	13580	6451	3,35	17
				600,75	592,13	3124	3079	104	1,79	9
3	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм м	3,8	1601,63	1266,75	6086	4814	2345	1,7	6
				303,08	290,32	1152	1103	104	0,89	3
4	СПРАЙС-ЛИСТ-Стоимость долотьев Д-426 ООО ПКФ РОСТ 2014г ШТ		0,00456	241016,93	-	1099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СПРАЙС-ЛИСТ-Стоимость долотьев Д-390 ООО ПКФ РОСТ 2014г	ШТ	0,012016	148765,62 -	- -	1788 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/ м	4	1196,9 219,42	977,48 232,59	4788 878	3910 930	1880 104	1,25 0,76	5 3
7	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91 м	4,12	10023 -	- -	41295 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/ м	4	210,54 39,77	170,78 49,88	842 159	683 200	373 104	0,25 0,2	1 1
9	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	9	780,59 143,1	637,49 151,69	7025 1288	5737 1365	2759 104	0,82 0,49	7 4
10	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91 м	14,3	6372 -	- -	91120 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	13	818,36 296,1	522,26 123,41	10639 3849	6789 1604	5672 104	1,67 0,4	22 5
12	Е0104-57-3	-Установка фильтра на колонне	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
		м								
13	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	9,315	3460	-	32230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0109-62-6	-Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,1928	15520,74	4123,67	2992	795	1985	54,9	11
				9882	1557	1905	300	90	7,62	1
		т								
15	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4	3000	-	12000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0115-71-1	-Устройство карваса из прута диам. 10мм	3,2	133,23	1,19	426	4	129	0,22	1
				37,8	0,45	121	1	105	-	-
		м2								
17	Е0161-28-1	-Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,2	863,01	0,85	2762	3	356	0,82	3
				117,5	0,13	376	-	94,5	-	-
		м2								
18	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,4	46
				2011,5	52,2	8046	209	104	0,26	1
		м3								
19	Е0109-35-1	-Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,5	-
				14197,5	101,25	71	1	90	0,49	-
		т								
20	С12021-250	-Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200	-	771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0104-60-9	-Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,3	287
				11272,5	14507,34	56363	72537	104	48,14	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0112-121-1-Монтаж водомерной трубки	сутки	10	185,1	4,7	1851	47	1602	1	10
		м		178	-	1780	-	90	-	-
23	С130804-910-Стоимость водомерной трубки Изм. и доп.вып.19	10		36	-	360	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0104-66-6 -Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	12		3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
		м		454,5	686,39	5454	8237	104	2,09	25
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				623821	350107			461
		Тенге				86467	91496			301
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				2211	-	-		-
	Материалы -	Тенге				24	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1780	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				360	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1602	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	240	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				229	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				4042	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		11
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2020	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				617757	-	-		-
	Материалы -	Тенге				3174	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	173907	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				179531	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				3079	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				180829	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		90
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	27124	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				47915	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				846500	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		829
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	201031	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3853	-	-		-
	Материалы -	Тенге				308	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2277	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				771	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2049	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	307	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				354	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				6256	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2584	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			856798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		854
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205636	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	21249
Итого с временными зданиями и сооружениями		878047
Итого в базовых ценах 2001 года:		878047
Итого по сметному расчету к=2,752605		2416915
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		48338
Итого		2465254
НДС 12%		295830
Итого по акту		2761084

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

36430

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №11 за октябрь 2017 года

НА РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 28рэ (28э) ЮЖНЫЙ УЧАСТОК

ОСНОВАНИЕ: 384-00-СВ лист 2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0104-25-2	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	2,5	1810,94	1435,64	4527	3589	1749	1,92	5
	т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7			343,49	329,03	859	823	104	1,01	3
		м								
2	Е0104-25-3	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	5,3	3264,71	2611,47	17303	13841	6575	3,35	18
	т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5			600,75	592,13	3184	3138	104	1,79	9
		м								
3	Е0104-25-2	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3,2	1601,63	1266,75	5125	4054	1975	1,7	5
	т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5			303,08	290,32	970	929	104	0,89	3
		м								
4	СПРАЙС-ЛИСТ-Стоимость долотьев Д-426 ООО ПКФ РОСТ 2014г		0,0038	241016,93	-	916	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СПРАЙС-ЛИСТ-ООО ПКФ РОСТ 2014г	-Стоимость долотьев Д-390 ШТ	0,011224	148765,62 -	- -	1670 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/ м	3,5	1196,9 219,42	977,48 232,59	4189 768	3421 814	1645 104	1,25 0,76	4 3
7	С130806-132-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91 м	3,605	10023 -	- -	36133 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/ м	3,5	210,54 39,77	170,78 49,88	737 139	598 175	326 104	0,25 0,2	1 1
9	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	8,5	780,59 143,1	637,49 151,69	6635 1216	5419 1289	2606 104	0,82 0,49	7 4
10	С130806-126-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91 м	13,2	6372 -	- -	84110 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/ м	12	818,36 296,1	522,26 123,41	9820 3553	6267 1481	5235 104	1,67 0,4	20 5
12	Е0104-57-3	-Установка фильтра на колонне	12	362,66	295,61	4352	3547	1742	0,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм		67,05	72,52	805	870	104	0,24	3
		м								
13	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	8,28	3460	-	28649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0109-62-6	-Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,1928	15520,74	4123,67	2992	795	1985	54,9	11
				9882	1557	1905	300	90	7,62	1
		т								
15	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4	3000	-	12000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0115-71-1	-Устройство карваса из прута диам. 10мм	3,2	133,23	1,19	426	4	129	0,22	1
				37,8	0,45	121	1	105	-	-
		м2								
17	Е0161-28-1	-Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,2	863,01	0,85	2762	3	356	0,82	3
				117,5	0,13	376	-	94,5	-	-
		м2								
18	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,4	46
				2011,5	52,2	8046	209	104	0,26	1
		м3								
19	Е0109-35-1	-Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,5	-
		т		14197,5	101,25	71	1	90	0,49	-
20	С12021-250	-Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200	-	771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0104-60-9	-Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,3	287
				11272,5	14507,34	56363	72537	104	48,14	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки сутки	9	185,1	4,7	1666	42	1442	1	9
		м		178	-	1602	-	90	-	-
23	С130804-910	Стоимость водомерной трубки Изм. и доп.вып.19 м	9	36 -	- -	324 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0104-66-6	-Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	11	3469,63 454,5	3015,13 686,39	38166 5000	33166 7550	13052 104	2,88 2,09	32 23
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			600262	344159			452
			Тенге			84977	90117			296
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1990	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1602	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			324	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	216	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1818	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			594419	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3144	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	171216	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			163478	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3079	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			178030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26704	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46347	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			818795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		816
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	197920	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3853	-	-		-
		Материалы -	Тенге			308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2277	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			771	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	307	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2584	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			828689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		839
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202323	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	20551
Итого с временными зданиями и сооружениями		849240
Итого в базовых ценах 2001 года:		849240
Итого по сметному расчету к=2,752605		2337624
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		46752
Итого		2384376
НДС 12%		286125
Итого по акту с НДС		2670501

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №12 за октябрь 2017 года

НА РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 27рэ (27э) ЮЖНЫЙ УЧАСТОК

ОСНОВАНИЕ: 384-00-СВ лист 1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	2	1810,94	1435,64	3622	2871	1399	1,92	4
				343,49	329,03	687	658	104	1,01	2
		м								
2	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	5,2	3264,71	2611,47	16976	13580	6451	3,35	17
				600,75	592,13	3124	3079	104	1,79	9
		м								
3	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	-Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3,8	1601,63	1266,75	6086	4814	2345	1,7	6
				303,08	290,32	1152	1103	104	0,89	3
		м								
4	СПРАЙС-ЛИСТ-Стоимость долотьев Д-426 ООО ПКФ РОСТ 2014г	ШТ	0,00304	241016,93	-	733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СПРАЙС-ЛИСТ-Стоимость долотьев Д-390 ООО ПКФ РОСТ 2014г	ШТ	0,012016	148765,62 -	- -	1788 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	3	1196,9 219,42	977,48 232,59	3591 658	2932 698	1410 104	1,25 0,76	4 2
7	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	3,09	10023 -	- -	30971 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	3	210,54 39,77	170,78 49,88	632 119	512 150	280 104	0,25 0,2	1 1
9	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	9	780,59 143,1	637,49 151,69	7025 1288	5737 1365	2759 104	0,82 0,49	7 4
10	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	13,2	6372 -	- -	84110 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	12	818,36 296,1	522,26 123,41	9820 3553	6267 1481	5235 104	1,67 0,4	20 5
12	Е0104-57-3	-Установка фильтра на колонне	12	362,66	295,61	4352	3547	1742	0,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм		67,05	72,52	805	870	104	0,24	3
		м								
13	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	8,28	3460	-	28649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0109-62-6	-Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,1928	15520,74	4123,67	2992	795	1985	54,9	11
				9882	1557	1905	300	90	7,62	1
		т								
15	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4	3000	-	12000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0115-71-1	-Устройство карваса из прута диам. 10мм	3,2	133,23	1,19	426	4	129	0,22	1
				37,8	0,45	121	1	105	-	-
		м2								
17	Е0161-28-1	-Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,2	863,01	0,85	2762	3	356	0,82	3
				117,5	0,13	376	-	94,5	-	-
		м2								
18	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,4	46
				2011,5	52,2	8046	209	104	0,26	1
		м3								
19	Е0109-35-1	-Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,5	-
				14197,5	101,25	71	1	90	0,49	-
		т								
20	С12021-250	-Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200	-	771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0104-60-9	-Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,3	287
				11272,5	14507,34	56363	72537	104	48,14	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0112-121-1-Монтаж водомерной трубки	сутки	9	185,1	4,7	1666	42	1442	1	9
		м		178	-	1602	-	90	-	-
23	С130804-910-Стоимость водомерной трубки		9	36	-	324	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0104-66-6 -Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения		11	3469,63	3015,13	38166	33166	13052	2,88	32
		м		454,5	686,39	5000	7550	104	2,09	23
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				594450	343685			451
		Тенге				84869	90003			296
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				1990	-	-		-
	Материалы -	Тенге				22	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1602	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				324	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1442	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	216	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				206	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				3638	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		10
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1818	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				588607	-	-		-
	Материалы -	Тенге				3142	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	170993	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				158251	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				3079	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				177798	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		89
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	26670	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				45984	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				812389	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		815
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	197662	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3853	-	-		-
	Материалы -	Тенге				308	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2277	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				771	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2049	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	307	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				354	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				6256	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2584	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			822283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		838
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202065	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	20393
Итого с временными зданиями и сооружениями		842676
Итого в базовых ценах 2001 года:		842676
Итого по сметному расчету к=2,752605		2319553
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		46391
Итого		2365944
НДС 12%		283913
Итого по акту с НДС		2649857

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №13 за октябрь 2017 года

НА ВОДОВОД ЮЖНЫЙ УЧАСТОК

ОСНОВАНИЕ: 384-00-НВ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	122694,097 м3	28,03	26,5	3439243	3250785	976632	0,01	1307				
				1,54	6,67	188458	818379	97	0,02	2842				
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	3139,74717 м3	30,83	29,14	96811	91506	27491	0,01	37				
				1,69	7,34	5305	23037	97	0,03	80				
3	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с трассами различного назначения	147,84 м3	218,93	-	32367	-	36574	1,54	228				
				218,93	-	32367	-	113	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	3794,6628	262,72	-	996919	-	1126518	1,85	7013
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	996919	-	113	-	-
5	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	97,1055825	302,12	-	29338	-	33152	2,13	206
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент		302,12	-	29338	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 К=1,15									
6	E0101-172-2-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	268,8	84,53	7,35	22722	1976	12590	0,25	67
				38,7	2,75	10403	739	113	0,01	4
7	E0101-173-1-	Водоотлив из траншей	3236,85275	289,15	289,15	935923	935923	585924	-	-
				-	186,62	-	604045	97	0,86	2777
8	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	5141,213	122,18	-	628153	-	709813	0,89	4550
		грунтах 1 группы		122,18	-	628153	-	113	-	-
9	E0101-28-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	124732,24	6,83	6,83	851410	851410	225840	-	-
		(130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	1,87	-	232825	97	0,01	761
10	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	74839,3438	21,55	4,52	1612492	337978	1236279	0,11	8083
				17,03	-	1274514	-	97	-	-
11	E0122-11-3 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100	6,633	58881,69	25695,31	390562	170437	343954	194	1287
		мм		33075	6813,45	219386	45194	130	26,38	175
12	E0122-11-5 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150	2,456	78245	36133,62	192170	88744	164311	247	607
		мм		41850	9612,9	102784	23609	130	37,3	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	4,537	139706,75 48375	90794,12 19582,83	633850 219477	411933 88847	400822 130	286 84,07	1298 381
14	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	4,874	155788,86 51300	103471,23 23175,85	759315 250036	504319 112959	471894 130	306 98,72	1491 481
15	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм км	0,1	217692,6 75702	140427,57 31929,48	21769 7570	14043 3193	13992 130	444 134,61	44 13
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	105,04	468 -	- -	49159 -	- -	- -	- -	- -
17	С130804-100-5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	6594,29	678 -	- -	4470929 -	- -	- -	- -	- -
18	С130804-100-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2480,56	1440 -	- -	3572006 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130804-101 0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 200х18,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	4582,37	2247 -	- -	10296585 -	- -	- -	- -	- -
20	С130804-101 4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	4922,74	5581 -	- -	27473812 -	- -	- -	- -	- -
21	С130804-101 6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 400х36,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	101	9061 -	- -	915161 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	82,64	8095,22 1435,5	1879,87 538,43	668989 118630	155352 44496	212063 130	8,86 2,06	732 170
23	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	13,01	15844,49 2362,5	2104,76 623,48	206137 30736	27383 8111	50502 130	13,9 2,48	181 32
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	95,65	78 -	- -	7461 -	- -	- -	- -	- -
25	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и	33,62	22900	-	769898	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3		-	-	-	-	-	-	-
26	С143018-32К=1,25	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 580мм и высотой до 0,3м М	4,34	3050 -	- -	13237 -	- -	- -	- -	- -
27	С143018-33К=1,25	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 700мм и высотой до 0,3м М	17,98	3425 -	- -	61582 -	- -	- -	- -	- -
28	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	69,42	3580 -	- -	248524 -	- -	- -	- -	- -
29	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	53,4	5700 -	- -	304380 -	- -	- -	- -	- -
30	С143018-37К=1,1	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1500мм и высотой до 0,6м М	17,7	6270 -	- -	110979 -	- -	- -	- -	- -
31	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ. 8020-90/, Dв 2000 мм м	10,68	7120 -	- -	76042 -	- -	- -	- -	- -
32	С143018-38К=1,1	-Кольца для водопроводных колодцев диаметром 2000мм и высотой до 0,6м М	3,54	7832 -	- -	27725 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0106-1-13	-Упоры из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	0,544	6990,17 771,75	95,97 36,25	3803 420	52 20	462 105	4,9 0,18	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 0,544	78 -	- -	42 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0122-33-5	-Футляры из стальных труб для колодцев в сухих грунтах для продода пластмассовых труб	м3 0,77634	247994,13 62775	49389,75 18657	192528 48735	38343 14484	82185 130	312,7 91,12	243 71
36	С12021-267	-Стремянки в колодцах	т 0,85248	133700 -	- -	113977 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т 24,72192	40,72 8,32	0,04 -	1007 206	1 -	185 90	0,04 -	1 -
38	Е0108-6-9	-Кирпичная кладка в колодцах	м2 3,916	7258,05 915,75	296,6 110,25	28423 3586	1161 432	4741 118	5,95 0,54	23 2
39	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам. 50мм	м3 2	13378,84 272,25	17,71 6,75	26758 545	35 14	725 130	1,62 0,03	3 -
40	Е0122-35-10	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	шт 1	4159,33 1372,5	2209,7 834,75	4159 1373	2210 835	2869 130	8,1 4,08	8 4
41	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт 5	2707,16 902,25	1459,53 551,25	13536 4511	7298 2756	9448 130	5,29 2,69	26 13
42	Е0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт 12	1230,66 513	466,78 175,5	14768 6156	5601 2106	10741 130	3,04 0,86	36 10
43	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт 8	585,99 317,25	36,99 13,5	4688 2538	296 108	3440 130	1,93 0,07	15 1
44	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт 63	411,46 231,75	17,71 6,75	25922 14600	1116 425	19533 130	1,4 0,03	88 2
45	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт 2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130	0,88 0,01	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С130902-107 Изм. и доп.вып.19	шт -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	204098 - -	- - -	204098 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
47	С130902-82 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	5	99663 - -	- - -	498315 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
48	С130902-80 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	12	38493 - -	- - -	461916 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
49	С130902-79 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	8	24851 - -	- - -	198808 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
50	С130902-77 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	63	15504 - -	- - -	976752 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
51	С130902-74 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	7386 - -	- - -	14772 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
52	Е0122-35-10	шт. -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	1	4159,33 1372,5	2209,7 834,75	4159 1373	2210 835	2869 130	8,1 4,08	8 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
53	E0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
				902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
			шт							
54	E0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
				513	175,5	513	176	130	0,86	1
			шт							
55	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	20	411,46	17,71	8229	354	6201	1,4	28
				231,75	6,75	4635	135	130	0,03	1
			шт							
56	C130903-67 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	64252	-	64252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
57	C130903-65 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	29697	-	29697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
58	C130903-63 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	12185	-	12185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
59	C130903-60 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	20	4299	-	85980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
60	E0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,3279	204796,82	39324,82	67153	12895	19280	147,7	48
				30375	14854,5	9960	4871	130	72,55	24
			т							
61	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,86174	247994,13	49389,75	213706	42561	91225	312,7	269
				62775	18657	54096	16077	130	91,12	79
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	218,47614	32,52	0,05	7104	11	1146	0,03	6
				5,81	0,02	1269	4	90	-	-
		м2								
63	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
				63	-	378	-	130	-	-
		фланец								
64	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	305	-	1830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
65	С130809-43 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 400мм	3	4123	-	12369	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
66	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 300мм	6	2137	-	12822	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
67	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 200мм	22	1436	-	31592	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
68	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 150мм	14	960	-	13440	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
69	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 100мм	86	552	-	47472	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	135	300,57	225,64	40577	30461	22554	0,41	56
				69,53	58,98	9387	7962	130	0,23	31
		шт								
71	С130804-342-0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	16030	-	48090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
72	С130804-341-8 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	6143	-	36858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С130804-341-5 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22 шт.	2167	-	47674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С130804-341-2 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14 шт.	1065	-	14910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С130804-340-9 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	86 шт.	613	-	52718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С130804-352-1 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2 шт.	4371	-	8742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С130804-278-6 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1 шт.	892	-	892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С130804-273-9 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1 шт.	1873	-	1873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			63569110	6988394			28006

			Тенге			4279545	2057231			8053
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63455134	-	-		-
	Материалы -		Тенге			771276	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6336776	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49869232	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1546686	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6909612	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3455
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1036442	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4221885	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74586631	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		39514
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7373218	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			113977	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			113977	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6839	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			120815	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			74707446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39514
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7373218	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	1852745
Итого с временными зданиями и сооружениями		76560191
Итого в базовых ценах 2001 года:		76560191
Итого по сметному расчету к=2,752605		210739964
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		4214799
Итого		214954763
НДС 12%		25794572
Итого с НДС 12%		240749334
Стоимость материалов поставки генподрядчика (приложение№1)		153164615
Итого по акту с НДС без материалов поставки в текущих ценах		87584719

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

РАСЧЕТ РАСХОДА МАТЕРИАЛА ГЕНПОДРЯДЧИКА

Приложение №1 к акту №3 за октябрь 2017 г.

ВОДОВОД ЮЖНЫЙ УЧАСТОК

№ позиции ресурсной сметы	Обоснование	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Сметная цена на единицу, тенге 2001г	Общая стоимость, тенге 2001г.
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 02-03				
24	С130902-74	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	7386	14772
25	С130902-77	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	63	15504	976752
26	С130902-79	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8	24851	198808
27	С130902-80	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	12	38493	461916
28	С130902-82	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	99663	498315
29	С130902-107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	204098	204098
31	С130903-60	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	20	4299	85980
32	С130903-63	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	12185	12185
33	С130903-65	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	29697	29697
34	С130903-67	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	64252	64252
46	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	305	1830
47	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	105,04	468	49159
48	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	компл	2	13000	26000
49	С130804-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6594,29	678	4470929
50	С130804-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2480,56	1440	3572006

1	2	3	4	5	6	7
51	С130804-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 200х18,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4582,37	2247	10296585
52	С130804-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4922,74	5581	27473812
53	С130804-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 400х36,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	101	9061	915161
54	С130804-2739	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1873	1873
55	С130804-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	892	892
56	С130804-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	86	613	52718
57	С130804-3412	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1065	14910
58	С130804-3415	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	2167	47674
59	С130804-3418	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	6143	36858
60	С130804-3420	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	16030	48090
61	С130804-3521	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4371	8742
67	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	шт.	86	552	47472
68	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 150мм	шт.	14	960	13440
69	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 200мм	шт.	22	1436	31592
70	С130809-41 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 300мм	шт.	6	2137	12822
71	С130809-43 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 400мм	шт.	3	4123	12369
		ИТОГО	**Тенге**			**49681709**
		ИТОГО С НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,752605 с НДС 12%				**153164615**

Начальник ПТО Шапатов А.Ш.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ

ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г. Акт выполненных работ №14 за ноябрь 2017 года

НА РАЗБОРКУ ПОВИЛЬОНОВ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ № 27, 30, 31, 34-50 (19шт.) НА ЮЖНОМ УЧАСТКЕ

ОСНОВАНИЕ: дефектная ведомость

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	289,56	4899,14	1880,99	1418595	544660	1093589	21,24	6151
				3018,15	538,09	873936	155809	106,2	2,91	843
		м3								
2	Е0109-53-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	-Демонтаж металлических дверей	2,261	8918,89	793,21	20166	1793	16308	49,26	111
		т		7735,5	278,77	17490	630	90	1,37	3
3	Е0107-45-5	-Демонтаж панелей перекрытия с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	38	400,02	160,62	15201	6103	15764	1,39	53
				239,4	56,92	9097	2163	140	0,31	12
		шт								
4	Е0107-45-5	-Демонтаж перемычек массой до 3т	57	400,02	160,62	22801	9155	23646	1,39	79
				239,4	56,92	13646	3244	140	0,31	17
		шт								
5	Е0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов	131,48	2430,59	1082,84	319574	142372	240510	8,27	1087
		м3		1347,75	481,5	177202	63308	100	1,95	256
6	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	153,9	116,63	10,56	17949	1625	18355	0,7	108
				106,07	1,67	16324	257	110,7	0,01	2
		1м2								
7	Е0157-2-8	-Разборка цементных стяжек	153,9	358,97	192,06	55246	29558	40728	1,11	171

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			1м2		166,91	72,15	25687	11104	110,7	0,4	62
8	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии		18,468	2399,04	1107,54	44305	20454	31580	7,7	142
					1291,5	418,5	23851	7729	100	2,04	38
			м3								
9	Е0158-2-1К=3	--Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в три слоя		220,4	87,06	6,06	19188	1336	19347	0,52	115
					81	0,96	17852	212	107,1	-	1
			м2								
10	Е0112-13-5	-Разборка утепления покрытия из пенобетона		220,4	47,63	11,09	10498	2444	10676	0,24	53
					36,54	4,16	8054	917	119	0,03	6
			м2								
11	Е0146-41-1	-Разборка бетонных крылец		39,9	2399,04	1107,54	95722	44191	68229	7,7	307
			м3		1291,5	418,5	51531	16698	100	2,04	81
12	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		646	27,1	-	17507	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
13	Е010333-А70-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 1		646	337,2	337,2	217831	217831	43566	-	-
					-	67,44	-	43566	100	1,42	915
			т								
14	С01031-А26-2	--Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		646	38,6	-	24936	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			2299518	1021523			8378

				Тенге			1234671	305637			2235
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2279353	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	1522188	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			1605990	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		803
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	240899	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			233121	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4118464	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		11301
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	1763087	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			20166	-	-		-
	Материалы -			Тенге			882	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	18120	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			16308	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2446	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2188	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20567	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4157126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11424
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1783653	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	103097
Итого с временными зданиями и сооружениями		4260223
Итого в базовых ценах 2001 года:		4260223
Итого по сметному расчету к=2,752605		11726710
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		234534
Итого		11961245
НДС 12%		1435349
Итого по акту с НДС		13396594

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.