Наименование объекта: «Реконструкция группового водопровода Жайрем-Каражал» (Тузкольский водозабор) (2 очередь)

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Спецификa: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ 3 822 261 215,00 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2017 год 2 159 339 999,99 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г.Астана, район "Алматы", ул. Иманова , 50
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 2 159 339 999,99 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 374 274 112,99 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		21	20.09.2017г	21/3	15.12.2017г				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее зактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция группового водопровода Жайрем-Каражал» (Тузкольский водозабор) (2 очередь)	тенге	2 159 339 999,99	0,00	0,00	0,00	1 785 065 887,00	2 159 339 999,99		374 274 112,99	2 159 339 999,99
	ИТОГО :		2 159 339 999,99	0,00	0,00	0,00	1 785 065 887,00	2 159 339 999,99		374 274 112,99	2 159 339 999,99

Заказчик:

Председатель Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ Н.Халиев

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____

Подрядчик:
И.о. Генеральный директор РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ Б.Кемелбеков

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ
Наименование объекта - ВОДОВОД ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК. ВОДОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ВОДОВОД ЮЖНЫЙ УЧАСТОК

Акт выполненных работ
за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 02-01. ВОДОВОД ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК								
1	С130804-976 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	2835,07	669,00	--	1896662	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	С130804-983 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 250x18,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	4322,8	3358,00	--	14515962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130804-985 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 315x23,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	8000	5335,00	--	42680000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			59092624	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59092624				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59092624				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3545557				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62638182				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62638182				
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 02-02. ВОДОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК								
4	С130804-976 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	1613,98	669,00	--	1079753	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1079753	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1079753				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1079753				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64785				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1144538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1144538				
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 02-03. ВОДОВОД ЮЖНЫЙ УЧАСТОК								
5	С130804-976 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	6594,29	669,00	–	4411580	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
6	С130804-981 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 200х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	4507,8	2173,00	–	9795449	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			14207029	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14207029				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14207029				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			852422				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15059451				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15059451				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			74379406	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			74379406				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74379406				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4462764				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			78842171				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			78842171				

Временные здания и сооружения 3,1%*0,8=2,48%		1 955 286
Итого		**80 797 457**
Удорожание СМР в зимнее время 3,3%*1,2=3,96 %		3 199 579
Выслуга лет 1%		807 975
Дополнительные отпуска 0,4%		323 190
Итого по главе 9		**4 330 744**
Итого по главе2-9		**85 128 201**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001года		**85 128 201**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.	**2,737**	**232 995 885**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		4 659 918
Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года		**237 655 803**
Налог на добавленную стоимость 12%		28 518 696
Стоимость строительства		**266 174 499**

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз" _____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз" _____ Г. Амангельдин

Технадзор ТОО "Аймереке" _____ А.Байкенже

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ
Наименование объекта - ВОДОВОД от нас. ст. 2-го до нас. ст. 3-го подъема до п. Жайрем.
ВОДОВОД от нас. ст. 3-го подъема п. Жайрем до узла водопроводных сооружений нас. ст. подкачки.
ВОДОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОДКАЧКИ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-го ПОДЪЕМА г. КАРАЖАЛ.

Акт выполненных работ
за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 02-29.ВОДОВОД от нас. ст. 2-го до нас. ст. 3-го подъема до п. Жайрем								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	473,76	-25,65	-5,38	-12150	-2547	-9315	-0,13	-61
		м3		-20,27	--	-9603	--	97	--	--
2	Е0122-11-8к=0,32	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (гидравлическоое испытание)	14,911	49852,44	33110,79	743350	493715	461972	97,92	1460
		км		16416,00	7416,27	244779	110584	130	31,59	471
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,032	58881,69	25695,31	1884	822	1659	194,00	6
		км		33075,00	6813,45	1058	218	130	26,38	1
4	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,048	204666,79	85907,16	9824	4124	8006	504,00	24
		км		95850,00	32451,75	4601	1558	130	158,50	8
5	Е0122-8-11	Устройство футляра из стальных труб диам 500мм	0,015	309142,18	115368,43	4637	1731	4242	857,00	13
		км		162000,00	55530,00	2430	833	130	271,21	4
6	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	15	439,99	0,69	6600	10	3112	0,91	14
		м		159,30	0,27	2390	4	130	--	--
7	Е0122-48-1	Заделка футляра диам. 500мм битумом и прядью	1	2886,68	349,88	2887	350	1081	4,99	5
		футляр		825,47	5,81	825	6	130	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,015	1646296,96	145128,46	24694	2177	1481	120,00	2
		км		21105,00	54823,50	317	822	130	267,76	4
9	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	40,85	8095,22	1879,87	330690	76793	104826	8,86	362
		м3		1435,50	538,43	58640	21995	130	2,06	84
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	40,85	78,00	--	3186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-33-5	Футляры из стальных трубдля колодцев в сухих грунтах для продода пластмассовых труб	0,35244	247994,13	49389,75	87403	17407	37310	312,70	110
		т		62775,00	18657,00	22124	6575	130	91,12	32
12	Е0108-6-9	Кирпичная кладка в колодцах	0,884	7258,05	296,60	6416	262	1070	5,95	5
		м3		915,75	110,25	810	97	118	0,54	--
13	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных диам. 50мм	4	13378,84	17,71	53515	71	1451	1,62	6
		шт		272,25	6,75	1089	27	130	0,03	--
14	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	17	2707,16	1459,53	46022	24812	32122	5,29	90
		шт		902,25	551,25	15338	9371	130	2,69	46
15	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,40	14
		шт		231,75	6,75	2318	68	130	0,03	--
16	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144,00	2,25	576	9	130	0,01	--
17	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,7798	204796,82	39324,82	159701	30665	45851	147,70	115
		т		30375,00	14854,50	23686	11584	130	72,55	57
18	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,08748	247994,13	49389,75	21695	4321	9261	312,70	27
		т		62775,00	18657,00	5492	1632	130	91,12	8
19	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		524,25	4,50	1049	9	130	0,02	--
20	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	12	74,06	9,93	889	119	983	0,32	4
		фланец		63,00	--	756	--	130	--	--
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	34	300,57	225,64	10219	7672	5680	0,41	14
		шт		69,53	58,98	2364	2005	130	0,23	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1507962	662913			2219
			Тенге			381038	167397			723
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1507962				
	Материалы -		Тенге			413684				
	Всего заработная плата -		Тенге				548435			
	Местные материалы -		Тенге			50327				
		Накладные расходы -	Тенге			716026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107404			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2357427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3300
		Сметная заработная плата -	Тенге				655839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2357427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3300
		Сметная заработная плата -	Тенге				655839			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 02-32. ВОДОВОД от нас. ст. 3-го подъема п. Жайрем до узла водопроводных сооружений нас. ст. подкачки								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	14100	-28,03	-26,50	-395238	-373580	-112235	-0,01	-150
		м3		-1,54	-6,67	-21658	-94048	97	-0,02	-327
23	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	206	-30,83	-29,14	-6352	-6004	-1804	-0,01	-2
		м3		-1,69	-7,34	-348	-1511	97	-0,03	-5
24	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3810	-29,64	-28,03	-112921	-106787	-32027	-0,01	-43
		м3		-1,61	-7,06	-6134	-26883	97	-0,02	-93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1000	-38,59	-36,49	-38594	-36494	-10949	-0,01	-15
		м3		-2,10	-9,19	-2100	-9187	97	-0,03	-32
26	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	430	-52,40	-49,54	-22530	-21300	-6394	-0,02	-9
		м3		-2,86	-12,47	-1230	-5362	97	-0,04	-19
27	Е0101-12-12	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ранее разрыхленного	280	-65,70	-62,12	-18396	-17393	-5220	-0,02	-7
		м3		-3,58	-15,64	-1002	-4379	97	-0,05	-15
28	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	436	-262,72	--	-114544	--	-129435	-1,85	-806
		м3		-262,72	--	-114544	--	113	--	--
29	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	6,4	-302,12	--	-1934	--	-2185	-2,13	-14
		м3		-302,12	--	-1934	--	113	--	--
30	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	120	-467,10	--	-56052	--	-63339	-2,98	-357
		м3		-467,10	--	-56052	--	113	--	--
31	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	32	-791,10	--	-25315	--	-28606	-4,27	-137
		м3		-791,10	--	-25315	--	113	--	--
32	Е0101-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками (добор грунта)	14	-1143,45	-479,70	-16008	-6716	-10501	-4,12	-58
		м3		-663,75	--	-9293	--	113	--	--
33	Е0101-170-5	Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками (добор скального грунта и уширение под колодцы)	12	-2648,70	-1217,70	-31784	-14612	-19404	-8,55	-103
		м3		-1431,00	--	-17172	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1020	-122,18	--	-124624	--	-140825	-0,89	-903
		м3		-122,18	--	-124624	--	113	--	--
35	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13730	-6,83	-6,83	-93720	-93720	-24860	--	--
		м3		--	-1,87	--	-25628	97	-0,01	-84
36	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м и разравнивание вытесненного грунта с засыпкой неровностей	5700	-7,51	-7,51	-42798	-42798	-11352	--	--
		м3		--	-2,05	--	-11704	97	-0,01	-38
37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8240	-21,55	-4,52	-177539	-37212	-136117	-0,11	-890
		м3		-17,03	--	-140327	--	97	--	--
38	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10	-1114,70	-152,52	-11147	-1525	-2741	-1,02	-10
		м3		-153,68	-57,15	-1537	-572	130	-0,28	-3
39	Е0122-11-8к=0,68	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (без гидравлического испытания)	3	-105936,43	-70360,44	-317809	-211081	-197510	-208,08	-624
		км		-34884,00	-15759,58	-104652	-47279	130	-67,13	-201
40	Е0122-8-11	Устройство футляра из стальных труб диам 500мм	0,02	309142,18	115368,43	6183	2307	5656	857,00	17
		км		162000,00	55530,00	3240	1111	130	271,21	5
41	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	20	439,99	0,69	8800	14	4149	0,91	18
		м		159,30	0,27	3186	5	130	--	--
42	Е0122-48-1	Заделка футляра диам. 500мм битумом и прядью	1	2886,68	349,88	2887	350	1081	4,99	5
		футляр		825,47	5,81	825	6	130	0,02	--
43	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,02	1646296,96	145128,46	32926	2903	1974	120,00	2
		км		21105,00	54823,50	422	1096	130	267,76	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1556509	-963649			-4083
			Тенге			-620247	-224335			-806
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1556509				
	Материалы -		Тенге			37174				
	Всего заработная плата -		Тенге				-844583			
	Местные материалы -		Тенге			-9787				
		Накладные расходы -	Тенге			-922643				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-138396			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-148749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2627901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5351
		Сметная заработная плата -	Тенге				-982979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-2627901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5351
		Сметная заработная плата -	Тенге				-982979			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 02-45. ВОДОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОДКАЧКИ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-го ПОДЪЕМА г. КАРАЖАЛ									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
44	E0122-8-11	**Устройство футляра из стальных труб диам 500мм**	0,015	309142,18	115368,43	4637	1731	4242	857,00	13
		км		162000,00	55530,00	2430	833	130	271,21	4
45	E0122-47-5	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм**	15	439,99	0,69	6600	10	3112	0,91	14
		м		159,30	0,27	2390	4	130	--	--
46	E0122-48-1	**Заделка футляра диам. 500мм битумом и прядью**	1	2886,68	349,88	2887	350	1081	4,99	5
		футляр		825,47	5,81	825	6	130	0,02	--
47	E0122-27-11	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм**	0,015	1646296,96	145128,46	24694	2177	1481	120,00	2
		км		21105,00	54823,50	317	822	130	267,76	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			38818	4268			33
			Тенге			5962	1665			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38818				
	Материалы -		Тенге			28565				
	Всего заработная плата -		Тенге				7627			
	Местные материалы -		Тенге			24				
		Накладные расходы -	Тенге			9915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1487			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				9114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			51657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				9114			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-9729	-296468			-1831
			Тенге			-233248	-55273			-75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-9729				
	Материалы -		Тенге			479423				
	Всего заработная плата -		Тенге				-288520			
	Местные материалы -		Тенге			40564				
		Накладные расходы -	Тенге			-196702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-29505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-12386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-218817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2004
		Сметная заработная плата -	Тенге				-318026			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-218817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2004
		Сметная заработная плата -	Тенге				-318026			

Временные здания и сооружения 3,1%*0,8=2,48%	-	5 427
Итого	-	**224 244**
Удорожание СМР в зимнее время 3,3%*1,2=3,96 %	-	8 880
Выслуга лет 1%	-	2 242
Дополнительные отпуска 0,4%	-	897
Итого по главе 9	-	**12 019**
Итого по главе2-9	-	**236 263**
В том числе возвратные суммы		-
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001года	-	**236 263**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г. 2,737	-	**646 652**
В том числе возвратные суммы		-
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	-	12 933
Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года	-	**659 585**
Налог на добавленную стоимость 12%	-	79 150
Стоимость строительства	-	**738 735**

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала Канала им. К. Сатпаева
РГП "Казводхоз"
_____ Г. Амангельдин

Технадзор
ТОО "Аймереке"
_____ А. Байкенже

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ
Наименование работ - Геодезические работы

Акт выполненных работ
за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. РДС РК 8.02-03-2002 тб.20

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РДС РК8.02-03-2002 тб.10	Разбивка строительной сетки основных осей основных сооружений	0,497	10545,00	--	5241	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	РДС РК8.02-03-2002 тб.20	Закрепление трасс различного назначения	113,02	4607,00	--	520683	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	РДС РК8.02-03-2002 тб.20	Отвод участка под трассы различного назначения	113,02	4109,00	--	464399	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			990323	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			990323				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			990323				

Итого по главе 9		**990 323**
Итого по главе2-9		**990 323**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001года		**990 323**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.	**2,737**	**2 710 513,82**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		54 210
Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года		**2 764 724,10**
Налог на добавленную стоимость 12%		331 767
Стоимость строительства		**3 096 490,99**

Заместителя генерального директора РГП "Казводхоз" _____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз" _____ Г. Амангельдин

Технадзор ТОО "Аймикеке" _____ А. Байкенже

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ
Наименование объекта - ВОДОВОД ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК. ВОДОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ВОДОВОД ЮЖНЫЙ УЧАСТОК

Акт выполненных работ
за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 02-01. ВОДОВОД ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК											
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	С130804-1012 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**									2,737
		м	4322,8	-3487,00	–	-15073604	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-15073604	–			–	
			Тенге			–	–			–	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-15073604					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-15073604					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-904416					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-15978020					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-15978020					
РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 02-02. ВОДОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК											
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
2	Е0122-11-3к=0,68	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (без гидравлического испытания)**									2,737
		км	1,642	-40039,55	-17472,81	-65745	-28690	-57899	-131,92	-217	
				-22491,00	-4633,15	-36930	-7608	130	-17,94	-29	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-65745	-28690			-217	
			Тенге			-36930	-7608			-29	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-65745					
		Материалы -	Тенге			-24					
		Всего заработная плата -	Тенге				-44538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			-100				
		Накладные расходы -	Тенге			-57899				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-8685			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7419				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-131063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-275
		Сметная заработная плата -	Тенге				-53223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-131063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-275
		Сметная заработная плата -	Тенге				-53223			
РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 02-03. ВОДОВОД ЮЖНЫЙ УЧАСТОК										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	90794,097	28,03	26,50	2545053	2405593	722712	0,01	968
		м3		1,54	6,67	139460	605604	97	0,02	2103
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2323,747	30,83	29,14	71651	67725	20346	0,01	27
		м3		1,69	7,34	3926	17050	97	0,03	59
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с трассами различного назначения	109,84	218,93	–	24047	–	27173	1,54	169
		м3		218,93	–	24047	–	113	–	–
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2808,6628	262,72	–	737881	–	833805	1,85	5190
		м3		262,72	–	737881	–	113	–	–
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	72,1055	302,12	–	21785	–	24617	2,13	153
		м3		302,12	–	21785	–	113	–	–
8	Е0101-172-2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	198,8	84,53	7,35	16805	1461	9311	0,25	50
		м2		38,70	2,75	7694	547	113	0,01	3
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1730,787	122,18	–	-211468	–	-238958	-0,89	-1532

2,737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-122,18	–	-211468	–	113	–	–
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	92302,2396	6,83	6,83	630046	630046	167123	–	–
		м3		–	1,87	–	172291	97	0,01	563
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	55381,3438	21,55	4,52	1193249	250105	914850	0,11	5981
		м3		17,03	–	943144	–	97	–	–
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	6,633	58881,69	25695,31	390562	170437	343954	194,00	1287
		км		33075,00	6813,45	219386	45194	130	26,38	175
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,456	78245,00	36133,62	192170	88744	164311	247,00	607
		км		41850,00	9612,90	102784	23609	130	37,30	92
14	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	4,537	139706,75	90794,12	633850	411933	400822	286,00	1298
		км		48375,00	19582,83	219477	88847	130	84,07	381
15	Е0122-11-8к=0,32	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (гидравлическое испытание)	4,874	49852,44	33110,79	242981	161382	151006	97,92	477
		км		16416,00	7416,27	80012	36147	130	31,59	154
16	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,1	217692,60	140427,57	21769	14043	13992	444,00	44
		км		75702,00	31929,48	7570	3193	130	134,61	13
17	С130804-1010 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 200х18,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4507,8	-2247,00	–	-10129027	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-3618646	4201469			14719
			Тенге			2295698	992482			3543
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3618646				
	Материалы -		Тенге			8890				
	Всего заработная плата -		Тенге				3288180			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-10129027				
	Местные материалы -		Тенге			4323				
		Накладные расходы -	Тенге			3555064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1778
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				533260			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-67397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20040
		Сметная заработная плата -	Тенге				3821439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-67397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20040
		Сметная заработная плата -	Тенге				3821439			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-18757995**	**4172778**			**14503**
			Тенге			**2258768**	**984874**			**3514**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-18757995				
	Материалы -		Тенге			8866				
	Всего заработная плата -		Тенге				3243642			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-25202630				
	Местные материалы -		Тенге			4223				
		Накладные расходы -	Тенге			3497165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1749
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				524575			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-915650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-16176479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19765
		Сметная заработная плата -	Тенге				3768217			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			-16176479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19765
		Сметная заработная плата -	Тенге				3768217			

Временные здания и сооружения 3,1%*0,8=2,48%		- 401 177
Итого		**- 16 577 656**
Удорожание СМР в зимнее время 3,3%*1,2=3,96 %		- 656 475
Выслуга лет 1%		- 165 777
Дополнительные отпуска 0,4%		- 66 311
Итого по главе 9		**- 888 562**
Итого по главе2-9		**- 17 466 218**
В том числе возвратные суммы		-
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001года		**- 17 466 218**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.	**2,737**	**- 47 805 039**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		- 956 101
Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года		**- 48 761 140**
Налог на добавленную стоимость 12%		- 5 851 337
Стоимость строительства		**- 54 612 476**

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз" _____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала Канала им. К. Сатпаева РГП "Казводхоз" _____ Г. Амангельдин

Технадзор ТОО "Аймереке" _____ А. Байкенже

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ
Наименование объекта - ВЛ-6 кВ. Южный ряд. Восточный ряд.

Акт выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-6 кВ								
		Южный ряд - 11550,8 м, восточный ряд - 14424,77 м								
1	Е0101-149-2	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	365	209,01	180,88	76289	66021	29303	0,20	72
		яма		28,13	54,63	10267	19942	97	0,21	78
2	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности**	380,81	245,44	3,82	93466	1455	17431	0,21	81
		м2		37,35	1,44	14223	548	118	0,01	3
3	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	365	1534,11	878,23	559950	320554	288461	3,06	1117
		опора		506,25	246,42	184781	89943	105	1,03	376
4	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	365	13544,00	--	4943560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5673265	388030			1269
			Тенге			209272	110433			456
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5673265				
	Материалы -		Тенге			132403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				319705			
	Местные материалы -		Тенге			4943560				
		Накладные расходы -	Тенге			335194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			360508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6368966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1893
		Сметная заработная плата -	Тенге				369984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6368966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1893
		Сметная заработная плата -	Тенге				369984			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 04-01 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АСУ								
		ОПОРЫ ДЛЯ ВОСТОЧНОГО И ЮЖНОГО РЯДОВ								
5	**ПРАЙС АСУ КОМПЛЕКТ АЛМАТЫ**	**Опора ж/б концевая КтБ10-23**	**4**	**-20882,67**	**--**	**-83531**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**ПРАЙС АСУ КОМПЛЕКТ АЛМАТЫ**	**Опора ж/бпромежуточная**	**363**	**-8948,69**	**--**	**-3248374**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**ПРАЙС АСУ КОМПЛЕКТ АЛМАТЫ**	**Опора ж/бугловая**	**16**	**-16903,08**	**--**	**-270449**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**ПРАЙС АСУ КОМПЛЕКТ АЛМАТЫ**	**Опора ж/б анкерная ответвительная ОАтБ10-23**	**20**	**-1889,17**	**--**	**-37783**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-3640138**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3640138				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-3640138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-218408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3858546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-3858546				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2033127**	**388030**			**1269**
			Тенге			**209272**	**110433**			**456**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2033127				
	Материалы -		Тенге			132403				
	Всего заработная плата -		Тенге				319705			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-3640138				
	Местные материалы -		Тенге			4943560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			335194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2510420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1893
		Сметная заработная плата -	Тенге				369984			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2510420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1893
		Сметная заработная плата -	Тенге				369984			

Временные здания и сооружения 3,1%*0,8=2,48%		62 258
Итого		**2 572 678**
Удорожание СМР в зимнее время 3,3%*1,2=3,96 %		101 878
Выслуга лет 1%		25 727
Дополнительные отпуска 0,4%		10 291
Итого по главе 9		**137 896**
Итого по главе2-9		**2 710 574**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001года		**2 710 574**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.	**2,737**	**7 418 836**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		148 377
Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года		**7 567 213**
Налог на добавленную стоимость 12%		908 066
Стоимость строительства		**8 475 278**

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала Канала им. К. Сатпаева
РГП "Казводхоз"
_____ Г. Амангельдин

Генеральный
ТОО "Аймереке"
_____ Байкенже

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ
Наименованиеобъекта - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА - 41шт

Акт выполненных работ
за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2-1-75						
		Локальная смета 2-14-75 увеличена в 41 раз								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	219,6288	29,64	28,03	6509	6156	1846	0,01	2
		м3		1,61	7,06	354	1550	97	0,02	5
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	16,5312	467,10	--	7722	--	8726	2,98	49
		м3		467,10	--	7722	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	81,0816	6,48	6,48	525	525	165	--	--
		м3		--	2,10	--	171	97	0,01	1
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	20,2704	134,10	--	2718	--	3072	0,97	20
		м3		134,10	--	2718	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	81,0816	21,55	4,52	1747	366	1339	0,11	9
		м3		17,03	--	1381	--	97	--	--
		Плита монолитная								
6	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	48,708	60,88	2,62	2965	128	689	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	512	48	123	--	--
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ. 100 мм из бетона В12,5	48,708	4379,35	66,01	213309	3215	11286	1,35	66
		м3		195,75	24,93	9535	1214	105	0,12	6
8	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	129,642	5082,04	196,62	658846	25490	47170	1,79	232
		м3		272,25	74,27	35295	9629	105	0,36	47
9	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	14,063	61200,00	--	860656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,46002	65900,00	--	30315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	106,6	245,44	3,82	26164	407	4879	0,21	23
		м2		37,35	1,44	3982	154	118	0,01	1
12	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная из цементно- песчанного раствора 1:2 толщ. 30 мм	332,1	232,33	4,19	77157	1391	23368	0,38	127
		м2		58,05	1,58	19278	525	118	0,01	3
		Металлокаркас								
13	Е0109-62-3	Изготовление каркаса в построечных условиях и на производственных базах	20,939766	27935,09	9375,11	584954	196313	348408	91,00	1906
		т		16380,00	2107,33	342993	44127	90	7,36	154
14	С21-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 х4 мм ГОСТ 13663-86	20,4923576	73267,23	--	1501418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-4154 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	1,2849974	62295,00	--	80049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0109-1-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов с коэффициентом надежности по назначению 0,95	10,21452	8619,97	3450,54	88049	35246	42807	20,60	210
	т			3800,70	855,77	38822	8741	90	3,01	31
17	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	160	132,03	66,18	21124	10589	16349	0,34	54
	отверст.			63,23	38,95	10117	6232	100	0,06	10
18	Е0146-25-17 К=5	добавляется до глубины 250 мм на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	160	8,05	3,80	1287	608	935	0,02	3
	отверст.			3,60	2,24	576	359	100	--	1
19	С11011-59 примен.	Болты анкерные М20х250, гайка М16, Шайбы 16	0,10016	149300,00	--	14954	--	--	--	--
	т			--	--	--	--	--	--	--
		Ограждающие конструкции								
20	Е0109-43-4 т.ч. п-3.6 К=1,03	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /	951,2	633,02	350,51	602131	333408	295958	1,57	1489
	м2			257,24	88,47	244689	84153	90	0,31	295
21	С "Завод МеталлПрофиль ЖШС"	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм /МП ТСП-Z-150-1000-Т-Т-МВ (ПЭ-01-RAL-0,5 /ПЭ-01-RAL-0,5)/	951,2	2884,29	--	2743539	--	--	--	--
	м2			--	--	--	--	--	--	--
22	С "Завод МеталлПрофиль ЖШС"	Уплотнитель терморазделяющая полоса (45 мм х 30 м)	2091	11,06	--	23129	--	--	--	--
	м			--	--	--	--	--	--	--
23	С "Завод МеталлПрофиль ЖШС"	Уплотнитель МП ТСП-К-А	123	64,94	--	7988	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
24	С "Завод МеталлПрофиль ЖШС"	Фасонное изделие для ТСП (ПЭ-01-RAL-0,5)	1108,64	898,00	--	995564	--	--	--	--
	м2			--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С "Завод МеталлПрофиль ЖШС"	Саморез 5,5х190 SmartBOLT . со сверлом 14 мм	3075	61,82	--	190104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С "Завод МеталлПрофиль ЖШС"	Саморез 5,5х285 SmartBOLT . со сверлом 14 мм	984	135,42	--	133253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
27	Е0109-42-3 т.ч. п-3.6 К=1,03	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /	456,945	228,98	120,75	104630	55178	40425	0,41	188
		м2		68,60	29,70	31346	13571	90	0,11	49
28	С "Завод МеталлПрофиль ЖШС"	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм /МП ТСП-К-200-1000-К-Т-МВ (ПЭ-01-RAL-0,5 /ПЭ-01-RAL-0,5)/	456,945	3212,80	--	1468073	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С "Завод МеталлПрофиль ЖШС"	Уплотнитель терморазделяющая полоса (45 мм х 30м)	998,76	11,06	--	11047	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С "Завод МеталлПрофиль ЖШС"	Уплотнитель МП ТСП-К-В	123	64,94	--	7988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С "Завод МеталлПрофиль ЖШС"	Саморез 5,5х190 SmartBOLT . со сверлом 14 мм	1476	61,82	--	91250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С "Завод МеталлПрофиль ЖШС"	Саморез 5,5х285 SmartBOLT . со сверлом 14 мм	492	135,42	--	66626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
33	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /1шт/	86,1	330,85	32,08	28486	2762	29382	1,49	128
		м2		272,25	12,13	23441	1044	120	0,06	5
34	С21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	86,1	14633,02	--	1259903	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	41	1960,00	--	80360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	41	844,00	--	34604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	Герметизация металлической двери монтажной пеной	254,2	14,13	--	3592	--	3771	0,09	23
		м шва		14,13	--	3592	--	105	--	--
38	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	41	530,00	--	21730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12054465	671783			4532
			Тенге			776352	171517			607
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10674701				
	Материалы -		Тенге			62171				
	Всего заработная плата -		Тенге				139426			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9622548				
	Местные материалы -		Тенге			819842				
		Накладные расходы -	Тенге			152978				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			649661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11477339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							893
		Сметная заработная плата -	Тенге				162373			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1379764				
	Материалы -		Тенге			101769				
	Всего заработная плата -		Тенге				808442			
		Накладные расходы -	Тенге			727598				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							364
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109140			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126442				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2233804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4686
		Сметная заработная плата -	Тенге				917582			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13711143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5579
		Сметная заработная плата -	Тенге				1079955			
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8=2,48%				340 036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**14 051 179**				
		Удорожание СМР в зимнее время 3,3%*1,2=3,96 %				556 427				
		Выслуга лет 1%				140 512				
		Дополнительные отпуска 0,4%				56 205				
		Итого по главе 9				**753 143**				
		Итого по главе 2-9				**14 804 323**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001года				**14 804 323**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.		**2,737**		**40 519 431**				
		В том числе возвратные суммы				-				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				810 389				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года				**41 329 819**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				4 959 578				
		Стоимость строительства				**46 289 398**				

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала Канала им. К. Сатпаева
РГП "Казводхоз"
_____ Г. Амангельдин

Технадзор
ТОО "Аймереке"
_____ А. Байкенже

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - **РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ**
Наименование объекта - ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ. ВОДОВОД ОТ нас. ст. 2-го подъема до нас. ст. 3-го подъема п. ЖАЙРЕМ
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ НА ПК 20. ВОДОВОД ОТ НАС. СТ. 3-го ПОДЪЕМА ДО УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАС. СТ. ПОДКАЧКИ
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ. ВОДОВОД ОТ НАС. СТ. 3-го ПОДЪЕМА П. ЖУЙРЕМ ДО УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАС. СТ. ПОДКАЧКИ
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ НА ПК 23.ВОДОВОД ОТ НАС. СТ. 3-го ПОДЪЕМА п. ЖАЙРЕМ ДО УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАС. СТ. ПОДКАЧКИ
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ реку ЖЫНГЫЛДЫОЗЕК. ВОДОВОД ОТ НАС. СТ. 3-го ПОДЪЕМА п. ЖАЙРЕМ ДО УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАС. СТ. ПОДКАЧКИ
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ НА ПК 124. ВОДОВОД ОТ НАС. СТ. 3-го ПОДЪЕМА п. ЖАЙРЕМ ДО УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАС. СТ. ПОДКАЧКИ
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ реку КОСБУЛАК. ВОДОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-го ПОДЪЕМА п. ЖАЙРЕМ ДО УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАС. СТ. ПОДКАЧКИ
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ реку БАИР. ВОДОВОД ОТ НАС. СТ. 3-го ПОДЪЕМА п. ЖАЙРЕМ ДО УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАС. СТ. ПОДКАЧКИ
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ реку ЕСПЕ. ВОДОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОДКАЧКИ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-го ПОДЪЕМА Г КАРАЖАЛ

Акт выполненных работ
за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 02-30 ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ. ВОДОВОД ОТ нас. ст. 2-го подъема до нас. ст. 3-го подъема п. ЖАЙРЕМ										
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10,7415	-122,18	--	-1312	--	-1483	-0,89	-10
		м3		-122,18	--	-1312	--	113	--	--
2	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	158,6585	-6,01	-6,01	-953	-953	-253	--	--
		м3		--	-1,64	--	-261	97	-0,01	-1
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	95,1951	-21,55	-4,52	-2051	-430	-1573	-0,11	-10
		м3		-17,03	--	-1621	--	97	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			-4317	-1383			-20
			Тенге			-2934	-261			-1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-4317				
Всего заработная плата -			Тенге				-3194			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-3308				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-8083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-22
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-8083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-22
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3691			

РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 02-33 ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ НА ПК 20. ВОДОВОД ОТ НАС. СТ. 3-го ПОДЪЕМА ДО УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАС. СТ. ПОДКАЧКИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	10,054	-122,18	--	-1228	--	-1388	-0,89	-9
		м3		-122,18	--	-1228	--	113	--	--
5	Е0101-28-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	110,6104	-6,01	-6,01	-665	-665	-176	--	--
		м3		--	-1,64	--	-182	97	-0,01	-1
6	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и разравнивание вытесненного грунта**	44,8	-6,83	-6,83	-306	-306	-81	--	--
		м3		--	-1,87	--	-84	97	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			-2199	-970			-9
			Тенге			-1228	-265			-1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2199				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1494			
		Накладные расходы -	Тенге			-1646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-4075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1741			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 02-34 ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ. ВОДОВОД ОТ НАС. СТ. 3-го ПОДЪЕМА П. ЖУЙРЕМ ДО УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАС. СТ. ПОДКАЧКИ										
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,1055	-122,18	--	-1479	--	-1671	-0,89	-11
		м3		-122,18	--	-1479	--	113	--	--
8	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м и разравнивание вытесненного грунта	156,5857	-6,01	-6,01	-941	-941	-250	--	--
		м3		--	-1,64	--	-257	97	-0,01	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-2420	-941			-11
			Тенге			-1479	-257			-1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2420				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1736			
		Накладные расходы -	Тенге			-1921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-13
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2024			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			-4601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-13
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2024			
РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 02-35 ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ НА ПК 23.ВОДОВОД ОТ НАС. СТ. 3-го ПОДЪЕМА п. ЖАЙРЕМ ДО УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАС. СТ. ПОДКАЧКИ										
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9,3665	-122,18	--	-1144	--	-1293	-0,89	-8
		м3		-122,18	--	-1144	--	113	--	--
10	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	168,0115	-6,01	-6,01	-1010	-1010	-268	--	--
		м3		--	-1,64	--	-276	97	-0,01	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-2154	-1010			-8
			Тенге			-1144	-276			-1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2154				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1420			
		Накладные расходы -	Тенге			-1561				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-10
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-3938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-10
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1655			

РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 02-36 ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ реку ЖЫНГЫЛДЫОЗЕК. ВОДОВОД ОТ НАС. СТ. 3-го ПОДЪЕМА п. ЖАЙРЕМ ДО УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАС. СТ. ПОДКАЧКИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

11	Е0101-164-1 т.ч. п-3.176 К=1,1	Уширение под колодцы в мокром грунте 1 группы	9,6	-184,14	--	-1768	--	-1998	-1,30	-12
		м3		-184,14	--	-1768	--	113	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	99,429	-122,18	--	-12148	--	-13728	-0,89	-88
		м3		-122,18	--	-12148	--	113	--	--
13	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	559,371	-6,01	-6,01	-3361	-3361	-892	--	--
		м3		--	-1,64	--	-919	97	-0,01	-3
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и разравнивание вытесненного грунта	408,8	-6,83	-6,83	-2790	-2790	-740	--	--
		м3		--	-1,87	--	-763	97	-0,01	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-20068	-6152			-100
			Тенге			-13916	-1682			-5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-20068				
	Всего заработная плата -		Тенге				-15598			
		Накладные расходы -	Тенге			-17357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2604			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-39670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-115
		Сметная заработная плата -	Тенге				-18202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-39670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-115
		Сметная заработная плата -	Тенге				-18202			
		РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 02-37 ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ НА ПК 124. ВОДОВОД ОТ НАС. СТ. 3-го ПОДЪЕМА п. ЖАЙРЕМ ДО УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАС. СТ. ПОДКАЧКИ									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**9,3665**	**-122,18**	**--**	**-1144**	**--**	**-1293**	**-0,89**	**-8**
		м3		**-122,18**	**--**	**-1144**	**--**	**113**	**--**	**--**
16	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**145,697164**	**-6,83**	**-6,83**	**-995**	**-995**	**-264**	**--**	**--**
		м3		**--**	**-1,87**	**--**	**-272**	**97**	**-0,01**	**-1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**-2139**	**-995**			**-8**
			Тенге			**-1144**	**-272**			**-1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2139				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1416			
		Накладные расходы -	Тенге			-1557				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-10
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-3918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-10
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1650			
		РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 02-38 ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ реку КОСБУЛАК. ВОДОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-го ПОДЪЕМА п. ЖАЙРЕМ ДО УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАС. СТ. ПОДКАЧКИ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	63,679	-190,58	--	-12136	--	-13714	-1,38	-88
		м3		-190,58	--	-12136	--	113	--	--
18	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	447,001493	-7,51	-7,51	-3356	-3356	-890	--	--
		м3		--	-2,05	--	-918	97	-0,01	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-15492	-3356			-88
			Тенге			-12136	-918			-3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-15492				
	Всего заработная плата -		Тенге				-13054			
		Накладные расходы -	Тенге			-14604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2191			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-31902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-98
		Сметная заработная плата -	Тенге				-15244			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-31902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-98
		Сметная заработная плата -	Тенге				-15244			

РАЗДЕЛ 8.Локальная смета 02-39 ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ реку БАИР. ВОДОВОД ОТ НАС. СТ. 3-го ПОДЪЕМА п. ЖАЙРЕМ ДО УЗЛА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАС. СТ. ПОДКАЧКИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	77,429	-134,10	--	-10383	--	-11733	-0,97	-75
		м3		-134,10	--	-10383	--	113	--	--
20	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	610,771	-6,83	-6,83	-4169	-4169	-1106	--	--
		м3		--	-1,87	--	-1140	97	-0,01	-4
21	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	182,676	-7,51	-7,51	-1372	-1372	-364	--	--
		м3		--	-2,05	--	-375	97	-0,01	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-15924	-5541			-75
			Тенге			-10383	-1515			-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-15924				
		Всего заработная плата -	Тенге				-11898			
		Накладные расходы -	Тенге			-13203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1748				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-30874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-87
		Сметная заработная плата -	Тенге				-13879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-30874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-87
		Сметная заработная плата -	Тенге				-13879			
		РАЗДЕЛ 9.Локальная смета 02-46 ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ реку ЕСПЕ. ВОДОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОДКАЧКИ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-го ПОДЪЕМА Г КАРАЖАЛ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	139,799	-134,10	--	-18747	--	-21184	-0,97	-136
		м3		-134,10	--	-18747	--	113	--	--
23	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и разравнивание вытесненного грунта**	1237,58915	-6,83	-6,83	-8448	-8448	-2241	--	--
		м3		--	-1,87	--	-2310	97	-0,01	-8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			-27195	-8448			-136
			Тенге			-18747	-2310			-8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-27195				
		Всего заработная плата -	Тенге				-21057			
		Накладные расходы -	Тенге			-23425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-3514			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3037				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-53657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-155
		Сметная заработная плата -	Тенге				-24571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-53657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-155
		Сметная заработная плата -	Тенге				-24571			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			-91907	-28795			-455
			Тенге			-63112	-7757			-25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-91907				
	Всего заработная плата -		Тенге				-70869			
		Накладные расходы -	Тенге			-78581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-11787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-10229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-180718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-520
		Сметная заработная плата -	Тенге				-82656			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-180718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-520
		Сметная заработная плата -	Тенге				-82656			

Временные здания и сооружения 3,1%*0,8=2,48%		-	4 482
Итого		-	**185 200**
Удорожание СМР в зимнее время 3,3%*1,2=3,96 %		-	7 334
Выслуга лет 1%		-	1 852
Дополнительные отпуска 0,4%		-	741
Итого по главе 9		-	**9 927**
Итого по главе2-9		-	**195 127**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001года		-	**195 127**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.	**2,737**	-	**534 061**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		-	10 681
Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года		-	**544 742**
Налог на добавленную стоимость 12%		-	65 369
Стоимость строительства		-	**610 112**

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала Канала им. К. Сатпаева
РГП "Казводхоз"
_____ Г. Аманкельдин

Технадзор
ТОО "Аймерек"
_____ А. Байкенже

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ
Наименование объекта - ВОДОВОД от нас. ст. 2-го до нас. ст. 3-го подъема до п. Жайрем.
ВОДОВОД от нас. ст. 3-го подъема п. Жайрем до узла водопроводных сооружений нас. ст. подкачки.
ВОДОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОДКАЧКИ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-го ПОДЪЕМА г. КАРАЖАЛ.

Акт выполненных работ
за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 02-29.ВОДОВОД от нас. ст. 2-го до нас. ст. 3-го подъема до п. Жайрем										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	9350,01	-25,65	-5,38	-239793	-50268	-183839	-0,13	-1206
		м3		-20,27	--	-189525	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			-239793	-50268			-1206
			Тенге			-189525	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-239793				
	Всего заработная плата -		Тенге				-189525			
		Накладные расходы -	Тенге			-183839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-27576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-25418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-449050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1298
		Сметная заработная плата -	Тенге				-217101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-449050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1298
		Сметная заработная плата -	Тенге				-217101			
РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 02-32. ВОДОВОД от нас. ст. 3-го подъема п. Жайрем до узла водопроводных сооружений нас. ст. подкачки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**11144,515**	**-25,65**	**-5,38**	**-285815**	**-59916**	**-219122**	**-0,13**	**-1438**
		м3		**-20,27**	**--**	**-225899**	**--**	**97**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-285815**	**-59916**			**-1438**
			Тенге			**-225899**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-285815**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-225899**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-219122**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**-110**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**-32868**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-30296**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-535234**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-1547**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-258768**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**-535234**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-1547**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-258768**			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 02-45. ВОДОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОДКАЧКИ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-го ПОДЪЕМА г. КАРАЖАЛ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
3	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**21174,4219**	**-25,65**	**-5,38**	**-543045**	**-113839**	**-416329**	**-0,13**	**-2732**
		м3		**-20,27**	**--**	**-429206**	**--**	**97**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**-543045**	**-113839**			**-2732**
			Тенге			**-429206**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-543045**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-429206**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-416329**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**-208**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**-62449**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-57562**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-1016936**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-2940**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-491655**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**-1016936**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-2940**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-491655**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-1068652**	**-224023**			**-5375**
			Тенге			**-844630**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-1068652**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-844630**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-819291**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**-410**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**-122894**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-113277**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-2001219**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-5785**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-967523**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**-2001219**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-5785**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-967523**			

Временные здания и сооружения 3,1%*0,8=2,48%		- 49 630
Итого		**- 2 050 849**
Удорожание СМР в зимнее время 3,3%*1,2=3,96 %		- 81 214
Выслуга лет 1%		- 20 508
Дополнительные отпуска 0,4%		- 8 203
Итого по главе 9		**- 109 926**
Итого по главе2-9		**- 2 160 775**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001года		**- 2 160 775**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.	**2,557**	**- 5 525 101**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		- 110 502
Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года		**- 5 635 603**
Налог на добавленную стоимость 12%		- 676 272
Стоимость строительства		**- 6 311 875**

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

А. Елжасов

Заместитель директора филиала Канала им. К. Сатпаева
РГП "Казводхоз"

Г. Амангельдин

Директор
ТОО "Аймерке"

А. Байкенже

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ
Наименование объекта - РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 70рэ (70э)(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК) - 1шт

Акт выполненных работ
за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК								
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 02-05-03. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 70рэ (70э)(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК)								
1	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-ЗУК и УГБ-4УК долотом Д426мм	1,5	1810,94	1435,64	2716	2153	1049	1,92	3
		м		343,49	329,03	515	494	104	1,01	2
2	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-ЗУК и УГБ-4УК долотом Д390мм	6	3264,71	2611,47	19588	15669	7444	3,35	20
		м		600,75	592,13	3605	3553	104	1,79	11
3	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-ЗУК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3,5	1601,63	1266,75	5606	4434	2160	1,70	6
		м		303,08	290,32	1061	1016	104	0,89	3
4	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00228	241016,93	–	550	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
5	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,01252	148765,62	–	1863	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	2,5	1196,90	977,48	2992	2444	1175	1,25	3
		м		219,42	232,59	549	581	104	0,76	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	2,575	10023,00	--	25809	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	2,5	210,54	170,78	526	427	233	0,25	1
		м		39,77	49,88	99	125	104	0,20	1
9	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	9,5	780,59	637,49	7416	6056	2913	0,82	8
		м		143,10	151,69	1359	1441	104	0,49	5
10	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	13,2	6372,00	--	84110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	12	818,36	522,26	9820	6267	5235	1,67	20
		м		296,10	123,41	3553	1481	104	0,40	5
12	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	12	362,66	295,61	4352	3547	1742	0,39	5
		м		67,05	72,52	805	870	104	0,24	3
13	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	7,7625	3460,00	--	26858	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,2169	15520,74	4123,67	3366	894	2233	54,90	12
		т		9882,00	1557,00	2143	338	90	7,62	2
15	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4,5	3000,00	--	13500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0115-71-1	Устройство каркаса из прута диам.10мм	3,6	133,23	1,19	480	4	145	0,22	1
		м2		37,80	0,45	136	2	105	–	–
17	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,6	863,01	0,85	3107	3	400	0,82	3
		м2		117,50	0,13	423	–	94,5	–	–
18	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
19	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	–
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	–
20	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	–	771	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
22	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10
		м		178,00	–	1780	–	90	–	–
23	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	10	36,00	–	360	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	11	3469,63	3015,13	38166	33166	13052	2,88	32
		м		454,50	686,39	5000	7550	104	2,09	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			590796	344526			455
			Тенге			85507	90197			297
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2211				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			584358				
	Материалы -		Тенге			3494				
	Всего заработная плата -		Тенге				171372			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152690				
	Местные материалы -		Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			178188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26728			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			808298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							817
		Сметная заработная плата -	Тенге				198100			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4227				
	Материалы -		Тенге			344				
	Всего заработная плата -		Тенге				2553			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			2297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2897			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			819256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							843
		Сметная заработная плата -	Тенге				203017			

Временные здания и сооружения 3,1%*0,8=2,48%		20 318
Итого		**839 574**
Удорожание СМР в зимнее время 3,3%*1,2=3,96 %		33 247
Выслуга лет 1%		8 396
Дополнительные отпуска 0,4%		3 358
Итого по главе 9		**45 001**
Итого по главе2-9		**884 575**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001года		**884 575**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.	**2,737**	**2 421 081**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		48 422
Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года		**2 469 503**
Налог на добавленную стоимость 12%		296 340
Стоимость строительства		**2 765 843**

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала Канала им. К. Сатпаева
РГП "Казводхоз"
_____ Г. Амангельдин

Технадзор
ТОО "Аймереке"
_____ А. Байкенже

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ
Наименование объекта - РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК) - 9шт

Акт выполненных работ
за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК								
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 02-05-01. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 61рэ (61э)(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК)								
1	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	2	1810,94	1435,64	3622	2871	1399	1,92	4
		м		343,49	329,03	687	658	104	1,01	2
2	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	5,5	3264,71	2611,47	17956	14363	6823	3,35	18
		м		600,75	592,13	3304	3257	104	1,79	10
3	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	4,5	1601,63	1266,75	7207	5700	2777	1,70	8
		м		303,08	290,32	1364	1306	104	0,89	4
4	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00304	241016,93	--	733	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
5	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,01344	148765,62	--	1999	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	3	1196,90	977,48	3591	2932	1410	1,25	4
		м		219,42	232,59	658	698	104	0,76	2
7	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	3,09	10023,00	--	30971	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	3	210,54	170,78	632	512	280	0,25	1
		м		39,77	49,88	119	150	104	0,20	1
9	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	10	780,59	637,49	7806	6375	3066	0,82	8
		м		143,10	151,69	1431	1517	104	0,49	5
10	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	14,3	6372,00	--	91120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	13	818,36	522,26	10639	6789	5672	1,67	22
		м		296,10	123,41	3849	1604	104	0,40	5
12	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5
		м		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
13	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	8,7975	3460,00	--	30439	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,2169	15520,74	4123,67	3366	894	2233	54,90	12
		т		9882,00	1557,00	2143	338	90	7,62	2
15	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4,5	3000,00	--	13500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0115-71-1	Устройство каркаса из прута диам.10мм	3,6	133,23	1,19	480	4	145	0,22	1
		м2		37,80	0,45	136	2	105	--	--
17	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,6	863,01	0,85	3107	3	400	0,82	3
		м2		117,50	0,13	423	--	94,5	--	--
18	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
19	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
20	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
22	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10
		м		178,00	--	1780	--	90	--	--
23	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	10	36,00	--	360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	12	3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
		м		454,50	686,39	5454	8237	104	2,09	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			613487	349931			462
			Тенге			86700	91455			301
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			607049				
	Материалы -		Тенге			3515				
	Всего заработная плата -		Тенге				173823			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168762				
	Местные материалы -		Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			180737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			835053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							829
		Сметная заработная плата -	Тенге				200934			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4227				
	Материалы -		Тенге			344				
	Всего заработная плата -		Тенге				2553			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			2297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			846011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							855
		Сметная заработная плата -	Тенге				205851			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 02-05-02. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 68рэ (68э)(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК)								
25	**Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7**	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм**								
			2	**1810,94**	**1435,64**	**3622**	**2871**	**1399**	**1,92**	**4**
			м	**343,49**	**329,03**	**687**	**658**	**104**	**1,01**	**2**
26	**Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5**	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм**								
			5,5	**3264,71**	**2611,47**	**17956**	**14363**	**6823**	**3,35**	**18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		600,75	592,13	3304	3257	104	1,79	10
27	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	4,5	1601,63	1266,75	7207	5700	2777	1,70	8
		м		303,08	290,32	1364	1306	104	0,89	4
28	СПРАЙС-ЛИСТ О0О ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00304	241016,93	--	733	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ О0О ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,01344	148765,62	--	1999	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	3	1196,90	977,48	3591	2932	1410	1,25	4
		м		219,42	232,59	658	698	104	0,76	2
31	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	3,09	10023,00	--	30971	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	3	210,54	170,78	632	512	280	0,25	1
		м		39,77	49,88	119	150	104	0,20	1
33	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	10	780,59	637,49	7806	6375	3066	0,82	8
		м		143,10	151,69	1431	1517	104	0,49	5
34	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	14,3	6372,00	--	91120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	13	818,36	522,26	10639	6789	5672	1,67	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		296,10	123,41	3849	1604	104	0,40	5
36	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5
		м		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
37	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	9,315	3460,00	--	32230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,1928	15520,74	4123,67	2992	795	1985	54,90	11
		т		9882,00	1557,00	1905	300	90	7,62	1
39	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4	3000,00	--	12000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0115-71-1	Устройство каркаса из прута диам.10мм	3,2	133,23	1,19	426	4	129	0,22	1
		м2		37,80	0,45	121	1	105	--	--
41	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,2	863,01	0,85	2762	3	356	0,82	3
		м2		117,50	0,13	376	--	94,5	--	--
42	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
43	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
44	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
46	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		178,00	--	1780	--	90	--	--
47	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	**Стоимость водомерной трубки**	10	36,00	--	360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0104-66-6	**Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения**	12	3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
		м		454,50	686,39	5454	8237	104	2,09	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			613005	349830			460
			Тенге			86400	91417			300
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2211				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			606941				
	Материалы -		Тенге			3180				
	Всего заработная плата -		Тенге				173761			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			169053				
	Местные материалы -		Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			180677				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			834875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							828
		Сметная заработная плата -	Тенге				200862			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3853				
	Материалы -		Тенге			308				
	Всего заработная плата -		Тенге				2277			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			2049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			845173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							853
		Сметная заработная плата -	Тенге				205467			
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 02-05-04. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 72рэ (72э)(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК)								
49	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	2	1810,94	1435,64	3622	2871	1399	1,92	4
		м		343,49	329,03	687	658	104	1,01	2
50	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	6	3264,71	2611,47	19588	15669	7444	3,35	20
		м		600,75	592,13	3605	3553	104	1,79	11
51	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	4	1601,63	1266,75	6407	5067	2469	1,70	7
		м		303,08	290,32	1212	1161	104	0,89	4
52	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00304	241016,93	--	733	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
53	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,01328	148765,62	--	1976	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	3	1196,90	977,48	3591	2932	1410	1,25	4
		м		219,42	232,59	658	698	104	0,76	2
55	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	3,09	10023,00	--	30971	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	3	210,54	170,78	632	512	280	0,25	1
		м		39,77	49,88	119	150	104	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	10	780,59	637,49	7806	6375	3066	0,82	8
		м		143,10	151,69	1431	1517	104	0,49	5
58	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	14,3	6372,00	--	91120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	13	818,36	522,26	10639	6789	5672	1,67	22
		м		296,10	123,41	3849	1604	104	0,40	5
60	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5
		м		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
61	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	8,28	3460,00	--	28649	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,241	15520,74	4123,67	3740	994	2481	54,90	13
		т		9882,00	1557,00	2382	375	90	7,62	2
63	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	5	3000,00	--	15000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0115-71-1	Устройство каркаса из прута диам.10мм	4	133,23	1,19	533	5	161	0,22	1
		м2		37,80	0,45	151	2	105	--	--
65	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	4	863,01	0,85	3452	3	445	0,82	3
		м2		117,50	0,13	470	1	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
67	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
68	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
70	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10
		м		178,00	--	1780	--	90	--	--
71	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	10	36,00	--	360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	12	3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
		м		454,50	686,39	5454	8237	104	2,09	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			614777	350703			465
			Тенге			87150	91644			301
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2211				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			607965				
	Материалы -		Тенге			3861				
	Всего заработная плата -		Тенге				174185			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168448				
	Местные материалы -		Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			181109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			836419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							831
		Сметная заработная плата -	Тенге				201352			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4601				
	Материалы -		Тенге			381				
	Всего заработная плата -		Тенге				2828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			2545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			848036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							858
		Сметная заработная плата -	Тенге				206582			
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 02-05-05. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 73рэ (73э)(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК)								
73	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	2	1810,94	1435,64	3622	2871	1399	1,92	4
		м		343,49	329,03	687	658	104	1,01	2
74	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	6	3264,71	2611,47	19588	15669	7444	3,35	20
		м		600,75	592,13	3605	3553	104	1,79	11
75	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	4	1601,63	1266,75	6407	5067	2469	1,70	7
		м		303,08	290,32	1212	1161	104	0,89	4
76	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00304	241016,93	--	733	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
77	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,01328	148765,62	--	1976	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	3	1196,90	977,48	3591	2932	1410	1,25	4
		м		219,42	232,59	658	698	104	0,76	2
79	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	3,09	10023,00	--	30971	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	3	210,54	170,78	632	512	280	0,25	1
		м		39,77	49,88	119	150	104	0,20	1
81	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	10	780,59	637,49	7806	6375	3066	0,82	8
		м		143,10	151,69	1431	1517	104	0,49	5
82	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	14,3	6372,00	--	91120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	13	818,36	522,26	10639	6789	5672	1,67	22
		м		296,10	123,41	3849	1604	104	0,40	5
84	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5
		м		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
85	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	8,28	3460,00	--	28649	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,241	15520,74	4123,67	3740	994	2481	54,90	13
		т		9882,00	1557,00	2382	375	90	7,62	2
87	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	5	3000,00	--	15000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0115-71-1	Устройство каркаса из прута диам.10мм	4	133,23	1,19	533	5	161	0,22	1
		м2		37,80	0,45	151	2	105	--	--
89	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	4	863,01	0,85	3452	3	445	0,82	3
		м2		117,50	0,13	470	1	94,5	--	--
90	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
91	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
92	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
94	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10
		м		178,00	--	1780	--	90	--	--
95	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	10	36,00	--	360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	12	3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
		м		454,50	686,39	5454	8237	104	2,09	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			614777	350703			465
			Тенге			87150	91644			301
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			607965				
	Материалы -		Тенге			3861				
	Всего заработная плата -		Тенге				174185			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168448				
	Местные материалы -		Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			181109				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			836419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							831
		Сметная заработная плата -	Тенге				201352			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4601				
	Материалы -		Тенге			381				
	Всего заработная плата -		Тенге				2828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			2545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			848036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							858
		Сметная заработная плата -	Тенге				206582			
	РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 02-05-06. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 74рэ (74э)(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК)									
97	**Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7**	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм**	**2**	**1810,94**	**1435,64**	**3622**	**2871**	**1399**	**1,92**	**4**
			м	**343,49**	**329,03**	**687**	**658**	**104**	**1,01**	**2**
98	**Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5**	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм**	**6**	**3264,71**	**2611,47**	**19588**	**15669**	**7444**	**3,35**	**20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		600,75	592,13	3605	3553	104	1,79	11
99	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	4	1601,63	1266,75	6407	5067	2469	1,70	7
		м		303,08	290,32	1212	1161	104	0,89	4
100	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00304	241016,93	--	733	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
101	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,01328	148765,62	--	1976	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	3	1196,90	977,48	3591	2932	1410	1,25	4
		м		219,42	232,59	658	698	104	0,76	2
103	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	3,09	10023,00	--	30971	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	3	210,54	170,78	632	512	280	0,25	1
		м		39,77	49,88	119	150	104	0,20	1
105	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	10	780,59	637,49	7806	6375	3066	0,82	8
		м		143,10	151,69	1431	1517	104	0,49	5
106	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	14,3	6372,00	--	91120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	13	818,36	522,26	10639	6789	5672	1,67	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		296,10	123,41	3849	1604	104	0,40	5
108	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5
		м		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
109	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	8,28	3460,00	--	28649	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,241	15520,74	4123,67	3740	994	2481	54,90	13
		т		9882,00	1557,00	2382	375	90	7,62	2
111	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	5	3000,00	--	15000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0115-71-1	Устройство каркаса из прута диам.10мм	4	133,23	1,19	533	5	161	0,22	1
		м2		37,80	0,45	151	2	105	--	--
113	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	4	863,01	0,85	3452	3	445	0,82	3
		м2		117,50	0,13	470	1	94,5	--	--
114	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
115	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
116	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
118	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		178,00	--	1780	--	90	--	--
119	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	10	36,00	--	360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	12	3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
		м		454,50	686,39	5454	8237	104	2,09	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			614777	350703			465
			Тенге			87150	91644			301
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2211				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			607965				
	Материалы -		Тенге			3861				
	Всего заработная плата -		Тенге				174185			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168448				
	Местные материалы -		Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			181109				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			836419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							831
		Сметная заработная плата -	Тенге				201352			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4601				
	Материалы -		Тенге			381				
	Всего заработная плата -		Тенге				2828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			2545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			848036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							858
		Сметная заработная плата -	Тенге				206582			
		РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 02-05-07. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 75рэ (75э)(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК)								
121	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	3	1810,94	1435,64	5433	4307	2098	1,92	6
		м		343,49	329,03	1030	987	104	1,01	3
122	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	6	3264,71	2611,47	19588	15669	7444	3,35	20
		м		600,75	592,13	3605	3553	104	1,79	11
123	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3	1601,63	1266,75	4805	3800	1851	1,70	5
		м		303,08	290,32	909	871	104	0,89	3
124	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00456	241016,93	--	1099	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
125	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,01176	148765,62	--	1749	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	4	1196,90	977,48	4788	3910	1880	1,25	5
		м		219,42	232,59	878	930	104	0,76	3
127	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	4,12	10023,00	--	41295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	4	210,54	170,78	842	683	373	0,25	1
		м		39,77	49,88	159	200	104	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	9	780,59	637,49	7025	5737	2759	0,82	7
		м		143,10	151,69	1288	1365	104	0,49	4
130	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	14,3	6372,00	--	91120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	13	818,36	522,26	10639	6789	5672	1,67	22
		м		296,10	123,41	3849	1604	104	0,40	5
132	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5
		м		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
133	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	8,28	3460,00	--	28649	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,241	15520,74	4123,67	3740	994	2481	54,90	13
		т		9882,00	1557,00	2382	375	90	7,62	2
135	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	5	3000,00	--	15000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0115-71-1	Устройство каркаса из прута диам.10мм	4	133,23	1,19	533	5	161	0,22	1
		м2		37,80	0,45	151	2	105	--	--
137	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	4	863,01	0,85	3452	3	445	0,82	3
		м2		117,50	0,13	470	1	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
139	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
140	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
142	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10
		м		178,00	--	1780	--	90	--	--
143	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	10	36,00	--	360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	12	3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
		м		454,50	686,39	5454	8237	104	2,09	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			626077	351383			465
			Тенге			87306	91813			302
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2211				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			619265				
	Материалы -		Тенге			3861				
	Всего заработная плата -		Тенге				174511			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178912				
	Местные материалы -		Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			181448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			848756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							832
		Сметная заработная плата -	Тенге				201728			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4601				
	Материалы -		Тенге			381				
	Всего заработная плата -		Тенге				2828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			2545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			860373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							860
		Сметная заработная плата -	Тенге				206959			
		РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 02-05-08. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 76рэ (76э)(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК)								
145	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-ЗУК и УГБ-4УК долотом Д426мм	2	1810,94	1435,64	3622	2871	1399	1,92	4
		м		343,49	329,03	687	658	104	1,01	2
146	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-ЗУК и УГБ-4УК долотом Д390мм	7,5	3264,71	2611,47	24485	19586	9304	3,35	25
		м		600,75	592,13	4506	4441	104	1,79	13
147	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-ЗУК и УГБ-4УК долотом Д395мм	2,5	1601,63	1266,75	4004	3167	1543	1,70	4
		м		303,08	290,32	758	726	104	0,89	2
148	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00304	241016,93	--	733	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
149	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,0128	148765,62	--	1904	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	3	1196,90	977,48	3591	2932	1410	1,25	4
		м		219,42	232,59	658	698	104	0,76	2
151	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	3,09	10023,00	--	30971	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	3	210,54	170,78	632	512	280	0,25	1
		м		39,77	49,88	119	150	104	0,20	1
153	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	10	780,59	637,49	7806	6375	3066	0,82	8
		м		143,10	151,69	1431	1517	104	0,49	5
154	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	14,3	6372,00	--	91120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	13	818,36	522,26	10639	6789	5672	1,67	22
		м		296,10	123,41	3849	1604	104	0,40	5
156	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5
		м		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
157	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	9,315	3460,00	--	32230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,1928	15520,74	4123,67	2992	795	1985	54,90	11
		т		9882,00	1557,00	1905	300	90	7,62	1
159	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4	3000,00	--	12000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0115-71-1	Устройство каркаса из прута диам.10мм	3,2	133,23	1,19	426	4	129	0,22	1
		м2		37,80	0,45	121	1	105	--	--
161	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,2	863,01	0,85	2762	3	356	0,82	3
		м2		117,50	0,13	376	--	94,5	--	--
162	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
163	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
164	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
166	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10
		м		178,00	--	1780	--	90	--	--
167	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	10	36,00	--	360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	12	3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
		м		454,50	686,39	5454	8237	104	2,09	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			616236	352520			464
			Тенге			86995	92021			302
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			610172				
	Материалы -		Тенге			3221				
	Всего заработная плата -		Тенге				174960			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168957				
	Местные материалы -		Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			181923				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27289			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			839621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							834
		Сметная заработная плата -	Тенге				202248			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3853				
	Материалы -		Тенге			308				
	Всего заработная плата -		Тенге				2277			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			2049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			849920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							859
		Сметная заработная плата -	Тенге				206853			
		РАЗДЕЛ 8.Локальная смета 02-05-09. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 77рэ (77э)(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК)								
169	**Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7**	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм**								
			3	**1810,94**	**1435,64**	**5433**	**4307**	**2098**	**1,92**	**6**
			м	**343,49**	**329,03**	**1030**	**987**	**104**	**1,01**	**3**
170	**Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5**	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм**								
			5,5	**3264,71**	**2611,47**	**17956**	**14363**	**6823**	**3,35**	**18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		600,75	592,13	3304	3257	104	1,79	10
171	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3,5	1601,63	1266,75	5606	4434	2160	1,70	6
		м		303,08	290,32	1061	1016	104	0,89	3
172	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00456	241016,93	--	1099	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
173	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,01192	148765,62	--	1773	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	4	1196,90	977,48	4788	3910	1880	1,25	5
		м		219,42	232,59	878	930	104	0,76	3
175	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	4,12	10023,00	--	41295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	4	210,54	170,78	842	683	373	0,25	1
		м		39,77	49,88	159	200	104	0,20	1
177	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	9	780,59	637,49	7025	5737	2759	0,82	7
		м		143,10	151,69	1288	1365	104	0,49	4
178	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	14,3	6372,00	--	91120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	13	818,36	522,26	10639	6789	5672	1,67	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		296,10	123,41	3849	1604	104	0,40	5
180	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5
		м		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
181	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	9,315	3460,00	--	32230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,1928	15520,74	4123,67	2992	795	1985	54,90	11
		т		9882,00	1557,00	1905	300	90	7,62	1
183	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4	3000,00	--	12000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0115-71-1	Устройство каркаса из прута диам.10мм	3,2	133,23	1,19	426	4	129	0,22	1
		м2		37,80	0,45	121	1	105	--	--
185	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,2	863,01	0,85	2762	3	356	0,82	3
		м2		117,50	0,13	376	--	94,5	--	--
186	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
187	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
188	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
190	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		178,00	--	1780	--	90	--	--
191	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	**Стоимость водомерной трубки**	10	36,00	--	360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0104-66-6	**Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения**	12	3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
		м		454,50	686,39	5454	8237	104	2,09	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			624305	350510			461
			Тенге			86557	91587			301
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2211				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			618241				
	Материалы -		Тенге			3180				
	Всего заработная плата -		Тенге				174087			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179517				
	Местные материалы -		Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			181016				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			847212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							830
		Сметная заработная плата -	Тенге				201239			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3853				
	Материалы -		Тенге			308				
	Всего заработная плата -		Тенге				2277			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			2049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			857510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							854
		Сметная заработная плата -	Тенге				205844			
		РАЗДЕЛ 9.Локальная смета 02-05-10. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 80рэ (80э)(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК)								
193	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	3,5	1810,94	1435,64	6338	5025	2448	1,92	7
		м		343,49	329,03	1202	1152	104	1,01	4
194	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	5,5	3264,71	2611,47	17956	14363	6823	3,35	18
		м		600,75	592,13	3304	3257	104	1,79	10
195	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3	1601,63	1266,75	4805	3800	1851	1,70	5
		м		303,08	290,32	909	871	104	0,89	3
196	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00532	241016,93	--	1282	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
197	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,01116	148765,62	--	1660	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	4,5	1196,90	977,48	5386	4399	2115	1,25	6
		м		219,42	232,59	987	1047	104	0,76	3
199	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	4,635	10023,00	--	46457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	4,5	210,54	170,78	947	768	420	0,25	1
		м		39,77	49,88	179	224	104	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	8,5	780,59	637,49	6635	5419	2606	0,82	7
		м		143,10	151,69	1216	1289	104	0,49	4
202	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	14,3	6372,00	--	91120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	13	818,36	522,26	10639	6789	5672	1,67	22
		м		296,10	123,41	3849	1604	104	0,40	5
204	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5
		м		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
205	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	9,315	3460,00	--	32230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,1928	15520,74	4123,67	2992	795	1985	54,90	11
		т		9882,00	1557,00	1905	300	90	7,62	1
207	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4	3000,00	--	12000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0115-71-1	Устройство каркаса из прута диам.10мм	3,2	133,23	1,19	426	4	129	0,22	1
		м2		37,80	0,45	121	1	105	--	--
209	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,2	863,01	0,85	2762	3	356	0,82	3
		м2		117,50	0,13	376	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
211	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
212	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
214	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10
		м		178,00	--	1780	--	90	--	--
215	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	10	36,00	--	360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	12	3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
		м		454,50	686,39	5454	8237	104	2,09	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			629955	350850			462
			Тенге			86635	91672			301
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2211				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			623891				
	Материалы -		Тенге			3180				
	Всего заработная плата -		Тенге				174250			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			184749				
	Местные материалы -		Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			181185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			853381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							831
		Сметная заработная плата -	Тенге				201427			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3853				
	Материалы -		Тенге			308				
	Всего заработная плата -		Тенге				2277			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			2049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			863679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							855
		Сметная заработная плата -	Тенге				206032			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5567397	3157133			4168
			Тенге			782042	824897			2711
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19899				
	Материалы -		Тенге			216				
	Всего заработная плата -		Тенге				16020			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3240				
		Накладные расходы -	Тенге			14418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2163			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2059				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			36376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18183			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5509454				
	Материалы -		Тенге			31722				
	Всего заработная плата -		Тенге				1567946			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1555292				
	Местные материалы -		Тенге			27715				
		Накладные расходы -	Тенге			1630314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							815
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				244547			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			428386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7568154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7478
		Сметная заработная плата -	Тенге				1812493			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			3098				
	Всего заработная плата -		Тенге				22974			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6939				
		Накладные расходы -	Тенге			20676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3523				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				26075			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7666774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7711
		Сметная заработная плата -	Тенге				1856751			

Временные здания и сооружения 3,1%*0,8=2,48%			190 136
Итого			**7 856 910**
Удорожание СМР в зимнее время 3,3%*1,2=3,96 %			311 134
Выслуга лет 1%			78 569
Дополнительные отпуска 0,4%			31 428
Итого по главе 9			**421 130**
Итого по главе2-9			**8 278 040**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001года			**8 278 040**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.	**2,557**		**21 166 949**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			423 339
Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года			**21 590 288**
Налог на добавленную стоимость 12%			2 590 835
Стоимость строительства			**24 181 123**

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз" _____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала Канала им. К. Сатпаева
РГП "Казводхоз" _____ Г. Амангельдин

Технадзор
ТОО "Аймерекс" _____ А. Байкенже

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ
Наименование объекта - РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА (ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК) - 11шт

Акт выполненных работ
за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 02-04-01. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 1рэ										
1	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	2,8	1810,94	1435,64	5071	4020	1958	1,92	5
		м		343,49	329,03	962	921	104	1,01	3
2	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	4,7	3264,71	2611,47	15344	12274	5831	3,35	16
		м		600,75	592,13	2824	2783	104	1,79	8
3	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3,5	1601,63	1266,75	5606	4434	2160	1,70	6
		м		303,08	290,32	1061	1016	104	0,89	3
4	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,004256	241016,93	--	1026	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
5	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,01096	148765,62	--	1630	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	4	1196,90	977,48	4788	3910	1880	1,25	5
		м		219,42	232,59	878	930	104	0,76	3
7	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	4,12	10023,00	--	41295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	4	210,54	170,78	842	683	373	0,25	1
		м		39,77	49,88	159	200	104	0,20	1
9	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	8	780,59	637,49	6245	5100	2453	0,82	7
		м		143,10	151,69	1145	1214	104	0,49	4
10	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	13,2	6372,00	--	84110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	12	818,36	522,26	9820	6267	5235	1,67	20
		м		296,10	123,41	3553	1481	104	0,40	5
12	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	12	362,66	295,61	4352	3547	1742	0,39	5
		м		67,05	72,52	805	870	104	0,24	3
13	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	8,28	3460,00	--	28649	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,1928	15520,74	4123,67	2992	795	1985	54,90	11
		т		9882,00	1557,00	1905	300	90	7,62	1
15	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4	3000,00	--	12000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0115-71-1	Устройство каркаса из прута диам. 10мм	3,2	133,23	1,19	426	4	129	0,22	1
		м2		37,80	0,45	121	1	105	--	--
17	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,2	863,01	0,85	2762	3	356	0,82	3
		м2		117,50	0,13	376	--	94,5	--	--
18	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
19	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
20	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
22	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10
		м		178,00	--	1780	--	90	--	--
23	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	10	36,00	--	360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	11	3469,63	3015,13	38166	33166	13052	2,88	32
		м		454,50	686,39	5000	7550	104	2,09	23
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			605094	343663			452
			Тенге			85047	90013			296
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			24				
		Всего заработная плата -	Тенге				1780			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			599030				
		Материалы -	Тенге			3132				
		Всего заработная плата -	Тенге				171003			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			168710				
		Местные материалы -	Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			177809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			823449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							815
		Сметная заработная плата -	Тенге				197674			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3853				
		Материалы -	Тенге			308				
		Всего заработная плата -	Тенге				2277			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			2049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			833747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							839
		Сметная заработная плата -	Тенге				202279			

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 02-04-02. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 2рэ (2э)(ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК)

25	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм**	3,5	1810,94	1435,64	6338	5025	2448	1,92	7
		м		343,49	329,03	1202	1152	104	1,01	4
26	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм**	5	3264,71	2611,47	16324	13057	6203	3,35	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		600,75	592,13	3004	2961	104	1,79	9
27	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	0,5	3264,71	2611,47	1632	1306	620	3,35	2
		м		600,75	592,13	300	296	104	1,79	1
28	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3	1601,63	1266,75	4805	3800	1851	1,70	5
		м		303,08	290,32	909	871	104	0,89	3
29	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00532	241016,93	–	1282	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
30	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,01116	148765,62	–	1660	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	4,5	1196,90	977,48	5386	4399	2115	1,25	6
		м		219,42	232,59	987	1047	104	0,76	3
32	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	4,635	10023,00	–	46457	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	4,5	210,54	170,78	947	768	420	0,25	1
		м		39,77	49,88	179	224	104	0,20	1
34	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	8,5	780,59	637,49	6635	5419	2606	0,82	7
		м		143,10	151,69	1216	1289	104	0,49	4
35	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	14,3	6372,00	–	91120	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	13	818,36	522,26	10639	6789	5672	1,67	22
		м		296,10	123,41	3849	1604	104	0,40	5
37	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5
		м		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
38	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	8,7975	3460,00	–	30439	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,2169	15520,74	4123,67	3366	894	2233	54,90	12
		т		9882,00	1557,00	2143	338	90	7,62	2
40	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4,5	3000,00	–	13500	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0115-71-1	Устройство карваса из прута диам.10мм	3,6	133,23	1,19	480	4	145	0,22	1
		м2		37,80	0,45	136	2	105	–	–
42	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,6	863,01	0,85	3107	3	400	0,82	3
		м2		117,50	0,13	423	–	94,5	–	–
43	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
44	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	–
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	–
45	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	–	771	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0104-60-9	**Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
47	Ц0112-121-1	**Монтаж водомерной трубки**	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10
		м		178,00	–	1780	–	90	–	–
48	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	**Стоимость водомерной трубки**	10	36,00	–	360	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0104-66-6	**Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения**	12	3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
		м		454,50	686,39	5454	8237	104	2,09	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			630437	350950			463
			Тенге			86935	91709			301
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2211				
		Материалы -	Тенге			24				
		Всего заработная плата -	Тенге				1780			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			623999				
		Материалы -	Тенге			3515				
		Всего заработная плата -	Тенге				174312			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			184458				
		Местные материалы -	Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			181246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27187			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			853560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							831
		Сметная заработная плата -	Тенге				201499			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4227				
		Материалы -	Тенге			344				
		Всего заработная плата -	Тенге				2553			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			864517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							857
		Сметная заработная плата -	Тенге				206416			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 02-04-03. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 3рэ (3э)(ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК)								
50	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	3	1810,94	1435,64	5433	4307	2098	1,92	6
		м		343,49	329,03	1030	987	104	1,01	3
51	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	7,3	3264,71	2611,47	23832	19064	9056	3,35	24
		м		600,75	592,13	4385	4323	104	1,79	13
52	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3,7	1601,63	1266,75	5926	4687	2283	1,70	6
		м		303,08	290,32	1121	1074	104	0,89	3
53	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00456	241016,93	--	1099	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
54	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,014384	148765,62	--	2140	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	4	1196,90	977,48	4788	3910	1880	1,25	5
		м		219,42	232,59	878	930	104	0,76	3
56	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	4,12	10023,00	--	41295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	4	210,54	170,78	842	683	373	0,25	1
		м		39,77	49,88	159	200	104	0,20	1
58	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	11	780,59	637,49	8586	7012	3372	0,82	9
		м		143,10	151,69	1574	1669	104	0,49	5
59	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	16,5	6372,00	–	105138	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	15	818,36	522,26	12275	7834	6544	1,67	25
		м		296,10	123,41	4442	1851	104	0,40	6
61	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	15	362,66	295,61	5440	4434	2177	0,39	6
		м		67,05	72,52	1006	1088	104	0,24	4
62	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	9,315	3460,00	–	32230	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
63	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,2892	15520,74	4123,67	4489	1193	2977	54,90	16
		т		9882,00	1557,00	2858	450	90	7,62	2
64	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	6	3000,00	–	18000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
65	Е0115-71-1	Устройство карваса из прута диам. 10мм	4,8	133,23	1,19	640	6	193	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,80	0,45	181	2	105	–	–
66	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	4,8	863,01	0,85	4142	4	534	0,82	4
		м2		117,50	0,13	564	1	94,5	–	–
67	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
68	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	–
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	–
69	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	–	771	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
70	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
71	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10
		м		178,00	–	1780	–	90	–	–
72	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	10	36,00	–	360	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
73	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	14	3469,63	3015,13	48575	42212	16611	2,88	40
		м		454,50	686,39	6363	9610	104	2,09	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			664840	364806			486
			Тенге			90821	94930			312
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2211				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			657279				
	Материалы -		Тенге			4623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				180591			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			199902				
		Местные материалы -	Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			187763				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50703				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			895745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							863
		Сметная заработная плата -	Тенге				208756			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5349				
		Материалы -	Тенге			454				
		Всего заработная плата -	Тенге				3380			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			3042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			908682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата -	Тенге				214612			

РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 02-04-04. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 4рэ (4э)(ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК)

74	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм**	2	1810,94	1435,64	3622	2871	1399	1,92	4
		м		343,49	329,03	687	658	104	1,01	2
75	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм**	1	3693,01	2959,67	3693	2960	1406	3,79	4
		м		680,85	671,08	681	671	104	2,03	2
76	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм**	4,3	3264,71	2611,47	14038	11229	5335	3,35	14
		м		600,75	592,13	2583	2546	104	1,79	8
77	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм**	4,7	1601,63	1266,75	7528	5954	2901	1,70	8
		м		303,08	290,32	1424	1365	104	0,89	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00424	241016,93	–	1022	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
79	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,017894	148765,62	–	2662	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
80	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	3	1196,90	977,48	3591	2932	1410	1,25	4
		м		219,42	232,59	658	698	104	0,76	2
81	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	3,09	10023,00	–	30971	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
82	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	3	210,54	170,78	632	512	280	0,25	1
		м		39,77	49,88	119	150	104	0,20	1
83	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	10	780,59	637,49	7806	6375	3066	0,82	8
		м		143,10	151,69	1431	1517	104	0,49	5
84	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	14,3	6372,00	–	91120	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	13	818,36	522,26	10639	6789	5672	1,67	22
		м		296,10	123,41	3849	1604	104	0,40	5
86	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5
		м		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	9,315	3460,00	--	32230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,1928	15520,74	4123,67	2992	795	1985	54,90	11
		т		9882,00	1557,00	1905	300	90	7,62	1
89	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4	3000,00	--	12000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0115-71-1	Устройство карваса из прута диам. 10мм	3,2	133,23	1,19	426	4	129	0,22	1
		м2		37,80	0,45	121	1	105	--	--
91	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,2	863,01	0,85	2762	3	356	0,82	3
		м2		117,50	0,13	376	--	94,5	--	--
92	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
93	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
94	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
96	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10
		м		178,00	--	1780	--	90	--	--
97	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	10	36,00	--	360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0104-66-6	**Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения**	12	3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
		м		454,50	686,39	5454	8237	104	2,09	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**614053**	**349910**			**460**
			Тенге			**86421**	**91436**			**300**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2211				
		Материалы -	Тенге			24				
		Всего заработная плата -	Тенге				1780			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			607989				
		Материалы -	Тенге			3176				
		Всего заработная плата -	Тенге				173800			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			170004				
		Местные материалы -	Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			180717				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27108			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47322				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			836028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							829
		Сметная заработная плата -	Тенге				200907			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3853				
		Материалы -	Тенге			308				
		Всего заработная плата -	Тенге				2277			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			2049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			846327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							853
		Сметная заработная плата -	Тенге				205512			

РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 02-04-05. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 4рэ (4э)(ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	2	1810,94	1435,64	3622	2871	1399	1,92	4
		м		343,49	329,03	687	658	104	1,01	2
100	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	5,5	3264,71	2611,47	17956	14363	6823	3,35	18
		м		600,75	592,13	3304	3257	104	1,79	10
101	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3,5	1601,63	1266,75	5606	4434	2160	1,70	6
		м		303,08	290,32	1061	1016	104	0,89	3
102	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00304	241016,93	–	733	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
103	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,01192	148765,62	–	1773	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
104	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	3	1196,90	977,48	3591	2932	1410	1,25	4
		м		219,42	232,59	658	698	104	0,76	2
105	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	3,09	10023,00	–	30971	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
106	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	3	210,54	170,78	632	512	280	0,25	1
		м		39,77	49,88	119	150	104	0,20	1
107	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	9	780,59	637,49	7025	5737	2759	0,82	7
		м		143,10	151,69	1288	1365	104	0,49	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	13,2	6372,00	–	84110	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
109	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	12	818,36	522,26	9820	6267	5235	1,67	20
		м		296,10	123,41	3553	1481	104	0,40	5
110	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	12	362,66	295,61	4352	3547	1742	0,39	5
		м		67,05	72,52	805	870	104	0,24	3
111	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	8,7975	3460,00	–	30439	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
112	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,1687	15520,74	4123,67	2618	696	1737	54,90	9
		т		9882,00	1557,00	1667	263	90	7,62	1
113	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	3,5	3000,00	–	10500	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
114	Е0115-71-1	Устройство карваса из прута диам.10мм	2,8	133,23	1,19	373	3	112	0,22	1
		м2		37,80	0,45	106	1	105	–	–
115	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	2,8	863,01	0,85	2416	2	311	0,82	2
		м2		117,50	0,13	329	–	94,5	–	–
116	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
117	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	–
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	–	771	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
119	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
120	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10
		м		178,00	–	1780	–	90	–	–
121	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	10	36,00	–	360	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
122	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	11	3469,63	3015,13	38166	33166	13052	2,88	32
		м		454,50	686,39	5000	7550	104	2,09	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			594674	343993			451
			Тенге			84836	90055			296
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2211				
		Материалы -	Тенге			24				
		Всего заработная плата -	Тенге				1780			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			588984				
		Материалы -	Тенге			2813				
		Всего заработная плата -	Тенге				171110			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158527				
		Местные материалы -	Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			177924				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26689			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			812923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							815
		Сметная заработная плата -	Тенге				197799			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3479				
		Материалы -	Тенге			271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2001			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			1801				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			822562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							838
		Сметная заработная плата -	Тенге				202091			
		РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 02-04-06. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 6рэ (6э)(ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК)								
123	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	2,2	1810,94	1435,64	3984	3158	1539	1,92	4
		м		343,49	329,03	756	724	104	1,01	2
124	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	5,3	3264,71	2611,47	17303	13841	6575	3,35	18
		м		600,75	592,13	3184	3138	104	1,79	9
125	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	0,5	1601,63	1266,75	801	633	309	1,70	1
		м		303,08	290,32	152	145	104	0,89	–
126	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	4	1601,63	1266,75	6407	5067	2469	1,70	7
		м		303,08	290,32	1212	1161	104	0,89	4
127	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,003344	241016,93	–	806	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
128	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,0132	148765,62	–	1964	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
129	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	3	1196,90	977,48	3591	2932	1410	1,25	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		219,42	232,59	658	698	104	0,76	2
130	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	3,296	10023,00	--	33036	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	3,2	210,54	170,78	674	546	298	0,25	1
		м		39,77	49,88	127	160	104	0,20	1
132	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	9,8	780,59	637,49	7650	6247	3005	0,82	8
		м		143,10	151,69	1402	1487	104	0,49	5
133	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	14,3	6372,00	--	91120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	13	818,36	522,26	10639	6789	5672	1,67	22
		м		296,10	123,41	3849	1604	104	0,40	5
135	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5
		м		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
136	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	10,0395	3460,00	--	34737	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,15906	15520,74	4123,67	2469	656	1638	54,90	9
		т		9882,00	1557,00	1572	248	90	7,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	3,3	3000,00	--	9900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0115-71-1	Устройство каркаса из прута диам.10мм	2,64	133,23	1,19	352	3	106	0,22	1
		м2		37,80	0,45	100	1	105	--	--
140	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	2,64	863,01	0,85	2278	2	293	0,82	2
		м2		117,50	0,13	310	--	94,5	--	--
141	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
142	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
143	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
145	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10
		м		178,00	--	1780	--	90	--	--
146	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	10	36,00	--	360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	12	3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
		м		454,50	686,39	5454	8237	104	2,09	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			614028	349362			457
			Тенге			85908	91292			300
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2211				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				1780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			608488				
	Материалы -		Тенге			2706				
	Всего заработная плата -		Тенге				173528			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			171562				
	Местные материалы -		Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			180441				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27066			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			836264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							827
		Сметная заработная плата -	Тенге				200594			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3329				
	Материалы -		Тенге			257				
	Всего заработная плата -		Тенге				1891			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			1702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			845639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							849
		Сметная заработная плата -	Тенге				204761			
		РАЗДЕЛ 7. Локальная смета 02-04-07. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 7рэ (7э)(ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК)								
148	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм**	2,5	1810,94	1435,64	4527	3589	1749	1,92	5
		м		343,49	329,03	859	823	104	1,01	3
149	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм**	8,7	3264,71	2611,47	28403	22720	10793	3,35	29
		м		600,75	592,13	5227	5152	104	1,79	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	2,8	1601,63	1266,75	4485	3547	1728	1,70	5
		м		303,08	290,32	849	813	104	0,89	2
151	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьевД-426	0,0038	241016,93	--	916	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
152	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,014696	148765,62	--	2186	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	3,5	1196,90	977,48	4189	3421	1645	1,25	4
		м		219,42	232,59	768	814	104	0,76	3
154	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	3,605	10023,00	--	36133	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	3,5	210,54	170,78	737	598	326	0,25	1
		м		39,77	49,88	139	175	104	0,20	1
156	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	11,5	780,59	637,49	8977	7331	3526	0,82	9
		м		143,10	151,69	1646	1744	104	0,49	6
157	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	16,5	6372,00	--	105138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	15	818,36	522,26	12275	7834	6544	1,67	25
		м		296,10	123,41	4442	1851	104	0,40	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	15	362,66	295,61	5440	4434	2177	0,39	6
		м		67,05	72,52	1006	1088	104	0,24	4
160	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	8,28	3460,00	–	28649	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
161	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТИТАН" 2014г	Фильтр диам. 219 мм с обмоткой сеткой	7	6315,83	–	44211	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
162	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,3374	15520,74	4123,67	5237	1391	3474	54,90	19
		т		9882,00	1557,00	3334	525	90	7,62	3
163	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	7	3000,00	–	21000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
164	Е0115-71-1	Устройство карваса из прута диам.10мм	5,6	133,23	1,19	746	7	225	0,22	1
		м2		37,80	0,45	212	3	105	–	–
165	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	5,6	863,01	0,85	4833	5	622	0,82	5
		м2		117,50	0,13	658	1	94,5	–	–
166	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
167	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	–
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	–
168	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	–	771	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
169	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сутки		**11272,50**	**14507,34**	**56363**	**72537**	**104**	**48,14**	**241**
170	**Ц0112-121-1**	**Монтаж водомерной трубки**	**12**	**185,10**	**4,70**	**2221**	**56**	**1922**	**1,00**	**12**
		м		**178,00**	**--**	**2136**	**--**	**90**	**--**	**--**
171	**С130804-910 Изм. и доп.вып.19**	**Стоимость водомерной трубки**	**12**	**36,00**	**--**	**432**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
172	**Е0104-66-6**	**Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения**	**14**	**3469,63**	**3015,13**	**48575**	**42212**	**16611**	**2,88**	**40**
		м		**454,50**	**686,39**	**6363**	**9610**	**104**	**2,09**	**29**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**707068**	**366558**			**493**
			Тенге			**92116**	**95343**			**313**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2653**				
		Материалы -	Тенге			**29**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2136**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**432**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1922**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**288**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**275**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4850**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2424**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**698318**				
		Материалы -	Тенге			**5323**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**181392**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**238233**				
		Местные материалы -	Тенге			**3079**				
		Накладные расходы -	Тенге			**188588**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**94**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28288**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**53214**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**940120**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**867**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**209681**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6097**				
		Материалы -	Тенге			**527**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3931**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**771**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3538**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**531**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**578**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**10213**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			955183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							903
		Сметная заработная плата -	Тенге				216567			
		РАЗДЕЛ 8. Локальная смета 02-04-08. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 8рэ (8э)(ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК)								
173	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	2	1810,94	1435,64	3622	2871	1399	1,92	4
		м		343,49	329,03	687	658	104	1,01	2
174	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	5	3264,71	2611,47	16324	13057	6203	3,35	17
		м		600,75	592,13	3004	2961	104	1,79	9
175	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3	1601,63	1266,75	4805	3800	1851	1,70	5
		м		303,08	290,32	909	871	104	0,89	3
176	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимостьдолотьев Д-426	0,00304	222916,14	--	678	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
177	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,01056	137593,07	--	1453	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	3	1196,90	977,48	3591	2932	1410	1,25	4
		м		219,42	232,59	658	698	104	0,76	2
179	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	3,09	10023,00	--	30971	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	3	210,54	170,78	632	512	280	0,25	1
		м		39,77	49,88	119	150	104	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	8	780,59	637,49	6245	5100	2453	0,82	7
		м		143,10	151,69	1145	1214	104	0,49	4
182	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	12,1	6372,00	–	77101	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
183	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	11	818,36	522,26	9002	5745	4799	1,67	18
		м		296,10	123,41	3257	1357	104	0,40	4
184	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	11	362,66	295,61	3989	3252	1597	0,39	4
		м		67,05	72,52	738	798	104	0,24	3
185	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	7,245	3460,00	–	25068	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
186	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,1928	15520,74	4123,67	2992	795	1985	54,90	11
		т		9882,00	1557,00	1905	300	90	7,62	1
187	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	4	3000,00	–	12000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
188	Е0115-71-1	Устройство карваса из прута диам.10мм	3,2	133,23	1,19	426	4	129	0,22	1
		м2		37,80	0,45	121	1	105	–	–
189	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,2	863,01	0,85	2762	3	356	0,82	3
		м2		117,50	0,13	376	–	94,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
191	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	–
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	–
192	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	–	771	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
193	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
194	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	9	185,10	4,70	1666	42	1442	1,00	9
		м		178,00	–	1602	–	90	–	–
195	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	9	36,00	–	324	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
196	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	10	3469,63	3015,13	34696	30151	11865	2,88	29
		м		454,50	686,39	4545	6864	104	2,09	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			576105	337679			444
			Тенге			83546	88618			292
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1990				
		Материалы -	Тенге			22				
		Всего заработная плата -	Тенге				1602			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			324				
		Накладные расходы -	Тенге			1442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				216			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1818			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			570262				
		Материалы -	Тенге			3106				
		Всего заработная плата -	Тенге				168285			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			147271				
		Местные материалы -	Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			174981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			789958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				194532			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3853				
	Материалы -		Тенге			308				
	Всего заработная плата -		Тенге				2277			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			2049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			799852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата -	Тенге				198934			
		РАЗДЕЛ 9. Локальная смета 02-04-09. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 9рэ (9э)(ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК)								
197	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	3	1810,94	1435,64	5433	4307	2098	1,92	6
		м		343,49	329,03	1030	987	104	1,01	3
198	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	12	3264,71	2611,47	39177	31338	14887	3,35	40
		м		600,75	592,13	7209	7106	104	1,79	22
199	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3	1601,63	1266,75	4805	3800	1851	1,70	5
		м		303,08	290,32	909	871	104	0,89	3
200	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00456	241016,93	--	1099	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
201	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,01896	148765,62	--	2821	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	4	1196,90	977,48	4788	3910	1880	1,25	5
		м		219,42	232,59	878	930	104	0,76	3
203	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	4,12	10023,00	–	41295	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
204	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	4	210,54	170,78	842	683	373	0,25	1
		м		39,77	49,88	159	200	104	0,20	1
205	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	15	780,59	637,49	11709	9562	4599	0,82	12
		м		143,10	151,69	2147	2275	104	0,49	7
206	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	20,9	6372,00	–	133175	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
207	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	19	818,36	522,26	15549	9923	8289	1,67	32
		м		296,10	123,41	5626	2345	104	0,40	8
208	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	19	362,66	295,61	6890	5617	2758	0,39	7
		м		67,05	72,52	1274	1378	104	0,24	5
209	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	10,35	3460,00	–	35811	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТИТАН" 2014г	Фильтр диам. 219 мм с обмоткой сеткой	9	6315,83	--	56842	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,4338	15520,74	4123,67	6733	1789	4466	54,90	24
		т		9882,00	1557,00	4287	675	90	7,62	3
212	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	9	3000,00	--	27000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0115-71-1	Устройство карваса из прута диам. 10мм	7,2	133,23	1,19	959	9	289	0,22	2
		м2		37,80	0,45	272	3	105	--	--
214	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	7,2	863,01	0,85	6214	6	800	0,82	6
		м2		117,50	0,13	846	1	94,5	--	--
215	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
216	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
217	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
219	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	16	185,10	4,70	2962	75	2563	1,00	16
		м		178,00	--	2848	--	90	--	--
220	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	16	36,00	--	576	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	18	3469,63	3015,13	62453	54272	21358	2,88	52
		м		454,50	686,39	8181	12355	104	2,09	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**804891**	**394704**			**540**
			Тенге			**100145**	**101872**			**333**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**3538**				
		Материалы -	Тенге			**38**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2848**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**576**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2563**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**384**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**366**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**6467**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3232**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**793759**				
		Материалы -	Тенге			**6861**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**194136**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**298043**				
		Местные материалы -	Тенге			**3079**				
		Накладные расходы -	Тенге			**201824**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**101**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**30274**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**59735**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1055318**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**931**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**224409**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**7594**				
		Материалы -	Тенге			**673**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**5034**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**771**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4530**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**680**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**727**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**12851**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5713**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**1074636**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**978**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**233355**			
		РАЗДЕЛ 10. Локальная смета 02-04-10. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 11рэ (11э)(ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК)								
222	**Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7**	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм**								
			2	**1810,94**	**1435,64**	**3622**	**2871**	**1399**	**1,92**	**4**
			м	**343,49**	**329,03**	**687**	**658**	**104**	**1,01**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	6,3	3264,71	2611,47	20568	16452	7816	3,35	21
		м		600,75	592,13	3785	3730	104	1,79	11
224	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3,7	1601,63	1266,75	5926	4687	2283	1,70	6
		м		303,08	290,32	1121	1074	104	0,89	3
225	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00304	241016,93	--	733	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
226	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,013184	148765,62	--	1961	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	3	1196,90	977,48	3591	2932	1410	1,25	4
		м		219,42	232,59	658	698	104	0,76	2
228	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	3,09	10023,00	--	30971	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	3	210,54	170,78	632	512	280	0,25	1
		м		39,77	49,88	119	150	104	0,20	1
230	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	10	780,59	637,49	7806	6375	3066	0,82	8
		м		143,10	151,69	1431	1517	104	0,49	5
231	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	14,3	6372,00	--	91120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	13	818,36	522,26	10639	6789	5672	1,67	22
		м		296,10	123,41	3849	1604	104	0,40	5
233	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	13	362,66	295,61	4715	3843	1887	0,39	5
		м		67,05	72,52	872	943	104	0,24	3
234	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	10,35	3460,00	--	35811	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,1446	15520,74	4123,67	2244	596	1489	54,90	8
		т		9882,00	1557,00	1429	225	90	7,62	1
236	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	3	3000,00	--	9000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0115-71-1	Устройство каркаса из прута диам.10мм	2,4	133,23	1,19	320	3	96	0,22	1
		м2		37,80	0,45	91	1	105	--	--
238	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	2,4	863,01	0,85	2071	2	267	0,82	2
		м2		117,50	0,13	282	--	94,5	--	--
239	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
240	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
241	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
243	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	10	185,10	4,70	1851	47	1602	1,00	10
		м		178,00	–	1780	–	90	–	–
244	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	10	36,00	–	360	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
245	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	12	3469,63	3015,13	41636	36182	14238	2,88	35
		м		454,50	686,39	5454	8237	104	2,09	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			613334	350706			458
			Тенге			86038	91583			301
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2211				
		Материалы -	Тенге			24				
		Всего заработная плата -	Тенге				1780			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			1602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			608018				
		Материалы -	Тенге			2525				
		Всего заработная плата -	Тенге				174116			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			169596				
		Местные материалы -	Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			181054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27158			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			836416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							830
		Сметная заработная плата -	Тенге				201274			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3105				
		Материалы -	Тенге			235				
		Всего заработная плата -	Тенге				1726			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			845395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							851
		Сметная заработная плата -	Тенге				205253			
		РАЗДЕЛ 11. Локальная смета 02-04-11. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 17рэ (17э)(ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК)								
246	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д426мм	2	1810,94	1435,64	3622	2871	1399	1,92	4
		м		343,49	329,03	687	658	104	1,01	2
247	Е0104-25-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д390мм	4,9	3264,71	2611,47	15997	12796	6079	3,35	16
		м		600,75	592,13	2944	2901	104	1,79	9
248	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК долотом Д395мм	3,1	1601,63	1266,75	4965	3927	1913	1,70	5
		м		303,08	290,32	940	900	104	0,89	3
249	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-426	0,00304	241016,93	–	733	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
250	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ПКФ РОСТ 2014г	Стоимость долотьев Д-390	0,010592	148765,62	–	1576	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
251	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	3	1196,90	977,48	3591	2932	1410	1,25	4
		м		219,42	232,59	658	698	104	0,76	2
252	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 530х10мм ГОСТ 10704-91	3,09	10023,00	--	30971	–	–	–	–
		м		--	--	--	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е0104-49-9 т.ч. п-1.16, п-3.61 К=1,9	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении / трубы наружным диам. от 351 до 450 мм/	3	210,54	170,78	632	512	280	0,25	1
		м		39,77	49,88	119	150	104	0,20	1
254	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.53 К=1,5	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	8	780,59	637,49	6245	5100	2453	0,82	7
		м		143,10	151,69	1145	1214	104	0,49	4
255	С130806-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб обсадных диам. 426х8мм ГОСТ 10704-91	12,1	6372,00	--	77101	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.69 К=1,4	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 401 до 500 мм/	11	818,36	522,26	9002	5745	4799	1,67	18
		м		296,10	123,41	3257	1357	104	0,40	4
257	Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.92 К=1,0	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	11	362,66	295,61	3989	3252	1597	0,39	4
		м		67,05	72,52	738	798	104	0,24	3
258	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	7,3485	3460,00	--	25426	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0109-62-6	Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой	0,18798	15520,74	4123,67	2918	775	1935	54,90	10
		т		9882,00	1557,00	1858	293	90	7,62	1
260	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	3,9	3000,00	--	11700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0115-71-1	Устройство карваса из прута диам.10мм	3,12	133,23	1,19	416	4	125	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,80	0,45	118	1	105	–	–
262	Е0161-28-1	Обмотка фильтра сеткой фильтровой	3,12	863,01	0,85	2693	3	347	0,82	3
		м2		117,50	0,13	367	–	94,5	–	–
263	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	4	2918,44	137,08	11674	548	8585	11,40	46
		м3		2011,50	52,20	8046	209	104	0,26	1
264	Е0109-35-1	Крышка из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	–
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	–
265	С12021-250	Стоимость металлоконструкций крышки	0,005	154200,00	–	771	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
266	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	65044,94	53772,44	325225	268862	134055	57,30	287
		сутки		11272,50	14507,34	56363	72537	104	48,14	241
267	Ц0112-121-1	Монтаж водомерной трубки	8	185,10	4,70	1481	38	1282	1,00	8
		м		178,00	–	1424	–	90	–	–
268	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Стоимость водомерной трубки	8	36,00	–	288	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
269	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками ударно-канатного бурения	10	3469,63	3015,13	34696	30151	11865	2,88	29
		м		454,50	686,39	4545	6864	104	2,09	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			575799	337520			442
			Тенге			83278	88580			292
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1769				
		Материалы -	Тенге			19				
		Всего заработная плата -	Тенге				1424			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			288				
		Накладные расходы -	Тенге			1282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				192			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1616			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			570252				
		Материалы -	Тенге			3037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				168212			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147506				
	Местные материалы -		Тенге			3079				
		Накладные расходы -	Тенге			174907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26236			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			789868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				194448			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3778				
	Материалы -		Тенге			300				
	Всего заработная плата -		Тенге				2222			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			2000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			347				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			799226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							823
		Сметная заработная плата -	Тенге				198586			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7000322	3889851			5148
			Тенге			965090	1015433			3336
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			25427				
	Материалы -		Тенге			276				
	Всего заработная плата -		Тенге				20470			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4140				
		Накладные расходы -	Тенге			18423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2763			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2631				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			46480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				23233			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6926377				
	Материалы -		Тенге			40816				
	Всего заработная плата -		Тенге				1930485			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2053811				
	Местные материалы -		Тенге			33874				
		Накладные расходы -	Тенге			2007254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1004
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				301088			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			536018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9469649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9210
		Сметная заработная плата -	Тенге				2231573			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48518				
	Материалы -		Тенге			3983				
	Всего заработная плата -		Тенге				29567			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8481				
		Накладные расходы -	Тенге			26611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3992			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4508				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				33559			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9595766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9509
		Сметная заработная плата -	Тенге				2288366			

Временные здания и сооружения 3,1%*0,8=2,48%		237 975
Итого		**9 833 741**
Удорожание СМР в зимнее время 3,3%*1,2=3,96 %		389 416
Выслуга лет 1%		98 337
Дополнительные отпуска 0,4%		39 335
Итого по главе 9		**527 089**
Итого по главе2-9		**10 360 830**
В том числе возвратные суммы		-
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001года		**10 360 830**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.	**2,737**	**28 357 590**
В том числе возвратные суммы		-
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		567 152
Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года		**28 924 742**
Налог на добавленную стоимость 12%		3 470 969
Стоимость строительства		**32 395 711**

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз" А. Елжасов

Заместитель директора филиала Канала им. К. Сатпаева
РГП "Казводхоз" Г. Амангельдин

Технадзор
ТОО "Аймерке" А. Байкенже