Наименование объекта: **Строительство группового водовода «Жайрем - Каражал» (Тузкольский водозабор) 2 очередь Карагандинской области**

Форма 3КС

Программа 254 "Эфективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ **2 244 551 623** **тенге, в.т.ч. НДС**

Лимит финансирования на 2018 год **1 509 823 664** **тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: филиал "Канал им.К. Сатпаева" РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства РК
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ1484905KZ000109587
БИН: 110 941 009 767
БИК: NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **108 341 081,00** **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **43 388 576,00** **тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство группового водовода «Жайрем - Каражал» (Тузкольский водозабор) 2 очередь Карагандинской области	тенге	**1 509 823 664,00**	**60 095 860,30**	**13 016 573,30**	**47 079 287,00**	**64 952 505,00**	**108 341 081,00**		**30 372 002,70**	**108 341 081,00**
431	**ИТОГО :**		**1 509 823 664,00**	**60 095 860,30**	**13 016 573,30**	**47 079 287,00**	**64 952 505,00**	**108 341 081,00**		**30 372 002,70**	**108 341 081,00**

От заказчика:
РГП на ПХВ "Казводхоз"
КВР МСХ РК
Зам. генер. директора **Елжасов А.А.**

От субподрядчика:
Филиал "Канал имени К.Сатпаева"
РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
Зам. директора **Амангельдин Г.А.**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №43 за июль 2018 года

НА ВОДОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОДКАЧКИ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-го ПОДЪЕМА г. КАРАЖАЛ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 02-45

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,048	58881,69	25695,31	2826	1233	2489	194	9
				33075	6813,45	1588	327	130	26,38	1
		км								
2	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,048	8287,75	-	398	-	501	51,5	2
				8032,5	-	386	-	130	-	-
		км								
3	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	25,44	13540,88	-	344480	-	371316	72,1	1834
				11227,5	-	285628	-	130	-	-
		км								
4	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	46,445	8095,22	1879,87	375983	87311	119183	8,86	412
				1435,5	538,43	66672	25007	130	2,06	96
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02									
5	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	13,035	15844,49 2362,5	2104,76 623,48	206533 30795	27436 8127	50599 130	13,9 2,48	181 32
6	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	59,48	78 -	- -	4639 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0122-33-5	-Футляры из стальных труб для колодцев в сухих грунтах для продода пластмассовых труб т	0,39072	247994,13 62775	49389,75 18657	96896 24527	19298 7290	41362 130	312,7 91,12	122 36
8	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам. 50мм шт	7	13378,84 272,25	17,71 6,75	93652 1906	124 47	2539 130	1,62 0,03	11 -
9	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм шт	19	2707,16 902,25	1459,53 551,25	51436 17143	27731 10474	35901 130	5,29 2,69	101 51
10	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	17	411,46 231,75	17,71 6,75	6995 3940	301 115	5271 130	1,4 0,03	24 1
11	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	7	242,08 144	6,95 2,25	1695 1008	49 16	1331 130	0,88 0,01	6 -
12	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм шт	5	2707,16 902,25	1459,53 551,25	13536 4511	7298 2756	9448 130	5,29 2,69	26 13
13	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	1,00598	204796,82 30375	39324,82 14854,5	206022 30557	39560 14943	59150 130	147,7 72,55	149 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,17834	247994,13	49389,75	44227	8808	18879	312,7	56
				62775	18657	11195	3327	130	91,12	16
			т							
15	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	21	74,06	9,93	1555	209	1720	0,32	7
				63	-	1323	-	130	-	-
			фланец							
16	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	56	300,57	225,64	16832	12636	9356	0,41	23
				69,53	58,98	3894	3303	130	0,23	13
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1467704	231992			2963

			Тенге			485071	75732			332
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1467704	-	-		-
		Материалы -	Тенге			617668	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	560804	-		-
		Местные материалы -	Тенге			132973	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			729045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		365
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	109357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131805	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2328554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3660
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	670160	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2328554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3660
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	670160	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	57748
Итого с временными зданиями и сооружениями		2386302
Итого в базовых ценах 2001 года:		2386302
Итого по сметному расчету к=2,752605		6568547
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		131371
Итого		6699918
НДС 12%		803990

Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах 7503908

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №37 за июль 2018 года

НА ВОДОВОД ЮЖНЫЙ УЧАСТОК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 02-03. ВОДОВОД ЮЖНЫЙ УЧАСТОК

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1730,787	122,18	-	211468	-	238958	0,89	1532
				122,18	-	211468	-	113	-	-
2	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм (м3)	6,633	8287,75	-	54973	-	69263	51,5	342
				8032,5	-	53280	-	130	-	-
3	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм (км)	2,456	10216,13	-	25091	-	30747	61,8	152
				9630	-	23651	-	130	-	-
4	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм (км)	4,537	10651,88	-	48328	-	56799	61,8	280
				9630	-	43691	-	130	-	-
5	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм (км)	4,874	13540,88	-	65998	-	71140	72,1	351
				11227,5	-	54723	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм км	0,1	16951,5	-	1695	-	1670	82,4	8
				12847,5	-	1285	-	130	-	-
7	Е0122-38-7	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм км	1	3743,2	537,62	3743	538	1737	5,59	6
				1134	202,5	1134	202	130	0,99	1
			врезка							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			411295	538			2671

			Тенге			389231	202			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			411295	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3608	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	389434	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17918	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			470314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70547	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52897	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			934506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2907
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	459981	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			934506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2907
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	459981	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			411295	538			2671

			Тенге			389231	202			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			411295	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3608	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	389434	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17918	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			470314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70547	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52897	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			934506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2907
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	459981	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			934506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2907
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	459981	-		-

Временные здания и сооружения 2,48% 23176

Итого с временными зданиями и сооружениями 957682

Итого в базовых ценах 2001 года:	957682
Итого по сметному расчету к=2,752605	2636120
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	52722
Итого	2688842
НДС 12%	322661
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах	3011503

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №42 за июль 2018 года

НА ВОДОВОД от нас.ст. 3-го подъема п. Жайрем до узла водопроводных сооружений нас.ст. подкачки

Составлен(а) в ценах 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		СМЕТА 02-32.ВОДОВОД от нас.ст. 3-го подъема п.Жайрем до узла водопроводных сооружений нас.ст.одкачки										
1	СТОО "ЖБИ Караганда"	-Крышка люка колодца КПР 14 шт	37	1405,58 -			52006 -			-	-	-
				-	-		-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				52006	-				-
			Тенге				-	-				-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				52006	-	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				52006	-	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				3120	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				55127	-	-			-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				55127	-	-			-

Временные здания и сооружения	2,48%	1367
Итого с временными зданиями и сооружениями		56494
Итого в базовых ценах 2001 года:		56494
Итого по сметному расчету к=2,92774		165400

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3308
Итого	168708
НДС 12%	20245
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах	188953

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К. Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №44 за июль 2018 года

НА ВОДОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОДКАЧКИ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-го ПОДЪЕМА г. КАРАЖАЛ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-45. ВОДОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОДКАЧКИ ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-го ПОДЪЕМА г. КАРАЖАЛ										
1	СТОО "ЖБИ Караганда"	-Крышка люка колодца КПР 14	32	1405,58	-		44979	-		-	-	-
		шт		-	-		-	-		-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			44979	-				-
				Тенге			-	-				-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44979	-		-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44979	-		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2699	-		-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47677	-		-		-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			47677	-		-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	1182	
Итого с временными зданиями и сооружениями		48859	
Итого в базовых ценах 2001 года:		48859	
Итого по сметному расчету к=2,92774		143048	

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2861
Итого	145909
НДС 12%	17509
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах	163418

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймерек» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №40 за июль 2018 года

НА ВОДОВОД ОТ НАС. СТ. 2-ГО ДО НАС. СТ. 3-ГО ПОДЪЕМА ДО П. ЖАЙРЕМ

Составлен(а) в ценах 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		СМЕТА 02-29.ВОДОВОД от нас. ст. 2-го до нас. ст. 3-го подъема до п. Жайрем										
1	СТОО "ЖБИ Караганда"	-Крышка люка колодца КПР 14	22	1405,58	-		30923	-		-	-	-
		шт		-	-		-	-		-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			30923	-				-
				Тенге			-	-				-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30923	-		-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30923	-		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1855	-		-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32778	-		-		-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			32778					

Временные здания и сооружения	2,48%	813
Итого с временными зданиями и сооружениями		33591
Итого в базовых ценах 2001 года:		33591
Итого по сметному расчету к=2,92774		98345

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1967
Итого	100312
НДС 12%	12037
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах	112350

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №39 за июль 2018 года

НА ВОДОВОД от нас.ст. 2-го до нас. ст. 3-го подъема до п. Жайрем

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин: ЗП рабочих строителей	экспл. машин			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,032	8287,75	-	265	-	334	51,5	2
		км		8032,5	-	257	-	130	-	-
2	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	14,959	13540,88	-	202558	-	218338	72,1	1079
		км		11227,5	-	167952	-	130	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		202823	-			1080
				Тенге		168209	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		202823	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2744	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	168209	-		-
		Местные материалы -		Тенге		31870	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		218672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	32801	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		25290	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		446785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201010	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			446785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201010	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	11080
Итого с временными зданиями и сооружениями		457865
Итого в базовых ценах 2001 года:		457865
Итого по сметному расчету к=2,752605		1260322
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		25206
Итого		1285529
НДС 12%		154263
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		1439792

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К. Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №38 за июль 2018 года

НА ВОДОВОД ЮЖНЫЙ УЧАСТОК

Составлен(а) в ценах 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10		11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-03. ВОДОВОД ЮЖНЫЙ УЧАСТОК													
1	СТОО "ЖБИ Караганда"	-Крышка люка колодца КПР 14	62	1405,58	-			87146	-			-	-	-	-
		шт		-	-			-	-			-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				87146	-						-
				Тенге				-	-						-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				87146	-			-			-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				87146	-			-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				5229	-			-			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				92375	-			-			-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				92375	-			-			-

Временные здания и сооружения	2,48%	2291
Итого с временными зданиями и сооружениями		94666
Итого в базовых ценах 2001 года:		94666
Итого по сметному расчету к=2,92774		277157
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		5543
Итого		282700
НДС 12%		33924

Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах 316625

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К. Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

«АЙМЕРЕКЕ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №36 за июль 2018 года

Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №12. Локальная смета 02-16-03
Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С.(на 1 скважину) №13. Локальная смета 02-13-03
Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №14. Локальная смета 02-13-03
Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №15. Локальная смета 02-13-03
Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №16. Локальная смета 02-13-03
Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №17. Локальная смета 02-13-03
Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №18. Локальная смета 02-13-03
Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №19. Локальная смета 02-13-03
Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №20. Локальная смета 02-13-03
Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №21. Локальная смета 02-13-03

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №12. Локальная смета 02-16-03										
1	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам. 50мм	1	13378,84	17,71	13379	18	251	1,62	2		
				272,25	6,75	272	7	90	0,03	-		
		шт										
2	С131205-3	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811	-	811	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		компл										
3	Ц0111-30-1	-Установка манометра	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-		
				49,5	-	50	-	90	-	-		
		шт										
4	С130904-57	-Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328	-	328	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
5	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление	1	420,3	1,6	420	2	373	3	3		

	1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм		414	-	414	-	90	-	-
6 Ц0112-802-2-	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт 1 --- -	501,7 --- 473	24 --- 6,8	502 --- 473	24 --- 7	432 --- 90	3 --- 0,04	3 --- -
7 Ц0112-802-3-	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт 2 --- -	688,9 --- 626	55,8 --- 13,5	1378 --- 1252	112 --- 27	1151 --- 90	4 --- 0,08	8 --- -
8 Ц0112-803-3-	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт 1 --- -	645,8 --- 581	58,9 --- 13,5	646 --- 581	59 --- 13	535 --- 90	4 --- 0,08	4 --- -
9 Ц0112-121-2-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	шт 4 --- -	218,3 --- 207	7,8 --- -	873 --- 828	31 --- -	745 --- 90	1 --- -	4 --- -
10 С130804-947- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м 4 --- -	615 --- -	- --- -	2460 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
11 С130810-78 -	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	м 1 --- -	321 --- -	- --- -	321 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
12 С130810-137-	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	шт 2 --- -	646 --- -	- --- -	1292 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
13 С130810-110-	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт 1 --- -	321 --- -	- --- -	321 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
14 С130809-11 -	Фланцы стальные приварные	шт 4	272	-	1088	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.18	плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80			-	-	-	-	-	-	-
			шт.								
15	Е0122-33-1	-Переход 100х80мм		0,013	107786,81	398,18	1401	5	81	42,1	1
			т		6750	150,75	88	2	90	0,74	-
16	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 100мм		1	384	-	384	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-34-1	-Установка угольников и втулки		3	300,57	225,64	902	677	347	0,41	1
			шт		69,53	58,98	209	177	90	0,23	1
18	С130804-338-0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	552	-	552	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт.								
19	С130804-278-6 Изм. и доп.вып.18	-Угольник 90^ ПНД 110		2	892	-	1784	-	-	-	-
			ШТ		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0109-34-1	-Установка оголовка герметезированного ОГ-50		0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,6	2
					12555	101,25	417	3	90	0,49	-
			т								
21	С12021-250	-Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50		0,0332	154200	-	5119	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
22	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм		0,016	367004,63	32537	5872	521	967	196	3
					34200	12291,75	547	197	130	60,03	1
			км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге				40474	1520			31
			Тенге				5130	433			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				28906	-	-		-
	Материалы -		Тенге				14472	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	4399	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9341	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				3959	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	594	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1972	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				34838	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4993	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5872	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4804	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	744	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			967	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	889	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	420	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			378	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			6438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			48525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6359	-		-

РАЗДЕЛ 2. Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №13. Локальная смета 02-13-03

23	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам. 50мм	1	13378,84	17,71	13379	18	251	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	90	0,03	-
			шт							
24	С131205-3	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811	-	811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
25	Ц0111-30-1	-Установка манометра	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,5	-	50	-	90	-	-
			шт							
26	С130904-57	-Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
27	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,3	1,6	420	2	373	3	3
				414	-	414	-	90	-	-
			шт							
28	Ц0112-802-2	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50	1	501,7	24	502	24	432	3	3
				473	6,8	473	7	90	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
29	Ц0112-802-3	шт Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,9 626	55,8 13,5	1378 1252	112 27	1151 90	4 0,08	8 -
30	Ц0112-803-3	шт Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,8 581	58,9 13,5	646 581	59 13	535 90	4 0,08	4 -
31	Ц0112-121-2	шт Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,3 207	7,8 -	873 828	31 -	745 90	1 -	4 -
32	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	615 -	- -	2460 -	- -	- -	- -	- -
33	С130810-78	м Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
34	С130810-137	шт Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646 -	- -	1292 -	- -	- -	- -	- -
35	С130810-110	шт Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
36	С130809-11 Изм. и	шт Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	4	272	-	1088	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
37	Е0122-33-1	-Переход 100х80мм	0,013	107786,81	398,18	1401	5	81	42,1	1
		т		6750	150,75	88	2	90	0,74	-
38	С130809-12	-Фланец свободный диам. 100мм	1	384	-	384	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
39	Е0122-34-1	-Установка угольников и втулки	3	300,57	225,64	902	677	347	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	90	0,23	1
40	С130804-338	-Втулка под фланец	1	552	-	552	-	-	-	-
	0 Изм. и доп.вып.18	полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
41	С130804-278	-Угольник 90^ ПНД 110	2	892	-	1784	-	-	-	-
	6 Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
42	Е0109-34-1	-Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,6	2
				12555	101,25	417	3	90	0,49	-
		т								
43	С12021-250	-Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200	-	5119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537	5872	521	967	196	3
				34200	12291,75	547	197	130	60,03	1
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			40474	1520			31

			Тенге			5130	433			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28906	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14472	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4399	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9341	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3959	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	594	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1972	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			34838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4993	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5872	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4804	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	744	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			967	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	889	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	420	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			378	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			6438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			48525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6359	-		-

РАЗДЕЛ 3. Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №14. Локальная смета 02-13-03

45	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам. 50мм	1	13378,84	17,71	13379	18	251	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	90	0,03	-
		шт								
46	С131205-3	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811	-	811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
47	Ц0111-30-1	-Установка манометра	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,5	-	50	-	90	-	-
		шт								
48	С130904-57	-Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,3	1,6	420	2	373	3	3
				414	-	414	-	90	-	-
		шт								
50	Ц0112-802-2	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	501,7	24	502	24	432	3	3
				473	6,8	473	7	90	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
51	Ц0112-802-3-	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,9	55,8	1378	112	1151	4	8
				626	13,5	1252	27	90	0,08	-
		шт								
52	Ц0112-803-3-	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,8	58,9	646	59	535	4	4
				581	13,5	581	13	90	0,08	-
		шт								
53	Ц0112-121-2-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,3	7,8	873	31	745	1	4
				207	-	828	-	90	-	-
		м								
54	С130804-947- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	615	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	С130810-78 -	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	С130810-137-	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646	-	1292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	С130810-110-	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	С130809-11 - Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN	4	272	-	1088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10, DN 80 ГОСТ 12816-80								
		шт.								
59	Е0122-33-1	-Переход 100х80мм	0,013	107786,81	398,18	1401	5	81	42,1	1
		т		6750	150,75	88	2	90	0,74	-
60	С130809-12	-Фланец свободный диам. 100мм	1	384	-	384	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	шт.		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0122-34-1	-Установка угольников и втулки	3	300,57	225,64	902	677	347	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	90	0,23	1
62	С130804-338	-Втулка под фланец	1	552	-	552	-	-	-	-
	0 Изм. и доп.вып.18	полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
63	С130804-278	-Угольник 90^ ПНД 110	2	892	-	1784	-	-	-	-
	6 Изм. и доп.вып.18	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0109-34-1	-Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,6	2
				12555	101,25	417	3	90	0,49	-
		т								
65	С12021-250	-Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200	-	5119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537	5872	521	967	196	3
				34200	12291,75	547	197	130	60,03	1
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			40474	1520			31

			Тенге			5130	433			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28906	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14472	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4399	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9341	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3959	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	594	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1972	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			34838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4993	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5872	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4804	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	744	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			967	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	889	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	420	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			378	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			6438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6359	-		-

РАЗДЕЛ 4. Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №17. Локальная смета 02-13-03

67	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам. 50мм	1	13378,84	17,71	13379	18	251	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	90	0,03	-
			шт							
68	С131205-3	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811	-	811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
69	Ц0111-30-1	-Установка манометра	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,5	-	50	-	90	-	-
			шт							
70	С130904-57	-Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
71	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,3	1,6	420	2	373	3	3
				414	-	414	-	90	-	-
			шт							
72	Ц0112-802-2	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	501,7	24	502	24	432	3	3
				473	6,8	473	7	90	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
73	Ц0112-802-3-	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,9	55,8	1378	112	1151	4	8
				626	13,5	1252	27	90	0,08	-
		шт								
74	Ц0112-803-3-	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,8	58,9	646	59	535	4	4
				581	13,5	581	13	90	0,08	-
		шт								
75	Ц0112-121-2-	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,3	7,8	873	31	745	1	4
				207	-	828	-	90	-	-
		м								
76	С130804-947- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	615	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
77	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
78	С130810-137-	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646	-	1292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
79	С130810-110-	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272	-	1088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
81	E0122-33-1	-Переход 100х80мм	0,013	107786,81	398,18	1401	5	81	42,1	1
				6750	150,75	88	2	90	0,74	-
82	C130809-12	-Фланец свободный диам. 100мм	1	384	-	384	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	шт.		-	-	-	-	-	-	-
83	E0122-34-1	-Установка угольников и втулки	3	300,57	225,64	902	677	347	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	90	0,23	1
84	C130804-338 0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552	-	552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
85	C130804-278 6 Изм. и доп.вып.18	-Угольник 90^ ПНД 110	2	892	-	1784	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
86	E0109-34-1	-Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,6	2
				12555	101,25	417	3	90	0,49	-
		т								
87	C12021-250	-Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200	-	5119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
88	E0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537	5872	521	967	196	3
				34200	12291,75	547	197	130	60,03	1
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			40474	1520			31

			Тенге			5130	433			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28906	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14472	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4399	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9341	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3959	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	594	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1972	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			34838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4993	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5872	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4804	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	744	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			967	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	889	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	420	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			378	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			6438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			48525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6359	-		-

РАЗДЕЛ 5. Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №15. Локальная смета 02-13-03

89	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам. 50мм	1	13378,84	17,71	13379	18	251	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	90	0,03	-
			шт							
90	С131205-3	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811	-	811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
91	Ц0111-30-1	-Установка манометра	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,5	-	50	-	90	-	-
			шт							
92	С130904-57	-Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
93	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,3	1,6	420	2	373	3	3
				414	-	414	-	90	-	-
			шт							
94	Ц0112-802-2	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	501,7	24	502	24	432	3	3
				473	6,8	473	7	90	0,04	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,9	55,8	1378	112	1151	4	8
				626	13,5	1252	27	90	0,08	-
		шт								
96	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,8	58,9	646	59	535	4	4
				581	13,5	581	13	90	0,08	-
		шт								
97	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,3	7,8	873	31	745	1	4
				207	-	828	-	90	-	-
		м								
98	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	615	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
99	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
100	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646	-	1292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
101	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272	-	1088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
103	Е0122-33-1	-Переход 100х80мм	0,013	107786,81	398,18	1401	5	81	42,1	1
				6750	150,75	88	2	90	0,74	-
104	С130809-12	-Фланец свободный диам. 100мм	1	384	-	384	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
105	Е0122-34-1	-Установка угольников и втулки	3	300,57	225,64	902	677	347	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	90	0,23	1
106	С130804-338	-Втулка под фланец	1	552	-	552	-	-	-	-
	0 Изм. и доп.вып.18	полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
107	С130804-278	-Угольник 90^ ПНД 110	2	892	-	1784	-	-	-	-
	6 Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
108	Е0109-34-1	-Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,6	2
				12555	101,25	417	3	90	0,49	-
		т								
109	С12021-250	-Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200	-	5119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
110	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537	5872	521	967	196	3
				34200	12291,75	547	197	130	60,03	1
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			40474	1520			31
			Тенге			5130	433			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28906	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14472	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4399	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9341	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3959	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	594	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1972	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			34838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4993	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			4804	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	744	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			967	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	889	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	420	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			378	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			6438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			48525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6359	-		-

РАЗДЕЛ 6. Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С.
(на 1 скважину) №16. Локальная смета 02-13-03

111	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам. 50мм	1	13378,84	17,71	13379	18	251	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	90	0,03	-
		шт								
112	С131205-3	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811	-	811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
113	Ц0111-30-1	-Установка манометра	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,5	-	50	-	90	-	-
		шт								
114	С130904-57	-Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
115	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,3	1,6	420	2	373	3	3
				414	-	414	-	90	-	-
		шт								
116	Ц0112-802-2	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	501,7	24	502	24	432	3	3
				473	6,8	473	7	90	0,04	-
		шт								
117	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые	2	688,9	55,8	1378	112	1151	4	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм		626	13,5	1252	27	90	0,08	-
118	Ц0112-803-3-	шт Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,8 581	58,9 13,5	646 581	59 13	535 90	4 0,08	4 -
119	Ц0112-121-2-	шт Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,3 207	7,8 -	873 828	31 -	745 90	1 -	4 -
120	С130804-947-	м Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	615 -	- -	2460 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002									
121	С130810-78 -	м Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
122	С130810-137-	шт Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646 -	- -	1292 -	- -	- -	- -	- -
123	С130810-110-	шт Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
124	С130809-11 -	шт Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272 -	- -	1088 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.18									

шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0122-33-1	-Переход 100х80мм	0,013	107786,81	398,18	1401	5	81	42,1	1
		т		6750	150,75	88	2	90	0,74	-
126	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 100мм	1	384	-	384	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
127	Е0122-34-1	-Установка угольников и втулки	3	300,57	225,64	902	677	347	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	90	0,23	1
128	С130804-338-0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552	-	552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
129	С130804-278-6 Изм. и доп.вып.18	-Угольник 90^ ПНД 110	2	892	-	1784	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
130	Е0109-34-1	-Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,6	2
		т		12555	101,25	417	3	90	0,49	-
131	С12021-250	-Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200	-	5119	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
132	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537	5872	521	967	196	3
				34200	12291,75	547	197	130	60,03	1
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			40474	1520			31
			Тенге			5130	433			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28906	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14472	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4399	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9341	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3959	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	594	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1972	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			34838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4993	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4804	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	744	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			967	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	889	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	420	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			378	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			6438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			48525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6359	-		-

РАЗДЕЛ 7. Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №18. Локальная смета 02-13-03

133	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам. 50мм	1	13378,84	17,71	13379	18	251	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	90	0,03	-
		шт								
134	С131205-3	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811	-	811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
135	Ц0111-30-1	-Установка манометра	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,5	-	50	-	90	-	-
		шт								
136	С130904-57	-Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
137	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,3	1,6	420	2	373	3	3
				414	-	414	-	90	-	-
		шт								
138	Ц0112-802-2	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	501,7	24	502	24	432	3	3
				473	6,8	473	7	90	0,04	-
		шт								
139	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа,	2	688,9	55,8	1378	112	1151	4	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр условного прохода 65-100 мм		626	13,5	1252	27	90	0,08	-
140	Ц0112-803-3	шт -Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,8 581	58,9 13,5	646 581	59 13	535 90	4 0,08	4 -
141	Ц0112-121-2	шт -Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,3 207	7,8 -	873 828	31 -	745 90	1 -	4 -
142	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	615 -	- -	2460 -	- -	- -	- -	- -
143	С130810-78	м -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
144	С130810-137	шт -Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646 -	- -	1292 -	- -	- -	- -	- -
145	С130810-110	шт -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
146	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272 -	- -	1088 -	- -	- -	- -	- -
147	Е0122-33-1	шт. -Переход 100х80мм	0,013	107786,81	398,18	1401	5	81	42,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6750	150,75	88	2	90	0,74	-
148	С130809-12	-Фланец свободный диам. 100мм	1	384	-	384	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	шт.		-	-	-	-	-	-	-
149	Е0122-34-1	-Установка угольников и втулки	3	300,57	225,64	902	677	347	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	90	0,23	1
150	С130804-338	-Втулка под фланец	1	552	-	552	-	-	-	-
	0 Изм. и доп.вып.18	полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
151	С130804-278	-Угольник 90^ ПНД 110	2	892	-	1784	-	-	-	-
	6 Изм. и доп.вып.18	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
152	Е0109-34-1	-Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,6	2
				12555	101,25	417	3	90	0,49	-
		т								
153	С12021-250	-Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200	-	5119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
154	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537	5872	521	967	196	3
				34200	12291,75	547	197	130	60,03	1
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			40474	1520			31

			Тенге			5130	433			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28906	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14472	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4399	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9341	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3959	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	594	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1972	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			34838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4993	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4804	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	744	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			967	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	889	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	420	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			378	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			6438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			48525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6359	-		-

РАЗДЕЛ 8. Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №19. Локальная смета 02-13-03

155	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам. 50мм	1	13378,84	17,71	13379	18	251	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	90	0,03	-
		шт								
156	С131205-3	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811	-	811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
157	Ц0111-30-1	-Установка манометра	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,5	-	50	-	90	-	-
		шт								
158	С130904-57	-Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
159	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,3	1,6	420	2	373	3	3
				414	-	414	-	90	-	-
		шт								
160	Ц0112-802-2	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	501,7	24	502	24	432	3	3
				473	6,8	473	7	90	0,04	-
		шт								
161	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода	2	688,9	55,8	1378	112	1151	4	8
				626	13,5	1252	27	90	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		65-100 мм								
162	Ц0112-803-3	шт -Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,8 581	58,9 13,5	646 581	59 13	535 90	4 0,08	4 -
163	Ц0112-121-2	шт -Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,3 207	7,8 -	873 828	31 -	745 90	1 -	4 -
164	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	615 -	- -	2460 -	- -	- -	- -	- -
165	С130810-78	м -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
166	С130810-137	шт -Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646 -	- -	1292 -	- -	- -	- -	- -
167	С130810-110	шт -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321 -	- -	321 -	- -	- -	- -	- -
168	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272 -	- -	1088 -	- -	- -	- -	- -
169	Е0122-33-1	шт. -Переход 100х80мм	0,013	107786,81	398,18	1401	5	81	42,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6750	150,75	88	2	90	0,74	-
170	С130809-12	-Фланец свободный диам. 100мм	1	384	-	384	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	шт.		-	-	-	-	-	-	-
171	Е0122-34-1	-Установка угольников и втулки	3	300,57	225,64	902	677	347	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	90	0,23	1
172	С130804-338	-Втулка под фланец	1	552	-	552	-	-	-	-
	0 Изм. и доп.вып.18	полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
173	С130804-278	-Угольник 90^ ПНД 110	2	892	-	1784	-	-	-	-
	6 Изм. и доп.вып.18	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
174	Е0109-34-1	-Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,6	2
				12555	101,25	417	3	90	0,49	-
		т								
175	С12021-250	-Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200	-	5119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
176	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537	5872	521	967	196	3
				34200	12291,75	547	197	130	60,03	1
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			40474	1520			31

	Тенге			5130	433			2
Стоимость монтажных работ -	Тенге			28906	-	-		-
Материалы -	Тенге			14472	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	4399	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9341	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			3959	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	594	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1972	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			34838	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
Сметная заработная плата -	Тенге			-	4993	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5872	-	-		-
Материалы -	Тенге			4804	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	744	-		-
Накладные расходы -	Тенге			967	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	889	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	420	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			378	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			6438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			48525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6359	-		-

РАЗДЕЛ 9. Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №21. Локальная смета 02-13-03

177	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам. 50мм	1	13378,84	17,71	13379	18	251	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	90	0,03	-
		шт								
178	С131205-3	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811	-	811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
179	Ц0111-30-1	-Установка манометра	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
		шт		49,5	-	50	-	90	-	-
180	С130904-57	-Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328	-	328	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
181	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,3	1,6	420	2	373	3	3
				414	-	414	-	90	-	-
		шт								
182	Ц0112-802-2	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	501,7	24	502	24	432	3	3
				473	6,8	473	7	90	0,04	-
		шт								
183	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,9	55,8	1378	112	1151	4	8
				626	13,5	1252	27	90	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
184	Ц0112-803-3	-Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,8	58,9	646	59	535	4	4
				581	13,5	581	13	90	0,08	-
		шт								
185	Ц0112-121-2	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,3	7,8	873	31	745	1	4
				207	-	828	-	90	-	-
		м								
186	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	615	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
187	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
188	С130810-137	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646	-	1292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
189	С130810-110	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
190	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272	-	1088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
191	Е0122-33-1	-Переход 100х80мм	0,013	107786,81	398,18	1401	5	81	42,1	1
		т		6750	150,75	88	2	90	0,74	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланец свободный диам. 100мм шт.	1	384 -	- -	384 -	- -	- -	- -	- -
193	Е0122-34-1	-Установка угольников и втулки шт	3	300,57 69,53	225,64 58,98	902 209	677 177	347 90	0,41 0,23	1 1
194	С130804-338-0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	552 -	- -	552 -	- -	- -	- -	- -
195	С130804-278-6 Изм. и доп.вып.18	-Угольник 90^ ПНД 110 ШТ	2	892 -	- -	1784 -	- -	- -	- -	- -
196	Е0109-34-1	-Установка оголовка герметезированного ОГ-50 т	0,0332	17355,77 12555	2191,29 101,25	576 417	73 3	378 90	73,6 0,49	2 -
197	С12021-250	-Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50 т	0,0332	154200 -	- -	5119 -	- -	- -	- -	- -
198	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,016	367004,63 34200	32537 12291,75	5872 547	521 197	967 130	196 60,03	3 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		40474	1520			31

				Тенге		5130	433			2
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		28906	-	-		-
	Материалы -			Тенге		14472	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	4399	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		9341	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		3959	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	594	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1972	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		34838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		29
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	4993	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		5872	-	-		-
	Материалы -			Тенге		4804	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	744	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		967	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	145	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	889	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	420	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			378	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			6438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			48525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6359	-		-

РАЗДЕЛ 10. Центральный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №20. Локальная смета 02-13-03

199	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных диам. 50мм	1	13378,84	17,71	13379	18	251	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	90	0,03	-
			шт							
200	С131205-3	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811	-	811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
201	Ц0111-30-1	-Установка манометра	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,5	-	50	-	90	-	-
			шт							
202	С130904-57	-Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
203	Ц0112-809-1	-Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,3	1,6	420	2	373	3	3
				414	-	414	-	90	-	-
			шт							
204	Ц0112-802-2	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	501,7	24	502	24	432	3	3
				473	6,8	473	7	90	0,04	-
			шт							
205	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,9	55,8	1378	112	1151	4	8
				626	13,5	1252	27	90	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
206	Ц0112-803-3	-Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,8	58,9	646	59	535	4	4
				581	13,5	581	13	90	0,08	-
		шт								
207	Ц0112-121-2	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,3	7,8	873	31	745	1	4
				207	-	828	-	90	-	-
		м								
208	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	615	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
209	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
210	С130810-137	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646	-	1292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
211	С130810-110	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
212	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272	-	1088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
213	Е0122-33-1	-Переход 100х80мм	0,013	107786,81	398,18	1401	5	81	42,1	1
				6750	150,75	88	2	90	0,74	-
		т								
214	С130809-12	-Фланец свободный диам. 100мм	1	384	-	384	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.18	шт.		-	-	-	-	-	-	-
215	Е0122-34-1	-Установка угольников и втулки	3	300,57	225,64	902	677	347	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	90	0,23	1
216	С130804-338-0 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552	-	552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
217	С130804-278-6 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892	-	1784	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
218	Е0109-34-1	-Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,6	2
				12555	101,25	417	3	90	0,49	-
		т								
219	С12021-250	-Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200	-	5119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
220	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537	5872	521	967	196	3
				34200	12291,75	547	197	130	60,03	1
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			40474	1520			31
			Тенге			5130	433			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28906	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14472	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4399	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9341	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3959	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	594	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1972	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			34838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4993	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4804	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	744	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			967	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	145	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			410	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	889	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	420	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			378	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			6438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			48525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6359	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			404742	15204			313
			----			---	---			---
			Тенге			51301	4330			20
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			289064	-	-		-
		Материалы -	Тенге			144722	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43990	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93410	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5939	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			348375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		287
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49929	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58721	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48043	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7439	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1451	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4103	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8889	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56957	-	-		-
		Материалы -	Тенге			866	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4202	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	567	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3644	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге				64382	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4769	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			485252	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		359
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	63587	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	12034
Итого с временными зданиями и сооружениями		497286
Итого в базовых ценах 2001 года:		497286
Итого по сметному расчету к=2,752605		1368833
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		27377
Итого		1396209
НДС 12%		167545
Итого с НДС 12%		1563754
Стоимость материалов поставки генподрядчика (приложение№1)		-395304
Итого по акту с НДС без материалов поставки в текущих ценах		1959058

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереже» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №34 за июль 2018 года

НАНАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА

Составлен(а) в ценах 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Металлокаркас										
1	Е0109-1-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	-Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов с коэффициентом надежности по назначению 0,95	10,725246	8619,97	3450,54	92451	37008	44948	20,6	221		
				3800,7	855,77	40763	9178	90	3,01	32		
		т										
2	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	168	132,03	66,18	22181	11118	17166	0,34	57		
				63,23	38,95	10623	6544	100	0,06	10		
		отверст.										
3	Е0146-25-17 К=5	-добавляется до глубины 250 мм на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	168	8,05	3,8	1352	639	982	0,02	3		
				3,6	2,24	605	377	100	-	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.								
4	С11011-59 примен.	-Болты анкерные М20х250, гайка М16, Шайбы 16	0,105168	149300	-	15702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Прочие								
5	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	274,905	60,88	2,62	16735	720	3889	0,07	19
				10,51	0,99	2889	272	123	-	1
		м2								
6	Е0111-2-9	-Устройство бетоннойотмостки	30,23955	4501,86	-	136134	-	21089	3,66	111
				567	-	17146	-	123	-	-
		м3								
7	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	274,905	55,68	0,23	15306	63	14834	0,29	79
				51,3	0,09	14103	25	105	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
8	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	41	1299,3	68,3	53271	2800	12873	2	82
				317	13,5	12997	554	95	0,08	3
		шт								
9	С23-070201--0101	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	41	1914,43	-	78492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
10	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	246	501,2	13,2	123295	3247	53587	1	246
				227	2,3	55842	566	95	0,01	3
		шт								
11	С23-070204--0713	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	246	155,41	-	38231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
12	С "220 Вольт"	-Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами ШНИ 6х9-12-У2-С	41	99,11	-	4064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С "220 Вольт"	-Шина нулевая без изоляторов 6х9-12/2	41	155,84	-	6389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С "220	-Заглушка 12 модулей	41	25,62	-	1050	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Вольт"			-	-	-	-	-	-	-
15	С "220 Вольт"	-Шина соединительная PIN 3P 63 А 18 мм /0,1 м/	41	1221,38	-	50077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С "220 Вольт"	-Ограничитель на дин рейку (металл)	82	19,52	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	41	313	131	12833	5371	6072	0,75	31
				119	36,9	4879	1513	95	0,21	9
18	С151701-14 примен.	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-002-МУ3	41	871	-	35711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С23-070104--0501	-Лампы светодиодные Е27, 11Вт,4000К, 230 В	41	237,67	-	9745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0108-595-2	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	82	758,3	283	62181	23206	40664	2,48	203
				441	81	36162	6642	95	0,47	39
21	С151703-4 примен.	-Светильники тип РКУ 02-125-003-У1	82	4460	-	365720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С "220 Вольт"	-Лампа ДРЛ-125 Е27	82	182,37	-	14954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С "220 Вольт"	-Кронштейн КР3 фасадный под РКУ	82	591,94	-	48539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	41	55	0,9	2255	37	1944	0,33	14
				49,7	0,2	2038	8	95	-	-
25	С "220 Вольт"	-Выключатель А16-222	41	125,65	-	5151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,041	16300	-	668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
27	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	82	64	1	5248	82	4573	0,36	30
				58,5	0,2	4797	16	95	-	-
		шт								
28	С "220 Вольт"	Розетка РА 16-297	82	113,14	-	9278	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,041	16300	-	668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
30	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене /распределительная/	41	92,4	-	3788	-	3321	0,5	21
				90	-	3690	-	90	-	-
		шт								
31	С23-070202-0515	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм, типа ИЭК	41	160,98	-	6600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
32	Ц0110-698-1	Фотореле. Монтаж на стене	41	92,4	-	3788	-	3321	0,5	21
		шт		90	-	3690	-	90	-	-
33	С "220 Вольт"	Фотореле ФР 602	41	550,77	-	22581	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Ц0108-397-1	Кабельный канал 25 х16 мм примен.	1025	170,1	15,3	174353	15683	18501	0,09	92
		м		15,8	3,2	16195	3280	95	0,02	19
35	С23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	1025	19,26	-	19739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
36	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1025	27,7	2,1	28393	2153	19670	0,1	103
				19,7	0,5	20193	513	95	-	3
		м								
37	С151601-120-7 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6273	67726	-	42485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
38	С151601-120-6 Изм. и	Кабели силовые, не распространяющие горение	0,96186	42724	-	41095	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 25	ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80		-	-	-	-	-	-	-
39	С23-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	км 12,3	87,7	-	1079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м /гильз							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1273320	52578			841

			Тенге			160482	13091			76
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1119435	-	-		-
	Материалы -		Тенге			256344	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	173574	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			650030	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			164526	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		82
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	24679	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			77038	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1360999	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		999
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	198252	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153885	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153885	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9233	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163118	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1524117	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		999
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	198252	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
40	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	41	514	105	21074	4305	10684	2	82
				254	20,3	10414	832	95	0,12	5
41	С23-070201-0904	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт 41	4478,56	-	183621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт. 82	501,2	13,2	41098	1082	17862	1	82
				227	2,3	18614	189	95	0,01	1
43	С23-070204	Выключатель автоматический	шт 41	155,97	-	6395	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0711	ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		-	-	-	-	-	-	-
44	С23-070204--1705	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт. 41	1718,3 -	- -	70450 -	- -	- -	- -	- -
45	Ц0108-530-4-	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт. 82	782,9 387	17,9 2,3	64198 31734	1468 189	30326 95	3 0,01	246 1
46	С23-070208--0131	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт 41	1044,29 -	- -	42816 -	- -	- -	- -	- -
47	С23-070206--0101	Переключатели трехпозиционный ALCLR-22 типа ИЭК	шт. 41	802,03 -	- -	32883 -	- -	- -	- -	- -
48	Ц0111-31-1 -	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт. 41	68,91 63	- -	2825 2583	- -	2325 90	0,5 -	21 -
49	С23-070216--0205	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт 41	296,49 -	- -	12156 -	- -	- -	- -	- -
50	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	шт. 164	60,5 55,1	2,8 0,5	9922 9036	459 82	8662 95	0,32 -	52 -
51	С151607-117- Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	м 0,12669	9831 -	- -	1245 -	- -	- -	- -	- -
52	С151607-119- Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км 0,04223	16397 -	- -	692 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
53	С23-070216-0801	--Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК	41	149,12	-	6114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
54	С "220 Вольт"	-Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами ШНИ 6х9-12-У2-С	41	99,11	-	4064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	С "220 Вольт"	-Шина нулевая без изоляторов 6х9-12/2	41	155,84	-	6389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	С "220 Вольт"	-Ограничитель на дин рейку (металл)	246	19,52	-	4801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	С "220 Вольт"	-Дин-рейка 24 см	123	13,72	-	1688	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	С "220 Вольт"	-Дин-рейка 4 мм	410	31,41	-	12879	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	Ц0111-31-1	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	41	68,91	-	2825	-	2325	0,5	21
				63	-	2583	-	90	-	-
		шт								
60	С "220 Вольт"	-Датчик температуры ДТКБ-53	41	1504,69	-	61692	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	С "220 Вольт"	-Печь электрическая ПЭТ4-1,5 1,5 кВт	123	1107,02	-	136164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	Ц0108-397-1 примен.	-Кабельный канал 25 х16 мм	492	170,1	15,3	83689	7528	8881	0,09	44
		м		15,8	3,2	7774	1574	95	0,02	9
63	С23-061710-0104	--Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	492	19,26	-	9475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
64	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	492	27,7	2,1	13628	1033	9441	0,1	49
				19,7	0,5	9692	246	95	-	1
		м								
65	С151601-120 7 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,50184	67726	-	33988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С23-061401-0101	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	0,12669	17752,38	-	2249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		869022	15875			597

				Тенге		92430	3112			18
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		502863	-	-		-
		Материалы -		Тенге		130955	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	95542	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		263603	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		90507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	13576	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		35602	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		628972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		660
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	109118	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		366159	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		366159	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		21970	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		388128	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1017100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		660
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	109118	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
67	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	41	1299,3	68,3	53271	2800	12873	2	82
				317	13,5	12997	554	95	0,08	3
		шт								
68	С23-070201-0309	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	41	2701,96	-	110780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
69	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	82	862	28	70684	2296	26837	2	164
				340	4,5	27880	369	95	0,03	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С23-070204--0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	82	582,44	-	47760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Ц0108-526-1-	шт. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	205	501,2	13,2	102746	2706	44656	1	205
				227	2,3	46535	471	95	0,01	3
72	С23-070204--0747	шт Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	82	448,99	-	36817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С23-070204--0745	шт. Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	82	464,54	-	38092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С23-070204--1708	шт. Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	41	1718,3	-	70450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Ц0108-405-1-	шт. Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	164	60,5	2,8	9922	459	8662	0,32	52
				55,1	0,5	9036	82	95	-	-
76	С151607-144- Изм. и доп. вып. 25	м Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,16892	83977	-	14185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С "220 Вольт"	км -Шина нулевая с двумя угловыми изоляторами ШНИ 6х9-12-У2-С	41	99,11	-	4064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С "220 Вольт"	шт -Шина нулевая без изоляторов 6х9-12/2	41	155,84	-	6389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С "220 Вольт"	шт -Ограничитель на дин рейку (металл)	328	19,52	-	6402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С "220	шт -Шина соединительная PIN 3P 63	82	1221,38	-	100153	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Вольт"	А 18 мм /0,25 м/		-	-	-	-	-	-	-
81	Ц0108-600-2	шт -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	41	166,9 158	5,4 2,3	6843 6478	221 94	6244 95	1 0,01	41 1
82	С "220 Вольт"	шт -Счетчик электроэнергии Меркурий-230 АРТ-01 3х230/400V 60А трехставочный тариф (день-вечер-ночь)	41	10198,01 -	- -	418118 -	- -	- -	- -	- -
83	Ц0108-411-1	шт -Металлический рукав, наружный диаметр 25 мм	123	114,4 48,8	7,8 0,5	14071 6002	959 61	5761 95	0,29 -	36 -
84	Ц0108-148-1	м -Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	164	27,7 19,7	2,1 0,5	4543 3231	344 82	3147 95	0,1 -	16 -
85	С151601-127 3 Изм. и доп. вып. 25	м -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,16728	177551 -	- -	29701 -	- -	- -	- -	- -
86	С23-010201--0101	км -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/	6,15	86,98 -	- -	535 -	- -	- -	- -	- -
87	Ц0108-471-1	м -Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 45х45х4 мм	164	431,6 149	21,6 2,9	70782 24436	3542 476	23666 95	0,9 0,02	148 3
88	С11011-897 Изм. и доп. вып. 26	шт -Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	1,1193	58910 -	- -	65938 -	- -	- -	- -	- -
89	Ц0108-472-2	т -Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	1435	61,9 23	3,3 0,4	88827 33005	4736 574	31900 95	0,14 -	201 3
90	С11011-880	м -Прокат полосовой, толщина	1,80236	64059	-	115457	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	4мм, ширина 40 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005		-	-	-	-	-	-	-
		т								
91	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям	123	60,5	2,8	7442	344	6497	0,32	39
		сечение до 16 мм2		55,1	0,5	6777	61	95	-	-
		м								
92	С151607-125-	Провода силовые для	0,12669	62287	-	7891	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79		-	-	-	-	-	-	-
		км								
93	С11011-59	-Болты М6х30, Гайки М6, Шайбы д.6	0,0029725	149300	-	444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1502309	18409			984

			Тенге			176378	2825			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1016034	-	-		-
	Материалы -		Тенге			234344	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	179203	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			586904	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			170243	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		85
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	25536	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			71177	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1257454	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1086
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	204739	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			486275	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			486275	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			29176	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			515451	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1772905	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1086
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	204739	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3944511	136411			2912

			Тенге			515419	35424			155
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2638333	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			621643	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	448319	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1500537	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			425275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63791	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183816	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3247425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2745
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	512110	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1213727	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3440	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52583	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1022020	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			130362	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8694	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1347988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		310
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61277	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			92451	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49942	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			145643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		276
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56684	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4741055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	630071	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	117578
Итого с временными зданиями и сооружениями		4858633
Итого в базовых ценах 2001 года:		4858633
Итого по сметному расчету к=2,92774		14224824
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		284496
Итого		14509321
НДС 12%		1741118

Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах 16250439

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП «КАЗВОДХОЗ»

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП «КАЗВОДХОЗ» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №33 за июль 2018 года

НА ВЛ-6,0 кВ. Южный и восточный ряд

Основание: Лок. смета 04-01

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		Южный ряд - 11550,8 м, восточный ряд - 14424,77 м										
		КТПН										
1	Е0101-162-3	-Разработка грунта 3 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,8	481,5	-		867	-		979	2,78	5
				481,5	-		867	-		113	-	-
		м3										
2	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	0,45	25,65	5,38		12	2		9	0,13	-
				20,27	-		9	-		97	-	-
		м3										
3	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,9	1730,06	-		1557	-		588	3,24	3
				531	-		478	-		123	-	-
		м3										
4	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т	6	408,67	272,99		2452	1638		1933	0,83	5
				135,68	94,48		814	567		140	0,36	2
		шт										
5	С143003-22	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона	2,03625	5526	-		11252	-		-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-		-	-		-	-	-

6	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	м3	3	2238,1	1743,1	6714	5229	2991	3	9
					495	454,41	1485	1363	105	1,81	5
7	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	3	4098,19	1460,06	12295	4380	8295	12,1	36
					2191,5	441,68	6575	1325	105	1,9	6
8	Е0133-116-3	Установка разъединителей с помощью механизмов	шт	3	2263,89	769,89	6792	2310	5111	7,42	22
					1386	236,48	4158	709	105	1,03	3
9	СПрайс 220 вольт	-Разъединитель РЛНД-10	шт	3	17666	-	52998	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	3	568,5	25,5	1706	77	1308	2	6
					452	6,8	1356	20	95	0,04	-
11	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	шт	12	2476,72	1756,72	29721	21081	11632	3,76	45
					616,5	306,68	7398	3680	105	1,06	13
12	СПрайс 220 вольт	-Разрядник РВО-10	комплект	12	2298	-	27576	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0133-26-2	-Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	36	366,5	41,12	13194	1480	4338	0,67	24
					105,75	9	3807	324	105	0,04	1
14	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления	шт	45	53,87	12,24	2424	551	1488	0,18	8
					29,25	2,25	1316	101	105	0,01	-
15	С12041-8 Изм. и доп. вып. 27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	м шин	0,0765	52079	-	3984	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	Е0133-114-6	Устройство ответвлений от ВЛ к КТПН /количество проводов в ответвлении - 3/	т	3	620,93	83,18	1863	250	1481	2,62	8
					438,75	31,5	1316	95	105	0,15	-

шт

Кабельная линия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-12-3 К=1,15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1920	30,48	29,27	58520	56202	20370	0,01	16
				1,21	9,73	2318	18682	97	0,04	70
		м3								
18	Е0101-28-3 К=1,15	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1920	8,63	8,63	16579	16579	4398	-	-
				-	2,36	-	4534	97	0,01	15
		м3								
19	Ц0108-141-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	4000	31,5	7,5	126000	30000	81320	0,12	480
				19,8	1,6	79200	6400	95	0,01	37
		м								
20	Ц0108-144-4	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	10	29,9	-	299	-	280	0,17	2
				29,5	-	295	-	95	-	-
		шт								
21	Ц0108-166-2	-Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 35 мм2	3	1519,4	30,2	4558	91	4149	8	24
				1449	6,8	4347	20	95	0,04	-
		шт								
22	С151601-480 Изм. и доп. вып. 29	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3 х25+1х16 мм2	10	268894	-	2688940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
23	С Прайс Тоо"КазЭнерго"	-Муфта соеденительная промежуточная 4КВНТ 1х16-25 универс.	3	2162,2	-	6487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Кабельная линия 50+50=100метров в том числе 50м подземная								
24	Е0101-12-3 К=1,15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	24,5	30,48	29,27	747	717	260	0,01	-
				1,21	9,73	30	238	97	0,04	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-162-3 К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3,5	553,73	-	1938	-	2190	3,2	11
				553,73	-	1938	-	113	-	-
		м3								
26	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,5	893,65	-	3128	-	2053	2,99	10
				477	-	1670	-	123	-	-
		м3								
27	Е0101-28-3 К=1,15	Засыпка траншей и котлованов бульдозерамимощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	24,5	8,63	8,63	212	212	56	-	-
				-	2,36	-	58	97	0,01	-
		м3								
28	Е0101-30-2 К=1,15	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	75	0,23	0,23	17	17	6	-	-
				-	0,08	-	6	97	-	-
		м2								
29	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	50	31,5	7,5	1575	375	1016	0,12	6
				19,8	1,6	990	80	95	0,01	-
		м								
30	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабелевтраншее	50	36,7	27,8	1835	1390	746	0,06	3
				8,8	6,9	440	345	95	0,04	2
		м								
31	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	50	32,4	23,7	1620	1185	689	0,06	3
				8,6	5,9	430	295	95	0,03	2
		м								
32	С143006-7 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,4	11086	-	4434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
33	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	50	82,3	24,8	4115	1240	1596	0,16	8
				28,4	5,2	1420	260	95	0,03	2
		м								
34	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	12	29,9	-	359	-	336	0,17	2
				29,5	-	354	-	95	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Ц0108-164-7- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2 шт	2	5990,9 1580	4366 963,01	11982 3160	8732 1926	4832 95	8 5,59	16 11
36	С151601-574- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 6000 В (ГОСТ Т 16442-80), марка АВВбШв, число жил и сечение 3х95 мм2 1000м	0,105	1410000 -	- -	148050 -	- -	- -	- -	- -
37	С Прайс Тоо"КазЭнерго"	-Муфта соеденительная концевая 4ПСТ6 1х16-25 полиэтиленброня шт	2	1686,5 -	- -	3373 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3260173	153737			753
			Тенге			126170	41029			171
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3046559	-	-		-
	Материалы -		Тенге			21873	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	128032	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2836990	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			124300	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		62
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	18645	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			190252	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			3361111	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		806
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	146677	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213613	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8768	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	39167	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94418	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			18216	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			40150	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6022	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15226	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268989	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		201
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	45189	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			3630100	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1007
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	191867	-		-

Временные здания и сооружения	2,48%	90026
Итого с временными зданиями и сооружениями		3720126
Итого в базовых ценах 2001 года:		3720126
Итого по сметному расчету к=2,92774		10891570
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		217831
Итого		11109402
НДС 12%		1333128
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		12442530

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

КВР МСХ РК

Начальник отдела
группового водовода Беркимбаев Е.Б

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.