Наименование объекта: **«Реконструкция группового водопровода Жайрем-Каражал» (Тузкольский водозабор) (2 очередь)** Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ **3 822 261 214,97 тенге, в.т.ч. НДС**

Лимит финансирования на 2018 год **1 662 921 214,98 тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г.Астана, район "Алматы", ул. Иманова , 50
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **63 972 239,00 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **63 972 239,00 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		21	20.09.2017г	21/6	24.05.2018г				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция группового водопровода Жайрем-Каражал» (Тузкольский водозабор) (2 очередь)	тенге	**1 662 921 214,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 972 239,00**		**63 972 239,00**	**63 972 239,00**
	ИТОГО :		**1 662 921 214,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 972 239,00**		**63 972 239,00**	**63 972 239,00**

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **С.Сарсекеев**

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **А.Жаканбаев**

Подрядчик:
И.о. Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК _____ **М.Егенов**

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ
Наименование объекта - ВЛ-6,0 кВ. Южный и Восточный ряд

Акт выполненных работ
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Локальная смета № 04-02

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Южный ряд - 11550,8 м, восточный ряд - 14424,77 м								
1	E0101-149-2	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	177	209,01	180,88	36995	32016	14210	0,20	35
		яма		28,13	54,63	4979	9670	97	0,21	38
2	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности**	486,39	245,44	3,82	119380	1858	22263	0,21	103
		м2		37,35	1,44	18167	700	118	0,01	3
3	E0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	143	1534,11	878,23	219378	125587	113013	3,06	438
		опора		506,25	246,42	72394	35238	105	1,03	147
4	E0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Установка одностоечных железобетонныхопор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	17	3155,76	1990,26	53648	33834	27407	5,98	102
		опора		985,50	549,90	16754	9348	105	2,29	39
5	C143019-91 Изм. и доп. вып. 25	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, маркаСВ 105-3,5**	177	13544,00	--	2397288	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С Прайс	Траверсы ТМ-1	521	2922,10	--	1522414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С Прайс	Траверсы ТМ-5	28	5519,50	--	154546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут для крепления кронштейнов	0,621075	147300,00	--	91484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	168	283,00	--	47544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	168	428,00	--	71904	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	168	653,00	--	109704	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С151804-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	168	134,00	--	22512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С151804-276 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	1563	787,00	--	1230081	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-1333 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-7 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1563	14,00	--	21882	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С11051-202 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Штыри	1563	54,00	--	84402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0133-25-4	Устройство заземления без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	2,776	19,53	3,19	54	9	47	0,10	--
		1м		15,17	0,99	42	3	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,8044	53299,00	--	96173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	77,928	25922,88	17030,88	2020118	1327182	961411	43,70	3405
		1км		7650,00	4099,68	596149	319480	105	15,13	1179
19	Е0133-111-4 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 кмВЛ добавлять к расценке 33-109-2	10	1438,79	953,91	14388	9539	4604	1,53	15
		опора		274,50	163,94	2745	1639	105	0,56	6
20	С151607-28 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	15,67	207055,00	--	3244552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С010333-А200-3 К=1,85	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 370 км, класс груза 3	596,2	1372,41	--	818231	--	--	--	--
		т		434,01	--	258757	--	--	--	--
		КТПН								
22	С Прайс ТД "Казтрансформатор"	КТПН-63-6/0,4 с масляным трансформатором	6	544362,00	--	3266172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С Прайс	Доставка КТП на расстояние 320км	1	51234,00	--	51234	--	--	--	--
		рейс		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15694083	1530025			4098
			Тенге			969986	376079			1412
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6782685				
	Материалы -		Тенге			98890				
	Всего заработная плата -		Тенге				920013			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4748179				
		Накладные расходы -	Тенге			966014				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							483
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				144902			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			464922				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8213621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5088
		Сметная заработная плата -	Тенге				1064916			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8911398				
	Материалы -		Тенге			123815				
	Всего заработная плата -		Тенге				426052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5266425				
	Местные материалы -		Тенге			2397288				
	Транспортные расходы -		Тенге			818231				
		Накладные расходы -	Тенге			176940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26541			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			545300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9633639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							993
		Сметная заработная плата -	Тенге				452593			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17847260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6082
		Сметная заработная плата -	Тенге				1517508			

Временные здания и сооружения 3,1%*0,8=2,48%		442 612
Итого		**18 289 872**
Удорожание СМР в зимнее время 3,3%*1,2=3,96 %		724 279
Выслуга лет 1%		182 899
Дополнительные отпуска 0,4%		73 159
Итого по главе 9		**980 337**
Итого по главе2-9		**19 270 209**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001года		**19 270 209**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.	**2,737**	**52 742 563**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		1 054 851
Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года		**53 797 414**
Налог на добавленную стоимость 12%		6 455 690
Стоимость строительства		**60 253 103**

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала Канала им. К. Сатпаева
РГП "Казводхоз"
_____ Г. Аманжолбайн

Технадзор
ТОО "Аймереке"
_____ А. Байкенже

Заказчик РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Генподрядчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ
Наименование объекта - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №22. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №23. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №24. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №25. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №26. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №27. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №28. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №29. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №30. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №31. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №32. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №33. Локальная смета 02-17-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №40. Локальная смета 02-21-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №41. Локальная смета 02-21-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №36. Локальная смета 02-21-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №34. Локальная смета 02-23-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №35. Локальная смета 02-23-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №37. Локальная смета 02-23-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №38. Локальная смета 02-23-03
Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №39. Локальная смета 02-23-03

Акт выполненных работ
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЮЖНЫЙ УЧАСТОК								
		РАЗДЕЛ 1. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №22. Локальная смета 02-17-03								
1	С131205-3	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	1	811,00	–	811	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
2	С131102-7	**Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80**	1	12500,00	–	12500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	С130904-57	**Кран трехходовой 11Б-23бк**	1	328,00	–	328	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы диам 89х6,5мм	12	1117,00	--	13404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130810-65	Муфта 89-Д	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
10	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
19	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		РАЗДЕЛ 2. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №23. Локальная смета 02-17-03								
21	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
22	С131102-7	Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130904-57	Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы диам 89х6,5мм	12	1117,00	--	13404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-65	Муфта 89-Д	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89x3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89x3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89x6-57x4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
39	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		РАЗДЕЛ 3. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №24. Локальная смета 02-17-03								
41	С131205-3	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
42	С131102-7	**Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80**	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130904-57	**Кран трехходовой 11Б-23бк**	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы диам 89х6,5мм**	12	1117,00	--	13404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С130810-65	Муфта 89-Д	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
47	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
50	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
59	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		РАЗДЕЛ 4. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №25. Локальная смета 02-17-03								
61	С131205-3	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
62	С131102-7	**Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80**	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С130904-57	**Кран трехходовой 11Б-23бк**	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы диам 89х6,5мм**	12	1117,00	--	13404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С130810-65	**Муфта 89-Д**	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С130810-194	**Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали**	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
67	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм**	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С131103-3	**Головка муфтовая ГМ-80**	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0112-121-2	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм**	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
70	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
79	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		РАЗДЕЛ 5. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №26. Локальная смета 02-17-03								
81	**С131205-3**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**1**	**811,00**	**--**	**811**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
82	**С131102-7**	**Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80**	**1**	**12500,00**	**--**	**12500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
83	**С130904-57**	**Кран трехходовой 11Б-23бк**	**1**	**328,00**	**--**	**328**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
84	**С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы диам 89х6,5мм**	**12**	**1117,00**	**--**	**13404**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
85	**С130810-65**	**Муфта 89-Д**	**6**	**176,00**	**--**	**1056**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
86	**С130810-194**	**Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали**	**0,46**	**133,00**	**--**	**61**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
87	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
90	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89x3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89x3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89x6-57x4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
99	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			

РАЗДЕЛ 6. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №27. Локальная смета 02-17-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
102	С131102-7	Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С130904-57	Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы диам 89х6,5мм	12	1117,00	--	13404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	С130810-65	Муфта 89-Д	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
107	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
110	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
111	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
119	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		РАЗДЕЛ 7. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №28. Локальная смета 02-17-03								
121	С131205-3	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
122	С131102-7	**Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80**	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С130904-57	**Кран трехходовой 11Б-23бк**	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы диам 89х6,5мм**	12	1117,00	--	13404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
125	С130810-65	**Муфта 89-Д**	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С130810-194	**Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали**	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
127	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм**	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	С131103-3	**Головка муфтовая ГМ-80**	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
130	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
139	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0122-27-3	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм**								
			0,016	**367004,63**	**32537,00**	**5872**	**521**	**967**	**196,00**	**3**
		км		**34200,00**	**12291,75**	**547**	**197**	**130**	**60,03**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**49873**	**625**			**10**
			Тенге			**1792**	**200**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**38305**				
	Материалы -		Тенге			**14**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**828**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**37432**				
		Накладные расходы -	Тенге			**745**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**112**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2343**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**41394**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**940**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5872**				
	Материалы -		Тенге			**4804**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**744**			
		Накладные расходы -	Тенге			**967**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**145**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**410**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7249**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**889**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5696**				
	Материалы -		Тенге			**87**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**420**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5119**				
		Накладные расходы -	Тенге			**378**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**57**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**364**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6438**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**477**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**55081**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2306**			
		РАЗДЕЛ 8. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №29. Локальная смета 02-17-03								
141	С131205-3	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**								
			1	**811,00**	**--**	**811**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
142	С131102-7	**Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80**								
			1	**12500,00**	**--**	**12500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	С130904-57	Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы диам 89х6,5мм	12	1117,00	--	13404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
145	С130810-65	Муфта 89-Д	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
147	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
150	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
151	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
156	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
159	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
	РАЗДЕЛ 9. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №30. Локальная смета 02-17-03									
161	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
162	С131102-7	Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	С130904-57	Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы диам 89х6,5мм	12	1117,00	--	13404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	С130810-65	Муфта 89-Д	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
167	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
168	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
171	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
179	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		РАЗДЕЛ 10. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №31. Локальная смета 02-17-03								
181	**С131205-3**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**1**	**811,00**	**--**	**811**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
182	**С131102-7**	**Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80**	**1**	**12500,00**	**--**	**12500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
183	**С130904-57**	**Кран трехходовой 11Б-23бк**	**1**	**328,00**	**--**	**328**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
184	**С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы диам 89х6,5мм**	**12**	**1117,00**	**--**	**13404**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С130810-65	Муфта 89-Д	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
187	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
188	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
190	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
191	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
195	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
197	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
199	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		РАЗДЕЛ 11. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №32. Локальная смета 02-17-03								
201	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
202	С131102-7	Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	С130904-57	Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы диам 89х6,5мм	12	1117,00	--	13404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
205	С130810-65	Муфта 89-Д	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
207	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
208	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
210	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
215	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
216	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
217	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
219	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		РАЗДЕЛ 12. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №33. Локальная смета 02-17-03								
221	**С131205-3**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**								
			1	**811,00**	**--**	**811**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
222	**С131102-7**	**Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80**								
			1	**12500,00**	**--**	**12500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
223	**С130904-57**	**Кран трехходовой 11Б-23бк**								
			1	**328,00**	**--**	**328**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
224	**С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы диам 89х6,5мм**								
			12	**1117,00**	**--**	**13404**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
225	**С130810-65**	**Муфта 89-Д**								
			6	**176,00**	**--**	**1056**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
226	**С130810-194**	**Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали**								
			0,46	**133,00**	**--**	**61**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
227	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
228	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
229	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
230	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
231	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89x3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89x3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89x6-57x4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
235	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
236	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
237	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	E0109-34-1	**Установка оголовка герметезированного ОГ-50**	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
239	C12021-250	**Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50**	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	E0122-27-3	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм**	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			

РАЗДЕЛ 13. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №40. Локальная смета 02-21-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		комп.л		--	--	--	--	--	--	--
242	С131102-7	Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	С130904-57	Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
244	С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы диам 89х6,5мм	12	1117,00	--	13404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
245	С130810-65	Муфта 89-Д	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
247	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
248	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
250	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
251	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
254	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
255	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
256	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
257	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
259	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	Страниц - 51			145			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		РАЗДЕЛ 14. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №41. Локальная смета 02-21-03								
261	С131205-3	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
262	С131102-7	**Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80**	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	С130904-57	**Кран трехходовой 11Б-23бк**	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы диам 89х6,5мм**	12	1117,00	--	13404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
265	С130810-65	**Муфта 89-Д**	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	С130810-194	**Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали**	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
267	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм**	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
268	С131103-3	**Головка муфтовая ГМ-80**	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
270	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
271	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89x3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89x3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89x6-57x4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
275	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
276	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
277	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0109-34-1	Установка оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
279	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	Е0122-27-3	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм**								
			0,016	**367004,63**	**32537,00**	**5872**	**521**	**967**	**196,00**	**3**
		км		**34200,00**	**12291,75**	**547**	**197**	**130**	**60,03**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**49873**	**625**			**10**
			Тенге			**1792**	**200**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**38305**				
	Материалы -		Тенге			**14**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**828**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**37432**				
		Накладные расходы -	Тенге			**745**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**112**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2343**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**41394**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**940**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5872**				
	Материалы -		Тенге			**4804**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**744**			
		Накладные расходы -	Тенге			**967**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**145**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**410**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7249**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**889**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5696**				
	Материалы -		Тенге			**87**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**420**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5119**				
		Накладные расходы -	Тенге			**378**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**57**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**364**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6438**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**477**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**55081**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2306**			
		РАЗДЕЛ 15. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №36. Локальная смета 02-21-03								
281	**С131205-3**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**								
			1	**811,00**	**--**	**811**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
282	**С131102-7**	**Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80**								
			1	**12500,00**	**--**	**12500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	С130904-57	Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
284	С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы диам 89х6,5мм	12	1117,00	--	13404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
285	С130810-65	Муфта 89-Д	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
287	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
288	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
289	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
290	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
291	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
292	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
295	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
296	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
297	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
299	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		РАЗДЕЛ 16. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №34. Локальная смета 02-23-03								
301	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
302	С131102-7	Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	С130904-57	Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
304	С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы диам 89х6,5мм	12	1117,00	--	13404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
305	С130810-65	Муфта 89-Д	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
306	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
307	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
308	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
309	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
311	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
313	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
314	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
315	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
316	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
317	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
319	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
320	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		РАЗДЕЛ 17. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №35. Локальная смета 02-23-03								
321	**С131205-3**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**1**	**811,00**	**--**	**811**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
322	**С131102-7**	**Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80**	**1**	**12500,00**	**--**	**12500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
323	**С130904-57**	**Кран трехходовой 11Б-23бк**	**1**	**328,00**	**--**	**328**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
324	**С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы диам 89х6,5мм**	**12**	**1117,00**	**--**	**13404**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	С130810-65	Муфта 89-Д	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
326	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
327	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
328	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
329	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
330	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
331	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
332	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
334	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
335	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
337	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
338	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
339	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
340	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		РАЗДЕЛ 18. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №37. Локальная смета 02-23-03								
341	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
342	С131102-7	Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
343	С130904-57	Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы диам 89х6,5мм	12	1117,00	--	13404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
345	С130810-65	Муфта 89-Д	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
347	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
348	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
349	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
350	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
352	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
353	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
354	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
355	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
356	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
357	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
358	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
359	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
360	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		РАЗДЕЛ 19. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №38. Локальная смета 02-23-03								
361	**С131205-3**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**								
			1	**811,00**	**--**	**811**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
362	**С131102-7**	**Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80**								
			1	**12500,00**	**--**	**12500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
363	**С130904-57**	**Кран трехходовой 11Б-23бк**								
			1	**328,00**	**--**	**328**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
364	**С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы диам 89х6,5мм**								
			12	**1117,00**	**--**	**13404**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
365	**С130810-65**	**Муфта 89-Д**								
			6	**176,00**	**--**	**1056**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
366	**С130810-194**	**Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали**								
			0,46	**133,00**	**--**	**61**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
367	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
368	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
370	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
371	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89x3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
372	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89x3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
373	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89x6-57x4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
374	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
375	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
376	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
377	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	Е0109-34-1	Установка оголовка герметезированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
379	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
380	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			

РАЗДЕЛ 20. Южный участок. Технологическое оборудование Н.С. (на 1 скважину) №39. Локальная смета 02-23-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
382	С131102-7	Счетчик турбинный холодной воды ВТ-80	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
383	С130904-57	Кран трехходовой 11Б-23бк	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
384	С130806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы диам 89х6,5мм	12	1117,00	--	13404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
385	С130810-65	Муфта 89-Д	6	176,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
386	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	0,46	133,00	--	61	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
387	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
388	С131103-3	Головка муфтовая ГМ-80	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	4	218,30	7,80	873	31	745	1,00	4
		м		207,00	--	828	--	90	--	--
390	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	382,00	--	1528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
391	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
392	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
393	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
394	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
395	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
396	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
397	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Угольник 90^ ПНД 110	2	892,00	--	1784	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
398	Е0109-34-1	Установка оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	17355,77	2191,29	576	73	378	73,60	2
		т		12555,00	101,25	417	3	90	0,49	--
399	С12021-250	Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50	0,0332	154200,00	--	5119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
400	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,016	367004,63	32537,00	5872	521	967	196,00	3
		км		34200,00	12291,75	547	197	130	60,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			49873	625			10
			Тенге			1792	200			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38305				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37432				
		Накладные расходы -	Тенге			745				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				940			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5872				
	Материалы -		Тенге			4804				
	Всего заработная плата -		Тенге				744			
		Накладные расходы -	Тенге			967				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5696				
	Материалы -		Тенге			87				
	Всего заработная плата -		Тенге				420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5119				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			55081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			997462	12491			192
			Тенге			35841	4001			20
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			766108				
	Материалы -		Тенге			280				
	Всего заработная плата -		Тенге				16560			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			748644				
		Накладные расходы -	Тенге			14904				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2236			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46861				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			827872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				18796			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117441				
	Материалы -		Тенге			96086				
	Всего заработная плата -		Тенге				14877			
		Накладные расходы -	Тенге			19341				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2901			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17778			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			113913				
	Материалы -		Тенге			1733				
	Всего заработная плата -		Тенге				8404			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102389				
		Накладные расходы -	Тенге			7563				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1135			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			128765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9538			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1101626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				46112			

Временные здания и сооружения 3,1%*0,8=2,48%		27 320
Итого		**1 128 946**
Удорожание СМР в зимнее время 3,3%*1,2=3,96 %		44 706
Выслуга лет 1%		11 289
Дополнительные отпуска 0,4%		4 516
Итого по главе 9		**60 512**
Итого по главе2-9		**1 189 458**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001года		**1 189 458**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г.	**2,737**	**3 255 546**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		65 111
Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года		**3 320 657**
Налог на добавленную стоимость 12%		398 479
Стоимость строительства		**3 719 136**

Заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Заместитель директора филиала Канала им. К. Сатпаева
РГП "Казводхоз"
_____ Г. Амангельдин

Технадзор
ГОО "Аймереке"
_____ А. Байкенже