Наименование объекта: Строительство группового водовода «Жайрем - Каражал» (Тузкольский водозабор) 2 очередь Карагандинской области

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Спецификa: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 88 228 120 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2019 год 8 272 745 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: филиал "Канал им.К. Сатпаева" РГП на ПХВ "Казводхоз"

Адрес: 010000, г. Нур-Султан, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ1484905KZ000109587
БИН: 110 941 009 767
БИК: NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 4 512 257,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 4 512 257,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство группового водовода «Жайрем - Каражал» (Тузкольский водозабор) 2 очередь Карагандинской области	тенге	**8 272 745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 512 257,00**		**4 512 257,00**	**4 512 257,00**
431	**ИТОГО :**		**8 272 745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 512 257,00**		**4 512 257,00**	**4 512 257,00**

От заказчика:
РГП на ПХВ "Казводхоз"
И.О ген. директора **Арыстанбаев Б.С.**

От субподрядчика:
Филиал "Канал имени К.Сатпаева"
РГП "Казводхоз"
Зам. директора **Амангельдин Г.А.**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - РГП на ПХВ «КАЗВОДХОЗ» КВР МЭГПР РК

СУБПОДРЯДЧИК- ФИЛИАЛ «КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА» РГП на ПХВ «КАЗВОДХОЗ» КВР МЭГПР РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОГО ВОДОВОДА "ЖАЙРЕМ-КАРАЖАЛ" (ТУЗКОЛЬСКИЙ ВОДОЗАБОР), 2 ОЧЕРЕДЬ ФОРМА 2в

ПРИКАЗ №383-О от 14.09.2017 г.

Акт выполненных работ №123 за ноябрь 2019г

НА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №2

Составлен(а) в текущих ценах 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0116-10-12-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм	12 м	7775,7	117,36	93308	1408	8520	2,91	35
				510,75	43,94	6129	527	128	0,21	3
2	Е0116-15-10-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 400 мм	2	6219,24	687,15	12438	1374	7453	15,3	31
				2655	256,5	5310	513	128	1,26	3
3	С130902-59 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 400 мм ГОСТ 5762-2002	2 1шт	145736	-	291472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Ц0112-802-9-1 к=1,25	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 400 мм с электроприводом	2 шт.	3446	667,5	6892	1335	5245	16,25	33
				2747,5	166,25	5495	332	90	0,96	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-15-10	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 400 мм	шт 2	6219,24	687,15	12438	1374	7453	15,3	31
				2655	256,5	5310	513	128	1,26	3
6	С	-Клапан обратный межфланцевый DN 400 PN 16	1шт 2	101083,51	-	202167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0118-14-9	-Установка виброизолирующих вставок диаметром 400 мм к насосам давлением 1,6 МПа	шт 4	1370,77	238,07	5483	952	5363	5,59	22
				959,45	88,07	3838	352	128	0,43	2
8	С130905-36 Изм. и доп. вып. 26	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 27036-86	1вставка 4	41619	-	166476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С11041-16	-Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 /Болты М27х120-128, М24х110-128 шт, М24х100-48шт,Шпильки М27х200-32 шт,М27х250-32шт/	шт. 0,2349632	115900	-	27232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-12-11	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 400 мм	т 18	9380,6	248,85	168851	4479	27423	5,85	105
				1098	92,25	19764	1660	128	0,45	8
11	Е0116-12-7	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	1соедин. 2	2934,5	84,74	5869	169	1233	2,45	5
				450	31,5	900	63	128	0,15	-
12	Е0116-12-6	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 150 мм	1соедин. 2	2239,53	84,74	4479	169	1233	2,45	5
				450	31,5	900	63	128	0,15	-
13	Е0122-38-8 примен.	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	1соедин. 4	5165,98	753,98	20664	3016	8728	6,94	28
				1392,75	285,75	5571	1143	130	1,39	6
			врезка							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0107-220-2 к=1,1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 1.8 /масса 2т/ т	2	17419,7	2471,7	34839	4943	22103	67,1	134
				11759	520,29	23518	1041	90	3,02	6
15	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (компл)	2	3458	241	6916	482	1304	4	8
				630	56,3	1260	113	95	0,33	1
16		Шкаф автоматики и управления с контроллером (шт)	1	-1113120,2	-	-1113120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-34-1 примен.	Установка переходов (шт)	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
18		Конус экцентрический 400-200 (шт)	2	15248,22	-	30496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19		Конус экцентрический 400-150 (шт)	2	15248,22	-	30496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - датчик давления (шт)	4	427,73	-	1711	-	1523	2	8
				423	-	1692	-	90	-	-
21		Датчик давления ОВЕН ПД 100(0-1,6 мПа) (шт)	4	8200,49	-	32802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг (шт)	155	23,2	2,1	3596	326	2474	0,1	16
				16,5	0,3	2558	47	95	-	-
23	С151602-46 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-1 ГОСТ 31945-2012 (м)	0,1071	57613	-	6170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		(км)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С151603-23 Изм. и доп. вып.	-Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,051	102387	-	5222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0108-144-3	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2 шт	12	26,5	-	318	-	300	0,15	2
				26,3	-	316	-	95	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					58420	20932			463

				Тенге		82838	6603			33
	Стоимость оборудования -			Тенге		-1113120	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		-1113120	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		92897	-	-		-
	Материалы -			Тенге		12348	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	36370	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		38624	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		32948	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	4942	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		7551	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		133395	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		225
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	41312	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		21866	-	-		-
	Материалы -			Тенге		12099	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	7228	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		9396	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1409	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1876	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		33138	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		41
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	8638	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		1056777	-	-		-
	Материалы -			Тенге		250789	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	45843	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		753910	-	-		-
	Сдача и испытание -			Тенге		140	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		58679	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	8802	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		66927	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		1182383	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		281
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	54645	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		235797	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		547
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104595	-		-
		РАЗДЕЛ 2.								
26	Ц0108-160-4	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	4	767	-	3068	-	2618	3	12
				689	-	2756	-	95	-	-
			шт							
27	С151610-54 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКНТпН 1х70-120	4	3540	-	14160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
28	Ц0108-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	40	57	-	2280	-	2139	0,28	11
				56,3	-	2252	-	95	-	-
			шт							
29	Е0101-81-2	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с.) без предварительного выравнивания трассы в грунтах 2 группы	21,6	40,15	40,15	867	867	173	-	-
				-	8,25	-	178	97	0,03	1
			м3							
30	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	120	26,4	3,1	3168	372	2234	0,11	13
				19,1	0,5	2292	60	95	-	-
			м							
31	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,02	6,48	6,48	84	84	27	-	-
				-	2,1	-	27	97	0,01	-
			м3							
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,02	21,55	4,52	281	59	215	0,11	1
				17,03	-	222	-	97	-	-
			м3							
33	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением	270	73,1	20,8	19737	5616	7131	0,14	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладными скобами, масса 1 м до 1 кг		23,4	4,4	6318	1188	95	0,03	7
34	С151601-202	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2 (м)	0,1836	1003600 -	- -	184261 -	- -	- -	- -	-
35	С151601-296-53 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые ВВГ 3х120+1х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 (1000м)	0,2142	3508155 -	- -	751447 -	- -	- -	- -	-
36	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм (км)	12	431,6 149	21,6 2,9	5179 1788	259 35	1732 95	0,9 0,02	11 -
37	С11011-897 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 (шт)	0,13572	58910 -	- -	7995 -	- -	- -	- -	-
38	Е0101-81-2	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с.) без предварительного выравнивания трассы в грунтах 2 группы (т)	8,4	40,15 -	40,15 8,25	337 -	337 69	67 97	- 0,03	- -
39	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 (м3)	60	61,9 23	3,3 0,4	3714 1380	198 24	1334 95	0,14 -	8 -
40	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 4 мм, ширина 40 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 (м)	0,0756	64059 -	- -	4843 -	- -	- -	- -	-
41	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (т)	8,4	6,48 -	6,48 2,1	54 -	54 18	17 97	- 0,01	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,4	21,55	4,52	181	38	139	0,11	1
				17,03	-	143	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	м3								
		Тенге				1001657	7885			96

		Тенге				17151	1599			9
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				987014	-	-		-
	Материалы -	Тенге				13915	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	18093	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				949868	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				17188	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2578	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				60252	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				1064454	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		110
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	20671	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14643	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	657	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12838	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				638	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	96	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				917	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16197	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		4
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	753	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1080652	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		113
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	21424	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				1060077	28817			559

		Тенге				99989	8203			42
	Стоимость оборудования -	Тенге				-1113120	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				-1113120	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				1079911	-	-		-
	Материалы -	Тенге				26263	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	54463	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				988492	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				50136	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	7520	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				67803	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				1197849	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		335
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	61983	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				36509	-	-		-
	Материалы -	Тенге				12099	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	7885	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12838	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	10034	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1505	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2793	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	49336	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9390	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1056777	-	-	-
Материалы -	Тенге	250789	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	45843	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	753910	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	140	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	58679	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8802	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	66927	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1182383	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	281
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54645	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1316448	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	660
Сметная заработная плата -	Тенге	-	126019	-	-
Временные здания и сооружения	2,48%	32648			
Итого с временными зданиями и сооружениями		1349096			
Итого в базовых ценах 2001 года:		1349096			
Итого по сметному расчету к=2,92774		3949805			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		78996			
Итого		4028801			
НДС 12%		483456			
Итого по акту с НДС 12% в текущих ценах		4512257			

Ген. подрядчик:

РГП «Казводхоз»

Заместитель ген. директора
РГП «Казводхоз» Беркимбаев Е.Б

Главный специалист Департамента
ГТС РГП «Казводхоз» Туреханов К.Б.

Субподрядчик:

Филиал «Канал имени К.Сатпаева»

РГП «Казводхоз»

Заместитель директора Амангельдин Г.А.

Начальник отдела
групповых водопроводов Хамидшин Р.И.

Тех. надзор:

ТОО «Аймереке» Байкенже А.

Авт. Надзор:
ТОО «Гипроводхоз» Акашев Т.