Геподрядчик: **ПК "Аспап"**

Субподрядчик **ТОО «Нур-Құрылыс»**

Наименование объекта **Строительство школы на 464 мест в поселке Сарышаган Актогайского района**

А К Т № 1

приемки выполненных объмов работ за май 2018 года

Строительство школы на 464 мест в поселке Сарышаган Актогайского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ								
		ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
1	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стропил**	107,323	70448,50	915,35	7560745	98238	1451691	22,10	2372
		м3		16542,29	365,18	1775368	39192	59,8	0,37	40
		Накладные расходы -		*13526,38*		*1451691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6717,99*		*720995*				
		Сметная стоимость				*9733431*				
2	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	107,323	6026,26	37,69	646756	4045	69088	0,78	84
		м3		606,57	16,22	65099	1741	59,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*643,73*		*69088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*533,60*		*57267*				
		Сметная стоимость				*773111*				
3	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	3230	209,85	1,75	677819	5647	76268	0,03	94
		м2		22,85	0,75	73814	2432	59,8	--	3
		Накладные расходы -		*23,61*		*76268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,68*		*60327*				
		Сметная стоимость				*814414*				
4	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	3230	251,04	8,69	810847	28053	546931	0,26	851
		м2		242,35	7,62	782795	24599	60,9	0,05	167
		Накладные расходы -		*169,33*		*546931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,63*		*108622*				
		Сметная стоимость				*1466400*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/изоспан D/								
		м2	3617,6	97,92	--	354235	--	15020	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,15*		*15020*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,17*		*29540*				
		Сметная стоимость				*398795*				
6	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2 кровли	3230	2712,21	61,43	8760429	198419	2930413	1,71	5523
				1329,80	17,76	4295249	57380	56,4	0,02	63
		Накладные расходы -		*907,25*		*2930413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,56*		*935267*				
		Сметная стоимость				*12626109*				
7	21-100101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011								
		м2	3572,38	1768,72	--	6318540	--	267906	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,99*		*267906*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,50*		*526916*				
		Сметная стоимость				*7113362*				
8	21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
		м	91,16	1485,24	--	135394	--	5741	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,97*		*5741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,86*		*11291*				
		Сметная стоимость				*152426*				
9	21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
		м	91,16	1031,30	--	94013	--	3986	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,73*		*3986*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,00*		*7840*				
		Сметная стоимость				*105839*				
10	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами	390	969,71	16,13	378188	6292	27756	0,06	23
		м		47,07	4,05	18356	1581	56,4	--	2
		Накладные расходы -		*71,17*		*27756*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,27*		*32476*				
		Сметная стоимость				*438420*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/по парапету/	10,6	2229,81	8,55	23636	91	5668	0,97	10
		м2		746,44	2,34	7912	25	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*534,76*		*5668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,17*		*2344*				
		Сметная стоимость				*31649*				
12	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка обрамлений отверстий	1,5072	316994,11	858,97	477774	1295	143913	198,00	298
		т		161924,40	356,51	244052	537	48,5	0,36	1
		Накладные расходы -		*95483,94*		*143913*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32998,24*		*49735*				
		Сметная стоимость				*671422*				
13	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	4	10858,62	552,82	43434	2211	14040	6,08	24
		слуховое окно		4669,08	223,29	18676	893	59,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*3510,09*		*14040*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,50*		*4598*				
		Сметная стоимость				*62072*				
14	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	4,167232	9807,31	--	40869	--	1733	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*415,83*		*1733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,85*		*3408*				
		Сметная стоимость				*46010*				
15	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	2,0976	1963,53	14,17	4119	30	697	0,56	1
		м2		431,58	4,77	905	10	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*332,51*		*697*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,68*		*385*				
		Сметная стоимость				*5202*				
16	11-100107-0612 РСНБ РК 2015	Обивка стенок окна кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	32	2366,47	4,23	75727	135	13986	0,73	23
		м2		538,44	1,77	17230	57	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*437,08*		*13986*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,28*		*7177*				
		Сметная стоимость				*96891*				
17	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная	8	316,75	--	2534	--	107	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,43*		*107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,41*		*211*				
		Сметная стоимость				*2853*				
18	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**4**	**787,44**	**--**	**3150**	**--**	**134**	**--**	**--**
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*263*				
		Сметная стоимость				*3546*				
19	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**8**	**498,01**	**--**	**3984**	**--**	**169**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,12*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,53*		*332*				
		Сметная стоимость				*4485*				
20	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Изоляция плоских поверхностей плитами/в районе чердака/**	**9,81664**	**13316,93**	**925,92**	**130727**	**9089**	**78163**	**14,80**	**145**
		м3		**12391,00**	**442,18**	**121638**	**4341**	**55,3**	**0,51**	**5**
		Накладные расходы -		*7962,29*		*78163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1702,34*		*16711*				
		Сметная стоимость				*225601*				
21	11-100102-0209 РСНБ РК 2015	**Вентшахты. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**92,2616**	**192,26**	**4,17**	**17738**	**385**	**11485**	**0,25**	**23**
		м2		**184,63**	**1,99**	**17034**	**184**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*124,48*		*11485*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,34*		*2338*				
		Сметная стоимость				*31561*				
22	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг/рамки Рм6-Рм12/**	**0,1918**	**316994,11**	**858,97**	**60799**	**165**	**18314**	**198,00**	**38**
		1т		**161924,40**	**356,51**	**31057**	**68**	**48,5**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*95483,94*		*18314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32998,24*		*6329*				
		Сметная стоимость				*85442*				
23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление грунтовки после монтажа-10%/**	**0,99736**	**59,76**	**1,06**	**60**	**1**	**19**	**0,03**	**--**
		м2		**28,29**	**0,17**	**28**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,61*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*6*				
		Сметная стоимость				*85*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						
24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/ м2	9,9736	118,53	1,68	1182	17	248	0,04	--
				34,84	0,35	347	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,90*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*114*				
		Сметная стоимость				*1545*				
25	11-200701-0202 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм шт	1	716,87	47,83	717	48	457	0,81	1
				669,04	9,10	669	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*457,36*		*457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,94*		*94*				
		Сметная стоимость				*1268*				
26	11-200701-0205 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм шт	5	1548,18	99,10	7741	496	4947	1,82	9
				1449,08	18,21	7245	91	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*989,46*		*4947*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,01*		*1015*				
		Сметная стоимость				*13703*				
27	11-200701-0206 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм шт	1	1587,56	138,48	1588	138	999	1,82	2
				1449,08	30,42	1449	30	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*998,82*		*999*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,91*		*207*				
		Сметная стоимость				*2794*				
28	11-200701-0207 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм шт	2	2247,88	170,59	4496	341	2856	2,60	5
				2077,29	39,52	4155	79	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1428,07*		*2856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,08*		*588*				
		Сметная стоимость				*7940*				
29	11-200701-0208 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	5	2728,54	182,19	13643	911	8719	3,19	16
				2546,35	39,52	12732	198	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1743,78*		*8719*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,79*		*1789*				
		Сметная стоимость				*24151*				
30	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/примыкание вентиляционных шахт к кровле/ м2	29,5552	2229,81	8,55	65902	253	15805	0,97	29
				746,44	2,34	22061	69	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*534,76*		*15805*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,17*		*6537*				
		Сметная стоимость				*88244*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/слив/	9,332	2229,81	8,55	20809	80	4990	0,97	9
		м2		746,44	2,34	6966	22	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*534,76*		*4990*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,17*		*2064*				
		Сметная стоимость				*27863*				
		УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ОТВЕРСТИЙ ОВ и ВК/АР45/								
32	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука	8,88	2229,81	8,55	19801	76	4749	0,97	9
		м2 покрытия		746,44	2,34	6628	21	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*534,76*		*4749*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,17*		*1964*				
		Сметная стоимость				*26514*				
33	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство примыкания нащельников 1и 2	90,2	434,25	11,64	39170	1050	19203	0,40	36
		м примыканий		329,16	1,63	29691	147	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*212,89*		*19203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,77*		*4670*				
		Сметная стоимость				*63042*				
34	21-100102-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80/нащельники/	90,2	786,80	--	70969	--	3009	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,36*		*3009*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,61*		*5918*				
		Сметная стоимость				*79896*				
		УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ								
35	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство примыкания	15,2604	434,25	11,64	6627	178	3249	0,40	6
		м примыканий		329,16	1,63	5023	25	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*212,89*		*3249*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,77*		*790*				
		Сметная стоимость				*10666*				
36	21-100102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	15,2604	1012,12	--	15445	--	655	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,91*		*655*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,40*		*1288*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*17388*				
37	21-100102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	15,2604	1022,86	--	15609	--	662	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,37*		*662*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,30*		*1302*				
		Сметная стоимость				*17573*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			26905217	357682			9633
			Тенге			7566182	133735			283
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26901233				
		Материалы -	Тенге			11926610				
		Всего заработная плата -	Тенге				7699916			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7050760				
		Сдача и испытание -	Тенге			1342				
		Накладные расходы -	Тенге			5753607				
		Сметная прибыль -	Тенге			2612387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35267228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9916
		Сметная заработная плата -	Тенге				7699916			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3984				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3984				
		Накладные расходы -	Тенге			169				
		Сметная прибыль -	Тенге			332				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35271713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9916
		Сметная заработная плата -	Тенге				7699916			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			26905217	357682			9633
			Тенге			7566182	133735			283
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26901233				
		Материалы -	Тенге			11926610				
		Всего заработная плата -	Тенге				7699916			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7050760				
		Сдача и испытание -	Тенге			1342				
		Накладные расходы -	Тенге			5753607				
		Сметная прибыль -	Тенге			2612387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35267228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9916
		Сметная заработная плата -	Тенге				7699916			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3984				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3984				
		Накладные расходы -	Тенге			169				
		Сметная прибыль -	Тенге			332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4485				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35271713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9916
		Сметная заработная плата -	Тенге				7699916			
		ИТОГО				35 271 713				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 3 кв. 2017 г. (к=1,02996915)				36 328 776				
		Итого с учетом ценовой скидки (к=0,978017257)				35 530 170				
		НДС 12 %				4 263 620				
		Итого с НДС				39 793 790				

Сдал:

Директор ТОО "Нур-Курылыс" _____ Абилкасов Е.Т.

Принял:

Председатель ПК "Аспап" _____ Т.М.Ашимов

копия верна