Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кокбайского сельского округа" ВКО, Абайский район, с. Кокбай, ул. Шакарима д.1 , БИН 980840002453, ИИК KZ98070103KSN1819000, БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Поставщик: ТОО "Barrister KZ", г. Семей, ул. Момыш улы, дом № 14, БИН 140940021518, ИИК KZ899650500007193646, БИК IRTYKZKA, АО "ForteBank"

Наименование объекта: Текущий ремонт освещения улицы Оразгали батыр в село Кокбай

Договор № 17 от 09 июня 2016 года

Акт №1

приемки выполненных работ от 27 июня 2016 года

Текущий ремонт освещения улицы Оразгали батыр в село Кокбай

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	15	145,65	–	3415	–	3256	1,36	34
		м3 грунта		145,65	–	3415	–	48	–	–
2	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т	15	2053,12	1041,2	45264	25684	26542	8	125
		опора		11254,16	415,01	21546	7854	56	1,46	28
3	Е9-62-6	Изготовление металлической опоры на производственной базе (1 опора =140 кг) т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03; кзпр1=1,03;	0,5621	9654,3	2354,58	8747	2365	4598	34,584	35
		т конструкций		9654,3	874	5234	874	42	4,62	7
4	Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,5621	1764,2	1895,25	2654	1874	458	1,78	2
		т		198,25	285,35	312	278	49	0,87	0,4
5	Е33-219-1	Установка к опорам металлических подкосов	2	2785,75	2124,46	11999	8498	4489	5,26	21
		подкос								

6	17-3-5			754,35	445	3501	1780	85	1,84	7
	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на мостиках	15	438	189	8542	3265	4021	1,6	27
	шт		320	40,4	4213	859	56	0,372	5
7	17-3-3	15	4564		87546				
	Светильники, тип РКУ 03-250-001-У1								
	шт								
8	17-3-5	15	4564		87546				
	Светильники, тип РКУ 03-250-001-У1								
	шт								
9	Ц8-149-1								
	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	0,6	98,2	35,3	95654	24562	8145	0,8	68
	км кабеля		12,4	7,4	9865	4251	48	0,041	21
10	16-7-806	600	74561		75412				
	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4х16+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005К=1,020;								
	м								
11	75-6-67								
	Распределительный пункт (шкаф) , устанавливаемый на стене, высота и ширина до600х600 мм (автомат одно, двух-трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А)	1	3089	497	3089	497	1835	13	13
	шкаф		2273	110	2273	110	77	0,644	1
12	Е67-17-5	1	17795		17795				
	Пункт распределительный ПР 11-3014-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012								
	шт								
13	18-1-974	1	181,55	0,69	182	1	157	0,885	1
	Монтаж счетчика трехтарифного								
	шт		180,86	0,11	181	–	87	0,0011	–
14	Ц10-698-3	1	4808		4808				
	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2Т RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1								
	шт								
15	99-10-1 (пл)	1	226	–	226	–	137	0,93	1
	Автоматический выключатель 25 А								
	шт		187	–	187	–	73	–	–
16	99-1-13 (пл)	1	12000		12000				
	Таймер времени, устанавливаемый в шкафу управления								
	т								
11	**Всего прямые затраты**				**148521**	**35684**			**257**

	42561	**9856**
Стоимость: материалов, тенге	256321	
оборудования, тенге	12564	
Накладные расходы, тенге	48562	
- заработная плата, тенге	10254	
- трудоемкость, чел-ч	24	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18654	
Всего	**589652**	
Сметная заработная плата, тенге	48562	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1120	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	856	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**715231**	
Итого по акту в текущих ценах ценах 2016 года, МРПтек=2121 с коэф. Снижения	**1042720**	
- материалы, тенге	215231	
- сметная зарабатная плата, тенге	12542	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	73	
Налог (2%)	45698	
Итого в текущих ценах с учетам налога (2%)	**1064000**	

Сумма прописью: Один миллион шетьдесят четыре тысячи тенге

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Кокбайского сельского округа Абайского района Восточно- Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Кокбайский с.о, с. Кокбай, улица Шакарима 1
БИН 980840002453
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ98070103KSN1819000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Barrister KZ"
Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, МОМЫШ УЛЫ Б, 14
БИН/ИИН 140940021518
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ899650500007193646
АО "ForteBank"

Аким сельского округа _____ **Жылкайдар Ш.С.**

Поставщик _____ **Муздыбаев А.Б.**