«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«___»_____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке
объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Кармакшинского район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Главный инженер – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б..	- Главный Энергетик отдела энергетики филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Медеуов С.	- Начальник производственного участка Октябрьского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-160 м между ВК126 и ВК122 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)
   по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район н.п. Жосалы
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)
3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим: **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-160 м между ВК126 и ВК122 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**
4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектно-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **1 378 417** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **1 230 730** тенге прочие **147 688** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **1 378 417,60** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **1 230 730** тенге прочие **147 687,60** тенге.

11.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических в соответствий с проектом

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-160 м между ВК126 и ВК122 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е.

Члены комиссии:
Есенов А.

Жамиев М.

Сейтекен Б.

Акпаев Е.

Кожаков У.

Ким С.

Медеуов С.

Подрядчик
Жолмаханов И.

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-160м между ВК 126 и ВК122 пос. Жосалы Кармакшинского района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ 1 378 417,60
Лимит финансирования на 2016 год 1 378 417,60
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 1 378 417,60
б) за отчетный месяц 1 378 417,60

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		53/ОИ/2016	01.11.2016г						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-160м между ВК 126 и ВК122 в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области	тенге	**1 378 417,60**	0	0	0	**0**	**1 378 417,60**		**1 378 417,60**	**1 378 417,60**
	ИТОГО :		**1 378 417,60**					**1 378 417,60**		**1 378 417,60**	**1 378 417,60**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

И.З. Ушарбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

Жолмаханов И.Т.

Форма 2

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопроводной сети L-160 м между ВК126 и ВК122 в пос.ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		619,9734048	70,81	59,1%
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=567,05)	чел-ч	0,00888	5,505	567,05	3122
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	11,965	938,64	11231
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,15	14353
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	11,965	3408,14	40780
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,78	40780
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	8483
		НР второго уровня	%	4		3,38	2095
		Накладные расходы	%	-		17,06	10578
		Сметная прибыль	%	8		7,03	4358

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,9	58838
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,1744352		938,46	59,1%
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=609,39)	чел-ч	1,54	29,529	609,39	17994
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				938,46	17994
		НР первого уровня	%	59,1		554,63	10635
		НР второго уровня	%	4		59,72	1145
		Накладные расходы	%	-		614,35	11780
		Сметная прибыль	%	8		124,23	2382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1677,04	32156
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,914784		538,48	59,1%
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=553,99)	чел-ч	0,972	62,125	553,99	34417
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				538,48	34417
		НР первого уровня	%	59,1		318,24	20340
		НР второго уровня	%	4		34,27	2190
		Накладные расходы	%	-		352,51	22531
		Сметная прибыль	%	8		71,28	4556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				962,27	61503
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	575,233056		10,09	59,1%
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	2,186	938,64	2052
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,57	2052
4. 2	31-010101-103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	2,186	2656,39	5807

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,09	5807
		НР первого уровня	%	59,1		2,11	1213
		НР второго уровня	%	4		0,488091	281
		Накладные расходы	%	-		2,6	1493
		Сметная прибыль	%	8		1,02	584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13,71	7884
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		516,8	98	59,1%
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=522,63)	чел-ч	0,108	55,814	522,63	29170
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	13,566	699,8	9493
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				74,81	38664
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	13,566	1534,78	20821
5. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	54,264	12,07	655
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,56	21476
		НР первого уровня	%	59,1		44,21	22850
		НР второго уровня	%	4		5,69	2940
		Накладные расходы	%	-		49,9	25790
		Сметная прибыль	%	8		11,83	6115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,74	82551

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	152766
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	152766
Всего заработная плата -	Тенге	107480
Накладные расходы -	Тенге	72172
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	63521
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	8651
Сметная прибыль -	Тенге	17995

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					242933
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					181
Сметная заработная плата -		Тенге					107480
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					242933
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					181
Сметная заработная плата -		Тенге					107480

РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов с ЗРА и ж/б колодцев

Трубопроводыи запорная арматура

6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство основания	м3		10,4	2627,51	62,1%
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=593,71)	чел-ч	1,02	10,608	593,71	6298
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,364	699,8	255
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				630,08	6553
6. 3	31-050501-101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,364	3003,15	1093
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,11	1093
6. 4	21-010401-101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	11,44	1742,56	19935
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1916,82	19935
		НР первого уровня	%	62,1		391,28	4069
		НР второго уровня	%	4		120,75	1256
		Накладные расходы	%	-		512,03	5325
		Сметная прибыль	%	8		251,16	2612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3390,7	35263
7	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 К=0,6	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж трубопровода	км		0,16	142297,35	62,1%
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=667,92)	чел-ч	148,2	23,712	667,92	15838

7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	6,118	377,71	2311
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				113429,48	18149
7. 3	31-060202-201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	20,58	3,293	1879,36	6188
7. 4	31-050102-0401	-Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,312	0,04992	2380,22	119
7. 5	32-040105-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,92	120,74	232
7. 6	31-060101-101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,392	0,22272	1028,62	229
7. 7	33-010201-101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,1056	1531,86	162
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43311,6	6930
		НР первого уровня	%	62,1		70439,71	11270
		НР второго уровня	%	4		8509,48	1362
		Накладные расходы	%	-		78949,19	12632
		Сметная прибыль	%	8		17699,72	2832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				238946,26	38231
8	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка трубопровода	км		0,16	242598,86	62,1%
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=667,92)	чел-ч	247	39,52	667,92	26396
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	6,118	629,52	3852
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				189049,14	30248
8. 3	31-060202-201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	5,488	1879,36	10314
8. 4	31-050102-0401	-Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,52	0,0832	2380,22	198
8. 5	32-040105-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа	маш.-ч	20	3,2	120,74	386

		(100 кгс/см2)					
8.6	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,3712	1028,62	382
8.7	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,176	1531,86	270
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72186,01	11550
8.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0704	215,22	15
8.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	7,68	111,29	855
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5436,62	870
		НР первого уровня	%	62,1		117399,51	18784
		НР второго уровня	%	4		14399,94	2304
		Накладные расходы	%	-		131799,45	21088
		Сметная прибыль	%	8		29951,86	4792
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				404350,18	64696
9	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17м - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 4,6 КГ			161,6	2513,13	406122
		НР второго уровня	%	4		100,53	16245
		Накладные расходы	%	-		100,53	16245
		Сметная прибыль	%	8		209,09	33789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2822,75	456156
10	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,16	50790,82	62,1%
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=619,84)	чел-ч	61,8	9,888	619,84	6129

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38306,11	6129
10. 2	21-130102-901	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,000864	86183,88	74
10. 3	21-130703-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	17,28	111,29	1923
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12484,71	1998
		НР первого уровня	%	62,1		23788,1	3806
		НР второго уровня	%	4		2983,16	477
		Накладные расходы	%	-		26771,25	4283
		Сметная прибыль	%	8		6204,97	993
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				83767,04	13403
11	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		6	698,16	62,18
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	0,414	2,484	660,08	1640
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,356	621,02	842
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				413,62	2482
11. 3	31-060202-201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,344	1879,36	2526
11. 4	31-050102-0401	-Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,001	0,006	2380,22	14
11. 5	33-010201-101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,006	1531,86	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				424,89	2549
		НР первого уровня	%	62,1		256,86	1541
		НР второго уровня	%	4		38,2	229
		Накладные расходы	%	-		295,06	1770
		Сметная прибыль	%	8		79,46	477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1072,68	6436

12	23-020303-7309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 3,01 КГ	шт.		6	4101,39	24608
		НР второго уровня	%	4		164,06	984
		Накладные расходы	%	-		164,06	984
		Сметная прибыль	%	8		341,24	2047
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4606,68	27640
13	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1826,29	62,1%
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	1,93	3,86	660,08	2548
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	699,8	98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1322,94	2646
13. 3	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	1531,86	214
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				107,23	214
13. 4	21-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0044	183034,92	805
13. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	424,32	85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				445,11	890
		НР первого уровня	%	62,1		821,55	1643
		НР второго уровня	%	4		105,91	212
		Накладные расходы	%	-		927,46	1855
		Сметная прибыль	%	8		220,3	441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2974,05	5948

14	23-040104-0106 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 150, типа FAF, ГОСТ 5762-2002 25 КГ	шт.			2	76334,49	152669
		НР второго уровня	%		4		3053,38	6107
		Накладные расходы	%		-		3053,38	6107
		Сметная прибыль	%		8		6351,03	12702
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					85738,9	171478
15	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.			4	1330,23	60,4%
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	1,47	5,88		660,08	3881
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08		699,8	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					984,31	3937
15. 3	31-060103-501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4		132,99	186
15. 4	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08		1531,86	123
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					77,18	309
15. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044		177261,72	780
15. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056		195385,08	109
15. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008		30195,06	242
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					282,73	1131
		НР первого уровня	%		60,4		594,53	2378
		НР второго уровня	%		4		76,99	308

		Накладные расходы	%	-		671,52	2686
		Сметная прибыль	%	8		160,14	641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2161,89	8648
16	23-040502-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 6,49 КГ	шт.		4	1461,52	5846
		НР второго уровня	%	4		58,46	234
		Накладные расходы	%	-		58,46	234
		Сметная прибыль	%	8		121,6	486
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1641,58	6566
17	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.фланец Приварка			8	1408,91	62,1%
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=805,9)	чел-ч	1,43	11,44	805,9	9219
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08	699,8	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1159,43	9275
17. 3	31-060103-501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,94	7,52	132,99	1000
17. 4	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	1531,86	123
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,33	1123
17. 5	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	0,00464	200244,36	929
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				116,14	929
		НР первого уровня	%	62,1		720,01	5760
		НР второго уровня	%	4		85,16	681

		Накладные расходы	%	-			805,17	6441
		Сметная прибыль	%	8			177,13	1417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2391,2	19130
18	23-020103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80 1,01 КГ	шт.		8		632,07	5057
		НР второго уровня	%	4			25,28	202
		Накладные расходы	%	-			25,28	202
		Сметная прибыль	%	8			52,59	421
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					709,94	5680
19	11-220601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,001		139268,87	62,1%
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=721,23)	чел-ч	75,1	0,0751		721,23	54
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,88	0,01188		804,34	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					63719,96	64
19. 3	32-040102-101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,0052		2982,62	16
19. 4	34-030202-101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,01236		19,77	0,24
19. 5	32-010201-101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,00664		402,91	3
19. 6	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,18	0,00618		1028,62	6
19. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,0005		1531,86	0,77

	101						
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25552,11	26
19. 8	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	310	0,31	161,92	50
19. 9	21-110203-804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	0,0078	723,1	6
19.10	21-130802-107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,068	0,000068	16137,42	1
19.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00008	6598,38	0,53
19.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011	0,000011	178654,62	2
19.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0006	211	0,13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				59552,4	60
		НР первого уровня	%	62,1		39570,1	40
		НР второго уровня	%	4		7153,56	7
		Накладные расходы	%	-		46723,66	47
		Сметная прибыль	%	8		14879,4	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200871,93	201
20	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	3494,23	62,1%
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=784,47)	чел-ч	2,81	5,62	784,47	4409
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	2,88	131,21	378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2393,31	4787
20. 3	31-060103-501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,17	2,34	132,99	311
20. 4	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	1531,86	827
20. 5	31-060202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6	1,2	23,38	28

	501						
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				583,23	1166
20. 6	21-130701-201	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,178	5987,37	1066
20. 7	21-130701-401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	1,02	179,73	183
20. 8	21-130812-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00082	200244,36	164
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				706,64	1413
		НР первого уровня	%	62,1		1486,24	2972
		НР второго уровня	%	4		199,22	398
		Накладные расходы	%	-		1685,46	3371
		Сметная прибыль	%	8		414,38	829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5594,07	11188
		Колодцы диаметром 1500мм - 2 шт					
21	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий и перекрытий колодцев круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,2	19601,68	62,1%
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=636,04)	чел-ч	8,86	1,772	636,04	1127
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	0,4436	766,77	340
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7336,01	1467
21. 3	31-050501-101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,005	3003,15	15
21. 4	31-050102-0401	-Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	1,4	0,28	2380,22	666
21. 5	31-010105-601	-Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,0064	159,74	1

21. 6	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,0032	1028,62	3
21. 7	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	0,1554	1531,86	238
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4619,21	924
21. 8	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,0452	1897,16	86
21. 9	21-020101-601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,0266	18929,84	504
21.10	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,002	15500,57	31
21.11	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	0,0128	94348,23	1208
21.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0008	16704,87	13
21.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000022	22500,48	0,5
21.14	21-130209-401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,016	153,64	2
21.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,000062	111,29	0,01
21.16	27-010101-105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,024	1048,46	25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9347,15	1869
		НР первого уровня	%	62,1		4555,66	911
		НР второго уровня	%	4		966,29	193
		Накладные расходы	%	-		5521,96	1104
		Сметная прибыль	%	8		2009,89	402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27133,53	5427
22	21-040302-0109 РСНБ	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		2	12685,02	25370

	РК 2015 0,68 Т						
	в ценах I квартала 2016 года						
	НР второго уровня	%		4	507,4	1015	
	Накладные расходы	%		-	507,4	1015	
	Сметная прибыль	%		8	1055,39	2111	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14247,81	28496	
23	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект	2	10060,49	20121	
	в ценах I квартала 2016 года						
	НР второго уровня	%		4	402,42	805	
	Накладные расходы	%		-	402,42	805	
	Сметная прибыль	%		8	837,03	1674	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11299,94	22600	
24	21-060106-0201 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев) 1 Т	т	0,03	120000	3600	
	НР второго уровня	%		4	4800	144	
	Накладные расходы	%		-	4800	144	
	Сметная прибыль	%		8	9984	300	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134784	4044	
25	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	6,8	170,52	54,8%	
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=643,88)	чел-ч	0,111	0,7548	643,88	486

25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00272	524,85	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71,68	487
25. 3	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00204	1531,86	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,459558	3
25. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,0068	84,66	0,58
25. 5	22-040603-107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,2176	352,59	77
25. 6	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	1,856	319,48	593
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,59	670
		НР первого уровня	%	54,8		39,28	267
		НР второго уровня	%	4		8,39	57
		Накладные расходы	%	-		47,67	324
		Сметная прибыль	%	8		17,46	119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				235,64	1602
26	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		0,72534	737,43	60,3%
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=651,72)	чел-ч	0,624	0,452612	651,72	295
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,055489	699,8	39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				460,21	334
26. 3	31-050501-101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0144	0,010445	3003,15	31
26. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0621	0,045044	1534,78	69
26. 5	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,135058	12,07	2

101						
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,8	102
26. 6	21-010301-Гравий для строительных работ М1000, фракция 0104 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,079787	1410,07	113
26. 7	21-010401-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,014507	1742,56	25
101						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	138
	НР первого уровня	%	60,3		277,51	201
	НР второго уровня	%	4		40,6	29
	Накладные расходы	%	-		318,1	231
	Сметная прибыль	%	8		84,44	61
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1139,98	827

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	777605
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	154261
Материалы -	Тенге	28772
Всего заработная плата -	Тенге	82620
Местные материалы -	Тенге	25370
Накладные расходы -	Тенге	59487
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	51266
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	8221
Сметная прибыль -	Тенге	17100
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	230848
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	128
Сметная заработная плата -	Тенге	82620
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3600
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3600
Накладные расходы -	Тенге	144
Сметная прибыль -	Тенге	300
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4044

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	619744	
Материалы -	Тенге	1131	
Всего заработная плата -	Тенге	3937	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	614423	
Накладные расходы -	Тенге	27263	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	2378	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	24885	
Сметная прибыль -	Тенге	51761	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	698767	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6	
Сметная заработная плата -	Тенге	3937	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	933659	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	134	
Сметная заработная плата -	Тенге	86557	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге	930371	
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	163023	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	94051	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	31014	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	673296	
- перевозка грузов	Тенге	0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0	
Накладные расходы I уровня	Тенге	117164	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	1047535	
Накладные расходы II уровня	Тенге	41901	
ИТОГО:	Тенге	1089436	
Сметная прибыль	Тенге	87155	
ИТОГО по смете:	Тенге	11765	1176591

Глава 8. Временные здания и сооружения

ЦДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%	29 179
	Всего по главе	29 179

	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 205 770
	Глава 9 Дополнительные затраты на строительство	
НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%	24 959
	Всего по главе	24 959
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1 230 730
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.	1 230 730
Протокол заседания РБК РК №37 от 27.08.2014г Решение Правительства	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%	
	К=1	1 230 730
	НДС 12%	147 688
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	1 378 417
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	1 378 417

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
Есенов А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Арда Құрылыс"
Жолмаханов И.

Начальник производственного участка
"Октябрьский групповой водопровод"
Медеуов С