«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«___» _____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Кармакшинского район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Заместитель директора - Главный инженер филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б	- Главный энергетик отдела энергетик филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Медеуов С.	-начальник производственного участка Октябрьского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-162 м между ВК225 и ВК227 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)
   по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район н.п. Жосалы
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)
2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)
3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-162 м между ВК225 и ВК227 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**
4. Проектная-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектная-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **968 693** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **864 905** тенге прочие **103 789** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **968 699,20** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **864 910** тенге прочие **103 789,20** тенге.

11.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом _____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом _____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-162 м между ВК225 и ВК227 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Медеуов С. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: Капиатальный ремонт внутрипоселковой сети и L-162м между ВК 225 и ВК227 пос. Жосалы Кармакшинского района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **968 699,20**
Лимит финансирования на 2016 год **968 699,20**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **968 699,20**
б) за отчетный месяц **968 699,20**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		42/ОИ/2016	01.11.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капиатальный ремонт внутрипоселковой сети и L-162м между ВК 225 и ВК227 в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области	тенге	**968 699,20**	0	0	0	**0**	**968 699,20**		**968 699,20**	**968 699,20**
	ИТОГО :		**968 699,20**	0	0	0	**0**	**968 699,20**		**968 699,20**	**968 699,20**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ **И.З. Унгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

_____ **Жолмаханов И.Т.**

Форма 2

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Арда Курылыс"

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопроводной сети L-162 м между ВК225 и ВК227 в пос.ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области

ФОРМА 5 АВС-4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		631,93851	70,81	59,18
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=567,05)	чел-ч	0,00888	5,612	567,05	3182
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	12,196	938,64	11448
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,15	14630
1. 3	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	12,196	3408,14	41567
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,78	41567
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	8646
		НР второго уровня	%	4		3,38	2136

		Накладные расходы	%	-		17,06	10782
		Сметная прибыль	%	8		7,03	4443
		- - -

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,57	2091
4. 2	31-010101-103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	2,228	2656,39	5919
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,09	5919
		НР первого уровня	%	59,1		2,11	1236
		НР второго уровня	%	4		0,488091	286
		Накладные расходы	%	-		2,6	1522
		Сметная прибыль	%	8		1,02	595
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13,71	8036
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	497,463282		98	59,1%
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=522,63)	чел-ч	0,108	53,726	522,63	28079
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	13,058	699,8	9138
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				74,81	37217
5. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	13,058	1534,78	20042
5. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	52,234	12,07	630
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,56	20672
		НР первого уровня	%	59,1		44,21	21995
		НР второго уровня	%	4		5,69	2830
		Накладные расходы	%	-		49,9	24825
		Сметная прибыль	%	8		11,83	5886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,74	79462

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 152842

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	152842
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	107361
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	72102
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. . . . .	63451
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	. . . . .	8651
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	17995
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	242939
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	180
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	107361
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	. . . . .	242939
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	180
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	107361

РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов с ЗРА и ж/б колодцев

Трубопроводы запорная арматура

6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		10,53	2627,51	62,1%
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=593,71)	чел-ч	1,02	10,741	593,71	6377
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,36855	699,8	258
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				630,08	6635
6. 3	31-050501-101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,36855	3003,15	1107
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,11	1107
6. 4	21-010401-101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	11,583	1742,56	20184
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1916,82	20184
		НР первого уровня	%	62,1		391,28	4120

		НР второго уровня	%	4		120,75	1272
		Накладные расходы	%	-		512,03	5392
		Сметная прибыль	%	8		251,16	2645
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3390,7	35704
7	11-220501-0103 РСНБ	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж трубопровода	км		0,162	109059,96	62,1%
	РК 2015 К=0,6						
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=675,76)	чел-ч	116,4	18,857	675,76	12743
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	4,346	376,65	1637
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88764,01	14380
7. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	14,76	2,391	1879,36	4494
7. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,192	0,031104	2380,22	74
7. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,2	1,166	120,74	141
7. 6	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,834	0,135108	1028,62	139
7. 7	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,312	0,050544	1531,86	77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30401,49	4925
		НР первого уровня	%	62,1		55122,45	8930
		НР второго уровня	%	4		6567,3	1064
		Накладные расходы	%	-		61689,74	9994
		Сметная прибыль	%	8		13659,98	2213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184409,68	29874
8	11-220501-0103 РСНБ	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровод		0,162	183864,51	62,1%

РК 2015			а				
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=675,76)	чел-ч	194	31,428	675,76	21238
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	4,346	627,75	2728
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				147940,01	23966
8. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	3,985	1879,36	7490
8. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,32	0,05184	2380,22	123
8. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,944	120,74	235
8. 6	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,22518	1028,62	232
8. 7	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,08424	1531,86	129
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50669,16	8208
8. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,07128	215,22	15
8. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	2,916	111,29	325
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2097,92	340
		НР первого уровня	%	62,1		91870,75	14883
		НР второго уровня	%	4		11029,41	1787
		Накладные расходы	%	-		102900,16	16670
		Сметная прибыль	%	8		22941,17	3716
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				309705,84	50172
9	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ			163,62	1204,1	197015

	в ценах I квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4		48,16	7881
		Накладные расходы	%	-		48,16	7881
		Сметная прибыль	%	8		100,18	16392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1352,45	221287
10	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,162	37354,92	62,1%
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=619,84)	чел-ч	51,5	8,343	619,84	5171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31921,76	5171
10. 2	21-130102-901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000381	86183,88	33
10. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	7,614	111,29	847
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5433,16	880
		НР первого уровня	%	62,1		19823,41	3211
		НР второго уровня	%	4		2287,13	371
		Накладные расходы	%	-		22110,55	3582
		Сметная прибыль	%	8		4757,24	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64222,71	10404
11	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		5	698,16	62,1%
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	0,414	2,07	660,08	1366
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,13	621,02	702

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			413,62	2068
11. 3 201	31-060202-0401	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224 1,12	1879,36	2105
11. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,001 0,005	2380,22	12
11. 5 101	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001 0,005	1531,86	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			424,89	2124
		НР первого уровня	%	62,1	256,86	1284
		НР второго уровня	%	4	38,2	191
		Накладные расходы	%	-	295,06	1475
		Сметная прибыль	%	8	79,46	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1072,68	5363
12	23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,32 КГ	шт.	4	2278,17	9113
		НР второго уровня	%	4	91,13	365
		Накладные расходы	%	-	91,13	365
		Сметная прибыль	%	8	189,54	758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2558,84	10235
13	23-020303-7309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 3,01 КГ	шт.	1	4101,39	4101

.	2016 года						
		НР второго уровня	%	4		164,06	164
		Накладные расходы	%	-		164,06	164
		Сметная прибыль	%	8		341,24	341
		- - -

	квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4		2069,58	4139
		Накладные расходы	%	-		2069,58	4139
		Сметная прибыль	%	8		4304,73	8609
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2161,89	8648
17	23-040502-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 6,49 КГ	шт.		3	1461,52	4385
		НР второго уровня	%	4		58,46	175
		Накладные расходы	%	-		58,46	175
		Сметная прибыль	%	8		121,6	365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1641,58	4925
18	23-020103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80 1,01 КГ	шт.		6	632,07	3792
		НР второго уровня	%	4		25,28	152
		Накладные расходы	%	-		25,28	152
		Сметная прибыль	%	8		52,59	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				709,94	4260
19	23-040502-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 9,03 КГ	шт.		1	2102,33	2102
		НР второго уровня	%	4		84,09	84

		Накладные расходы	%	-		84,09	84
		Сметная прибыль	%	8		174,91	175
		- - -

		Накладные расходы	%	-		84,09	84
		Сметная прибыль	%	8		174,91	175
		- - -

	101						
21. 7	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000074	1531,86	0,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23328,4	5
21. 8	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,042	161,92	7
21. 9	21-110203-804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,00106	723,1	0,77
21.10	21-130802-107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,000009	16137,42	0,15
21.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000016	6598,38	0,11
21.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000001	178654,62	0,25
21.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00012	211	0,03
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40483	8
		НР первого уровня	%	62,1		36624,24	7
		НР второго уровня	%	4		6033,98	1
		Накладные расходы	%	-		42658,23	9
		Сметная прибыль	%	8		12550,69	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169434,3	34
22	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	3494,23	62,1%
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=784,47)	чел-ч	2,81	5,62	784,47	4409
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	2,88	131,21	378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2393,31	4787
22. 3	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,17	2,34	132,99	311

501						
22. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	1531,86	827
101						
22. 5	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6	1,2	23,38	28
501						
	- - -

23. 5 601	31-010105-	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,0064	159,74	1
23. 6 101	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,0032	1028,62	3
23. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	0,1554	1531,86	238
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4964,77	993
23. 8	21-010201- 0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,0452	1897,16	86
23. 9 601	21-020101-	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,0266	18929,84	504
23.10	21-020401- 2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,002	15500,57	31
23.11	21-050301- 0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	0,0128	94348,23	1208
23.12	21-070201- 0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0008	16704,87	13
23.13	21-130102- 0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000022	22500,48	0,5
23.14 401	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,016	153,64	2
23.15 1404	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,000062	111,29	0,01
23.16 105	27-010101-	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,024	1048,46	25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9347,15	1869
		НР первого уровня	%	62,1		4671,07	934
		НР второго уровня	%	4		984,73	197
		Накладные расходы	%	-		5655,8	1131
		Сметная прибыль	%	8		2048,24	410

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27651,29	5530
24	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	шт.		2	12685,02	25370
		НР второго уровня	%	4		507,4	1015
		Накладные расходы	%	-		507,4	1015
		Сметная прибыль	%	8		1055,39	2111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14247,81	28496
25	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		2	10060,49	20121
		НР второго уровня	%	4		402,42	805
		Накладные расходы	%	-		402,42	805
		Сметная прибыль	%	8		837,03	1674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11299,94	22600
26	21-060106-0201 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев) 1 Т	т		0,03	120000	3600
		НР второго уровня	%	4		4800	144
		Накладные расходы	%	-		4800	144
		Сметная прибыль	%	8		9984	300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134784	4044

27	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стремянок окрашиваемой поверхности	м2		6,8	170,52	54,8%
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=643,88)	чел-ч	0,111	0,7548	643,88	486
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00272	524,85	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71,68	487
27. 3	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00204	1531,86	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,459558	3
27. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,0068	84,66	0,58
27. 5	22-040603-107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,2176	352,59	77
27. 6	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	1,856	319,48	593
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,59	670
		НР первого уровня	%	54,8		39,28	267
		НР второго уровня	%	4		8,39	57
		Накладные расходы	%	-		47,67	324
		Сметная прибыль	%	8		17,46	119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				235,64	1602
28	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		0,72534	737,43	60,3%
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=651,72)	чел-ч	0,624	0,452612	651,72	295
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,055489	699,8	39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				460,21	334

28. 3 101	31-050501-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0144	0,010445	3003,15	31
28. 4 0102	31-060102-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0621	0,045044	1534,78	69
28. 5 101	34-030402-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,135058	12,07	2
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,8	102
28. 6 0104	21-010301-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,079787	1410,07	113
28. 7 101	21-010401-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,014507	1742,56	25
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	138
	НР первого уровня	%	60,3		277,51	201
	НР второго уровня	%	4		40,6	29
	Накладные расходы	%	-		318,1	231
	Сметная прибыль	%	8		84,44	61
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1139,98	827

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 479541

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	125245
Материалы -	Тенге	26124
Всего заработная плата -	Тенге	61189
Местные материалы -	Тенге	25370
Накладные расходы -	Тенге	44485
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	37957
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	6528
Сметная прибыль -	Тенге	13578
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	183308
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	96

Сметная заработная плата -	Тенге	61189
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3600
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3600
Накладные расходы -	Тенге	144
Сметная прибыль -	Тенге	300
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4044
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	350696
Материалы -	Тенге	1131
Всего заработная плата -	Тенге	3937
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	345375
Накладные расходы -	Тенге	16501
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	2378
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	14123
Сметная прибыль -	Тенге	29376
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	396572
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6
Сметная заработная плата -	Тенге	3937
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	583924
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	102
Сметная заработная плата -	Тенге	65126

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	632382
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	143590
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	87193
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	28898
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	401600
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	103785
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	736168

	Накладные расходы II уровня	. Тенге	29447	
	ИТОГО:	. Тенге	765614	
	Сметная прибыль	. Тенге	61249	
	ИТОГО по смете:	. Тенге	8268	826863
	Глава 8. Временные здания и сооружения			
НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%			20 506
	Всего по главе			20 506
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			847 369
	Глава 9 Дополнительные затраты на строительство			
НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%			17 541
	Всего по главе			17 541
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			864 910
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.			864 910
Протокол заседания РБК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%			
№37 от 27.08.2014г	К=1			864 910
Решение Правительства	НДС 12%			103 789
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%			968 699
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			968 699

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
_____ Есенов А.

производственного участка
Октябрьский групповой водопровод"
_____ Медеуов С

Подрядчик:
Директор ТОО "Арда Құрылыс"
_____ Жолмаханов И