Наименование объекта: Центр приема и обработки информации налогового управления Актогайского района в пос.Актогай

Акт №1

выполненных работ за июль 2010г.

(локальная смета 2-1-1)

Архитектурная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 *м3*	1,52	10859,43 2295	154,03 58,5	16506 3488	234 89	3577 100	14,63 0,28	22 –
2	Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов *м3*	0,17	2430,59 1347,75	1082,84 481,5	413 229	184 82	311 100	8,27 1,95	1 –
3	Е54-12-1 (ДМ	Разборка плит козырька площадью до 0,8 м2 ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0; *м2 сборных конструкций*	1,2	73,43 60,34	13,09 2,08	88 72	16 2	104 140	0,44888 0,0138	1 –
Раздел 2. Земляные работы										
4	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 *м3 грунта*	205,84	28,89	27,85	5947	5733	1892	0,00724	1

				1,04	8,44	214	1737	97	0,0315	6
5	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	79,019	47,43	44,84	3748	3543	1257	0,0179	1
		м3 грунта								
				2,59	13,81	205	1091	97	0,0519	4
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	10,29	218,93	–	2253	–	2546	1,54	16
		м3 грунта								
				218,93	–	2253	–	113	–	–
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	94,82	49,5	49,5	4694	4694	939	–	–
		т								
				–	9,9	–	939	100	0,02079	2
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	137,11	6,48	6,48	888	888	279	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	288	97	0,00806	1
9	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	137,11	25,65	5,38	3517	738	2696	0,129	18
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	2779	–	97	–	–
	Раздел 3. Фундаменты									
10	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	48	234,52	17,83	11257	856	733	0,0416	2
		м2 основания или покрытий								
				6,41	5,07	308	243	133	0,01827	1
11	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	1	302,09	197,24	302	197	242	0,652	1
		шт сборных конструкций								
				104,85	67,51	105	68	140	0,2499	–
12	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	4	408,67	272,99	1635	1092	1289	0,825	3
		шт сборных конструкций								
				135,68	94,48	543	378	140	0,3633	1

13	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	2,5	22700		56750				
		м3								
14	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	97	386,05	172,69	37447	16751	18535	0,476	46
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	7399	5840	140	0,2371	23
15	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	23	552,79	243,37	12714	5598	6181	0,668	15
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	2458	1957	140	0,3375	8
16	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	18	828,28	389,08	14909	7003	7329	0,937	17
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	2770	2465	140	0,5542	10
17	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	19	1201,59	598,4	22830	11370	10898	1,18	22
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	3715	4069	140	0,911	17
18	30-3-11	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В3,5 (М-50)	21,019	9130		191903				
		м3								
19	30-3-15	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В3,5 (М-50)	2,39	8860		21175				
		м3								
20	30-3-19	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 (М-50)	25,26	8580		216731				
		м3								
21	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона	3,1	10726,95	311,32	33254	965	1819	2,82	9
		м3		441	117,61	1367	365	105	0,5744	2
22	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,14	1636,28	353,46	1865	403	860	3,6	4
		м3								

23	30-1-7			585	133,52	667	152	105	0,6521	1
		Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	1,01	9830		9928				
		м3								
24	30-1-2									
		Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)	0,13	9060		1178				
		м3								
25	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,018	98800		1778				
		т								
26	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	6	110,63	66,43	664	399	400	0,148	1
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	143	143	140	0,1051	1
27	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,21	17400		3654				
		м3								
28	Е6-19-2	Устройство выравнивающих армопоясов	5,5	1320,7	283,24	7264	1558	4788	4,15	23
		м3								
				722,25	106,99	3972	588	105	0,5226	3
29	30-1-7									
		Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	5,5	9830		54065				
		м3								
30	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,398	100000		39800				
		т								
31	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,036	110500		3978				
		т								
32	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,95	11613,72	353,46	22647	689	1471	3,6	7
		м3								
				585	133,52	1141	260	105	0,6521	1

33	4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм *т*	0,056	90900		5090			
34	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,002	95500		191			
35	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции *м3 изоляции*	11,4	7526,36	261,86	85801	2985	8392	3,44	39
				499,5	99	5694	1129	123	0,48	5
36	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	126,55	245,44	3,82	31060	483	5793	0,212	27
				37,35	1,44	4727	182	118	0,007	1
37	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	47,95	777,11	11,21	37262	538	2020	0,201	10
				31,5	4,21	1510	202	118	0,0205	1
		Раздел 4. стены и перегородки								
38	Е8-8-1	Кладка прямоугольных армированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	4,09	4366,03	367,45	17857	1503	6830	7,46	31
				1278	137,25	5227	561	118	0,67	3
39	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-75 *1000шт*	1,652	11400		18833				
40	Е8-6-4	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из кирпича *м3 кладки*	60,42	3249,96	282,71	196363	17081	61118	4,64	280
				751,5	105,75	45406	6389	118	0,52	31
41	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-75 *1000шт*	23,201	11400		264491				

42	E34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм *м2 поверхности*	124	399,42	2,32	49528	288	13861	0,689	86
				109,8	0,88	13615	109	101	0,0043	1
43	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	10,59	3123,06	337,41	33073	3573	9953	4,38	46
				670,5	126	7101	1334	118	0,62	7
44	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-75 *1000шт*	4,024	11400		45874				
45	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	15,79	523,78	34,73	8270	548	4434	1,43	23
				225	13,01	3553	205	118	0,0635	1
46	E59-15-3	Установка отдельных каменных и железобетонных ступеней *м ступеней*	6,9	551,57	24,12	3806	166	3865	2,37	16
				396,27	3,87	2734	27	140	0,024	--
47	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*) *м*	6,9	930		6417				
48	E9-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т *т конструкций*	0,05	14656,27	8484,89	733	424	271	20,5	1
				3757,5	2253,58	188	113	90	7,94	--
49	2-1-115	Опорные плиты ОПМ-1 *т*	0,028	113400		3175				
50	2-1-115	Опорные плиты ОПМ-2 *т*	0,022	113400		2495				
51	E6-1-1	Устройство набетонки под опорную пластину *м3*	0,12	9633,37	66,01	1156	8	27	1,35	--
				195,75	24,93	23	3	105	0,1218	--

52	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой *т*	0,05	8765,33	6670,88	438	334	120	7,13	—
				1192,5	1074,33	60	54	105	3,46	—
53	Е7-31-1	Установка опорных плит ОП4,4Т *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,04	2861,78	1856,11	114	74	80	4,933	—
				812,93	597,97	33	24	140	2,3715	—
54	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	0,04	22700		908				
55	Е9-62-2	Изготовление балок и других аналогичных конструкций *т конструкций*	0,533	8077,36	2622,65	4305	1398	2236	23,3	12
				4194	468,05	2235	249	90	1,77	1
56	1-1-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 20-40 *т*	0,471	100600		47383				
57	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества *т*	0,062	73700		4569				
58	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м *т конструкций*	0,533	5030,5	2020,02	2681	1077	1331	14,1	8
				2272,5	502,43	1211	268	90	1,79	1
59	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой *т*	0,533	8765,33	6670,88	4672	3556	1269	7,13	4
				1192,5	1074,33	636	573	105	3,46	2

60 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	60	110,63	66,43	6638	3986	4007	0,148	9
61 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*		23,85 17400	23,85	1431 39550	1431	140	0,1051	6
62 Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т *шт сборных конструкций*	3	640,41	292,42	1921	877	1683	1,62	5
63 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 *м3*		297 25100	103,75	891 12876	311	140	0,4463	1
64 Е8-7-5	Кладка веншахт *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	14,64	436,51	34,37	6391	503	3487	1,21	18
65 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75 *1000шт*		189 13500	12,87	2767 9882	188	118	0,0629	1
66 Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке *м2 поверхности изоляции*	14,64	240,26	92,82	3517	1359	1987	0,59	9
67 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 *м3*		100,8 4260	34,88	1476 5112	511	100	0,17	2
68 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	14,64	330,37	18,42	4837	270	1672	0,416	6
69 Е61-28-4	Обертывание утеплителя сеткой "рабица" *м2*		85,95 606,43	6,91 0,55	1258 8878	101 8	123 754	0,0337 0,262	– 4
70 Е15-70-2	штукатурка вентканалов по сетке "рабица"		48,96 787,09	0,09 4,92	717 11523	1 72	105 3356	0,0008 1,28	– 19
		14,64							

	м2 оштукатуриваемой поверхности							
			216,45	1,87	3169	27	105	0,0091	---
71 Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	14,64	25,17	0,05	368	1	339	0,143	2
	м2							
			22,05	0,02	323	---	105	0,0001	---
72 Е12-10-1	Устройство примыканий вентканалов из оцинкованой стали	2,75	715,87	1,24	1969	3	502	0,972	3
	м2 покрытия							
			153,23	0,47	421	1	119	0,0023	---
73 Е7-3-4	Укладка плит ПТ -12,5-8,6	2	2436,08	310,26	4872	621	983	1,53	3
	шт сборных конструкций							
			256,5	94,27	513	189	140	0,3863	1
74 30-17-9									
	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	0,96	2590		2486				
	м2								
75 Е12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	2	3039,05	6,95	6078	14	729	1,93	4
	колпак							
			303,75	2,25	608	5	119	0,01	---
76 Е7-26-1	Устройство продуха	0,026	8261,82	364,32	215	9	293	52,7	1
	т арматуры							
			7897,5	137,25	205	4	140	0,67	---
77 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,026	62100		1615				
	т								
	Раздел 5. перекрытия ,кровля								
78 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	4	989,57	200,77	3958	803	2075	1,74	7
	шт сборных конструкций							
			299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
79 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	16	1597,89	373,54	25566	5977	13458	2,66	43
	шт сборных конструкций							
			465,75	135,07	7452	2161	140	0,6052	10
80 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	129,24	2140		276574				

		м2							
81	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,023	104708,57	2434,57	2408	56	1058	170	4
		т стальных элементов		31950	920,25	735	21	140	4,49	--
82	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	102,81	131,68	0,99	13538	102	1465	0,0694	7
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1192	39	119	0,0018	--
83	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	102,81	85,23	4,72	8762	485	8889	0,403	41
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	7287	183	119	0,0086	1
84	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	18,51	3360		62194				
		м3								
85	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	102,81	219,49	15,94	22566	1639	4968	0,243	25
		м2 стяжки		34,65	5,96	3562	613	119	0,0291	3
86	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	1542,15	8,18	0,14	12615	216	294	0,0009	1
		м2 стяжки		0,11	0,05	170	77	119	0,0003	--
87	Е10-13-1	Укладка ходового мостика	9,25	6,6	0,9	61	8	64	0,0349	--
		м ходов		5,42	0,34	50	3	120	0,0016	--
88	1-2-59	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, II сорта	0,235	17100		4019				
		м3								
89	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,43	3128,24	335,84	1345	144	419	4,54	2
		м3 кладки		699,75	126	301	54	118	0,61	--
90	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-75	0,167	13500		2255				

		1000шт							
91	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,45	1320,7	283,24	594	127	392	4,15	2
		м3		722,25	106,99	325	48	105	0,5226	–
92	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,45	9830		4424				
		м3								
93	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,138	90300		12461				
		т								
94	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,55	22541,72	316,57	57481	807	11036	22,5	57
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	8893	304	120	0,58	1
95	Е10-14-1	Установка стропил	2,28	21325,1	334,28	48621	762	9640	22,1	50
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7746	287	120	0,62	1
96	Е58-14-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	124,1	107,43	1,27	13332	158	3735	0,1689	21
		м2		25,09	0,2	3114	25	119	0,0026	–
97	Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом	124	432,96	2,07	53687	257	39585	1,38	171
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	32085	98	123	0,0038	–
98	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия из ондулина	124,1	310,83	8,2	38574	1018	40763	1,71	212
		м2 кровли		272,95	3,08	33873	382	119	0,015	2
99	99-1-1	ондулин	148,93	842		125399				
		м2								
100	Е10-3-5	Устройство карнизной обрешетки	21,78	228,96	7,54	4987	164	5684	1,43	31
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	4675	62	120	0,0139	–

101 1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	1,09	16500		17985				
	м3								
102 Е10-3-4	Устройство лобовой и подшивной доски	18,67	803,18	8,67	14995	162	2417	0,68	13
	м2 фронтонов за вычетом проемов		104,63	3,26	1953	61	120	0,016	...
103 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,05	573,75	28,11	4045	198	1136	0,78	5
	м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	872	75	120	0,052	...
104 Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий	124,1	101,55	0,35	12602	43	1676	0,0652	8
	м2 перекрытий		11,12	0,14	1380	17	120	0,0007	...
105 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	...
106 1-2-59	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, II сорта	0,08	17100		1368				
	м3								
107 Е10-18-2	Установка оконных приборов	1	72,63	1,08	73	1	86	0,445	...
	комплект		71,55	0,41	72	...	120	0,002	...
108 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
	шт								
109 1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
	шт								
110 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	12,3	715,87	1,24	8805	15	2250	0,972	12
	м2 покрытия		153,23	0,47	1885	6	119	0,0023	...
111 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	35,28	131,68	0,99	4646	35	502	0,0694	2
	м2 изолируемой поверхности								

112 Е12-13-3			11,59	0,38	409	13	119	0,0018	---
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	35,28	189,45	4,72	6684	167	3051	0,403	14
	м2 утепляемого покрытия								
113 1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75		70,88	1,78	2501	63	119	0,0086	---
	м3	4,93	3360		16565				
114 Е12-14-2	разуклонка керамзитом	2,11	6962,72	245,72	14691	518	1192	2,71	6
	м3 утеплителя								
115 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		382,5	92,25	807	195	119	0,45	1
	м2 стяжки	35,28	219,49	15,94	7744	562	1704	0,243	9
116 Е12-17-2			34,65	5,96	1222	210	119	0,0291	1
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	529,2	8,18	0,14	4329	74	100	0,0009	---
	м2 стяжки								
117 Е12-1-1	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике		0,11	0,05	58	26	119	0,0003	---
	м2 кровли	35,28	660,31	4,54	23296	160	1158	0,146	5
118 Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков		25,88	1,71	913	60	119	0,0083	---
	м примыканий	3,58	620,22	3,73	2220	13	173	0,231	1
119 Е12-8-1			39,15	1,4	140	5	119	0,0068	---
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	53,6	88,05	0,16	4719	9	1440	0,134	7
	м2 фасадов без вычета проемов								
			22,5	0,07	1206	4	119	0,0003	---

Раздел 8. окна ,двери ,перегородки

120	E9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	34,73	965,99	28,84	33549	1002	29293	4,98	173
		м2		927	10,15	32195	353	90	0,041	1
121	6-1-187	витражи из ПВХ прфелейф остеклененые однокамерными пакетами	24,63	20600		507378				
		м2								
122	99-1-1	ластиковые сенгвич панели прайс	10,1	1233		12453				
		м2								
123	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	8,19	367,11	19,34	3007	158	1435	0,8342	7
		м2 проемов		139,39	6,57	1142	54	120	0,0321	--
124	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	8,19	18200		149058				
		м2								
125	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	6,3	367,11	19,34	2313	122	1103	0,8342	5
		м2 проемов		139,39	6,57	878	41	120	0,0321	--
126	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,3	18600		117180				
		м2								
127	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,36	403,82	102,53	1357	345	756	0,899	3
		м2 проемов		151,65	35,67	510	120	120	0,1393	--
128	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250		14280				
		м2								

129	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	4,6	95,32	0,32	438	1	66	0,0782	–
		м коробок		11,79	0,11	54	1	120	0,0006	–
130	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
131	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
132	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	24	346,04	18,87	8305	453	4114	0,8165	20
		м2 проемов		136,44	6,39	3275	153	120	0,0312	1
133	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	24	11500		276000				
		м2								
134	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	5,4	427,5	19,32	2309	104	1246	1,1121	6
		м2 проемов		185,83	6,39	1003	35	120	0,0312	–
135	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	5,4	7490		40446				
		м2								
136	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	18,6	208,71	5,58	3882	104	2146	0,586	11
		м2 проемов		94,95	2,12	1749	39	120	0,0103	–
137	99-1-1прайс	доски подоконые пластиковые	18,6	893		16610				
		м								

Раздел 9. полы

138	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	130	121,31	2,62	15770	341	1839	0,0681	9
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1366	129	123	0,0048	1
139	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,4	9633,37	66,01	100187	687	2410	1,35	14
		м3		195,75	24,93	2036	259	105	0,1218	1
140	E11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом	130	389,19	2,07	50595	269	41501	1,38	179
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	33638	103	123	0,0038	---
141	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	130	289,31	9,95	37610	1294	8945	0,356	46
		м2 стяжки		52,2	3,74	6786	486	123	0,0182	2
142	E11-11-2	Добавлять или исключать на.каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	780	46,08	0,67	35942	523	844	0,0044	3
		м2 стяжки		0,63	0,25	491	195	123	0,0012	1
143	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	130	1479,78	11,72	192371	1524	28153	1,06	138
		м2 покрытия		171,68	4,39	22318	571	123	0,0214	3
		Всего прямые затраты				**4380404**	**126359**			**2251**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**376039** 3878015	**42895**			**177**
		Накладные расходы, тенге				494993				
		- заработная плата, тенге				74249				
		- трудоемкость, чел-ч				247				
		Стоимость демонтируемых материалов				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				292525				
		Всего				**5167922**				

Временные здания и сооружения (1,2%)	62015
- сметная заработная плата, тенге	8744
- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,54%)	132840
- сметная заработная плата, тенге	61106
- нормативная трудоемкость, чел-ч	372
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	52299
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	20920
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5435996**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**8931341**
- материалы, тенге	6371579
- сметная заработная плата, тенге	1045362
Налог(2%)	178627
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**9109968**
итого с скидкой к=0,9887831	**9007782**
НДС (12%)	1080934
Стоимость строительства	**10088716**

Заказчик _____ Зам начальника Жанбаев Е.А.

Подрядчик _____ Директор ТОО"Строитель"Быков А.Г.

Тех надзор _____ ТОО "Грифон-house" Галушко В.Ф.