Наименование объекта: Центр приема и обработки информации налогового управления Актогайского района в пос.Актогай

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2010г.
(локальная смета 6-1-1)
выгреб емкостю 15м3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	57,6	27,84	26,18	1604	1508	496	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	96	415	97	0,025	1
2	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	57,6	6,01	6,01	346	346	116	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	120	97	0,00681	–
3	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	6,4	447,75	–	2866	–	3239	2,96	19
		м3 грунта		447,75	–	2866	–	113	–	–
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	28,55	3,35	3,35	96	96	32	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	33	97	0,0038	–
5	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	28,55	1,48	1,48	42	42	15	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	15	97	0,00168	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	28,55	21,55	4,52	615	129	471	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	486	–	97	–	–
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,4	392,17	66,01	549	92	324	1,35	2
		м3		195,75	24,93	274	35	105	0,1218	–
8	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	1,4	9830		13762				
		м3								

9	E27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9,3	24,52	15,35	228	143	136	0,0336	–
		м2 покрытия		5,94	5,06	55	47	133	0,01766	–
10	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,021	5030		106				
		т								
11	E6-19-2	Устройство поясов без опалубки	3,7	1320,7	283,24	4887	1048	3221	4,15	15
		м3		722,25	106,99	2672	396	105	0,5226	2
12	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	3,7	10500		38850				
		м3								
13	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,012	60400		725				
		т								
14	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,437	69900		30546				
		т								
15	E6-16-4	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	10	3034,6	184,92	30346	1849	12499	7,09	71
		м3		1120,5	69,86	11205	699	105	0,3412	3
16	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)	10	10500		105000				
		м3								
17	E6-55-2	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 50 кг	0,666	3254,68	285,43	2168	190	2013	19,06	13
		т		2801,25	77,26	1866	51	105	0,3	–
18	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,654	69900		45715				
		т								
19	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,012	62500		750				
		т								
20	E7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2436,08	310,26	4872	621	983	1,53	3
		шт сборных конструкций		256,5	94,27	513	189	140	0,3863	1
21	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	3,6	2590		9324				
		м2								
22	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,022	62400		1373				
		т								

23 1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	0,302	71600		21623				
	т								
24 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,013	69900		909				
	т								
25 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	1,1	1320,7	283,24	1453	312	958	4,15	5
	м3		722,25	106,99	794	118	105	0,5226	1
26 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	1,1	9830		10813				
	м3								
27 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	9,3	245,44	3,82	2283	36	425	0,212	2
	м2 поверхности		37,35	1,44	347	13	118	0,007	–
28 Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком	3,67	628,22	245,72	2306	902	2074	2,71	10
	м3 утеплителя		382,5	92,25	1404	339	119	0,45	2
29 99-1-1	шлак	3,67	500		1835				
	м3								
30 Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
	сальник		393,75	–	394	–	128	–	–
31 Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,002	511141,41	19866,96	1022	40	185	375	1
	км трубопровода		63306	7440,75	127	15	130	36,34	–
32 Е23-4-1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 400 мм	1,5	412,47	113,81	619	171	356	0,814	1
	м трубопровода		139,73	42,62	210	64	130	0,2082	–
33 30-19-31	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 250 мм, прочность труб третья	1,5	1410		2115				
	м								
34 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,001	64300		64				
	т								
35 Е23-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах	0,268	15225,57	5028,34	4080	1348	2184	27,104	7
	м3 конструкций колодцев								

			4382,55	1883,03	1175	505	130	9,196	2
36 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	1	4370		4370				
	м								
37 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	1160		1160				
	шт								
38 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,002	69100		138				
	т								
39 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,001	70800		71				
	т								
40 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,001	81600		82				
	т								
41 Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	25,62	603,25	132,35	15455	3391	6339	1,029	26
	м2 поверхности		185,18	50,47	4744	1293	105	0,2797	7
	Всего прямые затраты				**367186**	**12266**			**181**
					29228	**4347**			**19**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				325694				
	Накладные расходы, тенге				36570				
	- заработная плата, тенге				5486				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24225				
	Всего				**427981**				
	Временные здания и сооружения (1,2%)				4109				
	- сметная заработная плата, тенге				579				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,54%)				10975				
	- сметная заработная плата, тенге				5049				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				4321				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1728				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**449114**				

Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**737894**
- материалы, тенге	535115
- сметная заработная плата, тенге	83363
Налог(2%)	14758
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**752652**
НДС(12%)	90318
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**842970**
Итого с учетом скидки 0,99	834540

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

директор_____Быков А.Г.

Заказчик:
ГУ " НД по Павлодарской области НК МФ РК"

замиститель начальника_____Жанбаев Е.А.

Технадзор:
ТОО "Грифон house"

руководитель _____Галушко В.Ф.