Наименование объекта: Центр приема и обработки информации налогового управления Актогайского района в пос.Актогай

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2010г.
(локальная смета 2-9-1)
благоустройство

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие									
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	77	1763,94	68,13	135823	5246	3497	0,144	11
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1646	983	133	0,0438	3
2	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	181,687	479,4	33,29	87101	6048	3986	0,033	6
		м2 основания		5	11,5	908	2089	133	0,04038	7
		Всего прямые затраты				**222924**	**11294**			**17**
						2554	**3072**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				209075				
		Накладные расходы, тенге				7483				
		- заработная плата, тенге				1122				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13824				
		Всего				**244231**				
		Временные здания и сооружения (1,2%)				2345				
		- сметная заработная плата, тенге				331				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,54%)				6263				
		- сметная заработная плата, тенге				2881				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				2466				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				986				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**256291**				
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге				**421086**				
		- материалы, тенге				343510				

- сметная заработная плата, тенге	22036
Налог(2%)	8422
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**429508**
НДС(12%)	51541
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**481049**
Итого с учетом скидки 0,99	476239

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

директор_____Быков А.Г.

Заказчик:
ГУ " НД по Павлодарской области НК МФ РК"

замиститель начальника_____Жанбаев Е.А.

Технадзор:
ТОО "Грифон house"

руководитель_____Галушко В.Ф.