Наименование объекта: Центр приема и обработки информации налогового управления Актогайского района в пос.Актогай

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2010г.
(локальная смета 2-3-1)
водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. система В1									
1	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	12	409,13	7,9	4910	95	3604	1,29	15
		м трубопровода		231,75	2,95	2781	35	128	0,0144	–
2	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	10	499,47	12,19	4995	122	3803	1,64	16
		м трубопровода		292,5	4,57	2925	46	128	0,0223	–
3	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	8,3	200		1660				
		кг								
4	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
		шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07	–
5	9-3-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	225		1125				
		шт								
6	Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	4	217,08	103	868	412	612	0,6722	3
		шт		114,08	38,9	456	156	100	0,19	1
	Раздел 2. система Т3									
7	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	1	499,47	12,19	499	12	381	1,64	2
		м трубопровода		292,5	4,57	293	5	128	0,0223	–

8	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
9	9-3-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	225		225				
		шт								
10	Е18-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	1	4953,74	397,49	4954	397	3128	13,4	13
		водоподогреватель		2295	148,5	2295	149	128	0,73	1
11	99-1-1	электронагреватель "APISTON" объем 10л мощ.2,6 квт	1	9689		9689				
		шт								
	Раздел 3. Система К-1									
12	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	11,3	218,93	–	2474	–	2796	1,54	17
		м3 грунта		218,93	–	2474	–	113	–	–
13	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	11	134,1	–	1475	–	1667	0,972	11
		м3 грунта		134,1	–	1475	–	113	–	–
14	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	7	748,88	1,43	5242	10	923	0,56	4
		м трубопровода		102,38	0,54	717	4	128	0,0026	–
15	Е12-14-2	Утепление канализационного выпуска шлаком	0,9	628,22	245,72	565	221	508	2,71	2
		м3 утеплителя		382,5	92,25	344	83	119	0,45	–
16	99-1-1	шлак	0,9	500		450				
		м3								
17	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	9	748,88	1,43	6740	13	1185	0,56	5
		м трубопровода		102,38	0,54	921	5	128	0,0026	–
18	8-5-101	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d=100 мм	12	4130		49560				
		шт								
19	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
		комплект		346,5	9	693	18	128	0,04	–
20	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1032	2,22	4
		комплект		387	15,75	774	32	128	0,07	–

21	Е17-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
		шт								
				126	–	252	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**132446**	**1680**			**107**
						18180	**644**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				112586				
		Накладные расходы, тенге				23293				
		- заработная плата, тенге				3494				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9344				
		Всего				**165083**				
		Временные здания и сооружения (1,2%)				1585				
		- сметная заработная плата, тенге				223				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,54%)				4233				
		- сметная заработная плата, тенге				1947				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				1667				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				667				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**173235**				
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге				**284625**				
		- материалы, тенге				184979				
		- сметная заработная плата, тенге				44069				
		Налог(2%)				5693				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**290318**				
		НДС(12%)				34838				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**325156**				
		Итого с учетом скидки 0,99				321904				

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

директор_____Быков А.Г.

Заказчик:
ГУ " НД по Павлодарской области НК МФ РК"

замиститель начальника_____Жанбаев Е.А.

Технадзор:
ТОО "Грифон house"

руководитель_____Галушко В.Ф.