Наименование объекта: Центр приема и обработки информации налогового управления Актогайского района в пос.Актогай

Акт №1

выполненных работ за октябрь 2010г.

(локальная смета 2-2-1)

отопление и вентеляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. отопление									
1	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	60	59,48	3,96	3569	238	4123	0,297	18
		м трубопровода		52,2	1,49	3132	89	128	0,0073	–
2	8-1-43	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	60	459		27540				
		м								
3	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16
		шт		254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
4	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	11	437		4807				
		шт								
5	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	24,48	231,3	18,61	5662	456	3272	0,591	14
		кВт		97,43	6,98	2385	171	128	0,034	1
6	8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	11	106		1166				
		шт								
7	8-10-67	Спец. соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	11	219		2409				
		шт								
8	Е18-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	1	6898,12	616,99	6898	617	5884	25,4	25
		насос		4365	231,75	4365	232	128	1,13	1
9	10-3-1	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 1/16, подача 3,6 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт	1	19100		19100				
		шт								
	Раздел 2. вентеляция									

10	E20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	4	232,15	16,15	929	65	945	1,07	4
		решетка								
				177,75	6,75	711	27	128	0,03	–
11	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	4	2850		11400				
		м2								

Всего прямые затраты	**88688**	**1808**	**77**
	13390	**692**	**3**
В том числе стоимость: материалов, тенге	73492		
Накладные расходы, тенге	18026		
- заработная плата, тенге	2704		
- трудоемкость, чел-ч	9		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6403		
Всего	**113117**		
Временные здания и сооружения (1,2%)	1086		
- сметная заработная плата, тенге	153		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,54%)	2901		
- сметная заработная плата, тенге	1334		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1142		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	457		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**118703**		
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**195029**		
- материалы, тенге	120747		
- сметная заработная плата, тенге	32650		
Налог(2%)	3901		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**198930**		
НДС(12%)	23872		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**222802**		
Итого с учетом скидки 0,99	220574		

Подрядчик:
ТОО "Строитель"
директор_____Быков А.Г.

Технадзор:
ТОО "Грифон house"
руководитель_____Галушко В.Ф.

Заказчик:
ГУ " НД по Павлодарской области НК МФ РК"
замистителя начальника_____Жанбаев Е.А.