Наименование объекта: Центр приема и обработки информации налогового управления Актогайского района в пос.Актогай

Акт №1

выполненных работ за октябрь 2010г.

(локальная смета 2-5-1)

пожарно-охранная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. пожарная сигнализация									
1	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей *шт*	1	7509,6 7155	1,6 –	7510 7155	2 –	6440 90	38 –	38 –
2	99-1-1	прибор приемно-контрольный "Гранит-4" *шт*	1	19164		19164				
3	Ц10-111-4	Аппараты телефонные: сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах *комплект*	1	295,7 252	– –	296 252	– –	227 90	2 –	2 –
4	99-1-1	устройство сигнальное "БИЯ-С" *шт*	1	2108		2108				
5	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 *шт*	1	307,7 277	– –	308 277	– –	263 95	2 –	2 –
6	99-1-1	аккумулятор СА-1270 *шт*	1	3100		3100				
7	Е67-14-1	Прокладка кабеля сечением 6 мм2 по строительным конструкциям на скобах *м*	0,02	104,75 104,69	0,06 –	2 2	– –	2 108	0,595 0,0001	– –
8	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 *1000м*	0,015	28900		434				
9	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,005	52100		261				
10	Ц10-671-3	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим	110	73,7	1,3	8107	143	5831	0,33	36

		м								
				58,7	0,2	6457	22	90	0,001	–
11	16-7-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,11	3660		403				
		1000м								
12	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	16	153,5	–	2456	–	2074	1	16
		шт								
				144	–	2304	–	90	–	–
13	99-1-1	ивещатель тепловой ИП-103	16	164		2624				
		шт								
14	Ц10-668-6	Конструкция для установки извещателя	2	86,3	7,8	173	16	110	0,35	1
		шт								
				60,8	–	122	–	90	–	–
15	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	2	369,9	1,6	740	3	625	2	4
		шт								
				347	–	694	–	90	–	–
16	99-1-1	извещатель дымовой	2	1300		2600				
		шт								
17	Ц8-591-1	монтаж извещателя пожарного ручного	1	55	0,9	55	1	48	0,33	–
		шт								
				49,7	0,2	50	–	95	0,001	–
18	99-1-1	извещатель ручной ИПР-3СУ	1	535		535				
		шт								
19	99-1-1	дюбель гвоздь ДГ 6*40	25	18,45		461				
		шт								
20	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	27	108,6	48,9	2932	1320	1328	0,22	6
		м								
				39,6	12,2	1069	329	95	0,071	2
21	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	27	777		20979				
		10м								
22	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	8	702,3	–	5618	–	5236	4	32
		шт								
				648	–	5184	–	101	–	–
23	99-1-1	коробка универсальная УК-2П	8	59		472				
		шт								
24	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	2	74,15	–	148	–	98	0,289	1
		комплект								
				45,68	–	91	–	108	–	–
25	18-1-118	Кнопка звонка (Турция)	1	52		52				

			шт								
	Раздел 2. охраная сигнализация										
26	E99-1-1	монтаж -наладочные работы		1	44488	–	44488	–	–	–	–
			к-т								
					44488	–	44488	–	–	–	–
	Раздел 3. оборудование и материалы										
27	99-1-1	прибор приемно-контрольный "Нота-4"		1	19164		19164				
			шт								
28	18-2-28	Устройство оконечное кабельное переходное УКП-10.2		1	12500		12500				
			шт								
29	18-3-152	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8507		1	5870		5870				
			шт								
30	18-1-91	Переключатели пакетные (ТУ16-526, 301-78), серия ПКУ-2-11 (ПКУ-2-12), количество пакетов 1		1	530		530				
			шт								
31	99-1-1	устройство сигнальное Маяк 123М-1		1	1409		1409				
			шт								
32	99-1-1	аккумулятор СА1270		1	1997		1997				
			шт								
33	99-1-1	блок бемперебойного питания		1	2139		2139				
			шт								
34	99-1-1	датчик на открывание ИО102-2		3	705		2115				
			шт								
35	99-1-1	датчик на открывание ИО102-2		34	112		3808				
			шт								
36	99-1-1	датчик на разбивание "Glasstech"		30	2290		68700				
			шт								
37	99-1-1	датчик движения "шорок"		3	2980		8940				
			шт								
38	99-1-1	провода КСПВ 4*05		120	23		2760				
			м								
39	16-7-301	Провода с жилой из медных луженых проволок с поливинилхлоридной изоляцией, марка НВ, сечение 0,20 мм2		80	1830		146400				
			1000м								
40	18-3-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116x116x63 мм, тип У272УХЛ3		14	92		1288				
			шт								
		Всего прямые затраты					**403646**	**1485**			**138**
							68145	**351**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					334016				
		Накладные расходы, тенге					22282				

- заработная плата, тенге	3342
- трудоемкость, чел-ч	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25556
Всего	**451484**
Временные здания и сооружения (1,2%)	4334
- сметная заработная плата, тенге	611
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,54%)	11578
- сметная заработная плата, тенге	5326
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	4558
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1823
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**473777**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**778416**
- материалы, тенге	548788
- сметная заработная плата, тенге	138268
Налог(2%)	15568
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**793984**
НДС(12%)	95278
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**889262**
Итого с учетом скидки 0,99	880369

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

директор _____ Быков А.Г.

Заказчик:
ГУ " НД по Павлодарской области НК МФ РК"

замиститель начальника _____ Жанбаев Е.А.

Технадзор:
ТОО "Грифон house"

руководитель _____ Галушко В.Ф.