Заказчик: Комитет по водным ресурсам МСХ РК

Подрядчик: Акционерное общество "Аксу"

Дополнительное соглашение № 192-д/1 от 10 марта 2011г.

Объект: Объединенный гидроузел Достык" на реке Хоргос с подключением магистральных каналов в Панфиловском районе Алматинской области.
Гидроэлектростанция в конце магистрального канала подключения"

Пристанционный участок канала

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Блоки 1-12						
1	Е0137-7-3	**Устройство гравиной подготовки под сооружения - ГПС** м3	54,8	2009,35	308,70	110 112	16 917	16 184
				127,58	118,53	6 991	6 495	120
2	Е0137-7-2	**Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами - из бетона В 7,5 т.10 см** м3	52,8	9128,33	69,43	481 976	3 666	24 406
				357,75	27,44	18 889	1 449	120
3	Е0142-8-3	**Устройство днища канала из бетона В 20 F 150 W 6 t 30 см** м3	179,6	9352,64	72,37	1 679 734	12 997	36 032
				200,70	24,72	36 046	4 440	89
4	Е0142-12-1	**Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона В 20 F 150 W 6 t 30 см** м3	186,8	10262,82	2882,31	1 917 095	538 416	287 049
				1203,75	522,84	224 861	97 666	89
5	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	11,38	8049,49	3554,81	91 603	40 454	51 177
				2475,00	1272,60	28 166	14 482	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
6	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	8,28	68200,00		564 696		
		т						
7	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,3	67700,00		155 710		
		т						
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,78	65900,00		51 402		
		т						
9	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	648,5	174,84	7,38	113 384	4 786	62 736
		м2		90,23	2,79	58 514	1 809	104
10	Е0141-8-1	Приготовление горячего битума	0,1297	31804,27	1482,26	4 125	192	464
		т		3127,50	315,00	406	41	104
11	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,15	162700,00		24 405		
		т						
12	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил - с окраской	4,73	17298,09	124,87	81 820	591	55 566
		т		10732,50	45,00	50 765	213	109
13	С12021-268	Стоимость перил	4,73	134000,00		633 820		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
		Деформационные швы между блоками						
14	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы - уплотнительной ленты	77,6	182,28	1,54	14 145	120	13 739
		м		169,65	0,59	13 165	46	104
15	С Цена поставщика	Гидрошпонка 4-х анкерная FV 30/30/2	79,8	1176,69		93 900		
		м						
16	С Цена поставщика	Гидрошпонка 2-х анкерная FV 30/30	51,4	753,42		38 726		
		м						
17	С Цена поставщика	Защитный профиль ТФ-2/30	77,6	347,08		26 934		
		м						
18	С Цена поставщика	Уплотнительная лента AD-200	43	533,32		22 933		
		м						
		РАЗДЕЛ 2. Блоки 13-4 шт						
19	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения - ГПС	7	2009,35	308,70	14 065	2 161	2 067
		м3		127,58	118,53	893	830	120
20	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами - из бетона В 7,5 т.10 см	6,4	9128,33	69,43	58 421	444	2 958
		м3		357,75	27,44	2 290	176	120
21	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях - из бетона В25,F150,W6	50,6	16593,34	1731,70	839 623	87 624	282 711
		м3		4727,25	593,87	239 199	30 050	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,58	68200,00		39 556		
		т						
23	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,22	67700,00		14 894		
		т						
24	Е0146-33-5	Штрабной бетон В20,F150,W6	4,8	24305,67	332,71	116 667	1 597	54 583
				11245,50	126,00	53 978	605	100
		м3						
25	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двослоя	72	174,84	7,38	12 588	531	6 965
				90,23	2,79	6 497	201	104
		м2						
26	Е0141-8-1	Приготовление горячего битума	0,0144	31804,27	1482,26	458	21	52
				3127,50	315,00	45	5	104
		т						
27	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы - уплотнительной лентой	40,8	182,28	1,54	7 437	63	7 224
				169,65	0,59	6 922	24	104
		м						
РАЗДЕЛ 3. Мостики через сбросные каналы (блок N13) - 8 шт								
28	Е0137-73-7	Устройство пролетных строений служебных мостиков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 из бетона В20,F150,W6	14,6	16056,42	507,97	234 424	7 416	41 957
				2205,00	189,81	32 193	2 771	120
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,696	14433,04	6133,63	10 045	4 269	6 454
		т		5580,00	2147,65	3 884	1 495	120
30	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,112	50600,00		5 667		
		т						
31	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,008	47400,00		379		
		т						
32	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,248	68200,00		16 914		
		т						
33	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,328	67700,00		22 206		
		т						
34	Е0146-33-5	Штрабной бетон В20,F150,W6	1	24305,67	332,71	24 306	333	11 371
		м3		11245,50	126,00	11 246	126	100
35	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	33,6	174,84	7,38	5 875	248	3 250
				90,23	2,79	3 032	94	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
36	Е0141-8-1	Приготовление горячего битума	0,0067	31804,27	1482,26	214	10	24
				3127,50	315,00	21	2	104
		т						
		РАЗДЕЛ 4. Подрельсовые балки - 5 шт						
37	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами - из бетона В7,5	2,32	9128,33	69,43	21 178	161	1 072
				357,75	27,44	830	64	120
		м3						
38	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм - балок подрельсовых	6	15486,04	407,30	92 916	2 444	15 995
				2385,00	153,86	14 310	923	105
		м3						
39	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,69	8049,49	3554,81	13 604	6 008	7 600
				2475,00	1272,60	4 183	2 151	120
		т						
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05	50600,00		2 530		
		т						
41	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,09	68200,00		6 138		
		т						
42	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,55	67700,00		104 935		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
43	Е0146-33-5	**Штрабной бетон В20,F150,W6**	1,22	24305,67	332,71	29 653	406	13 873
				11245,50	126,00	13 720	154	100
		м3						
44	Е0141-4-7	**Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**	51,6	174,84	7,38	9 022	381	4 992
				90,23	2,79	4 656	144	104
		м2						
45	Е0141-8-1	**Приготовление горячего битума**	0,0103	31804,27	1482,26	328	15	37
				3127,50	315,00	32	3	104
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7 810 562**	**732 270**	**1 010 540**
			Тенге			**835 730**	**166 457**	
		Накладные расходы				1 010 540		
		Итого с накладными расходами				**8 821 102**		
		Ненормированные и неучтенные работы 6%				529 267		
		Итого				**9 350 369**		
		Временные здания и сооружения 5%				467 518		
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%				70 128		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**9 817 887**		
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,24%				318 100		
		Затраты на выслугу лет-1%				98 179		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				39 272		
		Затраты на вахтовый метод строительства-4,44% от СМР				435 914		
		Итого с прочими затратами:				**10 709 352**		
		Стоимость в текущем уровне цен 2011 г.-1,95097				**20 893 624**		
		Налоги,сборы,обязательные платежи- 2%				417 872		
		Итого:				**21 311 496**		
		НДС=12%				2 557 380		
		Всего				**23 868 876**		

Работу принял
Технадзор **Директор ТОО "ГАЗМАРКЕТ"**

Ванкеев Д.Н.

Работу сдал
Ген. подрядчик **Вице-президент АО "Аксу"**

Казанбасов Ж.М