Программа 235 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Подпрограмма 005 "За счет внутренних источников"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная договорная стоимость работ 3 673 481 070,00 тенге, в.т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2015 год 759 030 163,20 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
РНН 620200375578
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: SENIKZKA
АО "QazagBanki"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 352 439 785,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 257 527 681,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		143	07.11.2014г	143-д/1	09.02.2015г				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	«Реконструкция Беловодского группового водопровода Павлодарской области»	тенге	759 030 163,20	0,00	0,00	0,00	94 912 104,00	352 439 785,00		257 527 681,00	352 439 785,00
	ИТОГО :		759 030 163,20	0,00	0,00	0,00	94 912 104,00	352 439 785,00		257 527 681,00	352 439 785,00

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ Д. Сейтимбетов

Руководитель управления развития групповых
водопроводов Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ С.Сарсекеев.

Подрядчик:
И.о.Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК _____ Б.Малимов

35

Заказчик: Республиканское государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Форма 2В

Подрядчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"

Допсоглашение №143-д/1 от 09.02.2015г. к договору № 143 от 07 ноября 2014г.

Наименование стройки:

Реконструкция Беловодского группового водопровода Иртышского района Павлодарской области

АКТ
приема выполненных работ
за октябрь месяц 2015г.

162 087 868

Составлен(а) в ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Станция очистки воды								
2	Прайс	**Сетчатые фильтры для предварительной очистки с фильтрующим элементом в виде металлической сетки, с автоматической очисткой, с обвязкой, с блоком управления**	2	4584280,23	–	9168560	–	–	–	–
		комп		–	–	–	–	–	–	–
4	Прайс	**Гравийные двухслойные фильтры, загрузка "Manganese Greensand", с обвязкой, с блоком управления**	2	9666039,76	–	19332080	–	–	–	–
		комп		–	–	–	–	–	–	–
6	Прайс	**Фильтры угольные адсорбционные с обвязкой тип AKF системы водоподготовки BWT - Best Water Technology, с блоком управления**	2	3056186,82	–	6112374	–	–	–	–
		комп		–	–	–	–	–	–	–
8	Прайс	**Система дозирования коагулянта с мембранным дозирующим насосом, автоматической станцией пропорционального дозирования и контроля уровня PH, контролером серии PH/B, смесителем, распределительным шкафом, с двумя камерами интенсивной аэрации с обвязками**	1	5076665,88	–	5076666	–	–	–	–
		комп		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Прайс	Противощелочная система (дозирования гипохлорита натрия) с мембранным дозирующим насосом, автоматической станцией пропорционального дозирования и контроля уровня PH, контролером серии PH/B, смесителем, распределительным шкафом, с двумя растворными камерами для гипохлорита натрия и камерой для реагентов с подогревом и обвязками	1	10605851,30	–	10605851	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
12	Прайс	Компрессор поршневой с ресивером объемом 100 л, производительностью 320 л/мин, n 1570 об/мин, давление 10 бар, N 2,2 кВт	1	11961575,63	–	11961576	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
14	Прайс	Воздуходувка ременная с компрессорным узлом "KAESER", производительностью 1,42 м3/мин, перепад давления 10 кПа, N 2,2 кВт, n 2210 об/мин, с обвязкой трубопроводами и арматурой	1	6683204,21	–	6683204	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
16	Прайс	Задвижка клиновая 4000 ELE2 короткая ДN 200 Ру 1,6 МПа	1	87955,39	–	87955	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	Прайс	Электропривод модели SA 10.1	1	207092,39	–	207092	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	Прайс	Задвижка клиновая 4000 ELE2 короткая ДN 500 Ру 1,6 МПа	2	672495,02	–	1344990	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	Прайс	Электропривод модели SA 14.5	2	344643,92	–	689288	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	Прайс "Афинара"	Мембранный клапан ду 25 мм	30	13896,38	–	416891	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	Прайс	Контейнер для станции повышения давления	1	2405837,15	–	2405837	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74092365	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			68940311				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			68940311				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4735163				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4735163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			284110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5019273				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			416891				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			416891				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			441905				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74401488				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			74092365	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			68940311				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			68940311				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4735163				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4735163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			284110				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5019273				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			416891				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			416891				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			441905				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			74401488				
		ИТОГО по АКТУ	**Тенге**			74401488				
		Временные здания и сооружения	**2,48%**			0				
		ИТОГО				74 401 488				
		Доп. затраты при произв. работ в зимнее время	**3,63%**			0				
		Затраты на выслугу лет	**1%**			0				
		Затраты на дополнительные отпуска	**0,4%**			0				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	**Тенге**			74 401 488				
		Итого в текущих ценах 2011 г. К=1,907	**Тенге**			141 883 658				
		Налоги и обязательные платежи 2%	**2%**			2 837 673				
		ИТОГО:				144 721 311				
		НДС 12%	**12%**			17 366 557				
		ИТОГО с НДС в ценах 2011 года:	**Тенге**			162 087 868				

И.о.Заместителя Генерального директора - главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз" — **Э. Якубаев**

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз" — **Э. Сакпанов**

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз" — **А. Каримов**

Директор Павлодарского филиала РГП "Казводхоз" — **Б. Кожанов**

Зам. директора - гл. инженер Павлодарского филиала РГП "Казводхоз" — **К. Сейсен**

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт" — **М. Наймантаев**

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт" — **О. Караболаев**

Заказчик: Республиканское государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан **Форма 2В**

Подрядчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"

Допсоглашение №143-д/1 от 09.02.2015г. к договору № 143 от 07 ноября 2014г.

Наименование стройки:

Реконструкция Беловодского группового водопровода Иртышского района Павлодарской области

АКТ

приема выполненных работ

за октябрь месяц 2015г.

13190405

Составлен(а) в ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружное электроснабжение								
		Монтажные работы								
2	75-3-40 Изм. и доп. вып. 20	**Трансформатор напряжением 35 кВ типа ТМН двухобмоточный с регулированием напряжения под нагрузкой на стороне высокого напряжения в пределах 4х2,5%, марка ТМН 2500/35-6/10/, мощность 2500 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение ВН 6,3;11 кВ, напряжение КЗ 6,5%, габариты 3100х2250х3000 мм**	1	3796058,00	–	3796058	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	С11011-397	**Масло трансфоматорное**	0,2	60532,69	–	12107	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
6	1503-8310 прим	**Шкаф комплектных распределительных устройств в сотаве: три выключателя масляных ВМГ-10 с приводом ПП-67, два разъединителя РВЗ-10/400, четыре трансформатора тока ТПЛ-50/5 КРН-10**	2	213200,00	–	426400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Добрая рать	**Счетчик электрический Меркурий**	2	2536,75	–	5073	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

замуровали в ноябрь-декабрь 2016 сл

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельные линии								
8	С151601-552 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х240 мм2	1,2	1138442,00	–	1366130	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
9	С151601-550 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х150 мм2	0,06	735302,00	–	44118	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
10	С151601-220	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х35 мм2	0,16	718300,00	–	114928	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
11	С151601-547 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	0,3	394398,00	–	118319	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
12	С151601-546 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	0,015	314741,00	–	4721	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
13	С151603-11 Изм. и доп. вып. 20 прим	Кабели контрольные, марка ВПВ-4	0,475	38943,00	–	18498	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
14	С151603-11 Изм. и доп. вып. 20 прим	Кабели контрольные, марка КУПР, число жил и сечение 4х1 мм2	0,12	38943,00	–	4673	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
15	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20 прим	Кабели контрольные, марка КУПР, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,11	52860,00	–	5815	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
16	С151601-165 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,38	26229,00	–	9967	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5926808	–			–
			Тенге			–	–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			3796058				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3796058				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2118643				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2118643				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127119				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2245762				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12107				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12833				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6054653				
		ИТОГО по АКТУ	**Тенге**			6054653				
		Временные здания и сооружения	**2,48%**			**0**				
		ИТОГО				**6 054 653**				
		Доп. затраты при произв. работ в зимнее время	**3,63%**			**0**				
		Затраты на выслугу лет	**1%**			**0**				
		Затраты на дополнительные отпуска	**0,4%**			**0**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	**Тенге**			**6 054 653**				
		Итого в текущих ценах 2011 г. К=1,907	**Тенге**			**11 546 223**				
		Налоги и обязательные платежи 2%	**2%**			**230 924**				
		ИТОГО:				**11 777 147**				
		НДС 12%	**12%**			**1 413 258**				
		ИТОГО с НДС в ценах 2011 года:	**Тенге**			**13 190 405**				

И.о.Заместителя Генерального директора - главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз" — **Э. Якубаев**

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз" — **Э. Сативанов**

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз" — **А. Карымов**

Директор Павлодарского филиала РГП "Казводхоз" — **К. Кожанов**

Зам. директора - гл. инженер Павлодарского филиала РГП "Казводхоз" — **К. Сулеев**

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт" — **М. Бирманов**

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт" — **О. Караболасв**

Заказчик: Республиканское государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан **Форма 2В**

Подрядчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз"

Допсоглашение №143-д/1 от 09.02.2015г. к договору № 143 от 07 ноября 2014г.

Наименование стройки:

Реконструкция Беловодского группового водопровода Иртышского района Павлодарской области

АКТ

приема выполненных работ

за октябрь месяц 2015г.

82 249 408

Составлен(а) в ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛС7-3 Ограждение								
		Ограждение территории участка								
1	Е0107-24-2	**Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м**	273	553,50	353,05	151105	96383	94614	0,91	248
		м		148,50	99,05	40541	27041	140	0,37	101
2	С143008-31	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 20-40 мм**	23,023	2270,00	–	52262	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
3	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стоимость опорных башмаков Ф-1**	30,03	22700,00	–	681681	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
4	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения**	67,886	25000,00	–	1697150	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД-1, ЗД-2, анкера для крепления плит/**	0,3185	70437,87	304,24	22434	97	3274	58,00	18
		1т		9675,00	114,75	3081	37	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления проволоки, массой до 0,1 т	0,100464	16609,27	2191,29	1669	220	1526	73,60	7
		т		12555,00	101,25	1261	10	120	0,49	–
7	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	72,8	99,00	–	7207	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0147-334-1 ко=5	Разматывание, натягивание и крепление колючей проволоки, размером 2,8х2,3 мм /насадка из колючей проволоки высотой 0,6 м/ по типу "Скорпена"	1365	3,80	0,01	5190	10	550	–	3
		м		0,31	–	423	3	129	–	–
9	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7359,41	1172,83	7359	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
10	С130806-87 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х5 мм	6	1196,00	–	7176	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
11	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,41	120300,00	–	49323	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1949,85	33,47	1950	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	–
13	С130806-87 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х5 мм	3	1196,00	–	3588	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
14	С12021-85 прим.	Стоимость калитки металлической из тонколистовой стали без механизма открывания	0,03	120300,00	–	3609	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0113-18-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз	64,0602	50,66	0,07	3245	4	255	0,02	1
		м2		4,41	0,02	283	1	90	–	–
16	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	64,06	51,50	0,09	3299	6	161	0,01	1
		м2		2,75	0,05	176	3	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение по границе охранной зоны водозабора"								
30	Е0107-25-5	**Устройство ворот распашных с установкой железобетонных столбов**	2	6684,28	3879,35	13369	7759	9298	13,40	27
		шт		2250,00	1070,62	4500	2141	140	3,92	8
31	С12041-49	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	0,017136	50800,00	–	871	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	С12021-85	**Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания**	0,306	120300,00	–	36812	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2749299	105685			332
			Тенге			54918	29583			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2749299				
	Материалы -		Тенге			32733				
	Всего заработная плата -		Тенге				84502			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108586				
	Местные материалы -		Тенге			2447377				
		Накладные расходы -	Тенге			116678				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17502			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3037936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							501
		Сметная заработная плата -	Тенге				102003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3037936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							501
		Сметная заработная плата -	Тенге				102003			
		РАЗДЕЛ 2.ЛС5-1. Земляные работы								
43	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	1620	24,44	23,10	39589	37429	–	0,01	15
		м3		1,33	5,82	2160	9423	–	0,02	33
45	Е0101-162-8 прим	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	1,62	407,25	–	660	–	–	2,64	4
		м3		407,25	–	660	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 прим	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	4,1	468,34	–	1920	–	–	3,04	12
		м3		468,34	–	1920	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42169	37429			32
			Тенге			4740	9423			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42169				
	Всего заработная плата -		Тенге				14162			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				14162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				14162			
		РАЗДЕЛ 3.Арматура и фасонина								
67	Е0122-35-9	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 350 мм	1	3300,80	1746,05	3301	1746	–	6,33	6
		шт		1071,00	659,25	1071	659	–	3,22	3
68	Прайс	Задвижка фланцевая ДN 350 мм Ру 1,0 МПа со штурвалом	1	211401,69	–	211402	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
69	Прайс	Плоская прокладка ДN 350	2	2444,79	–	4890	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
70	Прайс	Комплект болтов, гаек, шайб на один фланец ДN 350	2	2626,44	–	5253	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
71	Е0122-35-9 прим	Установка демонтажных вставок диам. 350 мм	1	2817,05	1746,05	2817	1746	–	6,33	6
		шт		1071,00	659,25	1071	659	–	3,22	3
72	Прайс	Демонтажная вставка Д 350 мм VIKING JONSON	1	56532,78	–	56533	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
73	Прайс	Плоская прокладка ДN 350	1	2444,79	–	2445	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
74	Прайс	Комплект болтов, гаек, шайб на один фланец ДN 350	1	2626,44	–	2626	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
150	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, гильз	4	300,57	225,64	1202	903	–	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	–	0,23	1

38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	"Пенса-Алматы"	Втулка ПНД 350	2	13533,10	–	27066	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
167	С130809-18 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские свободные Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм	2	2510,00	–	5020	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
184	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,09	18837,97	11119,34	1695	1001	369	42,50	4
		1т		7560,00	4200,75	680	378	34,91	20,52	2
187	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Гильзы из труб электросварных /ГОСТ 10704-91/, 426х5 мм, 151 шт	1,2	4836,00	–	5803	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
188	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Гильзы из труб электросварных /ГОСТ 10704-91/, 325х5 мм, 446 шт	0,3	2696,00	–	809	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
189	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Гильзы из труб электросварных /ГОСТ 10704-91/, 219х5 мм, 61 шт	0,6	1751,00	–	1051	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			331913	5395			18
			Тенге			3101	1932			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			331913				
	Материалы -		Тенге			520				
	Всего заработная плата -		Тенге				5033			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			322897				
		Накладные расходы -	Тенге			369				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			332282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			332282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5088			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы прямоугольные. 5 камер								
193	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	14,4	18519,51	369,93	266681	5327	29025	8,01	115
		м3		1410,75	139,73	20315	2012	130	0,68	10
194	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	72,6	23492,50	482,30	1705555	35015	171795	9,07	658
		м3		1638,00	182,25	118919	13231	130	0,89	65
195	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	90,75	310,00	–	28133	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
196	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	90,75	94,00	–	8531	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
197	С11011-773	Скобы ходовые	20	221,00	–	4420	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
198	С12021-267 прим	Металлические стремянки	0,1175	133700,00	–	15710	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
202	Е0127-21-3 прим	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	26,7	194,71	11,84	5199	316	306	0,04	1
		м2		5,51	3,11	147	83	133	0,01	–
203	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	5	273,96	119,85	1370	599	865	0,64	3
		шт		100,35	29,70	502	149	133	0,12	1
204	С143019-210 прим	Столбики сигнальные железобетонные	0,075	17700,00	–	1328	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2036925	41257			778
			Тенге			139882	15475			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2036925				
	Материалы -		Тенге			1032634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				155358			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20130				
	Местные материалы -		Тенге			803022				
		Накладные расходы -	Тенге			201991				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30299			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2238916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							954
		Сметная заработная плата -	Тенге				185656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2238916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							954
		Сметная заработная плата -	Тенге				185656			

РАЗДЕЛ 5.Колодцы круглые. 5 шт

211	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,95	34300,64	1879,87	341291	18705	25533	8,86	88
		м3		1435,50	538,43	14283	5357	130	2,06	21
213	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,95	310,00	–	3085	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
214	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,95	94,00	–	935	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
215	С11011-773	Скобы ходовые	20	221,00	–	4420	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
216	С12021-267 прим	Металлические стремянки	0,1175	133700,00	–	15710	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
221	Е0127-21-3 прим	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	26,7	194,71	11,84	5199	316	306	0,04	1
		м2		5,51	3,11	147	83	133	0,01	–
222	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	5	273,96	119,85	1370	599	865	0,64	3
		шт		100,35	29,70	502	149	133	0,12	1
223	С143019-210 прим	Столбики сигнальные железобетонные	0,495	17700,00	–	8762	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**380771**	**19620**			**92**
			Тенге			**14932**	**5589**			**21**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			380771				
	Материалы -		Тенге			38599				
	Всего заработная плата -		Тенге				20521			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20130				
	Местные материалы -		Тенге			287490				
		Накладные расходы -	Тенге			26704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4006			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			407475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				24527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			407475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				24527			

РАЗДЕЛ 6.ЛС2-2-1. На общестроительные работы. Здание НС 1 подъема

Стены

исключены в июне 20/62

228	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**30,17**	**9132,24**	**335,84**	**275535**	**10133**	**29399**	**4,54**	**137**
		м3		**699,75**	**126,00**	**21113**	**3802**	**118**	**0,61**	**18**
229	**Е0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Устройство облицовки стен металлосайдингом по металлическому оцинкованному каркасу с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм**	**88,09**	**2176,60**	**14,49**	**191741**	**1276**	**41488**	**2,26**	**199**
		м2		**387,00**	**5,47**	**34092**	**482**	**120**	**0,03**	**2**
230	**Е0112-15-3 прим.**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**88,09**	**46,02**	**0,99**	**4054**	**87**	**1255**	**0,07**	**6**
		м2		**11,59**	**0,38**	**1021**	**33**	**119**	**--**	**--**
231	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций сеткой ВР-1 50/50/6/6**	**1,06**	**8679,65**	**422,15**	**9206**	**448**	**10532**	**56,40**	**60**
		т		**8257,50**	**157,50**	**8759**	**167**	**118**	**0,77**	**1**
232	**С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм**	**1,06**	**64100,00**	**--**	**67989**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
233	**Е0109-24-1**	**Монтаж металлических перемычек**	**0,23**	**13864,97**	**4022,39**	**3238**	**939**	**2373**	**56,50**	**13**
		т		**9090,00**	**1071,86**	**2123**	**250**	**100**	**3,81**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,23	154400,00	–	36055	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
235	Е0115-71-4	Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и тяг	9,702	252,63	1,88	2451	18	1016	0,59	6
		м2		99,00	0,72	960	7	105	–	–
236	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное металлических перемычек	9,7	1110,29	4,92	10770	48	2224	1,28	12
		м2		216,45	1,87	2100	18	105	0,01	–
		Металлоконструкции перекрытия								
237	Е0107-53-11	Установка ОП 1	4	468,06	27,54	1872	110	1014	1,03	4
		шт		171,90	9,13	688	37	140	0,04	–
238	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость ОП 1	0,033	22700,00	–	757	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
239	Е0109-22-1	Монтаж фермы Ф-1	2,36	9523,56	4795,68	22476	11318	11988	23,00	54
		т		3712,50	1367,15	8762	3226	100	5,24	12
240	Е0109-23-1	Монтаж СВ-1, СВ-2	0,8712	11412,94	2642,46	9943	2302	7620	50,10	44
		т		8032,50	714,33	6998	622	100	2,58	2
241	Е0109-25-1	Монтаж прогонов	0,869	4990,50	1980,02	4337	1721	2408	14,10	12
		т		2272,50	498,65	1975	433	100	1,79	2
242	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	2,36	131300,00	–	309868	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
243	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,16	146000,00	–	23138	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
244	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы свыше 0,5 до 1,0 т	0,71	143700,00	–	102418	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,87	147100,00	–	127836	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
246	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	221,39	20,36	0,02	4507	4	829	0,02	5
		м2		4,16	–	921	–	90	–	–
247	Е0113-29-6 прим	Огнезащита металлоконструкций	110,70	2234,73	99,18	247376	10979	15313	0,59	65
		м2		116,55	37,15	12902	4112	90	0,18	20
		Покрытие								
248	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	90,11	226,98	120,75	20453	10881	8678	0,40	36
		м2		66,60	29,70	6001	2676	100	0,11	10
249	Прайс	Кровельные сэндвич-панели с минераловатным наполнителем на базальтовой основе толщиной 120 мм оцинкованные с двух сторон	94,62	3661,07	–	346402	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Перегородка								
250	Е0110-86-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм, С-113	16,29	1907,11	17,05	31060	278	8437	2,46	40
		м2		425,25	6,44	6926	105	120	0,03	1
		Окна								
251	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,44	392,16	71,29	565	103	514	1,64	2
		м2		272,25	25,25	392	36	120	0,10	–
252	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00	–	1060	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками В2 1200х600	1,44	4530,00	–	6523	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Двери								
254	Е0110-23-1 прим	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, металлических	0,756	315,56	102,53	239	78	170	0,90	1
		м2		151,65	35,67	115	27	120	0,14	–
255	С12064-4 прим	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДНГ 21-9	0,756	11200,00	–	8467	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
256	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	0,4	1960,00	–	784	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
257	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	0,4	730,41	0,99	292	–	79	1,16	–
		коробка		182,07	0,16	73	–	108	–	–
		Ворота								
258	Е0110-30-1	Установка ворот с коробками стальными с распахивающимися полотнами и калитками	6	845,09	140,25	5071	842	2924	2,06	12
		м2		355,50	50,56	2133	303	120	0,22	1
259	С12066-5 прим	Ворота распашные с глухими утепленными полотнами ВРГ 20-25	6	10400,00	–	62400	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Внутренняя отделка								
260	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	76,67	286,96	3,39	22000	260	9476	0,65	50
		м2		117,00	0,72	8970	55	105	0,05	4
261	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	76,67	14,44	0,18	1107	14	749	0,06	4
		м2		9,23	0,07	708	5	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружная отделка								
262	Е0112-8-2	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб**								
		м2	84,10	25,35	0,05	2132	4	773	0,05	4
				7,70	0,02	648	2	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			1964121	51842			768
			Тенге			128376	16401			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1964121				
	Материалы -		Тенге			431168				
	Всего заработная плата -		Тенге				144777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1092941				
	Местные материалы -		Тенге			259794				
		Накладные расходы -	Тенге			159257				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23888			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2250781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							922
		Сметная заработная плата -	Тенге				168665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2250781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							922
		Сметная заработная плата -	Тенге				168665			
		РАЗДЕЛ 7.ЛС2-3-1. Общестроительные работы. Здание НС 2 подъема								
		Фундаменты								
		ФМ-2 /6 шт/								
279	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон кл.В12,5**								
		м3	7,86	11634,06	95,97	91444	754	6668	4,90	39
				771,75	36,25	6066	285	105	0,18	1
280	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**								
		м3	7,86	266,00	--	2091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
281	Е0106-11-10 прим	**Армирование фундаментов**								
		1т	0,1221	5239,08	327,33	640	40	258	11,60	1
				1890,00	123,75	231	15	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,03522	58600,00	–	2064	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
283	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05712	65900,00	–	3764	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
284	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,02976	73000,00	–	2172	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
285	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	0,7758	120,67	0,23	94	–	79	0,61	–
		м3		96,75	0,09	75	–	105	–	–
286	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0816	148200,82	587,63	12093	48	1716	118,00	10
		1т		19800,00	222,75	1616	18	105	1,08	–
287	Е0146-33-1	Заделка гнезд	0,72	23968,83	208,73	17258	150	5983	55,16	40
		м3		8230,50	78,75	5926	57	100	0,39	–
		БФМ-1 длиной 4,5 м /30 шт/								
297	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В15	12,3	13128,00	316,01	161474	3887	19210	8,25	101
		м3		1368,00	119,39	16826	1468	105	0,58	7
298	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,3	266,00	–	3272	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
299	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,17982	71100,00	–	12785	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,267066	77000,00	–	20564	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
301	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2403	68800,00	–	16533	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
302	Е0106-1-20 прим	Монолитные заделки бетон кл.В12,5	0,22	11127,24	311,32	2448	68	129	2,82	1
		м3		441,00	117,61	97	26	105	0,57	–
		Гидроизоляция фундаментов								
303	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	394,08	245,44	3,82	96723	1505	18038	0,21	84
		м2		37,35	1,44	14719	567	118	0,01	3
304	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероидом стен, фундаментов	58,83	711,11	11,21	41835	659	2479	0,20	12
		м2		31,50	4,21	1853	248	118	0,02	1
		Фундаменты под кирпичные перегородки								
305	Е0106-1-22	Устройство местного утолщения под бетонным полом сечением 450х150 мм, бетон кл.В7,5	4,1175	11007,02	353,46	45321	1455	3106	3,60	15
		м3		585,00	133,52	2409	550	105	0,65	3
306	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,1175	266,00	–	1095	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
307	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,2488922	58800,00	–	14635	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
308	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероидом под перегородки	18,3	711,11	11,21	13013	205	771	0,20	4
		м2		31,50	4,21	576	77	118	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Каркас								
309	Е0109-17-4	Монтаж колонн	21,71824	6155,44	3229,46	133685	70138	58787	12,50	271
		т		2115,00	892,56	45934	19385	90	3,37	73
310	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы свыше 0,5 до 1,0 т	21,71824	143700,00	–	3120911	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
311	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей	1,0512	11412,94	2642,46	11997	2778	8275	50,10	53
		т		8032,50	714,33	8444	751	90	2,58	3
312	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	1,0512	146000,00	–	153475	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
313	Е0109-22-1	Монтаж Ф-1	19,32	9523,56	4795,68	183995	92653	88325	23,00	444
		т		3712,50	1367,15	71726	26413	90	5,24	101
314	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 3,0 т	19,32	123200,00	–	2380224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
315	Е0109-32-1	Монтаж металлоконструкций элементов покрытия	11,80928	14327,66	4594,36	169199	54256	47236	17,10	202
		т		2902,50	1541,87	34276	18208	90	5,95	70
316	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	11,80928	154400,00	–	1823353	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
317	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	53,45	1333,50	312,12	71276	16683	32687	2,96	158
		т		679,50	–	36319	–	90	–	–
318	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1443,15	28,74	0,02	41469	29	7546	0,03	43
		м2		5,81	–	8385	–	90	–	–
319	Е0113-26-6 ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2886,3	20,36	0,02	58761	58	10806	0,02	61
		м2		4,16	–	12007	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	Е0113-29-6 прим	Огнезащита металлоконструкций	1443,15	2234,73	99,18	3225051	143132	199631	0,59	850
		м2		116,55	37,15	168199	53613	90	0,18	262
		Покрытие								
321	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	814	226,98	120,75	184760	98294	70549	0,40	326
		м2		66,60	29,70	54212	24176	90	0,11	87
322	Прайс	Кровельные сэндвич-панели с минераловатным наполнителем на базальтовой основе толщиной 150 мм с полимерным покрытием с двух сторон	854,7	4211,45	--	3599530	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стены и перегородки								
323	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности	830	641,91	350,51	532789	290926	252650	1,52	1262
		м2		249,75	88,47	207293	73430	90	0,31	258
324	Прайс	Стеновые сэндвич-панели с минераловатным наполнителем на базальтовой основе толщиной 120 мм с полимерным покрытием с двух сторон	871,5	3379,76	--	2945464	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
325	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м, толщиной 250 мм	57,6375	8253,06	337,41	475686	19447	54172	4,38	252
		м3		670,50	126,00	38646	7262	118	0,62	36
326	Е0106-11-10 прим	Устройство перемычек	0,01246	5239,08	327,33	65	4	26	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	24	2	105	0,60	--
327	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01246	52400,00	--	653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Проемы-окна								
328	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	7,92	392,16	71,29	3106	565	2827	1,64	13
		м2		272,25	25,25	2156	200	120	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530,00	--	1590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
330	С12061-50 прим	Блоки оконные одностворные со спаренными створками В2 1200х600	7,92	4530,00	--	35878	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Проемы-двери								
331	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	18,48	400,18	102,53	7395	1895	4154	0,90	17
		м2		151,65	35,67	2802	659	120	0,14	3
332	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9	7,56	5610,00	--	42412	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
333	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010,00	--	37895	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
334	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
335	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
336	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380,00	--	12420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
337	Е0156-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пеной монтажной	10	730,41	0,99	7304	10	1968	1,16	12
		коробка		182,07	0,16	1821	2	108	--	--
		Ворота								
338	Е0110-30-1	Установка ворот с коробками стальными с распахивающимися полотнами и калитками	57	5548,82	140,25	316283	7994	27775	2,06	117
		м2		355,50	50,56	20264	2882	120	0,22	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	С12066-5 прим	Ворота распашные с глухими утепленными полотнами В1 2х2,5	15	10400,00	–	156000	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
340	С12066-6 прим	Ворота распашные с глухими полотнами и калиткой, В2 3х3, В3 4х6	42	9160,00	–	384720	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Пол								
341	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	729	121,31	2,62	88435	1910	10312	0,07	50
		м2		10,51	0,99	7662	722	123	–	3
342	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	109,35	3344,90	–	365765	–	71420	3,24	354
		м3		531,00	–	58065	–	123	–	–
343	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон кл.В7,5	72,9	10506,18	–	765901	–	50841	3,66	267
		м3		567,00	–	41334	–	123	–	–
344	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	11,664	5239,08	327,33	61109	3818	24663	11,60	135
		1т		1890,00	123,75	22045	1443	105	0,60	7
345	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	11,664	54600,00	–	636854	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
346	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	729	923,68	11,72	673363	8544	157877	1,06	773
		м2		171,68	4,39	125155	3200	123	0,02	16
		Внутренняя отделка								
347	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 прим	Облицовка потолка металлосайдингом с креплением на металлический каркас	45,05	613,94	4,85	27658	218	10609	1,29	58
		м2		222,86	1,41	10040	64	105	0,01	–
348	Барс-Норд	Сайдинг"	47,3025	1343,10	–	63532	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камнюи бетону стен	299,16	356,95	4,07	106784	1216	42924	0,74	221
		м2		135,68	0,97	40590	290	105	0,05	15
350	Е0115-152-1	Окраскаводными составами внутри помещений известковая поштукатурке	299,16	17,43	0,12	5214	36	4329	0,09	28
		м2		13,73	0,05	4107	15	105	--	--
351	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	175,77	613,94	4,85	107911	852	41391	1,29	226
		м2		222,86	1,41	39172	248	105	0,01	1
352	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50мм	175,77	56,07	1,17	9855	206	11675	0,35	61
		м2		54,90	0,45	9650	79	120	--	--
353	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие	8,525	14600,00	--	124463	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонныхповерхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	175,77	161,67	3,43	28417	603	13849	0,46	80
		м2		73,73	1,31	12960	230	105	0,01	1
355	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных подокраску стен	175,77	118,30	1,61	20794	283	9706	0,31	54
		м2		51,98	0,61	9137	107	105	--	1
356	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным заполнений проемов дверных и воротных	164,052	208,02	0,18	34126	30	24624	0,84	138
		м2		142,88	0,07	23440	11	105	--	--
		Пандус								
357	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,8	21,55	4,52	60	13	46	0,11	--
		м3		17,03	--	48	--	97	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
358	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных		0,98	3344,90	–	3278	–	640	3,24	3
			м3		531,00	–	520	–	123	–	–
359	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм, толщиной 50 мм		14	379,09	25,04	5307	351	545	0,14	2
			м2		22,25	9,38	312	131	123	0,05	1
360	Е0111-19-4 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий		14	352,30	15,55	4932	218	356	0,10	1
			м2		14,85	5,85	208	82	123	0,01	–
		Отмостка									
361	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		17,556	21,55	4,52	378	79	290	0,11	2
			м3		17,03	–	299	–	97	–	–
362	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных		6,1446	3344,90	–	20553	–	4013	3,24	20
			м3		531,00	–	3263	–	123	–	–
363	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм, толщиной 30 мм		87,78	379,09	25,04	33276	2198	3415	0,14	13
			м2		22,25	9,38	1953	823	123	0,05	4
364	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий		87,78	70,46	3,11	6185	273	447	0,02	2
			м2		2,97	1,17	261	103	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			23881021	828480			6875
				Тенге			1173120	237843			972
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			15115355				
Материалы -				Тенге			4071067				
Всего заработная плата -				Тенге				790396			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			8122135				
Местные материалы -				Тенге			2004485				
		Накладные расходы -		Тенге			851313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							426
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				127697			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			958000				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			16924668				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4965
		Сметная заработная плата -		Тенге				918093			
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			8765666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			203771				
	Всего заработная плата -		Тенге				620567			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7477963				
		Накладные расходы -	Тенге			558511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83777			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559451				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9883627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3587
		Сметная заработная плата -	Тенге				704344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			26808295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8552
		Сметная заработная плата -	Тенге				1622437			
		РАЗДЕЛ 8.ЛС2-6-1. На общестроительные работы. Здание КПП								
		Земляные работы								
365	E0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	35	0,28	0,28	10	10	3	–	–
		м2		–	0,09	–	3	97	–	–
366	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	6,8	2840,77	100,89	19317	686	1300	0,85	6
		м3		123,75	38,25	842	260	118	0,18	1
		Основание								
367	E0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	3	1597,89	373,54	4794	1121	2523	2,66	8
		шт		465,75	135,07	1397	405	140	0,61	2
368	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	21,6	3150,00	–	68040	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
369	C143017-8-A	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	21,6	45,00	–	972	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
370	C12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры /анкера/**	0,0009	40200,00	–	36	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Каркас								
371	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	7,2	315,46	149,23	2271	1074	1603	0,95	7
		отверст.		166,23	56,36	1197	406	100	0,28	2
372	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,037884	70437,87	304,24	2668	12	389	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	367	4	105	0,56	–
373	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,022868	28,74	0,02	29	–	5	0,03	–
		м2		5,81	–	6	–	90	–	–
374	Е0113-26-6 ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,045736	20,36	0,02	42	–	8	0,02	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
375	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,0648	21253,55	203,35	1377	13	435	44,66	3
		м3		6633,00	76,50	430	5	100	0,38	–
376	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,546642	8493,42	3350,04	4643	1831	2966	20,00	11
		т		3690,00	830,84	2017	454	120	2,92	2
377	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,546642	154400,00	–	84402	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
380	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,109128	13864,97	4022,39	1513	439	1331	56,50	6
		т		9090,00	1071,86	992	117	120	3,81	–
381	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,109128	154400,00	–	16849	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Стены и перегородка								
384	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности	32,478	641,91	350,51	20848	11384	9886	1,52	49
		м2		249,75	88,47	8111	2873	90	0,31	10
385	Прайс	Стеновые сэндвич-панели с минераловатным наполнителем на базальтовой основе толщиной 150 мм оцинкованные с двух сторон	34,1019	3669,22	–	125128	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
386	Е0110-85-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм**	94,1862	1024,97	15,78	96538	1486	26104	1,40	132
		м2		225,00	5,96	21192	561	120	0,03	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			449477	18056			224
			Тенге			36559	5089			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			428629				
	Материалы -		Тенге			78074				
	Всего заработная плата -		Тенге				30663			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			226415				
	Местные материалы -		Тенге			89020				
		Накладные расходы -	Тенге			36666				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5500			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			493213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				36163			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20848				
	Материалы -		Тенге			1353				
	Всего заработная плата -		Тенге				10985			
		Накладные расходы -	Тенге			9886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1483			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1844				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				12468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			525792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				48631			
		РАЗДЕЛ 9.ЛС2-7. Внутриплощадочние технологические трубопроводы и колодцы								
		Земляные работы								
433	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистральных трубопроводов в траншеях с откосами /под трубопроводы и колодцы/**	270	29,62	28,08	7998	7583	2254	0,01	3
		м3		1,54	7,07	415	1909	97	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435	Е0101-162-8 т.ч. н-1.55, н-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 прим	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,7	488,70	–	1319	–	1491	3,17	9
		м3		488,70	–	1319	–	113	–	–
		Колодцы прямоугольные								
567	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	18,15	23492,50	482,30	426389	8754	42949	9,07	165
		м3		1638,00	182,25	29730	3308	130	0,89	16
568	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,15	310,00	–	5627	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
569	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,15	94,00	–	1706	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
570	С11011-773	Скобы ходовые	6	221,00	–	1326	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
571	С12021-267 прим	Металлические стремянки	0,05348	133700,00	–	7150	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
572	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	2	8060,00	–	16120	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
573	Е0110-23-5 прим	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 /деревянная крышка/	1,38	375,50	30,89	518	43	337	1,23	2
		м2		191,93	11,68	265	16	120	0,06	–
574	С12064-6 прим	Крышка деревянная	1,38	12300,00	–	16974	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
575	Е0107-57-13 прим	Заделка швов гидроизоляционным составом	91,09	1,73	0,02	158	2	218	0,01	1
		м		1,71	–	156	–	140	–	–
576	"Гидротэкс"	"Гидротэкс-Ш" /шовный/	91,09	194,79	–	17743	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
577	Е0108-4-4 прим	**Окрасочная гидроизоляция стен, перекрытий, днища**								
			97,8	153,50	3,78	15012	370	17380	0,89	87
		м2		149,18	1,42	14590	139	118	0,01	1
578	"Гидротэкс"	**Проникающая гидроизоляция "Гидротэкс"**								
			146,7	434,87	–	63796	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
579	Е0127-21-3 прим	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см**								
			3,76	194,71	11,84	732	45	43	0,04	–
		м2		5,51	3,11	21	12	133	0,01	–
580	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных отмосток однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**								
			3,76	487,58	–	1833	–	124	0,14	1
		м2		24,75	–	93	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**584401**	**16795**			**266**
			Тенге			**46588**	**5384**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			584401				
	Материалы -		Тенге			229527				
	Всего заработная плата -		Тенге				51972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123109				
	Местные материалы -		Тенге			168382				
		Накладные расходы -	Тенге			64796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9719			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			688149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				61691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			688149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				61691			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**32420096**	**1124561**			**9386**
			Тенге			**1602216**	**326720**			**1339**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23633582				
	Материалы -		Тенге			5914321				
	Всего заработная плата -		Тенге				1297383			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10036341				
	Местные материалы -		Тенге			6059570				
		Накладные расходы -	Тенге			1457775				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							729
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218666			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1324231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26415588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8087
		Сметная заработная плата -	Тенге				1516050			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8786514				
	Материалы -		Тенге			205124				
	Всего заработная плата -		Тенге				631552			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7477963				
		Накладные расходы -	Тенге			568397				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85260			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			561295				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9916205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3652
		Сметная заработная плата -	Тенге				716812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36331793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11739
		Сметная заработная плата -	Тенге				2232861			

ИТОГО по АКТУ	**Тенге**	**36331793**
Временные здания и сооружения	**2,48%**	**901 028**
ИТОГО		**37 232 821**
Доп. затраты при произв. работ в зимнее время	**3,63%**	**0**
Затраты на выслугу лет	**1%**	**372 328**
Затраты на дополнительные отпуска	**0,4%**	**148 931**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	**Тенге**	**37 754 080**
Итого в текущих ценах 2011 г. К=1,907	**Тенге**	**71 997 030**
Налоги и обязательные платежи 2%	**2%**	**1 439 941**
ИТОГО:		**73 436 971**
НДС 12%	**12%**	**8 812 437**
ИТОГО с НДС в ценах 2011 года:	**Тенге**	**82 249 408**

И.о.Заместителя Генерального директора - главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз" — **Э. Якубаев**

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз" — **Э. Сакенов**

Заведующий сектором реализации проектов по ГВ отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз" — **Э. Кайгалов**

Директор Павлодарского филиала РГП "Казводхоз" — **Д. Бекенов**

Зам. директора - гл. инженер Павлодарского филиала РГП "Казводхоз" — **К. Ибраев**

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт" — **М. Баймашов**

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт" — **О. Кайболаев**