заказчик ГУ"Налоговый департамент по Павлодарской области НК МФ РК"
подрядчик ТОО"Строитель"
Наименование объекта: Центр приема и обработки информации налогового управления Актогайского района в пос.Актогай

Акт №2
выполненных работ за июль 2010г.
(локальная смета 2-1-1)
Архитектурная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09) 23 июля2010г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6. козырьки входов									
1	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	1,005	27935,09	9375,11	28075	9422	16722	91	91
		т конструкций		16380	2107,33	16462	2118	90	7,36	7
2	Е7-20-2	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей	1,005	5587,94	1216,94	5616	1223	5711	22,1	22
		т стальных элементов		3600	459	3618	461	140	2,25	2
3	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,778	90300		70253				
		т								
4	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,217	116600		25302				
		т								
5	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,01	73700		737				
		т								

		т								
6	Е33-254-3									
		Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности ветошью	1,005	6743,41	4954,96	6777	4980	1778	5,29	5
		т								
				886,5	797,99	891	802	105	2,57	3
7	Е15-15-1	облицовка каркаса козырька керамогранитом	8,65	423,49	2,56	3663	22	3829	2,55	22
		м2 поверхности облицовки								
				420,75	0,97	3639	8	105	0,0047	–
8	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	8,65	1180		10207				
		м2								
9	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	7,474	715,87	1,24	5350	9	1367	0,972	7
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	1145	4	119	0,0023	–
10	Е34-56-8	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций потолков	7,34	817,25	4,51	5999	33	3016	2,49	18
		м2 площади								
				405	1,71	2973	13	101	0,0084	–
11	Е34-60-13									
		Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	7,34	1226,33	1,2	9001	9	1050	0,845	6
		м2 поверхности								
				141,3	0,45	1037	3	101	0,0022	–

Раздел 7. вход №1,№2 Крыльцо 1,2

12	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,8	218,93	–	1708	–	1930	1,54	12
		м3 грунта								
				218,93	–	1708	–	113	–	–
13	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,04	2840,77	100,89	2954	105	199	0,85	1
		м3 основания								
				123,75	38,25	129	40	118	0,18	–

14	Е8-13-1	Кладка простых наружных стен из камней при высоте этажа до 4 м	14,01	2369,24	291,91	33193	4090	11531	3,85	54
		м3 кладки		587,25	110,25	8227	1545	118	0,53	7
15	99-1-1	пескоблок	883	65		57395				
		шт								
16	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,9	11298,15	283,24	10168	255	783	4,15	4
		м3		722,25	106,99	650	96	105	0,5226	–
17	Е99-43-1	монтаж стальных опорных труб	0,133	8500,09	1749,31	1131	233	578	4,15	1
		т		4725	108,99	628	14	90	0,5226	–
18	8-6-85	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4 мм	11,7	888		10390				
		м								
19	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,46	11298,15	283,24	5197	130	400	4,15	2
		м3		722,25	106,99	332	49	105	0,5226	–
20	4-1-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,012	67600		811				
		т								
21	Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	4,34	17,45	0,02	76	–	17	0,0217	–
		м2		4,39	–	19	–	90	–	–
22	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,34	20,72	0,02	90	–	13	0,016	–
		м2		3,13	–	14	–	90	–	–
23	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4,45	3801,23	5,89	16915	26	461	0,415	2
		м ограждений		71,78	2,23	319	10	140	0,0109	–

24	2-2-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78)	4,45	1100		4895			
		м							
25	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	10,1	337,38	11,72	3408	118	2187	1,06	11
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	1734	44	123	0,0214	–
26	30-3-40	Плитка тротуарная	10,1	780		7878				
		м2								

Раздел 8. окна ,двери ,перегородки

27	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	4,6	95,32	0,32	438	1	66	0,0782	–
		м коробок								
				11,79	0,11	54	1	120	0,0006	–
28	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
29	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
30	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	24	346,04	18,87	8305	453	4114	0,8165	20
		м2 проемов								
				136,44	6,39	3275	153	120	0,0312	1
31	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	24	11500		276000				
		м2								
32	Е9-53-2	Монтаж решеток	0,877	9850,47	1162,94	8639	1020	5893	46,6	41
		т конструкций								
				7357,5	108	6453	95	90	0,53	–
33	2-1-41	решетки металические	0,877	147100		129007				
		т								

34	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,4	21,8	0,05	641	1	155	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	171	1	90	0,0001	–
35	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	23,26	150,85	0,07	3509	2	2638	0,646	15
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2512	–	105	0,0001	–

Раздел 11. внутреняя отделка помещений

36	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	6,8	144,79	3,43	985	23	536	0,4552	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	501	9	105	0,0063	–
37	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	221,8	266,15	1,88	59032	417	9235	0,231	51
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	8635	160	105	0,0035	1
38	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	29	198,04	3,94	5743	114	3154	0,5535	16
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	2961	43	105	0,00729	–
39	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	6,6	17,44	0,12	115	1	96	0,092	1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	91	–	105	0,0002	–
40	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков	99,3	1705,24	10,56	169330	1049	28838	1,77	176
		м2 площади		283,5	4,03	28152	400	101	0,0196	2
41	Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными акустическими плитами	99,3	208,17	4,51	20671	448	16961	1,04	103
		м2 поверхности								

			167,4	1,71	16623	170	101	0,0084	1
42 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	99,3	1070		106251				
	м2								

Раздел 12. наружняя отделка

43 Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	100	948,07	7,35	94807	735	23463	1,43	143
	м2 площади		229,5	2,81	22950	281	101	0,0137	1
44 Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности фасада кепамогранитом	100	423,49	2,56	42349	256	44281	2,55	255
	м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	42075	97	105	0,0047	–
45 1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	100	1350		135000				
	м2								
46 Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	10	948,07	7,35	9481	74	2346	1,43	14
	м2 площади		229,5	2,81	2295	28	101	0,0137	–
47 Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стени керамогранитом	10	423,49	2,56	4235	26	4429	2,55	26
	м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	4208	10	105	0,0047	–
48 1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	10	1180		11800				
	м2								
49 Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	14	948,07	7,35	13273	103	3285	1,43	20
	м2 площади		229,5	2,81	3213	39	101	0,0137	–
50 Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	22	423,49	2,56	9317	56	9742	2,55	56

		м2 поверхности облицовки								
				420,75	0,97	9257	21	105	0,0047	–
51	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	22	1180		25960				
		м2								
	Раздел 13. отмостка									
52	Е8-3-2									
		Устройство щебеночного основания под отмостку	0,8	2840,77	100,89	2273	81	153	0,85	1
		м3 основания								
				123,75	38,25	99	31	118	0,18	–
		Всего прямые затраты				**1468798**	**25515**			**1200**
						197050	**6746**			**25**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1246236				
		Накладные расходы, тенге				210957				
		- заработная плата, тенге				31644				
		- трудоемкость, чел-ч				105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				100785				
		Всего				**1780540**				
		Временные здания и сооружения (1,2%)				21366				
		- сметная заработная плата, тенге				3013				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,54%)				45768				
		- сметная заработная плата, тенге				21053				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				128				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				18019				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				7208				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1872901**				
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге				**3077176**				
		- материалы, тенге				2047566				

- сметная заработная плата, тенге	467816
Налог(2%)	61544
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3138720**
итого с учетом скидки к=0,98979266265	3106682
НДС(12%)	372802
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**3479484**

заказчик_____ Зам.начальника Жанбаев Е.А.

подрядчик_____ Директор ТОО"Строитель"Быков А.Г.

Тех.надзор_____ ТОО "Грифон-hous"Галушко В.Ф.