«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«___»_____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г. Кызылординская область Кармакшинского район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Заместитель директора - Главный инженер филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б	- Главный энергетик отдела энергетик филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Медеуов С.	-начальник производственного участка Октябрьского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-358 м между ВК247 и ВК250 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)
   по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район н.п. Жосалы
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)
3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-358 м между ВК247 и ВК250 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**
4. Проектная-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектная-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **3 111 436** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **2 778 068** тенге прочие **333 368** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **3 111 436,16** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **2 778 068** тенге прочие **333 368,16** тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом_____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом_____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-358 м между ВК247 и ВК250 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Медеуов С. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: Капитальный ремонт водопроводной сети L-358 м между ВК247 и ВК250 в пос.ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **3 111 436,16**
Лимит финансирования на 2016 год **3 111 436,16**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **3 111 436,16**
б) за отчетный месяц **3 111 436,16**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		43 ОИ//2016	01.11.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт водопроводной сети L-358 м между ВК247 и ВК250 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области	тенге	**3 111 436,16**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**3 111 436,16**		**3 111 436,16**	**3 111 436,16**
	ИТОГО :		**3 111 436,16**					**3 111 436,16**		**3 111 436,16**	**3 111 436,16**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ **И.З. Унгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

_____ **Жолмаханов И.Т.**

Форма 2

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопроводной сети L-358 м между ВК247 и ВК250 в пос.ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Между ВК247 и ВК250					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	-
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1385,5674		70,81	59,18
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=567,05)	чел-ч	0,00888	12,304	567,05	6977
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	26,741	938,64	25101
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,15	32077

1. 3	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	26,741	3408,14	91139
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,78	91139
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	18958
		НР второго уровня	%	4		3,38	4683
		Накладные расходы	%	-		17,06	23641
		Сметная прибыль	%	8		7,03	9740
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,9	131497
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		42,8526	938,46	59,1%
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=609,39)	чел-ч	1,54	65,993	609,39	40215
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				938,46	40215
		НР первого уровня	%	59,1		554,63	23767
		НР второго уровня	%	4		59,72	2559
		Накладные расходы	%	-		614,35	26327
		Сметная прибыль	%	8		124,23	5323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1677,04	71866
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		142,842	538,48	59,1%
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=553,99)	чел-ч	0,972	138,842	553,99	76917
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				538,48	76917
		НР первого уровня	%	59,1		318,24	45458
		НР второго уровня	%	4		34,27	4895
		Накладные расходы	%	-		352,51	50353
		Сметная прибыль	%	8		71,28	10182

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				962,27	137452
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1285,578	10,09	59,1%
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	4,885	938,64	4585
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,57	4585
4. 2	31-010101-103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	4,885	2656,39	12977
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,09	12977
		НР первого уровня	%	59,1		2,11	2710
		НР второго уровня	%	4		0,488091	627
		Накладные расходы	%	-		2,6	3337
		Сметная прибыль	%	8		1,02	1305
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13,71	17620
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1185,799462	98	59,1%
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=522,63)	чел-ч	0,108	128,066	522,63	66931
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	31,127	699,8	21783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				74,81	88714
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	31,127	1534,78	47773
5. 4	34-030402-101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	124,509	12,07	1503
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,56	49276

НР первого уровня	%	59,1		44,21	52430
НР второго уровня	%	4		5,69	6746
Накладные расходы	%	-		49,9	59176
Сметная прибыль	%	8		11,83	14031
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,74	189414
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				344433
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				344433
Всего заработная плата -	Тенге				242510
Накладные расходы -	Тенге				162834
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				143323
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				19511
Сметная прибыль -	Тенге				40581
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				547848
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				408
Сметная заработная плата -	Тенге				242510
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				547848
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				408
Сметная заработная плата -	Тенге				242510

РАЗДЕЛ 3. Укладка трубопроводов с ЗРА и ж/б колодцев

Трубопроводы запорная арматура						
6 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		21,48	2627,51	62,1%
6. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=593,71)	чел-ч	1,02	21,91	593,71	13008
6. 2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	6,7518	699,8	526
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					630,05	13534

6. 3	31-050501-101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,7518	3003,15	2258
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,11	2258
6. 4	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	23,628	1742,56	41173
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1916,82	41173
		НР первого уровня	%	62,1		391,28	8405
		НР второго уровня	%	4		120,75	2594
		Накладные расходы	%	-		512,03	10998
		Сметная прибыль	%	8		251,16	5395
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3390,7	72832
7	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 К=0,6	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж трубопровода	км		0,358	142297,35	62,1%
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=667,92)	чел-ч	148,2	53,056	667,92	35437
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	13,69	377,71	5171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				113429,48	40608
7. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	20,58	7,368	1879,36	13846
7. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,312	0,111696	2380,22	266
7. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	4,296	120,74	519
7. 6	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,392	0,498336	1028,62	513
7. 7	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,23628	1531,86	362

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43311,6	15506
		НР первого уровня	%	62,1		70439,71	25217
		НР второго уровня	%	4		8509,48	3046
		Накладные расходы	%	-		78949,19	28264
		Сметная прибыль	%	8		17699,72	6337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				238946,26	85543
8	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,358	242598,86	62,1%
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=667,92)	чел-ч	247	88,426	667,92	59061
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	13,69	629,52	8618
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				189049,14	67680
8. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	12,279	1879,36	23077
8. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении матистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,52	0,18616	2380,22	443
8. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	7,16	120,74	864
8. 6	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,83056	1028,62	854
8. 7	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,3938	1531,86	603
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72186,01	25843
8. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,15752	215,22	34
8. 9	21-130703-1401	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	17,184	111,29	1912

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5436,62	1946
		НР первого уровня	%	62,1		117399,51	42029
		НР второго уровня	%	4		14399,94	5155
		Накладные расходы	%	-		131799,45	47184
		Сметная прибыль	%	8		29951,86	10723
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				404350,18	144757
9	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 4,6 КГ	м		361,58	2513,13	908698
		НР второго уровня	%	4		100,53	36348
		Накладные расходы	%	-		100,53	36348
		Сметная прибыль	%	8		209,09	75604
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2822,75	1020649
10	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,358	50790,82	62,1%
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=619,84)	чел-ч	61,8	22,124	619,84	13714
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38306,11	13714
10. 2	21-130102-901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,001933	86183,88	167
10. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	38,664	111,29	4303
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12484,71	4470
		НР первого уровня	%	62,1		23788,1	8516
		НР второго уровня	%	4		2983,16	1068
		Накладные расходы	%	-		26771,25	9584

		Сметная прибыль	%	8		6204,97	2221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				83767,04	29989
11	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		17	698,16	62,1%
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	0,414	7,038	660,08	4646
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	3,842	621,02	2386
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				413,62	7032
11. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	3,808	1879,36	7157
11. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,001	0,017	2380,22	40
11. 5	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,017	1531,86	26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				424,89	7223
		НР первого уровня	%	62,1		256,86	4367
		НР второго уровня	%	4		38,2	649
		Накладные расходы	%	-		295,06	5016
		Сметная прибыль	%	8		79,46	1351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1072,68	18236
12	23-020303-7309 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 3,01 КГ	шт.		13	4101,39	53318
в ценах I квартала 2016 года							
		НР второго уровня	%	4		164,06	2133
		Накладные расходы	%	-		164,06	2133
		Сметная прибыль	%	8		341,24	4436

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4606,68	59887
13	23-020303-7306 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,32 КГ	шт.		4	2278,17	9113
в ценах I квартала 2016 года							
		НР второго уровня	%	4		91,13	365
		Накладные расходы	%	-		91,13	365
		Сметная прибыль	%	8		189,54	758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2558,84	10235
14	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. или клапан. Установка	задвижка		2	1826,29	62,1%
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	1,93	3,86	660,08	2548
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	699,8	98
14. 3	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	1531,86	214
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				107,23	214
14. 4	21-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0044	183034,92	805
14. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	424,32	85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				445,11	890
		НР первого уровня	%	62,1		821,55	1643
		НР второго уровня	%	4		105,91	212
		Накладные расходы	%	-		827,46	1655
		Сметная прибыль	%	8		220,3	441

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2974,05	5948
15	23-040104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах в ценах I квартала 2016 года	-Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 150, типа FAF, ГОСТ 5762-2002 25 КГ	шт.	2		76334,49	152669
		НР второго уровня	%	4		3053,38	6107
		Накладные расходы	%	-		3053,38	6107
		Сметная прибыль	%	8		6351,03	12702
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85738,9	171478
16	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3		1257,95	62,1%
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=643,88)	чел-ч	1,4	4,2	643,88	2704
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,09	699,8	63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				922,43	2767
16. 3	33-010201-101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,09	1531,86	138
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,96	138
16. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0045	178751,94	804
16. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,3	424,32	127
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				310,56	932
		НР первого уровня	%	62,1		572,83	1718
		НР второго уровня	%	4		73,23	220

		Накладные расходы	%	-		646,06	1938
		Сметная прибыль	%	8		152,32	457
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2056,33	6169
17	23-040104-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 100, типа FAF, ГОСТ 5762-2002 16,5кг	шт.		3	51739,55	155219
		НР второго уровня	%	4		2069,58	6209
		Накладные расходы	%	-		2069,58	6209
		Сметная прибыль	%	8		4304,73	12914
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58113,86	174342
18	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		4	1330,23	60,4%
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	1,47	5,88	660,08	3881
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	699,8	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				984,31	3937
18. 3	31-060103-501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	132,99	186
18. 4	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	1531,86	123
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77,18	309
18. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	177261,72	780
18. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	195285,08	109
18. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1*мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	242

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				282,73	1131
		НР первого уровня	%	60,4		594,53	2378
		НР второго уровня	%	4		76,99	308
		Накладные расходы	%	-		671,52	2686
		Сметная прибыль	%	8		160,14	641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2161,89	8648
19	23-040502-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 4,25 КГ 16,5кг	шт.		1	1141,73	1142
		НР второго уровня	%	4		45,67	46
		Накладные расходы	%	-		45,67	46
		Сметная прибыль	%	8		94,99	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1282,39	1282
20	23-040502-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 (20) ГОСТ 5761-2005 4,25 КГ 16,5кг	шт.		3	1141,73	3425
		НР второго уровня	%	4		45,67	137
		Накладные расходы	%	-		45,67	137
		Сметная прибыль	%	8		94,99	285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1282,39	3847
21	11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0006	114225,38	62,13

доп. вып.							
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=721,23)	чел-ч	69,9	0,04194	721,23	30
21. 2	2	Затрать; труда машинистов	чел-ч	10,58	0,006348	809,29	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58976,24	35
21. 3 101	32-040102	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,00291	2982,62	9
21. 4 101	34-030202	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,006432	19,77	0,13
21. 5 101	32-010201	-Котлы битумные передвижные, 400 л .	маш.-ч	6,38	0,00382?	402,91	
21. 6 101	31-060101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,003216	1028,62	
21. 7 101	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000222	1531,86	0,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	^			23328,4	
21. 8 9903	21-100501	-Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,126	161,92	
21. 9 804	21-110203	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,00318	723,1	2
21.10 107	21-130802	-Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,000028	16137,42	0,45
21.11 1101	21-130803	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000048	6598,38	0,32
21.12 9904	22-040101	-Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000004	178654,62	0,75
21.13 9902	21-130803	-Врезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00036	211	0,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40483	
		НР первого уровня				36624,24	
		К;" второго уровня				6033,08	

		Накладные расходы	%	-		42658,23	26
		Сметная прибыль	%	8		12550,69	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169434,29	102
22	11-220601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0055	139268,87	62,1%
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=721,23)	чел-ч	75,1	0,41305	721,23	298
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,88	0,06534	804,34	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63719,96	350
22. 3	32-040102-101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,0286	2982,62	85
22. 4	34-030202-101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,06798	19,77	1
22. 5	32-010201-101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,03652	402,91	15
22. 6	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,18	0,03399	1028,62	35
22. 7	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,00275	1531,86	4
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25552,11	141
22. 8	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	310	1,705	161,92	276
22. 9	21-110203-804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	0,0429	723,1	31
22.10	21-130802-107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,068	0,000374	16137,42	6
22.11	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00044	6598,38	3

1101							
22.12	22-040101-Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011	0,000061	178654,62	11	
22.13	21-130803-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0033	211	0,7	
9902							
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				59552,4	328	
	НР первого уровня	%	62,1		39570,1	218	
	НР второго уровня	%	4		7153,56	39	
	Накладные расходы	%	-		46723,66	257	
	Сметная прибыль	%	8		14879,4	82	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200871,93	1105	
23	11-221101-0105 РСНБ РК 2015 -Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 200 (160) мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		4	8512,25	62,1%	
23. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,9=795,44)	чел-ч	3,64	14,56	795,44	11582	
23. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	7,56	789,62	5970	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4387,78	17551	
23. 3	31-060201-0501 Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6	6,4	2408,92	15417	
23. 4	33-010201-101 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	1,16	1531,86	1777	
23. 5	31-060202-501 Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	2,8	23,38	65	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4314,88	17260	
23. 6	21-130701-201 Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	0,708	5987,37	4239	
23. 7	21-130701-401 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	2,36	179,73	424	

23. 8	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00068	0,00272	200244,36	545
1035						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1301,97	5208
	НР первого уровня	%	62,1		2724,81	10899
	НР второго уровня	%	4		449,48	1798
	Накладные расходы	%	-		3174,3	12697
	Сметная прибыль	%	8		934,92	3740
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12621,47	50486
	Колодцы диаметром 1500мм - 4 шт и диаметром 2000					
мм - 1 шт.						
24	11-221301- -Плиты покрытий и перекрытий колодцев круглые из	м3		1,11	19601,68	62,18
	0101 РСНБ сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетон				
	РК 2015 ных и бетонных конструкций колодца					
24. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=636,04)	чел-ч	8,86	9,835	636,04	6255
24. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	2,462	766,77	1888
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7336,01	8143
24. 3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,02775	3003,15	83
101						
24. 4	31-050102-Краны на автомобильном ходу при сооружении	маш.-ч	1,4	1,554	2380,22	3699
	0401 магистральных трубопроводов, 6,3 т					
24. 5	31-010105-Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,03552	159,74	6
601						
24. 6	31-060101-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,01776	1028,62	18
101						
24. 7	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	0,86247	1531,86	1321
101						
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4619,21	5177
24. 8	21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных работм3		0,226	0,25086	1897,16	476
	0303 М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004					

24. 9	21-020101-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,14763	18929,84	2795 601
24.10	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2804 М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0111	15500,57	172
24.11	21-050301-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 0101 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	0,07104	94348,23	6702
24.12	21-070201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 0301 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00444	16704,87	74
24.13	21-130102-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 0801 9179-77	т	0,00011	0,000122	22500,48	3
24.14	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 401	кг	0,08	0,0888	153,64	14
24.15	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82 1404	м3	0,00031	0,000344	111,29	0,04
24.16	27-010101-Щиты из досок, толщина 40 мм 105	м2	0,12	0,1332	1048,46	140
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9347,15	10375
	НР первого уровня	%	62,1		4555,66	5057
	НР второго уровня	%	4		966,29	1073
	Накладные расходы	%	-		5521,96	6129
	Сметная прибыль	%	8		2009,89	2231
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27133,53	30118
25	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 -Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т в ценах I квартала 2016 года	шт.		6	12685,02	76110
	НР второго уровня	%	4		507,4	3044
	Накладные расходы	%	-		507,4	3044
	Сметная прибыль	%	8		1055,83	6332

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14247,81	85487
26	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2 1,38 Т	шт.		1	22366,31	22366
в ценах I квартала 2016 года							
		НР второго уровня	%	4		894,65	895
		Накладные расходы	%	-		894,65	895
		Сметная прибыль	%	8		1860,88	1861
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25121,84	25122
27	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		7	10060,49	70423
в ценах I квартала 2016 года							
		НР второго уровня	%	4		402,42	2817
		Накладные расходы	%	-		402,42	2817
		Сметная прибыль	%	8		837,03	5859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11299,94	79100
28	21-060106-0201 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев) 1 Т	т		0,105	120000	12600
		НР второго уровня	%	4		4800	504
		Накладные расходы	%	-		4800	504
		Сметная прибыль	%	8		9984	1048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134784	14152
29	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стремянок окрашиваемой поверхности	м2		23,8	170,52	54,85

			поверхности				
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=643,88)	чел-ч	0,111	2,642	643,88	1701
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00952	524,85	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71,68	1706
29. 3	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00714	1531,86	11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,459558	11
29. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,0238	84,66	2
29. 5	22-040603-107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,7616	352,59	269
29. 6	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	6,497	319,48	2076
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,59	2346
		НР первого уровня	%	54,8		39,28	935
		НР второго уровня	%	4		8,39	200
		Накладные расходы	%	-		47,67	1135
		Сметная прибыль	%	8		17,46	415
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				235,64	5608
30	11-270502-0101 РСНВ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		2,53869	737,43	60,3%
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=651,72)	чел-ч	0,624	1,584	651,72	1032
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,19421	699,8	136
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				460,21	1168

30. 3 101	31-050501-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0144	0,036557	3003,15	110
30. 4 0102	31-060102-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0621	0,157653	1534,78	242
30. 5 101	34-030402-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,472704	12,07	6
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,8	357
30. 6 0104	21-010301-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,279256	1410,07	394
30. 7 101	21-010401-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,050774	1742,56	88
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	482
	НР первого уровня	%	60,3		277,51	705
	НР второго уровня	%	4		40,6	103
	Накладные расходы	%	-		318,1	808
	Сметная прибыль	%	8		84,44	214
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1139,98	2894

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1764685
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	392758
Материалы -	Тенге	68175
Всего заработная плата -	Тенге	176934
Местные материалы -	Тенге	98476
Накладные расходы -	Тенге	129830
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	109730
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	20100
Сметная прибыль -	Тенге	41807
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	564395
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	272

Сметная заработная плата -	Тенге	176934
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	12600
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12600
Накладные расходы -	Тенге	504
Сметная прибыль -	Тенге	1048
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	14152
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1359327
Материалы -	Тенге	1131
Всего заработная плата -	Тенге	3937
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1354006
Накладные расходы -	Тенге	56846
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	2378
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	54468
Сметная прибыль -	Тенге	113294
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1529467
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6
Сметная заработная плата -	Тенге	3937
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2108015
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	278
Сметная заработная плата -	Тенге	180871

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	2109118
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	346938
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	227792
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	76443
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	1534388
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	255432
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	2364550

Накладные расходы II уровня	. Тенге	94582	
ИТОГО:	. Тенге	2459132	
Сметная прибыль	. Тенге	196731	
ИТОГО по смете:	. Тенге	26558	2 655 863

Глава 8. Временные здания и сооружения

НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%	65 865
	Всего по главе	65 865
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2 721 728

Глава 9 Дополнительные затраты на строительство

НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%	56 340
	Всего по главе	56 340
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2 778 068
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.	2 778 068
Протокол заседания РБК РК №37 от 27.08.2014г	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100% К=1	2 778 068
Решение Правительства	НДС 12%	333 368
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	3 111 436
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	3 111 436

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
Есенов А.

Начальник производственно
Октябрьский групповой в
Мед

Подрядчик:
Директор ТОО "Арда Құрылыс"
Жолмаханов И.