Заказчик ТОО "Тамас"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Гидроспецстрой"
Субподрядчик
Договор №33-2012 от 20.06.2012 года и д.с. №1

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция Бартогайского водохранилища

Наименование объекта: Цементационные и гидроизоляционные работы по подземной камере затворов, черт.272-1-4-ГС

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0104-40-4	Бурение шпуров в бетонной облицовке подземной камеры затворов с подмостей диам. 50 мм в условиях прерывающими струями	м	-3,72	762,34	399,82	-2836	-1487	--	--
					159,05	3,71	-592	-14	0,02	-0
2.	Е0104-40-5	Тоже в грунтах 8-й группы	м	-2,93	913,02	468,30	-2675	-1372	--	--
					179,61	3,71	-526	-11	0,02	-0
3.	Е0105-127-1	Противофильтрационная цементация при производстве работ с подмостей с поглощением 200 кг на 1 п.м. шпура с добавлением "Лахты"	м	-5,80	4027,90	594,79	-23362	-3450	--	--
					573,58	223,54	-3327	-1297	1,30	-8
4.	СЦена	Стоимость "Лахта" добавка в бетон до 5% от массы цемента	кг	-58,50	308,03	--	-18020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С11011-1014	Портландцемент тампонажный	т	--	13776,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СЦена	Стоимость "Лахта" добавка в бетон до 5% от массы цемента	кг	-0,76	308,03	--	-234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0106-36-1	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	м2	933,05	183,02	52,15	170767	48659	--	--
					79,43	17,26	74112	16104	0,10	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0141-5-2	Огрунтовка бетонных поверхностей жидким раствором "Лахта" 2 слоя	м2	748,45	177,39	19,70	132765	14742	0,84	626
					143,78	0,34	107612	254	0,00	1
9.	СЦена	Стоимость "Лахта" проникающая	кг	2694,42	520,94	--	1403629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0146-33-3	Заделка свищей, каверн, трещин и швов штукатурным составом "Лахта" в два слоя, состоящим из водяная пробка - 0,4 м3 , ремонтый соства - 0,26 м3	м3	0,28	11657,56	355,81	3217	98	--	--
					11301,75	135,00	3119	37	0,78	0
11.	СЦена	Стоимость "Лахта" водяная пробка	кг	572,00	539,06	--	308342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СЦена	Стоимость "Лахта" ремонтный состав базовый	кг	33,80	317,09	--	10718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0135-454-1	Инъекция пеной ""Меусо МР-1К"	м3	0,33	587,44	159,94	194	53	1,84	1
					427,50	--	141	--	--	--
14.	СЦена	Стоимость пенки "Меусо МР 355-1К"	кг	357,50	889,51	--	317999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0141-5-2	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности раствором "MASTERSEAL-525" в 3 слоя	м2	748,45	177,39	19,70	132765	14742	0,84	626
					143,78	0,34	107612	254	0,00	1
16.	СЦена	Стоимость "MASTERSEAL-525"	кг	-3048,37	181,88	--	-554446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0106-1-15	Выравнивание днища камеры цементным раствором М-150 тощиной 8 см с добавлением "Лахты"	м3	14,77	303,60	100,65	4484	1487	--	--
					146,25	38,03	2160	562	0,22	3
18.	СЦена	Стоимость "Лахта" добавка в бетон до 5% от массы цемента	кг	960,05	308,03	--	295728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						2179036	73470		1252
							290311	15889		92
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		========== На общестроительные работы						319894		
		На горнопроходческие работы						134		
		Всего накладных расходов:						320028		
		Итого с накладными						2499064		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты : ==========								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						149944		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2649008		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,1046						5575215		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						111505		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5686720		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						682407		
		Итого с НДС						6369127		

Принял: Сдал:

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 33-2012

г. Алматы « 20 » июня 2012 г.

ТОО «Тамас», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Пусурманова А.Ж.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «Гидроспецстрой», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Президента **Трашина В.П.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение работ по объекту «Реконструкция Бартогайского водохранилища Алматинской области» по ремонту следующих гидросооружений:

- Цементация скальных бортов плотины - **115 500,0** тыс. тенге;

ТОО «Тамас» оставляет за собой право производить гидроизоляционные работы на отдельных гидротехнических сооружениях своими силами.

1.2. Дополнительные объемы работ могут выполняться по дополнительному соглашению Сторон.

2. Условия и порядок оплаты

2.1. Стоимость настоящего договора составляет **115 500 000,0 (сто пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге**, в т.ч. НДС.

2.2. Подрядчик перед началом работ производит **предоплату Субподрядчику в размере 30% от стоимости работ.**

2.3. Ежемесячно в срок до 28 числа текущего месяца Субподрядчик сдает, а Подрядчик принимает и подписывает в течение 3-х дней со дня получения от Субподрядчика Акты приемки выполненных работ (Ф2в) и Справку о стоимости выполненных работ (Ф3). В случае мотивированного письменного отказа Подрядчика от принятия представленных объемов Работ, Сторонами составляется Двухсторонний Акт с перечнем недоработок и указанием сроков их устранения.

2.4. Оплата выполненных работ производится путем ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течении 5 банковских дней с момента подписания сторонами Актов выполненных работ (Ф2в) и Справки о стоимости (Ф3).

2.5.Окончательный расчет с Субподрядчиком производится после завершения всех видов работ и подписания сторонами актов выполненных работ (Ф-2, и Ф-3), а также актов скрытых работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Началом работ является дата перечисления аванса и передача строительной площадки по Акту приема-передачи.

3.2. Срок окончания работы **- 30 декабря 2012 года**.

4. Обязанности Сторон

4.1. Субподрядчик обязуется:

- качественно выполнить работы, перечисленные в п.1.1.;
- работу произвести в проектных объемах ; ?
- в случае возникновения обстоятельства, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Подрядчика в течении 3 дней, с момента возникновения таких обстоятельств.

4.2. Подрядчик обязуется:

- ежемесячно принимать результаты работ и подписать акты выполненных работ;
- произвести оплату согласно п.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность сторон

5.1. Ответственность сторон за неисполнение, либо ненадлежащее выполнение обязательств по данному договору определяется на основании действующего законодательства РК.

5.2 За невыполнение работ в срок, предусмотренный п.3.2. настоящего договора с Субподрядчика снимается пеня в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки.

5.3. Субподрядчик несет полную ответственность за некачественное выполнение работ, выявленных в процессе гидравлического испытания в 2013 году (после наполнения Бартогайского

48

водохранилища)

5.4. За несвоевременную оплату работ, предусмотренную п.2.4. настоящего договора Подрядчик оплачивает Субподрядчику пеню 0,1% за каждый день просрочки платежа от неоплаченной суммы.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение, войны, акты государственных органов, запрещающих деятельность, осуществляемую Сторонами по Договору, либо другие обстоятельства, имеющие исключительный характер и возникшие после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли заранее предвидеть или предотвратить), а сроки исполнения обязательств приостанавливается до момента прекращения таких обстоятельств (далее по тексту – форс-мажор).

6.2. Сторона, для которой исполнение договорных обстоятельств становится невозможным ввиду наступления форс-мажора, определяемого согласно п. 6.1 настоящего Договора, обязана в 2-х дневный срок уведомить другую Сторону о наступлении и выявлении вышеуказанных обстоятельств и предполагаемом времени их прекращения. Надлежащим подтверждением наличия события, указанного в п. 6.1. настоящего Договора и его продолжительности будут служить документы, выдаваемые соответствующими государственными органами.

5.3. Не уведомление или ненадлежащее уведомление Сторон о невозможности исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие форс-мажора, лишает виновную сторону права ссылаться на наступление форс-мажора, как обстоятельство, освобождающее от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу и становится обязательным со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в порядке, предусмотренном законодательством РК и рассматривается в межрайоном экономическом суде г. Алматы.

6.3. Стороны не имеют права передавать третьим лицам исполнение настоящего Договора без письменного разрешения другой Стороны.

6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

«Подрядчик»:	**«Субподрядчик»:**
ТОО «Тамас»,	ТОО «Гидроспецстрой»
РНН 091600000210	РНН 600200021105
Адрес: Алматинская область, Каратальский район г.Уштобе Мартынова,2	Адрес: г. Алматы, ул. Абая, 64
Тел. 8 (72834) 3-22-23, 3-16-08	Тел. 8 727 375-97-89, 375-41-66,
Факс 8(728-34) 3-14-38	Факс: 8 727 375-77-88
Банк: АО «Казкоммерцбанк»	Банк: АГФ АО «БанкЦентрКредит»
ИИК KZ829260901121331002	ИИК KZ338560000000004928
БИК KZKOKZKX Кбе 17	БИК KCJBKZKX
Директор Пусурманов А.Ж.	Президент Трашин В.П.
М.П.	М.П.