Заказчик: ТОО «Antei GROUP»
Подрядчик:ТОО «Бек и Ко»
Объект: Строительство врачебной амбулатории в с.Дашино Курмангазинского района Атырауской области

А К Т
Выполненных работ по объекту:
Строительство врачебной амбулатории в
с.Дашино Курмангазинского района Атырауской области
За ноябрь 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	160	34,43	33,42	5508	5347	739	0,01	1		
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м3		1,01	3,75	162	600	97	0,01	2		
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,8	262,72	-	1261	-	1425	1,85	9		
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3		262,72	-	1261	-	113	-	-		
3	Е0101-25-2	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	164,8	11,19	11,19	1844	1844	489	-	-		
				-	3,06	-	504	97	0,01	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 10 м								
4	Е0101-164-2	Подсыпка грунта под полы м3	124,3665	218,93	-	27228	-	30767	1,54	192
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	77,13	218,93 6,83 -	- 6,83 1,87	27228 526 -	- 526 144	113 140 97	- - 0,01	- - -
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	13,16	134,1 134,1	- -	1765 1765	- -	1994 113	0,97 -	13 -
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы м3	214,6565	21,55	4,52	4625	969	3546	0,11	23
8	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере м3	49,86	17,03 32,34 1,42	- 30,77 8,34	3656 1613 71	- 1534 416	97 472 97	- 0,01 0,03	- - 1
9 1	Е010333-А5--	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	83,2662	54 -	54 10,8	4496 -	4496 899	899 100	- 0,23	- 19

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	48866	14717			238
	Тенге	34141	2564			25
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	48866	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	36705	-		-
Местные материалы -	Тенге	8	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	40471	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6071	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5360	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	94698	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		283
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42776	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	94698	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42776	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
10	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	95,55	1554,96	49,1	148576	4692	11525	0,53	50
		м2		79,66	18,4	7612	1758	123	0,09	9
11	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	6	302,09	197,24	1813	1183	1448	0,65	4
		шт		104,85	67,51	629	405	140	0,25	1
12	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	41	408,67	272,99	16756	11193	13211	0,83	34
		шт		135,68	94,48	5563	3874	140	0,36	15
13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 W6	19,665	26900	-	528989	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,665	132	-	2596	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	19,665	376	-	7394	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	19,665	438	-	8613	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	57	1283,69	598,4	73170	34109	32693	1,18	67
		шт		195,53	214,16	11145	12207	140	0,91	52
18	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	35	605,4	243,37	21189	8518	9406	0,67	23
		шт		106,88	85,08	3741	2978	140	0,34	12
19	Е0107-42-3	-Установка блоков стен	18	884,84	389,08	15927	7003	7329	0,94	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подвалов массой до 1,5 т								
		шт		153,9	136,92	2770	2465	140	0,55	10
20	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	38,703	12500	-	483788	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	13,597	13000	-	176761	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,967	13400	-	53158	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок из бетона В15	2,4	16187,65	311,32	38850	747	1408	2,82	7
		м3		441	117,61	1058	282	105	0,57	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1577579	67445			202
	Тенге	32518	23969			100
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1577579	-	-		-
Материалы -	Тенге	92947	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	56487	-		-
Местные материалы -	Тенге	1384668	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	77019	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		39
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11553	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	99276	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1753874	-	-		341
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	68040	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1753874	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		341
Сметная заработная плата -	Тенге	-	68040	-		-

РАЗДЕЛ 3. Монолитный железобетонный пояс/МП/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке В15 W6	10,88	17953,22	316,01	195331	3438	16992	8,25	90
		м3		1368	119,39	14884	1299	105	0,58	6
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,0976	132	-	1465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	11,0976	376	-	4173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,0976	438	-	4861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,95035	52400	-	49798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,13546	50600	-	6854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Фундаменты под перегородки								
30	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	6,8	16455,27	353,46	111896	2404	5130	3,6	24
				585	133,52	3978	908	105	0,65	4
		м3								
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1245	41200	-	5129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя , фундаментов	511,12	245,44	3,82	125449	1952	23395	0,21	108
				37,35	1,44	19090	736	118	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2 77,18	788,66	11,21	60869	865	3252	0,2	16
				31,5	4,21	2431	325	118	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	м2							
			Тенге			565825	8659			238
			Тенге			40383	3268			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			565825	-	-		-
		Материалы -	Тенге			167336	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43651	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61782	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			287664	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7315	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36876	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			651470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50967	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			651470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50967	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Стены								
34	Е0108-23-1	-Кладка стен наружных из ракушеблока при высоте этажа до 4 м	м3 119,38	2537,27	309,62	302899	36962	80823	3,13	374
				456,75	117	54527	13967	118	0,57	68
35	С143003-58	-Ракушеблоки, 400x200x200 мм	шт 6768,846	43	-	291060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Перемычки								
36	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м3 104	113,56	66,43	11810	6909	6945	0,15	15
				23,85	23,85	2480	2480	140	0,11	11
37	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	шт 3,626	29500	-	106967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	м3							
			Тенге			712737	43872			389
			Тенге			57007	16448			79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			712737	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3223	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73455	-		-
		Местные материалы -	Тенге			608635	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13165	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48030	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			848536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		512
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86620	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			848536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		512
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86620	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие								
38	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий сопиранием на две стороны площадью до 10 м2	32	2327,49	403,26	74480	12904	26613	2,74	88
				447,75	146,29	14328	4681	140	0,66	21
39	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт 4	1674,03	244,31	6696	977	2469	2,1	8
				353,25	87,6	1413	350	140	0,39	2
40	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	шт 353,52	2830	-	1000462	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
41	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (толщиной 12 см)	353,52	45	-	15908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0107-20-3	-Соединительные элементы плит покрытия (МСI,МС2,МС3, лист КЖ-12)	м2 0,03176	175710,1	1826,1	5581	58	391	42,7	1
				8100	690,75	257	22	140	3,37	-
43	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т 0,03176	40200	-	1277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитный участок								
44	Е0109-25-1	-Монтаж швеллера на монолитном участке	0,15456 т	5030,5	2020,02	778	312	386	14,1	2
				2272,5	502,43	351	78	90	1,79	-
45	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,15456 т	154400	-	23864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза)	6,25968 т	40,72	0,04	255	-	47	0,04	-
				8,32	-	52	-	90	-	-
47	Е0112-13-1	-Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	3,192 м2	148,03	4,93	472	16	118	0,19	1
				29,25	1,85	93	6	119	0,01	-
48	Е0112-13-2	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	3,192 м2	124,32	4,9	397	16	87	0,13	-
				20,93	1,85	67	6	119	0,01	-
49	С11031-101	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175	0,735 м2	5040	-	3704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	6,38 м3	112,45	34,24	717	218	342	0,32	2
				51,08	8,45	326	54	90	0,03	-
51	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,699 м2	1190	-	7972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1142563	14502			103
			Тенге			16888	5197			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1117204	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7777	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21276	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12953	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1066292	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68816	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1215743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25735	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25359	-	-		-
		Материалы -	Тенге			287	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	809	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23864	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			728	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1565	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	918	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1243395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26652	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Проемы								
52	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 окна	36	346,04	18,87	12458	679	6170	0,82	29
				136,44	6,39	4912	230	120	0,03	1
		м2								
53	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	5,4	472,81	19	2553	103	1451	1,3	7
				217,73	6,18	1176	33	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								
54	С12061-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками	36	14400 -	- -	518400 -	- -	- -	- -	- -
55	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные м2	5,4	21500 -	- -	116100 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	41,4	249,58 94,05	5,58 2,12	10333 3894	231 88	4778 120	0,59 0,01	24 -
57	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм м	29,6	2030 -	- -	60088 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0110-16-3	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,35	1186,12 384,75	80,1 28,24	1601 519	108 38	669 120	2,35 0,11	3 -
59	С12061-24	-Блоки оконные одностворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-9 м2	1,35	6140 -	- -	8289 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С11011-807	-Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными переплетами для общественных зданий м2	4	1020 -	- -	4080 -	- -	- -	- -	- -
61	С11011-813	-Задвижка накладная комплект	4	142 -	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м шт	1,35	249,58 94,05	5,58 2,12	337 127	8 3	156 120	0,59 0,01	1 -
63	С12069-6	-Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм м2	1	839 -	- -	839 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м двери	2,1	330,85 272,25	32,08 12,13	695 572	67 25	717 120	1,49 0,06	3 -
65	С12022-2	-Двери стальные ДН21-1 огрунтованные и окрашенные м2 шт	1	37400 -	- -	37400 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	773740	1196			68
	Тенге	11199	418			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	736340	-	-		-
Материалы -	Тенге	13910	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11617	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	708364	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1672	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	13940	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2091	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	45017	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	795298	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		77
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13708	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	37400	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37400	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2244	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	39644	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			834942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13708	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка								
66	E0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	318,75	150,62	0,62	48009	198	26069	0,43	139
				69,08	0,23	22019	73	118	-	-
67	E0107-20-1	-Установка с крепежных элементов для крепления мин.ватных плит м2	0,215	91608,57	2434,57	19696	523	9894	170	37
				31950	920,25	6869	198	140	4,49	1
68	E0126-30-1	-Теплоизоляция стен изделиями из минераловатных плит ISOVER Т	36,732	7627,27	378,22	280165	13893	136202	20,04	736
				3566,25	141,75	130995	5207	100	0,69	25
69	C11031-101	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 150 М3	37,83396	5040	-	190683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			538553	14614			911
			Тенге			159884	5478			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			538553	-	-		-
		Материалы -	Тенге			173372	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	165362	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			190683	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			172165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25825	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42643	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			753362	-	-		1024
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			753362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1024
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	191187	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5359863	165005			2149
			Тенге			352021	57340			271
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5297104	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			458566	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	408553	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			973782	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3348938	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			469858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70479	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			346018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6112981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2651
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	479032	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			62759	-	-		-
		Материалы -	Тенге			287	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	809	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61264	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			728	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3809	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			67296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	918	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			6180277	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		2656
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			-	479949	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			6180277				
		Итого	Тенге			111245				
		Зимнее удорожание 1,4175%	Тенге			6291522				
		Выслуга лет 1%	Тенге			89182				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			62915				
		Итого	Тенге			25166				
		Итого с коэф.2,234	Тенге			6468785				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			14448346				
		Итого	Тенге			288967				
		НДС 12%	Тенге			14737313				
		Всего:	Тенге			1768478				
			Тенге			16505791				

Заказчик:
Директор ТОО «Antei GROUP»

_____ Елеуов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»

_____ Дайнов Р.У.