Заказчик: РГУ "Департамент государственных доходов по г.Алматы КГД МФ РК"

Утверждена приказом председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012 года № 170

Подрядчик: ТОО "Болашак-МА"
Наименование строительства:
"Капитальный ремонт административного здания Департамента государственных доходов по г.Алматы, расположенного по адресу г.Алматы по пр.Сейфуллина уг.ул.Жибек-Жолы д.№434/127"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
За 26 августа 2015г.
(предоставляется ежемесячно субродрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		82	**24.07.2015 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с	ФЗ						В.т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные затраты на приобретение		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт административного здания Департамента государственных доходов по г.Алматы, расположенного по адресу г.Алматы по пр.Сейфуллина уг.ул.Жибек-Жолы д.№434/127"	98 420 000	98 420 000						10 545 000	98 420 000
Всего к оплате		98 420 000							98 420 000

Заказчик: РГУ "Департамент государственных доходов по г.Алматы КГД МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Болашак-МА"
Директор **Сатыбалдиев К.Д.**

Заказчик Финансов Республики Казахстан"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Болашак-МА"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Капитальный ремонт административного здания Департамента государственных доходов по городу Алматы",местонахождение объекта- г.Алматы, по пр.Сейфуллина, уг ул.Жибек-Жолы, д№434/127

наименование, адрес

Объект Капитальный ремонт

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (смета 4710)								
1	Е0110-91-2	Демонтаж оконных блоков и витражей из ПХВ профилей	2136,1	162,12	18,53	346302	39591	345516	0,86	1836
		м2		143,58	6,18	306711	13212	108	0,04	81
2	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	2866,6	5,64	0,19	16168	545	15622	0,04	108
		1м		5,45	0,02	15623	57	99,63	--	1
3	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	654,2	20,76	0,19	13581	124	13420	0,14	93
		1м		20,57	0,02	13457	13	99,63	--	--
4	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	37	244,84	6,45	9059	239	9185	1,43	53
		компл		238,39	1,04	8820	38	103,68	0,01	--
5	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	27	101,59	3,33	2743	90	2766	0,61	16
		компл		98,26	0,54	2653	15	103,68	--	--
6	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	171,3	2719,44	399,69	465840	68467	390124	15,88	2720
		м3		2319,75	63,00	397373	10792	95,58	0,54	93
7	Е0158-2-2прим	Разборка покрытий кровли из профнастила	967,7	17,19	2,02	16635	1955	14299	0,10	102
		м2		15,17	0,16	14680	155	96,39	--	3
8	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	3188,09	17,38	0,93	55409	2965	52695	0,11	473
		1м2		16,45	0,14	52444	446	99,63	--	5
9	Е0157-2-8	Разборка цементного и мозаичного покрытия полов	6948,22	358,97	192,06	2494219	1334492	1654896	1,11	7726

			1м2		166,91	72,15	1159727	501314	99,63	0,40	2793
10	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток		243,3	116,63	10,56	28376	2569	26116	0,70	170
			1м2		106,07	1,67	25807	406	99,63	0,01	4
11	Е0109-57-5 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж лестниц		2,8	21076,35	7798,16	59014	21835	30444	62,45	175
			т		11695,50	1727,93	32747	4838	81	6,63	19
12	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных лестницы		18	3714,23	2438,48	66856	43893	34077	7,78	140
			м3		1275,75	950,21	22964	17104	85,05	5,22	94
13	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича входной группы		52	4899,14	1880,99	254755	97812	176751	21,24	1105
			м3		3018,15	538,09	156944	27981	95,58	2,91	151
14	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных входной группы		29,3	3714,23	2438,48	108827	71447	55470	7,78	228
			м3		1275,75	950,21	37379	27841	85,05	5,22	153
15	Е0109-18-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических конструкций навеса входной группы		1,4	4600,11	2515,42	6440	3522	2394	8,58	12
			т		1431,00	679,74	2003	952	81	2,46	3
16	Е0152-1-3прим	Разборка бетонного основания входной группы(служебный вход)		20,2	3714,23	2438,48	75027	49257	38242	7,78	157
			м3		1275,75	950,21	25770	19194	85,05	5,22	105
17	Е0109-18-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических конструкций навеса входной группы(служебный вход)		0,7	4600,11	2515,42	3220	1761	1197	8,58	6
			т		1431,00	679,74	1002	476	81	2,46	2
18	Е0162-36-4прим	Очистка вручную стен и потолков от масляной и водоэмульсионной окраски		16423,6	37,04	--	608330	--	517385	0,26	4221
			м2		37,04	--	608330	--	85,05	--	--
19	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		191	320,85	30,15	61282	5759	54507	1,96	574
			шт		290,70	2,90	55524	554	97,2	0,19	55
20	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен		388	59,88	6,55	23233	2541	20505	0,36	226
			м2		53,33	1,04	20692	404	97,2	0,01	6
21	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных		229	146,99	6,63	33661	1518	31474	0,95	217
			м2		140,36	1,04	32142	238	97,2	0,01	3
22	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов		705,4	14,39	1,29	10151	910	9064	0,09	64
			м		13,10	0,23	9241	162	96,39	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0109-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических конструкций - решеток	4,6344	9897,37	1017,58	45868	4716	32117	53,59	248
		т		8461,12	94,50	39212	438	81	0,46	2
24	Е0158-2-2прим	Разборка покрытий кровли навеса из металлочерепица по металлическому каркасу	69,5	17,19	2,02	1195	140	1027	0,10	7
		м2		15,17	0,16	1054	11	96,39	--	--
25	Е0109-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических конструкций - решеток приямка главного входа	0,468	9897,37	1017,58	4632	476	3243	53,59	25
		т		8461,12	94,50	3960	44	81	0,46	--
26	Е0107-24-8	Демонтаж оград металлических	250,2	530,86	214,15	132821	53581	118273	1,85	463
		м		316,71	58,46	79241	14627	126	0,26	66
27	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1164,2	27,10	--	31550	--	681	0,11	133
		т		5,42	--	6310	--	10,8	--	--
28	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1164,2	176,40	--	205365	--	36966	0,74	863
		т		35,28	--	41073	--	90	--	--
		Измененные виды работ, согласно Акта корректировки.								
1	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	936,07	20,76	0,19	19433	178	19202	0,86	1836
		1м		20,57	0,02	19255	19	99,63	0,04	81
2	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	12	101,59	3,33	1219	40	1229	0,04	108
		компл		98,26	0,54	1179	6	103,68	--	1
3	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	134	2719,44	399,69	364405	53558	305176	0,14	93
		м3		2319,75	63,00	310847	8442	95,58	--	--
4	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	433,5	166,63	10,56	72234	4578	46532	1,43	53
		1м		106,07	1,67	45981	724	99,63	0,01	--
5	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	22,439	2975,47	1238,47	66767	27790	49478	0,61	16
		м3		1737,00	468,00	38977	10501	100	--	--
6	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж облицовка козырка входной группы из алюминиевых панелей (входные группы 1, 2, 3)	74	34,48	0,41	2551	30	2390	15,88	2720
		м2		34,07	0,11	2521	8	94,5	0,54	93
7	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых ДВП	18	81,77	5,83	1472	105	1495	0,10	102
		м2		75,94	0,95	1367	17	108	--	3
8	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	709	133,16	23,58	94410	16718	76206	0,11	473
		м2		109,58	4,16	77692	2949	94,5	--	5
9	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	3914,2	358,97	192,06	1405090	751771	1035852	1,11	7726

		1м2		166,91	72,15	653319	282410	110,7	0,40	2793
10	Е0146-39-6	Разборка подвесных потолков	386,68	100,85	6,78	38997	2622	37369	0,70	170
		м2		94,07	2,57	36375	994	100	0,01	4
11	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж каркаса облицовки козырька входной группы (входные группы 1, 2, 3)	74	331,30	3,68	24516	273	8473	62,45	175
		м2		120,65	0,52	8928	38	94,5	6,63	19
12	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из волнистой стали (входные группы 1, 2, 3)	265	17,19	2,02	4555	535	4351	7,78	140
		м2		15,17	0,16	4020	42	107,1	5,22	94
13	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	147	24,15	2,64	3550	388	3457	21,24	1105
		м2		21,51	0,45	3162	66	107,1	2,91	151
14	Е0154-4-1	Разборка подшивки потолков из сайдинга	147,15	44,95	4,72	6614	695	6519	7,78	228
		м2		40,23	0,79	5920	116	108	5,22	153
15	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	8	14,39	1,29	115	10	114	8,58	12
		м		13,10	0,23	105	2	107,1	2,46	3
16	Е0158-4-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с земли и подмостей	9	17,13	0,64	154	6	160	7,78	157
		м		16,49	0,11	148	1	107,1	5,22	105
17	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из мрамора, мозайочных плит и керамических плиток	103,2	116,63	10,56	12036	1090	12308	8,58	6
		1м2		106,07	1,67	10946	172	110,7	2,46	2
18	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	65	24,15	2,64	1570	172	1529	0,26	4221
		м2		21,51	0,45	1398	29	107,1	--	--
19	Е0158-4-1	Разборка примыкания стен из листовой стали	48	14,39	1,29	691	62	685	1,96	574
		м		13,10	0,23	629	11	107,1	0,19	55
20	Е0109-36-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5прим.	Демонтаж перегородок из ПВХ	37,2	292,01	27,87	10863	1037	7270	0,36	226
		м2		237,60	3,67	8839	136	81	0,01	6
21	Е0110-88-3 т.ч. п-3.3 К=1,28 К=1,04	Разборка перегородок в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией /высотой более 3 м/	138,49	383,91	13,90	53168	1925	56126	0,95	217
		м2		370,01	5,24	51243	726	108	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Разборка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	208	327,21	2,86	68059	595	63938	0,09	64
		м2		324,35	0,94	67464	196	94,5	--	1
23	Е0134-56-7	Разборка каркасов металлических конструкций потолков подвала	140	177,49	7,39	24849	1035	23967	53,59	248
		м2		170,10	2,82	23814	395	99	0,46	2
24	Е0109-34-5 (дем.)	Демонтаж опорных конструкций этажерочного типа(архирнные полки)	3,61	6259,28	1891,94	22593	6829	7939	0,10	7
		т		2080,35	363,40	7509	1312	90	--	--
25	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа(архирнные полки)	3,61	9751,19	2162,21	35198	7805	10029	53,59	25
		т		3015,00	415,31	10883	1499	81	0,46	--
26	Е0111-4-1	Снятие гидроизоляции оклеечной из рулонными материалами на битумной мастике	418,4	62,62	11,05	26201	4624	25806	1,85	463
		м2		51,57	4,15	21577	1735	110,7	0,26	66
27	Е0163-6-2	Снятие высококачественных обоев	266,7	14,48	0,17	3862	45	3612	0,11	133
		м2		14,31	0,02	3816	5	94,5	--	--
28	С01031-А21-1	Погрузка архивных материалов при автомобильных перевозках	145	124,30	--	18024	--	--	0,74	863
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	145	23,40	--	3393	--	611	0,02	11
		т		4,68	--	679	--	90	0,47	231
30	С01031-А21-2	Разгрузка архивных материалов при автомобильных перевозках	145	110,00	--	15950	--	--	0,06	27
		т		--	--	--	--	--	0,30	146
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7 583 099				
		Накладные расходы -	Тенге			5 500 280				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			785 003				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13 868 382				
		Раздел Стены и перегородки (доп объемы)								
1	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	15,38	7561,99	421,76	116303	6487	15167	0,46	7
		м3		771,08	157,50	11859	2422	106,2	0,01	4
2	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,051	74123,81	527,69	3780	27	525	0,32	0
		т		9496,13	196,87	484	10	106,2	0,01	4
3	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	584,67	1109,45	43,41	648664	25382	170761	0,46	269

		м2		258,75	16,26	151283	9508	106,2	0,01	4
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,211	74123,81	527,69	163888	1167	22760	0,32	1
		т		9496,13	196,87	20996	435	106,2	0,01	4
5	Е0146-26-1 К=0,75	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	972	131,99	66,12	128293	64266	89945	0,32	311
		отверст.		63,79	39,03	62001	37937	90	0,01	4
6	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,08	53000,00	--	57240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,83	50600,00	--	41998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,352	42800,00	--	15066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,28	13000,11	459,39	16640	588	3274	2,40	3
		м3		2533,16	173,54	3242	222	94,5	0,01	4
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,064	52400,00	--	3354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	69000,00	--	828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

12	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с и[illegible]ацией	310,5	1816,91	17,38	564152	5395	126276	0,32	99
		м2		370,01	6,55	114889	2034	108	0,01	4
13	Е0110-36-1прим.	Усиления дверных косяков брусями	24	14,29	0,40	343	10	355	2,40	58
		м		13,56	0,14	325	3	108	0,01	4
14	С11021-32	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, I сорта	0,072	16500,00	--	1188	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок	74,75	765,39	69,85	57213	5221	38691	1,46	109
		м2		631,35	7,66	47193	573	81	0,01	4
16	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004прим.	Щиты перегородок из ПВХ	74,75	8050,00	--	601738	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0146-25-1 К=0,75	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	15	99,02	49,63	1485	745	1035	0,32	5
		отверст.		47,42	29,21	711	438	90	0,01	4
20	Е0146-26-1 К=0,75	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	60	131,99	66,12	7919	3967	5552	0,32	19
		отверст.		63,79	39,03	3827	2342	90	0,01	4
21	Е0109-53-2	Монтаж решеток (изолятор)	2,5279	11244,84	1453,68	28426	3675	17601	0,10	0
		т		8461,13	135,00	21389	341	81	0,01	4
22	С12021-268	Сварная решетка ограждения	2,5279	134000,00	--	338739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-172-4	Масляная окраска оконных решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	107,436	164,61	0,09	17685	9	12612	0,01	1
		м2		124,20	0,02	13344	3	94,5	0,01	4
24	Е0115-36-2	Облицовка стен на клее ГКЛ	80	574,37	6,21	45950	497	10069	0,11	9
		м2		131,31	1,88	10505	150	94,5	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2.5	Тенге			2 860 892				
		Накладные расходы -	Тенге			514 623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202 531				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.5	Тенге			3 578 046				
		РАЗДЕЛ 11.Входные группы 1,2,3 (смета 4710)								
271	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	57,586	7686,37	140,45	442627	8088	66814	7,29	464

1	2	3								
		м3		1174,73	53,05	67648	3055	94,5	0,26	17
272	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,306	62000,00	--	18972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,20144	65900,00	--	210975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
274	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9576	61200,00	--	58605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2232	41200,00	--	9196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3814	99034,93	380,30	37772	145	13761	227,70	87
		1т		38036,25	143,44	14507	55	94,5	0,70	--
277	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3814	40200,00	--	15332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из профнастила	130	447,11	10,25	58124	1333	44239	1,97	256
		м2		313,89	3,85	40806	501	107,1	0,02	2
285	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	143,78	1190,00	--	171098	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 022 701				
		Накладные расходы -	Тенге			124 814				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65 408				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 212 924				
		РАЗДЕЛ .Наружная отделка (дополнительные работы к смете 4710)								
2	СПрайс	Металлические оконные решетки огрунтованные и окрашенные	431,545	3084,89	--	1331269	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 331 269				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79 876				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 411 145				
		Раздел 9.2 Приямок над подвалом (доп работы)								

1	2	3								
1	Е0112-7-5РС36062)	Устройство покрытия приямка металлосайдингом	69,5	483,66	10,25	33614	712	23651	1,97	256
		м2		313,89	3,85	21816	268	107,1	0,02	2
2	С12031-144прим.	Металлосайдинг с полимерно-порошковым покрытием	76,867	2800,00	--	215228	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Прокат прямоугольного сечения размером 30х20 мм, 2 мм для обрешетки	0,26688	72300,00	--	19295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (примыкания)	16,8	739,16	1,55	12418	26	3181	0,12	2
		м2		176,21	0,59	2960	10	107,1	0,01	4
5	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (приямок)	43	378,31	5,08	16268	219	6390	2,40	103
		м2		156,03	1,21	6709	52	94,5	0,01	4
6	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (приямки)	28	207,94	12,44	5822	348	2006	3,20	90
		м2		60,03	4,67	1681	131	110,7	0,01	4
7	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28	110,49	3,35	3094	94	129	0,12	3
		м2		2,90	1,25	81	35	110,7	0,01	4
8	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм стен	43	286,40	4,29	12315	184	3512	3,12	134
		м2		84,79	1,64	3646	70	94,5	0,01	4
9	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	43	200,98	1,49	8642	64	1064	2,10	90
		м2		25,62	0,56	1102	24	94,5	0,01	4
10	Е0115-156-1	Окраска фасадов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	24	140,49	2,06	3372	50	658	0,12	3
		м2		28,21	0,79	677	19	94,5	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			330 068				
		Накладные расходы -	Тенге			40 591				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22 240				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			392 899				
		РАЗДЕЛ 10.Кровля 2-го павильена								
292	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из профнастила	967,7	447,11	10,25	432668	9919	329310	1,97	1903
		м2		313,89	3,85	303754	3726	107,1	0,02	18
293	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	1073,45	1190,00	--	1277401	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1710070				
		Накладные расходы -	Тенге			329310				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122363				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2161743				
		РАЗДЕЛ 4.Окна (смета 4710)								
237	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	24,665	379,30	23,60	9356	582	5458	1,18	29
		м2		196,66	8,22	4851	203	108	0,04	1
238	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	1612,91	379,30	23,60	611776	38065	356889	1,18	2689
		м2		196,66	8,22	317194	13258	108	0,04	92
239	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	1612,91	8050,00	--	12983906	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			13 605 038				
		Накладные расходы -	Тенге			362 347				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			838 043				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			14 805 428				
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (смета 4720)								
1	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов	2009	88,41	1,24	177616	2491	202206	0,57	1143
		м		87,17	0,20	175125	402	115,2	--	3
2	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	290	197,20	15,96	57188	4628	61391	1,21	350
		шт		181,24	2,52	52560	731	115,2	0,02	6
4	Е0165-29-1прим	Демонтаж вентиляционных решеток	180	647,19	0,30	116493	54	15071	0,46	83
		шт		72,63	0,05	13073	9	115,2	--	--
5	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	750	46,77	0,51	35081	383	27959	0,21	155
		м		32,27	0,09	24202	68	115,2	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			386 378				
		Накладные расходы -	Тенге			306 627				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41 580				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			734 585				
		РАЗДЕЛ .Демонтажные работы ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ(смета 4730)								
1	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов холодного,горячего водоснабжения и пожаротушения	3540	51,07	0,69	180788	2443	205902	0,33	1175
		м		50,38	0,11	178345	389	115,2	--	4
2	Е0116-13-1	Разборка трубопроводов из пластмассовых канализационных труб	900	42,74	0,26	38462	230	49052	0,58	526
		м		42,48	0,10	38232	90	128	--	1
3	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	48	101,59	3,33	4876	160	5463	0,61	29
		компл		98,26	0,54	4716	26	115,2	--	--
4	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	48	244,84	6,45	11752	310	13240	1,43	69

		компл		238,39	1,04	11443	50	115,2	0,01	--
5	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	408	118,01	1,59	48148	649	54837	0,69	281
		м		116,42	0,25	47499	102	115,2	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			284 027				
		Накладные расходы -	Тенге			328 494				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36 751				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			649 272				
		РАЗДЕЛ .Демонтажные работы (доп работы) к смете 4730								
1	Е0110-35-1	Демонтаж пожарных шкафов	12	116,19	23,87	1394	286	1313	0,69	281
		шт		92,32	9,02	1108	108	108	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 394				
		Накладные расходы -	Тенге			1 313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 869				
		РАЗДЕЛ .Демонтажные работы ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ (4740)								
1	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	1278	8,42	--	10761	--	10459	0,06	75
		шт		8,42	--	10761	--	97,2	--	--
2	Е0167-7-5прим	Демонтаж ламп наружнего освещения	6	29,35	2,80	176	17	157	0,18	6
		шт		26,55	0,45	159	3	97,2	--	--
3	Е0167-7-3	Демонтаж потолочных светильников	652	9,32	0,23	6077	150	5792	0,06	41
		шт		9,09	0,05	5927	33	97,2	--	--
4	Ц0108-420-1	Демонтаж ответвительной и установочной коробок	398	173,64	12,44	69109	4951	62099	2,09	832
		шт		161,20	3,04	64158	1210	95	0,02	7
5	Ц0108-633-8	Демонтаж щита распределительного	2	2424,80	12,80	4850	26	4585	37,00	74
		шт		2412,00	0,92	4824	2	95	0,01	--
6	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	1108,00	198,80	1108	199	906	13,00	13
		шкаф		909,20	44,00	909	44	95	0,26	--
7	Ц0108-599-2	Демонтаж щитка осветительного	5	239,24	16,84	1196	84	1065	3,00	15
		шт		222,40	1,80	1112	9	95	0,01	--
8	Ц0108-86-1	Демонтаж щита силового с установочными автоматами	8	2798,80	854,80	22390	6838	16176	28,00	224
		шт		1944,00	184,40	15552	1475	95	1,07	9
9	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля и провода медного	13050	13,94	0,06	181917	783	176062	0,10	1258
		м		13,88	--	181134	--	97,2	--	1
10	Е0167-5-10	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 40 мм	490	48,06	0,99	23549	485	22495	0,29	144
		м		47,07	0,16	23064	78	97,2	--	1
11	Е0167-5-9	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм	2000	27,31	0,49	54620	980	52274	0,17	337
		м		26,82	0,07	53640	140	97,2	--	1
12	Ц0108-411-1	Демонтаж металлического рукава	150	22,64	3,12	3396	468	2810	0,29	44
		м		19,52	0,20	2928	30	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			379 149				
		Накладные расходы -	Тенге			354 880				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44 042				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			778 071				
		РАЗДЕЛ .Демонтажные работы СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ(смета 4750)								
1	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой проводки	3220	3,69	--	11882	--	11549	0,03	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		3,69	--	11882	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			11 882				
		Накладные расходы -	Тенге			11 549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 406				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			24 837				

Итого в ценах 2001г.по разделам.	Тенге	39 620 201
Временные здания и сооружения (1,44%)	Тенге	570 531
итого с временными	Тенге	40 190 732
Дополнительн. затраты по произв. работ в зимнее время (1,35%)	Тенге	534 873
Затраты на выслугу лет (1%)	Тенге	396 202
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	Тенге	158 481
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге	41 280 288
Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,087)	Тенге	86 151 961
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге	1 723 039
Итого по акту в текущем уровне цен	Тенге	87 875 000
НДС (12%)	Тенге	10 545 000
Итого по Акту	Тенге	98 420 000

Принял: *Сдал:*