Заказчик: ГУ «Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас-Улан» им. Ш. Уалиханова для одаренных детей»

Подрядчик: ТОО "Семстройэлектро-2005"

АКТ

выполненных работ № 2 за март месяц 2015 года

Текущий ремонт кабельной линии 0,4 кв и наружного освещения ГУ «Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас-Улан» им. Ш. Уалиханова для одаренных детей»

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тг		Накладные расходы, тенге	Затраты труда6 чел-ч рабочих-машинистов	
				Всего	экспл машин	Всего	экспл машин			
				з/п рабочих строите-й	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих строите-й	в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Столовая									
1	Ц8-401-1	Кабель 2-4 -жильный , сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок к 1мат=0,1 *м*	250	151,08 72,7	75,7 20,6	37770 18175	18925 5150	20060 86	0,44 0,12	110 30
2	Ц8-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне *шт*	5	1397 486	489 107	6985 2430	2445 535	2550 86	2,9 0,626	15 3
3	16-1-216	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х185 мм2 *1000 м*	0,7	1339900		937930				
4	16-1-344	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 *1000 м*	0,25	109 800		27 450				
5	17--3--39	Прожектор, РКУ-250Вт *шт*	5	8 610		43 050				
6	17--6--68	Лампы прожекторные *шт*	5	818		4090				
7	2--1--29	Кронштейн *шт*	5	1 060		5300				

Хоз. двор

8 Ц8-401-1	Кабель 2-4 -жильный , сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок к 1мат=0,1	100	175,2	75,7	17520	7570	8024	0,44	44
	м		72,7	20,6	7270	2060	86	0,12	12
9 Ц8-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне	2	1397	489	2794	978	1020	2,9	6
	шт		486	107	972	214	86	0,626	1
10 16-1-344	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,1	109 800		109 800				
	1000 м								
11 17--3--39	Прожектор, РКУ-250Вт	2	8 610		17220				
	шт								
12 17--6--68	Лампы прожекторные	2	818		1636				
	шт								
13 2--1--29	Кронштейн	2	1 060		2120				
	шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:				**65 069**	**29 918**			**175**
					28 847	7 959			46
	Стоимость: материалов, тенге				1 148 596				
	Накладные расходы, тенге				31 654				
	заработная плата, тенге				25 093				
	трудоемкость, чел-ч				141				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты , 6,00 %, тенге				5 803				
	Итого по акту, тенге				1 251 122				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				12 511				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				5 004				
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1268638				
	- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1246 тенге (Имрп = 1,608)				2039970				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				40799				
	Стоимость в текущем уровне цен				2080769				
	НДС (12 %)				249692				

Итого к оплате

2330462

Заказчик:
ГУ "Специализированная мужская школа
лицей-интернат "Жас Улан" им. Ш. Уалиханова для одаренных детей"
Управления образования ВКО
ВКО, г.Семей, ул. Шугаева, 159
БИН: 990840002960
ИИК: KZ48070102KSN1801000
БИК: KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Директор **Окасов К.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Семстройэлектро-2005"
ВКО, г.Семей, пр.Ауэзова, 42-112
БИН 050540005047
ИИК KZ85914102203KZ00061
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»

Директор **Сырбаев А.А.**

Заказчик: ГУ «Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас-Улан» им. Ш. Уалиханова для одаренных детей»

Подрядчик: ТОО "Семстройэлектро-2005"

АКТ

выполненных работ № 4 за апрель месяц 2015 года

Текущий ремонт кабельной линии 0,4 кв и наружного освещения ГУ «Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас-Улан» им. Ш. Уалиханова для одаренных детей» (столовая, хоздвор)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тг		Накладные расходы, тенге	Затраты труда6 чел-ч рабочих-машинистов	
				Всего	экспл машин	Всего	экспл машин			
				з/п рабочих строите-й	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих строите-й	в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-164-2	Разработка в ручную траншей глубиной до 2 м без скреплений с откосами в грунтах 2 группы	147	251,77	--	37010	--	37750	1,771	260
		м3 грунта		251,77	--	37010	--	102	--	--
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	147	154,22	--	22670	--	23123	1,1178	164
		м3 грунта		154,22	--	22670	--	102	--	--
3	Ц8-142-1	Устройство пастели при одном кабеле в траншее	350	36,7	27,8	12845	9730	4726	0,06	21
		м кабеля		8,8	6,9	3080	2415	86	0,04	14
4	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	350	11,2	7,9	3920	2765	1595	0,02	7
		м кабеля		3,3	2	1155	700	86	0,011	4
5	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	350	32,4	23,7	11340	8295	4365	0,06	21
		м кабеля		8,6	5,9	3010	2065	86	0,034	12
6	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	350	18,8	14,2	6580	4970	2408	0,03	11
		м кабеля		4,5	3,5	1575	1225	86	0,021	7
7	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*),250х120х65 мм, М-75	5,833	11000		64163				
		1000 шт								
8	30-8-92	Песок природный	35	1350		47250				
		м3								

Раздел 2. Столовая										
9	Е21-23-1	Монтаж водно-распределительных устройств 2 ВРУ-0,4-400А	1	2252,25	--	2252	--	1355	8,027	8
		шкаф		1397,25	--	1397	--	97	--	--
10	Ц8-572-1	Шкаф распределительный ШР-8	2	1759	86	3518	172	617	2	4
		шт		338	20,3	676	41	86	0,118	--
11	Ц8-523-1	Предохранитель установливаемый на изоляционном основании , на ток до 100 А	48	280,3	11,7	13454	562	7525	1	48
		шт		180	2,3	8640	110	86	0,013	1
12	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	700	27,5	4	19250	2800	12040	0,12	84
		м кабеля		19,3	0,7	13510	490	86	0,004	3
13	75-6-42	Вводная панель 2ВРУ-0,4	1	106300		106300				
		шт								
14	75-6-59	Шкаф распределительный ШР-8	2	52400		104800				
		шт								
15	16-1-216	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х185 мм2	0,7	1339900		937930				
		1000 м								
16	18-3-203	Наконечники кабельные № 90	16	134		2 144				
		шт								
17	18-3-212	Предохранитель ПН-100А	48	171		8 208				
		шт								
Хоз. двор										
18	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств ВРУ-04 кв-400А	1	2252,25	--	2252	--	1355	8,027	8
		шкаф		1397,25	--	1397	--	97	--	--
19	Ц8-572-1	Шкаф распределительный ШР-8	2	1759	86	3518	172	617	2	4
		шт		338	20,3	676	41	86	0,118	--
20	Ц8-523-1	Предохранитель установливаемый на изоляционном основании , на ток до 100 А	24	280,3	11,7	6727	281	3763	1	24
		шт		180	2,3	4320	55	86	0,013	--
21	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	260	27,5	4	7150	1040	4472	0,12	31
		м кабеля		19,3	0,7	5018	182	86	0,004	1
22	75-6-42	Вводная панель 2ВРУ-0,4	1	106300		106300				
		шт								

23	75-6-59	Шкаф распределительный ШР-8 *шт*	2	52400		104800				
24	16-1-213	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х95 мм2 *1000 м*	0,26	898400		233584				
25	18-3-203	Наконечники кабельные № 90 *шт*	8	134		1072				
26	18-3-212	Предохранитель ПН-100А	24	171		4104				
		Раздел 1 Исключить								
		1.1 Столовая								
1	16-1-216	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х185 мм2К=-1,000; *1000м*	-0,7	1339900		-937930				
		1.2 Хоз. двор								
2	16-1-213	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х95 мм2К=-1,000; *1000м*	-0,26	898400		-233584				
		Итого по разделу 1				**-1171514**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				-1171514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-70291				
		Всего по разделу, тенге				**-1241805**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Столовая								
3	99-1-1(пл)	Кабель АБбШв 3х120+1х70 *м*	700	998		698600				
		2.2 Хоз. двор								
4	99-1-1(пл)	Кабель АБбШв 3х95+1х50 мм2 *м*	260	852		221520				
5	Е9-62-8	Изготовление гусаков *т конструкций*	0,16	30068,43	5556,2	4811	889	3063	126,5	20

				22770	871,72	3643	139	81	3,1875	1
6	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,13336	58700		7828				
		т								
7	8-1-48	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	8	210		1680				
		м								
8	Е9-61-13	Монтаж гусаков	0,16	11543,92	3575,54	1847	572	1058	41,745	7
		т конструкций								
				7245	920,54	1159	147	81	4,3875	1
9	Е21-1-9	Монтаж кабельного ввода из труб д-25 мм	10,5	251,68	1,83	2643	19	940	0,5589	6
		м труб								
				91,6	0,68	962	7	97	0,00338	–
10	Е21-1-10	Монтаж кабельного ввода из труб д-63 мм	18	670,25	1,83	12065	33	2181	0,759	14
		м труб								
				124,2	0,68	2236	12	97	0,00338	–
11	Е21-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	6	558,9	–	3353	–	3252	3,2108	19
		шкаф								
				558,9	–	3353	–	97	–	–
12	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	–	2252	–	1355	8,027	8
		шкаф								
				1397,25	–	1397	–	97	–	–
13	Ц8-741-2	Муфта концевая для силового кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечение до 3х185 мм2 кмат1=0;	12	2160	–	25920	–	22291	11	132
		шт								
				2160	–	25920	–	86	–	–
14	16-10-58	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120	12	4170		50040				
		комплект								
15	Е57-14-3	Разборка бетонных поверхностей (отмостка, дорога) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	30	32,48	0,96	974	29	1056	0,21328	6
		м2								
				31,52	0,18	946	5	111	0,00112	–
16	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	30	756,22	1,2	22687	36	1320	0,2666	8

		м2							
				39,4	0,23	1182	7	111	0,0014	–
17	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг kмат1=0;	500	68,8	46,3	34400	23150	14147	0,14	70
		м кабеля								
				22,5	10,4	11250	5200	86	0,061	31
18	16-1-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2К=1,020;	0,51	47500		24225				
		1000м								
19	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	20	113,54	73,85	2271	1477	1220	0,2624	5
		м борозды								
				39,69	28,1	794	562	90	0,154	3
20	Ц8-396-5	Кабель канал по стенам и потолкам, длина 2 м	10	177,5	116	1775	1160	757	0,32	3
		м								
				54,9	33,1	549	331	86	0,193	2
21	99-1-2(пл)	Кабель канал 20 х 20 мм	10	116		1160				
		м								
		Итого по разделу 2				**1120051**	**27365**			**298**
						53391	**6410**			**38**
		Стоимость: материалов, тенге				1039295				
		Накладные расходы, тенге				52640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70361				
		Всего по разделу, тенге				**1243052**				
		Сметная заработная плата, тенге				67697				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				362				
		Всего прямые затраты				**-51463**	**27365**			**298**
						53391	**6410**			**38**
		Стоимость: материалов, тенге				-132219				

Накладные расходы, тенге	51463		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	0		
Всего по смете	**0**		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**152 486**	**30 787**	**695**
	89 049	7 324	42
Стоимость: материалов, тенге	1 720 655		
Накладные расходы, тенге	105 711		
заработная плата, тенге	25 093		
трудоемкость, чел-ч	141		
Ненормируемые и непредвиденные затраты , 6,00 %, тенге	15 492		
Итого по акту, тенге	**1 524 327**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**15 243**		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**6 097**		
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1545668		
- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1246 тенге (Имрп = 1,608)	2485433		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	49709		
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**2535142**		
НДС (12 %)	**304217**		
Итого к оплате	**2839359**		

Заказчик:
ГУ "Специализированная мужская школа лицей-интернат "Жас Улан" им. Ш. Уалиханова для одаренных детей" Управления образования ВКО
ВКО, г.Семей, ул. Шугаева, 159
БИН: 990840002960
ИИК: KZ48070102KSN1801000
БИК: KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Директор _____ **Окасов К.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Семстройэлектро-2005"
ВКО, г.Семей, пр.Ауэзова, 42-112
БИН: 050540005047
ИИК: KZ85914102203KZ00061
БИК: SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»

Директор _____ **Сырбаев А.А.**