Счет-фактура № 29 от 26 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльПромТрейд"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 150140021411, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская область, Темиртау, ул. Коммунаров,29,офис 8. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0017944 от30.06.2015 года
ИИК поставщика: KZ91926040119M226000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 265 от 21.07.2016г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ от 26.08.2016г.
Грузоотправитель: БИН: 150140021411, Товарищество с ограниченной ответственностью "АльПромТрейд",101403, Республика Казахстан, Карагандинская область, Темиртау, ул. Коммунаров, дом 29,офис 8
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: Западный филиал Товарищество с ограниченной ответственностью "Топливно-энергетический комплекс КАЗАХСТАН", БИН 090441018523, РНН 061800284953, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой, 46, 404
(, наименование и адрес)
Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Топливно-энергетический комплекс КАЗАХСТАН"
БИН и адрес места нахождения получателя: РНН:600900178738, БИН 010940002327, РК, 050059, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, д 86, БЦ "Ала Тау", 5 этаж, Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 60001, № 0046151 от 31.08.2012 года
ИИК получателя: KZ186010131000002532 в АФ АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт резервуаров РВС-800 №1, РВС-800 №-2 - 2шт. топливного склада ст.Тобол	тенге	1	8 014 285,71	8 014 285,71	12%	961 714,29	8 976 000,00		
Всего по счету:					8 014 285,71		961 714,29	8 976 000,00		

Руководитель:Булавинцев В.В.
(Ф И О , подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер: не предусмотрен
(Ф И О , подпись)

(Ф И О , подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Scanned with CamScanner

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Топливно-Энер[illegible]ческий комплекс КАЗАХСТАН"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльПромТрейд"
Наименование строительства и его адрес: Ремонт резервуаров РВС-800 №1, РВС-800 №2 - 2 шт. топливного склада ст. Тобол
Договор № 265 от 21.07.2016г.

А К Т

приемки выполненных работ за август 2016 года

по объекту: Ремонт РВС 800 м3 №1. Усиление швов с наплавкой, обратный провар горизонтального и уторного шва с внутренней стороны РВС и изоляция внутренних поверхностей

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-13-1 К=2	Усиление сварных швов /наплавкой/ 2 раза	183	1243,67	92,92	227591	17004	114590	3,40	623
		м		626,18	–	114590	–	100	–	–
2	Е0113-44-7 т.ч. п-3.16 К=1,3	Очистка щетками /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для подготовительных работ/	493,57	90,82	–	44827	–	40344	0,39	193
		м2		90,82	–	44827	–	90	–	–
3	Е0113-44-9 т.ч. п-3.16 К=1,3	Обеспыливание при работе с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4м /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для подготовительных работ/	379,33	71,73	54,91	27210	20830	12809	0,08	31
		м2		16,82	20,70	6380	7852	90	0,10	39
4	Е0113-44-9 т.ч. п-3.19 К=1,1 т.ч. п-3.16 К=1,3	Обеспыливание /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии//при работе с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м/ /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/ наличие заклепочных швов, ребер жесткости и вступов нак поверхности, составляющих от 10% до 30%/	114,24	80,75	60,40	9225	6901	4433	0,10	11
		м2		20,35	22,77	2325	2601	90	0,11	13
5	Е0113-16-5 т.ч. п-3.13 К=1,3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой "Акурс Прайм" (толщина 180 мкм) за один раз /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для окраски//при работе с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м/	379,33	47,66	0,10	18078	39	2985	0,03	13
		м2		8,69	0,06	3295	23	90	–	–

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0113-16-5 т.ч. п-3.13 К=1,3 т.ч. п-3.19 К=1,1 т.ч. п-3.26 К=1,05	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой "Акурс Прайм" (толщина 180 мкм) за один раз /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для окраски/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии//наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и вступов нак поверхности оставляющих от 10% до 30%//при работе с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м/	114,24	52,90	0,11	6043	13	1038	0,04	4
		м2		10,03	0,06	1146	7	90	–	–
7	Прайслист	Грунтовка "Акурс Прайм" для сплошных (стенки) поверхностей (при расходе 0,455 кг/кв.м)	224,57435	822,14	–	184631	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0113-26-6 т.ч. п-3.13 К=1,3 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью "Акрус-Лонг" (толщина 240мкм) /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	379,33	12,72	0,05	4827	17	4246	0,05	19
		м2		12,44	–	4718	–	90	–	–
9	Е0113-26-6 т.ч. п-3.13 К=1,3 т.ч. п-3.27 К=1,05 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью "Акрус-Лонг" (толщина 240мкм) /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах//наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов нак поверхности составляющих от 10% до 30%//при работе с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м/	114,24	13,35	0,05	1525	5	1343	0,05	6
		м2		13,06	–	1492	–	90	–	–
10	Прайслист	Грунтовка "Акурс Лонг" для сплошных (стенки) поверхностей (при расходе 0,455 кг/кв.м)	281,3349	1150,99	–	323814	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0113-56-1 т.ч. п.3.52 К=1,1	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов высотой до 20 м внутри аппаратов/при работе с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м/	271,45	830,46	14,36	225428	3899	31397	0,78	211
		м2		123,14	5,38	33425	1461	90	0,03	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1073197	48708			1110
			Тенге			212198	11943			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1073197				
		Материалы -	Тенге			303848				
		Всего заработная плата -	Тенге				224141			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			508444				
		Накладные расходы -	Тенге			213186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77183				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1363566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1276
		Сметная заработная плата -	Тенге				256119			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1363566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1276
		Сметная заработная плата -	Тенге				256119			
Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.										
Итого прямых затрат						1073197				
Накладные расходы			213186							
Ненормируемые и непредвиденные затраты			77183							
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.						1363566				
Итого с временными зданиями и сооружениями			1363566 X 1,04 %	14180	1377750					
Итого с зимними удорожаниями			1377750 X 2,79 %	38440	1416190					
Итого с затратами на выслугу лет			1377750 X 1 %	13780	1429970					
Итого с затратами на доп. отпуска			1377750 X 0,4 %	5510	1435470					
Итого в текущих ценах на 1.01.2016			1435470 X 2,73677	3928570						
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			3928570 X 2 %	78570	4007140					
Налог на добавленную стоимость (НДС)			12 %	480860						
Итого по акту с налогом на добавленную стоимость (НДС)						4488000				

Заказчик:
ЗФ ТОО "ТЭК-КАЗАХСТАН"

_____ **Елемесов М.Б.**

Подрядчик:
ТОО "АльПромТрейд"

_____ **Булавинцев В.В.**

Солгасовано:
Начальник ОКС _____ Амангалиев А.А.

Начальник ПТО _____ Тайшибаев Б.С.

Начальник ТС Тобол _____ Нусипбеков М.А.

Scanned with CamScanner

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Топливно-Энер[illegible]ский комплекс КАЗАХСТАН"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльПромТрейд"
Наименование строительства и его адрес: Ремонт резервуаров РВС-800 №1, РВС-800 №2 - 2 шт. топливного склада ст. Тобол
Договор № 265 от 21.07.2016г.

А К Т

приемки выполненных работ за август 2016 года

по объекту: Ремонт РВС 800 м3 №2. Усиление швов с наплавкой, обратный провар горизонтального и уторного шва с внутренней стороны РВС и изоляция внутренних поверхностей

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-13-1 К=2	Усиление сварных швов /наплавкой/ 2 раза	183	1243,67	92,92	227591	17004	114590	3,40	623
		м		626,18	–	114590	–	100	–	–
2	Е0113-44-7 т.ч. п-3.16 К=1,3	Очистка щетками /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для подготовительных работ/	493,57	90,82	–	44827	–	40344	0,39	193
		м2		90,82	–	44827	–	90	–	–
3	Е0113-44-9 т.ч. п-3.16 К=1,3	Обеспыливание при работе с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4м /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для подготовительных работ/	379,33	71,73	54,91	27210	20830	12809	0,08	31
		м2		16,82	20,70	6380	7852	90	0,10	39
4	Е0113-44-9 т.ч. п-3.19 К=1,1 т.ч. п-3.16 К=1,3	Обеспыливание /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии//при работе с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м/ /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/ наличие заклепочных швов, ребер жесткости и вступов нак поверхности, составляющих от 10% до 30%/	114,24	80,75	60,40	9225	6901	4433	0,10	11
		м2		20,35	22,77	2325	2601	90	0,11	13
5	Е0113-16-5 т.ч. п-3.13 К=1,3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой "Акурс Прайм" (толщина 180 мкм) за один раз /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для окраски//при работе с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м/	379,33	47,66	0,10	18078	39	2985	0,03	13
		м2		8,69	0,06	3295	23	90	–	–

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0113-16-5 т.ч. п-3.13 К=1,3 т.ч. п-3.19 К=1,1 т.ч. п-3.26 К=1,05	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой "Акурс Прайм" (толщина 180 мкм) за один раз /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для окраски/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии//наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и вступов нак поверхности оставляющих от 10% до 30%//при работе с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м/	114,24	52,90	0,11	6043	13	1038	0,04	4
		м2		10,03	0,06	1146	7	90	–	–
7	Прайслист	Грунтовка "Акурс Прайм" для сплошных (стенки) поверхностей (при расходе 0,455 кг/кв.м)	224,57435	822,14	–	184631	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0113-26-6 т.ч. п-3.13 К=1,3 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью "Акрус-Лонг" (толщина 240мкм) /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	379,33	12,72	0,05	4827	17	4246	0,05	19
		м2		12,44	–	4718	–	90	–	–
9	Е0113-26-6 т.ч. п-3.13 К=1,3 т.ч. п-3.27 К=1,05 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью "Акрус-Лонг" (толщина 240мкм) /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах//наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов нак поверхности составляющих от 10% до 30%//при работе с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м/	114,24	13,35	0,05	1525	5	1343	0,05	6
		м2		13,06	–	1492	–	90	–	–
10	Прайслист	Грунтовка "Акурс Лонг" для сплошных (стенки) поверхностей (при расходе 0,455 кг/кв.м)	281,3349	1150,99	–	323814	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0113-56-1 т.ч. п.3.52 К=1,1	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов высотой до 20 м внутри аппаратов/при работе с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м/	271,45	830,46	14,36	225428	3899	31397	0,78	211
		м2		123,14	5,38	33425	1461	90	0,03	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1073197	48708			1110
			Тенге			212198	11943			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1073197				
	Материалы -		Тенге			303848				
	Всего заработная плата -		Тенге				224141			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			508444				
		Накладные расходы -	Тенге			213186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			77183	31978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1363566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							1276
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				256119			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1363566				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге							1276
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				256119			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.					1073197				
	Итого прямых затрат									
	Накладные расходы		213186							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		77183							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1363566				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1363566 X 1,04 %	14180	1377750					
	Итого с зимними удорожаниями		1377750 X 2,79 %	38440	1416190					
	Итого с затратами на выслугу лет		1377750 X 1 %	13780	1429970					
	Итого с затратами на доп. отпуска		1377750 X 0,4 %	5510	1435470					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016		1435470 X 2,73677	3928570						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		3928570 X 2 %	78570	4007140					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	480860						
	Итого по акту с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**4488000**				

Заказчик:
ЗФ ТОО "ТЭК-КАЗАХСТАН"

Елемесов М.К.

Подрядчик:
ТОО "АльПромТрейд"

Булавинцев В.В.

Солгасовано:
Начальник ОКС _____ Амангалиев А.А.

Начальник ПТО _____ Тайшибаев Б.С.

Начальник ТС Тобол _____ Нусипбеков М.А.

Scanned with CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Топливно-энергетический комплекс КАЗАХСТАН", Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, д 86, БЦ "Алма Тау", 5этаж, тел 357-27-00 — 010940002327

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльПромТрейд",101403, Республика Казахстан, Карагандинская область, Темиртау, ул. Коммунаров,29,офис 8, тел 8(7213)901114 — 150140021411

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 265 от 21.07.2016г.

Номер документа	Дата составления
29	26.08.2016г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт резервуаров РВС-800 №1, РВС-800 №-2 - 2шт. топливного склада ст.Тобол				1	8 976 000,00	8 976 000,00
				Итого	1	x	8 976 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (подрядчик): _____ / *должность* / _____ / *подпись* / Бунавинцев / *расшифровка подписи*

Принял (заказчик): Директор / *должность* / _____ / *подпись* / Елемесов М.К. / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2016г.

М.П.

Scanned with CamScanner

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 2 мая 2012года №170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Топливно-энергетический комплекс-КАЗАХСТАН"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльПромТрейд"
Наименование строительства и его адрес: Ремонт резервуаров РВС-800 №1, РВС-800 №2 - 2 шт. топливного склада ст. Тобол

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		265	21.07.2016г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базвом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт резервуаров РВС-800 №1, РВС-800 №2 - 2 шт. топливного склада ст. Тобол	8 976 000	8 014 280							961 720	8 976 000

ЗАКАЗЧИК: Директор Елемесов М.К. _____ 2016г.

ПОДРЯДЧИК: Директор Булавинцев В.В. _____ 2016г.

Scanned with CamScanner