Заказчик: ГУ "Отдел образования,физической культуры и спорта Абайского района"
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

Наименование строительства: ГУ Жаман-Жольская основная общеобразовательная школа

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2010 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Налог на добавленную стоимость гр1*0,12	Итого с НДС гр1+гр6
	С начала года по отчетный месяц включительно гр(3+4)	Из графы 1					
				Дополнительные затраты			
		Строительно-монтажные работы в ценах 2001 г.	Прочие затраты, не входящие в состав СМР в ценах 2010 г.	Дополнительные затраты вызванные рыночными отношениями	Инжиниринговые услуги		
	В том числе за отчетный месяц	В том числе за отчетный месяц	В том числе за отчетный месяц	В том числе за отчетный месяц	В том числе за отчетный месяц	В том числе за отчетный месяц	В том числе за отчетный месяц
А	1	2	3	4	5	6	7
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МИНИ-ЦЕНТРА	5177039	2783845	5075528	101511		621245	5798284
ИТОГО:	5177039	2783845	5075528	101511		621245	5798284

Заказчик: Начальник ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Абайского района» Курпешова Б.К.

Подрядчик: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования,физической культуры и спорта Абайского района"
Подрядчик ТОО "Нур-Құрылыс":

Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес:ГУ Жаман-Жольская основная общеобразовательная школа

Наименование обьекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МИНИ-ЦЕНТРА

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0158-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	м	94,52	811,99 / 235,62	7,94 / 1,31	76749 / 22271	750 / 124	1,50 / 0,02	142 / 1		
2.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон оцинкованным профилированным листом по деревянной обрешетке	м2	436,00	349,67 / 272,95	8,20 / 3,08	152457 / 119006	3575 / 1343	1,71 / 0,02	746 / 7		
3.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	482,22	1190,00 / --	-- / --	573837 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
4.	Е0110-31-4	Демонтаж навеса над крыльцом	м2	36,00	338,79 / 327,60	5,56 / 1,80	12196 / 11794	200 / 65	1,96 / 0,01	71 / 0		
5.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев навеса над крыльцом	м3	1,44	29617,66 / 8073,00	397,66 / 149,06	42649 / 11625	573 / 215	44,85 / 0,74	65 / 1		
6.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон оцинкованным профилированным листом по деревянной обрешетке	м2	36,00	349,67 / 272,95	8,20 / 3,08	12588 / 9826	295 / 111	1,71 / 0,02	62 / 1		
7.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	39,82	1190,00 / --	-- / --	47381 / --	-- / --	-- / --	-- / --		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:								917858
		Раздел: Общестроительные								
8.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стенанели)	м2	28,00	128,80	2,01	3606	56	0,36	10
					59,78	0,76	1674	21	0,00	0
9.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	28,00	276,57	2,35	7744	66	0,27	7
					44,77	0,90	1254	25	0,00	0
10.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	16,50	356,77	2,91	5887	48	0,56	9
					93,41	1,10	1541	18	0,01	0
11.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	9,00	51,33	4,89	462	44	0,34	3
					46,44	0,83	418	7	0,01	0
12.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	9,00	214,92	12,44	1934	112	0,31	3
					45,54	4,67	410	42	0,02	0
13.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	9,00	1448,86	14,65	13040	132	1,22	11
					197,43	5,49	1777	49	0,03	0
14.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	22,00	1911,54	2,63	42054	58	2,30	51
					382,95	0,99	8425	22	0,00	0
15.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	12,00	262,02	0,40	3144	5	0,27	3
					47,87	0,14	574	2	0,00	0
16.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"в медкабинете	м2	25,00	935,06	6,13	23376	153	0,44	11
					67,28	2,31	1682	58	0,01	0
17.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума в реакреации	1м2	89,20	17,38	0,93	1550	83	0,11	10
					16,45	0,14	1467	12	0,00	0
18.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	89,20	935,06	6,13	83407	546	0,44	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					67,28	2,31	6001	206	0,01	1
19.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"руппа)	м2	48,00	935,06	6,13	44883	294	0,44	21
					67,28	2,31	3229	111	0,01	1
20.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	128,05	5,64	0,19	722	24	0,04	5
					5,45	0,02	698	3	0,00	0
21.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	128,05	123,31	0,16	15790	20	0,09	12
					16,18	0,07	2072	9	0,00	0
22.	Е0110-83-1	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	м2	1,50	1265,99	13,97	1899	21	1,82	3
					282,04	5,29	423	8	0,03	0
23.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	9,50	925,06	4,90	8788	47	0,38	4
					58,50	1,85	556	18	0,01	0
24.	Е0110-83-1	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	м2	9,00	1265,99	13,97	11394	126	1,82	16
					282,04	5,29	2538	48	0,03	0
25.	Е0115-169-5	Шпаклевка перегородок из гипсокартона	м2	18,00	40,75	0,06	733	1	0,13	2
					22,05	0,03	397	--	0,00	0
26.	Е0110-83-1	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм в медкабинете	м2	12,00	1226,41	11,18	14717	134	1,58	19
					245,25	4,23	2943	51	0,02	0
27.	Е0115-169-5	Шпаклевка перегородок из гипсокартона	м2	24,00	37,86	0,05	909	1	0,11	3
					19,17	0,02	460	--	0,00	0
28.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	м2	385,15	358,58	3,43	138107	1321	0,46	175
					73,73	1,31	28397	505	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной до 10мм стен								
29.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	188,90	434,19 / 102,11	3,94 / 1,49	82018 / 19289	744 / 281	0,55 / 0,01	105 / 1
30.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	385,15	270,26 / 38,93	1,88 / 0,72	104090 / 14994	724 / 277	0,23 / 0,00	89 / 1
31.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	188,90	275,74 / 43,65	2,33 / 0,88	52087 / 8245	440 / 166	0,26 / 0,00	49 / 1
32.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	4,00	691,17 / 208,13	483,04 / 185,04	2765 / 833	1932 / 740	1,37 / 1,02	5 / 4
33.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	4,00	205,07 / 163,35	2,32 / 0,36	820 / 653	9 / 1	1,09 / 0,00	4 / 0
34.	Е0153-21-2	Кладка отдельных участков наружних стен средней сложности из кирпича блдицовка запасного входа)	м3	0,50	9847,32 / 1026,00	300,96 / 101,79	4924 / 513	150 / 51	6,28 / 0,39	3 / 0
35.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,80	10697,83 / 2295,00	154,03 / 58,50	19256 / 4131	277 / 105	14,63 / 0,28	26 / 1
36.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	3,60	258,09 / 125,23	2,45 / 0,56	929 / 451	9 / 2	0,70 / 0,03	3 / 0
37.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича стройство дверного проема)	м3	2,74	2975,47 / 1737,00	1238,47 / 468,00	8141 / 4752	3388 / 1280	10,60 / 2,28	29 / 6
38.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,00	665,15 / 359,66	7,91 / 2,99	1330 / 719	16 / 6	2,06 / 0,01	4 / 0
39.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,20	477,51 / 174,40	128,16 / 44,59	3438 / 1256	923 / 321	1,03 / 0,17	7 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	7,20	4250,00	--	30600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1380,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0156-27-2	Установка дверных ручек	шт	10,00	23,81	--	238	--	0,15	1
					23,33	--	233	--	--	--
43.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	10,00	308,00	--	3080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0156-27-1	Установка дверных замковедкабинет,входная дверь,кабинет директора)	шт	3,00	77,90	--	234	--	0,39	1
					76,46	--	229	--	--	--
45.	С11011-81 6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	3,00	583,00	--	1749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0160-1-1	Разборка печей	м3	2,00	13,74	2,08	27	4	0,08	0
					11,66	0,34	23	1	0,00	0
47.	Е0162-9-4	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	20,40	173,10	0,07	3531	1	0,79	16
					135,16	0,03	2757	1	0,00	0
48.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	30,00	161,51	0,07	4845	2	0,63	19
					102,15	0,02	3064	1	0,00	0
		Итого по разделу: Общестроительные								751010
		Раздел: Освещение								
49.	Е0121-12-1	Прокладка кабельного канала	м	60,00	87,57	2,03	5254	122	0,40	24
					63,90	0,78	3834	47	0,21	12
50.	Е0167-9-1	Монтаж магистралей в каналах	м	60,00	55,49	0,05	3329	3	0,34	20
					55,44	--	3326	--	0,00	0
51.	С151607-1 52	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и	1000м	0,06	9140,00	--	548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 2х2,5 мм2								
52.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	8,00	9,32	0,23	75	2	0,06	1
					9,09	0,05	73	--	0,00	0
53.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	14,00	325,07	92,47	4551	1295	1,26	18
					203,18	52,49	2845	735	0,23	3
54.	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	шт	14,00	4590,00	--	64260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	28,00	14,00	--	392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	28,00	99,00	--	2772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0121-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	шт	5,00	339,71	89,20	1699	446	1,17	6
					183,71	57,61	919	288	0,25	1
58.	С	Стоимость люстр	шт	5,00	2264,95	--	11325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	9,00	8,42	--	76	--	0,06	1
					8,42	--	76	--	--	--
60.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	8,00	39,82	--	319	--	0,22	2
					33,90	--	271	--	--	--
61.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	5,00	39,12	--	196	--	0,22	1
					33,90	--	170	--	--	--
62.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	8,00	134,00	--	1072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	5,00	46,00	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Освещение 96097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Замена окон и дверей								
64.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00	320,85	30,15	321	30	1,96	2
					290,70	2,90	291	3	0,19	0
65.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	3,20	367,11	19,34	1175	62	0,83	3
					139,39	6,57	446	21	0,03	0
66.	С12061-19-1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	3,20	18600,00	--	59520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	11,00	320,85	30,15	3529	332	1,96	22
					290,70	2,90	3198	32	0,19	2
68.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	20,80	339,08	1,70	7053	35	0,73	15
					114,66	0,27	2385	6	0,00	0
69.	С12065-19	Коробка дверная окрашенная, размер 94х55 мм	м	34,94	264,00	--	9224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	полотно	13,00	243,23	15,06	3162	196	1,20	16
					224,53	2,41	2919	31	0,03	0
71.	С12065-34	Полотна глухие высотой 2000 мм ПУ 20-8; ПУ 20-9	м2	20,80	3780,00	--	78624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	13,00	1380,00	--	17940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	26,70	270,90	23,78	7233	635	1,65	44
					247,12	8,98	6598	240	0,04	1
74.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	26,70	346,04	18,87	9239	504	0,82	22
					136,44	6,39	3643	171	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	26,70	9880,00	--	263796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из пхв в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	26,70	185,26	6,97	4946	186	0,67	18
					108,16	2,65	2888	71	0,01	0
77.	СПрайс	Стоимость плит поддоконных	м2	8,10	1535,93	--	12441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	13,00	1024,89	67,78	13324	881	3,85	50
					644,33	11,29	8376	147	0,06	1
79.	Е0162-25-7	Шпаклевка откосов	м2	13,00	148,13	0,10	1926	1	0,21	3
					32,60	0,02	424	--	0,00	0
80.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных откосов	м2	13,00	276,57	2,35	3595	31	0,27	3
					44,77	0,90	582	12	0,00	0
		Итого по разделу: Замена окон и дверей								497048

ИТОГО:

	2262011	22069	2133
	346864	8110	55

Накладные расходы :

На монтажные работы	12230
На общестроительные работы	352024
Всего накладных расходов:	364255
Итого с накладными	2626265

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

На монтажные работы	6500,121
На общестроительные работы	151076,957
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	157580,078
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2783845,078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 2783845

Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 2783845

Пересчет в текущих ценах, К=1,82323	5075528
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	101511
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5177039
Налог на добавленную стоимость, 12 %	621245
Итого с НДС	5798284

Принял: Заведующая Жаманжольской основной общеобразовательной школы Абайского района Садикова А.Р.

Сдал: Директор ТОО "Нур-Құрылыс": Абилкасов Е.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел образования,физической культуры и спорта Абайского района"
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

Наименование строительства: ГУ Жаман-Жольская основная общеобразовательная школа

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2010 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Налог на добавленную стоимость гр1*0,12	Итого с НДС гр1+гр6
	С начала года по отчетный месяц включительно гр(3+4)	Из графы 1					
				Дополнительные затраты			
		Строительно-монтажные работы в ценах 2001 г.	Прочие затраты, не входящие в состав СМР в ценах 2010 г.	Дополнительные затраты вызванные рыночными отношениями	Инжиниринго-вые услуги		
	В том числе за отчетный месяц	В том числе за отчетный месяц	В том числе за отчетный месяц	В том числе за отчетный месяц	В том числе за отчетный месяц	В том числе за отчетный месяц	В том числе за отчетный месяц
А	1	2	3	4	5	6	7
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МИНИ-ЦЕНТРА	1072961	576956	1051923	21038		128755	1201716
ИТОГО:	1072961	576956	1051923	21038		128755	1201716

Заказчик: Начальник ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Абайского района» Курпешова Б.К.

Подрядчик: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования,физической культуры и спорта Абайского района"

Подрядчик ТОО "Нур-Құрылыс":
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ГУ Жаман-Жольская основная общеобразовательная школа

Наименование обьекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МИНИ-ЦЕНТРА

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	Е0165-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	котел	1,00	2067,30 / 2067,30	-- / --	2067 / 2067	-- / --	13,13 / --	13 / --
2.	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1котел	2,00	14661,12 / 9159,75	2140,49 / 801,56	29322 / 18320	4281 / 1603	52,90 / 3,91	106 / 8
3.	СПрайс	Стоимость котла КСВр -0,06	шт	2,00	88159,24 / --	-- / --	176318 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3586,49 / 2551,28	150,21 / 56,25	3586 / 2551	150 / 56	14,95 / 0,28	15 / 0
5.	С	Насосы циркуляционные UP BASIC 25-51230V	шт	1,00	8815,92 / --	-- / --	8816 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	50,00	29,64 / 1,61	28,03 / 7,06	1482 / 80	1401 / 353	0,01 / 0,02	1 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	5,00	1302,45 / 477,00	-- / --	6512 / 2385	-- / --	2,99 / --	15 / --
8.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	50,00	445,87 / 266,51	9,88 / 3,69	22293 / 13326	494 / 184	1,48 / 0,02	74 / 1
9.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	54,00	7,57 / --	7,57 / 2,46	409 / --	409 / 133	-- / 0,01	-- / 1
10.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	521,42 / 292,39	49,05 / 19,69	1043 / 585	98 / 39	1,69 / 0,09	3 / 0
11.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	471,00 / --	-- / --	942 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	27,00	531,12 / 321,75	12,19 / 4,57	14340 / 8687	329 / 123	1,64 / 0,02	44 / 1
13.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	7,00	748,88 / 102,38	1,43 / 0,54	5242 / 717	10 / 4	0,56 / 0,00	4 / 0
14.	СПрайс	стоимость тройников	шт	2,00	73,47 / --	-- / --	147 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	10,00	636,63 / 122,13	0,80 / 0,31	6366 / 1221	8 / 3	0,67 / 0,00	7 / 0
16.	СПрайс	стоимость тройников	шт	1,00	113,25 / --	-- / --	113 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	СПрайс	стоимость отводов	шт	4,00	67,95 / --	-- / --	272 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	Е0117-3-1	Установка детских унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9194,48 / 445,05	49,05 / 19,69	18389 / 890	98 / 39	2,55 / 0,09	5 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников детских с подводкой холодной воды	комплект	2,00	5876,21	22,14	11752	44	1,71	3
					305,32	8,44	611	17	0,04	0
20.	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной водыед.кабинет)	комплект	1,00	5876,21	22,14	5876	22	1,71	2
					305,32	8,44	305	8	0,04	0
21.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	3,00	1812,61	1,96	5438	6	0,81	2
					144,90	--	435	--	--	--
22.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	436,00	48,37	4,36	21089	1901	0,29	125
					44,01	0,68	19188	296	0,01	2
23.	Е0158-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	м	111,48	811,99	7,94	90524	885	1,50	167
					235,62	1,31	26268	146	0,02	2
		Итого по разделу: Отопление								432341
ИТОГО:							432338	10135		587
							97636	3004		16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	52292
На сантехнические работы	59665
Всего накладных расходов:	111957
Итого с накладными	544295

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

На монтажные работы	32,418
На общестроительные работы	10339,023
На сантехнические работы	22287,967
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32661,908
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	576956,908
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	576957
Пересчет в текущих ценах, К=1,82323	1051923
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21038
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1072961
Налог на добавленную стоимость, 12 %	128755
Итого с НДС	1201716

Принял:Заведующая Жаманжольской основной общеобразовательной школы Абайского района Садикова А.Р.

Сдал: Директор ТОО "Нур-Құрылыс": Абилкасов Е.Т.