«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____ И.З. Унгарбаев
«___» _____ 2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке
объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Кармакшинского район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Главный инженер – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б..	- Главный Энергетик отдела энергетики филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Медеуов С.	- Начальник производственного участка Октябрьского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт технологического трубопровода в насосной станций IV-подъема в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)
   по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район н.п. Жосалы
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)
3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим: **Капитальный ремонт технологического трубопровода в насосной станций IV-подъема в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**
   Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
4. Проектно-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
6. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
7. Недоделки и дефекты устранены
8. Сметная стоимость составляет **733 817** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **655 193** тенге прочие **78 623** тенге.
9. Договорная стоимость составляет **733 816,16** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **655 193** тенге прочие **78 623,16** тенге.

10.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом _____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом _____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке **Капитальный ремонт технологического трубопровода в насосной станций IV-подъема в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Медеуов С. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: Капиатальный ремонт технологического трубопровода в насосной станций IV-подъема в пос. Жосалы Кармакшинского района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ	**733 816,16**
Лимит финансирования на 2016 год	**733 816,16**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:	
а) с начала года	**733 816,16**
б) за отчетный месяц	**733 816,16**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		59/ОИ/2016	01.11.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капиатальный ремонт технологического трубопровода в насосной станций IV-подъема в пос. Жосалы Кармакшинского района в Кызылординской области	тенге	**733 816,16**	0	0	0	**0**	**733 816,16**		**733 816,16**	**733 816,16**
	ИТОГО:		**733 816,16**					**733 816,16**		**733 816,16**	**733 816,16**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДГП "Арал"
РГП "Казводхоз"

Н.З. Унгарбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

Жолмаханов И.Т.

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Форма 2

Наименование стройки- Капитальный ремонт технологического трубопровода в насосной станции 4-го подъема в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы и запорная арматура					
1	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода		0,024	263600,43	6326
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	216	5,184	889,41	4611
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	1,237	568,13	703
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				221388,22	5313
1. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,05	0,3132	2569,99	805
1. 4	31-010101-	Бульдозеры при сооружении магистральных	маш.-ч	0,924	0,022176	3464,94	77

	0402	трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)				
1. 5	32-040102-0501	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	6,48	0,15552	3162,76	492
1. 6	34-030202-0402	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	14,85	0,3564	19,77	7
1. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,288	120,74	35
1. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,1	0,0504	131,71	7
1. 9	31-060101-0402	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	10,254	0,246096	1158,93	285
1.10	33-010201-0402	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00504	1668,99	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71487,87	1716
		НР первого уровня	%	55,89		123733,88	2970
		НР второго уровня	%	4		15493,37	372
		Накладные расходы	%	-		139227,25	3341
		Сметная прибыль	%	8		32226,21	773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				435053,89	10441
2	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,024	475767,34	11418
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	360	8,64	889,41	7685
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	1,237	946,88	1171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				368980,37	8856
2. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,522	2569,99	1342
2. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,03696	3464,94	128
2. 5	32-040102-0501	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	0,2592	3162,76	820
2. 6	34-030202-0402	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,594	19,77	12
2. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа	маш.-ч	20	0,48	120,74	58

		(100 кгс/см2)					
2. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,084	131,71	11
2. 9	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	0,41016	1158,93	475
2.10	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,0084	1668,99	14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				119146,45	2860
2.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,96	273,91	263
2.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0048	20497,31	98
2.13	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00192	200244,36	384
2.14	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,864	148,83	129
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				36433,29	874
		НР первого уровня	%	55,89		206223,13	4949
		НР второго уровня	%	4		27279,62	655
		Накладные расходы	%	-		233502,75	5604
		Сметная прибыль	%	8		56741,61	1362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				766011,7	18384
3	23-010301-0238 РСНБ РК 2015 в ценах	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74 26,24 КГ	м		24,096	5477,42	131984
		НР второго уровня	%	4		219,1	5279
		Накладные расходы	%	-		219,1	5279
		Сметная прибыль	%	8		455,72	10981
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6152,24	148244
4	11-220301-	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.	км		0,024	178948,07	4295

	0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	Демонтаж	трубопровода				
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	162	3,888	889,41	3458
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,6636	543,85	361
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				159121,78	3819
4. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,102	0,218448	2569,99	561
4. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,66	0,01584	3464,94	55
4. 5	34-030202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	9,9	0,2376	19,77	5
4. 6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,2	0,1728	120,74	21
4. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,08	0,02592	131,71	3
4. 8	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,702	0,160848	1158,93	186
4. 9	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,126	0,003024	1668,99	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34863,65	837
		НР первого уровня	%	55,89		88933,16	2134
		НР второго уровня	%	4		10715,25	257
		Накладные расходы	%	-		99648,41	2392
		Сметная прибыль	%	8		22287,72	535
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				300884,2	7221
5	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием трубопровода	км		0,024	312282,7	7495
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	270	6,48	889,41	5763

5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,6636	906,41	601
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				265202,97	6365
5. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,36408	2569,99	936
5. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0264	3464,94	91
5. 5	34-030202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,396	19,77	8
5. 6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,288	120,74	35
5. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,0432	131,71	6
5. 8	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,26808	1158,93	311
5. 9	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00504	1668,99	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				58106,08	1395
5.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00432	20497,31	89
5.11	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00096	200244,36	192
5.12	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,3768	148,83	56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14035,92	337
		НР первого уровня	%	55,89		148221,94	3557
		НР второго уровня	%	4		18420,19	442
		Накладные расходы	%	-		166642,12	3999
		Сметная прибыль	%	8		38313,99	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517238,81	12414
6	23-010301-0191 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ 8731-74	м		24,096	3298,37	79478

		16,27 КГ					
		НР второго уровня	%	4		131,93	3179
		Накладные расходы	%	-		131,93	3179
		Сметная прибыль	%	8		274,42	6613
		- - -

		НР второго уровня	%	4		2638,66	63
		Накладные расходы	%	-		23708,65	569
		Сметная прибыль	%	8		5488,42	132
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74093,64	1778
9	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 159 мм. Приварка	фланец		6	1029,19	6175
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	0,9	5,4	951,74	5139
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,06	826,45	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				864,83	5189
9. 3	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,51	3,06	132,99	407
9. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06	1668,99	100
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,51	507
9. 5	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00264	200244,36	529
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				88,11	529
		НР первого уровня	%	62,1		537,06	3222
		НР второго уровня	%	4		62,65	376
		Накладные расходы	%	-		599,71	3598
		Сметная прибыль	%	8		130,31	782
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1759,21	10555
10	23-020103-0113 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 159 ГОСТ 12816-80 5,89 КГ	шт.		6	3161,94	18972
		НР второго уровня	%	4		126,48	759
		Накладные расходы	%	-		126,48	759
		Сметная прибыль	%	8		263,07	1578
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3551,49	21309

11	11-220901-0105 РСНБ РК 2015 К=0,6	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Демонтаж	задвижка или клапан		3	972,8	2918
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,158	3,474	779,54	2708
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,21	495,87	104
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				937,42	2812
11. 3	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,126	1668,99	210
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,1	210
		НР первого уровня	%	62,1		582,14	1746
		НР второго уровня	%	4		62,2	187
		Накладные расходы	%	-		644,33	1933
		Сметная прибыль	%	8		129,37	388
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1746,51	5240
12	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		3	2066,45	6199
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,93	5,79	779,54	4514
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,21	826,45	174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1562,36	4687
12. 3	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,21	1668,99	350
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,83	350
12. 4	21-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0066	183034,92	1208
12. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,3	424,32	127

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				445,11	1335
		НР первого уровня	%	62,1		970,23	2911
		НР второго уровня	%	4		121,47	364
		Накладные расходы	%	-		1091,69	3275
		Сметная прибыль	%	8		252,65	758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3410,8	10232
13	23-040104-0106 РСНБ РК 2015	-Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 150, типа FAF, ГОСТ 5762-2002 25 КГ	шт.		3	76334,49	229003
		НР второго уровня	%	4		3053,38	9160
		Накладные расходы	%	-		3053,38	9160
		Сметная прибыль	%	8		6351,03	19053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85738,9	257217
14	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхности труб и задвижек металлические. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		46,33	175,36	8125
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,111	5,143	760,41	3911
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,018532	619,84	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				84,65	3922
14. 3	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,013899	1668,99	23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,500697	23
14. 4	21-130803	-Ветошь	кг	0,001	0,04633	84,66	4
14. 5	22-040603	-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	1,483	352,59	523
14. 6	22-040201-0501	-Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71 (исключить)	кг	0,273	12,648	289,71	3664

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				90,46	4191
		НР первого уровня	%	54,8		46,39	2149
		НР второго уровня	%	4		8,87	411
		Накладные расходы	%	-		55,26	2560
		Сметная прибыль	%	8		18,45	855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,07	11540
15	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	6781,48	13563
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=926,44)	чел-ч	2,81	5,62	926,44	5207
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	2,88	928,25	2673
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3939,97	7880
15. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,17	2,34	2569,99	6014
15. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	1668,99	901
15. 5	31-060202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6	1,2	23,38	28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3471,54	6943
15. 6	21-130701-	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,178	5987,36	1066
15. 7	21-130701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	1,02	179,73	183
15. 8	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00082	200244,36	164
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				706,64	1413
		НР первого уровня	%	55,89		2202,05	4404
		НР второго уровня	%	4		359,34	719
		Накладные расходы	%	-		2561,39	5123
		Сметная прибыль	%	8		747,43	1495
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10090,3	20181

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 528512

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	69075
Материалы -	Тенге	9249
Всего заработная плата -	Тенге	50833
Накладные расходы -	Тенге	33085
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	29156
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	3929
Сметная прибыль -	Тенге	8173
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	110333
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	60
Сметная заработная плата -	Тенге	50833
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	459437
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	459437
Накладные расходы -	Тенге	18377
Сметная прибыль -	Тенге	38225
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	516039
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	626372
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	60
Сметная заработная плата -	Тенге	50833

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	528512
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	44985
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	14841
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	5848
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	468686
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	29156
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	557668
Накладные расходы II уровня	Тенге	22307

ИТОГО:	. Тенге	579974	
Сметная прибыль	. Тенге	46398	
ИТОГО по смете:	. Тенге	6263	626372
	Глава 8. Временные здпния и сооружения		
НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%		15 534
	Всего по главе		15 534
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		641 906
	Глава 9 Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		
	работ в зимнее время 2,07%		13 287
	Всего по главе		13 287
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		655 193
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.		655 193
Протокол заседания РБК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%		
№37 от 27.08.2014г	К=1		655 193
Решение Правительства	НДС 12%		78 623
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%		733 817
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		733 817

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арам" РГП "Казводхоз"
Есенов А

Начальник производственного участка
"Октябрьский групповой водопровод"
Медеуов С

Подрядчик:
Директор ТОО "Арда Құрылыс"
Жолмаханов И.