Форма 2в

Наименование стройки - **Строительство основной школы на 900 мест, №4 им.Ю.Гагарина по ул.Шамши в г.Сарыагаш, Сарыагашского , района, ЮКО** (повторного применения в ЮКО)

Наименование объекта - БЛОК 1-**Кровля**

Заказчик **ТОО "Архи Гранд"**

Подрядчик **ТОО " Саулет 2012"**

Договор **№01 от 01 августа 2018 года**

Объект номер - 2-2

АКТ № 1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ (АС-87-94)								
1	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ**	373,2	274,60	8,19	102480	3058	16506	0,07	26
		м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	19966	719	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*44,23*		*16506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*11666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,97*				*4840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,51*		*9519*				
		Сметная стоимость				*128505*				
2	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ**	13,07	63880,39	675,43	834917	8828	173280	22,50	294
		м3		16618,05	305,34	217198	3991	59,8	0,36	5
		Накладные расходы -		*13257,81*		*173280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*132271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*41009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*80656*				

		Сметная стоимость				*1088852*				
3	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	0,835	55025,26	849,76	45946	710	8222	13,80	12
		м3		11704,75	348,76	9773	291	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*9846,69*		*8222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7208,00*				*6019*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2638,69*				*2203*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5189,76*		*4333*				
		Сметная стоимость				*58501*				
4	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ	21,862	75227,47	903,31	1644623	19748	295135	22,10	483
		м3		16182,73	357,24	353787	7810	59,8	0,37	8
		Накладные расходы -		*13499,92*		*295135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*216235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609,02*				*78900*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7098,19*		*155181*				
		Сметная стоимость				*2094939*				
5	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	35,767	6572,61	26,89	235083	962	42533	1,88	67
		м3		1449,27	11,34	51836	405	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,16*		*42533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*31240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,71*				*11292*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*620,94*		*22209*				
		Сметная стоимость				*299825*				
6	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	280,3	1097,70	16,34	307686	4580	202086	1,43	401
		м2		1074,29	7,63	301123	2140	59,8	0,01	3
		Накладные расходы -		*720,96*		*202086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646,99*				*181351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,97*				*20735*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*145,49*		*40782*				
		Сметная стоимость				*550554*				

7	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	3,486	31498,02	--	109802	--	4656	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1335,52*		*4656*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*				*4656*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2626,68*		*9157*				
		Сметная стоимость				*123614*				
8	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	6,195	32591,46	--	201904	--	8561	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1381,88*		*8561*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1381,88*				*8561*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2717,87*		*16837*				
		Сметная стоимость				*227302*				
9	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм д о 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ	1,9635	32766,90	--	64338	--	2728	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1389,32*		*2728*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1389,32*				*2728*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2732,50*		*5365*				
		Сметная стоимость				*72431*				
10	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	11,6445	6572,61	26,89	76535	313	13847	1,88	22
		м3		1449,27	11,34	16876	132	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,16*		*13847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*10171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,71*				*3676*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*620,94*		*7231*				
		Сметная стоимость				*97613*				

11	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	132,8	703,12	2,11	93374	280	43726	0,65	87
		м2		523,21	1,01	69483	134	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*329,27*		*43726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287,27*				*38150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,99*				*5577*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*82,59*		*10968*				
		Сметная стоимость				*148069*				
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 6шт.								
12	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	6	5388,17	545,40	32329	3272	19271	6,08	36
		слуховое окно		4567,60	218,44	27406	1311	59,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*3211,86*		*19271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2862,05*				*17172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349,81*				*2099*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*688,00*		*4128*				
		Сметная стоимость				*55728*				
13	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойныхпород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРО	1,1433	32766,90	--	37462	--	1588	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1389,32*		*1588*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1389,32*				*1588*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2732,50*		*3124*				
		Сметная стоимость				*42174*				
14	21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ486-86/ОБРЕШЕТКА/	0,3399	38145,36	--	12966	--	550	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1617,36*		*550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1617,36*				*550*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3181,02*		*1081*				
		Сметная стоимость				*14597*				

15	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойны х пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм д о 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	0,02472	38712,48	--	957	--	41	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1641,41*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1641,41*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3228,31*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
16	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм , толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	0,26574	32591,46	--	8661	--	367	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1381,88*		*367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1381,88*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2717,87*		*722*				
		Сметная стоимость				*9750*				
17	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных кон струкций	1,77366	6572,61	26,89	11658	48	2109	1,88	3
		м3		1449,27	11,34	2571	20	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,16*		*2109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*1549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,71*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*620,94*		*1101*				
		Сметная стоимость				*14868*				
18	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей,МЕТАЛЛОЧЕРЕП ИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	34,86	2979,07	61,04	103850	2128	27835	1,48	52
		м2		1125,91	17,38	39249	606	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*798,47*		*27835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*644,81*				*22478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,65*				*5356*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*302,20*		*10535*				

		Сметная стоимость				*142219*				
19	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из лист овой оцинкованной стали. Устройство	27,9	2507,23	8,50	69952	237	14981	0,97	27
		м2 покрытия		730,22	2,29	20373	64	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*536,96*		*14981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*11526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,82*				*3455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,54*		*6795*				
		Сметная стоимость				*91728*				
20	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - дву створные спаренной или раздельной конструкции с жа люзийной решеткой для жилых, общественных и вспомо гательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	1,5972	12077,71	--	19291	--	818	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*512,09*		*818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*512,09*				*818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1007,18*		*1609*				
		Сметная стоимость				*21718*				
21	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная	12	280,78	--	3369	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,91*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,91*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,41*		*281*				
		Сметная стоимость				*3793*				
22	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	12	497,75	--	5973	--	253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,10*		*253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,10*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,51*		*498*				
		Сметная стоимость				*6724*				

23	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	787,44	--	4725	--	200	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,39*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*65,67*		*394*				
		Сметная стоимость				*5319*				
24	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	1,2	1755,92	14,06	2107	17	382	0,56	1
		Окна с одинар ным переплетом. Остекление оконным стеклом толщино й 4 мм		422,20	4,66	507	6	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*318,29*		*382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233,92*				*281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,37*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*165,94*		*199*				
		Сметная стоимость				*2688*				
25	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная ма сляными составами по дереву	18,96	585,17	1,57	11095	30	5088	0,53	10
		м2 окрашиваемой поверх ности		425,61	0,75	8070	14	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*268,37*		*5088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233,65*				*4430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,72*				*658*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*68,28*		*1295*				
		Сметная стоимость				*17478*				
26	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	0,2208	63880,39	675,43	14105	149	2927	22,50	5
		м3		16618,05	305,34	3669	67	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13257,81*		*2927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*2235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*693*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6171,06*		*1363*				
		Сметная стоимость				*18395*				

27	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	0,2208	6572,61	26,89	1451	6	263	1,88	--
		м3		1449,27	11,34	320	3	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,16*		*263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,71*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*620,94*		*137*				
		Сметная стоимость				*1851*				
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК (АС-83)								
28	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия бе збалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м,В10	0,078	26950,57	1108,67	2102	86	341	8,06	1
		м3		6131,65	267,10	478	21	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*4377,68*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1274,29*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2506,26*		*195*				
		Сметная стоимость				*2639*				
29	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,00048	165024,85	--	79	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,05*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*7*				
		Сметная стоимость				*89*				
30	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг, ЗД-1. Установка	0,0064	313462,11	847,41	2006	5	599	198,00	1
		т		158403,96	348,76	1014	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93550,45*		*599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*208*				
		Сметная стоимость				*2813*				

31	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Маслян ая окраска ЗД-1,количество окрасок 2	0,1856	599,98	0,68	111	--	58	0,65	--
		м2		504,13	0,33	94	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*58*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*51*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*14*				
		Сметная стоимость				*183*				
32	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы пря молинейные и криволинейные, пожарные с ограждением . Монтаж	0,03084	49966,07	18355,66	1541	566	635	28,90	1
		т конструкций		23944,52	5141,19	738	159	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*20582,80*		*635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2869,60*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5643,91*		*174*				
		Сметная стоимость				*2350*				
33	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, ле стничные марши, пожарные лестницы	0,03084	299949,74	--	9250	--	392	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*771*				
		Сметная стоимость				*10414*				
34	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окра ска лестниц,количество окрасок 2	0,89436	599,98	0,68	537	1	280	0,65	1
		м2		504,13	0,33	451	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*65*				
		Сметная стоимость				*883*				

35	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,81	2576,05	327,94	2087	266	594	1,23	1
		м2		916,25	84,31	742	68	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*732,93*		*594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*598,34*				*485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,59*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,72*		*214*				
		Сметная стоимость				*2895*				
36	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однополь ные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	0,81	31527,90	--	25538	--	1083	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1336,78*		*1083*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1336,78*				*1083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2629,17*		*2130*				
		Сметная стоимость				*28750*				
37	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	2	428,37	--	857	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,16*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,72*		*71*				
		Сметная стоимость				*965*				
38	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	1	4072,21	--	4072	--	173	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*172,66*		*173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172,66*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,59*		*340*				
		Сметная стоимость				*4584*				
39	21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5 089-2011	1	2690,72	--	2691	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*114,09*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,09*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*224,38*		*224*				
		Сметная стоимость				*3029*				
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА Вк-1 80м (АС-146)								
40	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	1,28	23914,45	675,43	30610	865	14801	22,50	29
		м3 древесины в конс трукции		16618,05	305,34	21271	391	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*11563,26*		*14801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*12954*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1443,07*				*1847*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2838,22*		*3633*				
		Сметная стоимость				*49044*				
41	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород дли ной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, т олщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	1,28	17464,27	--	22354	--	948	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,49*		*948*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740,49*				*948*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1456,38*		*1864*				
		Сметная стоимость				*25166*				
42	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, э стакад. Огнезащита	1,28	6572,61	26,89	8413	34	1522	1,88	2
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	1855	15	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,16*		*1522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*1118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,71*				*404*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*620,94*		*795*				
		Сметная стоимость				*10730*				
43	11-150108-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Об лицовка КОРОБА ГИПСОКАРТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 12мм	64	8745,34	69,81	559702	4468	253368	7,81	500
		м2		6248,16	33,10	399882	2118	54,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*3958,88*		*253368*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*3442,13*				*220296*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*516,75*				*33072*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1016,34*		*65046*					
		Сметная стоимость				*878116*					
44	21-130201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,030624	501636,35	--	15362	--	651	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21269,38*		*651*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21269,38*				*651*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41832,46*		*1281*					
		Сметная стоимость				*17294*					
		ВЕНТШАХТЫ- ВШ1-ВШ11 (АС-124-145)									
45	11-080801-0501 РСНБ РК 2015	Кладка дымовых кирпичны х труб, ВЕНШАХТЫ ВШ1-ВШ11м3	17,33	22813,26	1261,71	395354	21865	105303	11,90	206	
		м3 кладки (без вычета пустот)		9173,59	474,51	158978	8223	50,8	0,44	8	
		Накладные расходы -		*6076,33*		*105303*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901,23*				*84938*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1175,09*				*20364*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2311,17*		*40053*					
		Сметная стоимость				*540709*					
46	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из зкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012, СЕТКА СГ-3	0,0214855	196245,13	--	4216	--	179	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8320,79*		*179*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8320,79*				*179*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16365,27*		*352*					
		Сметная стоимость				*4746*					
47	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглероди стой стали B-I, BP-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012, СЕТК СГ-3	0,2406376	201861,25	--	48575	--	2060	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8558,92*		*2060*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8558,92*				*2060*			

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*4051*					
		Сметная стоимость				*54685*					
48	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и и абетонки. Армирование	0,2621231	9979,26	896,74	2616	235	1359	11,60	3
		т		9052,52	368,62	2373	97	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*1359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*1198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616,86*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*318*				
		Сметная стоимость				*4293*				
49	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА, В15	1,2	26369,19	3013,24	31643	3616	5669	8,25	10
		м3		6516,59	615,74	7820	739	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*4723,91*		*5669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*4151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264,72*				*1518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487,45*		*2985*				
		Сметная стоимость				*40297*				
50	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК,МС-4,В15	2,2	28965,91	3824,50	63725	8414	12578	10,40	23
		м3		8017,26	862,16	17638	1897	48,5	1,01	2
		Накладные расходы -		*5717,27*		*12578*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*9474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410,75*				*3104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774,65*		*6104*				
		Сметная стоимость				*82407*				
51	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02464	165024,85	--	4066	--	172	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,05*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*339*				
		Сметная стоимость				*4577*				

52	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I II диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,1056	147151,79	--	15539	--	659	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6239,24*				*659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*1296*				
		Сметная стоимость				*17494*				
53	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плос кие. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,13024	13656,15	699,65	1779	91	923	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1652	25	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*216*				
		Сметная стоимость				*2918*				
54	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ КРЕПЕЖЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЗОНТОВ ВЕНТШАХТ	0,368219	404742,44	5701,24	149034	2099	13257	31,40	12
		т		28243,36	865,13	10400	319	62,1	1,02	--
		Накладные расходы -		*36003,89*		*13257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*18076,37*				*6656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17927,52*				*6601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35259,71*		*12983*				
		Сметная стоимость				*175275*				
55	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство ЗОНТА из листовой оцинкованной стали	40,9959	764,57	8,50	31344	349	18984	0,97	40
		м2		730,22	2,29	29936	94	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*463,07*		*18984*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*16937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,93*				*2047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,21*		*4026*				
		Сметная стоимость				*54354*				

56	21-050104-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 149 18-80	0,28864	305729,77	--	88246	--	3742	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12962,94*		*3742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12962,94*				*3742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25495,42*		*7359*				
		Сметная стоимость				*99347*				
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИК МС-3,(ПРОЕМЫ								
57	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в дер евянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м . Устройство,В15, МС-3	0,345	28965,91	3824,50	9993	1319	1972	10,40	4
		м3		8017,26	862,16	2766	297	48,5	1,01	--
		Накладные расходы -		*5717,27*		*1972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*1486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410,75*				*487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774,65*		*957*				
		Сметная стоимость				*12923*				
58	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурна я горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0092	165024,85	--	1518	--	64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,05*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*127*				
		Сметная стоимость				*1709*				
59	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурна я горячекатаная периодического профиля класса А-II I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,03634	150362,06	--	5464	--	232	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6375,35*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6375,35*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12538,99*		*456*				
		Сметная стоимость				*6151*				

60	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плос кие. Изготовление в построечных условиях из армату ры диаметром до 16 мм	0,04554	13656,15	699,65	622	32	323	16,88	1
		т		12681,10	193,40	577	9	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1659,52*		*76*				
		Сметная стоимость				*1020*				
		ПОЯС ОБВЯЗКИ (АС-86)								
61	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство, В 15	16,81	26369,19	3013,24	443266	50653	79409	8,25	139
		м3		6516,59	615,74	109544	10351	48,5	0,72	12
		Накладные расходы -		*4723,91*		*79409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*58149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264,72*				*21260*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2487,45*		*41814*				
		Сметная стоимость				*564489*				
62	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь а рматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметр ом 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1121	165024,85	--	18499	--	784	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*784*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,05*				*784*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13761,75*		*1543*				
		Сметная стоимость				*20826*				
63	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматур ная горячекатаная периодического профиля класса А- III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2665776	147151,79	--	39227	--	1663	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6239,24*		*1663*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6239,24*				*1663*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12271,28*		*3271*				
		Сметная стоимость				*44161*				

64	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пр остранственные. Изготовление в построечных условия х из арматуры диаметром до 25 мм	0,3786776	13250,18	1022,48	5018	387	2545	14,94	6
		т		11952,30	227,53	4526	86	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1597,57*		*605*				
		Сметная стоимость				*8167*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6103696**	**139718**			**2506**
			Тенге			**1914941**	**42622**			**47**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6079312				
	Материалы -		Тенге			3273798				
	Всего заработная плата -		Тенге				1956666			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			752160				
		Накладные расходы -	Тенге			1413968				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1109177		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					304791		
		Сметная прибыль -	Тенге			599462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8092743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2551
		Сметная заработная плата -	Тенге				1956666			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24384				
	Материалы -		Тенге			236				
	Всего заработная плата -		Тенге				897			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22843				
		Накладные расходы -	Тенге			1603				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					546		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1057		
		Сметная прибыль -	Тенге			2079				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8120809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2553
		Сметная заработная плата -	Тенге				1957563			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАкту №1:	**Тенге**			**6103696**	**139718**			**2506**
			Тенге			**1914941**	**42622**			**47**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6079312				
	Материалы -		Тенге			3273798				

Всего заработная плата -		Тенге				1956666				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			752160					
	Накладные расходы -	Тенге			1413968					
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1109177			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					304791			
	Сметная прибыль -	Тенге			599462					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8092743					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2551
	Сметная заработная плата -	Тенге				1956666				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24384					
Материалы -		Тенге			236					
Всего заработная плата -		Тенге				897				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22843					
	Накладные расходы -	Тенге			1603					
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					546			
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1057			
	Сметная прибыль -	Тенге			2079					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28066					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата -	Тенге				897				
	ИТОГО ПО Акту №1:	Тенге			8120809					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2553
	Сметная заработная плата -	Тенге				1957563				

	8120809
НДЗ РК 8.04-05-2015 Временные здания и сооружения 2,9%	235503
Итого	8356312
НДЗ РК 8.04-06-2015 -Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	58494
Итого	8414806
Приложение к прогнозу с 2017 г на 2018году К=1,0393794631	8746176
С понижающим к=0,97	8483791
НДС 12%	1018054
Всего к оплате тенге	9501845

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Архи Гранд"

Директор **Әбдіхалық Қ.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Саулет 2012"

Директор **Абдуалиев А. А.**

Форма 2в

Наименование стройки - **Строительство основной школы на 900 мест, №4 им.Ю.Гагарина по ул.Шамши в г.Сарыагаш, Сарыагашского , района, ЮКО(повторного применения в ЮКО)**

Наименование объекта - БЛОК 1-**Кровля**

Заказчик **ТОО "Архи Гранд"**

Объект номер - 2-2

Подрядчик **ТОО " Саулет 2012"**

Договор **№01 от 01 августа 2018 года**

АКТ № 1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ (АС-87-94)								
1	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ**	30,144	63880,39	675,43	1925610	20360	399643	22,50	678
		м3		16618,05	305,34	500934	9204	59,8	0,36	11
		Накладные расходы -		*13257,81*		*399643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*305063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*94581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*186020*				
		Сметная стоимость				*2511274*				
2	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ**	6,284	75227,47	903,31	472729	5676	84833	22,10	139
		м3		16182,73	357,24	101692	2245	59,8	0,37	2
		Накладные расходы -		*13499,92*		*84833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*62154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609,02*				*22679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098,19*		*44605*				

		Сметная стоимость				*602168*				
3	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	36,428	6572,61	26,89	239427	980	43319	1,88	68
		м3		1449,27	11,34	52794	413	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,16*		*43319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*31818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,71*				*11501*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*620,94*		*22620*				
		Сметная стоимость				*305365*				
4	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	2000	3566,73	61,04	7133461	122086	1852506	1,71	3420
		м2		1300,88	17,38	2601765	34758	56,4	0,02	39
		Накладные расходы -		*926,25*		*1852506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*1486999*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,75*				*365508*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*359,44*		*718877*				
		Сметная стоимость				*9704845*				
5	21-100101-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	200	1393,29	--	278658	--	11815	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,08*		*11815*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,08*				*11815*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*116,19*		*23238*				
		Сметная стоимость				*313711*				
6	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	2000	61,69	8,19	123387	16387	70403	0,07	139
		м2		53,50	1,93	107000	3852	56,4	--	4
		Накладные расходы -		*35,20*		*70403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*62520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,94*				*7882*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,75*		*15503*				
		Сметная стоимость				*209293*				

7	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	2,02	77745,42	--	157046	--	6659	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3296,41*		*6659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3296,41*				*6659*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6483,35*		*13096*				
		Сметная стоимость				*176801*				
8	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	10,5	32591,46	--	342210	--	14510	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1381,88*		*14510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1381,88*				*14510*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2717,87*		*28538*				
		Сметная стоимость				*385257*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10672529	165490			4444
			Тенге			3364185	50471			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10672529				
	Материалы -		Тенге			6364940				
	Всего заработная плата -		Тенге				3414657			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			777914				
		Накладные расходы -	Тенге			2483688				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1948554		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					535134		
		Сметная прибыль -	Тенге			1052497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14208714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4501
		Сметная заработная плата -	Тенге				3414657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14208714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4501
		Сметная заработная плата -	Тенге				3414657			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №2:	Тенге			10672529	165490			4444
			Тенге			3364185	50471			57

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10672529				
Материалы -			Тенге			6364940				
Всего заработная плата -			Тенге				3414657			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			777914				
		Накладные расходы -	Тенге			2483688				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1948554		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					535134		
		Сметная прибыль -	Тенге			1052497				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14208714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4501
		Сметная заработная плата -	Тенге				3414657			
		ИТОГО ПО АКТУ №2:	Тенге			14208714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4501
		Сметная заработная плата -	Тенге				3414657			

	412052
НДЗ РК 8.04-05-2015 Временные здания и сооружения 2,9%	14620766
Итого	
НДЗ РК 8.04-06-2015 -Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	102345
Итого	14723111
Приложение к прогнозу с 2017 г на 2018году К=1,0393794631	15302899
С понижающим к=0,97	14843727
НДС 12%	1781247
Всего к оплате тенге	16624974

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Архи Гранд"

Директор **Әбдіхалық Қ .Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Саулет 2012"

Директор **Абдуалиев А. А.**

Форма 2в

Наименование стройки - **Строительство основной школы на 900 мест, №4 им.Ю.Гагарина по ул.Шамши в г.Сарыагаш, Сарыагашского , района, ЮКО** (повторного применения в ЮКО)

Наименование объекта - БЛОК 1-Кровля

Заказчик **ТОО "Архи Гранд"**

Подрядчик **ТОО " Саулет 2012"**

Договор **№01 от 01 августа 2018 года**

Объект номер - 2-2

АКТ №3

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ (АС-87-94)								
1	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ**	10,5504	63880,39	675,43	673964	7126	139875	22,50	237
		м3		16618,05	305,34	175327	3221	59,8	0,36	4
		Накладные расходы -		*13257,81*		*139875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*106772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*33103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*65107*				
		Сметная стоимость				*878946*				
2	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ**	2,1994	75227,47	903,31	165455	1987	29692	22,10	49
		м3		16182,73	357,24	35592	786	59,8	0,37	1
		Накладные расходы -		*13499,92*		*29692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*21754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609,02*				*7938*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098,19*		*15612*				
		Сметная стоимость				*210758*				

3	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	12,7498	6572,61	26,89	83800	343	15162	1,88	24
		м3		1449,27	11,34	18478	145	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,16*		*15162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*11136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,71*				*4025*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*620,94*		*7917*				
		Сметная стоимость				*106878*				
4	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	46,48	703,12	2,11	32681	98	15304	0,65	30
		м2		523,21	1,01	24319	47	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*329,27*		*15304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287,27*				*13352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,99*				*1952*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*82,59*		*3839*				
		Сметная стоимость				*51824*				
5	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1062,355	3566,73	61,04	3789134	64850	984010	1,71	1817
		м2		1300,88	17,38	1381999	18462	56,4	0,02	21
		Накладные расходы -		*926,25*		*984010*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*789860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,75*				*194149*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*359,44*		*381851*				
		Сметная стоимость				*5154995*				
6	21-100101-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	106,2355	1393,29	--	148017	--	6276	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,08*		*6276*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,08*				*6276*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*116,19*		*12343*				
		Сметная стоимость				*166636*				
7	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1062,355	61,69	8,19	65540	8705	37396	0,07	74
		м2		53,50	1,93	56836	2046	56,4	--	2

		Накладные расходы -		*35,20*		*37396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*33209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,94*				*4187*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7,75*		*8235*				
		Сметная стоимость				*111171*				
8	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1,0729786	77745,42	--	83419	--	3537	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3296,41*		*3537*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3296,41*				*3537*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6483,35*		*6956*				
		Сметная стоимость				*93912*				
9	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8 486-86,ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	9,3373298	32591,46	--	304317	--	12903	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1381,88*		*12903*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1381,88*				*12903*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2717,87*		*25378*				
		Сметная стоимость				*342598*				
10	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1062,355	209,33	1,73	222380	1833	24721	0,03	31
		м2		22,36	0,74	23750	783	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*23,27*		*24721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*14670*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,46*				*10051*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18,61*		*19768*				
		Сметная стоимость				*266869*				
11	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка ходовых досок(по кровле,чердаку)	145,6	30,31	3,23	4412	471	2640	0,03	5
		м		25,78	1,25	3753	182	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*18,13*		*2640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16,16*				*2353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,97*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3,87*		*564*				

		Сметная стоимость				*7616*				
12	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм д о 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,5141	32591,46	--	49347	--	2092	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1381,88*		*2092*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1381,88*				*2092*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2717,87*		*4115*				
		Сметная стоимость				*55554*				
13	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 м м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,275625	32766,90	--	9031	--	383	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1389,32*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1389,32*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2732,50*		*753*				
		Сметная стоимость				*10167*				
14	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	РЕЙКА	0,12789	38712,48	--	4951	--	210	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1641,41*		*210*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1641,41*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3228,31*		*413*				
		Сметная стоимость				*5574*				
15	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	1,917615	6572,61	26,89	12604	52	2280	1,88	4
		м3		1449,27	11,34	2779	22	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,16*		*2280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*1675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,71*				*605*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*620,94*		*1191*				
		Сметная стоимость				*16075*				
16	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	99,05	95,74	0,54	9483	53	6404	0,12	12

		шт		95,20	0,25	9430	25	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*64,66*		*6404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*5758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,52*				*646*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12,83*		*1271*				
		Сметная стоимость				*17158*				
17	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0474251	381819,66	--	18108	--	768	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*768*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*768*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31840,71*		*1510*				
		Сметная стоимость				*20386*				
18	11-060301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	0,0477225	341360,52	1313,67	16291	63	4601	207,00	10
		т		161540,73	541,55	7709	26	48,5	0,56	--
		Накладные расходы -		*96416,65*		*4601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*78609,91*				*3751*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17806,75*				*850*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*35022,17*		*1671*				
		Сметная стоимость				*22564*				
19	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3	0,0954205	417071,51	5894,56	39797	562	4114	42,70	4
		т		38407,37	873,62	3665	83	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*4114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*2328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*1786*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36814,65*		*3513*				
		Сметная стоимость				*47424*				
20	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 СКРУТОК И БОЛТОВ	5,7213561	599,98	0,68	3433	4	1794	0,65	4
		м2		504,13	0,33	2884	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*1794*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1582*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*73,09*		*418*				
		Сметная стоимость				*5645*				
21	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами	103,25	68,78	16,09	7101	1662	3337	0,06	6
		м		46,04	3,97	4754	409	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*32,32*		*3337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*28,20*				*2912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,11*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8,09*		*835*				
		Сметная стоимость				*11273*				
22	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ограждение ОГ-1	0,3187135	397796,81	--	126783	--	5376	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16866,58*		*5376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16866,58*				*5376*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*33173,07*		*10573*				
		Сметная стоимость				*142731*				
23	11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	9,2426915	445,46	--	4117	--	2331	0,52	5
		м2		408,37	--	3774	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*252,16*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*223,79*				*2068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,38*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*55,81*		*516*				
		Сметная стоимость				*6964*				
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА Вк-1 256,80м (АС-146)								
24	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	2,8288	23914,45	675,43	67649	1911	32710	22,50	64
		м3 древесины в конс трукции		16618,05	305,34	47009	864	59,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*11563,26*		*32710*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*28628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1443,07*				*4082*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2838,22*		*8029*				
		Сметная стоимость				*108388*				

25	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород дли ной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, т олщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	2,8288	17464,27	--	49403	--	2095	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,49*		*2095*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740,49*				*2095*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1456,38*		*4120*				
		Сметная стоимость				*55617*				
26	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	2,8288	6572,61	26,89	18593	76	3364	1,88	5
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	4100	32	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,16*		*3364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*2471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,71*				*893*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*620,94*		*1757*				
		Сметная стоимость				*23713*				
27	11-150108-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Облицовка КОРОБА ГИПСОКАРТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 12мм	141,44	8745,34	69,81	1236942	9874	559944	7,81	1105
		м2		6248,16	33,10	883739	4682	54,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*3958,88*		*559944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*3442,13*				*486855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*516,75*				*73089*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1016,34*		*143751*				
		Сметная стоимость				*1940636*				
28	21-130201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительныес гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,067679	501636,35	--	33950	--	1439	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21269,38*		*1439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21269,38*				*1439*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*41832,46*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38221*				
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В								

29	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(74шт)	1,612941	39029,86	2355,00	62953	3798	38820	46,60	75
		т конструкций		35008,25	297,67	56466	480	60,9	0,31	1
		Накладные расходы -		*24067,83*		*38820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*34680*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2566,52*				*4140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5047,81*		*8142*				
		Сметная стоимость				*109915*				
30	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, х олодногнутых профилей и труб	1,612941	403945,86	--	651541	--	27625	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*27625*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*27625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*54333*				
		Сметная стоимость				*733500*				
31	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и т ому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	46,775289	599,98	0,68	28064	32	14669	0,65	30
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	23581	15	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*14669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*12931*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*1738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*3419*				
		Сметная стоимость				*46152*				
32	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	22,94	2724,49	44,06	62500	1011	37901	2,72	62
		м2		2656,76	8,99	60946	206	55,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*1652,18*		*37901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*1474,16*				*33817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,02*				*4084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*350,13*		*8032*				
		Сметная стоимость				*108433*				

33	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размер ом стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	22,94	1144,12	--	26246	--	1113	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,51*		*1113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,51*				*1113*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*95,41*		*2189*				
		Сметная стоимость				*29548*				
34	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бе тонировании	0,05328	206864,42	1477,15	11022	79	1192	33,10	2
		т		26480,66	423,13	1411	23	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*22372,64*		*1192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324,30*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18338,97*		*977*				
		Сметная стоимость				*13191*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8123027	104587			3654
			Тенге			2832302	32541			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7272267				
		Материалы -	Тенге			3678337				
		Всего заработная плата -	Тенге				2798441			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			726789				
		Накладные расходы -	Тенге			1947852				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1572821		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					375031		
		Сметная прибыль -	Тенге			737610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9957729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3603
		Сметная заработная плата -	Тенге				2798441			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			850760				
		Материалы -	Тенге			2688				
		Всего заработная плата -	Тенге				66401			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			778324				
		Накладные расходы -	Тенге			78225				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					40438		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37787		

		Сметная прибыль -	Тенге			74319				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1003304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				66401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10961033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3691
		Сметная заработная плата -	Тенге				2864843			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №3:	**Тенге**			**8123027**	**104587**			**3654**
			Тенге			**2832302**	**32541**			**37**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7272267				
Материалы -			Тенге			3678337				
Всего заработная плата -			Тенге				2798441			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			726789				
		Накладные расходы -	Тенге			1947852				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1572821		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					375031		
		Сметная прибыль -	Тенге			737610				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9957729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3603
		Сметная заработная плата -	Тенге				2798441			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			850760				
Материалы -			Тенге			2688				
Всего заработная плата -			Тенге				66401			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			778324				
		Накладные расходы -	Тенге			78225				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					40438		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37787		
		Сметная прибыль -	Тенге			74319				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1003304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				66401			
		ИТОГО ПО АКТУ №3:	Тенге			10961033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3691
		Сметная заработная плата -	Тенге				2864843			

	10961033
НДЗ РК 8.04-05-2015 Временные здания и сооружения 2,9%	317870

Итого	11278903
НДЗ РК 8.04-06-2015 -Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	78952
Итого	11357855
Приложение к прогнозу с 2017 г на 2018году К=1,0393794631	11805121
С понижающим к=0,97	11450967
НДС 12%	1374116
Всего к оплате тенге	12 825 084

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Архи Гранд"

Директор **Әбіхалық К.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Саулет 2012"

Директор **Абдуалиев А. А.**

Форма 2в

Наименование стройки - **Строительство основной школы на 900 мест, №4 им.Ю.Гагарина по ул.Шамшин в г.Сарыагаш, Сарыагашского , района, ЮКО (повторного применения в ЮКО)**

Наименование объекта - БЛОК 1- **Кровля**

Заказчик **ТОО "Архи Гранд"**

Подрядчик **ТОО " Саулет 2012"**

Договор **№01 от 01 августа 2018 года**

Объект номер - 2-2

АКТ №4

приемки выполненных работ за ноября месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ (АС-87-94)								
1	**Прайс-листстр.136**	**СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм**	**2225,3**	**1202,64**	**--**	**2676236**	**--**	**113472**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*50,99*		*113472*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,99*				*113472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,29*		*223177*				
		Сметная стоимость				*3012885*				
2	**11-120101-1401 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий ЭКОВАТОЙ**	**222,53**	**3502,16**	**1007,37**	**779336**	**224170**	**391613**	**3,63**	**808**
		м3		**2494,79**	**245,97**	**555166**	**54736**	**56,4**	**0,29**	**65**
		Накладные расходы -		*1759,82*		*391613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1545,79*				*343984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,03*				*47629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,96*		*93676*				
		Сметная стоимость				*1264625*				
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 6шт.								
3	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**6**	**5388,17**	**545,40**	**32329**	**3272**	**19271**	**6,08**	**36**
		слуховое окно		**4567,60**	**218,44**	**27406**	**1311**	**59,8**	**0,22**	**1**
		Накладные расходы -		*3211,86*		*19271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2862,05*				*17172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349,81*				*2099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,00*		*4128*				
		Сметная стоимость				*55728*				

4	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойныхпород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРО	1,1433	32766,90	--	37462	--	1588	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1389,32*		*1588*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1389,32*				*1588*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2732,50*		*3124*				
		Сметная стоимость				*42174*				
5	21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ486-86/ОБРЕШЕТКА/	0,3399	38145,36	--	12966	--	550	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1617,36*		*550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1617,36*				*550*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3181,02*		*1081*				
		Сметная стоимость				*14597*				
6	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойны х пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм д о 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	0,02472	38712,48	--	957	--	41	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1641,41*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1641,41*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3228,31*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
7	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм , толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	0,26574	32591,46	--	8661	--	367	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1381,88*		*367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1381,88*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2717,87*		*722*				
		Сметная стоимость				*9750*				
8	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных кон струкций	1,77366	6572,61	26,89	11658	48	2109	1,88	3
		м3		1449,27	11,34	2571	20	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,16*		*2109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*1549*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,71*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*620,94*		*1101*				
		Сметная стоимость				*14868*				
9	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей,МЕТАЛЛОЧЕРЕП ИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	34,86	2979,07	61,04	103850	2128	27835	1,48	52
		м2		1125,91	17,38	39249	606	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*798,47*		*27835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*644,81*				*22478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,65*				*5356*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*302,20*		*10535*				
		Сметная стоимость				*142219*				
10	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из лист овой оцинкованной стали. Устройство	27,9	2507,23	8,50	69952	237	14981	0,97	27
		м2 покрытия		730,22	2,29	20373	64	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*536,96*		*14981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*11526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,82*				*3455*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*243,54*		*6795*				
		Сметная стоимость				*91728*				
11	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - дву створные спаренной или раздельной конструкции с жа люзийной решеткой для жилых, общественных и вспомо гательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	1,5972	12077,71	--	19291	--	818	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*512,09*		*818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*512,09*				*818*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1007,18*		*1609*				
		Сметная стоимость				*21718*				
12	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная	12	280,78	--	3369	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,91*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,91*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23,41*		*281*				
		Сметная стоимость				*3793*				

13	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	12	497,75	--	5973	--	253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,10*		*253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,10*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,51*		*498*				
		Сметная стоимость				*6724*				
14	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	787,44	--	4725	--	200	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,39*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*394*				
		Сметная стоимость				*5319*				
15	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Осте кление оконным стеклом толщиной 4 мм	1,2	1755,92	14,06	2107	17	382	0,56	1
		Окна с одинар ным переплетом. Остекление оконным стеклом толщино й 4 мм		422,20	4,66	507	6	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*318,29*		*382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233,92*				*281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,37*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,94*		*199*				
		Сметная стоимость				*2688*				
16	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная ма сляными составами по дереву	18,96	585,17	1,57	11095	30	5088	0,53	10
		м2 окрашиваемой поверх ности		425,61	0,75	8070	14	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*268,37*		*5088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233,65*				*4430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,72*				*658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,28*		*1295*				
		Сметная стоимость				*17478*				
17	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХО ВОМУ ОКНУ	0,2208	63880,39	675,43	14105	149	2927	22,50	5
		м3		16618,05	305,34	3669	67	59,8	0,36	--

		Накладные расходы -		*13257,81*		*2927*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*2235*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*693*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6171,06*		*1363*					
		Сметная стоимость				*18395*					
18	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	0,2208	6572,61	26,89	1451	6	263	1,88	--
		м3		1449,27	11,34	320	3	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,16*		*263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,71*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*620,94*		*137*				
		Сметная стоимость				*1851*				
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА Вк-1 256,80м (АС-146)									
19	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,232	23914,45	675,43	5548	157	2683	22,50	5
		м3 древесины в конс трукции		16618,05	305,34	3855	71	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*11563,26*		*2683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*2348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1443,07*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2838,22*		*658*				
		Сметная стоимость				*8889*				
20	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород дли ной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, т олщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,232	17464,27	--	4052	--	172	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*740,49*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740,49*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1456,38*		*338*				
		Сметная стоимость				*4562*				
21	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,232	6572,61	26,89	1525	6	276	1,88	--
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	336	3	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,16*		*276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*873,44*				*203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*315,71*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*620,94*		*144*				
		Сметная стоимость				*1945*				
22	11-150108-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Облицовка КОРОБА ГИПСОКАРТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 12мм	11,6	8745,34	69,81	101446	810	45923	7,81	91
		м2		6248,16	33,10	72479	384	54,8	0,04	--

		Накладные расходы -		*3958,88*		*45923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*3442,13*				*39929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*516,75*				*5994*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1016,34*		*11790*				
		Сметная стоимость				*159158*				
23	**21-130201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты строительныес гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**0,0055506**	**501636,35**	**--**	**2784**	**--**	**118**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21269,38*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21269,38*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*41832,46*		*232*				
		Сметная стоимость				*3134*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3910877**	**231030**			**1039**
			Тенге			**734000**	**57283**			**67**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3904904**				
	Материалы -		Тенге			**169372**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**791283**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2770503**				
		Накладные расходы -	Тенге			**630820**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**446328**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**184492**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**362858**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4898582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**791283**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5973**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5973**				
		Накладные расходы -	Тенге			**253**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**498**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6724**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4905306**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**791283**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №4:	**Тенге**			**3910877**	**231030**			**1039**
			Тенге			**734000**	**57283**			**67**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3904904**				
	Материалы -		Тенге			**169372**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**791283**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2770503**				
		Накладные расходы -	Тенге			**630820**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**446328**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					184492		
		Сметная прибыль -	Тенге			362858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4898582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1106
		Сметная заработная плата -	Тенге				791283			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5973				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5973				
		Накладные расходы -	Тенге			253				
		Сметная прибыль -	Тенге			498				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6724				
		ИТОГО ПО АКТУ №4:	Тенге			4907274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1106
		Сметная заработная плата -	Тенге				791283			

	4907274
НДЗ РК 8.04-05-2015 Временные здания и сооружения 2,9%	142310
Итого	5049584
НДЗ РК 8.04-06-2015 -Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	35347
Итого	5084932
Приложение к прогнозу с 2017 г на 2018году К=1,0393794631	5285178
С понижающим к=0,97	5126624
НДС 12%	615195
Всего к оплате тенге	5 741 819

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Архи Грандд

Директор **Әбдіхалық Қ .Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Саулет 2012"

Директор **Абдуалиев А. А.**