Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик (застройщик) **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО "ОРСТЭК"**

Наименование объекта **"Строительство внутрипоселкового водопровода в микрорайонах № 4,5,10, Жолшы Массив в селе Курык""**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2015года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	дополнительные соглашение №1 от 30.01.2015г. к договору №86 от 28.11.2014г.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№86	**28. 11.2014**				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце за без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за июнь	по монтажу оборудования					
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке:	35188440,17								4222612,83	39 411 053
в том числе за февраль 2015г.	17608083,00								2112970,00	19 721 053
удержано по договору 5%	880404,46								105648,54	986053,00
итого к оплате	**16727678,54**								**2007321,46**	**18735000,00**

Заказчик:_____

Подрядчик: _____

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "ОРСТЭК"
Договор Дополнительное соглашение №1 от 30.01.2015г. к договору № 86 от 28. 11 .2014г. Ф2070

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового водопровода в микрорайонах №4,5,10 Жолшы Массив в селе Курык

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2015 года

на Хоз-питьевой водопровод В1. мкр.Жолшы Массив

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2576,74	23,36	22,08	60191	56892	17092	0,01	23
		м3		1,28	5,56	3298	14323	97	0,02	50
2	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2057,086	29,64	28,03	60968	57656	17292	0,01	23
		м3		1,61	7,06	3312	14515	97	0,02	50
3	E0101-170-1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	154,834	875,25	369	135519	57134	88575	3,5	542
		м3		506,25	0	78385	0	113	0	0
4	E0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1412	32,35	30,77	45676	43448	13375	0,01	14
		м3		1,42	8,34	2005	11783	97	0,03	40
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1412	3,88	3,24	5481	4581	2191	0	5
		м3		0,48	1,12	678	1581	97	0	5
6	C010333-A5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(вывоз скального грунта)	1906,2	55,51		105818				
		т								
7	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для замены	1062	32,35	30,77	34354	32678	10059	0,01	10
		м3		1,42	8,34	1508	8862	97	0,03	30
8	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1062	3,88	3,24	4123	3445	1648	0	4
		м3		0,48	1,12	510	1189	97	0	4
9	C010333-A5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(для замены)	1699,2	55,51		94327				
		т								
10	E0123-1-1	Устройство основания из песчаного грунта	354	306,2	152,52	108395	53992	97024	1,02	361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	54403	20231	130	0,28	99
11	8-4-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1996,77	1942		3877727				
		м								
12	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2651,25	468		1240785				
		м								
13	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,09	105		954				
		м								
14	С Прайс-лист	Задвижки чугунные фланцевые AVK, Ду-200 мм	4	49337,54		197350				
		шт								
15	С Прайс-лист	Задвижки чугунные фланцевые AVK, Ду-100 мм	10	18528,97		185290				
		шт								
16	С Прайс-лист	Задвижки чугунные фланцевые AVK, Ду-50 мм	3	12984,78		38954				
		шт								
17	С Прайс	Кран шаровый ручка бабочка Dy-15 мм, KE-230	161	238,59		38414				
		шт								
18	9-3-3	Вантузы диаметр 50 мм	2	13000		26000				
		компл								
19	С Прайс-лист	Отвод ПЭ, HDPE100 SDR11 d200 мм	2	3415,36		6831				
		шт								
20	С Прайс-лист	Втулка под фланец ПЭ, HDPE100 SDR17 d200 мм	14	1499,69		20996				
		шт								
21	С Прайс-лист	Втулка под фланец ПЭ, HDPE100 SDR17 d110 мм	42	429,44		18037				
		шт								
22	С Прайс-лист	Втулка под фланец ПЭ, HDPE100 SDR17 d50 мм	4	180,4		722				
		шт								
23	С Прайс-лист	Переход ПЭ, HDPE100 SDR17 d110x50 мм	4	1207,64		4831				
		шт								
		ИТОГО:				6311743	309825			1822
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				395942				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6994970				
		Итого с временными, 1,5 %				7099895				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				7124532				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7152932				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7223931				
		ИТОГО:				7223931				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38967				17262826				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				345257				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17608083				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2112970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**19721053**				
		Всего:				**19721053**				

Удержано 5% по договору ***986053***

Итого к оплате ***18735000***

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор _____ (подпись)