Заказчик : Региональная дирекция телекоммуникаций "Астанателеком" - Филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ком-Сервис"

Наименование строительства и его адрес:

Телефонизация жилых комплексов, сдающихся по государственной программе "Доступное жилье 2020", часть 1

Форма КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 558-05-3Р	27.03.2017г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 1 квартала 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	9 913 584,26	7 985 145,71	9 913 584,26	7 985 145,71	-	-	-	-	1 062 169,74	855 551,33
Материал Заказчика	2 326 031,13	2 075 736,80	2 326 031,13	2 075 736,80	-	-	-	-	249 217,62	222 400,37
Услуги Подрядчика	7 587 553,13	5 909 408,91	7 587 553,13	5 909 408,91	-	-	-	-	812 952,12	633 150,95
Резерв оплаты 10%	758 755,31	590 940,89								
Итого к оплате Подрядчику	6 828 797,82	5 318 468,02								

МП

Заказчик:

Технический директор РДТ "Астанателеком" -

_____ А.В. Герасько

Главный бухгалтер РДТ "Астанателеком"

_____ В.В.Шатохина

МП

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис"

_____ Е.М.Копжасаров

Заказчик : Региональная дирекция телекоммуникации "Астанателеком" - филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик : Товарищество с органиченной ответственностью "Ком-Сервис"
Договор № 558-05-3Р от 27.03.2017г.
Объект: Телефонизация жилых комплексов, сдающихся по государственной программе "Доступное жилье 2020", часть 1

Акт № 3
выполненных работ за июнь 2017 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Магистральная сеть. Монтаж кабеля ОКнг-96 на оптическом кроссе АТС-240					
1	**13-100105-0401 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1001 гр.13-100105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Кабель. Прокладка по металлоконструкциям. Прокладка до 10 км, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.**	**м кабеля**	**84,0000**		**83,69**	**7029,80**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=917,01)	чел-ч	0,077	6,468	917,01	5931,22
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,2772	1138,83	315,68
		Итого оплата труда:				**74,37**	**6246,90**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00363	0,30492	3602,84	1098,58
		Итого эксплуатация машин:				**13,08**	**1098,58**
		НР первого уровня	%	40,6		30,19	2536,24
		НР второго уровня	%	3,8		4,33	363,51
		Накладные расходы	%	--		34,52	2899,75
		Сметная прибыль	%	8		9,46	794,36
		Сметная стоимость:				**127,67**	**10723,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**13-100904-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=2**	**Кабель волоконно-оптический с числом волокон 96. Измерение затухания на кабельной площадке**	**кабель (строительная длина)**	**1,0000**		**126826,35**	**126826,35**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	40,2	40,2	1388,65	55823,73
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,74	21,74	--	--
		Итого оплата труда:				**55823,73**	**55823,73**
2. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	10,87	10,87	3265,99	35501,31
		Итого эксплуатация машин:				**71002,62**	**71002,62**
		НР первого уровня	%	42,8		23892,56	23892,56
		НР второго уровня	%	3,8		5727,32	5727,32
		Накладные расходы	%	--		29619,87	29619,87
		Сметная прибыль	%	8		12515,70	12515,70
		Сметная стоимость:				**168961,93**	**168961,93**
3	**13-100904-1108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим к=2**	**Монтаж кабеля ОК-96 в кроссе оптич.на АТС с фвактич.сваркой 96 волокон**	**УССЛК**	**6,0000**		**247604,70**	**1485628,17**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1290,46)	чел-ч	83,4	500,4	1290,46	645746,18
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	42,86	257,16	--	--
		Итого оплата труда:				**107624,36**	**645746,18**
3. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	21,43	128,58	3265,99	419940,99
		Итого эксплуатация машин:				**139980,33**	**839881,99**
		НР первого уровня	%	42,8		46063,23	276379,37
		НР второго уровня	%	3,8		11159,38	66956,29
		Накладные расходы	%	--		57222,61	343335,65
		Сметная прибыль	%	8		24386,18	146317,11
		Сметная стоимость:				**329213,49**	**1975280,93**
4	**13-080201-3201 РСНБ РК 2015**	**Усмтановка муфты ВРЕО III на 576 сварных соединений в шахте (без сварки волокон)**	**шт.**	**1,0000**		**1349,47**	**1349,47**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	1	1	1035,30	1035,30
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,1	1211,97	121,20
		Итого оплата труда:				**1156,50**	**1156,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,05	0,05	3580,12	179,01
4. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,05	0,05	2481,24	124,06
		Итого эксплуатация машин:				**303,07**	**303,07**
4. 5	21-130402-0103	Асботекстолит ГОСТ 5-78 марки Г	т	0,0001	0,0001	110991,30	11,10
4. 6	23-061799-9903	Провод медный для заземления	кг	2,38	2,38	--	--
		Итого материалов:				**11,10**	**11,10**
		НР первого уровня	%	42,8		494,98	494,98
		НР второго уровня	%	3,8		70,09	70,09
		Накладные расходы	%	--		565,07	565,07
		Сметная прибыль	%	8		153,16	153,16
		Сметная стоимость:				**2067,70**	**2067,70**
5	**13-100904-0401 РСНБ РК 2015 прим**	**Укладка модулей кабеля ОК-96 на сплайс-кассетах в муфтах без сварки**	**м**	**18,0000**		**41,41**	**745,42**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,04	0,72	1035,30	745,42
		Итого оплата труда:				**41,41**	**745,42**
		НР первого уровня	%	42,8		17,72	319,04
		НР второго уровня	%	3,8		2,25	40,45
		Накладные расходы	%	--		19,97	359,49
		Сметная прибыль	%	8		4,91	88,39
		Сметная стоимость:				**66,29**	**1193,30**
6	**13-100105-0401 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1001 гр.13-100105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Кабель. Прокладка по металлоконструкциям. Прокладка до 10 км,применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.**	**м кабеля**	**3,8000**		**83,69**	**318,01**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	0,077	0,2926	917,01	268,32
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,01254	1138,83	14,28
		Итого оплата труда:				**74,37**	**282,60**
6. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00363	0,013794	3602,84	49,70
		Итого эксплуатация машин:				**13,08**	**49,70**
		НР первого уровня	%	40,6		30,19	114,73
		НР второго уровня	%	3,8		4,33	16,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		34,52	131,18
		Сметная прибыль	%	8		9,46	35,94
		Сметная стоимость:				**127,67**	**485,13**
7	**13-080201-0503 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**2,0000**		**155,29**	**310,59**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,15	0,3	1035,30	310,59
		Итого оплата труда:				**155,29**	**310,59**
		НР первого уровня	%	42,8		66,47	132,93
		НР второго уровня	%	3,8		8,43	16,85
		Накладные расходы	%	--		74,89	149,79
		Сметная прибыль	%	8		18,42	36,83
		Сметная стоимость:				**248,60**	**497,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1622207,81**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы Подрядчика в ценах 1 квартала 2017 года					
8	№104 от 23.05.2017г.	Провод ПВ3 сечением 16 мм2	м	3,8000		517,86	1967,86
9	№104 от 23.05.2017г.	Наконечник медный 16	шт.	2,0000		107,14	214,29
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2182,14**
		В том числе:					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2182,14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2182,14**
ИТОГО:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1624389,95**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**303869,85**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1928259,81**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**73190,95**
ИТОГО:			Тенге				**2001450,76**
Сметная прибыль			Тенге				**159941,49**
ИТОГО:			Тенге				**2161392,25**
		РАЗДЕЛ 3. Материал Заказчика по накладной					
10	201203105	Кабель опт.станционый одномод.96 волокон	м	84,00		844,55	70 941,78
11	201400546	Муфта опт.сплиттерная до 576 свар.соед.	шт	1,00		148391,31	148 391,31

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**219 333,09**
РАЗДЕЛ 4. Пассивное оборудование Заказчика по накладной							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**0,00**
		ИТОГО со стоимостью материала Заказчика без НДС	Тенге				2 380 725,34
		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге				285 687,04
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге				**2 666 412,38**
		в том числе:					
		Материалы и оборудование Заказчика с НДС	Тенге				**245 653,06**
		Стоимость работ Подрядчика с НДС	Тенге				**2 420 759,32**

Заказчик:

Технический директор РДТ "Астанателеком"_____А.В. Герасько

Начальник СЭиРСТ_____Е.В. Светлицкий

И.о. начальника ОКРиС_____Г.С. Кожахметов

Инженер ОКРиС_____Е.В.Голубович

Подрядчик:

Директор

ТОО "Ком-Сервис"_____Е.М.Копжасаров

Заказчик : Региональная дирекция телекоммуникации "Астанателеком" - филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ком-Сервис"
Договор № 558-05-3Р от 27.03.2017г.
Объект: Телефонизация жилых комплексов, сдающихся по государственной программе "Доступное жилье 2020", часть 1

Акт № 4

выполненных работ за июнь 2017 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Распределительная сеть ОМСп 240/063 по адресу Кургалжинское шоссе 25, 25/1, 25/2					
1	**13-100904-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка ОК в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м кабеля**	**46,0000**		**225,13**	**10355,96**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1114,17)	чел-ч	0,14	6,44	1114,17	7175,25
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0241	1,109	1035,30	1147,73
		Итого оплата труда:				**180,93**	**8322,99**
1. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0241	1,109	2869,12	3180,71
		Итого эксплуатация машин:				**69,15**	**3180,71**
		НР первого уровня	%	42,8		77,44	3562,24
		НР второго уровня	%	3,8		11,50	528,89
		Накладные расходы	%	--		88,94	4091,13
		Сметная прибыль	%	8		25,13	1155,77
		Сметная стоимость:				**339,19**	**15602,86**
2	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**659,0000**		**199,32**	**131354,39**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,1	65,9	1035,30	68226,27
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	24,91	977,88	24359,08
		Итого оплата труда:				**140,49**	**92585,35**
2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	2,57	3580,12	9201,27
2. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	19,77	2394,45	47338,28
2. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	19,77	10,70	211,54
2. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	2,57	2481,24	6377,03
		Итого эксплуатация машин:				**95,79**	**63128,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		60,13	39626,53
		НР второго уровня	%	3,8		9,86	6497,27
		Накладные расходы	%	--		69,99	46123,81
		Сметная прибыль	%	8		21,55	14198,26
		Сметная стоимость:				**290,86**	**191676,45**
3	**13-100904-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим. к=0,45**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-20. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС , число волокон 9**	**участок**	**1,0000**		**8467,08**	**8467,08**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	2,7	2,7	1388,65	3749,36
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,445	1,445	--	--
		Итого оплата труда:				**3749,36**	**3749,36**
3. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	3,21	3,21	3265,99	10483,83
		Итого эксплуатация машин:				**4717,72**	**4717,72**
		НР первого уровня	%	42,8		1604,72	1604,72
		НР второго уровня	%	3,8		382,73	382,73
		Накладные расходы	%	--		1987,45	1987,45
		Сметная прибыль	%	8		836,36	836,36
		Сметная стоимость:				**11290,89**	**11290,89**
4	**13-100904-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим. к=0,438**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-16. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС , число волокон 7**	**участок**	**1,0000**		**6849,89**	**6849,89**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	2,234	2,234	1388,65	3101,97
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,148	1,148	--	--
		Итого оплата труда:				**3101,97**	**3101,97**
4. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	2,62	2,62	3265,99	8556,89
		Итого эксплуатация машин:				**3747,92**	**3747,92**
		НР первого уровня	%	42,8		1327,64	1327,64
		НР второго уровня	%	3,8		310,75	310,75
		Накладные расходы	%	--		1638,39	1638,39
		Сметная прибыль	%	8		679,06	679,06
		Сметная стоимость:				**9167,34**	**9167,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**13-100904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим. к=0,375**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-8. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС , число волокон 3**	**участок**	**2,0000**		**3145,15**	**6290,30**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	1,013	2,025	1388,65	2812,02
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5325	1,065	--	--
		Итого оплата труда:				**1406,01**	**2812,02**
5. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,42	2,84	3265,99	9275,41
		Итого эксплуатация машин:				**1739,14**	**3478,28**
		НР первого уровня	%	42,8		601,77	1203,54
		НР второго уровня	%	3,8		142,38	284,77
		Накладные расходы	%	--		744,15	1488,31
		Сметная прибыль	%	8		311,14	622,29
		Сметная стоимость:				**4200,45**	**8400,89**
6	**13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим. к=0,25**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-2. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС , число волокон 1**	**участок**	**1,0000**		**1190,27**	**1190,27**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	0,375	0,375	1388,65	520,74
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,205	0,205	--	--
		Итого оплата труда:				**520,74**	**520,74**
6. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,82	0,82	3265,99	2678,11
		Итого эксплуатация машин:				**669,53**	**669,53**
		НР первого уровня	%	42,8		222,88	222,88
		НР второго уровня	%	3,8		53,70	53,70
		Накладные расходы	%	--		276,58	276,58
		Сметная прибыль	%	8		117,35	117,35
		Сметная стоимость:				**1584,20**	**1584,20**
7	**13-100904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,75**	**УССЛК. Установка ОРКСп-16, монтаж кабеля ОК-8 с числом фактически сварив.волокон 6**	**УССЛК**	**6,0000**		**21804,63**	**130827,80**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1290,46)	чел-ч	7,425	44,55	1290,46	57489,99
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,743	22,455	--	--
		Итого оплата труда:				**9581,67**	**57489,99**
7. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	4,99	29,94	3265,99	97783,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12222,97**	**73337,81**
		НР первого уровня	%	42,8		4100,95	24605,72
		НР второго уровня	%	3,8		984,41	5906,47
		Накладные расходы	%	--		5085,37	30512,19
		Сметная прибыль	%	8		2151,20	12907,20
		Сметная стоимость:				**29041,20**	**174247,19**
8	**13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**УССЛК. Установка ОРКСп-16, монтаж кабеля ОК-4 с числом фактически сварив.волокон 4**	**УССЛК**	**6,0000**		**19038,30**	**114229,83**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1290,46)	чел-ч	6,3	37,8	1290,46	48779,39
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,34	20,04	--	--
		Итого оплата труда:				**8129,90**	**48779,39**
8. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	3,34	20,04	3265,99	65450,44
		Итого эксплуатация машин:				**10908,41**	**65450,44**
		НР первого уровня	%	42,8		3479,60	20877,58
		НР второго уровня	%	3,8		855,68	5134,08
		Накладные расходы	%	--		4335,28	26011,66
		Сметная прибыль	%	8		1869,89	11219,32
		Сметная стоимость:				**25243,47**	**151460,81**
9	**13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5**	**УССЛК. Установка ОРКСп-16, монтаж кабеля ОК-2 с числом фактически сварив.волокон 2**	**УССЛК**	**11,0000**		**9519,15**	**104710,68**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1290,46)	чел-ч	3,15	34,65	1290,46	44714,44
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	18,37	--	--
		Итого оплата труда:				**4064,95**	**44714,44**
9. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	3,34	36,74	3265,99	119992,47
		Итого эксплуатация машин:				**5454,20**	**59996,24**
		НР первого уровня	%	42,8		1739,80	19137,78
		НР второго уровня	%	3,8		427,84	4706,24
		Накладные расходы	%	--		2167,64	23844,02
		Сметная прибыль	%	8		934,94	10284,38
		Сметная стоимость:				**12621,73**	**138839,07**
10	**13-100904-0401 РСНБ РК 2015**	**Сплиттер. Установка в ОРК**	**шт**	**23,0000**		**41,41**	**952,48**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,04	0,92	1035,30	952,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**41,41**	**952,48**
		НР первого уровня	%	42,8		17,72	407,66
		НР второго уровня	%	3,8		2,25	51,69
		Накладные расходы	%	--		19,97	459,34
		Сметная прибыль	%	8		4,91	112,95
		Сметная стоимость:				**66,29**	**1524,77**
11	**13-100904-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,45**	**Монтаж кабеля в сущ. сплиттерной разв.муфте на ОК-20 факт.свар. волокон 9**	**муфта**	**1,0000**		**49556,83**	**49556,83**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	8,1	8,1	1388,65	11248,07
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,408	11,408	611,42	6974,76
		Итого оплата труда:				**18222,83**	**18222,83**
11. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	14,971	14,971	2869,12	42953,60
11. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	12,914	12,914	3265,99	42176,99
		Итого эксплуатация машин:				**38308,77**	**38308,77**
		НР первого уровня	%	42,8		7799,37	7799,37
		НР второго уровня	%	3,8		2179,54	2179,54
		Накладные расходы	%	--		9978,91	9978,91
		Сметная прибыль	%	8		4762,86	4762,86
		Сметная стоимость:				**64298,60**	**64298,60**
12	**13-100904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,438**	**Монтаж кабеля в сущ.сплиттерной разв.муфте на ОК-16 факт.свар. волокон 7**	**муфта**	**1,0000**		**39200,67**	**39200,67**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	6,833	6,833	1388,65	9488,37
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,878	8,878	641,61	5696,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**15184,75**	**15184,75**
12. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	12,562	12,562	2869,12	36041,89
12. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	9,735	9,735	3265,99	31794,41
		Итого эксплуатация машин:				**29712,30**	**29712,30**
		НР первого уровня	%	42,8		6499,07	6499,07
		НР второго уровня	%	3,8		1736,59	1736,59
		Накладные расходы	%	--		8235,66	8235,66
		Сметная прибыль	%	8		3794,91	3794,91
		Сметная стоимость:				**51231,24**	**51231,24**
13	**13-100904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,375**	**Монтаж кабеля в сущ. сплиттерной разв.муфте на ОК-8 факт.свар. волокон 3**	**муфта**	**2,0000**		**22108,28**	**44216,56**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	4,05	8,1	1388,65	11248,07
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,909	9,818	611,61	6004,48
		Итого оплата труда:				**8626,27**	**17252,55**
13. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	7,733	15,466	2869,12	44373,81
13. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	6,666	13,332	3265,99	43542,18
		Итого эксплуатация машин:				**16484,25**	**32968,50**
		НР первого уровня	%	42,8		3692,04	7384,09
		НР второго уровня	%	3,8		980,41	1960,82
		Накладные расходы	%	--		4672,46	9344,91
		Сметная прибыль	%	8		2142,46	4284,92
		Сметная стоимость:				**28923,20**	**57846,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**13-100904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,25**	**Монтаж кабеля в сущ. сплиттерной разв.муфте на ОК-2 факт.свар. волокон 1**	**муфта**	**1,0000**		**10480,24**	**10480,24**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	2,1	2,1	1388,65	2916,17
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,253	2,253	611,76	1377,98
		Итого оплата труда:				**4294,15**	**4294,15**
14. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5,324	5,324	2869,12	15275,19
14. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	4,587	4,587	3265,99	14981,10
		Итого эксплуатация машин:				**7564,07**	**7564,07**
		НР первого уровня	%	42,8		1837,90	1837,90
		НР второго уровня	%	3,8		468,09	468,09
		Накладные расходы	%	--		2305,98	2305,98
		Сметная прибыль	%	8		1022,90	1022,90
		Сметная стоимость:				**13809,12**	**13809,12**
15	**13-100904-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,9**	**Монтаж оптич. разв.муфты на ОК-20 факт.свар. волокон 18**	**муфта**	**1,0000**		**99113,66**	**99113,66**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	16,2	16,2	1388,65	22496,13
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,815	22,815	611,42	13949,53
		Итого оплата труда:				**36445,66**	**36445,66**
15. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	14,971	14,971	2869,12	42953,60
15. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	12,914	12,914	3265,99	42176,99
		Итого эксплуатация машин:				**76617,53**	**76617,53**
		НР первого уровня	%	42,8		15598,74	15598,74
		НР второго уровня	%	3,8		4359,07	4359,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		19957,81	19957,81
		Сметная прибыль	%	8		9525,72	9525,72
		Сметная стоимость:				**128597,19**	**128597,19**
16	**13-100904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,875**	**Монтаж оптич. разв.муфты на ОК-16 факт.свар. волокон 14**	**муфта**	**1,0000**		**78311,83**	**78311,83**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	13,65	13,65	1388,65	18955,07
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	17,736	17,736	641,61	11379,76
		Итого оплата труда:				**30334,83**	**30334,83**
16. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	12,562	12,562	2869,12	36041,89
16. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	9,735	9,735	3265,99	31794,41
		Итого эксплуатация машин:				**59356,76**	**59356,76**
		НР первого уровня	%	42,8		12983,31	12983,31
		НР второго уровня	%	3,8		3469,22	3469,22
		Накладные расходы	%	--		16452,52	16452,52
		Сметная прибыль	%	8		7581,15	7581,15
		Сметная стоимость:				**102345,50**	**102345,50**
17	**13-080206-0902 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в трубах**	**м**	**2,4000**		**42,27**	**101,45**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,04	0,096	1011,33	97,09
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00144	1211,94	1,75
		Итого оплата труда:				**41,18**	**98,83**
17. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00072	3580,12	2,58
17. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,00072	2481,24	1,79
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**4,36**
		НР первого уровня	%	42,8		17,63	42,30
		НР второго уровня	%	3,8		2,28	5,46
		Накладные расходы	%	--		19,90	47,76
		Сметная прибыль	%	8		4,97	11,94
		Сметная стоимость:				**67,15**	**161,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**2,4000**		**234,01**	**561,61**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,22	0,528	1011,33	533,98
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,00528	1211,97	6,40
		Итого оплата труда:				**225,16**	**540,38**
18. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,00264	3580,12	9,45
18. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,0648	154,38	10,00
18. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,00264	2481,24	6,55
18. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	0,11616	13,99	1,63
		Итого эксплуатация машин:				**11,51**	**27,63**
		НР первого уровня	%	42,8		96,37	231,28
		НР второго уровня	%	3,8		12,55	30,13
		Накладные расходы	%	--		108,92	261,41
		Сметная прибыль	%	8		27,43	65,84
		Сметная стоимость:				**370,36**	**888,87**
19	**13-080206-1904 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	**35,0000**		**257,51**	**9012,94**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,23	8,05	1011,33	8141,21
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,231	1211,97	279,97
		Итого оплата труда:				**240,60**	**8421,17**
19. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,1155	3580,12	413,50
19. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,945	154,38	145,89
19. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,1155	2481,24	286,58
19. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0526	1,841	13,99	25,76
		Итого эксплуатация машин:				**24,91**	**871,73**
		НР первого уровня	%	42,8		102,98	3604,26
		НР второго уровня	%	3,8		13,70	479,45
		Накладные расходы	%	--		116,68	4083,72
		Сметная прибыль	%	8		29,94	1047,73
		Сметная стоимость:				**404,13**	**14144,39**
20	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**29,0000**		**318,43**	**9234,47**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,29	8,41	1011,33	8505,29
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,1914	1211,97	231,97
		Итого оплата труда:				**301,28**	**8737,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,0957	3580,12	342,62
20. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,783	154,38	120,88
20. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,0957	2481,24	237,45
20. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	2,018	13,99	28,24
		Итого эксплуатация машин:				**25,14**	**729,19**
		НР первого уровня	%	42,8		128,95	3739,55
		НР второго уровня	%	3,8		17,00	493,01
		Накладные расходы	%	--		145,95	4232,56
		Сметная прибыль	%	8		37,15	1077,36
		Сметная стоимость:				**501,53**	**14544,40**
21	**13-100902-1209 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**1871,83**	**16846,51**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=917,01)	чел-ч	2	18	917,01	16506,18
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,09	1035,30	93,18
		Итого оплата труда:				**1844,37**	**16599,36**
21. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,37	3,33	35,14	117,02
21. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,09	2481,24	223,31
		Итого эксплуатация машин:				**37,81**	**340,33**
		НР первого уровня	%	42,8		789,39	7104,52
		НР второго уровня	%	3,8		101,13	910,14
		Накладные расходы	%	--		890,52	8014,66
		Сметная прибыль	%	8		220,99	1988,89
		Сметная стоимость:				**2983,34**	**26850,07**
22	**13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**922,63**	**2767,90**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=917,01)	чел-ч	1	3	917,01	2751,03
		Итого оплата труда:				**917,01**	**2751,03**
22. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	0,48	35,14	16,87
		Итого эксплуатация машин:				**5,62**	**16,87**
		НР первого уровня	%	42,8		392,48	1177,44
		НР второго уровня	%	3,8		49,97	149,92
		Накладные расходы	%	--		442,45	1327,36
		Сметная прибыль	%	8		109,21	327,62
		Сметная стоимость:				**1474,29**	**4422,88**
23	**13-100902-1210 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной, размер до 1000х800 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1848,78**	**1848,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	2	2	917,01	1834,02
		Итого оплата труда:				**1834,02**	**1834,02**
23. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,42	0,42	35,14	14,76
		Итого эксплуатация машин:				**14,76**	**14,76**
		НР первого уровня	%	42,8		784,96	784,96
		НР второго уровня	%	3,8		100,08	100,08
		Накладные расходы	%	--		885,04	885,04
		Сметная прибыль	%	8		218,71	218,71
		Сметная стоимость:				**2952,53**	**2952,53**
24	**13-100902-1213 РСНБ РК 2015**	**Установка платикового люка. Монтаж без присоединения проводов**	**шт.**	**4,0000**		**58,96**	**235,84**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=976,54)	чел-ч	0,06	0,24	976,54	234,37
		Итого оплата труда:				**58,59**	**234,37**
24. 2	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000002	0,000008	183569,54	1,47
		Итого материалов:				**0,37**	**1,47**
		НР первого уровня	%	42,8		25,08	100,31
		НР второго уровня	%	3,8		3,19	12,77
		Накладные расходы	%	--		28,27	113,08
		Сметная прибыль	%	8		6,98	27,91
		Сметная стоимость:				**94,21**	**376,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**876717,95**

РАЗДЕЛ 2.Материалы Подрядчика в ценах 1 квартала 2017 года

25	№72 от 21.04.2017г.	Проволока ОЦ 3	кг	0,7236	312,50	226,13
26	№72 от 21.04.2017г.	Изолента	рул	0,0414	150,00	6,21
27	№104 от 23.05.2017г.	Провод ПВ3 сечением 16 мм2	м	6,4000	517,86	3314,29
28	№104 от 23.05.2017г.	Наконечник медный 16	шт.	4,0000	107,14	428,57
29	№104 от 23.05.2017г.	Гофротруба д-16мм	м	2,4000	89,44	214,66
30	№104 от 23.05.2017г.	Скоба д-16мм	м	6,0000	44,64	267,86
31	№72 от 21.04.2017г.	Скоба д-32мм	шт	37,0000	54,46	2015,18

1	2	3	4	5	6	7	8
32	№104 от 23.05.2017г.	Скоба д-40мм	шт	41,0000		61,61	2525,89
33	№72 от 21.04.2017г.	Дюбель 6мм	шт	236,0000		4,46	1053,57
34	№104 от 23.05.2017г.	Коробка распред.240х190х70 мм	шт	6,0000		1785,71	10714,29
35	№277 от 15.06.2017г.	Коробка распред.300х300х120 мм	шт	3,0000		1785,71	5357,14
36	№85 от 28.04.2017г.	Коробка распред.190х140х55 мм	шт	3,0000		1339,29	4017,86
37	№85 от 28.04.2017г.	Шкаф для муфт	шт.	1,0000		29738,57	29738,57
38	№104 от 23.05.2017г.	Анкерный болт 10х90	шт	4,0000		107,14	428,57
39	№104 от 23.05.2017г.	Хомут мет. д.12-18мм для крепления кабеля	шт	35,0000		80,36	2812,50
40	№104 от 23.05.2017г.	Люк пластиковый 418х418мм	шт.	2,0000		2500,00	5000,00
41	№104 от 23.05.2017г.	Люк пластиковый 418х250мм	шт	2,0000		1071,43	2142,86
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**70264,13**
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**946982,08**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**181463,40**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1128445,48**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**40210,89**
	ИТОГО:		Тенге				**1168656,37**
	Сметная прибыль		Тенге				**87871,38**
	ИТОГО:		Тенге				**1256527,75**
		РАЗДЕЛ 3. Материал Заказчика по накладной					
42	201203013	Кабель опт.брон.гофр.20 одномод.волокон	м	89,00		161,52	14 375,15
43	201202396	Кабель опт.брон.гофр.16 одномод.волокон	м	101,00		189,73	19 162,26
44	201201280	Кабель опт.8 одномод.волокон	м	268,00		131,13	35 143,76
45	201201276	Кабель опт.4 одномод.волокон	м	88,00		129,36	11 383,47
46	201203139	Кабель опт. одномод. 2 волокон	м	159,00		110,07	17 501,84
47	201400912	Муфта оптическая на 16 волокон	шт.	1,00		39886,51	39 886,51
48	201400391	Муфта оптич.укомпл.на 20 вол.	шт.	1,00		23164,20	23 164,20
49	201500283	Труба п/э 32мм	м	29,00		116,31	3 373,06

1	2	3	4	5	6	7	8
50	201500284	Труба п/э 40мм	м	35,00		165,95	5 808,40
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**169 798,65**
		РАЗДЕЛ 4. Пассивное оборудование Заказчика по накладной					
51	201400496	Коробка оптич. распред. до 16 портов	шт	23,00		12916,89	297 088,38
52	202103501	Сплиттер PLC 1:8	шт	3,00		7602,45	22 807,34
53	202103502	Сплиттер PLC 1:16	шт	20,00		14607,49	292 149,86
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**612 045,58**
		ИТОГО со стоимостью материала Заказчика без НДС	Тенге				2 038 371,98
		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге				244 604,64
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге				**2 282 976,62**
		в том числе:					
		Материалы и оборудование Заказчика с НДС	Тенге				**875 665,54**
		Стоимость работ Подрядчика с НДС	Тенге				**1 407 311,08**

Заказчик:
Технический директор РДТ "Астанателеком"_____А.В. Герасько

Начальник СЭиРСТ_____Е.В. Светлицкий

И.о. начальника ОКРиС_____Г.С. Кожахметов

Инженер ОКРиС_____Е.В.Голубович

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ком-Сервис"_____Е.М.Копжасаров

Заказчик : Региональная дирекция телекоммуникации "Астанателеком" - филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик : Товарищество с органиченной ответственностью "Ком-Сервис"
Договор № 558-05-3Р от 27.03.2017г.
Объект: Телефонизация жилых комплексов, сдающихся по государственной программе "Доступное жилье 2020", часть 1

Акт № 5
выполненных работ за июнь 2017 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Распределительная сеть ОМСп 240/064 по адресу Кургалжинское шоссе 27, 27а, 27/1, 27/2					
1	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1116,0000**		**199,32**	**222445,37**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,1	111,6	1035,30	115539,48
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	42,185	977,88	41251,49
		Итого оплата труда:				**140,49**	**156790,97**
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	4,352	3580,12	15582,11
1. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	33,48	2394,45	80166,19
1. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	33,48	10,70	358,24
1. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	4,352	2481,24	10799,35
		Итого эксплуатация машин:				**95,79**	**106905,89**
		НР первого уровня	%	42,8		60,13	67106,54
		НР второго уровня	%	3,8		9,86	11002,97
		Накладные расходы	%	--		69,99	78109,51
		Сметная прибыль	%	8		21,55	24044,39
		Сметная стоимость:				**290,86**	**324599,26**
2	**13-100904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим. к=0,375**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-8. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС , число волокон 3**	**участок**	**6,0000**		**3145,15**	**18870,89**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	1,013	6,075	1388,65	8436,05
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5325	3,195	--	--
		Итого оплата труда:				**1406,01**	**8436,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,42	8,52	3265,99	27826,23
		Итого эксплуатация машин:				**1739,14**	**10434,84**
		НР первого уровня	%	42,8		601,77	3610,63
		НР второго уровня	%	3,8		142,38	854,30
		Накладные расходы	%	--		744,15	4464,93
		Сметная прибыль	%	8		311,14	1866,87
		Сметная стоимость:				**4200,45**	**25202,68**
3	**13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим. к=0,5**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-4. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС , число волокон 2**	**участок**	**5,0000**		**2380,54**	**11902,72**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	0,75	3,75	1388,65	5207,44
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	2,05	--	--
		Итого оплата труда:				**1041,49**	**5207,44**
3. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,82	4,1	3265,99	13390,56
		Итого эксплуатация машин:				**1339,06**	**6695,28**
		НР первого уровня	%	42,8		445,76	2228,78
		НР второго уровня	%	3,8		107,40	537,00
		Накладные расходы	%	--		553,16	2765,78
		Сметная прибыль	%	8		234,70	1173,48
		Сметная стоимость:				**3168,40**	**15841,98**
4	**13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим. к=0,25**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-2. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС , число волокон 1**	**участок**	**1,0000**		**1190,27**	**1190,27**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	0,375	0,375	1388,65	520,74
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,205	0,205	--	--
		Итого оплата труда:				**520,74**	**520,74**
4. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,82	0,82	3265,99	2678,11
		Итого эксплуатация машин:				**669,53**	**669,53**
		НР первого уровня	%	42,8		222,88	222,88
		НР второго уровня	%	3,8		53,70	53,70
		Накладные расходы	%	--		276,58	276,58
		Сметная прибыль	%	8		117,35	117,35
		Сметная стоимость:				**1584,20**	**1584,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**13-100904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,75**	**УССЛК. Установка ОРКСп-16, монтаж кабеля ОК-8 с числом фактически сварив.волокон 6**	**УССЛК**	**4,0000**		**21804,63**	**87218,53**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1290,46)	чел-ч	7,425	29,7	1290,46	38326,66
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,743	14,97	--	--
		Итого оплата труда:				**9581,67**	**38326,66**
5. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	4,99	19,96	3265,99	65189,16
		Итого эксплуатация машин:				**12222,97**	**48891,87**
		НР первого уровня	%	42,8		4100,95	16403,81
		НР второго уровня	%	3,8		984,41	3937,65
		Накладные расходы	%	--		5085,37	20341,46
		Сметная прибыль	%	8		2151,20	8604,80
		Сметная стоимость:				**29041,20**	**116164,79**
6	**13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**УССЛК. Установка, Установка ОРКСп-16, монтаж кабеля ОК-4 с числом фактически сварив.волокон 4**	**УССЛК**	**9,0000**		**19038,30**	**171344,74**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1290,46)	чел-ч	6,3	56,7	1290,46	73169,08
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,34	30,06	--	--
		Итого оплата труда:				**8129,90**	**73169,08**
6. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	3,34	30,06	3265,99	98175,66
		Итого эксплуатация машин:				**10908,41**	**98175,66**
		НР первого уровня	%	42,8		3479,60	31316,37
		НР второго уровня	%	3,8		855,68	7701,12
		Накладные расходы	%	--		4335,28	39017,49
		Сметная прибыль	%	8		1869,89	16828,98
		Сметная стоимость:				**25243,47**	**227191,21**
7	**13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5**	**УССЛК. Установка ОРКСп-16, монтаж кабеля ОК-2 с числом фактически сварив.волокон 2**	**УССЛК**	**9,0000**		**9519,15**	**85672,37**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1290,46)	чел-ч	3,15	28,35	1290,46	36584,54
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	15,03	--	--
		Итого оплата труда:				**4064,95**	**36584,54**
7. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	3,34	30,06	3265,99	98175,66
		Итого эксплуатация машин:				**5454,20**	**49087,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		1739,80	15658,18
		НР второго уровня	%	3,8		427,84	3850,56
		Накладные расходы	%	--		2167,64	19508,74
		Сметная прибыль	%	8		934,94	8414,49
		Сметная стоимость:				12621,73	**113595,60**
8	**13-100904-0401 РСНБ РК 2015**	**Сплиттер. Установка в ОРК**	**шт**	**22,0000**		**41,41**	**911,06**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,04	0,88	1035,30	911,06
		Итого оплата труда:				**41,41**	**911,06**
		НР первого уровня	%	42,8		17,72	389,94
		НР второго уровня	%	3,8		2,25	49,44
		Накладные расходы	%	--		19,97	439,37
		Сметная прибыль	%	8		4,91	108,03
		Сметная стоимость:				66,29	**1458,47**
9	**13-100904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,375**	**Монтаж кабеля в сущ. сплиттерной разв.муфте на ОК-8 факт.свар. волокон 3**	**муфта**	**4,0000**		**22108,28**	**88433,12**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	4,05	16,2	1388,65	22496,13
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,909	19,635	611,61	12008,96
		Итого оплата труда:				**8626,27**	**34505,09**
9. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	7,733	30,932	2869,12	88747,62
9. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	6,666	26,664	3265,99	87084,36
		Итого эксплуатация машин:				**16484,25**	**65936,99**
		НР первого уровня	%	42,8		3692,04	14768,18
		НР второго уровня	%	3,8		980,41	3921,65
		Накладные расходы	%	--		4672,46	18689,83
		Сметная прибыль	%	8		2142,46	8569,84
		Сметная стоимость:				**28923,20**	**115692,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**13-100904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,5**	**Монтаж кабеля в сущ. сплиттерной разв.муфте на ОК-4 факт.свар. волокон 2**	**муфта**	**5,0000**		**20960,48**	**104802,38**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	4,2	21	1388,65	29161,65
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,505	22,525	611,76	13779,84
		Итого оплата труда:				**8588,30**	**42941,49**
10. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5,324	26,62	2869,12	76375,97
10. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	4,587	22,935	3265,99	74905,48
		Итого эксплуатация машин:				**15128,15**	**75640,73**
		НР первого уровня	%	42,8		3675,79	18378,96
		НР второго уровня	%	3,8		936,18	4680,89
		Накладные расходы	%	--		4611,97	23059,85
		Сметная прибыль	%	8		2045,80	10228,98
		Сметная стоимость:				**27618,24**	**138091,21**
11	**13-080206-1904 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	**18,0000**		**257,51**	**4635,23**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,23	4,14	1011,33	4186,91
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,1188	1211,97	143,98
		Итого оплата труда:				**240,60**	**4330,89**
11. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,0594	3580,12	212,66
11. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,486	154,38	75,03
11. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,0594	2481,24	147,39
11. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0526	0,9468	13,99	13,25
		Итого эксплуатация машин:				**24,91**	**448,32**
		НР первого уровня	%	42,8		102,98	1853,62
		НР второго уровня	%	3,8		13,70	246,58
		Накладные расходы	%	--		116,68	2100,20
		Сметная прибыль	%	8		29,94	538,83
		Сметная стоимость:				**404,13**	**7274,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**13-100902-1209 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,0000**		**1871,83**	**26205,68**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	2	28	917,01	25676,28
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,14	1035,30	144,94
		Итого оплата труда:				**1844,37**	**25821,22**
12. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,37	5,18	35,14	182,03
12. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,14	2481,24	347,37
		Итого эксплуатация машин:				**37,81**	**529,40**
		НР первого уровня	%	42,8		789,39	11051,48
		НР второго уровня	%	3,8		101,13	1415,77
		Накладные расходы	%	--		890,52	12467,26
		Сметная прибыль	%	8		220,99	3093,83
		Сметная стоимость:				**2983,34**	**41766,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**823632,35**

РАЗДЕЛ 2.Материалы Подрядчика в ценах 1 квартала 2017 года

13	№72 от 21.04.2017г.	Проволока ОЦ 3	кг	11,4236		312,50	3569,88
14	№72 от 21.04.2017г.	Изолента	рул	1,0044		150,00	150,66
15	№104 от 23.05.2017г.	Хомут сантехнический д-50мм	шт	39,0000		142,86	5571,43
16	№277 от 15.06.2017г.	Коробка распред.300х300х120 мм	шт	14,0000		1785,71	25000,00
17	№72 от 21.04.2017г.	Дюбель 6мм	шт	56,0000		4,46	250,00
18	№104 от 23.05.2017г.	Шпильки М8	м	10,5000		178,57	1875,00
19	№104 от 23.05.2017г.	Цанги М8	шт.	39,0000		53,57	2089,29
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**38506,25**
ИТОГО:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**862138,60**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**182989,37**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1045127,97**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**38251,63**
		ИТОГО:	Тенге				**1083379,59**
		Сметная прибыль	Тенге				**83589,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**1166969,46**
		РАЗДЕЛ 3. Материал Заказчика по накладной					
20	201201280	Кабель опт.ОК 8 одномод.волокон	м	462,00		131,13	60 583,65
21	201201276	Кабель опт.ОК 4 одномод.волокон	м	550,00		129,36	71 146,67
22	201203139	Кабель опт.ОК 2 одномод.волокон	м	104,00		110,07	11 447,75
23	201500285	Труба п/э 50мм	м	18,00		311,62	5 609,07
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**148 787,14**
		РАЗДЕЛ 4. Пассивное оборудование Заказчика по накладной					
24	201400496	Коробка оптич. распред. до 16 портов	шт	22,00		12916,89	284 171,50
25	202103501	Сплиттер PLC 1:8	шт	2,00		7602,45	15 204,89
26	202103502	Сплиттер PLC 1:16	шт	20,00		14607,49	292 149,86
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**591 526,25**
		ИТОГО со стоимостью материала Заказчика без НДС	Тенге				1 907 282,85
		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге				228 873,94
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге				**2 136 156,79**
		в том числе:					
		Материалы и оборудование Заказчика с НДС	Тенге				**829 151,00**
		Стоимость работ Подрядчика с НДС	Тенге				**1 307 005,79**

Заказчик:
Технический директор РДТ "Астанателеком" _____ А.В. Герасько

Начальник СЭиРСТ _____ Е.В. Светлицкий

И.о. начальника ОКРиС _____ Г.С. Кожахметов

Инженер ОКРиС _____ Е.В.Голубович

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ком-Сервис" _____ Е.М.Копжасаров

Заказчик : Региональная дирекция телекоммуникации "Астанателеком" - филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик : Товарищество с органиченной ответственностью "Ком-Сервис"
Договор № 558-05-3Р от 27.03.2017г.
Объект: Телефонизация жилых комплексов, сдающихся по государственной программе "Доступное жилье 2020", часть 1

Акт № 6
выполненных работ за июнь 2017 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Распределительная сеть ОМСп 240/068 МЖК 3-очередь, на пересечении улиц №199, Е13, Е26 ч.1.					
1	**13-080206-1904 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	**198,0000**		**257,51**	**50987,48**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,23	45,54	1011,33	46055,97
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	1,307	1211,97	1583,81
		Итого оплата труда:				**240,60**	**47639,78**
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,6534	3580,12	2339,25
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	5,346	154,38	825,32
1. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,6534	2481,24	1621,24
1. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0526	10,415	13,99	145,70
		Итого эксплуатация машин:				**24,91**	**4931,51**
		НР первого уровня	%	42,8		102,98	20389,82
		НР второго уровня	%	3,8		13,70	2712,34
		Накладные расходы	%	--		116,68	23102,16
		Сметная прибыль	%	8		29,94	5927,17
		Сметная стоимость:				**404,13**	**80016,81**
2	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**394,0000**		**318,43**	**125461,48**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,29	114,26	1011,33	115554,57
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	2,6	1211,98	3151,62
		Итого оплата труда:				**301,28**	**118706,19**
2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	1,3	3580,12	4654,87

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	10,638	154,38	1642,29
2. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	1,3	2481,24	3226,11
2. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	27,422	13,99	383,64
		Итого эксплуатация машин:				**25,14**	**9906,91**
		НР первого уровня	%	42,8		128,95	50806,25
		НР второго уровня	%	3,8		17,00	6698,17
		Накладные расходы	%	--		145,95	57504,42
		Сметная прибыль	%	8		37,15	14637,27
		Сметная стоимость:				**501,53**	**197603,17**
3	**11-460302-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**отверстие**	**102,0000**		**433,81**	**44248,16**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1023,71)	чел-ч	0,25179	25,683	1023,71	26291,51
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0435	4,437	1992,95	8842,73
		Итого оплата труда:				**344,45**	**35134,24**
3. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,083738	8,541	2068,75	17669,66
3. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,167475	17,082	16,80	286,99
		Итого эксплуатация машин:				**176,05**	**17956,64**
		НР первого уровня	%	50,8		174,98	17848,20
		НР второго уровня	%	3,8		23,13	2359,66
		Накладные расходы	%	--		198,12	20207,86
		Сметная прибыль	%	8		50,55	5156,48
		Сметная стоимость:				**682,48**	**69612,50**
4	**13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**102,0000**		**922,63**	**94108,50**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	1	102	917,01	93535,02
		Итого оплата труда:				**917,01**	**93535,02**
4. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	16,32	35,14	573,48
		Итого эксплуатация машин:				**5,62**	**573,48**
		НР первого уровня	%	42,8		392,48	40032,99
		НР второго уровня	%	3,8		49,97	5097,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		442,45	45130,37
		Сметная прибыль	%	8		109,21	11139,11
		Сметная стоимость:				**1474,29**	**150377,98**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**314805,62**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы Подрядчика в ценах 1 квартала 2017 года					
5	№72 от 21.04.2017г.	Скоба д-32мм	шт	196,0000		54,46	10675,00
6	№104 от 23.05.2017г.	Скоба д-40мм	шт	203,0000		61,61	12506,25
7	№72 от 21.04.2017г.	Скоба д-50мм	шт	396,0000		67,86	26871,43
8	№72 от 21.04.2017г.	Дюбель 6мм	шт	1590,0000		4,46	7098,21
9	№85 от 28.04.2017г.	Коробка распред.190х140х55 мм	шт	102,0000		1339,29	136607,14
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**193758,04**
		В том числе:					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**193758,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**193758,04**
ИТОГО:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**508563,66**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**129077,26**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**637640,92**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**16867,55**
ИТОГО:			Тенге				**654508,46**
Сметная прибыль			Тенге				**36860,03**
ИТОГО:			Тенге				**691368,50**
		РАЗДЕЛ 3. Материал Заказчика по накладной					
10	201500283	Труба п/э 32мм	м	307,00		116,31	35 707,90
11	201500284	Труба п/э 40мм	м	87,00		165,95	14 438,02
12	201500285	Труба п/э 50мм	м	198,00		311,62	61 699,79
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**111 845,71**
		РАЗДЕЛ 4. Пассивное оборудование Заказчика по накладной					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**0,00**
		ИТОГО со стоимостью материала Заказчика без НДС	Тенге				803 214,21
		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге				96 385,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге				**899 599,92**
		в том числе:					
		Материалы и оборудование Заказчика с НДС	Тенге				**125 267,20**
		Стоимость работ Подрядчика с НДС	Тенге				**774 332,72**

Заказчик:

Технический директор РДТ "Астанателеком" _____ А.В. Герасько

Начальник СЭиРСТ _____ Е.В. Светлицкий

И.о. начальника ОКРиС _____ Г.С. Кожахметов

Инженер ОКРиС _____ Е.В.Голубович

Подрядчик:

Директор

ТОО "Ком-Сервис" _____ Б.М.Копжасаров