АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

г. Сарыагаш **«16» октября 2017г.**

Наименование принимаемого объекта: **Средний ремонт дорожного покрытия ул. Жастар L=1500 м в н.п.Жибек жолы с.о Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО,**
обслуживаемой ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района ЮКО»

(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия действует на основании приказа руководителя ГУ ««Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района ЮКО»
№ 59 от 11.10.2017г.

Председатель комиссии:

Бижанов Г.	Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района ЮКО»

Члены комиссии:

Оспанов К.Ө.	Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО», (по согласованию)
Азимбердиев Т.С.	Аким селского округа Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО (по согласованию)
Абдиев Ж.	Депутат районного маслихата Сарыагашского района ЮКО (по согласованию)
Дуйсебаев Е.Ж.	Ведущий специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района ЮКО»
Тажиев А.К.	Директор ТОО «Каз Саулет Құрылыс» (по согласованию)
Алатаев М.Ш.	Директор по производству ТОО «фирма Асыл-Ай»

Произвели приемку работ, выполненных ТОО «фирма Асыл-Ай» в период с июль 2017 года по сентябрь 2017 года.

Комиссии предоставлены и ею рассмотрены следующие документы:

1. Акты освидетельствования скрытых работ,
2. Акты выполненных работ Ф–2, Ф–3,
3. Сертификаты и протоколы испытаний а/б смесь и др.материалы.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений, комиссия установила следующее:

1) в процессе работы имелись следующее отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по капитальному ремонту автомобильных дорог:

нет
(перечислить все выявленные отступления, укачать причину, кем и когда отступления санкционированы,
нет
дать предложения по этому вопросу)

2) имеющиеся мелкие недостатки

нет
(перечислить)

не препятствует нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость ремонта объекта по утвержденной сметной документации ***21 313,02*** тыс.тенге,
фактическая стоимость работ ***18 505,424*** тыс.тенге

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту дороги выполнены в полном объеме в соответствии с сметной документацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Предъявленные к приемке работы по объекту: **Средний ремонт дорожного покрытия ул. Жастар L=1500 м в н.п.Жибек жолы с.о Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО, – *ПРИНЯТЬ;***
2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____2017года.

Акт составлен в 3–х экземплярах, которые переданы следующим организациям:

1. ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района ЮКО» - 1 экземпляр

2. ТОО «Каз Саулет Құрылыс» - 1 экземпляр

3. ТОО «ПК «Шымкентдорстрой» - 1 экземпляр

Приложения к акту:
Ситуационная схема объекта, акты на скрытые работы, сертификаты и протоколы на материалы и прочее согласно прилагаемого акта передачи документации.

Председатель комиссии: _____ **Бижанов Г.**

Члены комиссии:

_____ **Оспанов Қ.Ө**

_____ **Азимбердиев Т.С.**

_____ **Абдиев Ж**

_____ **Дуйсебаев Е.Ж.**

_____ **Тажиев А.К.**

_____ **Алатаев М.Ш.**

Ведомость недоделок, подлежащих исправлению по указанию приемочной комиссии на вводимом в эксплуатацию объекте

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Жастар L=1500 м в н.п.Жибек жолы с.о Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО,

(наименование объекта)

по состоянию на «16»октября 2017г.

№ п/п	Наименование и место работы (км и ПК)	Наименование выявленных недоделок	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость за единицу тыс. тенге	Общая сметная стоимость недоделок тыс. тенге	Срок устранения	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		нет						
		нет						
		нет						
		нет						
		нет						
		нет						
		нет						

Председатель комиссии: _____ **Бижанов Г.**

Члены комиссии: _____ **Оспанов К.Ө**

_____ **Азимбердиев Т.С.**

_____ **Абдиев Ж**

_____ **Дуйсебаев Е.Ж.**

_____ **Тажиев А.К.**

_____ **Алатаев М.Ш.**

Ведомость дефектов, подлежащих исправлению по указанию приемочной комиссии на вводимом в эксплуатацию объекте

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Жастар L=1500 м в н.п.Жибек жолы с.о Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО,

(наименование объекта)

по состоянию на «16» октября 2017г.

№ п/п	Место работ (км, ПК)	Наименование выявленных дефектов	Единица измерения	Количество	Метод устранения дефектов	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
		нет					
		нет					
		нет					
		нет					
		нет					
		нет					
		нет					

Председатель комиссии: _____ **Бижанов Г.**

Члены комиссии:

_____ **Оспанов К.Ө**

_____ **Азимбердиев Т.С.**

_____ **Абдиев Ж**

_____ **Дуйсебаев Е.Ж.**

_____ **Тажиев А.К.**

_____ **Алатаев М.Ш.**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
МЕРДІГЕР: "ФирмаАсыл-Ай" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
2017 жылғы 06 маусымдағы № 56 келісім шарт бойынша құны - 18 505 424,00 теңге.
ОҚО Сарыағаш ауданы Жібек жолы а/о, Жібек жолы елді мекені, Жастар L=1500 м, көшесінің жол жабындысын орташа жөндеу жұмыстары

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2017 жылғы ШІЛДЕ айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
4853505	514463	№ 56	06.06.2017ж.		1	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
			1-бағаннан							
				соның ішінде			қосымша шығындар			
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Жылдың басынан бастап есепті айдға дейін ҚҚС-сыз сомасы	2001жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Сарыағаш ауданы Жібек жолы а/о, Жібек жолы елді мекені, Жастар L=1500 м, көшесінің жол жабындысын орташа жөндеу жұмыстары	**9 252 712**	**8 261 350**	**3 598 877**	**3 598 877**		**49 689**			**991 362**	**9 252 712**
Ұстап қалу 5%	**462 636**	**413 068**							**49 568**	**462 636**
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	**8 790 076**	**7 848 282**							**941 794**	**8 790 076**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і басшысы
Ғ. Бижанов
М.О.
" " 2017ж.

МЕРДІГЕР:
"ФирмаАсыл-Ай" ЖШС-нің директоры
М. Алатаев
М.О.
" " 2017ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района ЮКО»
ИНЖЕНЕР: _____
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ФирмаАсыл-Ай"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС:
Средний ремонт дорожного покрытия ул. Жастар L=1500 м в н.п. Жибек жолы с/о Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за ИЮЛЬ месяц 2017 года

на СМР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 10 см	4500	139,46	18,45	627553	83020	55840	0,03	139
		м2		4,68	4,65	21060	20925	133	0,02	76
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,13479175	40097,52	339,62	85600	725	400	0,58	3
		т		--	140,95		301	133	0,58	3
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (общ.толщиной 5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	3049,7025	572,26	15,35	1745222	46817	44617	0,03	102
		м2		5,94	5,06	18115	15431	133	0,02	54
4	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям	6099,405	68,63		418596		81		
		м2		0,01		61		133		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	11,48	28,89	27,85	332	320	106	0,01	--
		м3		1,04	8,44	12	97	97	0,03	--
6	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толщ. 10 см	1,4	1328,39	33,87	1860	47	421	1,94	3
		м3		263,25	12,47	369	17	109	0,06	--
7	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,028	204666,79	85907,16	5731	2405	4670	504	14
		км		95850,00	32451,75	2684	909	130	158,50	4
8	С130806-110 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	28	2411,00	--	67508	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	28,574	332,80	13,70	9509	391	3360	0,61	17
		м2		102,83	5,04	2938	144	109	0,02	1
10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6,16	3,35	3,35	21	21	7	--	--
		м3		--	1,16	--	7	97	--	--
11	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	19,2	28,89	27,85	555	535	176	0,01	--
		м3		1,04	8,44	20	162	97	0,03	1
12	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толщ. 10 см	2,04	1328,39	33,87	2710	69	613	1,94	4
		м3		263,25	12,47	537	25	109	0,06	--
13	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,024	309142,18	115368,43	7419	2769	6787	857	21
		км		162000,00	55530,00	3888	1333	130	158,50	7
14	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10 мм	24	10023,00	--	240552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
			39,9408	332,80	13,70	13292	547	4696	0,61	24
		м2		102,83	5,04	4107	201	109	0,02	1
16	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			12,48	3,35	3,35	42	42	14	--	--
		м3		--	1,16	--	15	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				3 226 503	137 708	121 788		327
						53 791	39 567			147
		Накладные расходы				121 788				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				200 897				
		Итого по смете				3 549 188				
		Затраты на выслугу лет, 1%				35 492				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				14 197				
		ИТОГО в базовых ценах 2001г.				3 598 877				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (К-2,55742)				9 203 837				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				184 077				
		ИТОГО				9 387 914				
		ИТОГО с договрным коэфициентом	(К=	0,879998657	)	8 261 350				
		НДС 12%				991 362				
		ВСЕГО по объекту				9 252 712				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района ЮКО»

Г. Бижанов

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Каз Саулет Құрылыс"

А. Тажиев

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ФирмаАсыл-Ай"

М. Алатаев

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района ЮКО»
ИНЖЕНЕР: _____
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ФирмаАсыл-Ай"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС:
Средний ремонт дорожного покрытия ул. Жастар L=1500 м в н.п. Жибек жолы с/о Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
за ИЮЛЬ месяц 2017 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ / един. изм.	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата, тенге	Примечание
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
1	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 10 см	4500	139,46		
		м2				
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,13	40097,59		
		т				
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (общ.толщиной 5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	3050	572,26		
		м2				
4	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям	6099	68,63		
		м2				
5	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	11,48	28,89		
		м3				
6	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толщ. 10 см	1,4	1328,39		
		м3				
7	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,028	204666,79		
		км				
8	С130806-110 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	28	2411,00		
		м				
9	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	28,574	332,80		
		м2				

10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6,16	3,35		
		м3				
11	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	19,2	28,89		
		м3				
12	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы толщ. 10 см	2,04	1328,39		
		м3				
13	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,024	309142,18		
		км				
14	С130806-132 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10 мм	24	10023,00		
		м				
15	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	39,9408	332,80		
		м2				
16	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12,48	3,35		
		м3				

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Каз Саулет Құрылыс"

_____ **А. Тажиев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ФирмаАсыл-Ай"

_____ **М. Алатаев**

"__" _____ 2017г.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
МЕРДІГЕР: "ФирмаАсыл-Ай" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
2017 жылғы 06 маусымдағы № 56 келісім шарт бойынша құны - 18 505 424,00 теңге.
ОҚО Сарыағаш ауданы Жібек жолы а/о, Жібек жолы елді мекені, Жастар L=1500 м, көшесінің жол жабындысын орташа жөндеу жұмыстары

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2017 жылғы ҚЫРЫҚҮИЕК айындағы №2 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
4853505	514463	№ 56	06.06.2017ж.		1	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Жылдың басынан бастап есепті айдға дейін ҚҚС-сыз сомасы	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Сарыағаш ауданы Жібек жолы а/о, Жібек жолы елді мекені, Жастар L=1500 м, көшесінің жол жабындысын орташа жөндеу жұмыстары	**18 505 424**	**16 522 700**	**7 197 754**	**3 598 877**		**49 689**			**991 362**	**9 252 712**
Ұстап қалу 5%	**462 636**	**413 068**							**49 568**	**462 636**
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	**18 042 788**	**16 109 632**							**941 794**	**8 790 076**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і басшысы
Ғ. Бижанов
М.О.
"__" _____ 2017ж.

МЕРДІГЕР:
"ФирмаАсыл-Ай" ЖШС-нің директоры
М. Алатаев
М.О.
"__" _____ 2017ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района ЮКО»

ИНЖЕНЕР: _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ФирмаАсыл-Ай"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС:

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Жастар L=1500 м в н.п. Жибек жолы с/о Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за СЕНТЯБРЬ месяц 2017 года

на СМР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,11520825	40097,52	339,62	124912	1058	584	0,58	3
		т	--		140,95		439	133	0,58	3
3	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (общ.толщиной 5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	4450,2975	572,26	15,35	2546727	68319	65108	0,03	150
		м2		5,94	5,06	26435	22519	133	0,02	78
4	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям	8900,595	68,63		610840		118		
		м2		0,01		89		133		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				3 282 478	69 377	65 810		153
						26 524	22 958			81
		Накладные расходы				65 810				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				200 897				
		Итого по смете				3 549 186				
		Затраты на выслугу лет, 1%				35 492				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				14 197				
		ИТОГО в базовых ценах 2001г.				3 598 874				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (К-2,55742)				9 203 830				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				184 077				
		ИТОГО				9 387 907				
		ИТОГО с договрным коэфициентом	(К=	0,879998657	)	8 261 350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%				991 362				
		ВСЕГО по объекту				9 252 712				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района ЮКО»

_____ Г. Бижанов

Представитель технического надзора
Директор
ТОО "Каз Саулет Курылыс"

_____ А. Тажиев

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ФирмаАсыл-Ай"

_____ М. Алатаев

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "Каз Саулет Құрылыс" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "ФирмаАсыл-Ай" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
2017 жылғы 06 маусымдағы № 56 келісім шарт бойынша құны - 18 505 424,00 теңге.
ОҚО Сарыағаш ауданы Жібек жолы а/о, Жібек жолы елді мекені, Жастар L=1500 м, көшесінің жол жабындысын орташа жөндеу жұмыстары

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2017 жылғы ҚАЗАН айындағы №3 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
4853505	514463	№ 56	06.06.2017ж.		1	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Жылдың басынан бастап есепті айдға дейін ҚҚС-сыз сомасы	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Сарыағаш ауданы Жібек жолы а/о, Жібек жолы елді мекені, Жастар L=1500 м, көшесінің жол жабындысын орташа жөндеу жұмыстары	**18 505 424**	**16 522 700**	**7 197 754**							
Ұстап қалу 5%	**925 271**	**826 135**								
Қайтарым 5%	**925 271**	**826 135**							**99 136**	**925 271**
Төленетін сомасы	**18 505 424**	**16 522 700**							**99 136**	**925 271**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і басшысы

Т. Бижанов

М.О.

"____" _____ **2017ж.**

МЕРДІГЕР:
"ФирмаАсыл-Ай" ЖШС-нің директоры

М. Алатаев

М.О.

_____ _____ **2017ж.**