Экз. Подрядчика

Заказчик : Региональная дирекция телекоммуникаций "Астанателеком" - Филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ком-Сервис"

Наименование строительства и его адрес:

Телефонизация жилых комплексов, сдающихся по государственной программе "Доступное жилье 2020", часть 1

Форма КС-3 Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 558-05-3Р	27.03.2017г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 1 квартала 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	35 116 515,90	7 311 017,33	35 116 515,90	7 311 017,33	-	-	-	-	3 762 483,84	783 323,28
Материал Заказчика	13 117 348,12	2 441 710,06	13 117 348,12	2 441 710,06	-	-	-	-	1 405 430,15	261 611,79
Услуги Подрядчика	21 999 167,78	4 869 307,27	21 999 167,78	4 869 307,27	-	-	-	-	2 357 053,69	521 711,49
Резерв оплаты 10%	2 199 916,78	486 930,73								
Итого к оплате Подрядчику	19 799 251,00	4 382 376,54								

МП
Заказчик:

Технический директор РДТ "Астанателеком" -

_____ А.В. Герасько

И.о. Главного бухгалтера РДТ "Астанателеком"

_____ Н.Ф.Шабанова

МП
Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис"

_____ Е.М.Копжасаров

Заказчик : Региональная дирекция телекоммуникации "Астанателеком" - филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик : Товарищество с органиченной ответственностью "Ком-Сервис"
Договор № 558-05-3Р от 27.03.2017г.
Объект: Телефонизация жилых комплексов, сдающихся по государственной программе "Доступное жилье 2020", часть I

АКТ № 12

выполненных работ за август 2017 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Магистральная сеть PON 240/43 до ОМСп 240/065, ОМСп 240/066, 240/067 МЖК с паркингом, расположенным в районе улиц Е10 (1, 2, 3 пятно) ч.2							
1	**13-100904-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка ОК в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м кабеля**	**452,0000**		**225,13**	**101758,58**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1114,17)	чел-ч	0.14	63.28	1114.17	70504.68
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0241	10.893	1035.30	11277.73
		Итого оплата труда:				**180,93**	**81782,41**
1. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0241	10.893	2869.12	31253.90
		Итого эксплуатация машин:				**69,15**	**31253,90**
		НР первого уровня	%	42,8		77.44	35002,87
		НР второго уровня	%	3,8		11.50	5196,93
		Накладные расходы	%	--		88.94	40199,81
		Сметная прибыль	%	8		25.13	11356,67
		Сметная стоимость:				**339,19**	**153315,05**
2	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**241,0000**		**199,32**	**48037,04**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,1	24,1	1035,30	24950,73
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	9,11	977,88	8908,25
		Итого оплата труда:				**140,49**	**33858,98**
2. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,9399	3580.12	3364.95
2. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	7,23	2394,45	17311,87

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	7,23	10,70	77,36
2. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,9399	2481,24	2332,12
		Итого эксплуатация машин:				**95,79**	**23086,31**
		НР первого уровня	%	42,8		60,13	14491,64
		НР второго уровня	%	3,8		9,86	2376,09
		Накладные расходы	%	--		69,99	16867,73
		Сметная прибыль	%	8		21,55	5192,38
		Сметная стоимость:				**290,86**	**70097,15**
3	**13-100904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке**	**кабель (строительная длина)**	**1,0000**		**6550,19**	**6550,19**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	2,1	2,1	1388,65	2916,17
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,17	1,17	--	--
		Итого оплата труда:				**2916,17**	**2916,17**
3. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,17	1,17	3106,00	3634,02
		Итого эксплуатация машин:				**3634,02**	**3634,02**
		НР первого уровня	%	42,8		1248,12	1248,12
		НР второго уровня	%	3,8		296,34	296,34
		Накладные расходы	%	--		1544,45	1544,45
		Сметная прибыль	%	8		647,57	647,57
		Сметная стоимость:				**8742,21**	**8742,21**
4	**13-100904-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке**	**кабель (строительная длина)**	**1,0000**		**17015,89**	**17015,89**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	5,7	5,7	1388,65	7915,31
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,93	2,93	--	--
		Итого оплата труда:				**7915,31**	**7915,31**
4. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	2,93	2,93	3106,00	9100,58
		Итого эксплуатация машин:				**9100,58**	**9100,58**
		НР первого уровня	%	42,8		3387,75	3387,75
		НР второго уровня	%	3,8		775,34	775,34
		Накладные расходы	%	--		4163,09	4163,09
		Сметная прибыль	%	8		1694,32	1694,32
		Сметная стоимость:				**22873,29**	**22873,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**13-100904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим. к=0,354**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-96. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС , число волокон 17**	**участок**	**1,0000**		**15215,26**	**15215,26**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	5,098	5,098	1388,65	7078,78
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,62	2,62	--	--
		Итого оплата труда:				**7078,78**	**7078,78**
5. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	7,4	7,4	3106,00	22984,40
		Итого эксплуатация машин:				**8136,48**	**8136,48**
		НР первого уровня	%	42,8		3029,72	3029,72
		НР второго уровня	%	3,8		693,31	693,31
		Накладные расходы	%	--		3723,03	3723,03
		Сметная прибыль	%	8		1515,06	1515,06
		Сметная стоимость:				**20453,35**	**20453,35**
6	**13-100904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Монтаж кабеля ОК-12 в сущ.муфту факт.свар. волокон 12**	**муфта**	**2,0000**		**76489,51**	**152979,02**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	14,52	29,04	1388,65	40326,40
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	17,19	34,38	611,48	21022,80
		Итого оплата труда:				**30674,60**	**61349,20**
6. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	10,153	20,306	2869,12	58260,35
6. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	8,756	17,512	3106,00	54392,27
		Итого эксплуатация машин:				**56326,31**	**112652,62**
		НР первого уровня	%	42,8		13128,73	26257,46
		НР второго уровня	%	3,8		3405,49	6810,99
		Накладные расходы	%	--		16534,22	33068,44
		Сметная прибыль	%	8		7441,90	14883,80
		Сметная стоимость:				**100465,63**	**200931,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**13-100904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Монтаж кабеля ОК-4 в сущ.муфту факт.свар. волокон 4**	**муфта**	**1,0000**		**42353,54**	**42353,54**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	9,24	9,24	1388,65	12831,13
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,01	9,01	611,76	5511,94
		Итого оплата труда:				**18343,06**	**18343,06**
7. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5,324	5,324	2869,12	15275,19
7. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	4,587	4,587	3106,00	14247,22
		Итого эксплуатация машин:				**29522,42**	**29522,42**
		НР первого уровня	%	42,8		7850,83	7850,83
		НР второго уровня	%	3,8		1907,77	1907,77
		Накладные расходы	%	--		9758,60	9758,60
		Сметная прибыль	%	8		4168,97	4168,97
		Сметная стоимость:				**56281,11**	**56281,11**
8	**13-100904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,583**	**Монтаж сплиттерной.разв.муфты на ОК-12 факт.свар. волокон 7**	**муфта**	**2,0000**		**43524,73**	**87049,47**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	7,696	15,391	1388,65	21372,99
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,022	20,044	611,48	12256,29
		Итого оплата труда:				**16814,64**	**33629,28**
8. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	10,153	20,306	2869,12	58260,35
8. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	8,756	17,512	3106,00	54392,27
		Итого эксплуатация машин:				**32838,24**	**65676,48**
		НР первого уровня	%	42,8		7196,67	14393,33
		НР второго уровня	%	3,8		1927,41	3854,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9124,08	18248,16
		Сметная прибыль	%	8		4211,91	8423,81
		Сметная стоимость:				**56860,72**	**113721,44**
9	**13-100904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,75**	**Монтаж сплиттерной.разв.муфты на ОК-4 факт.свар. волокон 3**	**муфта**	**1,0000**		**30890,31**	**30890,31**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	6,3	6,3	1388,65	8748,50
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,758	6,758	611,76	4133,95
		Итого оплата труда:				**12882,45**	**12882,45**
9. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5,324	5,324	2869,12	15275,19
9. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	4,587	4,587	3106,00	14247,22
		Итого эксплуатация машин:				**22141,81**	**22141,81**
		НР первого уровня	%	42,8		5513,69	5513,69
		НР второго уровня	%	3,8		1383,35	1383,35
		Накладные расходы	%	--		6897,04	6897,04
		Сметная прибыль	%	8		3022,99	3022,99
		Сметная стоимость:				**40810,33**	**40810,33**
10	**13-100904-0401 РСНБ РК 2015**	**Сплиттер. Установка в муфту**	**шт**	**17,0000**		**41,41**	**704,00**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,04	0,68	1035,30	704,00
		Итого оплата труда:				**41,41**	**704,00**
		НР первого уровня	%	42,8		17,72	301,31
		НР второго уровня	%	3,8		2,25	38,20
		Накладные расходы	%	--		19,97	339,52
		Сметная прибыль	%	8		4,91	83,48
		Сметная стоимость:				**66,29**	**1127,00**
11	**13-080206-0902 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в трубах**	**м**	**61,5000**		**42,27**	**2599,70**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,04	2,46	1011,33	2487,87

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0369	1211,98	44,72
		Итого оплата труда:				**41,18**	**2532,59**
11. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,01845	3580,12	66,05
11. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,01845	2481,24	45,78
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**111,83**
		НР первого уровня	%	42,8		17,63	1083,95
		НР второго уровня	%	3,8		2,28	139,98
		Накладные расходы	%	--		19,90	1223,93
		Сметная прибыль	%	8		4,97	305,89
		Сметная стоимость:				**67,15**	**4129,52**
12	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**61,5000**		**234,01**	**14391,34**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,22	13,53	1011,33	13683,29
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,1353	1211,97	163,98
		Итого оплата труда:				**225,16**	**13847,28**
12. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,06765	3580,12	242,20
12. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	1,661	154,38	256,35
12. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,06765	2481,24	167,86
12. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	2,977	13,99	41,64
		Итого эксплуатация машин:				**11,51**	**708,04**
		НР первого уровня	%	42,8		96,37	5926,63
		НР второго уровня	%	3,8		12,55	772,08
		Накладные расходы	%	--		108,92	6698,72
		Сметная прибыль	%	8		27,43	1687,20
		Сметная стоимость:				**370,36**	**22777,26**
13	**13-100902-1210 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 1000x800 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1848,78**	**5546,34**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	2	6	917,01	5502,06
		Итого оплата труда:				**1834,02**	**5502,06**
13. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,42	1,26	35,14	44,28
		Итого эксплуатация машин:				**14,76**	**44,28**
		НР первого уровня	%	42,8		784,96	2354,88
		НР второго уровня	%	3,8		100,08	300,25
		Накладные расходы	%	--		885,04	2655,13
		Сметная прибыль	%	8		218,71	656,12
		Сметная стоимость:				**2952,53**	**8857,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**13-100902-0918 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный. Окраска**	**м кабеля**	**3,0000**		**31,61**	**94,83**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,02	0,06	1035,30	62,12
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0114	1035,30	11,80
		Итого оплата труда:				**24,64**	**73,92**
14. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0038	0,0114	2869,12	32,71
		Итого эксплуатация машин:				**10,90**	**32,71**
		НР первого уровня	%	42,8		10,55	31,64
		НР второго уровня	%	3,8		1,60	4,81
		Накладные расходы	%	--		12,15	36,44
		Сметная прибыль	%	8		3,50	10,50
		Сметная стоимость:				**47,26**	**141,77**
15	**13-100902-0834 РСНБ РК 2015**	**Кабели. Замена нумерации в колодце**	**шт.**	**5,0000**		**183,40**	**917,01**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	0,2	1	917,01	917,01
		Итого оплата труда:				**183,40**	**917,01**
		НР первого уровня	%	42,8		78,50	392,48
		НР второго уровня	%	3,8		9,95	49,76
		Накладные расходы	%	--		88,45	442,24
		Сметная прибыль	%	8		21,75	108,74
		Сметная стоимость:				**293,60**	**1467,99**
16	**13-080201-1501 РСНБ РК 2015**	**Проходы кабелей. Герметизация каналов**	**проход кабеля**	**6,0000**		**486,59**	**2919,55**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,47	2,82	1035,30	2919,55
		Итого оплата труда:				**486,59**	**2919,55**
		НР первого уровня	%	42,8		208,26	1249,57
		НР второго уровня	%	3,8		26,40	158,43
		Накладные расходы	%	--		234,67	1407,99
		Сметная прибыль	%	8		57,70	346,20
		Сметная стоимость:				**778,96**	**4673,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**11,5700**		**2571,19**	**29748,69**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=901,54)	чел-ч	2,852	32,998	901,54	29748,69
		Итого оплата труда:				**2571,19**	**29748,69**
		НР первого уровня	%	59,1		1519,57	17581,48
		НР второго уровня	%	3,8		155,45	1798,55
		Накладные расходы	%	--		1675,02	19380,02
		Сметная прибыль	%	8		339,70	3930,30
		Сметная стоимость:				**4585,91**	**53059,01**
18	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,5700**		**796,63**	**9217,03**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=819,58)	чел-ч	0,972	11,246	819,58	9217,03
		Итого оплата труда:				**796,63**	**9217,03**
		НР первого уровня	%	59,1		470,81	5447,26
		НР второго уровня	%	3,8		48,16	557,24
		Накладные расходы	%	--		518,97	6004,51
		Сметная прибыль	%	8		105,25	1217,72
		Сметная стоимость:				**1420,85**	**16439,26**
19	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Восстановление. до 2-х отверстий. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2**	**канало-километр трубопровода**	**0,0461**		**145119,49**	**6690,01**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=909,27)	чел-ч	159,6	7,358	909,27	6690,01
		Итого оплата труда:				**145119,49**	**6690,01**
		НР первого уровня	%	62,1		90119,20	4154,50
		НР второго уровня	%	3,8		8939,07	412,09
		Накладные расходы	%	--		99058,27	4566,59
		Сметная прибыль	%	8		19534,22	900,53
		Сметная стоимость:				**263711,99**	**12157,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**574677,77**

В том числе:

РАЗДЕЛ 2.Материалы Подрядчика в ценах 1 квартала 2017 года

1	2	3	4	5	6	7	8
20	№72 от 21.04.2017г.	Проволока ОЦ 3	кг	4,6164		312,50	1442,63
21	№72 от 21.04.2017г.	Изолента	рул	0,4068		150,00	61,02
22	№104 от 23.05.2017г.	Провод ПВ3 сечением 16 мм2	м	67,5000		517,86	34955,36
23	№104 от 23.05.2017г.	Наконечник медный 16	шт.	6,0000		107,14	642,86
24	№3257 от 27.07.2017г.	Гофротруба д-16мм	м	61,5000		89,44	5500,56
25	№3257 от 27.07.2017г.	Скоба д-16мм	м	145,0000		44,64	6473,21
26	№72 от 21.04.2017г.	Дюбель 6мм	шт	290,0000		4,46	1294,64
27	№99 от 10.05.2017г.	Дюбель 10х200мм	шт.	12,0000		111,61	1339,29
28	№85 от 28.04.2017г.	Шкаф для муфт	шт.	3,0000		29738,57	89215,71
29	№72 от 21.04.2017г.	Краска	кг	0,0840		982,14	82,50
30	№72 от 21.04.2017г.	Свинец	кг	0,2500		1428,57	357,14
31	№72 от 21.04.2017г.	Гидротекс Б	кг	3,0000		491,07	1473,21
32	№99 от 10.05.2017г.	Болт с гайкой и шайбой М8	шт	3,0000		17,86	53,57
33	№3257 от 27.07.2017г.	Труба п/э д-110мм	м	46,1000		1408,93	64951,61
34	№3257 от 27.07.2017г.	Манжеты п/э	шт.	5,0000		223,21	1116,07
35	№3257 от 27.07.2017г.	Кольца	шт.	10,0000		75,89	758,93
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**209718,31**

РАЗДЕЛ 3.Материалы Заказчика по накладной

36	201203086	Кабель опт.брон.гофр.12 одномод.волокон	м	343,0000		180,48	61905,78
37	201203101	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод.волокон	м	350,0000		139,92	48973,65
38	201400546	Муфта опт.сплиттерная до 576 свар.соед.	шт	3,0000		148391,31	445173,94
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**556053,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.Пассивное оборудование Заказчика по накладной					
39	202103500	Сплиттер PLC 1:4	шт	7,0000		6630,41	46412,86
40	202103504	Сплиттер PLC 1:2	шт	10,0000		5763,83	57638,27
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**104051,13**
		В том числе:					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**104051,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**104051,13**
ИТОГО:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1444500,59**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**149699,11**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1594199,70**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**27526,32**
	ИТОГО:		Тенге				**1621726,02**
	Сметная прибыль		Тенге				**60152,26**
	ИТОГО:		Тенге				**1681878,28**
сф №		Работы по измерению сопротивления заземления	шт	3		17857,14	53 571,42
сф №		Работы по измерению сопротивления заземления (АКТ № 7 за июль)	шт	3		17857,14	53 571,42
	ИТОГО:		Тенге				**1789021,12**
		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге				**214 682,53**
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге				**2 003 703,65**
		в том числе:					
		Материалы и оборудование Заказчика с НДС	Тенге				**739 317,05**
		Стоимость работ Подрядчика с НДС	Тенге				**1 264 386,60**

Заказчик:

Технический директор РДТ "Астанателеком" _____ А.В. Герасько

Начальник СЭиРСТ _____ Е.В. Светлицкий

Начальник ОКРиС _____ А.Ш.Шуншалин

Инженер ОКРиС _____ Е.В.Голубович

Подрядчик:

Директор

ТОО "Ком-Сервис" _____ Е.М.Копжасаров

Заказчик : Региональная дирекция телекоммуникации "Астанателеком" - филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик : Товарищество с органиченной ответственностью "Ком-Сервис"
Договор № 558-05-3Р от 27.03.2017г.
Объект: Телефонизация жилых комплексов, сдающихся по государственной программе "Доступное жилье 2020", часть 1

АКТ № 11

выполненных работ за август 2017 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Распределительная сеть ОМСп 240/067 МЖК с паркингом расположенным в районе улиц №Е10 (3-пятно) ч.2					
1	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**435,0000**		**199,32**	**86705,85**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,1	43,5	1035,30	45035,55
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	16,443	977,88	16079,21
		Итого оплата труда:				**140,49**	**61114,76**
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,697	3580,12	6073,67
1. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	13,05	2394,45	31247,57
1. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	13,05	10,70	139,64
1. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,697	2481,24	4209,42
		Итого эксплуатация машин:				**95,79**	**41670,30**
		НР первого уровня	%	42,8		60,13	26157,12
		НР второго уровня	%	3,8		9,86	4288,79
		Накладные расходы	%	--		69,99	30445,91
		Сметная прибыль	%	8		21,55	9372,14
		Сметная стоимость:				**290,86**	**126523,91**
2	**13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим. к=0,5**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-4. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС , число волокон 2**	**участок**	**2,0000**		**2380,54**	**4761,09**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	0,75	1,5	1388,65	2082,97
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	0,82	--	--
		Итого оплата труда:				**1041,49**	**2082,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,82	1,64	3265,99	5356,22
		Итого эксплуатация машин:				**1339,06**	**2678,11**
		НР первого уровня	%	42,8		445,76	891,51
		НР второго уровня	%	3,8		107,40	214,80
		Накладные расходы	%	--		553,16	1106,31
		Сметная прибыль	%	8		234,70	469,39
		Сметная стоимость:				**3168,40**	**6336,79**
3	**13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим. к=0,25**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-2. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС , число волокон 1**	**участок**	**4,0000**		**1190,27**	**4761,09**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	0,375	1,5	1388,65	2082,97
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,205	0,82	--	--
		Итого оплата труда:				**520,74**	**2082,97**
3. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,82	3,28	3265,99	10712,45
		Итого эксплуатация машин:				**669,53**	**2678,11**
		НР первого уровня	%	42,8		222,88	891,51
		НР второго уровня	%	3,8		53,70	214,80
		Накладные расходы	%	--		276,58	1106,31
		Сметная прибыль	%	8		117,35	469,39
		Сметная стоимость:				**1584,20**	**6336,79**
4	**13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**УССЛК. Установка ОРКСп-16, монтаж кабеля ОК-4 с числом фактически сварив.волокон 4**	**УССЛК**	**2,0000**		**19038,30**	**38076,61**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1290,46)	чел-ч	6,3	12,6	1290,46	16259,80
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,34	6,68	--	--
		Итого оплата труда:				**8129,90**	**16259,80**
4. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	3,34	6,68	3265,99	21816,81
		Итого эксплуатация машин:				**10908,41**	**21816,81**
		НР первого уровня	%	42,8		3479,60	6959,19
		НР второго уровня	%	3,8		855,68	1711,36
		Накладные расходы	%	--		4335,28	8670,55
		Сметная прибыль	%	8		1869,89	3739,77
		Сметная стоимость:				**25243,47**	**50486,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	**УССЛК. Установка ОРКСп-16, монтаж кабеля ОК-2 с числом фактически сварив.волокон 2**	**УССЛК**	**6,0000**		**9519,15**	**57114,91**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1290,46)	чел-ч	3,15	18,9	1290,46	24389,69
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	10,02	--	--
		Итого оплата труда:				**4064,95**	**24389,69**
5. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	3,34	20,04	3265,99	65450,44
		Итого эксплуатация машин:				**5454,20**	**32725,22**
		НР первого уровня	%	42,8		1739,80	10438,79
		НР второго уровня	%	3,8		427,84	2567,04
		Накладные расходы	%	--		2167,64	13005,83
		Сметная прибыль	%	8		934,94	5609,66
		Сметная стоимость:				**12621,73**	**75730,40**
6	13-100904-0401 РСНБ РК 2015	**Сплиттер. Установка в ОРК**	**шт**	**8,0000**		**41,41**	**331,30**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,04	0,32	1035,30	331,30
		Итого оплата труда:				**41,41**	**331,30**
		НР первого уровня	%	42,8		17,72	141,79
		НР второго уровня	%	3,8		2,25	17,98
		Накладные расходы	%	--		19,97	159,77
		Сметная прибыль	%	8		4,91	39,29
		Сметная стоимость:				**66,29**	**530,35**
7	13-100904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,5	**Монтаж кабеля в сущ.разв.муфте на ОК-4 факт.свар. волокон 2**	**муфта**	**2,0000**		**20960,48**	**41920,95**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	4,2	8,4	1388,65	11664,66
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,505	9,01	611,76	5511,94
		Итого оплата труда:				**8588,30**	**17176,60**
7. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5,324	10,648	2869,12	30550,39
7. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	4,587	9,174	3265,99	29962,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**15128,15**	**30256,29**
		НР первого уровня	%	42,8		3675,79	7351,58
		НР второго уровня	%	3,8		936,18	1872,36
		Накладные расходы	%	--		4611,97	9223,94
		Сметная прибыль	%	8		2045,80	4091,59
		Сметная стоимость:				**27618,24**	**55236,48**
8	**13-100904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,25**	**Монтаж кабеля в сущ.разв.муфте на ОК-2 факт.свар. волокон 1**	**муфта**	**4,0000**		**10480,24**	**41920,95**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	2,1	8,4	1388,65	11664,66
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,253	9,01	611,76	5511,94
		Итого оплата труда:				**4294,15**	**17176,60**
8. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5,324	21,296	2869,12	61100,78
8. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	4,587	18,348	3265,99	59924,38
		Итого эксплуатация машин:				**7564,07**	**30256,29**
		НР первого уровня	%	42,8		1837,90	7351,58
		НР второго уровня	%	3,8		468,09	1872,36
		Накладные расходы	%	--		2305,98	9223,94
		Сметная прибыль	%	8		1022,90	4091,59
		Сметная стоимость:				**13809,12**	**55236,48**
9	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**150,0000**		**318,43**	**47764,52**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,29	43,5	1011,33	43992,86
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,99	1211,98	1199,86
		Итого оплата труда:				**301,28**	**45192,71**
9. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,495	3580,12	1772,16
9. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	4,05	154,38	625,24
9. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,495	2481,24	1228,21
9. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	10,44	13,99	146,06
		Итого эксплуатация машин:				**25,14**	**3771,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		128,95	19342,48
		НР второго уровня	%	3,8		17,00	2550,07
		Накладные расходы	%	--		145,95	21892,55
		Сметная прибыль	%	8		37,15	5572,57
		Сметная стоимость:				**501,53**	**75229,63**
10	**13-080206-1904 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	**25,0000**		**257,51**	**6437,81**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,23	5,75	1011,33	5815,15
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,165	1211,98	199,98
		Итого оплата труда:				**240,60**	**6015,12**
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,0825	3580,12	295,36
10. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,675	154,38	104,21
10. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,0825	2481,24	204,70
10. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0526	1,315	13,99	18,40
		Итого эксплуатация машин:				**24,91**	**622,67**
		НР первого уровня	%	42,8		102,98	2574,47
		НР второго уровня	%	3,8		13,70	342,47
		Накладные расходы	%	--		116,68	2916,94
		Сметная прибыль	%	8		29,94	748,38
		Сметная стоимость:				**404,13**	**10103,13**
11	**13-100902-1209 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**17,0000**		**1871,83**	**31821,18**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	2	34	917,01	31178,34
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,17	1035,30	176,00
		Итого оплата труда:				**1844,37**	**31354,34**
11. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,37	6,29	35,14	221,03
11. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,17	2481,24	421,81
		Итого эксплуатация машин:				**37,81**	**642,84**
		НР первого уровня	%	42,8		789,39	13419,66
		НР второго уровня	%	3,8		101,13	1719,15
		Накладные расходы	%	--		890,52	15138,81
		Сметная прибыль	%	8		220,99	3756,80
		Сметная стоимость:				**2983,34**	**50716,79**
12	**13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**22,0000**		**922,63**	**20297,91**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	1	22	917,01	20174,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**917,01**	**20174,22**
12. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	3,52	35,14	123,69
		Итого эксплуатация машин:				**5,62**	**123,69**
		НР первого уровня	%	42,8		392,48	8634,57
		НР второго уровня	%	3,8		49,97	1099,43
		Накладные расходы	%	--		442,45	9734,00
		Сметная прибыль	%	8		109,21	2402,55
		Сметная стоимость:				**1474,29**	**32434,47**
13	**13-100902-1213 РСНБ РК 2015**	**Установка пластикового люка. Монтаж без присоединения проводов**	**шт.**	**2,0000**		**58,59**	**117,18**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=976,54)	чел-ч	0,06	0,12	976,54	117,18
		Итого оплата труда:				**58,59**	**117,18**
		НР первого уровня	%	42,8		25,08	50,16
		НР второго уровня	%	3,8		3,18	6,36
		Накладные расходы	%	--		28,26	56,51
		Сметная прибыль	%	8		6,95	13,90
		Сметная стоимость:				**93,80**	**187,59**
14	**11-460301-0103 РСНБ РК 2015**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**отверст.**	**8,0000**		**636,10**	**5088,84**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,354	2,832	1035,30	2931,97
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	1,52	1035,30	1573,66
		Итого оплата труда:				**563,20**	**4505,63**
14. 3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,172	1,376	1359,37	1870,49
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,144	1988,71	286,37
		Итого эксплуатация машин:				**269,61**	**2156,87**
		НР первого уровня	%	50,8		286,11	2288,86
		НР второго уровня	%	3,8		35,04	280,35
		Накладные расходы	%	--		321,15	2569,21
		Сметная прибыль	%	8		76,58	612,64
		Сметная стоимость:				**1033,84**	**8270,69**
15	**11-460301-0119 РСНБ РК 2015 к=10**	**добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**отверст.**	**80,0000**		**12,11**	**968,67**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,0071	0,568	1035,30	588,05
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,28	1035,30	289,88
		Итого оплата труда:				**10,97**	**877,93**
15. 3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,0035	0,28	1359,37	380,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4,76**	**380,62**
		НР первого уровня	%	50,8		5,57	445,99
		НР второго уровня	%	3,8		0,67	53,76
		Накладные расходы	%	--		6,25	499,75
		Сметная прибыль	%	8		1,47	117,47
		Сметная стоимость:				**19,82**	**1585,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**388088,88**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы Подрядчика в ценах 1 квартала 2017 года					
16	№72 от 21.04.2017г.	Проволока ОЦ 3	кг	0,1740		312,50	54,38
17	№72 от 21.04.2017г.	Дюбель 6мм	шт	756,0000		4,46	3375,00
18	№104 от 23.05.2017г.	Хомут мет. д.12-18мм для крепления кабеля	шт	10,0000		80,36	803,57
19	№72 от 21.04.2017г.	Скоба д-32мм	шт	104,0000		54,46	5664,29
20	№72 от 21.04.2017г.	Скоба д-50мм	шт	194,0000		67,86	13164,29
21	№104 от 23.05.2017г.	Коробка распред.240х190х70 мм	шт	5,0000		1785,71	8928,57
22	№277 от 15.06.2017г.	Коробка распред.300х300х120 мм	шт	12,0000		1785,71	21428,57
23	№85 от 28.04.2017г.	Коробка распред.190х140х55 мм	шт	22,0000		1339,29	29464,29
24	№3257 от 27.07.2017г.	Коронка биметаллическая д-32мм	шт	0,3024		4464,29	1350,00
25	№104 от 23.05.2017г.	Хомут сантехнический д-50мм	шт	11,0000		142,86	1571,43
26	№104 от 23.05.2017г.	Шпильки М8	м	3,3000		178,57	589,29
27	№104 от 23.05.2017г.	Цанги М8	шт	11,0000		53,57	589,29
28	№3257 от 27.07.2017г.	Люк пластиковый 604х418мм	шт	2,0000		5000,00	10000,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**96982,95**
		РАЗДЕЛ 3.Материалы Заказчика по накладной					
29	201201276	Кабель опт. ОК 4 одномод.волокон	м	140,0000		128,35	17969,06

1	2	3	4	5	6	7	8
30	201203139	Кабель опт. ОК 2 одномод.волокон	м	295,0000		109,82	32397,85
31	201500283	Труба п/э 32мм	м	60,0000		116,31	6978,75
32	201500285	Труба п/э 50мм	м	115,0000		311,62	35835,74
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**93181,40**
		РАЗДЕЛ 4.Пассивное оборудование Заказчика по накладной					
33	201400496	ОРК до 16 портов	шт	8,0000		12916,89	103335,09
34	202103501	Сплиттер 1х8	шт	4,0000		7602,45	30409,78
35	202103502	Сплиттер 1х16	шт	4,0000		14607,49	58429,97
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**192174,84**
ИТОГО:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**770428,06**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**106939,27**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**877367,33**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**18811,07**
		ИТОГО:	Тенге				**896178,40**
		Сметная прибыль	Тенге				**41107,14**
		ИТОГО:	Тенге				**937285,54**
		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге				**112 474,26**
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге				**1 049 759,80**
		в том числе:					
		Материалы и оборудование Заказчика с НДС	Тенге				**319 598,99**
		Стоимость работ Подрядчика с НДС	Тенге				**730 160,81**

Заказчик:

Технический директор РДТ "Астанателеком"_____А.В. Герасько

Начальник СЭиРСТ_____Е.В. Светлицкий

Начальник ОКРиС_____А.Ш.Шуншалин

Инженер ОКРиС_____Е.В.Голубович

Подрядчик:

Директор

ТОО "Ком-Сервис"_____ Е.М.Копжасаров

Заказчик : Региональная дирекция телекоммуникации "Астанателеком" - филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ком-Сервис"
Договор № 558-05-3Р от 27.03.2017г.
Объект: Телефонизация жилых комплексов, сдающихся по государственной программе "Доступное жилье 2020", часть 1

АКТ № 10

выполненных работ за август 2017 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Распределительная сеть ОМСп 240/066 МЖК с паркингом расположенным в районе улиц №Е10 (2-пятно) ч.2					
1	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1084,0000**		**199,32**	**216067,00**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,1	108,4	1035,30	112226,52
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	40,975	977,88	40068,66
		Итого оплата труда:				**140,49**	**152295,18**
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	4,228	3580,12	15135,32
1. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	32,52	2394,45	77867,51
1. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	32,52	10,70	347,96
1. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	4,228	2481,24	10489,69
		Итого эксплуатация машин:				**95,79**	**103840,48**
		НР первого уровня	%	42,8		60,13	65182,34
		НР второго уровня	%	3,8		9,86	10687,47
		Накладные расходы	%	--		69,99	75869,81
		Сметная прибыль	%	8		21,55	23354,95
		Сметная стоимость:				**290,86**	**315291,76**
2	**13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим. к=0,5**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-4. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС , число волокон 2**	**участок**	**5,0000**		**2380,54**	**11902,72**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	0,75	3,75	1388,65	5207,44
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	2,05	--	--
		Итого оплата труда:				**1041,49**	**5207,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,82	4,1	3265,99	13390,56
		Итого эксплуатация машин:				**1339,06**	**6695,28**
		НР первого уровня	%	42,8		445,76	2228,78
		НР второго уровня	%	3,8		107,40	537,00
		Накладные расходы	%	--		553,16	2765,78
		Сметная прибыль	%	8		234,70	1173,48
		Сметная стоимость:				**3168,40**	**15841,98**
3	**13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим. к=0,25**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-2. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС , число волокон 1**	**участок**	**9,0000**		**1190,27**	**10712,45**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	0,375	3,375	1388,65	4686,69
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,205	1,845	--	--
		Итого оплата труда:				**520,74**	**4686,69**
3. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,82	7,38	3265,99	24103,01
		Итого эксплуатация машин:				**669,53**	**6025,75**
		НР первого уровня	%	42,8		222,88	2005,90
		НР второго уровня	%	3,8		53,70	483,30
		Накладные расходы	%	--		276,58	2489,20
		Сметная прибыль	%	8		117,35	1056,13
		Сметная стоимость:				**1584,20**	**14257,78**
4	**13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**УССЛК. Установка ОРКСи-16, монтаж кабеля ОК-4 с числом фактически сварив.волокон 4**	**УССЛК**	**5,0000**		**19038,30**	**95191,52**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1290,46)	чел-ч	6,3	31,5	1290,46	40649,49
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,34	16,7	--	--
		Итого оплата труда:				**8129,90**	**40649,49**
4. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	3,34	16,7	3265,99	54542,03
		Итого эксплуатация машин:				**10908,41**	**54542,03**
		НР первого уровня	%	42,8		3479,60	17397,98
		НР второго уровня	%	3,8		855,68	4278,40
		Накладные расходы	%	--		4335,28	21676,38
		Сметная прибыль	%	8		1869,89	9349,43
		Сметная стоимость:				**25243,47**	**126217,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5**	**УССЛК. Установка ОРКСп-16, монтаж кабеля ОК-2 с числом фактически сварив.волокон 2**	**УССЛК**	**14,0000**		**9519,15**	**133268,13**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1290,46)	чел-ч	3,15	44,1	1290,46	56909,29
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	23,38	--	--
		Итого оплата труда:				**4064,95**	**56909,29**
5. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	3,34	46,76	3265,99	152717,69
		Итого эксплуатация машин:				**5454,20**	**76358,85**
		НР первого уровня	%	42,8		1739,80	24357,17
		НР второго уровня	%	3,8		427,84	5989,76
		Накладные расходы	%	--		2167,64	30346,94
		Сметная прибыль	%	8		934,94	13089,21
		Сметная стоимость:				**12621,73**	**176704,27**
6	**13-100904-0401 РСНБ РК 2015**	**Сплиттер. Установка в ОРК**	**шт**	**19,0000**		**41,41**	**786,83**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,04	0,76	1035,30	786,83
		Итого оплата труда:				**41,41**	**786,83**
		НР первого уровня	%	42,8		17,72	336,76
		НР второго уровня	%	3,8		2,25	42,70
		Накладные расходы	%	--		19,97	379,46
		Сметная прибыль	%	8		4,91	93,30
		Сметная стоимость:				**66,29**	**1259,59**
7	**13-100904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,5**	**Монтаж кабеля в сущ.разв.муфте на ОК-4 факт.свар. волокон 2**	**муфта**	**5,0000**		**20960,48**	**104802,38**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	4,2	21	1388,65	29161,65
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,505	22,525	611,76	13779,84
		Итого оплата труда:				**8588,30**	**42941,49**
7. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5,324	26,62	2869,12	76375,97

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	4,587	22,935	3265,99	74905,48
		Итого эксплуатация машин:				**15128,15**	**75640,73**
		НР первого уровня	%	42,8		3675,79	18378,96
		НР второго уровня	%	3,8		936,18	4680,89
		Накладные расходы	%	--		4611,97	23059,85
		Сметная прибыль	%	8		2045,80	10228,98
		Сметная стоимость:				**27618,24**	**138091,21**
8	**13-100904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,25**	**Монтаж кабеля в сущ.разв.муфте на ОК-2 факт.свар. волокон 1**	**муфта**	**9,0000**		**10480,24**	**94322,14**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	2,1	18,9	1388,65	26245,49
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,253	20,273	611,76	12401,86
		Итого оплата труда:				**4294,15**	**38647,34**
8. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5,324	47,916	2869,12	137476,75
8. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	4,587	41,283	3265,99	134829,87
		Итого эксплуатация машин:				**7564,07**	**68076,65**
		НР первого уровня	%	42,8		1837,90	16541,06
		НР второго уровня	%	3,8		468,09	4212,80
		Накладные расходы	%	--		2305,98	20753,86
		Сметная прибыль	%	8		1022,90	9206,08
		Сметная стоимость:				**13809,12**	**124282,08**
9	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**220,0000**		**318,43**	**70054,63**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,29	63,8	1011,33	64522,85
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	1,452	1211,98	1759,79
		Итого оплата труда:				**301,28**	**66282,64**
9. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,726	3580,12	2599,17
9. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	5,94	154,38	917,02
9. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,726	2481,24	1801,38
9. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	15,312	13,99	214,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**25,14**	**5531,78**
		НР первого уровня	%	42,8		128,95	28368,97
		НР второго уровня	%	3,8		17,00	3740,10
		Накладные расходы	%	--		145,95	32109,07
		Сметная прибыль	%	8		37,15	8173,10
		Сметная стоимость:				**501,53**	**110336,80**
10	**13-080206-1904 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	**34,0000**		**257,51**	**8755,43**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,23	7,82	1011,33	7908,60
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,2244	1211,98	271,97
		Итого оплата труда:				**240,60**	**8180,57**
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,1122	3580,12	401,69
10. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,918	154,38	141,72
10. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,1122	2481,24	278,40
10. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0526	1,788	13,99	25,02
		Итого эксплуатация машин:				**24,91**	**846,83**
		НР первого уровня	%	42,8		102,98	3501,28
		НР второго уровня	%	3,8		13,70	465,75
		Накладные расходы	%	--		116,68	3967,04
		Сметная прибыль	%	8		29,94	1017,80
		Сметная стоимость:				**404,13**	**13740,26**
11	**13-100902-1209 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**23,0000**		**1871,83**	**43052,19**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	2	46	917,01	42182,46
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,23	1035,30	238,12
		Итого оплата труда:				**1844,37**	**42420,58**
11. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,37	8,51	35,14	299,04
11. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,23	2481,24	570,69
		Итого эксплуатация машин:				**37,81**	**869,73**
		НР первого уровня	%	42,8		789,39	18156,01
		НР второго уровня	%	3,8		101,13	2325,91
		Накладные расходы	%	--		890,52	20481,92
		Сметная прибыль	%	8		220,99	5082,73
		Сметная стоимость:				**2983,34**	**68616,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**45,0000**		**922,63**	**41518,46**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	1	45	917,01	41265,45
		Итого оплата труда:				**917,01**	**41265,45**
12. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	7,2	35,14	253,01
		Итого эксплуатация машин:				**5,62**	**253,01**
		НР первого уровня	%	42,8		392,48	17661,61
		НР второго уровня	%	3,8		49,97	2248,84
		Накладные расходы	%	--		442,45	19910,46
		Сметная прибыль	%	8		109,21	4914,31
		Сметная стоимость:				**1474,29**	**66343,23**
13	**13-100902-1213 РСНБ РК 2015**	**Установка пластикового люка. Монтаж без присоединения проводов**	**шт.**	**1,0000**		**58,59**	**58,59**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=976,54)	чел-ч	0,06	0,06	976,54	58,59
		Итого оплата труда:				**58,59**	**58,59**
		НР первого уровня	%	42,8		25,08	25,08
		НР второго уровня	%	3,8		3,18	3,18
		Накладные расходы	%	--		28,26	28,26
		Сметная прибыль	%	8		6,95	6,95
		Сметная стоимость:				**93,80**	**93,80**
14	**11-460301-0103 РСНБ РК 2015**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**отверст.**	**15,0000**		**636,10**	**9541,57**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,354	5,31	1035,30	5497,44
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	2,85	1035,30	2950,61
		Итого оплата труда:				**563,20**	**8448,05**
14. 3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,172	2,58	1359,37	3507,17
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,27	1988,71	536,95
		Итого эксплуатация машин:				**269,61**	**4044,13**
		НР первого уровня	%	50,8		286,11	4291,61
		НР второго уровня	%	3,8		35,04	525,66
		Накладные расходы	%	--		321,15	4817,27
		Сметная прибыль	%	8		76,58	1148,71
		Сметная стоимость:				**1033,84**	**15507,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**11-460301-0119 РСНБ РК 2015 к=10**	**добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**отверст.**	**150,0000**		**12,11**	**1816,26**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,0071	1,065	1035,30	1102,59
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,525	1035,30	543,53
		Итого оплата труда:				**10,97**	**1646,13**
15. 3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,0035	0,525	1359,37	713,67
		Итого эксплуатация машин:				**4,76**	**713,67**
		НР первого уровня	%	50,8		5,57	836,23
		НР второго уровня	%	3,8		0,67	100,79
		Накладные расходы	%	--		6,25	937,03
		Сметная прибыль	%	8		1,47	220,26
		Сметная стоимость:				**19,82**	**2973,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**841850,30**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы Подрядчика в ценах 1 квартала 2017 года					
16	№72 от 21.04.2017г.	Проволока ОЦ 3	кг	0,4336		312,50	135,50
17	№72 от 21.04.2017г.	Дюбель 6мм	шт	846,0000		4,46	3776,79
18	№104 от 23.05.2017г.	Хомут мет. д.12-18мм для крепления кабеля	шт	24,0000		80,36	1928,57
19	№72 от 21.04.2017г.	Скоба д-32мм	шт	60,0000		54,46	3267,86
20	№72 от 21.04.2017г.	Скоба д-50мм	шт	227,0000		67,86	15403,57
21	№277 от 15.06.2017г.	Коробка распред.300х300х120 мм	шт	23,0000		1785,71	41071,43
22	№85 от 28.04.2017г.	Коробка распред.190х140х55 мм	шт	45,0000		1339,29	60267,86
23	№3257 от 27.07.2017г.	Коронка биметаллическая д-32мм	шт	0,5670		4464,29	2531,25
24	№104 от 23.05.2017г.	Хомут сантехнический д-50мм	шт	59,0000		142,86	8428,57
25	№104 от 23.05.2017г.	Шпильки М8	м	15,2000		178,57	2714,29
26	№104 от 23.05.2017г.	Цанги М8	шт	59,0000		53,57	3160,71

1	2	3	4	5	6	7	8
27	№3257 от 27.07.2017г.	Люк пластиковый 604х418мм	шт	1,0000		5000,00	5000,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**147686,39**
		РАЗДЕЛ 3.Материалы Заказчика по накладной					
28	201201276	Кабель опт. ОК 4 одномод.волокон	м	339,0000		128,35	43510,81
29	201203139	Кабель опт. ОК 2 одномод.волокон	м	745,0000		109,82	81818,31
30	201500283	Труба п/э 32мм	м	43,0000		116,31	5001,43
31	201500285	Труба п/э 50мм	м	210,0000		311,62	65439,17
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**195769,72**
		РАЗДЕЛ 4.Пассивное оборудование Заказчика по накладной					
32	201400496	ОРК до 16 портов	шт	19,0000		12916,89	245420,84
33	202103501	Сплиттер 1х8	шт	11,0000		7602,45	83626,90
34	202103502	Сплиттер 1х16	шт	8,0000		14607,49	116859,94
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**445907,68**
ИТОГО:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**1631214,09**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**219269,76**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1850483,85**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**40322,56**
		ИТОГО:	Тенге				**1890806,41**
		Сметная прибыль	Тенге				**88115,41**
		ИТОГО:	Тенге				**1978921,82**
		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге				**237 470,62**
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге				**2 216 392,44**
		в том числе:					
		Материалы и оборудование Заказчика с НДС	Тенге				**718 678,69**
		Стоимость работ Подрядчика с НДС	Тенге				**1 497 713,75**

Заказчик:

Технический директор РДТ "Астанателеком" _____ А.В. Герасько

Начальник СЭиРСТ _____ Е.В. Светлицкий

Начальник ОКРиС _____ А.Ш.Шуншалин

Инженер ОКРиС _____ Е.В.Голубович

Подрядчик:

Директор

ТОО "Ком-Сервис" _____ Е.М.Копжасаров

Заказчик : Региональная дирекция телекоммуникации "Астанателеком" - филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик : Товарищество с органиченной ответственностью "Ком-Сервис"
Договор № 558-05-3Р от 27.03.2017г.
Объект: Телефонизация жилых комплексов, сдающихся по государственной программе "Доступное жилье 2020", часть 1

АКТ № 9

выполненных работ за август 2017 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Распределительная сеть ОМСп 240/065 МЖК с паркингом расположенным в районе улиц №Е10 (1-пятно) ч.2					
1	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1064,0000**		**199,32**	**212080,53**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,1	106,4	1035,30	110155,92
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	40,219	977,88	39329,38
		Итого оплата труда:				**140,49**	**149485,30**
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	4,15	3580,12	14856,07
1. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	31,92	2394,45	76430,84
1. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	31,92	10,70	341,54
1. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	4,15	2481,24	10296,15
		Итого эксплуатация машин:				**95,79**	**101924,61**
		НР первого уровня	%	42,8		60,13	63979,71
		НР второго уровня	%	3,8		9,86	10490,29
		Накладные расходы	%	--		69,99	74470,00
		Сметная прибыль	%	8		21,55	22924,04
		Сметная стоимость:				**290,86**	**309474,57**
2	**13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим. к=0,5**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-4. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС , число волокон 2**	**участок**	**5,0000**		**2380,54**	**11902,72**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	0,75	3,75	1388,65	5207,44
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	2,05	--	--
		Итого оплата труда:				**1041,49**	**5207,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,82	4,1	3265,99	13390,56
		Итого эксплуатация машин:				**1339,06**	**6695,28**
		НР первого уровня	%	42,8		445,76	2228,78
		НР второго уровня	%	3,8		107,40	537,00
		Накладные расходы	%	--		553,16	2765,78
		Сметная прибыль	%	8		234,70	1173,48
		Сметная стоимость:				**3168,40**	**15841,98**
3	**13-100904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим. к=0,25**	**Кабель волоконно-оптический ГТС ОК-2. Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС , число волокон 1**	**участок**	**9,0000**		**1190,27**	**10712,45**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	0,375	3,375	1388,65	4686,69
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,205	1,845	--	--
		Итого оплата труда:				**520,74**	**4686,69**
3. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,82	7,38	3265,99	24103,01
		Итого эксплуатация машин:				**669,53**	**6025,75**
		НР первого уровня	%	42,8		222,88	2005,90
		НР второго уровня	%	3,8		53,70	483,30
		Накладные расходы	%	--		276,58	2489,20
		Сметная прибыль	%	8		117,35	1056,13
		Сметная стоимость:				**1584,20**	**14257,78**
4	**13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**УССЛК. Установка ОРКСп-16, монтаж кабеля ОК-4 с числом фактически сварив.волокон 4**	**УССЛК**	**5,0000**		**19038,30**	**95191,52**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1290,46)	чел-ч	6,3	31,5	1290,46	40649,49
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,34	16,7	--	--
		Итого оплата труда:				**8129,90**	**40649,49**
4. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	3,34	16,7	3265,99	54542,03
		Итого эксплуатация машин:				**10908,41**	**54542,03**
		НР первого уровня	%	42,8		3479,60	17397,98
		НР второго уровня	%	3,8		855,68	4278,40
		Накладные расходы	%	--		4335,28	21676,38
		Сметная прибыль	%	8		1869,89	9349,43
		Сметная стоимость:				**25243,47**	**126217,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**13-100904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5**	**УССЛК. Установка ОРКСп-16, монтаж кабеля ОК-2 с числом фактически сварив.волокон 2**	**УССЛК**	**14,0000**		**9519,15**	**133268,13**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,5=1290,46)	чел-ч	3,15	44,1	1290,46	56909,29
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	23,38	--	--
		Итого оплата труда:				**4064,95**	**56909,29**
5. 3	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	3,34	46,76	3265,99	152717,69
		Итого эксплуатация машин:				**5454,20**	**76358,85**
		НР первого уровня	%	42,8		1739,80	24357,17
		НР второго уровня	%	3,8		427,84	5989,76
		Накладные расходы	%	--		2167,64	30346,94
		Сметная прибыль	%	8		934,94	13089,21
		Сметная стоимость:				**12621,73**	**176704,27**
6	**13-100904-0401 РСНБ РК 2015**	**Сплиттер. Установка в ОРК**	**шт**	**19,0000**		**41,41**	**786,83**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,04	0,76	1035,30	786,83
		Итого оплата труда:				**41,41**	**786,83**
		НР первого уровня	%	42,8		17,72	336,76
		НР второго уровня	%	3,8		2,25	42,70
		Накладные расходы	%	--		19,97	379,46
		Сметная прибыль	%	8		4,91	93,30
		Сметная стоимость:				**66,29**	**1259,59**
7	**13-100904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,5**	**Монтаж кабеля в сущ.разв.муфте на ОК-4 факт.свар. волокон 2**	**муфта**	**5,0000**		**20960,48**	**104802,38**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	4,2	21	1388,65	29161,65
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,505	22,525	611,76	13779,84
		Итого оплата труда:				**8588,30**	**42941,49**
7. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5,324	26,62	2869,12	76375,97
7. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	4,587	22,935	3265,99	74905,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**15128,15**	**75640,73**
		НР первого уровня	%	42,8		3675,79	18378,96
		НР второго уровня	%	3,8		936,18	4680,89
		Накладные расходы	%	--		4611,97	23059,85
		Сметная прибыль	%	8		2045,80	10228,98
		Сметная стоимость:				**27618,24**	**138091,21**
8	**13-100904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 к=0,25**	**Монтаж кабеля в сущ.разв.муфте на ОК-2 факт.свар. волокон 1**	**муфта**	**9,0000**		**10480,24**	**94322,14**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1388,65)	чел-ч	2,1	18,9	1388,65	26245,49
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,253	20,273	611,76	12401,86
		Итого оплата труда:				**4294,15**	**38647,34**
8. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5,324	47,916	2869,12	137476,75
8. 4	32-040203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	4,587	41,283	3265,99	134829,87
		Итого эксплуатация машин:				**7564,07**	**68076,65**
		НР первого уровня	%	42,8		1837,90	16541,06
		НР второго уровня	%	3,8		468,09	4212,80
		Накладные расходы	%	--		2305,98	20753,86
		Сметная прибыль	%	8		1022,90	9206,08
		Сметная стоимость:				**13809,12**	**124282,08**
9	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**100,0000**		**318,43**	**31843,02**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,29	29	1011,33	29328,57
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,66	1211,98	799,90
		Итого оплата труда:				**301,28**	**30128,47**
9. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,33	3580,12	1181,44
9. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,7	154,38	416,83
9. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,33	2481,24	818,81
9. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	6,96	13,99	97,37
		Итого эксплуатация машин:				**25,14**	**2514,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		128,95	12894,99
		НР второго уровня	%	3,8		17,00	1700,04
		Накладные расходы	%	--		145,95	14595,03
		Сметная прибыль	%	8		37,15	3715,04
		Сметная стоимость:				**501,53**	**50153,09**
10	**13-080206-1904 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	**34,0000**		**257,51**	**8755,43**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,23	7,82	1011,33	7908,60
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,2244	1211,98	271,97
		Итого оплата труда:				**240,60**	**8180,57**
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,1122	3580,12	401,69
10. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,918	154,38	141,72
10. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,1122	2481,24	278,40
10. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0526	1,788	13,99	25,02
		Итого эксплуатация машин:				**24,91**	**846,83**
		НР первого уровня	%	42,8		102,98	3501,28
		НР второго уровня	%	3,8		13,70	465,75
		Накладные расходы	%	--		116,68	3967,04
		Сметная прибыль	%	8		29,94	1017,80
		Сметная стоимость:				**404,13**	**13740,26**
11	**13-100902-1209 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**17,0000**		**1871,83**	**31821,18**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	2	34	917,01	31178,34
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,17	1035,30	176,00
		Итого оплата труда:				**1844,37**	**31354,34**
11. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,37	6,29	35,14	221,03
11. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,17	2481,24	421,81
		Итого эксплуатация машин:				**37,81**	**642,84**
		НР первого уровня	%	42,8		789,39	13419,66
		НР второго уровня	%	3,8		101,13	1719,15
		Накладные расходы	%	--		890,52	15138,81
		Сметная прибыль	%	8		220,99	3756,80
		Сметная стоимость:				**2983,34**	**50716,79**
12	**13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**46,0000**		**922,63**	**42441,09**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	1	46	917,01	42182,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**917,01**	**42182,46**
12. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16	7,36	35,14	258,63
		Итого эксплуатация машин:				**5,62**	**258,63**
		НР первого уровня	%	42,8		392,48	18054,09
		НР второго уровня	%	3,8		49,97	2298,82
		Накладные расходы	%	--		442,45	20352,91
		Сметная прибыль	%	8		109,21	5023,52
		Сметная стоимость:				**1474,29**	**67817,52**
13	**13-100902-1213 РСНБ РК 2015**	**Установка пластикового люка. Монтаж без присоединения проводов**	**шт.**	**1,0000**		**58,59**	**58,59**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=976,54)	чел-ч	0,06	0,06	976,54	58,59
		Итого оплата труда:				**58,59**	**58,59**
		НР первого уровня	%	42,8		25,08	25,08
		НР второго уровня	%	3,8		3,18	3,18
		Накладные расходы	%	--		28,26	28,26
		Сметная прибыль	%	8		6,95	6,95
		Сметная стоимость:				**93,80**	**93,80**
14	**11-460301-0103 РСНБ РК 2015**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**отверст.**	**15,0000**		**636,10**	**9541,57**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,354	5,31	1035,30	5497,44
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	2,85	1035,30	2950,61
		Итого оплата труда:				**563,20**	**8448,05**
14. 3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,172	2,58	1359,37	3507,17
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,27	1988,71	536,95
		Итого эксплуатация машин:				**269,61**	**4044,13**
		НР первого уровня	%	50,8		286,11	4291,61
		НР второго уровня	%	3,8		35,04	525,66
		Накладные расходы	%	--		321,15	4817,27
		Сметная прибыль	%	8		76,58	1148,71
		Сметная стоимость:				**1033,84**	**15507,55**
15	**11-460301-0119 РСНБ РК 2015 к=10**	**добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**отверст.**	**150,0000**		**12,11**	**1816,26**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,0071	1,065	1035,30	1102,59
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,525	1035,30	543,53
		Итого оплата труда:				**10,97**	**1646,13**
15. 3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,0035	0,525	1359,37	713,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4,76**	**713,67**
		НР первого уровня	%	50,8		5,57	836.23
		НР второго уровня	%	3,8		0,67	100.79
		Накладные расходы	%	--		6,25	937,03
		Сметная прибыль	%	8		1,47	220,26
		Сметная стоимость:				**19,82**	**2973,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**789343,83**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы Подрядчика в ценах 1 квартала 2017 года					
16	№72 от 21.04.2017г.	Проволока ОЦ 3	кг	0,4256		312,50	133,00
17	№72 от 21.04.2017г.	Дюбель 6мм	шт	370,0000		4,46	1651,79
18	№104 от 23.05.2017г.	Хомут мет. д.12-18мм для крепления кабеля	шт	24,0000		80,36	1928,57
19	№72 от 21.04.2017г.	Скоба д-32мм	шт	61,0000		54,46	3322,32
20	№72 от 21.04.2017г.	Скоба д-50мм	шт	19,0000		67,86	1289,29
21	№104 от 23.05.2017г.	Коробка распред.240х190х70 мм	шт	1,0000		1785,71	1785,71
22	№277 от 15.06.2017г.	Коробка распред.300х300х120 мм	шт	16,0000		1785,71	28571,43
23	№85 от 28.04.2017г.	Коробка распред.190х140х55 мм	шт	46,0000		1339,29	61607,14
24	№3257 от 27.07.2017г.	Коронка биметаллическая д-32мм	шт	0,5670		4464,29	2531,25
25	№104 от 23.05.2017г.	Хомут сантехнический д-50мм	шт	60,0000		142,86	8571,43
26	№104 от 23.05.2017г.	Шпильки М8	м	15,5000		178,57	2767,86
27	№104 от 23.05.2017г.	Цанги М8	шт	60,0000		53,57	3214,29
28	№3257 от 27.07.2017г.	Люк пластиковый 604х418мм	шт	1,0000		5000,00	5000,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**122374,07**
		РАЗДЕЛ 3.Материалы Заказчика по накладной					
29	201201276	Кабель опт. ОК 4 одномод.волокон	м	325,0000		128,35	41713,90

1	2	3	4	5	6	7	8
30	201203139	Кабель опт. ОК 2 одномод.волокон	м	739,0000		109,82	81159,37
31	201500283	Труба п/э 32мм	м	90,0000		116,31	10468,11
32	201500285	Труба п/э 50мм	м	44,0000		311,62	13711,06
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**147052,44**
		РАЗДЕЛ 4.Пассивное оборудование Заказчика по накладной					
33	201400496	ОРК до 16 портов	шт	19,0000		12916,89	245420,84
34	202103501	Сплиттер 1х8	шт	11,0000		7602,45	83626,90
35	202103502	Сплиттер 1х16	шт	8,0000		14607,49	116859,94
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**445907,68**
ИТОГО:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**1504678,03**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**198249,28**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1702927,30**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**37528,54**
		ИТОГО:	Тенге				**1740455,84**
		Сметная прибыль	Тенге				**82009,73**
		ИТОГО:	Тенге				**1822465,57**
		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге				**218 695,87**
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге				**2 041 161,44**
		в том числе:					
		Материалы и оборудование Заказчика с НДС	Тенге				**664 115,33**
		Стоимость работ Подрядчика с НДС	Тенге				**1 377 046,11**

Заказчик:

Технический директор РДТ "Астанателеком"_____А.В. Герасько

Начальник СЭиРСТ_____Е.В. Светлицкий

Начальник ОКРиС_____А.Ш.Шуншалин

Инженер ОКРиС_____Е.В.Голубович

Подрядчик:

Директор

ТОО "Ком-Сервис"_____Е.М.Копжасаров