Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Приозерск»
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за октябрь 2012 года

Капитальный ремонт кровель 2-х многоэтажных домов города Приозерск Карагандинской области

Договор №61 от «05» октября 2012 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	19 500 000-00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	--
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	5 850 000-00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	--
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	8 769 231-00
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2012 г.	8 769 231-00
8	Удержание резерва 5%	438 462-00
9	Удержание аванса 30%	2 630 769-00
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 700 000-00

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Приозерск»
г. Приозерск, ул. Пушкина 7
ИИК KZ57070103KSN3027000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН 060140010596
РНН 302700210455

И.о. начальника

Исатаев Е.С._____

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»

г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
ИИК KZ44319G010000319526
в АО «БТА Банк»

БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806
РНН 302000260236

Директор

Абилкасов Е.Т._____

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Приозерск"
г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 РНН 302700210455 ИИК KZ57070103KSN3027000,
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК» БИК KKMFKZ2A, БИН 060140010596 Код ГУ 4582270

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а РНН 302000260236
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»

Договор № 61 от 05 октября 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Карагандинская область город Приозерск, ул. Гвардейская, 12

Наименование обьекта: Капитальный ремонт кровель 2-х многоэтажных жилых домов города Приозерск Карагандинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля жилой дом Гвардейская 12								
1.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	12,00	10697,83	154,03	128374	1848	14,63	176
					2295,00	58,50	27540	702	0,28	3
2.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	224,00	139,90	69,75	31338	15624	0,35	79
					66,38	40,98	14869	9180	0,06	14
3.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	40,00	29,02	2,02	1161	81	0,17	7
					27,00	0,32	1080	13	0,00	0
4.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	38,80	24435,42	417,85	948094	16213	25,41	986
					3907,13	157,50	151596	6111	0,78	30
5.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	38,80	599,34	35,14	23254	1363	0,90	35
					142,31	13,23	5522	513	0,07	3
6.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профлиста по деревянной обрешетке с ее	м2	1350,00	489,06	10,25	660230	13838	1,97	2655
					313,89	3,85	423755	5198	0,02	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройством								
7.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	788,75	1190,00	--	938612	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля жилой дом Гвардейская 12			--	--	--	--	--	2731064
ИТОГО:							2731063	48968		3938
							624362	21717		76

Накладные расходы :

На общестроительные работы	689711
Всего накладных расходов:	689711
Итого с накладными	3420774

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	205247
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3626021
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3640525
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3676785
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	7676147
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	153523
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7829670
Налог на добавленную стоимость, 12 %	939561
Итого с НДС	8769231

Принял: И.о. начальника Исатаев Е.С.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Приозерск»

Сдал: Директор ТОО «Нур-Курылыс» Абилкасов Е.Т.

Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Приозерск»
Подрядчик: ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2012 года

Капитальный ремонт кровель 2-х многоэтажных домов города Приозерск Карагандинской области

Договор №61 от «05» октября 2012 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	19 500 000-00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	8 769 231-00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	5 850 000-00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	5 700 000-00
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	19 500 000-00
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2012 г.	10 730 769-00
8	Удержание резерва 5%	536 538-00
9	Удержание аванса 30%	3 219 231-00
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 975 000-00

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Приозерск»
г. Приозерск, ул. Пушкина 7
ИИК KZ57070103KSN3027000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИК KKMFKZ2A, БИН 060140010596
РНН 302700210455

Начальник

Саденов Д.Ш. _____

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»

г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
ИИК KZ44319G010000319526
в АО «БТА Банк»

БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806
РНН 302000260236

Директор

Абилкасов Е.Т._____

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Приозерск" **Форма N 2в**
г. Приозерск, ул. Пушкина, 7 РНН 302700210455 ИИК KZ57070103KSN3027000,
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК» БИК KKMFKZ2A, БИН 060140010596 Код ГУ 4582270

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а РНН 302000260236
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»
Договор № 61 от 05 октября 2012 г.
Наименование строительства и его адрес: Карагандинская область город Приозерск, ул. Гвардейская, 12, Агыбай батыра 8
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровель 2-х многоэтажных жилых домов города Приозерск Карагандинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля жилой дом Гвардейская 12								
1.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	696,25	1190,00	--	828542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	1,00	3612,04	102,01	3612	102	6,99	7
					1107,45	39,37	1107	39	0,19	0
3.	С12061-6	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-9 для жилья	м2	0,50	5710,00	--	2855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1,00	308,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-81 2	Завертка оцинкованная	шт	1,00	57,00	--	57	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	0,53	484,77	1,65	255	1	0,22	0
					33,30	0,63	17	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	86,00	547,69 / 11,13	3,11 / 1,15	47102 / 957	268 / 99	0,07 / 0,01	6 / 0
9.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,44	147100,00 / --	-- / --	65113 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0110-12-1	Устройство ветровой доски	м2	55,00	714,69 / 96,77	6,85 / 2,59	39308 / 5322	377 / 142	0,60 / 0,01	33 / 1
11.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	55,00	739,16 / 176,21	1,55 / 0,59	40654 / 9692	85 / 32	1,12 / 0,00	61 / 0
12.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	14,00	3086,35 / 349,31	8,69 / 2,81	43209 / 4890	122 / 39	2,22 / 0,01	31 / 0
		Итого по разделу: Кровля жилой дом Гвардейская 12								1071095
		Раздел: Кровля жилой дом Агыбай Батыра 8								
13.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	8,60	10697,83 / 2295,00	154,03 / 58,50	92001 / 19737	1325 / 503	14,63 / 0,28	126 / 2
14.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами и в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	200,00	139,90 / 66,38	69,75 / 40,98	27981 / 13276	13950 / 8196	0,35 / 0,06	71 / 13
15.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	40,00	29,02 / 27,00	2,02 / 0,32	1161 / 1080	81 / 13	0,17 / 0,00	7 / 0
16.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	25,20	24435,42 / 3907,13	417,85 / 157,50	615773 / 98460	10530 / 3969	25,41 / 0,78	640 / 20
17.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок,	м3	25,20	599,34	35,14	15103	885	0,90	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стропил, мауэрлатов			142,31	13,23	3586	333	0,07	2
18.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профлиста по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	930,00	489,06 / 313,89	10,25 / 3,85	454825 / 291920	9532 / 3581	1,97 / 0,02	1829 / 17
19.	С11011-43-4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1023,00	1190,00 / --	-- / --	1217370 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	1,00	3612,04 / 1107,45	102,01 / 39,37	3612 / 1107	102 / 39	6,99 / 0,19	7 / 0
21.	С12061-6	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-9 для жилья	м2	0,50	5710,00 / --	-- / --	2855 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С11011-81-9	Петля накладная	шт	2,00	40,00 / --	-- / --	80 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	С11011-82-1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1,00	308,00 / --	-- / --	308 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	С11011-81-2	Завертка оцинкованная	шт	1,00	57,00 / --	-- / --	57 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	0,53	484,77 / 33,30	1,65 / 0,63	255 / 17	1 / --	0,22 / 0,00	0 / 0
26.	Е0110-12-1	Устройство ветровой доски	м2	34,00	714,69 / 96,77	6,85 / 2,59	24300 / 3290	233 / 88	0,60 / 0,01	21 / 0
27.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	56,00	547,69 / 11,13	3,11 / 1,15	30671 / 623	174 / 64	0,07 / 0,01	4 / 0
28.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,28	147100,00 / --	-- / --	40786 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	53,00	739,16 / 176,21	1,55 / 0,59	39176 / 9339	82 / 31	1,12 / 0,00	59 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	10,00	3086,35	8,69	30864	87	2,22	22
					349,31	2,81	3493	28	0,01	0
		Итого по разделу: Кровля жилой дом Агыбай Батыра 8								2597177

ИТОГО:

	3668273	37936	2947
	467913	17196	57

Накладные расходы :

На общестроительные работы	517654
Всего накладных расходов:	517654
Итого с накладными	4185927

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

На общестроительные работы	244802,028
На металломонтажные работы	6354,47
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	251159,498
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4437086,498
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	4437086
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4454834
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4499205
Пересчет в текущих ценах, К=2,08774	9393180
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	187864
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9581044
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1149725
Итого с НДС	10730769

Принял: Начальник
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Приозерск» Саденов Д.Ш.

Сдал: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.